СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2018 года

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааральского района"
Подрядчик: ТОО "Жигита"
Технадзор: ТОО "ИНСТАТ"

Договор: № 155 от 05.07.2018 г. Доп. соглашение № 1 от 11.07.2018 г.
Наименование стройки: Строительство газоснабжения в н/п Жамбыл (Октябрь, Андреев) сельского округа Жамбыл Мактааральского района

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ и затрат				
		С начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный период		
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	НДС
1	Общестроительные работы	18396050	20 603 576	18396050	20 603 576	2 207 526
2	Затраты подрядчика	18 396 050	20 603 576	18 396 050	20 603 576	2 207 526
	Итого к оплате заказчика	18396050	20603576	18396050	20603576	2 207 526

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел ЖКХ, ПТиАД Мактааральского района"

И.о. Руководитель_____ Егамбердиев Г.Ж.

ИНЖЕНЕР:
ТОО "ИНСТАТ"

Директор_____ Эшибек Е.Н.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Жигита"

Директор_____ Оразбаев А.Ш.

Форма 2

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааральского района"
Годрядчик: ТОО "Жигита"
Технадзор: ТОО "ИНСТАТ"

Договор: № 155 от 05.07.2018 г. Доп. соглашение № 1 от 11.07.2018 г.
Наименование стройки: Строительство газоснабжения в н/п Жамбыл (Октябрь, Андреев) сельского округа Жамбыл Мактааральского района

АКТ

о приемке выполненных работ за **сентябрь** 2018 года

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2018 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Надземный газопровод среднего давления									
		ПОДСТАВКА ПОД ГРПШ									
1	Е11-090301-0201	**Монтаж подставки по ГРПШ, массой до 1 т**	т	1,42506	22332,00	10504,27	31824	14969	2825	12351	47709
		НР - 69%; СП - 8%			9845,55	2715,06	14030	3869		3534	
2	С121-060801-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	1,42506	439279,00	–	625999	–	625999	–	676079
					–	–	–	–		50080	
3	Е11-090501-0202	**Электродуговая сварка опорных частей каркасов при монтаже**	т	1,42506	2740,11	508,92	3905	725	409	1913	6283
		НР - 69%; СП - 8%			1944,34	1,13	2771	2		465	
4	Е11-060101-0114	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	м3	10,08	2345,86	1145,57	23646	11547	2889	10484	36861
		НР - 91%; СП - 8%			913,74	229,25	9210	2311		2730	
5	С121-020101-2714	**Бетон тяжелый класса В15, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	10,2816	17387,00	–	178766	–	178766	–	193067
					–	–	–	–		14301	
6	Е11-130301-0406	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за второй раз подставки под ГРПШ**	м2	44,1	84,90	2,24	3744	99	1982	1154	5290
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	1663	10		392	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-130301-1406 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	44,1	173,92	3,17	7670	140	5586	1355	9747
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	1944	20		722	
		ТРУБЫ D 57 мм									
8	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4248,90792	1009,00	–	4287148	–	4287148	–	4630120
					–	–	–	–		342972	
9	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	4,15548	610527,78	184046,88	2537036	764803	47875	2031706	4934241
		НР - 99%; СП - 8%			414960,00	78900,64	1724358	327870		365499	
10	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100/57 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	76,5	1111,54	7,12	85033	545	11787	72119	169724
		НР - 99%; СП - 8%			950,34	1,91	72701	146		12572	
11	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	76,5	470,00	–	35955	–	1004	34252	75824
		НР - 98%; СП - 8%			456,88	–	34951	–		5617	
		ЗАЩИТА ГАЗОПРОВОДА d-57х3мм ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ТРУБЫ d-75х3,6 мм ОТ ПАДЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДА /30шт по 5 м /									
12	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 75 мм. Укладка при пересечении с ЛЭП	км трубопровода	0,085	265119,07	73231,07	22535	6225	–	17838	43603
		НР - 99%; СП - 8%			191888,00	20091,95	16310	1708		3230	
13	С123-010501-1110	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 75х3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	85,85	528,00	–	45329	–	45329	–	48955
					–	–	–	–		3626	
14	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	85	-71,39	–	-6068	–	–	-5947	-12977
		НР - 98%; СП - 8%			-71,39	–	-6068	–		-961	
15	С124-010107-0201	Втулки изолирующие текстолитовые	1000 шт.	0,034	54008,00	–	1836	–	1836	–	1983
					–	–	–	–		147	
16	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,001564	215631,00	–	337	–	337	–	364
					–	–	–	–		27	
		Задвижки									
17	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	9	1372,03	75,09	12348	676	1532	10340	24503
		НР - 99%; СП - 8%			1126,71	33,78	10140	304		1815	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	С123-040201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	9	26303,00	--	236727	--	236727	--	255665
					--	--	--	--		18938	
19	Е11-221201-0101	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	18	487,08	35,46	8768	638	383	7670	17752
		НР - 99%; СП - 8%			430,40	--	7747	--		1315	
20	С123-020103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	18	1080,00	--	19440	--	19440	--	20995
					--	--	--	--		1555	
		ОПОРА ПОД ЗАДВИЖКУ Dy 50мм 16 шт									
21	Е11-010205-0405	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы	м3	4,05	929,84	--	3766	--	--	2711	6995
		НР - 72%; СП - 8%			929,84	--	3766	--		518	
22	Е11-010205-0501	Засыпка и разравнивание вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	4,05	665,52	--	2695	--	--	1941	5007
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	2695	--		371	
23	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,44	7991,90	1682,50	11508	2423	3103	5875	18774
		НР - 91%; СП - 8%			4154,22	328,89	5982	474		1391	
24	С121-020101-2714	Бетон тяжелый класса В15, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,4688	17387,00	--	25538	--	25538	--	27581
					--	--	--	--		2043	
25	Е11-090305-0301	Монтаж опорных конструкций для крепления задвижки внутри сооружений, массой до 0,1 т	т	0,1419966	88521,44	7275,15	12570	1033	720	7499	21674
		НР - 69%; СП - 8%			76176,00	357,04	10817	51		1605	
26	С123-010201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	18,9	1385,00	--	26177	--	26177	--	28271
					--	--	--	--		2094	
27	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	39,93624	542,00	--	21645	--	21645	--	23377
					--	--	--	--		1732	
28	С121-130816-2202	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	2,628	450,00	--	1183	--	1183	--	1277
					--	--	--	--		95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз /по заводской огрунтовке/	м2	0,032688	84,90	2,24	3	--	2	1	4
		НР - 69%			37,70	0,23	1	--		--	
30	Е11-130301-0406 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раа	м2	2,577312	169,80	4,48	438	12	232	135	618
		НР - 69%; СП - 8%			75,40	0,45	194	1		46	
31	Е11-130301-1406 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	2,61	173,92	3,17	454	8	331	80	577
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	115	1		43	
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА d-57х3мм НА СТОЙКАХ ИЗ ТРУБ d57х3 /ОП П-2-3400/ 1195 шт									
32	Е11-010205-0401	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы	м3	106,7984008	1426,28	--	152324	--	--	109674	282958
		НР - 72%; СП - 8%			1426,28	--	152324	--		20960	
33	Е11-010205-0501	Засыпка и разравнивание вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	106,7984008	665,52	--	71076	--	--	51175	132032
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	71076	--		9780	
34	Е11-090305-0301	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	10,2977	88521,44	7275,15	911567	74917	52212	543799	1571795
		НР - 69%; СП - 8%			76176,00	357,04	784438	3677		116429	
35	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2237,2	1009,00	--	2257335	--	2257335	--	2437922
					--	--	--	--		180587	
36	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1348,9	542,00	--	731104	--	731104	--	789592
					--	--	--	--		58488	
37	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	52,64	7991,90	1682,50	420694	88567	113449	214752	686281
		НР - 91%; СП - 8%			4154,22	328,89	218678	17313		50836	
38	С121-020101-2714	Бетон тяжелый класса В15, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	53,6928	17387,00	--	933557	--	933557	--	1008241
					--	--	--	--		74685	
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА d-57х3мм НА СТОЙКАХ ИЗ ТРУБ d76х3 /ОП П-2-4600/ 210 шт									
39	Е11-010205-0401	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы	м3	32,4473344	1426,28	--	46279	--	--	33321	85968
		НР - 72%; СП - 8%			1426,28	--	46279	--		6368	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Е11-010205-0501	Засыпка и разравнивание вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	32,4473344	665,52	–	21594	–	–	15548	40114
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	–	21594	–		2971	
41	Е11-090305-0301	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	3,11924	88521,44	7275,15	276120	22693	15816	164720	476107
		НР - 69%; СП - 8%			76176,00	357,04	237611	1114		35267	
42	С123-010201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	533,6	1385,00	–	739036	–	739036	–	798159
					–	–	–	–		59123	
43	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	237,8	542,00	–	128888	–	128888	–	139199
					–	–	–	–		10311	
44	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	12,76	7991,90	1682,50	101977	21469	27500	52056	166355
		НР - 91%; СП - 8%			4154,22	328,89	53008	4197		12323	
45	С121-020101-2714	Бетон тяжелый класса В15, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	13,0152	17387,00	–	226295	–	226295	–	244399
					–	–	–	–		18104	
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА d-57х3мм НА УСИЛЕННОЙ ОПОРЕ ИЗ ТРУБ d76х3 /ОПУ II-2-5400/ 102 шт									
46	Е11-010205-0401	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы	м3	15,9439488	1426,28	–	22741	–	–	16373	42243
		НР - 72%; СП - 8%			1426,28	–	22741	–		3129	
47	Е11-010205-0501	Засыпка и разравнивание вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	15,9439488	665,52	–	10611	–	–	7640	19711
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	–	10611	–		1460	
48	Е11-090305-0301	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	2,22357	88521,44	7275,15	196834	16177	11274	117422	339396
		НР - 69%; СП - 8%			76176,00	357,04	169383	794		25140	
49	С123-010201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	307,8	1385,00	–	426303	–	426303	–	460407
					–	–	–	–		34104	
50	С121-060510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,77919	375397,00	–	292506	–	292506	–	315906
					–	–	–	–		23400	
51	С121-050102-0201	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,05016	247615,00	–	12420	–	12420	–	13414

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		994	
52	Е11-060101-0102	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	6,27	7991,90	1682,50	50109	10549	13513	25579	81744
		НР - 91%; СП - 8%			4154,22	328,89	26047	2062		6055	
53	С121-020101-2714	**Бетон тяжелый класса В15, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	6,3954	17387,00	–	111197	–	111197	–	120093
					–	–	–	–		8896	
		ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР 364шт									
54	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм**	шт	201	1467,23	188,32	294913	37852	59880	149488	479953
		НР - 72%; СП - 8%			981,00	51,95	197181	10441		35552	
55	С121-050201-0502	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	1,51554	211214,00	–	320103	–	320103	–	345712
					–	–	–	–		25608	
56	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	100,5	259,16	22,00	26046	2211	6308	12995	42165
		НР - 72%; СП - 8%			174,40	5,19	17527	522		3123	
57	Ц13-080208-0207 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	160,8	288,99	26,86	46469	4319	10601	23507	75574
		НР - 72%; СП - 8%			196,20	6,84	31549	1099		5598	
58	С121-050106-2402	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,202608	226378,00	–	45866	–	45866	–	49535
					–	–	–	–		3669	
59	С121-050106-2401	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,03819	274740,00	–	10492	–	10492	–	11332
					–	–	–	–		839	
		ЗАЩИТА ГРПШ ОТ ПРОВОДОВ ВЛ - 37ШТ									
60	Е11-010205-0406	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы**	м3	22,032	1213,52	–	26736	–	–	19250	49665
		НР - 72%; СП - 8%			1213,52	–	26736	–		3679	
61	Е11-010205-0501	**Засыпка и разравнивание вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	м3	22,032	665,52	–	14663	–	–	10557	27237
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	–	14663	–		2018	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	Е11-060101-0113	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	9,86	7420,47	1114,41	73166	10988	16666	43438	125932
		НР - 91%; СП - 8%			4615,80	225,39	45512	2222		9328	
63	С121-020101-2414	**Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	10,0572	15262,00	–	153493	–	153493	–	165772
					–	–	–	–		12279	
64	Е11-090301-0201	**Монтаж стоек, высотой до 25 м, массой до 1 т**	т	0,7616	22332,00	10504,27	17008	8000	1510	6601	25497
		НР - 69%; СП - 8%			9845,55	2715,06	7498	2068		1889	
65	С123-010201-0143	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	190,4	1009,00	–	192114	–	192114	–	207483
					–	–	–	–		15369	
66	Е11-090601-0102	**Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали**	т	0,465205	48582,56	2569,56	22601	1195	985	14221	39768
		НР - 69%; СП - 8%			43897,20	406,90	20421	189		2946	
67	С121-060801-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,40885	439279,00	–	179599	–	179599	–	193967
					–	–	–	–		14368	
68	С121-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,056355	269649,00	–	15196	–	15196	–	16412
					–	–	–	–		1216	
69	Е11-130301-0406 К=2	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза опор**	м2	6,389586	169,80	4,48	1085	29	574	334	1533
		НР - 69%; СП - 8%			75,40	0,45	482	3		114	
70	Е11-130301-1406	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за второй раз**	м2	40,530414	86,96	1,59	3524	64	2566	623	4479
		НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	894	9		332	
71	Е11-130301-0406 К=2	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза опор**	м2	46,954	169,80	4,48	7973	210	4223	2457	11265
		НР - 69%; СП - 8%			75,40	0,45	3540	21		834	
72	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	68	1467,23	188,32	99772	12806	20258	50573	162372
		НР - 72%; СП - 8%			981,00	51,95	66708	3532		12028	
73	С121-050201-0502	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,76908	211214,00	–	162440	–	162440	–	175436
					–	–	–	–		12995	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	102	283,65	22,00	28933	2244	6677	14790	47221
		НР - 72%; СП - 8%			196,20	5,19	20012	530		3498	
75	С121-050304-0111	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,09078	196840,00	--	17869	--	17869	--	19299
					--	--	--	--		1430	
		ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ									
76	Е11-250128-0101 Изм. и доп. вып. 3 К=0,14571	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350/57х3 мм. Контроль качества сварныхсоединений методом радиографирования**	стык	26	4358,84	4038,91	113330	105012	--	25603	150047
		НР - 91%; СП - 8%			319,94	762,18	8318	19817		11115	
77	С121-130810-0201	**Пленка радиографическая РТ-5**	дм2	330	321,00	--	105930	--	105930	--	114404
					--	--	--	--		8474	
78	Е11-130301-0406 К=2	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза газопровода и опор**	м2	961,85	169,80	4,48	163323	4307	86491	50341	230757
		НР - 69%; СП - 8%			75,40	0,45	72525	433		17093	
79	Е11-130301-1406 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	м2	961,85	173,92	3,17	167281	3050	121822	29561	212590
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	42409	433		15747	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				18718445	1230502	13184853	4019875	24557386
							4303096	407242	--	1819065	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				496132				
	Материалы		Тенге				103722				
	Всего заработная плата		Тенге					349102			
		Накладные расходы	Тенге				251353				
		Сметная прибыль	Тенге				59799				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				807284				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								317
		Сметная заработная плата	Тенге					349102			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6510649				
	Материалы		Тенге				462503				
	Всего заработная плата		Тенге					3073622			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				693674				
	Местные материалы		Тенге				1628846				
		Накладные расходы	Тенге				2871692				
		Сметная прибыль	Тенге				750587				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10132929				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2859
		Сметная заработная плата	Тенге					3073622			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2570532				
	Материалы		Тенге				85749				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					1258732			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1098104				
		Накладные расходы	Тенге				868525				
		Сметная прибыль	Тенге				275125				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3714182				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1214
		Сметная заработная плата	Тенге					1258732			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				9141132				
	Материалы		Тенге				1004				
	Всего заработная плата		Тенге					28883			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9111245				
		Накладные расходы	Тенге				28305				
		Сметная прибыль	Тенге				733555				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				9902991				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					28883			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				24526457				
		ИТОГО:					24526457				
		Временные здания и сооружения 2,9%					626483				
		Итого с временными					25152940				
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,91%					202286				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018 г.					25355227				
		Непредвиденные работы и затраты - 2%					507105				
		ИТОГО					25862331				
		НДС 12%					3103480				
		Итого в текущих ценах с НДС					28965811				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,7113067					**20603576**				

Технадзор

ТОО "ИНСТАТ"

Инженер-эксперт _____ **Казбеков К.Ж.**

Подрядчик

ТОО "Житига"

Директор _____ **Оразбаев А.**