Отчет о проделанной работе и выявленных неисправностях. Июль 2023 года.

№	Наименование объекта	Выполненные работы
1.		Абонентская плата за связь(GSM и спутник Astel)
2.		Нахождение специалиста с диспетчерском пункте зала управления кризисных ситуаций ДЧС города Алматы.
3.	Офис	Был размещен заказ на производство и поставку ЗИП для сервисного обслуживания: - 3 датчика уровня погружных CS451; - 1 датчика уровня радарных CS475A; - 1 камера CCFC; - 10 датчиков влажности и температуры грунта CS655; - 2 солнечные панели SP20; - 1 солнечная панели SP90; - 10 плат для ремонта радарного уровнемера CS475A; - 1 датчик температуры 109.
4.	Киши Алматы Озеро №6.	Восстановлена связь со станцией. Проведены профилактические виды работ.
5.	Киши Алматы Озеро №1	Восстановлена связь со станцией. Выявлено, что радиомодем в главном шкафу, который получает данные с удаленной станции вышел из строя. На месте была произведена замена на новый, работа удаленной станции восстановлена. Проведены профилактические виды работ.
6.	Аксай Озеро №10	18.07 Восстановлена работа датчиков уровня и температуры в озере. Проведены профилактические виды работ.
7.	Киши Алматы Бедельбай	Восстановлена работа радарного уровнемера. Проведены профилактические виды работ.
8.	Каргалы Плотина	Смонтирована колючая проволока по периметру станции.

9.	Улкен Алматы Плотина Алмарасан	Смонтирована колючая проволока по периметру станции. Проведены профилактические виды работ.

10.	Улкен Алматы ГЭС-1	Смонтирована колючая проволока по периметру станции. Проведены профилактические виды работ.
11.	Улкен Алматы Плотина БАО	Смонтирована колючая проволока по периметру станции. Проведены профилактические виды работ.

12.	Улкен Алматы Гидропост выше БАО	Смонтирована колючая проволока по периметру станции. Проведены профилактические виды работ.
13.	Улкен Алматы Аюсай	Смонтирована колючая проволока по периметру станции. Проведены профилактические виды работ.

14.	Улкен Алматы Лог Милютинский	Смонтирована колючая проволока по периметру станции. Проведены профилактические виды работ.
15.	Каргалы Левый берег реки Каргалы	Смонтирована колючая проволока по периметру станции. Проведены профилактические виды работ.

16.	Улкен Алматы Кокшека	Смонтирована колючая проволока по периметру станции. Проведены профилактические виды работ.
17.	Аксай р.Акжар	Смонтирована колючая проволока по периметру станции. Проведены профилактические виды работ.

18.	Аксай р.Аксай ниже Акжар	Смонтирована колючая проволока по периметру станции. Проведены профилактические виды работ.

Технический директор
ТОО «TNS-INTEC» _____