Заказчик : ТОО «ГанКапитал»

Подрядчик : ТОО «Еламан Ойл»

Наименование объекта- **офис (С наружными инженерными сетями)**

Акт приемки выполненных работ №5
за **январь** месяц 2017 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1052,7	32,26	30,77	33961	32392	9971	0,01	10
				1,42	8,34	1495	8785	97	0,03	30
		м3								
2	Е0101-163-8	-Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом	21	537,3	-	11283	-	12750	3,55	75
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			537,3	-	11283	-	113	-	-
		м3								
3	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1052,7	3,79	3,24	3995	3415	1634	-	3
				0,48	1,12	505	1179	97	-	4
		м3								
4	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(в отвале	502	32,26	30,77	16195	15447	4755	0,01	5
				1,42	8,34	713	4189	97	0,03	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		для обратной засыпки)								
5	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	526	6,48	6,48	3408	3408	1073	-	-
				-	2,1	-	1107	97	0,01	4
6	Е0101-27-8	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м м3	526	3,2	3,2	1683	1683	530	-	-
				-	1,04	-	546	97	-	2
7	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	526	21,55	4,52	11333	2375	8689	0,11	57
				17,03	-	8958	-	97	-	-
8	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	176	134,1	-	23602	-	26670	0,97	171
				134,1	-	23602	-	113	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			105460	58720			321
			Тенге			46556	15806			55
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			105460	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	62362	-		-
		Местные материалы -	Тенге			185	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			66072	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9911	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10292	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			181825	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		409
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	72272	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			181825	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		409
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	72272	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты								
9	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	44	8461,39	66,01	372301	2904	10195	1,35	59
				195,75	24,93	8613	1097	105	0,12	5
10	Е0106-1-23	-Устройство ж/бетонных м3	6558	10664,4	208,34	69937114	1366294	3470218	2,6	17051

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм		425,25	78,71	2788790	516180	105	0,38	2521
		м3								
11	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,067	66000	-	4422	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
12	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,55	59900	-	32945	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
13	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	2,022	53577	-	108333	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
14	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	1,5939	53999	-	86069	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
15	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	6,37	52241	-	332775	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
16	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	650	245,44	3,82	159536	2483	29752	0,21	138
		м2		37,35	1,44	24278	936	118	0,01	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			71033495	1371681			17248
			Тенге			2821680	518213			2531
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			71033495	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2898033	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3339893	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			564544	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			63377557	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3510166	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1755
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	526525	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4472620	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			79016281	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21534
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3866418	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			79016281	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21534
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3866418	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Стены								
17	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	9052,84	2028,56	335,84	18364229	3040306	8820953	4,54	41100
		м3		699,75	126	6334725	1140659	118	0,61	5522
18	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	570	1264,63	34,37	720841	19591	135778	1,21	690
		м2		189	12,87	107730	7336	118	0,06	36
19	Е0107-11-1	-Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	58	399,19	250,96	23153	14556	17779	0,81	47
		шт		130,73	88,22	7582	5117	140	0,37	22
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			19108223	3074452			41837
			Тенге			6450037	1153112			5580
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19108223	-	-		-
		Материалы -	Тенге			353573	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7603149	-		-
		Местные материалы -	Тенге			9230161	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8974509	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4487
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1346176	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1684964	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			29767696	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		51904
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8949325	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			29767696	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		51904
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8949325	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Перекрытие								
20	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	244,9	14139,31	241,1	3462716	59045	353209	8,06	1974
				1282,5	91,08	314084	22306	105	0,44	109
21	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	1,618	53299	-	86238	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	7,38981	53999	-	399042	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,911	52154	-	47512	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,047	70437,87	304,24	3311	14	483	58	3
				9675	114,75	455	5	105	0,56	-
25	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0471	40200	-	1893	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4000713	59060			1977
			Тенге			314539	22311			109
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4000713	-	-		-
		Материалы -	Тенге			738934	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	336850	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			534686	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2353494	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			353692	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		177
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	53054	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			261264	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4615669	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2262
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	389904	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4615669	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2262
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	389904	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Проемы								
26	Е0110-91-4	-Установка оконных блоков из	1639,55	387,83	18,74	635869	30732	311734	0,91	1494
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2		152,26	6,18	249638	10141	120	0,03	50
		м2								
27	Е0110-23-1	-Установка блоков в дверные	102	397,39	102,53	40534	10458	22928	0,9	92
	Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-20 02	наружные проемы площадью до 3 м2 в каменных стенах		151,65	35,67	15468	3638	120	0,14	14
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			676403	41190			1586
			Тенге			265106	13779			64
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			676403	-	-		-
		Материалы -	Тенге			370106	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	278885	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			334662	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		167
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	50199	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60664	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1071729	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1817
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	329084	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1071729	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1817
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	329084	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6. внутренняя отделка								
28	Е0115-63-1	-Оштукатуривание простое внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону /когда остальные поверхности не оштукатуриваются/ м2	28423	148,12	3,77	4209877	107148	3909584	0,78	22170
				130,28	0,72	3702948	20465	105	0,06	1776
29	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен м2	28423	358,58	3,43	10191919	97491	2239505	0,46	12938
				73,73	1,31	2095628	37234	105	0,01	179
30	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков м2	6500	434,19	3,94	2822235	25610	707070	0,55	3598
				102,11	1,49	663715	9685	105	0,01	47
31	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	28423	142,58	2,1	4052551	59688	1964342	0,39	11085
				65,03	0,79	1848348	22454	105	-	111
32	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	6500	159,85	2,33	1039025	15145	560401	0,49	3185
				81,23	0,88	527995	5720	105	-	28
33	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	760	270,21	олы 9,95	205361	7562	52293	0,36	271
				52,2	3,74	39672	2842	123	0,02	14
34	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2	760	663,98	4,9	504625	3724	56415	0,38	290
				58,5	1,85	44460	1406	123	0,01	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			23025594	316368			53537
			Тенге			8922766	99806			2162
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23025594	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3501715	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9022572	-		-
		Местные материалы -	Тенге			10284745	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9489609	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4745
		Сметная зарабстная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1423441	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1950912	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			34466115	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		60444
		Сметная зарабстная плата -	Тенге			-	10446014	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			34466115	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		60444
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10446014	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Кровля								
35	Е0110-14-1	-Установка стропил	14,8	22722,15	334,28	336288	4947	62577	22,1	327
		м3		3397,5	126	50283	1865	120	0,62	9
36	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	12	22656,35	316,57	271876	3799	51937	22,5	270
				3487,5	119,25	41850	1431	120	0,58	7
		м3								
37	Е0110-51-1	-Огнезашита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	26,8	573,75	28,11	15376	753	4320	0,78	21
				123,75	10,58	3317	284	120	0,05	1
		м3								
38	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	43,2	847,08	7,54	36594	326	11276	1,43	62
				214,65	2,86	9273	124	120	0,01	1
		м2								
39	Е0126-31-1	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	97,95	2139,46	330,46	209560	32369	189313	10,58	1036
				1809	123,75	177192	12121	100	0,6	59
		м3								
40	С11031-76	-Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм	97,95	5520	-	540684	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
41	Е0111-5-1	-Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	6532	568,79	2,07	3715325	13521	2085238	1,38	9014
				258,75	0,79	1690155	5160	123	-	25
		м2								
42	Е0111-11-3	-Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	6532	266,14	13,43	1738457	87725	463502	0,37	2391
				52,65	5,04	343910	32921	123	0,02	161
		м2								
43	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып.	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон	683	734,82	8,2	501885	5601	224349	1,71	1168
				272,95	3,08	186425	2104	119	0,02	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12		металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством								
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			7366044	149040			14289
			Тенге			2502404	56009			273
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7366044	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2699390	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2558413	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			540684	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1474526	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3092512	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1546
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	463877	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			627513	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11086070	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16108
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3022290	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			11086070	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16108
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3022290	-		-
		РАЗДЕЛ 8. Сантехника								
44	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	6	2377,28	21,53	14264	129	2730	1,95	12
				346,5	9	2079	54	128	0,04	-
		комплект								
45	Е0117-2-3	-Установка смесителей	6	1793,32	1,57	10760	9	968	0,7	4
				126	-	756	-	128	-	-
		шт								
46	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	4	7124,62	39,24	28498	157	2062	2,22	9
				387	15,75	1548	63	128	0,07	-
		комплект								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			53522	296			25
			Тенге			4383	117			1
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			53522	-	-		-
		Материалы -	Тенге			48844	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4500	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5760	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	864	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3557	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			62839	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5364	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			62839	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5364	-		-
		РАЗДЕЛ 9. Электромонтажные работы								
47	Е0121-9-2	-Скрытая прокладка провода сечением свыше 10 мм2	126,4	26,92	-	3403	-	3379	0,15	19
				24,75	-	3128	-	108	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			3403	-			19
			Тенге			3128	-			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			3403	-	-		-
		Материалы -	Тенге			274	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3128	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3379	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	507	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			407	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			7188	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3635	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			7188	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3635	-		-
		РАЗДЕЛ 10. Ограждение								
48	Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	21 м3	402,75	-	8458	-	9557	2,8	59
				402,75	-	8458	-	113	-	-
49	Е0109-62-3	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	3,8 т	27935,09	9375,11	106153	35625	63227	91	346
				16380	2107,33	62244	8008	90	7,36	28
50	Е0109-43-5	-Монтаж ограждающих конструкций	400 м2	339,24	129,77	135696	51907	76936	1,2	480
				184,5	29,21	73800	11684	90	0,1	40
51	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки под стойки	18	8461,39	66,01	152305	1188	4171	1,35	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				195,75	24,93	3524	449	105	0,12	2
52	Е0106-1-2	м3 -Устройство бетонных фундаментов общего назначения	24	10448,5	98,32	250764	2360	18456	4,41	106
				695,25	37,15	16686	892	105	0,18	4
53	Е0110-30-1	м3 -Установка ворот	8	4804	140,25	38432	1122	3898	2,06	16
				355,5	50,56	2844	404	120	0,22	2
54	Е0110-41-8	м2 -Устройство калиток	3	1104,91	17,35	3315	52	1376	2,4	7
				375,75	6,55	1127	20	120	0,03	-
55	Е0113-16-2	м2 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-068 за один раз	63,4	41,33	0,09	2621	6	254	0,02	1
				4,41	0,05	280	3	90	-	-
56	Е0113-26-8	м2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	63,4	71,5	0,12	4533	8	161	0,01	1
				2,77	0,05	176	3	90	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	702276	92268		1041
	Тенге	169138	21463		77
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	460427	-	-	-
Материалы -	Тенге	68024	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	34865	-	-
Местные материалы -	Тенге	354574	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	37874	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	19
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5681	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	29898	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	528200	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	242
Сметная заработная плата -	Тенге	-	40546	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	241849	-	-	-
Материалы -	Тенге	18272	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	155736	-	-
Накладные расходы -	Тенге	140162	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	70
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	21024	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	22921	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	404932	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	964
Сметная заработная плата -	Тенге	-	176760	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	933131	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1206
Сметная заработная плата -	Тенге	-	217306	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 11. Наружные сети водопровода и канализации								
57	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	85,5	23,36	22,08	1997	1888	567	0,01	1
				1,28	5,56	109	475	97	0,02	2
		м3								
58	Е0101-163-8	-Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом	2,1	537,3	-	1128	-	1275	3,55	7
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			537,3	-	1128	-	113	-	-
		м3								
59	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,0258	51202,26	20326,01	1321	524	1213	179	5
				30825	5353,43	795	138	130	20,64	1
		км								
60	С130804-913	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 63x3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	25,8	178	-	4592	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26			-	-	-	-	-	-	-
		м								
61	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	-
				69,53	58,98	70	59	130	0,23	-
		шт								
62	С130804-275	-Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	392	-	392	-	-	-	-
	8 Изм. и доп. вып. 26			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
63	С130904-53	-Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	1	1390	-	1390	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
64	С130904-54	-Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 65 мм	-	5670	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		шт								
65	С130902-10	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	6880	-	6880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	E0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм шт	1	242,08 144	6,95 2,25	242 144	7 2	190 130	0,88 0,01	1 -
67	E0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах м3	0,6	35696,18 2362,5	2104,76 623,48	21418 1418	1263 374	2329 130	13,9 2,48	8 1
68	С143018-329 Изм. и доп. вып. 29	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6 шт.	1	4770 -	- -	4770 -	- -	- -	- -	- -
69	С143018-331 Изм. и доп. вып. 29	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 шт.	1	6131 -	- -	6131 -	- -	- -	- -	- -
70	С143018-342 Изм. и доп. вып. 29	-Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 шт.	1	5467 -	- -	5467 -	- -	- -	- -	- -
71	С143018-346 Изм. и доп. вып. 29	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 шт.	1	5258 -	- -	5258 -	- -	- -	- -	- -
72	С131104-10 Изм. и доп. вып. 27	-Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 комплект	2	5850 -	- -	11700 -	- -	- -	- -	- -
73	E0122-11-3	-Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диам. 100 мм км	0,03	58881,69 33075	25695,31 6813,45	1766 992	771 204	1556 130	194 26,38	6 1
74	С130804-93 Изм. и доп. вып. 26	-Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм м	30	302 -	- -	9060 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах м3	0,4	24639,43 2645,33	2538,55 950,63	9856 1058	1015 380	1870 130	15,87 4,64	6 2
76	Е0123-24-1	-Установка люков шт	2	3730,33 209,25	35,42 13,5	7461 419	71 27	579 130	1,31 0,07	3 -
77	С143018-325 Изм. и доп. вып. 29	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9 шт.	1	3858 -	- -	3858 -	- -	- -	- -	- -
78	С143018-341 Изм. и доп. вып. 29	-Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10 шт.	1	2423 -	- -	2423 -	- -	- -	- -	- -
79	С143018-344 Изм. и доп. вып. 29	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1 шт.	1	2301 -	- -	2301 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	109712	5765			37
	Тенге	6133	1660			7
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	75698	-	-		-
Материалы -	Тенге	16271	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	7793	-		-
Местные материалы -	Тенге	47529	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	9747	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1462	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5127	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	90571	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		49
Сметная заработная плата -	Тенге	-	9255	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	34014	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	34014	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2041	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	36055	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	126626	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		49
Сметная заработная плата -	Тенге	-	9255	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			126184844	5168840			131916
			Тенге			21505870	1902276			10857
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			3403	-	-		-
		Материалы -	Тенге			274	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3128	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3379	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	507	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			407	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			7188	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3635	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			125852056	-	-		-
		Материалы -	Тенге			10646046	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	23244781	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1639914	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			87122771	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			25868844	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12934
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3880327	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9103254	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			162096689	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		154768
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27125108	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			241849	-	-		-
		Материалы -	Тенге			18272	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	155736	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			140162	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		70
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	21024	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22921	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			404932	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		964
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	176760	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			87536	-	-		-
		Материалы -	Тенге			48844	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4500	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			34014	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5760	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	864	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5598	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			98894	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5364	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			162607704	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными 1,5 %								165046820
		Итого с зимними удорожаниями 1,35 %								167274952
		Итого с выслугу лет 1 %								168925420
		Итого с доп.отпуска 0,4 %								169585608
		Коэффициент удорожания за 2017 год К=2,927742								496502906
		Налоги,сборы объязательные платежи 2 %								9930058
		Итого :								506432964
		НДС 12 %								60771956
		Итого по акту с НДС								567204920

Заказчик

Директор _____ Амантурлин Н.Ж.

Подрядчик

Директор _____ Елошнов А.С.