Форма 2В

Заказчик: Нургалиева Бактылы

Подрядчик: ТОО "Еламан Ойл"

Договор о подряде: №1 от 25.03.2015 г.

Наименование объекта: "Строительство жилого комплекса по ул.Айтеке-би 57, в г. Атырау" (С наружными инженерными сетями)

Акт №3

приемки выполненных работ за октябрь 2015 г.

(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.01.13)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 10 Стены								
20	Е6-17-9	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 300 мм (Шмл)	45	12756,83	344,1	574057	15485	85026	10,1	455
		м3		1669,5	129,98	75128	5849	105	0,6348	29
21	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0258	62000		1600				
		т								
22	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,3096	58700		18174				
		т								
23	Е6-11-7	Установка закладных деталей для машинного помещения лифта	0,28518	93997,62	304,24	26806	87	9938	198	56
		т		33075	114,75	9432	33	105	0,56	–
24	Е8-6-7	Кладка внутренних стен вентшахты при высоте этажа до 4 м из кирпича	84,6	7045,9	337,41	596083	28545	79513	4,38	371
		м3 кладки		670,5	126	56724	10660	118	0,62	52
25	Е8-12-1	Армирование вентшахт	4,11305	8679,65	422,15	35700	1736	40842	56,4	232
		т металлических изделий		8257,5	157,5	33964	648	118	0,77	3
26	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	1,3493	61200		82577				
		т								

27	Е7-20-3	Установка монтажных изделий (уголок)	0,35728	175710,1	1826,1	62778	652	4397	42,7	15
		т стальных элементов		8100	690,75	2894	247	140	3,37	1
28	Е7-57-1	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клею в один ряд	469,1	38,15	0,18	17896	84	7007	0,0633	30
		м шва		10,6	0,07	4972	33	140	0,0003	–
29	Е8-6-10	Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м кирпичом	351,7	7565,06	379,78	2660632	133569	381908	5,12	1801
		м3 кладки		778,5	141,75	273798	49853	118	0,7	246
30	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	1,05117	72779,65	422,15	76504	444	10438	56,4	59
		т металлических изделий		8257,5	157,5	8680	166	118	0,77	1
31	Е7-20-3	Установка монтажных изделий (уголок)	2,1795	9926,1	1826,1	21634	3980	26823	42,7	93
		т стальных элементов		8100	690,75	17654	1505	140	3,37	7
32	Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	4738	20,14	0,23	95423	1090	85284	0,119	564
		болт		19,91	0,09	94334	426	90	0,0004	2
33	Е8-12-1	Армирование кладки стен (армированный шов)	0,382	8679,65	422,15	3316	161	3793	56,4	22
		т металлических изделий		8257,5	157,5	3154	60	118	0,77	–
34	Е7-57-1	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в один ряд	1438,1	38,15	0,18	54864	259	21483	0,0633	91
		м шва		10,6	0,07	15244	101	140	0,0003	–
35	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная	147,8	295,54	4,19	43681	619	10401	0,382	56
		м2 поверхности		58,05	1,58	8580	234	118	0,0076	1
36	Е12-10-1	Устройство компенсатора из листовой оцинкованной стали	51	161,83	1,24	8253	63	9328	0,972	50
		м2 покрытия		153,23	0,47	7815	24	119	0,0023	–
37	1-1-866	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	320,28	94		30106				
		кг								
38	Е26-31-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	2	5566,66	330,46	11133	661	3866	10,58	21
		м3 изоляции		1809	123,75	3618	248	100	0,6	1

Раздел 12 Перекрытие

52	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	50,2	14220,34	241,1	713861	12103	72402	8,06	405

		м3								
				1282,5	91,08	64382	4572	105	0,4448	22
53	1-1-676	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали (1Ц), термически обработанной, общего назначения,d=1,1 мм	236,3	42		9925				
		кг								
54	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1,61926	70437,87	304,24	114057	493	16645	58	94
		т								
				9675	114,75	15666	186	105	0,56	1
55	Е6-11-9	Установка швеллера	1,0264	3792,87	304,24	3893	312	3713	20	21
		т								
				3330	114,75	3418	118	105	0,56	1
56	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	200,7	20,35	0,02	4084	4	752	0,0213	4
		м2								
				4,16	–	835	–	90	–	–
57	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (крепление монорельса)	0,0628	175710,1	1826,1	11035	115	773	42,7	3
		т стальных элементов								
				8100	690,75	509	43	140	3,37	–
		Всего прямые затраты				**5278072**	**200462**			**4443**
						700801	**75006**			**367**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				4376808				

Накладные расходы, тенге	874332
- заработная плата, тенге	131150
- трудоемкость, чел-ч	437
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	369144
Всего	**6521548**
Временные здания и сооружения (5 %)	326077
- сметная заработная плата, тенге	45977
- нормативная трудоемкость, чел-ч	261
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,6 %)	314991
- сметная заработная плата, тенге	144896
- нормативная трудоемкость, чел-ч	882
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	68476
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	27391
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**7258483**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**18559941**
Налог (2 %)	371199
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**18931140**

НДС (12 %)	2271737
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**21202877**

Заказчик:
Нургалиева Бактылы _____

Подрядчик:
Директор ТОО "Еламан Ойл" _____ Елеманов А.С.

Технадзор:
Казтуганов Б.Р. _____
Инженер сарапшы

Технадзор:
Ермашев Е.М. _____
Инженер сарапшы