Форма 2В

Заказчик: Нургалиева Бактылы
Подрядчик: ТОО "Еламан Ойл"
Договор о подряде: №1 от 25.03.2015 г.
Наименование объекта: "Строительство жилого комплекса по ул.Айтеке-би 57, в г. Атырау" (С наружными инженерными сетями)

Акт №5
приемки выполненных работ за декабрь 2016 г.
(локальная смета 6-1-3)
Сети водопровода

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.01.13)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	512,3	27,84	26,18	14262	13412	4403	0,0115	6
		м3 грунта		1,66	7,2	850	3689	97	0,025	13
2	Е1-162-2	Доработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	31,3	353,7	–	11071	–	12510	2,268	71
		м3 грунта		353,7	–	11071	–	113	–	–
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	543,6	6,48	6,48	3523	3523	1108	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	1142	97	0,00806	4
4	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	38,12	1626,2	152,52	61991	5814	10448	1,02	39
		м3 основания		153,68	57,15	5858	2179	130	0,279	11
5	Е22-6-5	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диаметром 150 мм при заделке раструбов асбестоцементом	0,563	1055455,34	1969,36	594221	1109	49290	397	224
		км трубопровода		66600	744,75	37496	419	130	3,63	2
6	Е22-39-5	Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром 150 мм	1	8016,87	537,62	8017	538	1539	6,42	6
		врезка		981	202,5	981	203	130	0,99	1
7	Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах	4,18	21048,01	1538,85	87981	6432	11913	9,655	40
		м3 конструкций колодцев								

	1615,95	576,23	6755	2409	130	2,814	12

Всего прямые затраты		**781066**	**30828**	**386**
		63011	**10041**	**43**
В том числе стоимость: материалов, тенге		687227		
Накладные расходы, тенге		91211		
- заработная плата, тенге		13682		
- трудоемкость, чел-ч		46		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		52337		
Всего		**924614**		
Временные здания и сооружения (5 %)		46231		
- сметная заработная плата, тенге		6519		
- нормативная трудоемкость, чел-ч		37		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,6 %)		44659		
- сметная заработная плата, тенге		20543		
- нормативная трудоемкость, чел-ч		125		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)		9708		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		3883		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		**1029095**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)		**2631396**		
- материалы, тенге		1757239		
- сметная заработная плата, тенге		325729		
- нормативная трудоемкость, чел-ч		637		
Налог (2 %)		52628		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)		**2684024**		
НДС (12 %)		322083		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)		**3006107**		

Заказчик:
Нургалиева Бактылы _____

Подрядчик:
Директор ТОО "Еламан Ойл" _____ Еламанов А.С.

Технадзор: Инженер сарапшы
Казтуганов Б.Р._____

Технадзор:
Ермашев Б.М._____ Инженер сарапшы

Форма 2В

Заказчик: Нургалиева Бактылы

Подрядчик: ТОО "Еламан Ойл"

Договор о подряде: №1 от 25.03.2015 г.

Наименование объекта: "Строительство жилого комплекса по ул.Айтеке-би 57, в г. Атырау" (С наружными инженерными сетями)

Акт №4

приемки выполненных работ за ноябрь 2015 г.

(локальная смета 6-1-1)

Сети 0,4 кВ

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.01.13)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Сети 0,4кВ									
1	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) П1-4=3шт (промежуточная №16,№17,№21) *опора*	5	1534,11 506,25	878,23 246,42	7671 2531	4391 1232	3951 105	3,06 1,03	15 5
2	30-19-102	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2 *шт*	5	11400		57000				
3	1-7-30	Металлоконструкции для подвески проводов постоянного и переменного тока оцинкованные (применительно)(для П1-4) *т*	0,0249	139600		3476				
4	1-4-166	Телефонные изоляторы опорные штыревые фарфоровые ТФ20 (без колпачка) ГОСТ 30531-97 *шт*	20	1120		22400				
5	18-4-1331	Изолятор колпачок К-5 (КП-18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 *шт*	20	230		4600				
6	18-4-1996	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98 *шт*	5	915		4575				
7	18-4-1999	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 *шт*	5	870		4350				
8	Ц8-164-1	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	1	4421,2	3287	4421	3287	1730	6	6

		шт							
				1094	727	1094	727	95	4,247	4
9	1-7-30	Металлоконструкции для подвески проводов постоянного и переменного тока оцинкованные (применительно)(для мачтовой муфты 4КМ на концевой опоре №22)	0,0217	139600		3029				
		т								
10	16-10-27	Муфты концевые для трехжильных и четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, четырехжильные, типа 4КНЭл1-1У1, для сечения 16-95 мм2	1	16100		16100				
		шт								
11	Ц8-15-10	Ограничитель перенапряжений нелинейный, напряжение 220 кВ	1	9028	5815	9028	5815	3331	12	12
		комплект (3 фазы)		2138	1368	2138	1368	95	7,995	8
12	99-1-37(пл)	Ограничитель перенапряжения ОПН-0,4	1	25470		25470				
		шт								
13	Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов	1,575	7259,41	4310,78	11434	6789	6473	16,1	25
		км линии		2745	1169,46	4323	1842	105	4,45	7
14	16-7-15	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 35 мм2 ГОСТ 839-80	0,14805	410200		60730				
		т								
15	16-1-484	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,0204	130500		2662				
		км								
16	8-6-64	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 ммК=1,030;	2,575	235		605				
		м								
17	Ц8-407-1	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	2,5	125,6	64,1	314	160	137	0,26	1
		м		41,4	15,8	104	40	95	0,093	–
18	Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	2,5	10,6	0,1	27	–	21	0,06	–
		м		8,8	0,1	22	–	95	–	–
19	Ц8-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	17,5	73,1	20,8	1279	364	463	0,14	2
		м кабеля		23,4	4,4	410	77	95	0,026	–
20	Ц8-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 10 мм (прим.)	20	247,7	20,7	4954	414	2139	0,7	14
		шт								

				111	1,6	2220	32	95	0,009	–
21	4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0124	45800		568				
		т								

Всего прямые затраты	**244693**	**21220**	**75**
	12842	**5318**	**24**
В том числе стоимость: материалов, тенге	210629		
Накладные расходы, тенге	18245		
- заработная плата, тенге	2737		
- трудоемкость, чел-ч	9		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	15776		
Всего	**278714**		
Временные здания и сооружения (5 %)	13936		
- сметная заработная плата, тенге	1965		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	11		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,6 %)	13462		
- сметная заработная плата, тенге	6193		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	38		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2926		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1171		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**310209**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**793204**		
- материалы, тенге	538578		
- сметная заработная плата, тенге	84770		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	157		
Налог (2 %)	15864		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**809068**		
НДС (12 %)	97088		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**906156**		

Заказчик:
Нургалиева Бактылы _____

Технадзор:
Казтуганов Б.Р._____

Инженер сарапшы

Технадзор:
Ермашев Б.М._____

Инженер сарапшы

Подрядчик:
Директор ТОО "Еламан Ойл" Елеманов А.С.

ЕЛАМАН ОЙЛ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ