Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" Алматинская область, г.Талдыкорган, Т.ШЕВЧЕНКО, 131 БИН 060140013977 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846 АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Область Абай, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Наименование строительства и его адрес: «Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в смену в с.А.Нусипбекова (Киши-Жаланаш) Кегенского района Алматинской области»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		79/03/22	22.06.2022г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в смену в с.А.Нусипбекова (Киши-Жаланаш) Кегенского района Алматинской области»	37 486 971	33 470 509,82							4 016 461,18	37 486 971

Заказчик
ГУ "Управление строительства Алматинской области"
БИН060140013977

Подрядчик :
ТОО "АЛАУ"
БИН980540002859

Технадзор:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"
БИН 110140013314

Директор
Найзабеков Г.И

Эксперт
Бектаев Е.А

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область, г.Талдыкорган, Т.ШЕВЧЕНКО, 131 БИН 060140013977 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846
АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК,ВКО,Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Договор №79/03/22 от 22. 06.2022*г*

Акт № 1

Выполненных работ ТОО "АЛАУ" на 1 сентября 2022г

Наименование стройки: «Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в смену в с.А.Нусипбекова (Киши-Жаланаш) Кегенского района Алматинской области»

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная ресурсная смета № 1-1-1									
		Демонтажные работы									
		Раздел 1 Наружные сети эл/снабжения и связи									
1	1133-0210-0301	**Демонтаж одностоечных ж/б опор ВЛ-0,4 кВ НР=80 %**	**шт.**	**2**	3511,11	2300,16	7022	4600	–	3678	11556
					1210,95	1087,64	2422	2175	–	856	
2	1217-0101-0404	**Демонтаж провода с изоляторами сечения до 70 мм2 НР=72 %**	**м**	**430**	179,21	–	77060	–	–	55483	143146
					179,21	–	77060	–	–	10603	
3	1133-0210-0301	**Демонтаж опоры линии связи без приставок одностоечных НР=80 %**	**шт.**	**1**	3511,11	2300,16	3511	2300	–	1839	5778
					1210,95	1087,64	1211	1088	–	428	
		Раздел 2 Благоустройство									

4 1107-0111-0107	Демонтаж оград металлических из сетки, высотой до 1,2 м (19+34) НР=118 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	м оград	53	3750,75	732,72	198790	38834	73754	120622	344965
				1626,45	302,26	86202	16020	–	25553	
5 1107-0111-0110	Демонтаж деревянных оград высотой 1,2 м НР=118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м оград	59,5	2673,74	943,58	159088	56143	–	148825	332546
				1730,16	389,54	102945	23178	–	24633	
6 1107-0111-0111	Демонтаж деревянных оград высотой 1,4 м НР=118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м оград	62,5	2769,23	949,36	173077	59335	–	163155	363131
				1819,87	392,4	113742	24525	–	26899	
7 1146-0601-0104	Разборка надземной части деревянного туалета без сохранения годных материалов (0,9x1,4x2,2(h)) НР=84 %	м3 строительного объема	2,772	1269,82	63,16	3520	175	–	2871	6902
				1206,66	26,21	3345	73	–	511	
8 1146-0601-0104	Разборка надземной части деревянной постройки без сохранения годных материалов (42,56x1,4(h)) НР=84 %	м3 строительного объема	59,584	1269,82	63,16	75661	3763	–	61706	148356
				1206,66	26,21	71898	1562	–	10989	
9 1146-0401-0102	Разборка бетонных фундаментов (1,5(h)x0,3(шир)x53(L)) НР=84 %	м3	23,85	21081,5	9156,16	502794	218374	–	331482	901018

				11925,34	4620,68	284419	110203	–	66742	
10	1127-0302-0201	Разборка бордюров на бетонном основании. НР=108 %	м	48,5	924,24	–	44826	–	–	48412	100697
				924,24	–	44826	–	–	7459	

Раздел 3 Вывоз строительного мусора

11	414-104-0501	Погрузка строительного мусора (механизированная) (ж/б опоры 0,4кВ: 2х0,75т=1,5т; провод: 0,430км*0,135т=0,058т, дерев.опора связи: 1шт=0,225т, мет.ограда: 53м*0,04т=2,12т, дерев.ограда h=1,2м: 59.5м*0,012т=0,714т, дерев.ограда h=1,4м: 62.5м*0,015т=0,937т, дерев.туалет: 2,772х0,5=1,386т, дерев.постройка: 59,584х0,5=29,792, бет.фунд-ты: 23,85х2,4=57,24т, бордюры: 0,15х0,30х48,5м*2,4=5,24т)	т	99,212	117		11608		–	–	12537
					–		–		–	929
12	412-102-0207	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км К=7,000;	т·км	694,484	40		27779		–	–	30001
					–		–		–	2222

Локальная ресурсная смета № 2-1-1

Раздел 1 Земляные работы

1.1 Разработка грунта

1	1101-0101-0344	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	2714,68	238,84	238,84	648374	648374	–	84946	791986
					–	43,46	–	117980	–	58666	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	81,44	2430,12	–	197909	–	–	142494	367635
					2430,12	–	197909	–	–	27232	
5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	1073,06	186,35	83,32	199965	89407	–	112599	337569
					103,03	42,71	110557	45830	–	25005	

Раздел 2 Фундаменты

6	1106-0101-0101	Устройство бетонной подготовки из В7,5 (Фл-1) НР=91 %	м3	21,75	18992,18	1168,03	413080	25405	354202	36299	485329
					1539	294,98	33473	6416	–	35950	
7	1106-0101-0120	Устройство ленточных железобетонных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм. НР=91 %	м3	65,25	26758,13	2162,6	1745968	141110	1266133	338358	2251072
					5191,2	507,22	338726	33096	–	166746	

8	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,0273	325908		8897		8897	–	9609
					–		–		–	712	
9	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	3,48128	325908		1134577		1134577	–	1225343
					–		–		–	90766	
10	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,06944	319930		22216		22216	–	23993
					–		–		–	1777	
11	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 14 мм	т	1,2266	307964		377749		377749	–	407969
					–		–		–	30220	
12	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм	т	2,03692	307964		627298		627298	–	677482
					–		–		–	50184	
13	1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона НР=93 %	м2 поверхности	326,23	933,21	20,49	304441	6684	186962	104024	441142
					339,62	3,25	110794	1060	–	32677	

	2.2 Выпуски									
14	**1106-0101-0105**	**Устройство железобетонных фундаментов под колонны объемом до 3 м3 (под Вп-1) НР=91 % К=20,000;**	**м3**	**5,8**	28824,94	2049,65	167185	11888	105213	48374	232804
					8635,08	530,09	50083	3075	–	17245	
15	**214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 22 мм К=20,000;**	**т**	**0,7084**	307964		218162		218162	–	235615
					–		–		–	17453	
16	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм К=20,000;**	**т**	**0,143**	325908		46605		46605	–	50333
					–		–		–	3728	
17	**261-107-0206**	**Шайба накладная сферическая, марка М30 ГОСТ 11371-78 К=20,000;**	**1000 шт.**	**0,08**	72883		5831		5831	–	6297
					–		–		–	466	
18	**1106-0101-0105**	**Устройство железобетонных фундаментов под колонны объемом до 3 м3 (под Вп-2) НР=91 % К=16,000;**	**м3**	**4,64**	28824,94	2049,65	133748	9510	84171	38700	186244
					8635,08	530,09	40067	2460	–	13796	
19	**214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 22 мм К=16,000;**	**т**	**0,62368**	307964		192071		192071	–	207437

				–		–		–	15366	
20	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм К=16,000;	т	0,1352	325908		44063		44063	–	47588
					–		–		–	3525	
21	261-107-0206	Шайба накладная сферическая, марка М30 ГОСТ 11371-78 К=16,000;	1000 шт.	0,064	72883		4665		4665	–	5038
					–		–		–	373	
22	1106-0101-0105	Устройство железобетонных фундаментов под колонны объемом до 3 м3 (под Вп-3) НР=91 % К=4,000;	м3	1,16	28824,94	2049,65	33437	2378	21043	9675	46561
					8635,08	530,09	10017	615	–	3449	
23	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 20 мм К=4,000;	т	0,1292	307964		39789		39789	–	42972
					–		–		–	3183	
24	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм К=4,000;	т	0,0338	325908		11016		11016	–	11897
					–		–		–	881	
25	261-107-0206	Шайба накладная сферическая, марка М30 ГОСТ 11371-78 К=4,000;	1000 шт.	0,016	72883		1166		1166	–	1259

26	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм (Вп-4) К=54,000;			–	–	–	93
			т	0,2511	307964	77330	77330	–	83516
27	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм К=54,000;			–	–	–	6186
			т	0,01296	325908	4224	4224	–	4562
28	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм (Вп-5) К=53,000;			–	–	–	338
			т	0,19557	307964	60229	60229	–	65047
29	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм К=53,000;			–	–	–	4818
			т	0,00848	325908	2764	2764	–	2985
		2.3 Фундамент под перегородки			–	–	–	221
31	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=369,210;						
			т	0,68304	250492	171096	171096	–	184784

				–		–		–	13688	
32	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=369,210;	т	0,04431	267997		11875		11875	–	12825
					–		–		–	950	
		2.4 Крыльцо Кр-5									
34	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм К=2,000;	т	0,0203	337503		6851		6851	–	7399
					–		–		–	548	
		2.5 Столбчатые фундаменты									
36	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (Фм-1) НР=91 % К=12,000;	м3	2,4	18992,18	1168,03	45581	2803	39084	4006	53554
					1539	294,98	3694	708	–	3967	
37	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=91 % К=12,000;	м3	10,32	30626,57	2049,65	316066	21152	205800	86072	434309
					8635,08	530,09	89114	5471	–	32171	
38	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм К=12,000;	т	0,0858	325908		27963		27963	–	30200
					–		–		–	2237	

39	214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 25 мм К=12,000;**	т	**0,5304**	307964		163344		163344	–	176412
					–		–		–	13068	
40	261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012 К=12,000;**	т	**0,14544**	250492		36432		36432	–	39347
					–		–		–	2915	
41	214-208-0101	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм К=12,000;**	т	**0,048**	378056		18147		18147	–	19599
					–		–		–	1452	
42	1108-0101-0307	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона НР=93 % К=12,000;**	м2 поверхности	**86,88**	933,21	20,49	81077	1780	49791	27703	117482
					339,62	3,25	29506	282	–	8702	
43	1106-0101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство (Фм-2) НР=91 % К=5,000;**	м3	**1,45**	18992,18	1168,03	27539	1694	23613	2421	32357
					1539	294,98	2232	428	–	2397	

44	1106-0101-0105	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=91 % К=5,000;**	**м3**	**6,15**	30626,57	2049,65	188353	12605	122642	51293	258818
					8635,08	530,09	53106	3260	–	19172	
45	214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм К=5,000;**	**т**	**0,039**	325908		12710		12710	–	13727
					–		–		–	1017	
46	214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 25 мм К=5,000;**	**т**	**0,2441**	307964		75174		75174	–	81188
					–		–		–	6014	
47	261-102-0251	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012 К=5,000;**	**т**	**0,0868**	267997		23262		23262	–	25123
					–		–		–	1861	
48	214-208-0101	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм К=5,000;**	**т**	**0,02**	378056		7561		7561	–	8166
					–		–		–	605	

49	1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона НР=93 % К=5,000;	м2 поверхности	46,25	933,21	20,49	43161	948	26506	14747	62541
					339,62	3,25	15707	150	–	4633	
	2.6 Фундаментные блоки										
50	1107-0101-0102	Укладка фундаментных блоков, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР=118 %	шт. сборных конструкций	142	2565,36	1375,71	364281	195351	–	293586	710496
					1189,65	562,48	168930	79872	–	52629	
51	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 К=142,000;	м3	76,68	33385,37		2559990		2559990	–	2764789
					–		–		–	204799	
52	1107-0101-0101	Укладка фундаментных блоков, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м (54+46) НР=118 %	шт. сборных конструкций	100	1931,94	1009,36	193194	100936	–	157483	378731
					922,58	412,02	92258	41202	–	28054	
53	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 К=54,000;	м3	14,58	33385,37		486759		486759	–	525700
					–		–		–	38941	
54	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 К=46,000;	м3	9,2	33385,37		307145		307145	–	331717
					–		–		–	24572	

55	1107-0112-0201	**Замоноличивание стыков между блоками НР=118 %**	**м3 бетона в деле**	**18,01**	18425,92	859,31	331851	15476	280066	50385	412815
					2016	354,85	36308	6391	–	30579	
57	214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм**	**т**	**0,34206**	319930		109435		109435	–	118190
					–		–		–	8755	
58	214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм**	**т**	**0,02688**	325908		8760		8760	–	9461
					–		–		–	701	
61	214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм**	**т**	**0,00832**	325908		2712		2712	–	2929
					–		–		–	217	
63	214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм**	**т**	**0,31726**	319930		101501		101501	–	109621
					–		–		–	8120	
64	214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм**	**т**	**0,0864**	325908		28158		28158	–	30411
					–		–		–	2253	

65	1108-0101-0301	Гидроизоляция горизонтальная цементная фундамента НР=93 %	м2 поверхности	539,73	890,07	13,14	480397	7092	192495	264422	804405
					520,28	6,51	280811	3514	–	59586	
66	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012 (С-3) К=419,880;	т	0,49966	250492		125161		125161	–	135174
					–		–		–	10013	
67	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 (С-3) К=419,880;	т	0,13436	267997		36008		36008	–	38889
					–		–		–	2881	
68	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	15,85	13079		207302		207302	–	223886
					–		–		–	16584	
69	1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона НР=93 %	м2 поверхности	1012,37	933,21	20,49	944754	20743	580189	322813	1368972
					339,62	3,25	343821	3290	–	101405	
		Раздел 3 Колонны									
		3.1 Устройство колонн									
77	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=20,000;	т	0,064	325908		20858		20858	–	22527

				–	–	–	1669		
78	214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=20,000;**	т	**0,299**	325908	97446	97446	–	105242
					–	–	–	7796	
79	214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=20,000;**	т	**0,1568**	325908	51102	51102	–	55190
					–	–	–	4088	
84	214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=12,000;**	т	**0,1794**	325908	58468	58468	–	63145
					–	–	–	4677	
85	214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=12,000;**	т	**0,09408**	325908	30661	30661	–	33114
					–	–	–	2453	
86	214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=12,000;**	т	**0,02112**	307964	6504	6504	–	7024
					–	–	–	520	
87	214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=12,000;**	т	**0,61896**	307964	190617	190617	–	205866

				–	–	–	15249		
89	214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=4,000;**	т	**0,0128**	325908	4172	4172	–	4506
					–	–	–	334	
90	214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=4,000;**	т	**0,0598**	325908	19489	19489	–	21048
					–	–	–	1559	
91	214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=4,000;**	т	**0,03136**	325908	10220	10220	–	11038
					–	–	–	818	
92	214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=4,000;**	т	**0,00704**	307964	2168	2168	–	2341
					–	–	–	173	
93	214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=4,000;**	т	**0,1244**	307964	38311	38311	–	41376
					–	–	–	3065	

95	214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=16,000;**	т	**0,0512**	325908	16686	16686	–
					–	–	–	1335
96	214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=16,000;**	т	**0,2392**	325908	77957	77957	–
					–	–	–	6237
97	214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=16,000;**	т	**0,12544**	325908	40882	40882	–
					–	–	–	3271
98	214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=16,000;**	т	**0,02816**	307964	8672	8672	–
					–	–	–	694
99	214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от**	т	**0,60896**	307964	187538	187538	–
					–	–	–	15003
101	214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=5,000;**	т	**0,016**	325908	5215	5215	–
					–	–	–	417

95	214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=16,000;**	т	**0,0512**	325908	16686	16686	–	18021
					–	–	–	1335	
96	214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=16,000;**	т	**0,2392**	325908	77957	77957	–	84194
					–	–	–	6237	
97	214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=16,000;**	т	**0,12544**	325908	40882	40882	–	44153
					–	–	–	3271	
98	214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=16,000;**	т	**0,02816**	307964	8672	8672	–	9366
					–	–	–	694	
99	214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от**	т	**0,60896**	307964	187538	187538	–	202541
					–	–	–	15003	
101	214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=5,000;**	т	**0,016**	325908	5215	5215	–	5632
					–	–	–	417	

102	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=5,000;	т	0,078	325908	25421	25421	–	27455
					–	–	–	2034	
103	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=5,000;	т	0,0392	325908	12776	12776	–	13798
					–	–	–	1022	
104	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=5,000;	т	0,0088	307964	2710	2710	–	2927
					–	–	–	217	
105	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=5,000;	т	0,2579	307964	79424	79424	–	85778
					–	–	–	6354	
	Раздел 5 Перекрытия								
156	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,40999	325908	133619	133619	–	144309
					–	–	–	10690	

157	214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	**9,86741**	319930	3156880	3156880	–	3409430
					–	–	–	252550	
158	214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	**3,77034**	307964	1161129	1161129	–	1254019
					–	–	–	92890	
159	214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	**0,38596**	307964	118862	118862	–	128371
					–	–	–	9509	
164	214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	**0,03958**	325908	12899	12899	–	13931
					–	–	–	1032	
165	214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-iii (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	**0,46606**	319930	149107	149107	–	161036
					–	–	–	11929	

166	214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	**0,10332**	307964	31819	31819	–	34365
					–	–	–	2546	
167	214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	**0,01059**	307964	3261	3261	–	3522
					–	–	–	261	
172	214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	**0,28185**	325908	91857	91857	–	99206
					–	–	–	7349	
173	214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	**6,27414**	319930	2007286	2007286	–	2167869
					–	–	–	160583	
174	214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	**2,42811**	307964	747770	747770	–	807592
					–	–	–	59822	

175	214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	**0,21722**	307964	66896	66896	–	72248
					–	–	–	5352	

Раздел 1 Силовое эл/оборудование

Локальная ресурсная смета № 4-1-1

Наружное эл/снабжение

2	515-102-0412 (об)	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный**	**шт.**	**1**	1199140	1199140	–	–	1199140
					–	–	1199140	–	

3	515-101-0105 (об)	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА**	**шт.**	**1**	968849	968849	–	–	968849
					–	–	968849	–	
5	247-301-0344	**Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 PQRSIGDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)**	**шт.**	**1**	74287	74287	74287	–	80230
					–	–	–	5943	
12	580-000-0015 (пл) (об)Инвольт	**Конденсаторная установка УКМ 0,4-25-2,5**	**шт**	**1**	194268	194268	–	–	194268
					–	–	194268	–	

ВСЕГО ПО СМЕТЕ прямые затраты	**31 978 601**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	**479 679**
Всего затрат	**32 458 280**

Дополнительные затраты на строительство:		0
Затраты на произ-во строительно-монтажных работ в зимнее время(1,35%)		438 187
Всего затрат		32 896 467
непредвидленные работы и затраты (2%)		657 929
Всего затрат		33 554 396
в текущих и прогнозных ценах, в т.ч. С разбивкой по годам 100%(Иинф=1,050)	2022г-	35 232 116
Итого затрат		35 232 116
НДС 12%		4 227 854
ИТОГО ЗАТРАТ		39 459 970
скидка 5%		1 972 999
Итого со скидкой		37 486 971

Заказчик
ГУ ""Управление строительства Алматинской области"
БИН 060140013977

Подрядчик :
ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859

ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

ТОО "ГЕОДЕЗИЯ СЕРВИС"

Директор _____ Наизабеков Г.И

Эксперт _____ Бектаев Г.А.

Инженер _____ Хациев И.В.