ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
Алматинская область, г.Талдыкорган, Т.ШЕВЧЕНКО, 131 БИН 060140013977 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846**
АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК,Область Абай,Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Договор №79/03/22 от 22. 06.2022г

Акт №3

Выполненных работ ТОО "АЛАУ" на 15 ноября 2022г

Наименование стройки: «Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в смену в с.А.Нусипбекова (Киши-Жаланаш) Кегенского района Алматинской

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная ресурсная смета № 2-1-1

Общ.-стр.работы (КЖ)

Раздел 5 Перекрытия

153	**1106-1906-0301**	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек НР=91 %**	**м2 перекрытия**	**463,75**	1062,47	32,31	492720	14984	–	438037	1005218
					1030,16	7,81	477737	3622	–	74461	

154	1106-1906-0510	**Конструкции перекрытий монолитных в индустриальной опалубке. Бетонирование автобетононасосом, высота подачи до 21 м НР=91 %**	м3	**100,81**	19590,61	1458,76	1974929	147058	1793274	65394	2203549
					343,2	369,65	34598	37264	–	163226	
160	1106-1906-0201	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек на отметке (блок Б) НР=91 %**	м2 перекрытия	**18,48**	2724,59	64,08	50350	1184	16749	29757	86516
					1754,19	15,29	32417	283	–	6409	
161	1106-1906-0301	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек НР=91 %**	м2 перекрытия	**18,48**	1062,47	32,31	19634	597	–	17455	40056
					1030,16	7,81	19037	144	–	2967	

162	1106-1906-0510	**Конструкции перекрытий монолитных в индустриальной опалубке. Бетонирование автобетононасосом, высота подачи до 21 м НР=91 %**									
			м3	**5,25**	19590,61	1458,76	102851	7659	93390	3406	114758
					343,2	369,65	1802	1941	–	8501	
163	1106-1906-0401	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование НР=91 %**	**т**	**0,61955**	33032,67	1220,94	20465	756	4621	13895	37109
					24352,56	292,86	15088	181	–	2749	
168	1106-1906-0201	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек на отметке (блок В) НР=91 %**	**м2 перекрытия**	**289,92**	2724,59	64,08	789913	18578	262760	466837	1357290
					1754,19	15,29	508575	4433	–	100540	

169	1106-1906-0301	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек НР=91 %**	**м2 перекрытия**	**289,92**	1062,47	32,31	308031	9367	–	273844	628425
					1030,16	7,81	298664	2264	–	46550	
170	1106-1906-0510	**Конструкции перекрытий монолитных в индустриальной опалубке. Бетонирование автобетононасосом, высота подачи до 21 м НР=91 %**									
			м3	**64,48**	19590,61	1458,76	1263203	94061	1147012	41828	1409433
					343,2	369,65	22130	23835	–	104402	
171	1106-1906-0401	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование НР=91 %**									
			т	**9,20132**	33032,67	1220,94	303944	11234	68634	206362	551130
					24352,56	292,86	224076	2695	–	40824	
	Раздел 6 Перемычки										
176	1106-0701-0109	**Устройство перемычек МП-1 НР=91 % К=49,000;**	**м3**	**6,37**	46828,45	4669,86	298297	29747	152726	111766	442868
					18182,8	1098,29	115824	6996	–	32805	

179	1106-0701-0109	Устройство перемычек МП-2 НР=91 %	м3	0,11	46828,45	4669,86	5151	514	2637	1930	7647
					18182,8	1098,29	2000	121	–	566	
182	1106-0701-0109	Устройство перемычек МП-3 НР=91 % К=20,000;	м3	0,6	46828,45	4669,86	28097	2802	14385	10528	41715
					18182,8	1098,29	10910	659	–	3090	
185	1106-0701-0109	Устройство перемычек МП-4 НР=91 % К=13,000;	м3	0,39	46828,45	4669,86	18263	1821	9351	6842	27113
					18182,8	1098,29	7091	428	–	2008	
188	1106-0701-0109	Устройство перемычек МП-5 НР=91 % К=30,000;	м3	0,9	46828,45	4669,86	42146	4203	21578	15791	62572
					18182,8	1098,29	16365	988	–	4635	
191	1106-0701-0109	Устройство перемычек МП-6 НР=91 % К=10,000;	м3	0,2	46828,45	4669,86	9366	934	4795	3510	13906
					18182,8	1098,29	3637	220	–	1030	
194	1106-0701-0109	Устройство перемычек МП-7 НР=91 %	м3	0,02	46828,45	4669,86	937	93	480	351	1391
					18182,8	1098,29	364	22	–	103	
	Раздел 7 Сердечники										
197	1106-0501-0201	Устройство железобетонных сердечников в металлической опалубке (МС-1) НР=91 % К=101,000;	м3	5,15	65929,58	29763,41	339538	153282	90554	122651	499164
					18582,85	7588,37	95702	39081	–	36975	

201	1106-0501-0201	Устройство железобетонных сердечников в металлической опалубке (МС-2) НР=91 % К=5,000;	м3	0,75	65929,58	29763,41	49447	22323	13188	17861	72693
					18582,85	7588,37	13937	5691	–	5385	
205	1106-0501-0201	Устройство железобетонных сердечников в металлической опалубке (МС-3) НР=91 % К=77,000;	м3	3,85	65929,58	29763,41	253829	114589	67696	91691	373162
					18582,85	7588,37	71544	29215	–	27642	
209	1106-0501-0201	Устройство железобетонных сердечников в металлической опалубке (МС-3.1) НР=91 % К=113,000;	м3	4,52	65929,58	29763,41	298002	134531	79477	107647	438101
					18582,85	7588,37	83994	34299	–	32452	
	Раздел 8 Стены										
213	1108-0201-0503	Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	43,8	34895,61	3087,54	1528428	135234	1029312	374065	2054693
					8307,79	875,33	363881	38339	–	152200	

214	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	500	5955,8	282,76	2977900	141380	1617125	1170577	4480355
					2438,79	78,58	1219395	39290	–	331878	
215	1108-0201-0101	Кладка парапета из кирпича при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	29,4	33989,05	3077,51	999278	90479	678142	238355	1336644
					7845,49	872,07	230657	25639	–	99011	
219	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм К=836,000;	т	1,26236	378056		477243		477243	–	515422
					–		–		–	38179	
220	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм К=836,000;	т	0,18392	319930		58842		58842	–	63549
					–		–		–	4707	
221	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл (КЖ, лист 48)	шт.	73	1712		124976		124976	–	134974
					–		–		–	9998	

Раздел 2 Полы

2.1 Тип 1

27	1111-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем НР=94 %	м2 площади уплотнения	256,44	260,85	35,63	66892	9137	34791	25036	99282
					89,55	14,31	22964	3670	–	7354	
28	1111-0101-0209	Устройство подстилающих бетонных слоев НР=94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	20,5152	21468,86	8,16	440438	167	346489	88155	570880
					4571,34	–	93782	–	–	42287	
29	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	256,44	1116,66	34,01	286356	8722	138580	134882	454937
					542,25	17,3	139055	4436	–	33699	
30	1111-0101-1106	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР=94 %	м2 стяжки	256,44	145,9	5,75	37415	1475	34581	1966	42531
					5,3	2,86	1359	733	–	3150	
31	1111-0101-1101	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм НР=94 %	м2 стяжки	256,44	786,29	33,95	201636	8706	84930	105690	331912
					421,15	17,3	108000	4436	–	24586	
32	1111-0101-1102	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % К=-1,000;	м2 стяжки	-256,44	93,51	5,75	-23980	-1475	-21169	-1945	-27999

				5,21	2,86	-1336	-733	–	-2074	
2.2 Тип 2										
36	**1111-0101-0102**	**Уплотнение грунта щебнем НР=94 %**	**м2 площади уплотнения**	**110,05**	260,85	35,63	28707	3921	14930	10744	42607
					89,55	14,31	9855	1575	–	3156	
37	**1111-0101-0209**	**Устройство подстилающих бетонных слоев НР=94 % К=0,080;**	**м3 подстилающего слоя**	**8,804**	21468,86	8,16	189012	72	148694	37831	244990
					4571,34	–	40246	–	–	18147	
38	**1111-0101-1105**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %**	**м2 стяжки**	**110,05**	1116,66	34,01	122888	3743	59471	57884	195234
					542,25	17,3	59675	1904	–	14462	
39	**1111-0101-1106**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР=94 %**	**м2 стяжки**	**110,05**	145,9	5,75	16056	633	14840	844	18252
					5,3	2,86	583	315	–	1352	
2.3 Тип 3										
47	**1111-0101-0102**	**Уплотнение грунта щебнем НР=94 %**	**м2 площади уплотнения**	**142,83**	260,85	35,63	37257	5089	19378	13944	55297
					89,55	14,31	12790	2044	–	4096	

48	1111-0101-0209	Устройство подстилающих бетонных слоев НР=94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	11,4264	21468,86	8,16	245312	93	192985	49100	317965
					4571,34	–	52234	–	–	23553	
49	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	142,83	1116,66	34,01	159493	4858	77185	75126	253389
					542,25	17,3	77450	2471	–	18770	
50	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР=94 %	м2 стяжки	142,83	145,9	5,75	20839	821	19261	1095	23689
					5,3	2,86	757	408	–	1755	
51	1111-0101-1101	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм НР=94 %	м2 стяжки	142,83	786,29	33,95	112306	4849	47304	58867	184867
					421,15	17,3	60153	2471	–	13694	
52	1111-0101-1102	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % К=-1,000;	м2 стяжки	-142,83	93,51	5,75	-13356	-821	-11791	-1083	-15594
					5,21	2,86	-744	-408	–	-1155	
	2.4 Тип 4										
57	1111-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем НР=94 %	м2 площади уплотнения	214,13	260,85	35,63	55856	7629	29051	20905	82902

					89,55	14,31	19175	3064	–	6141	
58	1111-0101-0209	Устройство подстилающих бетонных слоев НР=94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	17,1304	21468,86	8,16	367770	140	289321	73610	476690
					4571,34	–	78309	–	–	35310	

Раздел 1 Канализация -К1-

1.1 Земляные работы

1	1101-0102-0386	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	5	316,34	316,34	1582	1582	–	227	1954
					–	62,98	–	315	–	145	
2	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	156,42	271,98	271,98	42543	42543	–	6098	52532
					–	54,15	–	8470	–	3891	
3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	4,58	2025,1	–	9275	–	–	6678	17229
					2025,1	–	9275	–	–	1276	
4	1123-0101-0101	Устройство под трубопроводы песчаного основания (50х0,1) НР=99 %	м3 основания	5	3874,36	183,68	19372	918	12084	6588	28037

				1273,98	56,95	6370	285	–	2077	
5	1101-0104-0401	Обратная засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	72,45	32,21	32,21	2334	2334	–	701	3278
					–	13,43	–	973	–	243	
6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	72,45	186,35	83,32	13501	6037	–	7602	22791
					103,03	42,71	7465	3094	–	1688	
7	1101-0104-0401	Обратная засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	88,55	32,21	32,21	2852	2852	–	856	4005
					–	13,43	–	1189	–	297	
8	1101-0201-0302	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	88,55	61,15	61,15	5415	5415	–	1742	7730
					–	27,33	–	2420	–	573	
	1.2 Прокладка труб										
9	1122-0501-0105	Укладка трубопроводов из гофрированных канализационных труб, диаметр 150 мм НР=99 %	км трубопровода	0,038	544200,1	159953,38	20680	6078	316	16147	39773
					375934	53291,82	14285	2025	–	2946	

10	241-204-0103	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;**	м	**38,38**	1836		70466		70466	–	76103
					–		–		–	5637	
11	1116-0101-0103	**Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях НР=98 %**	м труб	**4**	2907,64	86,3	11631	345	7267	4094	16983
					1004,52	40,11	4018	160	–	1258	
	Раздел 2 Колодец канализационный, ф 1000мм, 4шт										
	2.1 Земляные работы										
12	1101-0101-0338	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 % К=3,000;**	м3 грунта	**13,47**	292,99	292,99	3947	3947	–	566	4874
					–	58,33	–	786	–	361	
13	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % К=3,000;**	м3 грунта	**0,6**	2025,1	–	1215	–	–	875	2257
					2025,1	–	1215	–	–	167	

14	1101-0102-0386	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 % К=3,000;**								
			м3 грунта	**4,8**	316,34	316,34	1518	1518	–	217	1874
					–	62,98	–	302	–	139	
15	412-102-0207	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км (4,8*1,65) К=7,000;**								
			т·км	**55,44**	40		2218		–	–	2395
					–		–		–	177	
16	1101-0104-0401	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 % К=3,000;**								
			м3 грунта	**14,07**	32,21	32,21	453	453	–	136	636
					–	13,43	–	189	–	47	
17	1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 % К=3,000;**	**м3 уплотненного грунта**	**14,07**	186,35	83,32	2622	1172	–	1477	4427
					103,03	42,71	1450	601	–	328	

2.2 Установка ж/б изделий

18	1123-0601-0103	Устройство колодцев канализационных круглых сборных железобетонных, диаметром 1 м в сухих грунтах НР=99 %	м3 конструкций колодца	1,46	42292,45	11855,85	61747	17310	14166	37473	107158
					20734,16	5191,46	30272	7580	–	7938	
19	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	3	10982,8		32948		32948	–	35584
					–		–		–	2636	
20	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	8933,57		17867		17867	–	19296
					–		–		–	1429	
21	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	12675,13		12675		12675	–	13689
					–		–		–	1014	
22	225-101-0606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	3	12443,24		37330		37330	–	40316
					–		–		–	2986	
23	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	2441,93		7326		7326	–	7912
					–		–		–	586	
24	244-202-0108	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	3	62811		188433		188433	–	203508
					–		–		–	15075	

25	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0229	680682		15588		15588	–	16835
					–		–		–	1247	
26	1106-0301-0409	Установка деталей закладных весом более 20 кг НР=91 % К=3,000;	т	0,1188	783544,75	1500,75	93085	178	89355	3307	104103
					29900	690,27	3552	82	–	7711	
27	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=29,000;	м2	3,4452	84,84	1,93	292	7	176	77	399
					31,84	0,32	110	1	–	30	
28	1106-0101-0101	Устройство бетонной отмостки НР=91 % К=3,000;	м3	1,65	18992,18	1168,03	31337	1927	26871	2754	36818
					1539	294,98	2539	487	–	2727	

Раздел 3 Колодец охлаждающий ф1500 мм, 1 шт

3.1 Земляные работы

29	1101-0101-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	28,6	292,99	292,99	8380	8380	–	1201	10347
					–	58,33	–	1668	–	766	

30	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	0,93	2025,1	–	1883	–	–	1356	3498
					2025,1	–	1883	–	–	259	
31	1101-0102-0386	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	4,54	316,34	316,34	1436	1436	–	206	1773
					–	62,98	–	286	–	131	
32	412-102-0207	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км (4,54*1,65) К=7,000;	т·км	52,437	40		2097		–	–	2265
					–		–		–	168	
33	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	29,53	32,21	32,21	951	951	–	286	1336
					–	13,43	–	397	–	99	
34	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	29,53	186,35	83,32	5503	2460	–	3098	9289

				103,03	42,71	3042	1261	–	688	

3.2 Устройство колодцев

35	1123-0601-0105	Устройство колодцев канализационных круглых сборных железобетонных, диаметром 1,5 м в сухих грунтах НР=99 %	м3 конструкций колодца	1,07	34080,24	7972,06	36466	8530	12491	19060	59968
					14434,23	3559,1	15445	3808	–	4442	
36	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	21532,66		21533		21533	–	23256
					–		–		–	1723	
37	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	21730,08		43460		43460	–	46937
					–		–		–	3477	
38	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	27068		27068		27068	–	29233
					–		–		–	2165	
39	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	2441,93		2442		2442	–	2637
					–		–		–	195	
40	244-202-0106	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	1	28658		28658		28658	–	30951
					–		–		–	2293	

41	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,01708	713095		12180		12180	–	13154
					–		–		–	974	
42	1106-0301-0409	Установка деталей закладных весом более 20 кг НР=91 %	т	0,03786	783544,75	1500,75	29665	57	28476	1054	33177
					29900	690,27	1132	26	–	2458	
43	1106-0101-0101	Устройство бетонной отмостки из В7,5 НР=91 %	м3	0,55	18992,18	1168,03	10446	642	8957	917	12272
					1539	294,98	846	162	–	909	

Раздел 4 Выгреб 10 м3

4.1 Земляные работы

44	1101-0102-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	26,54	346,69	346,69	9201	9201	–	1319	11362
					–	69,02	–	1832	–	842	
45	412-102-0207	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км (26,54x1,65=43,791) К=7,000;	т·км	306,537	40		12261		–	–	13242

				–		–		–	981	
46	1101-0101-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	238,63	292,99	292,99	69916	69916	–	10022	86333
					–	58,33	–	13919	–	6395	
47	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	7,96	2430,12	–	19344	–	–	13928	35934
					2430,12	–	19344	–	–	2662	
48	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	246,59	32,21	32,21	7943	7943	–	2385	11154
					–	13,43	–	3312	–	826	
49	1101-0201-0501	Грунт 1 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	246,59	186,35	83,32	45952	20546	–	25875	77573
					103,03	42,71	25406	10532	–	5746	
	4.2 Устройство выгреба										
50	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	1,09	18992,18	1168,03	20701	1273	17751	1820	24323

				1539	294,98	1678	322	–	1802	
51	1106-1301-0104	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм (2,88+7,14) НР=91 %	м3	10,02	33087,94	3396,44	331541	34032	194771	105782	472309
					10253,25	1347,95	102738	13506	–	34986	
52	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,18428	250492		46161		46161	–	49854
					–		–		–	3693	
53	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=8,000;	т	0,58664	250492		146949		146949	–	158705
					–		–		–	11756	
54	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,045	325908		14666		14666	–	15839
					–		–		–	1173	
55	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0966	307964		29749		29749	–	32129

					–		–		–	2380	
56	1106-0301-0407	Установка деталей закладных весом до 4 кг (МН1) НР=91 %	т	0,00385	1049654,8	1500,75	4041	6	2896	1040	5488
					296010	690,27	1140	3	–	407	
57	1107-0201-0201	Установка плит и колец диаметром до 1000 мм (0,05*2+0,02*2) НР=118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,14	15747,99	8095,49	2205	1133	58	1730	4250
					7241,64	3227,46	1014	452	–	315	
58	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	4487,93		8976		8976	–	9694
					–		–		–	718	
59	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	2441,93		4884		4884	–	5275
					–		–		–	391	
60	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935		18935		18935	–	20450
					–		–		–	1515	
61	1123-0201-0102	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,00123	808439,73	89700,03	994	110	194	718	1849
					560625	28266,95	690	35	–	137	
62	241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м	1,23	1048		1289		1289	–	1392

					–		–		–	103
63	1120-0701-0202	Установка зонта из листовой стали прямоугольного сечения, периметр до 1300 мм НР=98 %	зонт	1	5075,46	61,24	5075	61	3842	1164	6738
					1171,94	16,27	1172	16	–	499	
64	1106-0801-0102	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм. НР=91 %	м3	1,85	51663,51	1952,68	95577	3612	51907	37317	143526
					21652,8	513,69	40058	950	–	10632	
65	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0232	307964		7145		7145	–	7717
					–		–		–	572	
66	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00272	325908		886		886	–	957
					–		–		–	71	
67	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,59768	250492		149714		149714	–	161691
					–		–		–	11977	

68	1109-0304-0101	Монтаж лестницы (стремянки) НР=69 %	т конструкций	0,0342	86336,39	28459,43	2953	973	423	1316	4611
					45517,5	10238,57	1557	350	–	342	
69	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,0342	713095		24388		24388	–	26339
					–		–		–	1951	
70	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	3	595		1785		1785	–	1928
					–		–		–	143	
		4.3 Устройство крышки									
71	1110-0206-0103	Сборка дощатой крышки НР=90 %	м2 перегородок (без вычета проемов)	0,255	589,71	32,52	150	8	8	124	296
					525,83	16,11	134	4	–	22	
72	261-104-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,255	33110		8443		8443	–	9118
					–		–		–	675	
73	1126-0201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо НР=76 % К=0,050;	м3 изоляции	0,01125	15961,5	1046,25	180	12	–	132	337

				14915,25	504,37	168	6	–	25	
74	234-102-0202	Плита теплоизоляционная (пенопласт) ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 К=1,020;	м3	0,01148	28681		329		329	–	355
					–		–		–	26	
75	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 %	м2 покрытия	0,255	4132,09	15,14	1054	4	712	312	1475
					1323,86	4,39	338	1	–	109	
76	261-107-0997	Петля накладная	шт	1	295		295		295	–	319
					–		–		–	24	
77	1110-0116-0201	Стены рубленые. Антисептирование пастами НР=90 %	м2 стен	0,255	212,84	0,99	54	–	31	21	81
					90,75	0,49	23	–	–	6	
	4.4 Гидроизоляция стен и днища										
78	1108-0101-0307	Обмазочная гидроизоляция стен и днища битумом в 2 слоя НР=93 %	м2 поверхности	45,83	933,21	20,49	42769	939	26265	14614	61974
					339,62	3,25	15565	149	–	4591	

79	1141-0103-0101	**Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности стен и днища проникающей гидроизоляцией в два слоя НР=79 %**								
			м2	**33,75**	530,25	19,14	17896	646	9	13620	34037
					510,84	–	17241	–	–	2521	
80	235-301-0101	**Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности К=33,750;**								
			кг	**111,375**	1331		148240		148240	–	160099
					–		–		–	11859	

Локальная ресурсная смета № 2-1-2

Общ.-стр.работы (АР)

Раздел 3 Окна

72	223-102-0202	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка кстм=1,04;**								
			м2	**79,2**	23091,12		1828817		1828817	–	1975122

				–		–	–	146305		
74	223-501-0105	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм К=44,000;	м	57,2	1795		102674		102674	–	110888
					–		–		–	8214	
		Раздел 6 Внутренняя отделка									
111	1115-0203-0203	Оштукатуривание стен внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону улучшенное (674,86+1026,48) НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	500	1603,94	95,23	801970	47615	171604	496379	1402218
					1165,5	75,45	582750	37725	–	103858	
		Раздел 15 Кровля (АС, л.35)									
298	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 К=1,030;	м3	161,3907	28105		4535886		4535886	–	4898757
					–		–		–	362871	

Локальная ресурсная смета № 6-1-4

Котельная

Раздел 1 Фундамент под котельную

1.2 Фундамент Фм-1

1	1106-0101-0101	Устройство бетонной подготовки НР=91 % К=3,000;	м3	0,63	18992,18	1168,03	11965	736	10260	1052	14058
					1539	294,98	970	186	–	1041	
2	1106-0101-0105	Устройство железобетонного фундамента под колонны объемом до 3 м3. НР=91 % К=3,000;	м3	1,35	28824,94	2049,65	38914	2767	24489	11259	54187
					8635,08	530,09	11657	716	–	4014	
3	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм К=3,000;	т	0,01068	319930		3417		3417	–	3690
					–		–		–	273	
4	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм К=3,000;	т	0,00924	325908		3011		3011	–	3252
					–		–		–	241	
5	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм К=3,000;	т	0,00168	337503		567		567	–	612
					–		–		–	45	
6	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 К=3,000;	т	0,01356	526783		7143		7143	–	7714

					–		–		–	571
7	1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности фундамента НР=93 % К=3,000;	м2 поверхности	9,96	933,21	20,49	9295	204	5708	3176	13469
					339,62	3,25	3383	32	–	998	
	1.3 Фундамент под БМК										
8	1106-0101-0101	Устройство бетонной подготовки НР=91 %	м3	3,05	18992,46	1168,03	57927	3562	49671	5091	68059
					1539	294,98	4694	900	–	5041	
9	1106-0101-0115	Устройство фундаментных железобетонных плоских плит НР=91 %	м3	14,03	20709,33	1802,55	290552	25290	231057	37193	353965
					2437,98	475,09	34205	6666	–	26220	
10	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,12454	319930		39844		39844	–	43032
					–		–		–	3188	
11	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,0172	325908		5606		5606	–	6054
					–		–		–	448	

12	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,03856	840354,75	1500,75	32404	58	29003	3068	38310
					86710	690,27	3344	27	–	2838	
13	261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,03856	108313		4177		4177	–	4511
					–		–		–	334	
14	1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности фундамента НР=93 %	м2 поверхности	8,26	933,21	20,49	7708	169	4734	2634	11169
					339,62	3,25	2805	27	–	827	
	1.4 Пандус										
15	1106-0101-0115	Устройство плит фундаментных железобетонных плоских (пандус) НР=91 %	м3	0,55	19029,51	1802,55	10466	991	8134	1458	12878
					2437,98	475,09	1341	261	–	954	
16	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00631	337503		2130		2130	–	2300
					–		–		–	170	
	Раздел 2 Приямок Пр-1										
17	1106-0101-0101	Устройство бетонной подготовки НР=91 %	м3	0,08	17708	1168,03	1417	93	1200	134	1675

					1539	294,98	123	24	–	124	
18	1106-1301-	Стены и плоские днища	м3	0,38	43627,38	5947,17	16578	2260	6843	7638	26153
					19671,75	2414,71	7475	918	–	1937	
19	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм	т	0,00516	337503		1742		1742	–	1881
					–		–		–	139	
20	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона НР=93 %	м2 поверхности	2,63	933,21	20,49	2454	54	1507	839	3556
					339,62	3,25	893	9	–	263	
21	1109-0601-0102	Монтаж крышки из профильной стали НР=69 %	т конструкций	0,0233	70987,4	2885,53	1654	67	108	1030	2899
					63469,2	588,01	1479	14	–	215	
22	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,00641	336976		2160		2160	–	2333
					–		–		–	173	

					–		–		–	173	
23	214-101-0201	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,01633	346354		5656		5656	–	6108
					–		–		–	452	
24	214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм**	т	0,00056	325908		183		183	–	198
					–		–		–	15	

Раздел 3 Монтаж котельной

3.1 Монтаж БМК

25	1125-0130-0101	**Здания из многобоксовых блоков. Установка НР=91 %**	т блок-боксов	5	61308,39	29901,34	306542	149507	19554	168533	513081
					27496,3	9543,81	137482	47719	–	38006	
26	580-001-0002 (пл) (об)Прайс	**Блочно модульная котельная мощ-ю 93 кВт (14 155 350 - 450 000)**	комплект	1	12383756		12383756		–	–	12383756
					–		–		12383756	–	

ВСЕГО ПО СМЕТЕ прямые затраты	**46 128 511**
- в т. ч. стоимость оборудования, всего	**12 383 756**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	**506 171**

Всего затрат	**46 634 682**
Дополнительные затраты на строительство:	
Затраты на произ-во строительно-монтажных работ в зимнее время(1,35%)	**462 388**
Всего затрат	**47 097 070**
Непредвидленные работы и затраты (2%)	**694 266**
Всего затрат	**47 791 336**
в текущих и прогнозных ценах, в т.ч. С разбивкой по годам 2022г-100%(Иинф=1,050)	**50 180 903**
Итого затрат	**50 180 903**
скидка 5%	**2 509 045**
ИТОГО со скидкой	**47 671 858**
НДС 12%	**5 720 623**
Итого к оплате	**53 392 481**

Заказчик:
ГУ ""Управление строительства Алматинской области"
БИН 060140013977

Директор
Найзабеков Г.И

Подрядчик :
ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859

Технадзор:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт" БИН 110140013314

Эксперт
Бектаев Г.А.

Авторский надзор:
ТОО "ГЕОДЕЗИЯ СЕРВИС" БИН: 040340001421

Инженер
Хациев И.В.