Заказчик: Нургалиева Бактылы

Подрядчик: Подрядчик: ТОО "Елмаман Ойл"

Договор о подряде: №1, от 25.03.2016г.

Наименование объекта: Строительство жилого комплекса по ул.Айтеке-би-57, в г.Атырау" (С наружными сетями)

А К Т №5

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2016 год.

(Локальная смета №6-1-4)

Надземный газопровод среднего давления

Составлен(а) в текущих ценах 2016 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Надземный газопровод среднего давления										
		Газопровод										
332	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода		0,6405	819468,41	231176,59	524870	148068	6644	436175	1 037 929
		НР - 99%; СП - 8%;				577920,00	109950,78	370158	70423		76884	
		Формула объема = 640,5.0,001										
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1261-301-0172	Трубы стальные	м									
333	241-102-0137 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м		643,062	1031,00	–	662997	–	662997	–	716 037
		СП - 8%;				–	–	–	–		53040	
		Формула объема = 640,5.1,004										
		Фитинги										
334	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /отводы/. Установка**	т фасонных частей		0,0026	1139952,85	534921,07	2964	1391	49	1963	5 321
		НР - 99%; СП - 8%;				586312,50	176142,36	1524	458		394	
		Формула объема = (2.0,5+8.0,2).0,001										
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т									
		Состав работ:										
		1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание										
		2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов										
		3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу										
335	241-112-0124 РСНБ РК 2015	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм**	шт.		2	347,00	–	694	–	694	–	750
		СП - 8%				–	–	–	–		56	

336	241-117-0407 РСНБ РК 2015	**Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм**	**шт.**	**8**	**368,00**	**–**	**2944**	**–**	**2944**	**–**	**3 180**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**236**	
		Установка ГРПШ /150+21 шт/									
337	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	**установка**	**171**	**17866,45**	**1144,85**	**3055163**	**195770**	**–**	**2865305**	**6 394 105**
		НР - 98%; СП - 8%;			**16721,60**	**376,53**	**2859394**	**64387**		**473637**	
		Формула объема = 150+21									
338	**Прайс-лист**	**Шкафный регуляторный пункт ГРПШ-6 с 1-м узлом учета G4 газа с регулятором давления РДГК-2.0**	**шт**	**21**	**47889,29**	**–**	**1005675**	**–**		**–**	**1 005 675**
		Формула ст оимост и = 53000:1,12.1,012			**–**	**–**	**–**	**–**	**1005675**	**–**	
339	**Прайс-лист**	**Шкафный регуляторный пункт ГРПШ-10 с 2-мя узлами учета газа G4 с регулятором давления РДГК-2.0**	**шт**	**150**	**56925,00**	**–**	**8538750**	**–**		**–**	**8 538 750**
		Формула ст оимост и = 63000:1,12.1,012			**–**	**–**	**–**	**–**	**8538750**	**–**	
		Обвязка ГРПШ-6-21шт.									
340	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**4,41**	**3077,20**	**–**	**13570**	**–**	**–**	**9771**	**25 208**
		НР - 72%; СП - 8%;			**3077,20**	**–**	**13570**	**–**		**1867**	
		Формула объема = (0,3.0,5.0,7.2)Х21									
341	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	**м3**	**4,41**	**927,48**	**–**	**4090**	**–**	**–**	**2945**	**7 598**
		НР - 72%; СП - 8%;			**927,48**	**–**	**4090**	**–**		**563**	
		Формула объема = (0,3.0,5.0,7.2)Х21									
		Состав работ:									
		1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием									
		Итого по Главе 2									**17 734 553**
		Итого в текущих ценах					**17 734 553**				
		Коэфицент договорной цены К=0,8					**14 187 642**				
		НДС (12 %)					1 702 517				
		Итого					**15 890 159**				

Заказчик:
Нургалиева Бактылы _____

Технадзор:
Казтуганов Б.Р._____

Инженер сарапшы

Технадзор:
Ермашев Б.М._____

Инженер сарапшы

Подрядчик:
Директор ТОО "Еламан Ойл" _____ Еламанов А.С.

ЕЛАМАН ОЙЛ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ