ДОГОВОР СУБПОДРЯДА №6

г.Кызылорда **01.11.2018г.**

ТОО «СК Орда-Құрылыс» именуемое в дальнейшем **«Генеральный подрядчик»**, в лице директора **Калдыбаева Б.Т.** действующего на основании Устава, с одной стороны и **«Назико-НС»** именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»**, в лице директора **Горбунова Н.Г** действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор на выполнение субподрядных работ (далее Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет договора

Предметом настоящего договора является выполнение Субподрядчиком комплекса работ по объекту: **«Строительство инженерной инфраструктуры жилых домов подлежащих строительству в кварталах 14, 15 и 30 н.п. Бидайколь Шиелийского района Кызылординской области (Водоснабжение)»**

1.2. Все необходимые материалы и техника для выполнения обязательств Субподрядчиком в рамках настоящего договора предоставляется Генеральным подрядчиком.

2. Стоимость договора и расчеты

2.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется по факту выполнения работ согласно предоставленных актов приемки выполненных работ.

2.2. Оплата выполненных работ производится на основании предоставленных актов приемки выполненных работ подписанных представителями Генерального подрядчика и Субподрядчика по форме Ф2, Ф3. в течение 5 дней после их представления.

2.3. Окончательный расчет производится в течение 7 дней с момента окончания и сдачи работ.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, должны быть начаты не позднее чем 01.05.2018г. и закончены не позднее 31.12.2018 г.

4. Обязательства Субподрядчика

Для выполнения условий настоящего договора Субподрядчик обязуется:

4.1. Выполнить работы в сроки, указанные в п. 3.1, в соответствии с утвержденной проектной документацией и сдать указанные работы в порядке, установленном СНиП Республики Казахстан, строительными нормами и правилами.

4.2. Устранять все дефекты в работах.

4.3. Взять на себя риск случайной утраты или повреждения строительных материалов и комплектующих.

4.4. Обеспечить выполнение необходимых противопожарных мероприятий и мер по технике безопасности.

4.5. Обеспечить высокое качество работ и применяемых материалов (в случае их поставки Субподрядчиком) с гарантией на 1 год с момента подписания акта приемки выполненных работ.

5. Обязанности Генерального подрядчика

5.1. Генеральный подрядчик обязуется передать Субподрядчику в установленном порядке проектную (проектно - сметную) документацию.

5.2. Генеральный подрядчик обязуется передавать Субподрядчику строительные материалы, конструкции и изделия, а также другие материалы и оборудование, необходимые для производства работ, если иное не предусмотрено условиями настоящего договора.

5.3. Генеральный подрядчик обязуется обеспечить оплату всех произведенных работ в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

5.4. Генеральный подрядчик обязан обеспечить Субподрядчику предоставление возможности выполнения работ (фронта работ).

5.5. Генеральный подрядчик обязан осуществить приемку работ и подписание акта приемки в течение 3 дней с момента предъявления Субподрядчиком выполненных работ к сдаче.

6. Разрешение споров

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, по возможности будут решаться путем переговоров между сторонами. При выполнении настоящего договора стороны будут руководствоваться действующим законодательством Республики Казахстан по строительству и особыми условиями к настоящему договору.

6.2. В случае, если разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат решению в суде в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

7. Особые условия

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

7.3. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате производства работ по вине Субподрядчика, компенсируется Субподрядчиком, а по вине Генерального подрядчика - Генеральным подрядчиком. Расходы по возмещению ущерба, нанесенного третьему лицу по непредвиденным причинам, несет Генеральный подрядчик.

8. Юридические адреса и реквизиты сторон

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК	**СУБПОДРЯДЧИК**
ТОО «СК Орда-Құрылыс»	**ТОО «Назико -НС»**
г.Кызылорда ул.Алты Алаш №2	г.Астана, Орынбор 22,
БИН: 080 140 017 041	БИН: 050940014615
АО ForteBank	АО «КАЗКОММЕРЦБАНК»
ИИК: KZ45965T251202673813	ИИК: KZ889261501134900000
БИК: IRTYKZKA	БИК: KZKOKZKX
Почта: skordakurylys@mail.ru	
Директор **Калдыбаева Б.Т.**	**Директор:** **Горбунова Н.Г**

Форма №3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком -застройщику и фнансирующему банку)

за ноябрь месяц 2018 года

Заказчик: **ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"**

Подрядчик: **ТОО "Назико -НС"**

Наименование строительства: Строительство инженерной инфраструктуры жилых домов подлежащих строительству в кварталах 14, 15 и 30 н.п. Бидайколь Шиелийского района Кызылординской области (Водоснабжение)

Договор о государственных закупках работ № 6 от 01.11.2018 г.

(тыс.тенге)

№	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость объекта в рыночных ценах 3 квартала 2017 г.	Договорная стоимость по результатам конкурса	Акт выполненных работ с начала года	Акт выполненых работ за отчетный период
		рыночных ценах	рыночных ценах	рыночных ценах	рыночных ценах
1	2	3	5	9	11
	Строительство инженерной инфраструктуры жилых домов подлежащих строительству в кварталах 14, 15 и 30 н.п. Бидайколь Шиелийского района Кызылординской области (Водоснабжение) за ноябрь месяц 2018г.	16 005 412	16 005 412	16 005 412	16 005 412
	В том числе НДС -12%	1 714 866	1 714 866	1 714 866	1 714 866

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"
_____ Калдыбаева Б.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Назико -НС"
_____ Горбунова Н.Г

Заказчик: **ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"**
Подрядчик: **ТОО "Назико -НС "**
Наименование строительства: Строительство инженерной инфраструктуры жилых домов подлежащих строительству в кварталах 14, 15 и 30 н.п. Бидайколь Шиелийского района Кызылординской области (Водоснабжение)
Договор о государственных закупках работ № 6 от 01.11.2018 г.

АКТ № 1
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2018г.

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1 (Внутридворовая)					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	**Е11-010101-0402 11-010101-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**1022,3800**		**87,71**	**89668,85**
		Итого эксплуатация машин:				**82,85**	**84700,68**
		НР первого уровня	%	59,1		20,63	21091,71
		НР второго уровня	%	4,24		4,59	4696,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,03	9236,54
		Сметная стоимость:				**121,96**	**124693,35**
2	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**31,6200**		**1332,94**	**42147,69**
		Итого оплата труда:				**1332,94**	**42147,69**
		НР первого уровня	%	59,1		787,77	24909,28
		НР второго уровня	%	4,24		89,92	2843,22
		Накладные расходы	%	--		877,69	27752,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,85	5592,01
		Сметная стоимость:				**2387,48**	**75492,20**
3	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**--**		**21,91**	**--**
		Состав работ:					

		1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов					
4	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**--**		**637,36**	**--**
5	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**--**		**117,21**	**--**
		Монтажные работы					
6	**Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство песчаного основания под трубопроводы** Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением	**м3**	**20,6325**		**3813,03**	**78672,43**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	1,02	21,045	702,74	14789,27
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,722138	828,31	598,15
		Итого оплата труда:				**745,79**	**15387,42**
6. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	0,722138	3370,50	2433,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	0,722138	828,31	598,15
		Итого эксплуатация машин:				**117,97**	**2433,96**
6. 4	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	22,696	2707,52	61449,20
		Итого материалов:				**2978,27**	**61449,20**
		НР первого уровня	%	62,1		463,13	9555,59
		НР второго уровня	%	4,24		181,31	3740,87
		Накладные расходы	%	--		644,44	13296,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		356,60	7357,51
		Сметная стоимость:				**4814,07**	**99326,40**
7	**Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,3930**		**181738,22**	**71423,12**
		Итого эксплуатация машин:				**42583,86**	**16735,46**

7. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,16	0,06288	215,22	13,53
7. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	1,965	148,83	292,45
		Итого материалов:				**778,59**	**305,98**
		НР первого уровня	%	62,1		94504,63	37140,32
		НР второго уровня	%	4,24		11712,70	4603,09
		Накладные расходы	%	--		106217,33	41743,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23036,44	9053,32
		Сметная стоимость:				**310992,00**	**122219,86**
8	**С123-010501-1502 23-010501-1502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**793,8600**		**109,46**	**86895,92**
		НР второго уровня	%	4,24		4,64	3684,39
		Накладные расходы	%	--		4,64	3684,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,13	7246,42
		Сметная стоимость:				**123,23**	**97826,73**
9	**Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**252,0000**		**1507,75**	**379953,25**
		Итого материалов:				**283,55**	**71454,32**
		НР первого уровня	%	60,4		698,70	176073,32
		НР второго уровня	%	4,24		93,55	23575,53
		Накладные расходы	%	--		792,26	199648,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		184,00	46368,17
		Сметная стоимость:				**2484,01**	**625970,26**
10	**С123-040902-1401 23-040902-1401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 15 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**168,0000**		**7142,91**	**1200008,88**
		НР второго уровня	%	4,24		302,86	50880,38
		Накладные расходы	%	--		302,86	50880,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		595,66	100071,14
		Сметная стоимость:				**8041,43**	**1350960,40**

11	С123-040902-1403 23-040902-1403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 25 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**84,0000**	**8503,19**	**714267,96**
		НР второго уровня	%	4,24	360,54	30284,96
		Накладные расходы	%	--	360,54	30284,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	709,10	59564,23
		Сметная стоимость:			**9572,82**	**804117,16**
12	Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка** Состав работ: 1. Насадка и приварка фланцев на концы труб 2. Установка счетчиков (водомеров) с присоединением на резьбе	**счетчик (водомер)**	--	**361,13**	--
13	С123-030302-0101 23-030302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Радиомодуль модели Cyble RF**	**шт.**	--	**24589,22**	--
14	С123-030301-0301 23-030301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч**	**шт.**	**84,0000**	**17004,23**	**1428355,32**
		НР второго уровня	%	4,24	720,98	60562,27
		Накладные расходы	%	--	720,98	60562,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1418,02	119113,41
		Сметная стоимость:			**19143,23**	**1608031,00**
15	Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**84,0000**	**12721,81**	**1068631,91**
		Итого материалов:			**11982,36**	**1006518,00**
		НР первого уровня	%	60,4	396,26	33286,14
		НР второго уровня	%	4,24	556,21	46721,33
		Накладные расходы	%	--	952,47	80007,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1093,94	91891,15

		Сметная стоимость:				**14768,22**	**1240530,53**
16	**Е11-220701-0101 11-220701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**--**		**39791,90**	**--**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**6149167,87**
		РАЗДЕЛ 2. Водопровод В1 (до ограждение)					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
17	**Е11-010101-0402 11-010101-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**5712,8150**		**87,71**	**501048,10**
		НР первого уровня	%	59,1		20,63	117855,42
		НР второго уровня	%	4,24		4,59	26241,51
		Накладные расходы	%	--		25,22	144096,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,03	51611,60
		Сметная стоимость:				**121,96**	**696756,63**
18	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м3 грунта**	**176,6850**		**1332,94**	**235511,20**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	1,848	326,514	721,29	235511,20
		Итого оплата труда:				**1332,94**	**235511,20**
		НР первого уровня	%	59,1		787,77	139187,12
		НР второго уровня	%	4,24		89,92	15887,21
		Накладные расходы	%	--		877,69	155074,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,85	31246,84
		Сметная стоимость:				**2387,48**	**421832,36**
		Водопонижение					
19	**Е11-010208-0301 11-010208-0301 РСНБ РК 2015**	**Коллектор всасывающий. Монтаж**	**м коллектора**	**1460,0000**		**5247,01**	**7660629,18**
19. 6	131503 С	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок	м3	0,0017	2,482	7906,24	19623,29
19. 7	187514 С (23-021104-1601)	Коллектор всасывающий, d 168 мм	м	1	1460	4723,62	6896485,20
		Итого материалов:				**4737,06**	**6916108,49**
		НР первого уровня	%	59,1		182,36	266241,54

		НР второго уровня	%	4,24		230,21	336099,32
		Накладные расходы	%	--		412,56	602340,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		452,77	661037,60
		Сметная стоимость:				**6112,33**	**8924007,64**
		Монтажные работы					
20	**Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	**м3**	**120,8595**		**3813,03**	**460841,42**
		Итого эксплуатация машин:				**117,97**	**14257,49**
20. 4	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	132,945	2707,52	359952,46
		Итого материалов:				**2978,27**	**359952,46**
		НР первого уровня	%	62,1		463,13	55974,01
		НР второго уровня	%	4,24		181,31	21912,97
		Накладные расходы	%	--		644,44	77886,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		356,60	43098,27
		Сметная стоимость:				**4814,07**	**581826,67**
21	**Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**1,1030**		**181738,22**	**200457,26**
		Итого эксплуатация машин:				**42583,86**	**46970,00**
21. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,16	0,17648	215,22	37,98
21. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	5,515	148,83	820,80
		Итого материалов:				**778,59**	**858,78**
		НР первого уровня	%	62,1		94504,63	104238,61
		НР второго уровня	%	4,24		11712,70	12919,11
		Накладные расходы	%	--		106217,33	117157,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23036,44	25409,20
		Сметная стоимость:				**310992,00**	**343024,18**
22	**С123-010501-1502 23-010501-1502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**2228,0600**		**109,46**	**243883,45**
		НР второго уровня	%	4,24		4,64	10340,66
		Накладные расходы	%	--		4,64	10340,66

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,13	20337,93
		Сметная стоимость:				**123,23**	**274562,03**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**				**17391177,38**
ИТОГО ПО АКТУ			**Тенге**				**17 391 177**
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**				**17 391 177**
Временные здания и сооружения (1%)			**Тенге**				**173 912**
Итого			**Тенге**				**17 565 089**
Зимнее удорожание (1,08%)			**Тенге**				**187 825**
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			**Тенге**				**1 201**
Итого в текущих ценах 3 квартала 2017 г.			**Тенге**				**17 754 115**
Итого в текущих ценах на 2018 год-100% К=1,0599383			**Тенге**				**17 754 115**
Итого в текущих ценах на 2018 год-100% К=1,0599383			**Тенге**				**17 754 115**
В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 12%			**Тенге**				**2 130 494**
ИТОГО С НДС 12%			**Тенге**				**19 884 608**
ПОНИЖАЮЩАЯ ТЕНДЕРНАЯ СКИДКА, СОГЛАСНО ДОГОВОВОРА К=0,8049146			**Тенге**				**16 005 412**
Итого с тендерной скидкой			**Тенге**				**16 005 412**
В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 12%			**Тенге**				**16 005 412**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"

_____ **Калдыбаева Б.Т.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Назико -НС"

_____ **Горбунова Н.Г**