Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«20» 11 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Таразстрой-2004» г. Тараз ул. Ниеткалиева 100Г**
(наименование организации, юридический адрес)

в лице **директора Джунусова Мейрбека Амансариевича**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: : **«Строительство трассы №2 газоснабжения объекта ТОО «Первомайские деликатесы» в Кордайском районе Жамбылской области» Жамбылская область Кордайский район Кордайский сельский округ с. Кордай**
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является **КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Кордайского района Жамбылской области" руководитель отдела Оналбаев Мейрхан Туреханович**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:

ТОО «Интеллект Азия» ГСЛ №013142 от 07.11.2016г.
(наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **директора Жорабекова Б. О.;**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
ТОО «АКАС-СтройМонтаж» ГСЛ №18000886 от 19.01.2018г.
(наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **директора Жорабекова Б. О.;**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «АлмазПроектСтрой»**
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а) **ТОО «Первомайские деликатесы» №5 от 01.08.2017 г.;**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Производительность	м3/час	100,0			
Протяженность	км	5,239			

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Протяженность трассы газопровода составляет 5,239 км. Точка подключения – сущ-ий подземный газопровод среднего давления д159 мм по ул Жибек Жолы. Предусмотрена установка ГРПШ-07-2У1 с регулятором давления РДНК-400 с газовым счетчиком RGV-G40. Газопровод подземный, из полиэтиленовых труб д 90х8,2 мм, а также надземные трубопроводы из стальных труб д57х3,0мм.Для определения местонахождения газопровода, в местах установки арматуры и сооружений, принадлежащих газопроводу, устанавливаются опознавательные знаки. Вдоль трассы полиэтиленового газопровода предусмотрена сигнальная лента с надписью «Осторожно газ». После монтажа газопровод испытали. Запорная арматура чугунная.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные

проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **01.11.2018 г;**

(*месяц, год)*

окончание работ **20.11.2018 г.;**

(*месяц, год)*

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3,0;**

фактически, месяц: **1,0;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

инженер ИТК. Ордабаев Т. Т.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись М.П.

«Тараз» магистральды газ құбырлар басқармасы «Интергаз Орталық Азия» Акционерлік қоғамының филиалы Қордай газ тарату шаруашылығы

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство трассы №2 газоснабжения объекта ТОО «Первомайские деликатесы» в Кордайском районе Жамбылской области»** готовым к приемке в эксплуатацию,

(наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Джунусов Мейрбек Амансариевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя) *подпись* М.П

ТОО "ТАРАЗСТРОЙ-2004" ЖШС