Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Proekt" БИН/ИИН 970340000010 РК, город Усть-Каменогорск, ул.Антона Чехова, дом 39/2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "DK Build", БИН 990940001034, ЖМ КОМСОМОЛЬСКИЙ , ул. Улица УМАЙ АНА, 14/2\ 1, 2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СМР "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по проспекту Ш.Кудайбердіулы, район дома №2/1,№2/2 в г. Астана. Наружные инженерные сети и благоустройство"**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ DK/64/22 от 07.06.2022**

Акт выполненных работ

за июнь 2022 год

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

N п/п	№ поз. по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей		Страна происхождения
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины		
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего	
									%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 6-1 Наружные сети водоснабжения и канализации									
			РАЗДЕЛ 1.Водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный В1									
			Колодец д.2000мм (2шт)═══════									
1	1	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	5,38	43019,07	6407,33	231443	34471	67976	13,90	75	
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		13896,39	2804,44	74763	15088	62,1	2,23	12	
			Накладные расходы -		*12634,96*		*67976*					
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*4452,32*		*23953*					
			Сметная стоимость				*323373*					
2	2	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	7,03704	788,00	–	5545	–	235	–	–	KZ
			м3		–	–	–	–	–	–	–	
			Накладные расходы -		*33,41*		*235*					
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*65,71*		*462*					
			Сметная стоимость				*6243*					
3	3	21-020199-9925 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2**	7,03704	110,00	–	774	–	33	–	–	KZ
			м3		–	–	–	–	–	–	–	

			Накладные расходы -										
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,66*	*33*							
			Сметная стоимость		*9,17*	*65*							
4	4	21-020199-9926 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/ см2			*871*							KZ
				7,03704	119,00	– 837	–	36	–	–			
			м3		–	– –	–	–	–	–			
			Накладные расходы -		*5,05*	*36*							
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,92*	*70*							
			Сметная стоимость			*942*							
5	5	21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9										KZ
				3	24370,88	– 73113	–	3100	–	–			
			шт.		–	– –	–	–	–	–			
			Накладные расходы -		*1033,33*	*3100*							
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2032,34*	*6097*							
			Сметная стоимость			*82310*							
6	6	21-040302-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП20-2										KZ
				2	30261,76	– 60524	–	2566	–	–			
			шт.		–	– –	–	–	–	–			
			Накладные расходы -		*1283,10*	*2566*							
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2523,59*	*5047*							
			Сметная стоимость			*68137*							
7	7	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6										KZ
				2	2764,98	– 5530	–	234	–	–			
			шт.		–	– –	–	–	–	–			
			Накладные расходы -		*117,24*	*234*							
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*230,58*	*461*							
			Сметная стоимость			*6226*							
8	8	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3										KZ
				4	3546,10	– 14184	–	601	–	–			
			шт.		–	– –	–	–	–	–			
			Накладные расходы -		*150,35*	*601*							
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*295,72*	*1183*							
			Сметная стоимость			*15968*							

9	9	23-030101-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99									KZ
				2	14379,34	–	28759	–	1219	–	–	
			комплект		–	–	–	–	–	–	–	
			Накладные расходы -		*609,68*		*1219*					
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1199,12*		*2398*					
			Сметная стоимость				*32377*					
10	10	21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Скобы ходовые									
				20	565,08	–	11302	–	479	–	–	
			шт.		–	–	–	–	–	–	–	
			Накладные расходы -		*23,96*		*479*					
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,12*		*942*					
			Сметная стоимость				*12724*					
11	11	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под отмостку									
				1,068	7703,63	1269,34	8227	1356	2664	3,24	3	
			м3		2845,85	569,42	3039	608	60,9	0,55	1	
			Накладные расходы -		*2494,72*		*2664*					
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*815,87*		*871*					
			Сметная стоимость				*11763*					
12	12	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки вокруг колодца									
				10,68	848,96	73,22	9067	782	2668	0,36	4	
			м2		308,43	28,42	3294	304	60,9	0,03	–	
			Накладные расходы -		*249,84*		*2668*					
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,90*		*939*					
			Сметная стоимость				*12674*					
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			449304	36609			82	
				Тенге			81096	16000			13	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге								
		Материалы -		Тенге			420546					
		Всего заработная плата -		Тенге			131032					
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				97096				
		Местные материалы -		Тенге			11302					
			Накладные расходы -	Тенге			160507					
			Сметная прибыль -	Тенге			80593					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			40091					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			541230					
			Сметная заработная плата -	Тенге							95	
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге				97096				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			28759					
			Накладные расходы -	Тенге			28759					
			Сметная прибыль -	Тенге			1219					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2398					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			32376					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			573607					
			Сметная заработная плата -	Тенге							95	
								97096				

Раздел 3. Вертикальная планировка

13	13	11-010102-0320 РСНБ РК 2015	**Грунт для планировки территории**										
			Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3 (лишнего грунта во временный отвал)	1535,025	118,38	113,90	181723	174845	42242	–	8		
			Накладные расходы -	м3	4,18	32,34	6413	49648	59,1	0,02	38		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,52*		*42242*						
			Сметная стоимость		*11,67*		*17917*						
14	14	41-020102-1012 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км**				*241882*						
				569,93	335,83	–	191400	–	7286	–	–		
			Накладные расходы -	т	14,24	–		–	–	–	–		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,24*		*8116*						
			Сметная стоимость				*15895*						
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:				*215410*						
				Тенге			822428	211454			82		
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			87509	65648			13		
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1030902						
			Сметная заработная плата -	Тенге							95		
								97096					
			Итого по акту на подряд, тенге						1 030 902				
			Временные здания и сооружения 1%						-				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,785%						-				
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ на 2020 год г.К=1,2319661				1,2319659		1 030 902				
			Итого к оплате						1 270 036				
			НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %			к=	0,900000000						
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %						1 143 032				
									137 164				
									1 280 196				

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "DK Build", БИН 990940001034

Директор **Нургалиев Б. Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер, печать)

Принял: (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Procki", БИН 970340000010

Директор **Шакиров М. А.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер, печать)