Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Proekt" БИН/ИИН 970340000010 РК, город Усть-Каменогорск, ул.Антона Чехова, дом 39/2
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "DK Build", БИН 990940001034 г. Астана, ЖМ КОМСОМОЛЬСКИЙ, Улица УМАЙ АНА, 14/2\ 1, 2
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Подрядные работы «Строительство многоквартирного жилого комплекса в районе пересечения улиц с проектными наименованиями Е 44, Е 45 и Е 20, НурСултан, район Есиль. (2 этап). (Строительство наружных инженерных сетей водопровода, канализации, тепловых сетей, сети связи и благоустройство.), который находится - район пересечения улиц с проектными наименованиями Е 44, Е 45 и Е 20, НурСултан, район Есиль
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № DK/63/22 от 07.06.2022

Акт выполненных работ

за июнь 2022 год

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Наружные сети связи									
			Земляные работы									
1		1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта	3,8	2368,17	–	8999	–	–	6479	16717
			НР - 72%; СП - 8%			2368,17	–	8999	–		1238	
2		1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	82	35,06	35,06	2875	2875	–	702	3863
			НР - 72%; СП - 8%			–	11,89	–	975		286	
3		1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3	2,5361	916,86	–	2325	–	–	1674	4319
			НР - 72%; СП - 8%			916,86	–	2325	–		320	
4		1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	82	179,18	81,01	14693	6643	–	8198	24722
			НР - 72%; СП - 8%			98,17	40,69	8050	3336		1831	
5		1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	378	567,95	474,95	214684	179530	–	76429	314402
			НР - 72%; СП - 8%			93,00	187,82	35154	70997		23289	
6		2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	25	1487,00	–	37175	–	37175	–	40149
			СП - 8%			–	–	–	–		2974	
			Телефонная канализация									

7		1134-0201-0508 РСНБ РК 2015	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на проезжей части. Устройство	колодец	6	14613,37	3108,12	87680	18649	8914	51645	150472
			НР - 76%; СП - 8%			10019,50	1306,26	60117	7838		11146	
8		2104-0301-0501 РСНБ РК 2015	Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92	м3	4,08	52841,00	–	215591	–	215591	–	232839
			СП - 8%			–	–	–	–		17247	
9		2404-0207-1201 РСНБ РК 2015	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-1 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,06	19011,00	–	1141	–	1141	–	1232
			СП - 8%			–	–	–	–		91	
10		2404-0207-2302 РСНБ РК 2015	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1495,00	–	17940	–	17940	–	19375
			СП - 8%			–	–	–	–		1435	
11		2303-0101-0503 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	6	11190,00	–	67140	–	67140	–	72511
			СП - 8%			–	–	–	–		5371	
			Монтажные работы по прокладке кабелей связи									
12		1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,378	171015,76	–	64644	–	595	48677	122387
			НР - 76%; СП - 8%			169442,00	–	64049	–		9066	
13		2301-0501-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 110x2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	378	752,00	–	284256	–	284256	–	306996
			СП - 8%			–	–	–	–		22740	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1019143	207696	632752	193804	1309984
			Стоимость монтажных работ	Тенге				178694	83146	–	97034	
			Всего заработная плата	Тенге				214684				
			Накладные расходы	Тенге					106151			
			Сметная прибыль	Тенге				76429				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				23289				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				314402				
			Сметная заработная плата	Тенге								60
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					106151			
			Материалы	Тенге				453063				
			Всего заработная плата	Тенге				9509				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					155689			
			Местные материалы	Тенге				19081				
			Накладные расходы	Тенге				252766				
			Сметная прибыль	Тенге				117376				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				45635				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				616074				
			Сметная заработная плата	Тенге								116
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					155689			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				351396				
			Сметная прибыль	Тенге				351396				
								28112				

		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				379508					
		Нормативная трудоемкость	Тенге				1309984					
		Сметная заработная плата	чел.-ч									177
			Тенге					261841				
		РАЗДЕЛ 2.Отмостка										
14	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%, СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	7,4748	9821,69 3855,60	1831,79 852,50	73415 28820	13692 6372	30903	33081 8520	115015
15	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%, СП - 8%*	м3	7,4748	19056,54 1466,10	1130,61 281,02	142444 10959	8451 2101	123034	11884 12346	166674
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				215859	22143	153937	44965	281689
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				39779	8473	–	20866	
		Материалы	Тенге				215859				
		Всего заработная плата	Тенге				153937				
		Накладные расходы	Тенге					48251			
		Сметная прибыль	Тенге				44965				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				20866				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				281689				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								40
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					48251			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				281689				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								40
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					48251			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									1591673
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				218473				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					229840			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					91619			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						786689		
		- Накладные расходы	Тенге							238769	
		- Сметная прибыль	Тенге							117900	

				СМР	Оборудование	Всего
	Итого по акту на подряд, тенге			1 591 673	0	1 591 673
	Временные здания и сооружения			0		0
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время			0		0
	Непредвиденные работы и затраты 2%			0		0
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			1 591 673		1 591 673
Приложение 1	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ на 2020 год г.	1,049901				1 671 099
	Итого с учетом договорной скидки	0,90				1 503 989
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	12%				180 479
	Всего по акту					**1 684 468**

Сдал (Субподрядчик)

Принял: (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "DK Build", БИН 990940001034

Директор Нургалиев Б. Т.

Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Proekt", БИН 970340000010

Директор М. А. Шакиров