Приложение №4
к Правилам организации
деятельности и осуществлении
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "NAK Construction"

Наименование строительства и его адрес: "Привязка проекта повторного применения к местности на строительство общежития для ГКПП " Кокшетауский высший казахский педогогический коледж имени Ж. Мусина" при управлении образования Акмолинской области". Корректировка сметной документации.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за Сентябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименование	код
		№2021-82	02.07.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
"Привязка проекта повторного применения к местности на строительство общежития для ГКПП " Кокшетауский высший казахский педогогический коледж имени Ж. Мусина" при управлении образования Акмолинской области". Корректировка сметной документации.	326 905 905	74 242 231							8 909 068	83 151 299

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"** **Директор**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер) (должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик: **ТОО "NAK Construction"** **Руководитель проекта** **Отембай К.Ш.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер) (должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Эксперт технического надзора: **ТОО "Сартөбе"** **Эксперт** **Батыркулов С. М.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись) (должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт **Уразбаев Ж.К.**
Место печати (при наличии) (должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "NAK Construction"

Форма 2В

Наименование стройки - "Привязка проекта повторного применения к местности на строительство общежития для ГКПП " Кокшетауский высший казахский педагогический колледж имени Ж. Мусина" при управлении образования Акмолинской области".
Шифр стройки Педколледж Мусина авр ноябрь
Наименование объекта - Общестроительные работы
Шифр объекта 2-1

АКТ № 15
выполненных работ за 07.09. месяц 2023 года

Составлен(а) 3 квартал 2020г

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № № 2-1-2 Архитектурные решения									
			РАЗДЕЛ 3. Полы									
			Цокольный этаж									
			ТИП 1/1									
1	24	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	77,63	652,17	57,16	50628	4437	27521	18235	74372
			НР - 92%; СП - 8%			240,50	14,82	18670	1150		5509	
2	25	234-102-0206 РСНБ РК 2015	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**	м3	3,997945	54505,00	--	217908	--	217908	--	235341
			СП - 8%			--	--	--	--		17433	
3	26	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	77,63	1784,93	88,28	138564	6853	70934	58163	212465
			НР - 94%; СП - 8%			782,91	14,15	60777	1098		15738	
4	27	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	77,63	844,25	33,03	65539	2564	31912	30397	103611
			НР - 94%; СП - 8%			400,14	16,42	31063	1275		7675	
5	28	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**/ВрI д.3 мм / Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,0807352	437148,56	1557,80	35293	126	33885	1218	39431
			НР - 91%; СП - 8%			15880,40	692,64	1282	56		2921	
6	29	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	77,63	3945,02	22,82	306252	1771	161753	134819	476357
			НР - 94%; СП - 8%			1838,57	8,97	142728	696		35286	
			ТИП 1/2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	32	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	447,61	652,17	57,16	291918	25586	158682	105141	428824
			НР - 92%; СП - 8%			240,50	14,82	107650	6634		31765	
8	33	234-102-0206 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	23,051915	54505,00	--	1256445	--	1256445	--	1356961
			СП - 8%			--	--	--	--		100516	
9	34	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	447,61	1784,93	88,28	798953	39515	409000	335366	1225064
			НР - 94%; СП - 8%			782,91	14,15	350438	6334		90745	
10	35	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	447,61	844,25	33,03	377895	14785	184003	175269	597417
			НР - 94%; СП - 8%			400,14	16,42	179107	7350		44253	
11	36	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	/30мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	447,61	226,13	11,20	101218	5014	91773	6450	116282
			НР - 94%; СП - 8%			9,90	5,43	4431	2431		8613	
12	37	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	/ВрI д.4 мм / Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,8236024	437148,56	1557,80	360037	1283	345675	12421	402255
			НР - 91%; СП - 8%			15880,40	692,64	13079	570		29797	
			ТИП 1/3									
14	41	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	451,52	1309,40	108,19	591220	48850	359161	189945	843658
			НР - 94%; СП - 8%			405,76	41,77	183209	18860		62493	
15	42	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	451,52	-283,06	-9,70	-127807	-4380	-112870	-12007	-150999
			НР - 94%; СП - 8%			-23,38	-4,91	-10557	-2217		-11185	
			1-й этаж									
			ТИП 2									
17	54	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	36,23	3945,02	22,82	142928	827	75490	62920	222316
			НР - 94%; СП - 8%			1838,57	8,97	66611	325		16468	
			ТИП 2х									
18	60	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	/водостойкий клей/ Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	103,58	4009,02	22,82	415254	2364	222451	179886	642751
			НР - 94%; СП - 8%			1838,57	8,97	190439	929		47611	
			ТИП 3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	67	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	/водостойкий клей/ Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	13,4	4009,02 1838,57	22,82 8,97	53721 24637	306 120	28778	23272 6159	83152
			ТИП 4									
20	71	1111-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	341,12	1484,35 821,40	169,73 146,12	506341 280196	57898 49844	168247	310238 65326	881905
			2-й -5й этажи									
			ТИП 2									
24	80	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	579,68	3945,02 1838,57	22,82 8,97	2286849 1065782	13229 5200	1207838	1006723 263486	3557058
			ТИП 4									
26	90	1111-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	5457,92	1484,35 821,40	169,73 146,12	8101464 4483135	926372 797511	2691957	4963808 1045222	14110494
			ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭТАЖ									
			ТИП 5									
27	91	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	1064,91	1737,89 782,91	88,28 14,15	1850696 833729	94010 15068	922957	797869 211885	2860451
28	92	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	1064,91	652,17 240,50	57,16 14,82	694502 256111	60870 15782	377521	250141 75572	1020215
29	93	234-102-0202 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 *СП - 8%*	м3	197,434314	34761,00 --	-- --	6863014 --	-- --	6863014	-- 549041	7412055
30	94	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	1064,91	844,25 400,14	33,03 16,42	899050 426113	35174 17486	437763	416983 105283	1421316
31	95	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	/30мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	1064,91	226,13 9,90	11,20 5,43	240808 10543	11927 5782	218338	15346 20492	276646
32	96	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	/ВрI д.3 мм / Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,1075064	437148,56	1557,80	484145	1725	464832	16703	540916

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 91%; СП - 8%			15880,40	692,64	17588	767		40068	
			ТИП 6									
33	97	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	32	844,25	33,03	27016	1057	13155	12530	42710
			НР - 94%; СП - 8%			400,14	16,42	12804	525		3164	
34	98	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**/40мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	32	452,26	22,40	14472	717	13121	922	16626
			НР - 94%; СП - 8%			19,80	10,86	634	348		1232	
35	99	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**/ВрI д.3 мм / Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,03328	437148,56	1557,80	14548	52	13968	502	16254
			НР - 91%; СП - 8%			15880,40	692,64	528	23		1204	
36	100	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**/водостойкий клей/ Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	32	4009,02	22,82	128289	730	68725	55574	198572
			НР - 94%; СП - 8%			1838,57	8,97	58834	287		14709	
			ТИП 7									
37	101	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	95,2	844,25	33,03	80373	3144	39136	37277	127062
			НР - 94%; СП - 8%			400,14	16,42	38093	1563		9412	
38	102	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**/ВрI д.3 мм / Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,099008	437148,56	1557,80	43281	155	41554	1493	48356
			НР - 91%; СП - 8%			15880,40	692,64	1572	69		3582	
39	103	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**/водостойкий клей/ Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	95,2	4009,02	22,82	381659	2173	204454	165333	590751
			НР - 94%; СП - 8%			1838,57	8,97	175032	854		43759	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				27692473	1359134	17309081	9372937	40030645
								9024258	956720	--	2965234	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				27692473				
			Материалы	Тенге				8971712				
			Всего заработная плата	Тенге					9980978			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8337367				
			Накладные расходы	Тенге				9372937				
			Сметная прибыль	Тенге				2965234				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				40030644				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7246
			Сметная заработная плата	Тенге					9980978			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				40030644				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7246
			Сметная заработная плата	Тенге					9980978			
			РАЗДЕЛ 5. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
			ПОТОЛОК									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	128	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	5747,45	524,37	3,47	3013790	19943	910741	1674163	5062990
			НР - 80%; СП - 8%			362,44	1,67	2083106	9598		375036	
			СТЕНЫ									
43	130	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	10450,13	470,29	3,47	4914592	36262	1513284	2705998	8230238
			НР - 80%; СП - 8%			322,01	1,67	3365046	17452		609647	
44	132	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	м2 поверхности облицовки	2837,7	4224,64	17,84	11988261	50624	5927842	4825929	18159325
			НР - 80%; СП - 8%			2117,84	7,97	6009795	22616		1345135	
45	133	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	160	1276,61	20,32	204258	3251	76172	100742	329400
			НР - 80%; СП - 8%			780,22	6,83	124835	1093		24400	
46	134	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	160	141,87	0,89	22699	142	5099	14022	39659
			НР - 80%; СП - 8%			109,11	0,44	17458	70		2938	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				20143600	110222	8433138	9320854	31821612
								11600240	50829	--	2357156	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				20143600				
			Материалы	Тенге				8433136				
			Всего заработная плата	Тенге					11651069			
			Накладные расходы	Тенге				9320854				
			Сметная прибыль	Тенге				2357156				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				31821610				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8435
			Сметная заработная плата	Тенге					11651069			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				31821610				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8435
			Сметная заработная плата	Тенге					11651069			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								71852254
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				20624498				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1469356			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1007549			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						25742215		
			- Накладные расходы	Тенге							18693791	
			- Сметная прибыль	Тенге							5322390	

			Итого по акту	Тенге			71 852 254					
			Оборудование	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге			**1 077 784**					
			итого	**Тенге**			**72 930 038**					
		СН РК 8.02-07-2002	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2%	Тенге			**1 604 461**					
			итого	**Тенге**			**74 534 499**					
			Непредвиденные работы и затраты -2%	Тенге			**1 490 690**					
			итого	**Тенге**			**76 025 189**					
			Стоимость в текущем уровне цен 2021г.	Тенге	**1,0500514**		**79 830 356**					
			итого	**Тенге**			**79 830 356**					
			Скидка	Тенге	**7%**		**5 588 125**					
			Итого со скидкой	Тенге			**74 242 231**					
			Налог на добавленную стоимость (12%)	Тенге			**8 909 068**					
			ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			**83 151 299**					

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"** _____
(наименование организации, бизнес идентификационный номер) (должность, подпись,

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

МП

Главный специалист _____ **Жолдаспаев С.Д.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик: **ТОО "NAK Construction"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель проекта _____ **Өтембай К.Ш.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Технический надзор: **ТОО "Сартөбе"**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Инженер эксперт _____ **Батыркулов С. М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Эксперт _____ **Уразбаев Ж.К.**

Авторский надзор: **ТОО "Стройконтроль KZ"**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт _____ **Чуканов В.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)