Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "KEMEL ENGINEERING"

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергосервис ЭТЛ"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Элком"

Наименование объекта: «Строительсто электроснабжения и трансформаторов н.п. Дархан, с.о. Куркелес, Сарыагашского района»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2022 года

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
номер	дата	наименование	код	наименование	код
60	от 26.08.2022 г.	РБ	028-011-431	ТОО "Элком"	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Договорная стоимость тенге	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2019 г.	дополнительные затраты			
				СМР в ценах 2021 г.	из них						
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
«Строительсто электроснабжения и трансформаторов н.п. Дархан, с.о. Куркелес, Сарыагашского района»	85 130 597,44	19 394 508	19 394 508	-	-	-	-	-	-	2 327 341	21 721 849

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
_____ Баигабулов М.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "Энергосервис ЭТЛ"
_____ Кабыш Н.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "KEMEL ENGINEERING"
_____ Дауылбаев Б.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Элком"
_____ Иманбердиева Р.Т.

Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "KEMEL ENGINERING"

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергосервис ЭТЛ"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Элком"

Наименование объекта: « Строительство электроснабжения и трансформаторов в н.п. Дархан с.о. Куркелес Сарыагашского района»

АКТ № 1

выполненных работ за сентябрь месяц 2022 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Строительство ВЛЗ-10									
			Железобетонные элементы									
1	10	1133-0203-0202 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,3 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	10	3359,42	1787,64	33594	17876	--	18706	56484
			НР - 80%; СП - 8%			1571,78	766,44	15718	7664		4184	
2	11	225-204-1001 РСНБ РК 2015	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	шт.	10	3600,00	--	36000	--	36000	--	38880
			СП - 8%			--	--	--	--		2880	
3	12	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами). Установка**	опора	11	8735,59	3881,46	96091	42696	7449	52790	160792
			НР - 80%; СП - 8%			4176,90	1821,99	45946	20042		11911	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	13	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	11	17821,53	8981,60	196037	98797	7450	108908	329341
			НР - 80%; СП - 8%			8162,70	4213,20	89790	46345		24396	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	14	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	опора	2	27428,77	14466,54	54858	28933	1355	30510	92197
			НР - 80%; СП - 8%			12285,00	6783,69	24570	13567		6829	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	15	225-204-0308 РСНБ РК 2015	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**	шт.	32	42679,00	--	1365728	--	1365728	--	1474986
			СП - 8%			--	--	--	--		109258	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
7	16	225-204-0312 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	шт.	7	44998,00	–	314986	–	314986	–	340185
			СП - 8%			–	–	–	–		25199	
8	17	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Димаш Курулыс и Энергия"	Стяжка Г-1	шт	10	2276,79	–	22768	–	22768	–	24589
			СП - 8%			–	–	–	–		1821	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2120062	188302	1755736	210914	2517454
			РАЗДЕЛ 2. Строительство ВЛИ-0,4кВ									
			Железобетонные элементы									
9	97	1133-0203-0202 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,3 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	125	3359,42	1787,64	419928	223455	–	233822	706050
			НР - 80%; СП - 8%			1571,78	766,44	196472	95805		52300	
10	98	225-204-1001 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	165	3600,00	–	594000	–	594000	–	641520
			СП - 8%			–	–	–	–		47520	
11	99	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами). Установка	опора	104	8735,59	3881,46	908501	403672	70431	499108	1520217
			НР - 80%; СП - 8%			4176,90	1821,99	434398	189487		112609	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	100	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	83	17821,53	8981,60	1479187	745473	56210	821760	2485023
			НР - 80%; СП - 8%			8162,70	4213,20	677504	349696		184076	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	102	225-204-0303 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	320	30046,00	–	9614720	–	9614720	–	10383898
			СП - 8%			–	–	–	–		769178	
14	103	225-204-0309 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	21	42367,00	–	889707	–	889707	–	960884
			СП - 8%			–	–	–	–		71177	
15	104	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Димаш Курулыс и Энергия"	Стяжка Г-1	шт	165	2276,79	–	375670	–	375670	–	405724
			СП - 8%			–	–	–	–		30054	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14281713	1372600	11600738	1554690	17103316
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								19620771
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1484398				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1560902			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					722606			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13356475		
			- Накладные расходы	Тенге							1765604	
			- Сметная прибыль	Тенге							1453392	
			Строительно-монтажные работы									19 620 771

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%									255 070
			Итого:									19 875 841
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зинее время 0,7%									139 131
			Итого:									20 014 972
		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты 2%									400 299
			Итого:									20 415 271
		Налоговы кодекс РК	Налог на добавленную стоимость -12%									2 449 833
			Итого:									22 865 104
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,95									**21 721 849**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

_____Баигабулов М.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор
ТОО "Энергосервис ЭТЛ"

_____Кабыш Н.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "KEMEL ENGINERING"
Директор

_____Даулбаев Б.А.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Элком"
Директор

_____Иманбердиева Р.Т.