Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«___»_____2023г.

Технический надзор **ТОО «KEMEL ENGINERING Даулбаев Б.А.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)
в лице эксперта **Нушов М. KZ92VJE00058584 от 21.10.2020**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)
действующего на основании договора от **№07 от 06.09.2022**
(№ договора и дата)
по объекту: **«Строительство электроснабжения и трансформаторов н.п. Дархан, с.о. Куркелес, Сарыагашского района»**
(наименование и местонахождение объекта)
заказчиком которого является: **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района» руководитель Байгабулов Мурат Жандарбекович**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком **ТОО «Элком» лицензия №20014510 от 01.10.2020г, Республики Казахстан, Кызылординская область, Кызылорда уд.Жаппасбай батыра 125Б**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **директора Иманбердиева Р.Т.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
б) субподрядными организациями -
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице_____.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ сентябрь **2022 г;**
(месяц, год)
окончание работ июнь **2023 г;**
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц: 10
по норме или по проекту организации строительства 10 месяц
фактически 10 месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **98 865,2 тыс. тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **67 832,4 тыс. тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря **12 177,5 тыс. тенге**; прочие затраты **18 855,3 тыс.тенге**

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **93 478,4 тыс. тенге**, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **85 130,6 тыс. тенге**, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **8 347, 8 тыс. тенге**,

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «Энергосервис ЭТЛ», заказ №19/0076-21СД

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района», от 13.08.2021года**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация **ТОО «KEMEL ENGINERING Даулбаев Б.А**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата место печати (при наличии)

эксперт по техническому надзору: **Нушов М. KZ92VJE00058584 от 21.10.2020 г.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата место печати (при наличии)