*Форма № КС-3*
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

**Заказчик:** **ГУ «Жанаозенский городской отдел строительства»**

**Подрядчик:** **ТОО "Нур - Жол Курылыс"**

**Наименование стройки:** **"Строительство многофункционального спортивного комплекса (ангарного типа) расположенный в городе Жанаозен, село Рахат, мкр. Мерей, на пересечении улицы N61 и трассы села Куланды"**

## СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **октябрь** месяц 2022 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | | Организационная форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | | код | наименование | код |
| 11 | 17 | **№41-ГЗ** | **15.08.2022г.** | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов работы | Стоимость выполненных работ и затрат, тенге | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно | В том числе в текущем месяце за **октябрь** | СМР в базисных ценах | из графы 1 | | | | | НДС 12% тенге | ВСЕГО |
| | | | | СМР в отчетном месяце | монтаж оборудования | Ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне 2001г. | Дополнительные на приобретение материалов | Дополнительные другие дополнительные затраты | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Всего по стройке:** | **259 746 128,95** | | **231 916 186,56** | | | | | | **27 829 942,39** | **259 746 128,95** |
| | | | | | | | | | | |
| В том числе, за **октябрь** месяц | | **70 360 684,48** | **62 822 039,71** | | | | | | **7 538 644,77** | **70 360 684,48** |
| Удержание 30% (Договор №41-ГЗ) | | | 18 846 611,91 | | | | | | 2 261 593,43 | 21 108 205,34 |
| Удержание 5,0% (Договор №41-ГЗ) | | | 3 141 101,99 | | | | | | 376 932,24 | 3 518 034,22 |
| | | | | | | | | | | |
| **К оплате:** | | | **40 834 325,81** | | | | | | **4 900 119,10** | **45 734 444,91** |

**Всего к оплате: 45 734 444,91 (Сосрок пять миллионов ссемьсот тридцать четыре тысяч четыреста сорок четыре) тенге 91 тиын.**

**ЗАКАЗЧИК:** _____ **Гафаров К. С.**

**ПОДРЯДЧИК:** _____ **Даулетбаев А. О.**

Форма 4

Заказчик : **ГУ «Жанаозенский городской отдел строительства»**
*(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)*

Подрядчик : **ТОО "Нұр-Жол Құрылыс"**
*(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)*

Стройка : **"Строительство многофункционального спортивного комплекса (ангарного типа) расположенный в городе Жанаозен, село Рахат, мкр.Мерей, на пересечении ул.N61 и трассы села Куланды"**
*(наименование, адрес)*

Объект : **"Строительство многофункционального спортивного комплекса (ангарного типа) расположенный в городе Жанаозен, село Рахат, мкр.Мерей"**
*(наименование)*

Договор подряда (контракт) **№ 41-ГЗ от 15. 08. 2022г.**

**Акт №2 за октябрь месяц от 22. 10. 2022г.**
**приемки выполненных работ**
(по ресурсному методу)

Составлен(а) в ценах на 3 КВ. 2021г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **ОТДЕЛ 1. ЛС 2-1-1 Общестроительные работы (11010)** | | | | | | | | | | |
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | **Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** | м3 грунта | 261,9127313 | | 180,37 | 172,05 | 47241 | 45062 | -- | 8320 | 60006 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 8,32 | 35,80 | 2179 | 9376 | | 4445 | |
| 2 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | м3 грунта | 8,1003938 | | 2875,49 | -- | 23293 | -- | -- | 16771 | 43269 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2875,49 | -- | 23293 | -- | | 3205 | |
| 3 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 162,5847313 | | 40,49 | 40,49 | 6583 | 6583 | -- | 2171 | 9455 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 18,55 | -- | 3016 | | 700 | |
| 4 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 5,0283938 | | 1250,96 | -- | 6290 | -- | -- | 4529 | 11685 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1250,96 | -- | 6290 | -- | | 866 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 162,5847313 | | 213,17 | 91,24 | 34658 | 14834 | -- | 20188 | 59234 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 121,93 | 50,53 | 19824 | 8215 | | 4388 | |
| | | Элементов монолитного фундамента | | | | | | | | | | |
| | | Монолитный фундамент | | | | | | | | | | |
| 6 | 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | м2 покрытия | 202 | | 3462,28 | 176,45 | 699381 | 35643 | 583837 | 89080 | 851538 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | 395,55 | 73,59 | 79901 | 14865 | | 63077 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 6.1 | 211-201-0601 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм | м3 | 0,0184 | 3,7168 | 7147,00 | | | | 26564 | | |
| 6.2 | 211-201-0606 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 0,0298 | 6,0196 | 5709,00 | | | | 34366 | | |
| 6.3 | 216-201-0104 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/30 | т | 0,0124 | 2,5048 | 203792,00 | | | | 510458 | | |
| 7 | 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство | м3 | 221,2 | | 37105,82 | 2197,81 | 8207807 | 486156 | 6363129 | 1357056 | 10330052 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | 6141,60 | 600,13 | 1358522 | 132749 | | 765189 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 7.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 1,015 | 224,518 | 26667,00 | | | | 5987222 | | |
| 8 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 356 | | 468,64 | 21,17 | 166836 | 7537 | 16205 | 134352 | 325283 |
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | | 401,95 | 3,85 | 143094 | 1371 | | 24095 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 8.1 | 216-201-0103 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,00016 | 0,05696 | 203792,00 | | | | 11608 | | |
| 8.2 | 261-107-0354 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00024 | 0,08544 | 53822,00 | | | | 4599 | | |
| 9 | 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя | м2 изолируемой поверхности | 176 | | 1999,06 | 91,29 | 351835 | 16067 | 164003 | 164378 | 557510 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | 975,94 | 17,64 | 171765 | 3105 | | 41297 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 9.1 | 235-101-0101 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б | м2 | 1,12 | 197,12 | 259,00 | | | | 51054 | | |
| 9.2 | 216-201-0602 | Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180 | т | 0,00346 | 0,60896 | 146212,00 | | | | 89037 | | |
| 10 | 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя | м2 изолируемой поверхности | 176 | | 1214,32 | 45,80 | 213720 | 8061 | 102021 | 99084 | 337828 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | 588,85 | 10,06 | 103638 | 1771 | | 25024 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 10.1 | 235-101-0101 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б | м2 | 1,12 | 197,12 | 259,00 | | | | 51054 | | |
| 10.2 | 216-201-0602 | Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180 | т | 0,00151 | 0,26576 | 146212,00 | | | | 38857 | | |
| | | Каркас К-1.2-шт. | | | | | | | | | | |
| 11 | 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,94992 | | 398962,00 | -- | 378982 | -- | 378982 | -- | 409301 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 30319 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 214-210-0202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 2,59812 | | 385992,00 | -- | 1002854 | -- | 1002854 | -- | 1083082 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 80228 | |
| | | Каркас К-2.2-шт. | | | | | | | | | | |
| 13 | 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,48404 | | 398962,00 | -- | 193114 | -- | 193114 | -- | 208563 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 15449 | |
| 14 | 214-210-0202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,19968 | | 385992,00 | -- | 77075 | -- | 77075 | -- | 83241 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 6166 | |
| | | Каркас К-3 | | | | | | | | | | |
| 15 | 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,09048 | | 398962,00 | -- | 36098 | -- | 36098 | -- | 38986 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 2888 | |
| 16 | 214-210-0202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,60071 | | 385992,00 | -- | 231869 | -- | 231869 | -- | 250419 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 18550 | |
| | | Каркас К-4 | | | | | | | | | | |
| 17 | 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,02652 | | 398962,00 | -- | 10580 | -- | 10580 | -- | 11426 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 846 | |
| 18 | 214-210-0202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,06622 | | 385992,00 | -- | 25560 | -- | 25560 | -- | 27605 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 2045 | |
| | | Узел-А | | | | | | | | | | |
| 19 | 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Устройство монолитного участка узла-А | м3 | 1,16 | | 39406,75 | 1280,66 | 45712 | 1486 | 35063 | 8745 | 58813 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | 7898,80 | 385,33 | 9163 | 447 | | 4357 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 19.1 | 212-101-0605 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W8 | м3 | 1,02 | 1,1832 | 27921,00 | | | | 33036 | | |
| 20 | 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,75132 | | 996766,33 | 1632,33 | 748890 | 1227 | 670532 | 70747 | 885208 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | 102660,00 | 816,75 | 77131 | 614 | | 65571 | |
| 21 | 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Монтаж Узел-А | т конструкций | 3,323676 | | 121585,40 | 24084,22 | 404110 | 80048 | 9518 | 236233 | 691571 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | | 94637,50 | 8371,13 | 314544 | 27823 | | 51228 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 21.1 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,00044 | 0,001462 | 647579,00 | | | | 947 | | |
| 21.2 | 217-605-0101 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,2 | 3,988411 | 295,00 | | | | 1177 | | |
| 21.3 | 261-107-0446 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0001 | 0,000332 | 1863700,00 | | | | 619 | | |
| 21.4 | 236-101-0107 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00031 | 0,00103 | 439993,00 | | | | 453 | | |
| 21.5 | 236-104-0103 | Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74 | т | 0,0006 | 0,001994 | 651547,00 | | | | 1299 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.6 | 214-203-0103 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У | т | 0,00194 | 0,006448 | 524262,00 | | | | 3380 | | |
| 22 | 222-509-1401 РСНБ РК 2015 | Стоимость Узел-А | т | | 3,323676 | 895895,00 | -- | 2977665 | -- | 2977665 | -- | 3215878 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 238213 | |
| | | **Стены** | | | | | | | | | | |
| 23 | 1108-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены из камней известняковых. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | | 125,5 | 9801,03 | 2529,28 | 1230029 | 317424 | 191720 | 755800 | 2144695 |
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | | 5744,10 | 731,50 | 720885 | 91803 | | 158866 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 7.1 | 212-401-0201 | Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М10 | м3 | 0,07 | 8,785 | 12999,00 | | | | 114196 | | |
| 7.2 | 212-401-0202 | Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25 | м3 | 0,04 | 5,02 | 14791,00 | | | | 74251 | | |
| 24 | 213-308-0101 РСНБ РК 2015 | Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М25 | м3 | | 125,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 25 | 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | | 0,63504 | 507197,21 | 2647,81 | 322091 | 1681 | 259307 | 57439 | 409893 |
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | | 96218,40 | 1039,50 | 61103 | 660 | | 30362 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 25.1 | 214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 1 | 0,63504 | 408331,00 | | | | 259307 | | |
| | | **Перемычки** | | | | | | | | | | |
| 26 | 1107-0104-0302 РСНБ РК 2015 | Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т | шт. сборных конструкций | | 14 | 3238,12 | 1610,75 | 45334 | 22551 | 576 | 33900 | 85573 |
| | | НР - 118%; СП - 8% | | | | 1586,22 | 465,85 | 22207 | 6522 | | 6339 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 26.1 | 212-401-0102 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50 | м3 | 0,0033 | 0,0462 | 12471,00 | | | | 576 | | |
| 27 | 222-102-0209 РСНБ РК 2015 | Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84 | м3 | | 0,964 | 92671,00 | -- | 89335 | -- | 89335 | -- | 96482 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 7147 | |
| 28 | 222-102-0108 РСНБ РК 2015 | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84 | м3 | | 0,57 | 72478,00 | -- | 41312 | -- | 41312 | -- | 44617 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 3305 | |
| | | **Монолитный пояс** | | | | | | | | | | |
| 29 | 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Пояса в опалубке. Устройство | м3 | | 6,7 | 48633,70 | 5155,44 | 325846 | 34542 | 195236 | 95951 | 455541 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | 14338,50 | 1398,90 | 96068 | 9373 | | 33744 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 29.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 1,015 | 6,8005 | 26667,00 | | | | 181349 | | |
| 30 | 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | | 0,11 | 398962,00 | -- | 43886 | -- | 43886 | -- | 47397 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 3511 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 214-210-0202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,0534 | | 385992,00 | -- | 20612 | -- | 20612 | -- | 22261 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 1649 | |
| | | Перекрытия | | | | | | | | | | |
| 32 | 1107-0105-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Плиты покрытий длиной до 12 м, площадью до 20 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м | шт. сборных конструкций | 30 | | 15811,91 | 3815,42 | 474357 | 114462 | 161065 | 279616 | 814291 |
| | | НР - 118%, СП - 8% | | | | 6627,68 | 1271,08 | 198830 | 38132 | | 60318 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 32.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,13 | 3,9 | 26667,00 | | | | 104001 | | |
| 32.2 | 222-509-1006 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0007 | 0,021 | 907312,00 | | | | 19054 | | |
| 32.3 | 261-107-0433 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,0893 | 2,679 | 6931,00 | | | | 18568 | | |
| 33 | 222-203-0303 РСНБ РК 2015 | Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 | м2 | 192 | | 10370,00 | -- | 1991040 | -- | 1991040 | -- | 2150323 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 159283 | |
| | | Анкерение плит | | | | | | | | | | |
| 34 | 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015 | Анкерение плит | т стальных элементов | 0,0672 | | 785862,81 | 12894,05 | 52810 | 866 | 28251 | 28122 | 87406 |
| | | НР - 118%; СП - 8% | | | | 352580,00 | 2059,75 | 23693 | 138 | | 6475 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 34.1 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 1 | 0,0672 | 402525,00 | | | | 27050 | | |
| | | Лестницы Л-1 | | | | | | | | | | |
| | | Фундамент монолитный ФМ-1.2шт. | | | | | | | | | | |
| 35 | 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | м2 покрытия | 7,2 | | 3462,28 | 176,45 | 24928 | 1271 | 20809 | 3175 | 30351 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | 395,55 | 73,59 | 2848 | 530 | | 2248 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 35.1 | 211-201-0601 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм | м3 | 0,0184 | 0,13248 | 7147,00 | | | | 947 | | |
| 35.2 | 211-201-0606 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 0,0298 | 0,21456 | 5709,00 | | | | 1225 | | |
| 35.3 | 216-201-0104 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/30 | т | 0,0124 | 0,08928 | 203792,00 | | | | 18195 | | |
| 36 | 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Устройство Фундамента ФМ-1 | м3 | 0,112 | | 35819,98 | 742,94 | 4012 | 83 | 3211 | 687 | 5075 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | 6407,10 | 333,15 | 718 | 37 | | 376 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 36.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 1,015 | 0,11368 | 26667,00 | | | | 3032 | | |
| 37 | 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0029 | | 398962,00 | -- | 1157 | -- | 1157 | -- | 1250 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 93 | |
| 38 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 1,44 | | 468,64 | 21,17 | 675 | 31 | 65 | 543 | 1316 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | | 401,95 | 3,85 | 579 | 6 | | 97 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 38.1 | 216-201-0103 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,00016 | 0,00023 | 203792,00 | | | | 47 | | |
| 38.2 | 261-107-0354 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00024 | 0,000346 | 53822,00 | | | | 19 | | |
| | | **Балка Б-2,Б-3.Косоур металический КМ-1,КМ"1,КМ-2,КМ"2.Площадка Пл-1,Ступень Ст-1** | | | | | | | | | | |
| 39 | 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Монтаж элементов лестницы Л-1.(Балка Б-2,Б-3.Косоур металический КМ-1,КМ"1,КМ-2,КМ"2.Площадка Пл-1,Ступень Ст-1)** | т конструкций | 1,43292 | | 103192,90 | 27665,80 | 147867 | 39643 | 15577 | 75803 | 241564 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | | 64655,90 | 12012,42 | 92647 | 17213 | | 17894 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 39.1 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,0105 | 0,015046 | 647579,00 | | | | 9743 | | |
| 39.2 | 261-107-0576 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,004 | 0,005732 | 219538,00 | | | | 1258 | | |
| 39.3 | 214-203-0103 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У | т | 0,00194 | 0,00278 | 524262,00 | | | | 1457 | | |
| 40 | 222-519-0101 РСНБ РК 2015 | **Стоимость элементов лестницы Л-1.(Балка Б-2,Б-3.Косоур металический КМ-1,КМ"1,КМ-2,КМ"2.Площадка Пл-1,Ступень Ст-1)** | т | 1,43292 | | 1004492,00 | -- | 1439357 | -- | 1439357 | -- | 1554506 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 115149 | |
| | | **Ступень Ст-1.22шт** | | | | | | | | | | |
| 41 | 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Устройство бетона для ступени Ст-1** | м3 | 0,418 | | 36466,52 | 1444,59 | 15243 | 604 | 12497 | 2122 | 18754 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | 5125,50 | 452,87 | 2142 | 189 | | 1389 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 41.1 | 212-101-0605 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W8 | м3 | 1,02 | 0,42636 | 27921,00 | | | | 11904 | | |
| 42 | 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,0616 | | 398962,00 | -- | 24576 | -- | 24576 | -- | 26542 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 1966 | |
| | | **Площадка Пл-1** | | | | | | | | | | |
| 43 | 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Устройство бетона для площадки Пл-1** | м3 | 0,26 | | 36466,52 | 1444,59 | 9481 | 376 | 7772 | 1320 | 11665 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | 5125,50 | 452,87 | 1333 | 118 | | 864 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 43.1 | 212-101-0605 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W8 | м3 | 1,02 | 0,2652 | 27921,00 | | | | 7405 | | |
| 44 | 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,03203 | | 398962,00 | -- | 12779 | -- | 12779 | -- | 13801 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 1022 | |
| | | **Анкерный болт А-2** | | | | | | | | | | |
| 45 | 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015 | **Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании** | т | 0,00492 | | 480418,89 | 1583,89 | 2364 | 8 | 1328 | 938 | 3566 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | 208860,00 | 610,97 | 1028 | 3 | | 264 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 45.1 | 261-107-0212 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 1 | 0,00492 | 233942,00 | | | | 1151 | | |
| | | **Полы. тип.I** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 778,83 | | 7924,04 | 1203,16 | 6171480 | 937057 | 1792602 | 3658100 | 10615946 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | 4419,22 | 577,50 | 3441821 | 449774 | | 786366 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 46.1 | 211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 1,12 | 872,2896 | 2043,00 | | | | 1782088 | | |
| 47 | 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | м2 покрытия | 778,83 | | 6924,54 | 352,89 | 5393039 | 274841 | 4502066 | 686915 | 6566350 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | 791,10 | 147,18 | 616132 | 114628 | | 486396 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 13.1 | 211-201-0601 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм | м3 | 0,0368 | 28,660944 | 7147,00 | | | | 204840 | | |
| 13.2 | 211-201-0606 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 0,0596 | 46,418268 | 5709,00 | | | | 265002 | | |
| 13.3 | 216-201-0104 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/30 | т | 0,0248 | 19,314984 | 203792,00 | | | | 3936239 | | |
| 48 | 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015 | Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 778,83 | | 1326,55 | 36,71 | 1033157 | 28591 | 504440 | 485104 | 1639722 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | 642,15 | 20,47 | 500126 | 15943 | | 121461 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 48.1 | 212-201-0104 | Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10 | м3 | 0,0204 | 15,888132 | 31595,00 | | | | 501986 | | |
| 49 | 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=16 | Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 | м2 стяжки | 778,83 | | 2777,57 | 98,94 | 2163255 | 77057 | 2007941 | 113212 | 2458584 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | 100,48 | 54,16 | 78257 | 42181 | | 182117 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 49.1 | 212-201-0104 | Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10 | м3 | 0,0816 | 63,552528 | 31595,00 | | | | 2007942 | | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1 | тенге | | | | | 36970175 | 2553792 | 26246622 | 8490401 | 49097424 |
| | | | | | | | | 8169761 | 990602 | -- | 3636847 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | 32001176 | | | | |
| | Материалы | | тенге | | | | | 17623681 | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | 8708136 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | | 2148477 | | | | |
| | Местные материалы | | тенге | | | | | 2032352 | | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | | 8178365 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | | 3214363 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | 43393904 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 5501 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 8708136 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | тенге | | | | | 4968999 | | | | |
| | Материалы | | тенге | | | | | 25096 | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | 452227 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | | 4417022 | | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | | 312036 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | | 422484 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | тенге | | | | | 5703519 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 257 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 452227 | | | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1 | тенге | | | | | 49097423 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 5758 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 9160363 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ОТДЕЛ 2. ЛС 3-1 Блочно-модульная котельная (11080)** | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Площадка под котельной** | | | | | | | | | | |
| 50 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | | | | | | | | | | |
| | | | м3 грунта | 7,4 | | 2396,24 | -- | 17732 | -- | -- | 12767 | 32939 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 2396,24 | -- | 17732 | -- | | 2440 | |
| 51 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 1,43 | | 1250,96 | -- | 1789 | -- | -- | 1288 | 3323 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 1250,96 | -- | 1789 | -- | | 246 | |
| 52 | 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | м2 покрытия | 21,3 | | 6612,90 | 352,89 | 140855 | 7517 | 116488 | 18786 | 172413 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | 791,10 | 147,18 | 16850 | 3135 | | 12771 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 52.1 | 211-201-0601 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм | м3 | 0,0368 | 0,78384 | 7147,00 | | | | 5602 | | |
| 52.2 | 211-201-0606 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 0,0596 | 1,26948 | 5709,00 | | | | 7247 | | |
| 52.3 | 216-201-0301 | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,0248 | 0,52824 | 191226,00 | | | | 101013 | | |
| 53 | 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 7,68 | | 35819,98 | 742,94 | 275097 | 5706 | 220184 | 47106 | 347980 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | 6407,10 | 333,15 | 49207 | 2559 | | 25776 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 53.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 1,015 | 7,7952 | 26667,00 | | | | 207875 | | |
| 54 | 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,17088 | | 398962,00 | -- | 68175 | -- | 68175 | -- | 73629 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 5454 | |
| 55 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,бетону | м2 поверхности | 4,16 | | 1003,84 | 21,17 | 4176 | 88 | 2416 | 1570 | 6206 |
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | | 401,95 | 3,85 | 1672 | 16 | | 460 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 55.1 | 216-201-0103 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,00016 | 0,000666 | 203792,00 | | | | 136 | | |
| 55.2 | 261-107-0354 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00024 | 0,000998 | 53822,00 | | | | 54 | | |
| 55.3 | 261-105-0504 | Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 2,4 | 9,984 | 223,00 | | | | 2226 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | тенге | | | | | 507824 | 13311 | 26653885 | 8571918 | 49733914 |
| | | | | | | | | 87250 | 5710 | -- | 3683994 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | 507824 | | | | |
| | Материалы | | тенге | | | | | 339089 | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | 92960 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | | 68175 | | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | | 81517 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | | 47147 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | 636488 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 57 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 92960 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | тенге | | | | | 636488 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 57 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 92960 | | | |
| | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2** | **тенге** | | | | 507824 | 13311 | 407263 | 81517 | 636490 |
| | | | | | | | 87250 | 5710 | -- | 47147 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 507824 | | | | |
| | Материалы | | тенге | | | | 339089 | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 92960 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | 68175 | | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | 81517 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | 47147 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 636488 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 57 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 92960 | | | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2 | тенге | | | | 636488 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 57 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 92960 | | | |
| | | **ОТДЕЛ 3. ЛС 6-1-1 Наружные водоснабжения и канализация (11100)** | | | | | | | | | |
| | | **Наружный водопровод** | | | | | | | | | |
| 56 | 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | **Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** | м3 грунта | 20,039 | 236,53 | 236,53 | 4740 | 4740 | -- | 710 | 5886 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | -- | 49,22 | -- | 986 | | 436 | |
| 57 | 1101-0101-0365 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | **Грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** | м3 грунта | 18,666 | 424,17 | 424,17 | 7918 | 7918 | -- | 1186 | 9833 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | -- | 88,28 | -- | 1648 | | 728 | |
| 58 | 1101-0205-0903 РСНБ РК 2015 | **Грунт скальный 5 группы. Разработка отбойными молотками** | м3 грунта | 1,53 | 13734,52 | 4910,86 | 21014 | 7514 | -- | 12625 | 36330 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 8823,66 | 2637,25 | 13500 | 4035 | | 2691 | |
| 59 | 411-101-0210 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 10 км** | т·км | 333,234 | 88,00 | -- | 29325 | -- | | -- | 31671 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2346 | |
| 60 | 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | **Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** | м3 грунта | 20,196 | 261,03 | 250,05 | 5272 | 5050 | 11 | 1027 | 6803 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 10,44 | 60,22 | 211 | 1216 | | 504 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 60.1 | 211-201-0607 | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм** | м3 | 0,00012 0,002424 | 4517,00 | | | | 11 | | |
| 61 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 27,07 | 40,49 | 40,49 | 1096 | 1096 | -- | 362 | 1574 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | -- | 18,55 | -- | 502 | | 117 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 1,53 | | 1250,96 | -- | 1914 | -- | -- | 1378 | 3555 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 1250,96 | -- | 1914 | -- | | 263 | |
| 63 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 27,07 | | 213,17 | 91,24 | 5771 | 2470 | -- | 3361 | 9863 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 121,93 | 50,53 | 3301 | 1368 | | 731 | |
| 64 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство основания под трубопроводы из песчаного основания | м3 | 1,7 | | 3949,95 | 195,09 | 6715 | 332 | 3820 | 2651 | 10115 |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | | 1507,56 | 67,38 | 2563 | 115 | | 749 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 64.1 | 211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 1,1 | 1,87 | 2043,00 | | | | 3820 | | |
| 65 | 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка | км трубопровода | 0,017 | | 401675,34 | 83408,26 | 6828 | 1418 | 19 | 5850 | 13692 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | 317109,00 | 30465,11 | 5391 | 518 | | 1014 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 65.1 | 217-603-0103 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 5 | 0,085 | 224,00 | | | | 19 | | |
| 66 | 241-201-0503 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм | м | 17 | | 180,00 | -- | 3060 | -- | 3060 | -- | 3305 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 245 | |
| 67 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 1 | | 1759,59 | 1026,81 | 1760 | 1027 | -- | 1087 | 3075 |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | | 732,78 | 365,31 | 733 | 365 | | 228 | |
| 68 | 241-208-0401 РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм | шт. | 1 | | 269,00 | -- | 269 | -- | 269 | -- | 291 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 22 | |
| 69 | 1116-0901-0504 РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры), диаметр 100 мм. Установка | счетчик (водомер) | 1 | | 10289,76 | 234,74 | 10290 | 235 | 6364 | 3674 | 15081 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | 3690,72 | 57,75 | 3691 | 58 | | 1117 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 69.1 | 217-101-0102 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 5.8 | т | 0,0028 | 0,0028 | 367284,00 | | | | 1028 | | |
| 69.2 | 241-116-0210 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм | шт. | 2 | 2 | 2590,00 | | | | 5180 | | |
| 70 | ТПРАИС | Счетчик холодной воды DN 100 | шт. | 1 | | 174446,43 | -- | 174446 | -- | 174446 | -- | 188402 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 13956 | |
| 71 | 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015 | Задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 100 мм. Установка | шт. | 1 | | 5802,86 | 309,14 | 5803 | 309 | 892 | 4594 | 11228 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | 4602,00 | 85,25 | 4602 | 85 | | 832 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 71.1 | 217-101-0102 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 5.8 | т | 0,00207 | 0,00207 | 367284,00 | | | | 760 | | |
| 71.2 | 261-107-0571 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00033 | 0,00033 | 206112,00 | | | | 68 | | |
| 71.3 | 261-301-0303 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,002 | 0,002 | 31711,00 | | | | 63 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 242-103-0303 РСНБ РК 2015 | Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100 | | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 1 | | 69194,00 | -- | 69194 | -- | 69194 | -- | 74730 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 5536 | |
| 73 | 241-116-0310 РСНБ РК 2015 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм | | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 2 | | 3071,00 | -- | 6142 | -- | 6142 | -- | 6633 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 491 | |
| 74 | 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 1 | | 3232,55 | 134,36 | 3233 | 134 | 497 | 2588 | 6286 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | 2601,90 | 38,50 | 2602 | 38 | | 466 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 74.1 | 217-101-0102 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 5.8 | т | 0,0011 | 0,0011 | 367284,00 | | | | 404 | | |
| 74.2 | 261-107-0571 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00014 | 0,00014 | 206112,00 | | | | 29 | | |
| 74.3 | 261-301-0303 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,002 | 0,002 | 31711,00 | | | | 63 | | |
| 75 | 242-204-0305 РСНБ РК 2015 | Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 Ду 32 | | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 1 | | 10540,00 | -- | 10540 | -- | 10540 | -- | 11383 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 843 | |
| | | Колодцы диам 2000мм 2шт | | | | | | | | | | |
| 76 | 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом,толщ.100мм Устройство | | | | | | | | | | |
| | | | м2 покрытия | 5,76 | | 6612,90 | 352,89 | 38090 | 2033 | 31500 | 5080 | 46624 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | 791,10 | 147,18 | 4557 | 848 | | 3454 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 76.1 | 211-201-0601 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм | м3 | 0,0368 | 0,211968 | 7147,00 | | | | 1515 | | |
| 76.2 | 211-201-0606 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 0,0596 | 0,343296 | 5709,00 | | | | 1960 | | |
| 76.3 | 216-201-0301 | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,0248 | 0,142848 | 191226,00 | | | | 27316 | | |
| 77 | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 2,38 | | 29395,43 | 11158,59 | 69961 | 26558 | 8083 | 47749 | 127127 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | 14840,50 | 5424,65 | 35320 | 12911 | | 9417 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 77.1 | 212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,133 | 0,31654 | 22026,00 | | | | 6972 | | |
| 78 | 225-101-0111 РСНБ РК 2015 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9 | | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 2 | | 33668,00 | -- | 67336 | -- | 67336 | -- | 72723 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 5387 | |
| 79 | 225-101-0603 РСНБ РК 2015 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20 | | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 1 | | 44152,00 | -- | 44152 | -- | 44152 | -- | 47684 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 3532 | |
| 80 | 225-101-0616 РСНБ РК 2015 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП20-2 | | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 1 | | 56567,00 | -- | 56567 | -- | 56567 | -- | 61092 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 4525 | |
| 81 | 225-101-0201 РСНБ РК 2015 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 1 | | 2865,00 | -- | 2865 | -- | 2865 | -- | 3094 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 229 | |
| 82 | 222-506-0401 РСНБ РК 2015 | Стоимость металлоконструкций стремянки | т | 0,00731 | | 919993,00 | -- | 6725 | -- | 6725 | -- | 7263 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 538 | |
| 83 | 244-202-0102 РСНБ РК 2015 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250) | комплект | 1 | | 30272,00 | -- | 30272 | -- | 30272 | -- | 32694 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 2422 | |
| 84 | 241-102-0220 РСНБ РК 2015 | Труба стальная размерами 159х5,0 мм | м | 0,6 | | 7845,00 | -- | 4707 | -- | 4707 | -- | 5084 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 377 | |
| 85 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 17,62 | | 1195,84 | 21,17 | 21071 | 373 | 13616 | 6650 | 29938 |
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | | 401,95 | 3,85 | 7082 | 68 | | 2218 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 85.1 | 235-201-0201 | Мастика битумно-изоляционная холодного применения МБИ ГОСТ 30693-2000 | кг | 2,4 | 42,288 | 303,00 | | | | 12813 | | |
| 85.2 | 216-201-0103 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,00016 | 0,002819 | 203792,00 | | | | 575 | | |
| 85.3 | 261-107-0354 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00024 | 0,004229 | 53822,00 | | | | 228 | | |
| | | **Наружные сети канализация** | | | | | | | | | | |
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 86 | 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 174,56 | | 236,53 | 236,53 | 41289 | 41289 | -- | 6186 | 51273 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | -- | 49,22 | -- | 8592 | | 3798 | |
| 87 | 1101-0101-0365 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | Грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 307,44 | | 424,17 | 424,17 | 130407 | 130407 | -- | 19541 | 161944 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | -- | 88,28 | -- | 27141 | | 11996 | |
| 88 | 1101-0205-0903 РСНБ РК 2015 | Грунт скальный 5 группы. Разработка отбойными молотками | м3 грунта | 25,2 | | 13734,52 | 4910,86 | 346110 | 123754 | -- | 207947 | 598381 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 8823,66 | 2637,25 | 222356 | 66459 | | 44325 | |
| 89 | 411-101-0210 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 10 км | т·км | 5488,56 | | 88,00 | -- | 482993 | -- | | -- | 521632 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 38639 | |
| 90 | 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 332,64 | | 261,03 | 250,05 | 86829 | 83177 | 179 | 16923 | 112052 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 10,44 | 60,22 | 3473 | 20032 | | 8300 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 90.1 | 211-201-0607 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 0,00012 | 0,039917 | 4517,00 | | | | 180 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 476,3 | | 40,49 | 40,49 | 19285 | 19285 | -- | 6361 | 27698 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | -- | 18,55 | -- | 8835 | | 2052 | |
| 92 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 25,2 | | 1250,96 | -- | 31524 | -- | -- | 22697 | 58559 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 1250,96 | -- | 31524 | -- | | 4338 | |
| 93 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 476,3 | | 213,17 | 91,24 | 101533 | 43457 | -- | 59143 | 173530 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 121,93 | 50,53 | 58075 | 24067 | | 12854 | |
| 94 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство основания подтрубопроводы из песчаного основания | м3 | 42 | | 3949,95 | 195,09 | 165898 | 8194 | 94386 | 65486 | 249895 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | 1507,56 | 67,38 | 63318 | 2830 | | 18511 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 94.1 | 211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 1,1 | 46,2 | 2043,00 | | | | 94387 | | |
| 95 | 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка | км трубопровода | 0,28 | | 753286,42 | 220808,08 | 210920 | 61826 | 4870 | 165584 | 406624 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | 515086,00 | 82257,61 | 144224 | 23032 | | 30120 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 95.1 | 217-603-0103 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 74 | 20,72 | 224,00 | | | | 4641 | | |
| 96 | 241-201-1209 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 размерами 200х4,9 мм | м | 282,8 | | 2200,00 | -- | 622160 | -- | 622160 | -- | 671933 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 49773 | |
| 97 | 1122-0701-0206 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 200 мм.Промывка без дезинфекции | км трубопровода | 0,28 | | 65128,40 | -- | 18236 | -- | 7087 | 11037 | 31615 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | 39816,40 | -- | 11149 | -- | | 2342 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 97.1 | 217-603-0103 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 113 | 31,64 | 224,00 | | | | 7087 | | |
| | | Колодцы диам 1000мм 1шт | | | | | | | | | | |
| 98 | 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом,толщ.100мм Устройство | м2 покрытия | 1,96 | | 6612,90 | 352,89 | 12961 | 691 | 10719 | 1729 | 15865 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | 791,10 | 147,18 | 1551 | 288 | | 1175 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 98.1 | 211-201-0601 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм | м3 | 0,0368 | 0,072128 | 7147,00 | | | | 515 | | |
| 98.2 | 211-201-0606 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 0,0596 | 0,116816 | 5709,00 | | | | 667 | | |
| 98.3 | 216-201-0301 | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,0248 | 0,048608 | 191226,00 | | | | 9295 | | |
| 99 | 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие | м3 конструкций колодца | 0,54 | | 51520,86 | 12827,06 | 27821 | 6926 | 7639 | 16407 | 47767 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | 24548,13 | 6142,95 | 13256 | 3317 | | 3538 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 99.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,41 | 0,2214 | 26667,00 | | | | 5904 | | |
| 99.2 | 222-519-0402 | Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 | т | 0,0017 | 0,000918 | 1056174,00 | | | | 970 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 225-101-0106 РСНБ РК 2015 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9 | шт. | 1 | | 13839,00 | -- | 13839 | -- | 13839 | -- | 14946 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 1107 | |
| 101 | 225-101-0605 РСНБ РК 2015 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 | шт. | 1 | | 8684,00 | -- | 8684 | -- | 8684 | -- | 9379 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 695 | |
| 102 | 225-101-0601 РСНБ РК 2015 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10 | шт. | 1 | | 11808,00 | -- | 11808 | -- | 11808 | -- | 12753 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 945 | |
| 103 | 225-101-0201 РСНБ РК 2015 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 маркиКО 6 | шт. | 1 | | 2865,00 | -- | 2865 | -- | 2865 | -- | 3094 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 229 | |
| 104 | 244-202-0102 РСНБ РК 2015 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250) | комплект | 1 | | 30272,00 | -- | 30272 | -- | 30272 | -- | 32694 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 2422 | |
| 105 | 222-506-0401 РСНБ РК 2015 | стоимость металлоконструкций стремянки ГОСТ Р ИСО 14122-32009 | т | 0,00731 | | 919993,00 | -- | 6725 | -- | 6725 | -- | 7263 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 538 | |
| 106 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 5,78 | | 1195,84 | 21,17 | 6912 | 122 | 4467 | 2181 | 9821 |
| | | НР - 95% СП - 8% | | | | 401,95 | 3,85 | 2323 | 22 | | 727 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 106.1 | 235-201-0201 | Мастика битумно-изоляционная холодного применения МБИ ГОСТ 30693-2000 | кг | 2,4 | 13,872 | 303,00 | | | | 4203 | | |
| 106.2 | 216-201-0103 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,00016 | 0,000925 | 203792,00 | | | | 188 | | |
| 106.3 | 261-107-0354 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00024 | 0,001387 | 53822,00 | | | | 75 | | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3 | тенге | | | | | 3096147 | 580335 | 1366777 | 701794 | 4101777 |
| | | | | | | | | 636716 | 209376 | -- | 303838 | |
| | Стоимость монтажных работ | | тенге | | | | | 174446 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | | 174446 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | | 13956 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | тенге | | | | | 188402 | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | 2112309 | | | | |
| | Материалы | | тенге | | | | | 186398 | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | 835016 | | | |
| | Местные материалы | | тенге | | | | | 208116 | | | | |
| | Транспортные расходы | | тенге | | | | | 512318 | | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | | 690938 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | | 224260 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | 3027507 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 510 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 835016 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | тенге | | | | | 13450 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | | 13450 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | | 1076 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | тенге | | | | | 14526 | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | тенге | | | | | 795942 | | | | |
| | Материалы | | тенге | | | | | 7752 | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | 11076 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | | 776616 | | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | | 10856 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | | 64546 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | тенге | | | | | 871344 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 11076 | | | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3 | тенге | | | | | 4101779 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 516 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 846092 | | | |
| | | **ОТДЕЛ 4. ЛС 7-1-1 Вертикальная планировка (11140)** | | | | | | | | | | |
| 107 | 1101-0105-0802 РСНБ РК 2015 | **Срезка недобора грунта 2 группыв выемках** | м3 | 79,8 | | 1079,76 | 367,05 | 86165 | 29291 | 143 | 48285 | 145206 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 710,92 | 129,47 | 56731 | 10332 | | 10756 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 107.1 | 215-204-0404 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4 | м3 | 0,000035 | 0,002793 | 51175,00 | | | | 143 | | |
| 108 | 1101-0102-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | **Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3** | м3 грунта | 944,98 | | 197,11 | 189,85 | 186265 | 179404 | 511 | 30896 | 234534 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 6,72 | 38,69 | 6350 | 36561 | | 17373 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 108.1 | 211-201-0607 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 0,00012 | 0,113398 | 4517,00 | | | | 512 | | |
| 109 | 411-103-0115 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительныхгрузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км** | т·км | 23388,255 | | 56,00 | -- | 1309742 | -- | | -- | 1414521 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 104779 | |
| 110 | 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015 | **Устройство насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м** | м3 | 944,98 | | 80,57 | 80,57 | 76137 | 76137 | -- | 26753 | 111121 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | -- | 39,32 | -- | 37157 | | 8231 | |
| 111 | 1101-0201-0201 РСНБ РК 2015 | **Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 10 см** | м3 | 944,98 | | 163,05 | 163,05 | 154079 | 154079 | -- | 53104 | 223758 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | -- | 78,05 | -- | 73756 | | 16575 | |
| 112 | 1101-0201-0204 РСНБ РК 2015 К=5 | **Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 10 см** | м3 | 944,98 | | 116,65 | 116,65 | 110232 | 110232 | -- | 33502 | 155233 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | -- | 49,24 | -- | 46531 | | 11499 | |
| 113 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | **Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** | м3 уплотненного грунта | 944,98 | | 109,11 | 86,34 | 103107 | 81589 | 8506 | 25344 | 138727 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 13,77 | 23,48 | 13012 | 22188 | | 10276 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 113.1 | 217-603-0104 | Вода техническая | м3 | 0,1 | 94,498 | 90,00 | | | | 8505 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 1101-0104-0701 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.73 Кэм=1,34 | Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,34 | м2 спланированной поверхности за проход бульдозера | 1800 | 2,36 | 2,36 | 4248 | 4248 | -- | 1400 | 6099 |
| | | НР - 73%; СН - 8% | | | -- | 1,08 | -- | 1944 | | 452 | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4 | тенге | | | | 2029975 | 634980 | 9160 | 219284 | 2429199 |
| | | | | | | | 76093 | 228469 | -- | 179941 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 2029975 | | | | |
| | Материалы | | тенге | | | | 9158 | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 304562 | | | |
| | Транспортные расходы | | тенге | | | | 1309742 | | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | 219284 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | 179941 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 2429200 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 146 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 304562 | | | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4 | тенге | | | | 2429200 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 146 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 304562 | | | |
| | | **ОТДЕЛ 5. ЛС 7-1-3 Ограждение территории (11160)** | | | | | | | | | |
| 115 | 222-525-0301 РСНБ РК 2015 | Стоимость стоек | т | 1,01232 | 856578,00 | -- | 867131 | -- | 867131 | -- | 936501 |
| | | СН - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 69370 | |
| 116 | 222-509-1601 РСНБ РК 2015 | Сварная решетка ограждения | т | 4,75 | 645236,00 | -- | 3064871 | -- | 3064871 | -- | 3310061 |
| | | СН - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 245190 | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5 | тенге | | | | 3932002 | -- | 3932002 | -- | 4246562 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | 314560 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 3064871 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | 3064871 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | 245190 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 3310061 | | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | тенге | | | | 867131 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | 867131 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | 69370 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | тенге | | | | 936501 | | | | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5 | тенге | | | | 4246562 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | тенге | | | | | | | | 60511452 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | тенге | | | | 8969820 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | | 3782418 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | тенге | | | | | 1434157 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | тенге | | | | | | 31961830 | | |
| | | - Перевозка грузов | тенге | | | | 1822060 | | | | |
| | | - Накладные расходы | тенге | | | | | | | 9492996 | |
| | | - Сметная прибыль | тенге | | | | | | | 4482333 | |
| | | **Прямые затраты по смете :** | Тенге | | | | | | | | 60 511 452,00 |
| | | **Строительно-монтажные работы** | Тенге | | | | | | | | 60 511 452 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Оборудование** | **Тенге** | | | | | | | | | **0,00** |
| | | **Всего по смете стоимость СМР :** | **Тенге** | | | | | | | | | **60 511 452** |
| | | Строительно-монтажные работы (с учетом скидки ) | Тенге | | | | | | | | | 57 485 879,33 |
| | | Оборудование (с учетом скидки) | Тенге | | | | | | | | | 0,00 |
| | | **ИТОГО по АКТУ, с учетом тендерной скидки подрядчика Кподр. = 0,94999999888** | **Тенге** | | | | | | | | | **57 485 879,33** |
| | | Времен здания и сооружения 1,5% | Тенге | | | | | | | | | 862 288,19 |
| | | ИТОГО с временными зданиями и сооружениями | Тенге | | | | | | | | | 58 348 167,52 |
| | | Дополнит. затраты при производстве работ в зимнее время 0,525% | Тенге | | | | | | | | | 306 327,88 |
| | | ИТОГО по СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ 2021г | Тенге | | | | | | | | | 58 654 495,40 |
| | | Резерв на непредвиденные работы 2,0% | Тенге | | | | | | | | | 1 173 089,91 |
| | | ИТОГО | Тенге | | | | | | | | | 59 827 585,31 |
| | | ИТОГО в текущих ц.2022г. К=1,0500514 | Тенге | | | | | | | | | 62 822 039,71 |
| | | НДС 12% | Тенге | | | | | | | | | 7 538 644,77 |
| | | **ВСЕГО по АКТУ:** | **Тенге** | | | | | | | | | **70 360 684,48** |
| | | Удержание 30% (п.3.3 Договора №41-ГЗ) | Тенге | | | | | | | | | 21 108 205,34 |
| | | Удержание 5,0% (п.3.3 Договора №41-ГЗ) | Тенге | | | | | | | | | 3 518 034,22 |
| | | **ВСЕГО к оплате** | **Тенге** | | | | | | | | | **45 734 444,91** |

**Принял (Заказчик)**

**ГУ «Жанаозенский городской отдел строительства»**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Руководитель:** _____ **Гафаров К. С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "Нур-Жол Курылыс"**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор:** _____ **Даулетбаев А. О.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Эксперт(ы) технического надзора:**

**ТОО "БАНУР-1" Эксперт:** _____ **Нысанбаев Н. М.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)