Форма № КС-3
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

Заказчик: ГУ «Жанаозенский городской отдел строительства»
Подрядчик: ТОО "Нур - Жол Курылыс"
Наименование стройки: "Строительство многофункционального спортивного комплекса (ангарного типа) расположенный в городе Жанаозен, село Рахат, мкр. Мерей, на пересечении улицы N61 и трассы села Куланды"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационная форма	
		номер	дата	наименование		код	наименование	код
11	17	№41-ГЗ	15.08.2022г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно	В том числе в текущем месяце за **август**	СМР в базисных ценах	из графы 1					НДС 12% тенге	ВСЕГО
				СМР в отчетном месяце	монтаж оборудования	Ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне	Дополнительные: на приобретение материалов	Дополнительные: другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**332 769 435,39**		**297 115 567,31**						**35 653 868,08**	**332 769 435,39**
В том числе, за **август** месяц		**73 023 306,44**	**65 199 380,750**						**7 823 925,69**	**73 023 306,44**
Удержание 30% (Договор №41-ГЗ)			19 559 814,225						2 347 177,71	21 906 991,93
Удержание 5,0% (Договор №41-ГЗ)			3 259 969,038						391 196,28	3 651 165,32
К оплате:			**42 379 597,488**						**5 085 551,70**	**47 465 149,19**

Всего к оплате: 47 465 149,19 (Сорок семь миллионов четыреста шестьдесят пять тысяч сто сорок девять) тенге 19 тиын.

ЗАКАЗЧИК: _____ **Гафаров К. С.**

ПОДРЯДЧИК: _____ **Даулетбаев А. О.**

Форма 4

Заказчик : **ГУ «Жанаозенский городской отдел строительства»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Нур-Жол Курылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство многофункционального спортивного комплекса (ангарного типа) расположенный в городе Жанаозен, село Рахат, мкр. Мерей, на пересечении улицы N61 и трассы села Куланды "**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство многофункционального спортивного комплекса (ангарного типа) расположенный в городе Жанаозен, село Рахат, мкр. Мерей, на пересечении улицы N61 и трассы села Куланды"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 41-ГЗ от 15. 08. 2022г.**

Акт №3 от 25.11.2022г.
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

Составлен(а) в ценах на 3 КВ. 2021г. Э85000

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. ЛС 2-1-1 Общестроительные работы (11010)										
		Перегородки										
1	223-203-0101 РСНБ РК 2015	**Стоимость из перегородки ПВХ**	м2	72		38974,00	--	2806128	--	2806128	--	3030618
		СП - 8%				--	--	--	--		224490	
		Витраж										
2	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж уголков сетки витража**	т конструкций	0,33648		88297,28	31209,43	29710	10502	8845	10380	43297
		НР - 69%; СП - 8%				30797,10	13911,15	10363	4681		3207	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	222-525-0102	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	0,023	0,007739	812316,00				6287		
2.2	217-101-0107	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,008	0,002692	647579,00				1743		
3	222-509-1401 РСНБ РК 2015	**Стоимость уголков сетки витража**	т	0,33648		895895,00	--	301451	--	301451	--	325567
		СП - 8%				--	--	--	--		24116	
4	1134-0105-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство сетки**	м2 сетки	102,28		5377,88	93,41	550050	9554	343167	153390	759715
		НР - 76%; СП - 8%				1929,30	44,00	197329	4500		56275	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	214-401-0202	**Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 12 мм**	м2	1	102,28	3256,00				333024		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	153,42		10562,01	595,53	1620424	91366	995	1089366	2926573
		НР - 69%; СП - 8%				9960,00	330,65	1528063	50728		216783	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00001	0,001534	647579,00				994		
6	223-301-0101 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	153,42		68058,00	--	10441458	--	10441458	--	11276775
		СП - 8%				--	--	--	--		835317	
7	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж труб квад.60х40х3мм витража	т конструкций	0,9564		88297,28	31209,43	84448	29849	25145	29504	123068
		НР - 69%; СП - 8%				30797,10	13911,15	29454	13305		9116	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,023	0,021997	812316,00				17869		
7.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,008	0,007651	647579,00				4955		
8	222-509-1401 РСНБ РК 2015	Стоимость труб квад.60х40х3мм витража	т	0,9564		895895,00	--	856834	--	856834	--	925381
		СП - 8%				--	--	--	--		68547	
9	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройства нижнего наружного откоса окон и витражи из листовой кровельной сталью	м2 покрытия	17,8		5564,20	15,83	99043	282	70871	25744	134770
		НР - 92%; СП - 8%				1566,86	5,20	27890	93		9983	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0057	0,10146	693858,00				70399		
		Проемы										
10	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	3,6		4107,22	217,00	14786	782	5669	7882	24481
		НР - 90%; СП - 8%				2315,18	117,40	8335	423		1813	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	3,312	1712,00				5670		
11	223-102-0103 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ	м2	3,6		30683,00	--	110459	--	110459	--	119296
		СП - 8%				--	--	--	--		8837	
12	1110-0106-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка подоконных досок	м2	0,72		1374,54	30,20	990	22	275	630	1749
		НР - 90%; СП - 8%				962,80	9,05	693	7		130	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	212-402-0106	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:3	м3	0,0034	0,002448	17453,00				43		
12.2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,003	0,00216	23567,00				51		
12.3	261-107-0466	Войлок строительный	т	0,00052	0,000374	402954,00				151		
13	223-501-0104 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	м	2,4		1538,00	--	3691	--	3691	--	3986

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		295	
14	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка металлических двери**										
			м2	5,46		3267,10	165,67	17838	904	663	15052	35521
		НР - 90%; СП - 8%				2980,00	83,05	16271	453		2631	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,0005	0,00273	216199,00				590		
15	223-207-0102 РСНБ РК 2015	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**	м2	5,46		53571,00	--	292498	--	292498	--	315898
		СП - 8%				--	--	--	--		23400	
16	1110-0107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2	7,13		2759,90	477,97	19678	3408	5624	10635	32738
		НР - 90%; СП - 8%				1493,06	164,20	10646	1171		2425	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	235-101-0901	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	м2	0,65	4,6345	238,00				1103		
16.2	261-105-0654	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,296	2,11048	1712,00				3613		
17	223-201-0402 РСНБ РК 2015	**Блок дверной ДГ21-13,ДГ22-20**	м2	7,13		20161,00	--	143748	--	143748	--	155248
		СП - 8%				--	--	--	--		11500	
18	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2 проемов	25,62		3371,12	614,58	86368	15746	29141	42043	138683
		НР - 90%; СП - 8%				1619,10	204,24	41481	5233		10273	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	235-101-0901	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	м2	0,89	22,8018	238,00				5427		
18.2	261-105-0654	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,432	11,06784	1712,00				18948		
19	223-201-0402 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	м2	9,45		20161,00	--	190521	--	190521	--	205763
		СП - 8%				--	--	--	--		15242	
20	223-201-0401 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	м2	16,17		23405,00	--	378459	--	378459	--	408736
		СП - 8%				--	--	--	--		30277	
		Балка Б-2,Б-3.Косоур металический КМ-1,КМ"1,КМ-2,КМ"2.Площадка Пл-1,Ступень Ст-1										
21	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	38,68884		548,08	--	21205	--	--	14631	38703
		НР - 69%; СП - 8%				548,08	--	21205	--		2867	
22	1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Обеспыливание**	м2	38,68884		124,64	11,80	4822	457	--	3012	8461
		НР - 69%; СП - 8%				112,84	--	4366	--		627	
23	1113-0301-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-821 за один раз**	м2	38,68884		235,94	5,51	9128	213	3772	3569	13713
		НР - 69%; СП - 8%				132,94	0,77	5143	30		1016	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
23.1	261-201-0302	Грунтовка глифталевая, ГФ-017 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000204	0,007893	460866,00				3637		
		Ступень Ст-1.22шт										
24	1111-0101-2802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство керамической плиткой для ступени Ст-1	м2 покрытия	8,36		6294,91	48,05	52625	402	32828	18325	76626
		НР - 94%; СП - 8%				2320,00	11,86	19395	99		5676	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,0031	0,025916	146212,00				3789		
24.2	217-501-0101	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 3-50	т	0,00035	0,002926	588506,00				1722		
24.3	233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	8,5272	3151,00				26869		
		Площадка Пл-1										
25	1111-0101-2802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство керамической плиткой для ступени Пл-1	м2 покрытия	5,25		6294,91	48,05	33048	252	20616	11508	48120
		НР - 94%; СП - 8%				2320,00	11,86	12180	62		3564	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,0031	0,016275	146212,00				2380		
25.2	217-501-0101	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 3-50	т	0,00035	0,001837	588506,00				1081		
25.3	233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	5,355	3151,00				16874		
		Анкерный болт А-2										
26	1107-0519-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	7,1		13767,29	4,50	97748	32	81819	18759	125827
		НР - 118%; СП - 8%				2239,05	--	15897	--		9321	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	1	7,1	11392,00				80883		
26.2	261-105-0642	Клей эпоксидный	т	0,000021	0,000149	3161235,00				471		
		Полы. тип.I										
27	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	778,83		832,77	36,65	648586	28544	231593	380128	1111012
		НР - 94%; СП - 8%				498,76	20,47	388449	15943		82297	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	15,888132	14422,00				229139		
		Полы. тип.II										
28	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	88,44		7924,04	1203,16	700802	106407	203559	415395	1205493
		НР - 94%; СП - 8%				4419,22	577,50	390836	51074		89296	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,12	99,0528	2043,00				202365		
29	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	88,44		6924,54	352,89	612406	31210	511231	78003	745641
		НР - 94%; СП - 8%				791,10	147,18	69965	13017		55233	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0368	3,254592	7147,00				23261		
29.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0596	5,271024	5709,00				30092		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
29.3	216-201-0104	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/30	т	0,0248	2,193312	203792,00				446979		
30	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	88,44		1326,55	36,71	117320	3246	57282	55086	186198
		НР - 94%; СП - 8%				642,15	20,47	56792	1810		13792	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	212-201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10	м3	0,0204	1,804176	31595,00				57003		
31	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=16	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	88,44		2777,57	98,94	245648	8750	228012	12856	279184
		НР - 94%; СП - 8%				100,48	54,16	8886	4790		20680	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	212-201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10	м3	0,0816	7,216704	31595,00				228012		
32	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	88,44		832,77	36,65	73650	3241	26299	43165	126161
		НР - 94%; СП - 8%				498,76	20,47	44110	1810		9345	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	1,804176	14422,00				26020		
33	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	88,44		171,79	12,37	15193	1094	13009	1587	18122
		НР - 94%; СП - 8%				12,32	6,77	1090	599		1342	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0102	0,902088	14422,00				13010		
34	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	88,44		1999,06	91,29	176797	8074	82411	82600	280149
		НР - 94%; СП - 8%				975,94	17,64	86312	1560		20752	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	1,12	99,0528	259,00				25655		
34.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00346	0,306002	146212,00				44741		
35	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	88,44		1214,32	45,80	107394	4051	51265	49790	169758
		НР - 94%; СП - 8%				588,85	10,06	52078	890		12575	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	1,12	99,0528	259,00				25655		
35.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00151	0,133544	146212,00				19526		
36	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	88,44		832,77	36,65	73650	3241	26299	43165	126161
		НР - 94%; СП - 8%				498,76	20,47	44110	1810		9345	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	1,804176	14422,00				26020		
37	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	88,44		-85,89	-6,18	-7596	-547	-6504	-794	-9061
		НР - 94%; СП - 8%				-6,16	-3,39	-545	-300		-671	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
37.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0051	0,451044	-14422,00				-6505		
		Полы. тип.III										
38	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2		199,22	832,77	36,65	165904	7301	59240	97235	284190
		НР - 94%; СП - 8%				498,76	20,47	99363	4078		21051	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	4,064088	14422,00				58612		
39	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		199,22	171,79	12,37	34224	2465	29305	3575	40823
		НР - 94%; СП - 8%				12,32	6,77	2454	1349		3024	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0102	2,032044	14422,00				29306		
		Фасад										
40	1115-0112-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Облицовка стен из керамического лицевого кирпича	м2		142	12395,26	228,73	1760127	32480	225577	1214230	3212305
		НР - 80%; СП - 8%				10577,96	110,68	1502070	15717		237949	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,0087	1,2354	24596,00				30386		
40.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	5,09	722,78	58,00				41921		
40.3	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0023	0,3266	408331,00				133361		
41	213-101-0402 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.		8,74	74360,00	--	649906	--	649906	--	701899
		СП - 8%				--	--	--	--		51993	
42	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство наружной теплоизоляции маты URSA	м2		142	4907,00	28,23	696794	4009	192499	401291	1185932
		НР - 80%; СП - 8%				3523,14	9,35	500286	1328		87847	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1,15	163,3	381,00				62217		
42.2	232-502-0105	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции	кг	10,6	1505,2	64,00				96333		
43	234-201-0104 РСНБ РК 2015	Маты URSA(толщ.60мм)	м3		8,52	21673,00	--	184654	--	184654	--	199426
		СП - 8%				--	--	--	--		14772	
44	1113-0601-0101 РСНБ РК 2015	Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой	м2		284	5242,40	1292,97	1488842	367203	269912	715948	2381173
		НР - 69%; СП - 8%				2999,04	654,50	851727	185878		176383	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	1,16	329,44	496,00				163402		
44.2	261-201-0350	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	142	406,00				57652		
45	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Облицовка цоколя керамическими плитками	м2 поверхности облицовки		192,24	6054,26	19,61	1163871	3770	652745	407412	1696986
		НР - 80%; СП - 8%				2639,18	9,93	507356	1909		125703	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
45.1	231-302-0202	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 45х45х9мм	м2	1,02	196,0848	3061,00				600216		
		Отмостка										
46	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	7,15		14079,82	2085,15	100671	14909	51523	39301	151170
		НР - 94%; СП - 8%				4788,72	1058,75	34239	7570		11198	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,29	2,0735	7147,00				14819		
46.2	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1	7,15	4517,00				32297		
47	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство отмостки	м3	7,15		34729,93	1165,66	248319	8335	195417	43963	315665
		НР - 91%; СП - 8%				6233,08	523,72	44567	3745		23383	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	212-101-0505	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	м3	1,02	7,293	25262,00				184236		
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге					27524320	801554	20089911	5538366	35707700
								6632856	395362	--	2645017	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					13897497				
		Материалы	тенге					3695124				
		Всего заработная плата	тенге						5391624			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					3817660				
		Местные материалы	тенге					649906				
		Накладные расходы	тенге					4409116				
		Сметная прибыль	тенге					1464531				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					19771144				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3123
		Сметная заработная плата	тенге						5391624			
		Стоимость металломонтажных работ	тенге					13626823				
		Материалы	тенге					34984				
		Всего заработная плата	тенге						1636594			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					11892241				
		Накладные расходы	тенге					1129250				
		Сметная прибыль	тенге					1180486				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге					15936559				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									825
		Сметная заработная плата	тенге						1636594			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге					35707703				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3948
		Сметная заработная плата	тенге						7028218			
		ОТДЕЛ 2. ЛС 2-1-2 Отопления и вентиляции (11020)										
		Отопление										
48	242-303-0101 РСНБ РК 2015	Вентиль муфтовый DN 15	шт.	4		1498,00	--	5992	--	5992	--	6471
		СП - 8%				--	--	--	--		479	
49	242-303-0102 РСНБ РК 2015	Вентиль DN 20	шт.	118		2009,00	--	237062	--	237062	--	256027
		СП - 8%				--	--	--	--		18965	
50	242-303-0105 РСНБ РК 2015	Вентиль муфтовый DN 40	шт.	4		6303,00	--	25212	--	25212	--	27229
		СП - 8%				--	--	--	--		2017	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
51	245-104-0531 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 700 мм	комплект	5		18016,00	--	90080	--	90080	--	97286
		СП - 8%				--	--	--	--		7206	
52	245-104-0535 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1100 мм	комплект	54		26544,00	--	1433376	--	1433376	--	1548046
		СП - 8%				--	--	--	--		114670	
		Вентиляция										
		Система В1										
53	246-401-0105 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Qmax 845 м3/ч	комплект	1		42218,00	--	42218	--	42218	--	45595
		СП - 8%				--	--	--	--		3377	
54	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,6		5613,66	64,96	25823	299	13065	12349	41225
		НР - 98%; СП - 8%				2708,48	30,79	12459	142		3054	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	235-201-0202	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ 30693-2000	кг	0,0501	0,23046	550,00				127		
54.2	261-302-0115	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	4,6	2657,00				12222		
55	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,84		5371,44	51,47	31369	300	16587	14331	49356
		НР - 98%; СП - 8%				2479,84	24,17	14482	141		3656	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	235-201-0202	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ 30693-2000	кг	0,0501	0,292584	550,00				161		
55.2	261-302-0115	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	5,84	2657,00				15517		
		Система В2										
56	246-401-0105 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Qmax 845 м3/ч	комплект	1		42218,00	--	42218	--	42218	--	45595
		СП - 8%				--	--	--	--		3377	
57	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,6		5613,66	64,96	8982	104	4544	4295	14339
		НР - 98%; СП - 8%				2708,48	30,79	4334	49		1062	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	235-201-0202	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ 30693-2000	кг	0,0501	0,08016	550,00				44		
57.2	261-302-0115	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	1,6	2657,00				4251		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
58	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,72		5371,44	51,47	36096	345	19086	16490	56793
		НР - 98%; СП - 8%				2479,84	24,17	16665	162		4207	
58.1	235-201-0202	В ТОМ ЧИСЛЕ: Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ 30693-2000	кг	0,0501	0,336672	550,00				185		
58.2	261-302-0115	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	6,72	2657,00				17855		
		Система В4-В5										
59	Прайс	Оконный вентилятор	шт	2		124614,72	--	249229	--		--	249229
						--	--	--	--	249229	--	
59.1		*Отпускная цена -*				*113392,86*				*226785,72*		
59.2		*Запасные части -*		*1%*		*1133,93*				*2267,86*		
59.3		*Тара и упаковка -*		*0,5%*		*572,63*				*1145,27*		
59.4		*Транспортные расходы -*		*6%*		*6905,97*				*13811,93*		
59.5		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*1464,06*				*2928,13*		
59.6		*Комплектация -*		*1%*		*1145,27*				*2290,54*		
		П1										
60	Прайс	Канальный кондиционер Tosot TFRI25/1	шт	1		3115760,42	--	3115760	--		--	3115760
						--	--	--	--	3115760	--	
60.1		*Отпускная цена -*				*2835178,57*				*2835178,57*		
60.2		*Запасные части -*		*1%*		*28351,79*				*28351,79*		
60.3		*Тара и упаковка -*		*0,5%*		*14317,65*				*14317,65*		
60.4		*Транспортные расходы -*		*6%*		*172670,88*				*172670,88*		
60.5		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*36606,23*				*36606,23*		
60.6		*Комплектация -*		*1%*		*28635,30*				*28635,30*		
61	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,96		5371,44	51,47	37385	358	19767	17079	58822
		НР - 98%; СП - 8%				2479,84	24,17	17260	168		4357	
61.1	235-201-0202	В ТОМ ЧИСЛЕ: Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ 30693-2000	кг	0,0501	0,348696	550,00				192		
61.2	261-302-0115	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	6,96	2657,00				18493		
62	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	32,8		5349,90	51,47	175477	1688	103411	69748	264842
		НР - 98%; СП - 8%				2145,68	24,17	70378	793		19618	
62.1	235-201-0202	В ТОМ ЧИСЛЕ: Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ 30693-2000	кг	0,0513	1,68264	550,00				925		
62.2	261-302-0116	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	32,8	2998,00				98334		
		П2										
63	Прайс	Канальный кондиционер Tosot TFRI25/1	шт	1		3115760,42	--	3115760	--		--	3115760

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
63.1		*Отпускная цена -*				--	--	--	--	3115760	--	
63.2		*Запасные части -*				*2835178,57*				*2835178,57*		
63.3		*Тара и упаковка -*		*1%*		*28351,79*				*28351,79*		
63.4		*Транспортные расходы -*		*0,5%*		*14317,65*				*14317,65*		
63.5		*Заготов.-складские расходы -*		*6%*		*172670,88*				*172670,88*		
63.6		*Комплектация -*		*1,2%*		*36606,23*				*36606,23*		
				1%		*28635,30*				*28635,30*		
64	**1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**6,96**		**5371,44**	**51,47**	**37385**	**358**	**19767**	**17079**	**58822**
		НР - 98%; СП - 8%				**2479,84**	**24,17**	**17260**	**168**		**4357**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	**235-201-0202**	**Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**0,0501**	**0,348696**	**550,00**				**192**		
64.2	**261-302-0115**	**Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм**	**м2**	**1**	**6,96**	**2657,00**				**18493**		
65	**1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**32,8**		**5349,90**	**51,47**	**175477**	**1688**	**103411**	**69748**	**264842**
		НР - 98%; СП - 8%				**2145,68**	**24,17**	**70378**	**793**		**19618**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	**235-201-0202**	**Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**0,0513**	**1,68264**	**550,00**				**925**		
65.2	**261-302-0116**	**Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм**	**м2**	**1**	**32,8**	**2998,00**				**98334**		
		П3										
66	**Прайс**	**Канальный кондиционер AUX ALMD-H48/5R1**	**шт**	**1**		**503953,69**	**--**	**503954**	**--**		**--**	**503954**
66.1		*Отпускная цена -*				--	--	--	--	**503954**	--	
66.2		*Запасные части -*				*458571,43*				*458571,43*		
66.3		*Тара и упаковка -*		*1%*		*4585,71*				*4585,71*		
66.4		*Транспортные расходы -*		*0,5%*		*2315,79*				*2315,79*		
66.5		*Заготов.-складские расходы -*		*6%*		*27928,38*				*27928,38*		
66.6		*Комплектация -*		*1,2%*		*5920,82*				*5920,82*		
				1%		*4631,57*				*4631,57*		
67	**1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**3,4**		**5613,66**	**64,96**	**19086**	**221**	**9656**	**9127**	**30470**
		НР - 98%; СП - 8%				**2708,48**	**30,79**	**9209**	**105**		**2257**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	**235-201-0202**	**Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**0,0501**	**0,17034**	**550,00**				**94**		
67.2	**261-302-0115**	**Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм**	**м2**	**1**	**3,4**	**2657,00**				**9034**		
68	**1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**6,4**		**5371,44**	**51,47**	**34377**	**330**	**18176**	**15705**	**54089**
		НР - 98%; СП - 8%				**2479,84**	**24,17**	**15871**	**155**		**4007**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

85000

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
68.1	235-201-0202	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ 30693-2000	кг	0,0501	0,32064	550,00				176		
68.2	261-302-0115	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	6,4	2657,00				17005		
69	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,24		5349,90	51,47	33383	321	19673	13269	50384
		НР - 98%; СП - 8%				2145,68	24,17	13389	151		3732	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	235-201-0202	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ 30693-2000	кг	0,0513	0,320112	550,00				176		
69.2	261-302-0116	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	6,24	2998,00				18708		
		П4										
70	Прайс	Канальный кондиционер AUX ALMD-H48/5R1	шт	1		503953,69	--	503954	--		--	503954
70.1		*Отпускная цена -*				--	--	--	--	503954	--	
70.2		*Запасные части -*				*458571,43*				*458571,43*		
70.3		*Тара и упаковка -*		*1%*		*4585,71*				*4585,71*		
70.4		*Транспортные расходы -*		*0,5%*		*2315,79*				*2315,79*		
70.5		*Заготов.-складские расходы -*		*6%*		*27928,38*				*27928,38*		
70.6		*Комплектация -*		*1,2%*		*5920,82*				*5920,82*		
				1%		*4631,57*				*4631,57*		
71	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,84		5371,44	51,47	20626	198	10905	9423	32453
		НР - 98%; СП - 8%				2479,84	24,17	9523	93		2404	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	235-201-0202	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ 30693-2000	кг	0,0501	0,192384	550,00				106		
71.2	261-302-0115	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	3,84	2657,00				10203		
72	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,4		5349,90	51,47	44939	432	26483	17862	67825
		НР - 98%; СП - 8%				2145,68	24,17	18024	203		5024	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	235-201-0202	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ 30693-2000	кг	0,0513	0,43092	550,00				237		
72.2	261-302-0116	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	8,4	2998,00				25183		
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	тенге					10045221	6642	2260689	286505	10559169
		Стоимость оборудования	тенге					289232	3123	7488658	227444	
		Запасные части	тенге					6814286				
		Тара и упаковка	тенге					68144				
		Транспортные расходы	тенге					34413				
		Заготов складские расходы	тенге					415010				
								87982				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Комплектация		тенге				68825				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				7488660				
	Стоимость сантехнических работ		тенге				2556563				
	Материалы		тенге				384531				
	Всего заработная плата		тенге					292355			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1876158				
	Сдача и испытание		тенге				14090				
		Накладные расходы	тенге				286505				
		Сметная прибыль	тенге				227444				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				3070512				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								172
		Сметная заработная плата	тенге					292355			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	тенге				10559172				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								172
		Сметная заработная плата	тенге					292355			
	ОТДЕЛ 3. ЛС 2-1-3 Внутренний водопровод и внутреняя канализация (11030)										
	Внутренний хоз-питьевой водопровод В1										
73	**241-205-0207 РСНБ РК 2015**	**Труба металлополимерные Ду25 мм**	**м**	**22**	**680,00**	**--**	**14960**	**--**	**14960**	**--**	**16157**
		СП - 8%			--	--	--	--		1197	
74	**241-205-0206 РСНБ РК 2015**	**Труба металлополимерные Ду20 мм**	**м**	**12**	**448,00**	**--**	**5376**	**--**	**5376**	**--**	**5806**
		СП - 8%			--	--	--	--		430	
75	**241-205-0203 РСНБ РК 2015**	**Труба металлополимерные Ду15 мм**	**м**	**14**	**257,00**	**--**	**3598**	**--**	**3598**	**--**	**3886**
		СП - 8%			--	--	--	--		288	
76	**241-208-0301 РСНБ РК 2015**	**Отвод диаметром 15-20 мм**	**шт.**	**28**	**464,00**	**--**	**12992**	**--**	**12992**	**--**	**14031**
		СП - 8%			--	--	--	--		1039	
77	**241-208-0302 РСНБ РК 2015**	**Отвод диаметром 25 мм**	**шт.**	**8**	**495,00**	**--**	**3960**	**--**	**3960**	**--**	**4277**
		СП - 8%			--	--	--	--		317	
78	**241-209-0102 РСНБ РК 2015**	**Тройник диаметром 26 мм**	**шт.**	**4**	**765,00**	**--**	**3060**	**--**	**3060**	**--**	**3305**
		СП - 8%			--	--	--	--		245	
79	**241-209-2103 РСНБ РК 2015**	**Тройник размерами 26х15**	**шт.**	**14**	**240,00**	**--**	**3360**	**--**	**3360**	**--**	**3629**
		СП - 8%			--	--	--	--		269	
80	**241-209-2101 РСНБ РК 2015**	**Тройник размерами 20х15**	**шт.**	**2**	**161,00**	**--**	**322**	**--**	**322**	**--**	**348**
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
81	**241-209-0101 РСНБ РК 2015**	**Тройник диаметром 15 мм**	**шт.**	**8**	**663,00**	**--**	**5304**	**--**	**5304**	**--**	**5728**
		СП - 8%			--	--	--	--		424	
82	**241-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Переход размерами 26х20, 25х20 мм**	**шт.**	**6**	**612,00**	**--**	**3672**	**--**	**3672**	**--**	**3966**
		СП - 8%			--	--	--	--		294	
83	**241-216-0201 РСНБ РК 2015**	**Хомут для крепления труб ПВХ диаметром 15=25 мм**	**шт.**	**90**	**45,00**	**--**	**4050**	**--**	**4050**	**--**	**4374**
		СП - 8%			--	--	--	--		324	
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3		**тенге**				**60654**	**--**	**60654**	**--**	**65507**
	Стоимость сантехнических работ		тенге				--	--	--	4853	
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				60654				
		Сметная прибыль	тенге				60654				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				4853				
							65507				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	тенге				65507				
		ОТДЕЛ 4. ЛС 2-1-4 Внутреннее электроосвещение (11040)									
		Кабельно-проводниковая продукция									
84	243-106-0902 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66** *СП - 8%*	км	0,01	789943,00 --	-- --	7899 --	-- --	7899	-- 632	8531
85	243-106-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66** *СП - 8%*	км	0,02	499623,00 --	-- --	9992 --	-- --	9992	-- 799	10791
86	243-107-0706 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х16 (ок)-0,66** *СП - 8%*	км	0,002	2805510,00 --	-- --	5611 --	-- --	5611	-- 449	6060
87	243-107-0705 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х10 (ок)-0,66** *СП - 8%*	км	0,003	1835814,00 --	-- --	5507 --	-- --	5507	-- 441	5948
88	243-107-0704 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х6 (ок)-0,66** *СП - 8%*	км	0,005	1122017,00 --	-- --	5610 --	-- --	5610	-- 449	6059
89	243-107-0702 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х2,5 (ок)-0,66** *СП - 8%*	км	0,18	496762,00 --	-- --	89417 --	-- --	89417	-- 7153	96570
90	243-107-0701 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66** *СП - 8%*	км	0,03	314487,00 --	-- --	9435 --	-- --	9435	-- 755	10190
91	243-107-0502 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66** *СП - 8%*	км	0,325	364508,00 --	-- --	118465 --	-- --	118465	-- 9477	127942
92	243-107-0501 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66** *СП - 8%*	км	0,695	233523,00 --	-- --	162298 --	-- --	162298	-- 12984	175282

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	243-203-0102 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ 4х1	км	0,235	235072,00	--	55242	--	55242	--	59661
		СП - 8%			--	--	--	--		4419	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	тенге				469476	--	469476	--	507034
		Стоимость монтажных работ	тенге				--	--	--	37558	
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				469476				
		Сметная прибыль	тенге				469476				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				37558				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	тенге				507034				
							507034				
		ОТДЕЛ 5. ЛС 4-1 Электроснабжение и наружное электроосвещение (11090)									
94	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6642,88	127,16	6643	127	2724	2764	10159
		НР - 72%; СП - 8%			3792,00	46,75	3792	47		753	
95	247-204-2035 РСНБ РК 2015	Трехполюсный выключатель на ток 100А	шт.	1	13519,00	--	13519	--	13519	--	14601
		СП - 8%			--	--	--	--		1082	
96	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1865,05	98,14	1865	98	27	1286	3404
		НР - 72%; СП - 8%			1740,00	46,75	1740	47		252	
97	247-301-0385 РСНБ РК 2015	Счетчик трехфазный трансформаторного включения, кл.т.0,5 с возможностью подключения к АСКУЭ	шт.	1	185264,00	--	185264	--	185264	--	200085
		СП - 8%			--	--	--	--		14821	
98	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	5220,00	481,44	15660	1445	2665	8790	26406
		НР - 72%; СП - 8%			3850,00	219,24	11550	658		1956	
99	247-302-0115 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока 5ВА,на ток 150/5А кл.т.0,5	шт.	3	4201,00	--	12603	--	12603	--	13611
		СП - 8%			--	--	--	--		1008	
		Кабельно-кабельниковая продукция и материалы для мехзащиты									
100	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	102,96	214,38	203,64	22073	20967	--	4223	28400
		НР - 72%; СП - 8%			10,74	46,23	1106	4760		2104	
101	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	11,44	2940,84	--	33643	--	--	24223	62495
		НР - 72%; СП - 8%			2940,84	--	33643	--		4629	
102	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	54,054	40,49	40,49	2189	2189	--	722	3144
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,55	--	1003		233	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,006	1250,96	--	7513	--	--	5410	13956
		НР - 72%; СП - 8%			1250,96	--	7513	--		1034	
104	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	143	605,22	489,72	86546	70030	--	35910	132253
		НР - 72%; СП - 8%			115,50	233,28	16516	33359		9797	
105	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	292	457,21	181,89	133505	53112	18562	59265	208191
		НР - 72%; СП - 8%			211,75	70,14	61831	20481		15422	
106	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	60	376,49	143,26	22589	8596	2443	10655	35904
		НР - 72%; СП - 8%			192,50	54,15	11550	3249		2660	
107	243-116-0819 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х35 (мк)-1	км	0,27	8473423,00	--	2287824	--	2287824	--	2470850
		СП - 8%			--	--	--	--		183026	
108	243-116-0602 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х2,5 (ок)-1	км	0,022	624536,00	--	13740	--	13740	--	14839
		СП - 8%			--	--	--	--		1099	
109	243-116-0601 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х1,5 (ок)-1	км	0,06	467184,00	--	28031	--	28031	--	30273
		СП - 8%			--	--	--	--		2242	
110	243-902-0803 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные ГОСТ 23469.0-81, марки марки DL-25	100 шт.	0,06	7748,00	--	465	--	465	--	502
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
111	1308-0206-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	27	1307,83	153,73	35311	4150	2474	21972	61866
		НР - 72%; СП - 8%			1062,48	67,79	28687	1830		4583	
112	241-101-0211 РСНБ РК 2015	Труба стальная ф63,5х4,0 мм	м	27	2602,00	--	70254	--	70254	--	75874
		СП - 8%			--	--	--	--		5620	
113	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка в траншее.Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,143	35794,43	22961,33	5119	3283	--	1670	7332
		НР - 61%; СП - 8%			12833,10	6309,60	1835	902		543	
114	249-101-0502 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	143	63,00	--	9009	--	9009	--	9730
		СП - 8%			--	--	--	--		721	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	тенге				2993365	163997	2649604	176890	3423875
							179763	66336	--	253622	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость монтажных работ	тенге				2848684				
		Материалы	тенге				28897				
		Всего заработная плата	тенге					198074			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				2541446				
		Накладные расходы	тенге				142312				
		Сметная прибыль	тенге				239281				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				3230277				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85000
		Сметная заработная плата	тенге					198074			
		Стоимость общестроительных работ	тенге				74427				
		Всего заработная плата	тенге					48025			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				9009				
		Накладные расходы	тенге				34578				
		Сметная прибыль	тенге				8721				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				117726				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
		Сметная заработная плата	тенге					48025			
		Стоимость сантехнических работ	тенге				70254				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				70254				
		Сметная прибыль	тенге				5620				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				75874				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	тенге				3423877				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	тенге					246099			132

ОТДЕЛ 6. ЛС 6-1-2 Септик (11110)

115	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	37,4	304,06 --	304,06 69,02	11372 --	11371 2581	--	1859 1058	14289
116	1101-0101-0341 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 5 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	126,973	657,79 --	657,79 149,32	83522 --	83522 18960	--	13651 7774	104947
117	1101-0205-0903 РСНБ РК 2015	**Грунт скальный 5 группы. Разработка отбойными молотками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3,927	13734,52 8823,66	4910,86 2637,25	53935 34651	19284 10356	--	32405 6907	93247
118	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	22,9	47,33 --	47,33 21,68	1084 --	1083 496	--	357 115	1557
119	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	22,9	254,26 145,64	108,62 60,16	5823 3335	2488 1378	--	3393 737	9953
120	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	33,66	40,49 --	40,49 18,55	1363 --	1363 624	--	450 145	1958
121	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	33,66	213,17	91,24	7175	3071	--	4180	12263

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			121,93	50,53	4104	1701		908	
122	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,74	1250,96	--	4679	--	--	3369	8691
		НР - 72%; СП - 8%			1250,96	--	4679	--		644	
123	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условияхиз арматуры диаметром до 16 мм	т	0,87576	28638,66	1140,10	25081	998	253	22058	50910
		НР - 91%; СП - 8%			27210,56	467,50	23830	409		3771	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3 2,62728	96,00				252		
124	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,165538	398962,00	--	66043	--	66043	--	71326
		СП - 8%			--	--	--	--		5283	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	тенге				260077	123180	66296	81722	369141
	Стоимость общестроительных работ		тенге				70599	36505	--	27342	
	Материалы		тенге				260077				
	Всего заработная плата		тенге				252				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					107104			
		Накладные расходы	тенге				66043				
		Сметная прибыль	тенге				81722				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				27342				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				369141				
		Сметная заработная плата	тенге								64
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	тенге					107104			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				369141				
		Сметная заработная плата	тенге								64
								107104			
		ОТДЕЛ 7. ЛС 6-2 Тепловые сети (11120)									
125	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	49,1436	236,53	236,53	11624	11624	--	1742	14435
		НР - 72%; СП - 8%			--	49,22	--	2419		1069	
126	1101-0101-0365 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	88,1694	424,17	424,17	37399	37399	--	5604	46443
		НР - 72%; СП - 8%			--	88,28	--	7784		3440	
127	1101-0205-0903 РСНБ РК 2015	Грунт скальный 5 группы. Разработка отбойными молотками	м3 грунта	7,227	13734,52	4910,86	99259	35490	--	59636	171607
		НР - 72%; СП - 8%			8823,66	2637,25	63769	19059		12712	
128	411-101-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1574,0406	88,00	--	138516	--		--	149597
		СП - 8%			--	--	--	--		11081	
129	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	81,8764	40,49	40,49	3315	3315	--	1094	4761

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,55	--	1519		353	
130	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	7,227	1250,96	--	9041	--	--	6509	16794
		НР - 72%; СП - 8%			1250,96	--	9041	--		1244	
131	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	85,2	4270,32	352,89	363831	30066	266363	75145	474094
		НР - 94%; СП - 8%			791,10	147,18	67402	12540		35118	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,021037 1,792346	7147,00				12810		
131.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,034071 2,902821	5709,00				16572		
131.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,014177 1,207885	191226,00				230979		
132	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство лотков и плит	м3	22,16	12831,51	3143,27	284346	69655	81790	189761	512035
		НР - 118%; СП - 8%			5997,33	1259,62	132901	27913		37929	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
132.1	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,034 0,75344	89646,00				67543		
133	225-203-0108 РСНБ РК 2015	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 15 тс/м2, объемом более 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	18	63174,00	--	1137132	--	1137132	--	1228103
		СП - 8%			--	--	--	--		90971	
134	225-202-1104 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	4,16	89094,00	--	370631	--	370631	--	400281
		СП - 8%			--	--	--	--		29650	
135	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	233,16	1195,84	21,17	278822	4936	180167	87993	396160
		НР - 93%; СП - 8%			401,95	3,85	93719	898		29345	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
135.1	235-201-0201	Мастика битумно-изоляционная холодного применения МБИ ГОСТ 30693-2000	кг	2,4 559,584	303,00				169554		
135.2	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016 0,037306	203792,00				7603		
135.3	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024 0,055958	53822,00				3012		
136	1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	кмтрубопровода	0,073	1351130,21	508197,13	98633	37098	776	72963	185324
		НР - 99%; СП - 8%			832312,00	177278,75	60759	12941		13728	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
136.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,045 0,003285	211214,00				694		
137	241-402-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 45х3,0 мм	м	73	6637,00	--	484501	--	484501	--	523261
		СП - 8%			--	--	--	--		38760	
138	1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	2	6894,50	3287,02	13789	6574	295	9138	24761
		НР - 99%; СП - 8%			3460,00	1155,00	6920	2310		1834	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
138.1	217-605-0108	**Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75**	м3	0,016	0,032	5867,00				188		
138.2	261-107-0567	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,00017	0,00034	211214,00				72		
139	242-106-0101 РСНБ РК 2015	**Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 40**	шт.	2		11288,00	--	22576	--	22576	--	24382
		СП - 8%				--	--	--	--		1806	
140	241-116-0306 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм**	шт.	4		1422,00	--	5688	--	5688	--	6143
		СП - 8%				--	--	--	--		455	
141	241-112-0121 РСНБ РК 2015	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 48х3,5 мм**	шт.	2		477,00	--	954	--	954	--	1030
		СП - 8%				--	--	--	--		76	
142	222-519-0201 РСНБ РК 2015	**Опоры скользящие**	т	0,01955		821622,00	--	16063	--	16063	--	17348
		СП - 8%				--	--	--	--		1285	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	тенге					3376120	236157	2566936	509585	4196559
		Стоимость общестроительных работ	тенге					434511	87383	--	310856	
		Материалы	тенге					2846338				
		Всего заработная плата	тенге					529391				
		Местные материалы	тенге						521894			
		Транспортные расходы	тенге					1507763				
		Накладные расходы	тенге					138516				
		Сметная прибыль	тенге					509585				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					268474				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3624397				
		Сметная заработная плата	тенге									291
		Стоимость металломонтажных работ	тенге						521894			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					16063				
		Сметная прибыль	тенге					16063				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге					1285				
		Стоимость сантехнических работ	тенге					17348				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					513719				
		Сметная прибыль	тенге					513719				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге					41097				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	тенге					554816				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4196561				
		Сметная заработная плата	тенге						521894			291
		ОТДЕЛ 8. ЛС 6-3 Наружное газоснабжение (11130)										
		РАЗДЕЛ 1. Газопровод среднего давления Г2 от точки врезки до ГРПН-300-6-1,2										
143	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	247,932		236,53	236,53	58643	58643	--	8786	72824
		НР - 72%; СП - 8%				--	49,22	--	12203		5394	
144	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Доработка вручную**	м3 грунта	7,668		2875,49	--	22049	--	--	15875	40958

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			2875,49	--	22049	--		3034	
145	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	230,04	21,41	21,41	4925	4925	--	1731	7188
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,45	--	2404		532	
146	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	230,04	213,17	91,24	49038	20989	--	28564	83811
		НР - 72%; СП - 8%			121,93	50,53	28049	11624		6208	
147	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	25,56	1250,96	--	31975	--	--	23022	59396
		НР - 72%; СП - 8%			1250,96	--	31975	--		4400	
148	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	0,213	421802,50	93643,14	89844	19946	11	76438	179584
		НР - 99%; СП - 8%			328107,00	34380,25	69887	7323		13303	
149	241-202-0210 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм**	м	215,13	797,00	--	171459	--	171459	--	185176
		СП - 8%			--	--	--	--		13717	
150	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	213	794,59	--	169248	--	2848	163072	358905
		НР - 98%; СП - 8%			781,22	--	166400	--		26586	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
150.1	261-201-0371	**Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013**	кг	0,01 2,13	748,00				1593		
150.2	261-201-0324	**Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71**	кг	0,009 1,917	459,00				880		
151	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Лента сигнальная. Прокладка в траншее**	км кабеля	0,213	35794,43	22961,33	7624	4891	--	2487	10920
		НР - 61%; СП - 8%			12833,10	6309,60	2733	1344		809	
152	249-101-0201 РСНБ РК 2015	**Лента сигнальная "Газ"**	м	213	16,00	--	3408	--	3408	--	3681
		СП - 8%			--	--	--	--		273	
153	243-142-0109 РСНБ РК 2015	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2**	км	0,213	158098,00	--	33675	--	33675	--	36369
		СП - 8%			--	--	--	--		2694	
154	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	6	1759,59	1026,81	10558	6161	--	6523	18447
		НР - 99%; СП - 8%			732,78	365,31	4397	2192		1366	
155	241-208-0306 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый 90°, ПЭ 100 SDR 11, DN 63 мм**	шт.	1	883,00	--	883	--	883	--	954
		СП - 8%			--	--	--	--		71	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
156	241-208-0106 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 63 мм	шт.	5		698,00	--	3490	--	3490	--	3769
		СП - 8%				--	--	--	--		279	
		Узел А. Точка подключения										
157	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1		2185,29	108,09	2185	108	150	1965	4482
		НР - 99%; СП - 8%				1927,07	57,75	1927	58		332	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
157.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,04	0,04	446,00				18		
157.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0008	0,0008	165361,00				132		
158	242-103-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1		32348,00	--	32348	--	32348	--	34936
		СП - 8%				--	--	--	--		2588	
159	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2		1701,00	--	3402	--	3402	--	3674
		СП - 8%				--	--	--	--		272	
160	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0035		976752,76	256748,94	3419	898	37	2926	6853
		НР - 99%; СП - 8%				709632,00	134904,14	2484	472		508	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
160.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,00063	34153,00				22		
160.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,00007	211214,00				15		
161	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	3,514		1884,00	--	6620	--	6620	--	7150
		СП - 8%				--	--	--	--		530	
162	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные. Установка	т фасонных частей	0,00134		1314819,69	576577,71	1762	773	25	1241	3244
		НР - 99%; СП - 8%				719522,70	216160,86	964	290		240	
163	241-112-0125 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, диаметром 57х3,5 мм	шт.	2		581,00	--	1162	--	1162	--	1255
		СП - 8%				--	--	--	--		93	
164	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4		1759,59	1026,81	7038	4107	--	4348	12297
		НР - 99%; СП - 8%				732,78	365,31	2931	1461		911	
165	241-208-0306 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90°, ПЭ 100 SDR 11, DN 63 мм	шт.	2		883,00	--	1766	--	1766	--	1907
		СП - 8%				--	--	--	--		141	
166	241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х57 мм	шт.	2		4497,00	--	8994	--	8994	--	9714
		СП - 8%				--	--	--	--		720	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
167	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Футляр из стальных труб диаметр 108х4,0 мм. Укладка	км трубопровода	0,002		715079,98	130243,88	1430	261	29	1248	2892
		НР - 99%; СП - 8%				570240,00	59837,67	1140	120		214	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								12		
167.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,00036	34153,00						
167.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00008	211214,00				17		
168	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	2		4251,00	--	8502	--	8502	--	9182
		СП - 8%				--	--	--	--		680	
169	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,003		421802,50	93643,14	1265	281	--	1077	2529
		НР - 99%; СП - 8%				328107,00	34380,25	984	103		187	
170	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	3,03		797,00	--	2415	--	2415	--	2608
		СП - 8%				--	--	--	--		193	
171	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	3		794,59	--	2384	--	40	2297	5055
		НР - 98%; СП - 8%				781,22	--	2344	--		374	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								22		
171.1	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,03	748,00						
171.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,009	0,027	459,00				12		
172	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1		2593,66	1512,19	2594	1512	--	1603	4533
		НР - 99%; СП - 8%				1081,47	538,11	1081	538		336	
173	241-209-0327 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160х63 мм	шт.	1		7764,00	--	7764	--	7764	--	8385
		СП - 8%				--	--	--	--		621	
174	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	0,62		111,16	2,76	69	1	28	28	104
		НР - 69%; СП - 8%				64,49	0,38	40	--		8	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								25		
174.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000056	439993,00						
175	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,62		90,76	1,99	56	1	32	16	78
		НР - 69%; СП - 8%				37,70	0,38	23	--		6	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								28		
175.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	0,000056	508438,00						
		Опора подвижная для труб 57х3,5 мм, ОП-1 (2шт)										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
176	1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1										85000
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1,06		2441,69	--	2588	--	--	1863	4808
						2441,69	--	2588	--		356	
177	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,84		1139,00	--	957	--	--	689	1778
						1139,00	--	957	--		132	
178	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство										
		НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	0,5		3306,46	176,45	1653	88	1367	220	2023
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				395,55	73,59	198	37		150	
178.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0184	0,0092	7147,00				66		
178.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0298	0,0149	5709,00				85		
178.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0124	0,0062	191226,00				1186		
179	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты бетонные. Устройство										
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,192		37391,23	1280,66	7179	246	5416	1447	9317
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				7898,80	385,33	1517	74		690	
179.1	212-101-1908	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	1,02	0,19584	25945,00				5081		
180	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону										
		НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	2,4		1003,84	21,17	2409	51	1393	906	3580
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				401,95	3,85	965	9		265	
180.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,000384	203792,00				78		
180.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000576	53822,00				31		
180.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	5,76	223,00				1284		
181	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Монтаж металлических стоек										
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,0268		104553,35	21262,35	2802	570	39	2236	5441
						81812,50	9875,25	2193	265		403	
182	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость стоек										
		СП - 8%	т	0,0268		856578,00	--	22956	--	22956	--	24793
						--	--	--	--		1837	
183	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж										
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,00064		145715,08	6551,87	93	4	6	58	163
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				130272,00	610,50	83	--		12	
183.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,005	0,000003	647579,00				2		
183.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,000009	219538,00				2		
183.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000001	524262,00				1		
184	222-519-0201 РСНБ РК 2015	Подвижная опора ОПБ-2/57										
		СП - 8%	т	0,00064		821622,00	--	526	--	526	--	568
						--	--	--	--		42	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
185	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,68		111,16	2,76	76	2	30	30	115
		НР - 69%; СП - 8%				64,49	0,38	44	--		8	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
185.1	236-101-0107	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00009	0,000061	439993,00				27		
186	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,68		181,50	3,97	123	3	69	36	171
		НР - 69%; СП - 8%				75,40	0,77	51	1		13	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
186.1	236-203-0109	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	т	0,00018	0,000122	508438,00				62		
		Стальной ковер (вывод провода-спутника)-2шт										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					1467728	124461	28484456	6943800	56064602
		Стоимость монтажных работ	тенге					348004	40518	7488658	3598220	
		Всего заработная плата	тенге					41299				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге						4077			
		Накладные расходы	тенге					33675				
		Сметная прибыль	тенге					2487				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге					3503				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					47289				
		Сметная заработная плата	тенге									2
		Стоимость общестроительных работ	тенге						4077			
		Материалы	тенге					308045				
		Всего заработная плата	тенге					8627				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге						215618			
		Накладные расходы	тенге					3408				
		Сметная прибыль	тенге					182818				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					39269				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					530132				
		Сметная заработная плата	тенге									134
		Стоимость металломонтажных работ	тенге						215618			
		Материалы	тенге					23575				
		Всего заработная плата	тенге					6				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге						83			
		Накладные расходы	тенге					23482				
		Сметная прибыль	тенге					58				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге					1891				
		Сметная заработная плата	тенге					25524				
		Стоимость сантехнических работ	тенге						83			
		Материалы	тенге					420437				
		Всего заработная плата	тенге					2888				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге						168744			
		Накладные расходы	тенге					248805				
		Сметная прибыль	тенге					165369				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге					46865				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					632671				
		Сметная заработная плата	тенге									72
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге						168744			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1235616				
		Сметная заработная плата	тенге									208
									388522			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Газопровод низкого давления Г1 от ГРПН до котельной										
187	1119-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Газорегуляторный пункт шкафной. Установка**	регулятор	1		11694,39	270,40	11694	270	3376	7963	21229
		НР - 98%; СП - 8%				8048,30	77,00	8048	77		1573	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
187.1	241-116-0207	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	2	2	1406,00				2812		
188	Прайс-лист	**Газорегуляторный пункт шкафной ГРПН-300-6-1,2 с регулятором давления газа РДУ-32**	шт	1		450000,00	--	450000	--		--	450000
						--	--	--	--	450000	--	
189	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Трубопровод полиэтиленовый, диаметр 63 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	3		950,83	21,20	2852	64	120	1627	4838
		НР - 61%; СП - 8%				889,20	--	2668	--		358	
190	1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	стык	5		29663,82	26056,92	148319	130285	8794	34935	197914
		НР - 91%; СП - 8%				1848,00	5830,00	9240	29150		14660	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
190.1	261-107-0511	**Пленка радиографическая РТ-5**	дм2	5,5	27,5	318,00				8745		
190.2	261-107-0857	**Проявитель для цветной дефектоскопии**	л	0,05	0,25	198,00				50		
		Обвязка ГРПН-300-6-1,2 и обвязка газопровода низкого давления Г1 к котельным										
191	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижкаили клапан	2		2185,29	108,09	4371	217	300	3930	8965
		НР - 99%; СП - 8%				1927,07	57,75	3854	116		664	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
191.1	261-107-0741	**Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)**	кг	0,04	0,08	446,00				36		
191.2	217-101-0105	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ**	т	0,0008	0,0016	165361,00				265		
192	242-103-0301 РСНБ РК 2015	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	2		32348,00	--	64696	--	64696	--	69872
		СП - 8%				--	--	--	--		5176	
193	241-116-0307 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	4		1701,00	--	6804	--	6804	--	7348
		СП - 8%				--	--	--	--		544	
194	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные. Установка**	т фасонных частей	0,00319		1314819,69	576577,71	4194	1840	59	2955	7721
		НР - 99%; СП - 8%				719522,70	216160,86	2295	690		572	
195	241-112-0125 РСНБ РК 2015	**Отвод стальной 90°, диаметром 57х3,5 мм**	шт.	3		581,00	--	1743	--	1743	--	1882
		СП - 8%				--	--	--	--		139	
196	241-114-0106 РСНБ РК 2015	**Переход стальной Dy 50-32 мм**	шт.	2		391,00	--	782	--	782	--	845

85000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
197	241-112-0106 РСНБ РК 2015	**Отвод стальной 90°, диаметром 26х2,8 мм**	шт.	2	162,00	--	324	--	324	--	350
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
198	241-112-0103 РСНБ РК 2015	**Отвод стальной 90°, диаметром 21,3х3,2 мм**	шт.	2	115,00	--	230	--	230	--	248
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
199	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,0173	976752,76	256748,94	16898	4442	179	14464	33871
		НР - 99%; СП - 8%			709632,00	134904,14	12277	2334		2509	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
199.1	215-202-0503	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	м3	0,18 0,003114	34153,00				106		
199.2	261-107-0567	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,02 0,000346	211214,00				73		
200	241-102-0139 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	м	6,3252	1884,00	--	11917	--	11917	--	12870
		СП - 8%			--	--	--	--		953	
201	241-102-0108 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 26х2,8 мм**	м	10,04	682,00	--	6847	--	6847	--	7395
		СП - 8%			--	--	--	--		548	
202	241-102-0105 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 21,3х3,2 мм**	м	1,004	432,00	--	434	--	434	--	469
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
203	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	2	1759,59	1026,81	3519	2054	--	2174	6149
		НР - 99%; СП - 8%			732,78	365,31	1466	731		455	
204	241-208-0306 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый 90°, ПЭ 100 SDR 11, DN 63 мм**	шт.	1	883,00	--	883	--	883	--	954
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
205	241-210-0611 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х57 мм**	шт.	1	4497,00	--	4497	--	4497	--	4857
		СП - 8%			--	--	--	--		360	
206	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Футляр из стальных труб диаметр 108х4,0 мм. Укладка**	км трубопровода	0,001	715079,98	130243,88	715	130	15	624	1446
		НР - 99%; СП - 8%			570240,00	59837,67	570	60		107	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
206.1	215-202-0503	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	м3	0,18 0,00018	34153,00				6		
206.2	261-107-0567	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,04 0,00004	211214,00				8		
207	241-102-0177 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	м	1	4251,00	--	4251	--	4251	--	4591

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		340	
208	214-101-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая 600х400х5**	т	0,00942	576293,00	--	5429	--	5429	--	5863
		СП - 8%			--	--	--	--		434	
209	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0015	421802,50	93643,14	633	141	--	538	1265
	Изм. и доп. вып. 4				328107,00	34380,25	492	52		94	
		НР - 99%; СП - 8%			797,00	--	1207	--	1207	--	1304
210	241-202-0210 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм**	м	1,515	--	--	--	--		97	
		СП - 8%			85000						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				753239	139443	122887	69210	852246
		Стоимость оборудования	тенге				40910	33210	450000	29796	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				450000				
		Стоимость монтажных работ	тенге				450000				
		Материалы	тенге				2852				
		Всего заработная плата	тенге				121				
		Накладные расходы	тенге					2668			
		Сметная прибыль	тенге				1627				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				358				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4837				
		Сметная заработная плата	тенге								
		Стоимость общестроительных работ	тенге					2668			1
		Материалы	тенге				184078				
		Всего заработная плата	тенге				9348				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					63327			
		Накладные расходы	тенге				5429				
		Сметная прибыль	тенге				59620				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				19495				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				263193				
		Сметная заработная плата	тенге								
		Стоимость сантехнических работ	тенге					63327			27
		Материалы	тенге				116309				
		Всего заработная плата	тенге				3376				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					8125			
		Накладные расходы	тенге				104615				
		Сметная прибыль	тенге				7963				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				9943				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				134215				
		Сметная заработная плата	тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					8125			4
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				852245				
		Сметная заработная плата	тенге								
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	**тенге**					74120			32
		Стоимость оборудования	тенге				1546595	263904	443777	419942	2087863
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				388914	73728	450000	121324	
		Стоимость монтажных работ	тенге				450000				
		Материалы	тенге				450000				
		Всего заработная плата	тенге				44151				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				121				
		Накладные расходы	тенге					6745			
							33675				
							4114				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	тенге				3861				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				52126				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	тенге					6745			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				492123				
	Материалы		тенге				17975				
	Всего заработная плата		тенге					278945			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				8837				
		Накладные расходы	тенге				242438				
		Сметная прибыль	тенге				58764				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				793325				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								161
		Сметная заработная плата	тенге					278945			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				23575				
	Материалы		тенге				6				
	Всего заработная плата		тенге					83			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				23482				
		Накладные расходы	тенге				58				
		Сметная прибыль	тенге				1891				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				25524				
		Сметная заработная плата	тенге					83			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				536746				
	Материалы		тенге				6264				
	Всего заработная плата		тенге					176869			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				353420				
		Накладные расходы	тенге				173332				
		Сметная прибыль	тенге				56808				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				766886				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	тенге					176869			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	тенге				2087861				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								240
		Сметная заработная плата	тенге					462642			

ОТДЕЛ 9. ЛС 7-1-2 Благоустройство (11150)

Площадка и тротуары из брусчатки

211	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных** *НР - 94%; СП - 8%*	м3	42,45	7924,04	1203,16	336375	51074	97705	199384	578620
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			4419,22	577,50	187596	24515		42861	
211.1	211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	1,12 47,544	2043,00				97132		
212	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком** *НР - 94%; СП - 8%*	м2	424,5	1816,39	157,74	771058	66961	4682	679189	1566267
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1647,62	54,48	699415	23127		116020	
212.1	211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	0,0043 1,82535	2043,00				3729		
213	255-102-0108 РСНБ РК 2015	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017** *СП - 8%*	м2	424,5	1498,00	--	635901	--	635901	--	686773
					--	--	--	--		50872	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
214	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	110		2251,62	37,05	247678	4075	122137	133267	411421
		НР - 108%; СП - 8%				1104,24	17,54	121466	1929		30476	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
214.1	212-101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	0,039	4,29	26667,00				114401		
215	255-101-0101 РСНБ РК 2015	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	м3	1,76		52049,00	--	91606	--	91606	--	98934
		СП - 8%				--	--	--	--		7328	
		Асфальтобетонная площадка со стоянкой легковых автотранспортов										
216	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство приукатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	540		925,37	232,29	499700	125437	347927	78365	624310
		НР - 108%; СП - 8%				48,77	85,60	26336	46224		46245	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
216.1	211-201-0507	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	0,189	102,06	3140,00				320468		
216.2	217-603-0104	**Вода техническая**	м3	0,03	16,2	90,00				1458		
217	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,378		199382,83	2420,05	75367	914	74453	545	81985
		НР - 108%; СП - 8%				--	1334,58	--	504		6073	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
217.1	216-201-0301	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	1,03	0,38934	191226,00				74452		
218	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	540		1432,04	206,10	773302	111294	644501	39314	877625
		НР - 108%; СП - 8%				32,42	34,99	17507	18895		65009	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
218.1	212-501-0402	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II**	т	0,0959	51,786	12423,00				643337		
218.2	216-201-0301	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	0,000011	0,005832	191226,00				1115		
218.3	217-603-0104	**Вода техническая**	м3	0,001	0,54	90,00				49		
219	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306**	м2 покрытия	540		588,98	0,08	318049	43	311850	6648	350673
		НР - 108%; СП - 8%				11,40	--	6156	--		25976	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
219.1	212-501-0402	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II**	т	0,0464	25,056	12423,00				311271		
219.2	216-201-0301	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	0,000006	0,003024	191226,00				578		
220	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотныхмелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	540		1441,09	217,36	778189	117375	643307	38818	882367
		НР - 108%; СП - 8%				32,42	34,14	17507	18436		65361	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
220.1	212-501-0204	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	т	0,0976	52,704	12184,00				642146		
220.2	216-201-0301	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	0,000011	0,005832	191226,00				1115		
220.3	217-603-0104	**Вода техническая**	м3	0,001	0,54	90,00				49		
221	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	**Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	540		-301,13	-0,04	-162610	-22	-159510	-3324	-179209
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				-5,70	--	-3078	--		-13275	
221.1	212-501-0204	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	т	0,0242	13,068	-12184,00				-159221		
221.2	216-201-0301	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	0,000003	0,001512	-191226,00				-289		
222	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** *НР - 108%; СП - 8%*	м бортовогокамня	32		2784,96	37,05	89119	1185	52598	38769	138119
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1104,24	17,54	35336	561		10231	
222.1	212-101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	0,059	1,888	26667,00				50347		
223	255-101-0101 РСНБ РК 2015	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	м3	1,376		52049,00	--	71619	--	71619	--	77349
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	**тенге**			--	--	--	--		5730	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					4525353	478336	2938776	1210975	6195234
		Материалы	тенге					1108241	134191	--	458907	
		Всего заработная плата	тенге					4525353				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					2042514				
		Местные материалы	тенге						1242432			
		Накладные расходы	тенге					635901				
		Сметная прибыль	тенге					260357				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					1210975				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					458907				
		Сметная заработная плата	тенге					6195235				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	тенге						1242432			725
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					6195235				
		Сметная заработная плата	тенге						1242432			725
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									63112081
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					9104116				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						2073770			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						796628			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							31546123		
		- Перевозка грузов	тенге					138516				
		- Оборудование, инвентарь	тенге							7938660		
		- Накладные расходы	тенге								8223985	
		- Сметная прибыль	тенге								4086923	
		Прямые затраты по смете :	**Тенге**									**63 112 081,05**
		Строительно-монтажные работы	**Тенге**									**55 173 421,05**
		Оборудование	**Тенге**									**7 938 660**
		Всего по смете стоимость СМР :	**Тенге**									**63 112 081,05**
		Строительно-монтажные работы (с учетом скидки)	Тенге									52 414 749,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оборудование (с учетом скидки)	Тенге								7 541 726,99
		ИТОГО по АКТУ, с учетом тендерной скидки подрядчика К подр. = 0,94999999888	Тенге								59 956 476,93
		Времен здания и сооружения 1,5%	Тенге								786 221,25
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	Тенге								60 742 698,18
		Дополнит. затраты при производстве работ в зимнее время 0,525%	Тенге								279 305,10
		ИТОГО по СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ 2021г	Тенге								61 022 003,27
		Резерв на непредвиденные работы 2,0%	Тенге								1 069 605,53
		ИТОГО	Тенге								62 091 608,80
		ИТОГО в текущих ц.2022г. К=1,0500514	Тенге								65 199 380,75
		НДС 12%	Тенге								7 823 925,69
		ВСЕГО по АКТУ:	**Тенге**								**73 023 306,44**
		Удержание 30% (п.3.3 Договора №41-ГЗ)	**Тенге**								**21 906 991,93**
		Удержание 5,0% (п.3.3 Договора №41-ГЗ)	**Тенге**								**3 651 165,32**
		ВСЕГО к оплате	**Тенге**								**47 465 149,19**

85000

Принял (Заказчик)

ГУ «Жанаозенский городской отдел строительства»

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: _____ **Гафаров К. С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Нур-Жол Курылыс"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: _____ **Даулетбаев А. О.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "БАНУР-1" Эксперт: _____ **Нысанбаев. Н. М**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)