Форма № КС-3
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

Заказчик: **ГУ «Жанаозенский городской отдел строительства»**
Подрядчик: **ТОО "Нур - Жол Курылыс"**
Наименование стройки: **"Строительство многофункционального спортивного комплекса (ангарного типа) расположенный в городе Жанаозен, село Рахат, мкр. Мерей, на пересечении улицы N61 и трассы села Куланды"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **апрель** месяц 20**23** года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационная форма	
		номер	дата	наименование		код	наименование	код
11	17	**№41-ГЗ Дополн. согл. №1**	**13. 12. 2022г.**					

Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно	В том числе в текущем месяце за **декабрь**	СМР в базисных ценах	из графы 1					НДС 12% тенге	ВСЕГО
				СМР в отчетном месяце	монтаж оборудования	Ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне	Дополнительные			
							на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**386 847 747,44**		**345 399 774,50**						**41 447 972,94**	**386 847 747,44**
В том числе, за **апрель** месяц		**11 903 007,62**	**10 627 685,38**						**1 275 322,25**	**11 903 007,62**
Удержание 30% (Договор №41-ГЗ)			3 188 305,61						382 596,67	3 570 902,29
Удержание 5,0% (Договор №41-ГЗ)			531 384,27						63 766,11	595 150,38
К оплате:			**6 907 995,49**						**828 959,46**	**7 736 954,95**

Всего к оплате: 7 736 954,95 (Семь миллионов семьсот тридцать шесть тысяч девятьсот пятьдесят четыре) тенге 95 тиын.

ЗАКАЗЧИК: _____ **Жантуаров. Д. Б.**

ПОДРЯДЧИК: _____ **Даулетбаев А. О.**

Форма 4

Заказчик : **ГУ «Жанаозенский городской отдел строительства»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Нур-Жол Курылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство многофункционального спортивного комплекса (ангарного типа) расположенный в городе Жанаозен, село Рахат, мкр. Мерей, на пересечении улицы N61 и трассы села Куланды "**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство многофункционального спортивного комплекса (ангарного типа) расположенный в городе Жанаозен, село Рахат, мкр. Мерей, на пересечении улицы N61 и трассы села Куланды"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 41-ГЗ от 15. 08. 2022г.**

Акт №5 от 24.04.2023г.

приемки выполненных работ за апрель м-ц 2023г

(по ресурсному методу)

Составлен(а) в ценах на 3 КВ. 2021г. **86000**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. ЛС 2-1-1 Общестроительные работы (11010)										
		Перегородки										
1	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Установка перегородки из ПВХ**	м2	72		1851,85	229,85	133333	16549	27118	88788	239890
		НР - 90%; СП - 8%				1245,36	124,82	89666	8987		17770	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	261-105-0654	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,22	15,84	1712,00				27118		
2	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**(Помещения-9)Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	16,53		5197,28	33,95	85911	561	55957	26690	121609
		НР - 90%; СП - 8%				1778,14	15,90	29393	263		9008	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	232-101-0402	**Лист гипсокартонный влагостойкий с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12.5 мм**	м2	2,1	34,713	760,00				26382		
2.2	232-504-0201	**Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006**	кг	0,9108	15,055524	78,00				1174		
2.3	261-201-0613	**Лента разделительная для сопряжения потолка и стен**	м	1,4045	23,216385	50,00				1161		
2.4	222-529-0103	**Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0.4 до 0.45 мм**	м	1,2553	20,750109	400,00				8300		
2.5	222-529-0302	**Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0.4 до 0.45 мм**	м	2,0504	33,893112	497,00				16845		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Полы. тип.I										
3	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство	м2 покрытия	778,83		554,27	52,87	431682	41177	98444	292833	782476
		НР - 94%; СП - 8%				375,00	24,99	292061	19463		57961	
4	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	(Общая длина)Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	360		319,92	2,76	115171	994	69487	42432	170211
		НР - 94%; СП - 8%				124,14	1,25	44690	450		12608	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1,01	363,6	182,00				66175		
5	ТПРАЙС лист	Разметка волейбольной площадки	шт	1		120000,00	--	120000	--	120000	--	129600
		СП - 8%				--	--	--	--		9600	
6	ТПРАЙС лист	Разметка баскетбольной площадки	шт	1		150000,00	--	150000	--	150000	--	162000
		СП - 8%				--	--	--	--		12000	
7	ТПРАЙС лист	Разметка минифутбольной площадки	шт	1		150000,00	--	150000	--	150000	--	162000
		СП - 8%				--	--	--	--		12000	
		Полы. тип.III										
8	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство	м2 покрытия	199,22		554,27	52,87	110422	10533	25181	74905	200153
		НР - 94%; СП - 8%				375,00	24,99	74708	4979		14826	
		Отделки помещений										
		Крыльца										
9	1109-0303-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия крыльца сотовый поликарбонат	м2	12,2		3009,04	1101,51	36710	13438	304	19052	60223
		НР - 69%; СП - 8%				1882,64	380,59	22968	4643		4461	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00001	0,000122	647579,00				79		
9.2	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,000006	0,000073	651547,00				48		
9.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,000019	0,000237	524262,00				124		
10	1113-0301-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-821 за один раз	м2	5,2044		235,94	5,51	1228	29	507	480	1845
		НР - 69%; СП - 8%				132,94	0,77	692	4		137	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	261-201-0302	Грунтовка глифталевая, ГФ-017 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000204	0,001062	460866,00				489		
11	1107-0519-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	24		13767,29	4,50	330415	108	276570	63410	425331
		НР - 118%; СП - 8%				2239,05	--	53737	--		31506	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	1	24	11392,00				273408		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11.2	261-105-0642	Клей эпоксидный	т	0,000021	0,000504	3161235,00				1593		
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге					1664872	83389	973568	608590	2455338
								607915	38789	--	181877	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					1628162				
	Материалы		тенге					553264				
	Всего заработная плата		тенге						619093			
	Местные материалы		тенге					420000				
		Накладные расходы	тенге					589538				
		Сметная прибыль	тенге					177416				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					2395116				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									377
		Сметная заработная плата	тенге						619093			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге					36710				
	Материалы		тенге					304				
	Всего заработная плата		тенге						27611			
		Накладные расходы	тенге					19052				
		Сметная прибыль	тенге					4461				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге					60223				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14
		Сметная заработная плата	тенге						27611			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге					2455339				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									391
		Сметная заработная плата	тенге						646704			
		ОТДЕЛ 2. ЛС 2-1-3 Внутренний водопровод и внутреняя канализация (11030)										
		Внутренний хоз-питьевой водопровод В1										
12	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровой диаметром 32 мм. Установка	шт.	2		3232,55	134,36	6465	269	992	5175	12571
		НР - 98%; СП - 8%				2601,90	38,50	5204	77		931	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	217-101-0102	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 5.8	т	0,0011	0,0022	367284,00				808		
12.2	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00028	206112,00				58		
12.3	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	31711,00				127		
13	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Краны шаровой диаметром 15 мм. Установка	шт.	26		3196,52	98,33	83110	2556	12905	66787	161889
		НР - 98%; СП - 8%				2601,90	19,25	67649	500		11992	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	217-101-0102	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 5.8	т	0,0011	0,0286	367284,00				10504		
13.2	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00364	206112,00				750		
13.3	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,052	31711,00				1649		
14	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 25 мм. Установка	шт.	1		3196,52	98,33	3197	98	497	2569	6227
		НР - 98%; СП - 8%				2601,90	19,25	2602	19		461	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	217-101-0102	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 5.8	т	0,0011	0,0011	367284,00				404		
14.2	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00014	206112,00				29		
14.3	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	31711,00				63		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	242-307-0203 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный латунный муфтовый DN 25**	шт.	1	4855,00	--	4855	--	4855	--	5243
		СП - 8%			--	--	--	--		388	
16	241-207-0101 РСНБ РК 2015	**Гибкая подводка для воды**	м	8,5	127,00	--	1080	--	1080	--	1166
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
17	241-211-2001 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная размерами 20х1/2"**	шт.	17	303,00	--	5151	--	5151	--	5563
		СП - 8%			--	--	--	--		412	
		Внутренний горячий водопровод Т3									
18	1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Нагреватели электрические накопительные. Установка**	комплект	6	6104,49	57,53	36627	345	465	35251	77628
		НР - 98%; СП - 8%			5969,50	25,58	35817	153		5750	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1	261-201-0620	**Лента ФУМ**	кг	0,015 0,09	5164,00				465		
19	513-106-0101 РСНБ РК 2015	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л**	комплект	1	37090,05	--	37090	--		--	37090
					--	--	--	--	37090	--	
19.1		*Отпускная цена -*			*33750,00*				*33750,00*		
19.2		*Запасные части -*		*1%*	*337,50*				*337,50*		
19.3		*Тара и упаковка -*		*0,5%*	*170,44*				*170,44*		
19.4		*Транспортные расходы -*		*6%*	*2055,48*				*2055,48*		
19.5		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*435,76*				*435,76*		
19.6		*Комплектация -*		*1%*	*340,88*				*340,88*		
20	513-106-0204 РСНБ РК 2015	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л**	комплект	1	104233,48	--	104233	--		--	104233
					--	--	--	--	104233	--	
20.1		*Отпускная цена -*			*94847,00*				*94847,00*		
20.2		*Запасные части -*		*1%*	*948,47*				*948,47*		
20.3		*Тара и упаковка -*		*0,5%*	*478,98*				*478,98*		
20.4		*Транспортные расходы -*		*6%*	*5776,47*				*5776,47*		
20.5		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*1224,61*				*1224,61*		
20.6		*Комплектация -*		*1%*	*957,95*				*957,95*		
21	513-106-0301 РСНБ РК 2015	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 200 л**	комплект	4	208526,30	--	834105	--		--	834105
					--	--	--	--	834105	--	
21.1		*Отпускная цена -*			*189748,00*				*758992,00*		
21.2		*Запасные части -*		*1%*	*1897,48*				*7589,92*		
21.3		*Тара и упаковка -*		*0,5%*	*958,23*				*3832,91*		
21.4		*Транспортные расходы -*		*6%*	*11556,22*				*46224,89*		
21.5		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*2449,92*				*9799,68*		
21.6		*Комплектация -*		*1%*	*1916,45*				*7665,82*		
22	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Краны шаровой диаметром 15 мм. Установка**	шт.	22	3196,52	98,33	70323	2164	10917	56512	136982
		НР - 98%; СП - 8%			2601,90	19,25	57242	424		10147	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22.1	217-101-0102	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 5.8	т	0,0011	0,0242	367284,00				8888		
22.2	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00308	206112,00				635		
22.3	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,044	31711,00				1395		
23	1116-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	12		1706,49	2,70	20478	32	192	19851	43556
		НР - 98%; СП - 8%				1687,84	0,19	20254	2		3226	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	1,323	15,876	7,00				111		
23.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,008	0,096	836,00				80		
24	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	6		1696,25	2,62	10178	16	72	9890	21673
		НР - 98%; СП - 8%				1681,68	0,28	10090	2		1605	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	0,99	5,94	7,00				42		
24.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,006	0,036	836,00				30		
25	1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	12		1691,91	2,23	20303	27	133	19745	43252
		НР - 98%; СП - 8%				1678,60	0,42	20143	5		3204	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,774	9,288	10,00				93		
25.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	0,048	836,00				40		
		Внутренняя канализация										
26	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	7		4016,63	115,63	28116	809	1031	26185	58645
		НР - 98%; СП - 8%				3753,75	63,31	26276	443		4344	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,00252	216199,00				545		
26.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,28	459,00				129		
26.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	0,252	836,00				211		
27	244-101-0104 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм	комплект	7		10803,00	--	75621	--	75621	--	81671
		СП - 8%				--	--	--	--		6050	
28	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	7		785,00	--	5495	--	5495	--	5935
		СП - 8%				--	--	--	--		440	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
29	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	7		1380,29	0,12	9662	1	229	9244	20418
		НР - 98%; СП - 8%				1347,50	--	9432	--		1512	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,091	568,00				52		
29.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	0,182	459,00				84		
29.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,011	0,077	836,00				64		
30	244-104-0409 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	7		7605,00	--	53235	--	53235	--	57494
		СП - 8%				--	--	--	--		4259	
31	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Установка душевых стоек	шт.	9		1380,29	0,12	12423	1	294	11885	26253
		НР - 98%; СП - 8%				1347,50	--	12128	--		1945	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,117	568,00				66		
31.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	0,234	459,00				107		
31.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,011	0,099	836,00				83		
32	Прайс-лист	Стойка душевая	шт	9		35600,00	--	320400	--	320400	--	346032
		СП - 8%				--	--	--	--		25632	
33	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	5		4735,91	229,68	23680	1148	1486	21245	48519
		НР - 98%; СП - 8%				4209,12	126,66	21046	633		3594	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	261-107-0447	Каболка	т	0,0001	0,0005	1358578,00				679		
33.2	261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	0,4	1252,00				501		
33.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	0,18	836,00				150		
34	244-101-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	5		8879,00	--	44395	--	44395	--	47947
		СП - 8%				--	--	--	--		3552	
35	244-101-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	5		8876,00	--	44380	--	44380	--	47930
		СП - 8%				--	--	--	--		3550	
36	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	9		10815,62	44,37	97341	400	88971	8023	113793
		НР - 98%; СП - 8%				885,50	24,09	7970	217		8429	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	244-104-0301	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 с прямым отводом условным проходом 50 мм	комплект	1	9	9752,00				87768		
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	тенге					1951944	7866	672796	292362	2345816
								295853	2475	975429	101509	
	Стоимость оборудования		тенге					887589				
	Запасные части		тенге					8876				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Тара и упаковка		тенге					4482				
	Транспортные расходы		тенге					54056				
	Заготов складские расходы		тенге					11461				
	Комплектация		тенге					8965				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге					975429				
	Стоимость общестроительных работ		тенге					409175				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					88775				
	Местные материалы		тенге					320400				
		Сметная прибыль	тенге					32734				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					441909				
	Стоимость сантехнических работ		тенге					567340				
	Материалы		тенге					118184				
	Всего заработная плата		тенге						298328			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					145437				
		Накладные расходы	тенге					292362				
		Сметная прибыль	тенге					68775				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					928477				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									160
		Сметная заработная плата	тенге						298328			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	тенге					2345815				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									160
		Сметная заработная плата	тенге						298328			
		ОТДЕЛ 3. ЛС 2-1-4 Внутреннее электроосвещение (11040)										
37	1121-0501-0101 **РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**										
			шкаф	**1**		26317,98	795,28	26318	796	14241	8400	37496
		НР - 72%; СП - 8%				11281,49	385,69	11281	386		2777	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	222-509-0801	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т**	**т**	**0,015**	**0,015**	**868671,00**				**13030**		
38	1121-0501-0101 **РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Устройства щита распределительного**										
			шкаф	**1**		26317,98	795,28	26318	796	14241	8400	37496
		НР - 72%; СП - 8%				11281,49	385,69	11281	386		2777	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	222-509-0801	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т**	**т**	**0,015**	**0,015**	**868671,00**				**13030**		
39	1121-0501-0101 **РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Устройства щита розеточного сети**										
			шкаф	**1**		26317,98	795,28	26318	796	14241	8400	37496
		НР - 72%; СП - 8%				11281,49	385,69	11281	386		2777	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	222-509-0801	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т**	**т**	**0,015**	**0,015**	**868671,00**				**13030**		
40	1308-0305-0902 **РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Установка щита осветительного**										
			шт.	**1**		7120,30	105,36	7120	106	1014	4354	12392
		НР - 72%; СП - 8%				6000,00	46,75	6000	47		918	
41	1308-0305-0902 **РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Установка щита для пульта**										
			шт.	**1**		7120,30	105,36	7120	106	1014	4354	12392
		НР - 72%; СП - 8%				6000,00	46,75	6000	47		918	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
42	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка АВ-1.Корпус модульный пластиковый	шт.	1		5107,37	102,51	5107	103	1004	2914	8662
		НР - 72%; СП - 8%				4000,00	46,75	4000	47		642	
43	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка АВ-2,3.Корпус модульный пластиковый	шт.	2		5107,37	102,51	10215	206	2009	5827	17326
		НР - 72%; СП - 8%				4000,00	46,75	8000	94		1283	
44	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройства щита распределительного	шкаф	2		26317,98	795,28	52636	1590	28483	16801	74992
		НР - 72%; СП - 8%				11281,49	385,69	22563	771		5555	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,015	0,03	868671,00				26060		
45	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройства щита распределительного	шкаф	1		26317,98	795,28	26318	796	14241	8400	37496
		НР - 72%; СП - 8%				11281,49	385,69	11281	386		2777	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,015	0,015	868671,00				13030		
46	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Монтаж светильника	шт.	39		2633,27	885,11	102698	34519	36199	42323	156623
		НР - 72%; СП - 8%				820,00	687,23	31980	26802		11602	
47	1308-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник для взрывоопасных помещений. Монтаж с навинчиванием на трубу	шт.	5		3679,94	1784,70	18400	8924	776	11253	32025
		НР - 72%; СП - 8%				1740,00	1385,74	8700	6929		2372	
48	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	27		1492,12	18,07	40287	488	3079	26529	72162
		НР - 72%; СП - 8%				1360,00	4,68	36720	126		5345	
		Материалы для канализаций кабельных линий										
49	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	190		328,00	2,35	62320	446	3191	42274	112961
		НР - 72%; СП - 8%				308,86	0,16	58683	30		8368	
50	1308-0206-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка трубы	м	125		1115,51	52,20	139439	6525	9424	91058	248937
		НР - 72%; СП - 8%				987,92	23,84	123490	2980		18440	
51	241-101-0112 РСНБ РК 2015	Труба стальная D=26,8мм толщина стенки 2,8мм(мехзащита КЛ)	м	125		1165,00	--	145625	--	145625	--	157275
		СП - 8%				--	--	--	--		11650	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	м	15	983,26	54,30	14749	814	5827	5949	22354
		НР - 72%; СП - 8%			540,56	10,28	8108	154		1656	
53	1308-0206-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям**	т	0,38237	126321,76	17641,64	48302	6746	930	31259	85925
		НР - 72%; СП - 8%			106248,00	7293,00	40626	2789		6365	
54	243-907-2504 РСНБ РК 2015	**Крышка на лоток осн.100 мм**	м	165	1095,00	--	180675	--	180675	--	195129
		СП - 8%			--	--	--	--		14454	
55	243-907-2101 РСНБ РК 2015	**Разделительная перегородки h35мм**	м	80	529,00	--	42320	--	42320	--	45706
		СП - 8%			--	--	--	--		3386	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	тенге				982285	63757	518534	318495	1404845
							399994	42360	--	104062	
	Стоимость монтажных работ		тенге				678752				
	Материалы		тенге				64468				
	Всего заработная плата		тенге					372352			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				222995				
		Накладные расходы	тенге				268094				
		Сметная прибыль	тенге				75749				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				1022595				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								196
		Сметная заработная плата	тенге					372352			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				157908				
	Материалы		тенге				85446				
	Всего заработная плата		тенге					70002			
		Накладные расходы	тенге				50401				
		Сметная прибыль	тенге				16663				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				224972				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	тенге					70002			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				145625				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				145625				
		Сметная прибыль	тенге				11650				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				157275				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	тенге				1404842				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								232
		Сметная заработная плата	тенге					442354			
		ОТДЕЛ 4. ЛС 2-1-5 Пожарная сигнализация (11050)									
56	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Монтаж прибора приемно-контрольный на 8лучей с IP регистратором**	луч	1	47198,93	1,92	47199	2	346	28579	81840
		НР - 61%; СП - 8%			46851,00	--	46851	--		6062	
57	1310-0701-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Установка радиоприемника**	шт	2	9714,17	1,56	19428	3	175	11743	33664
		НР - 61%; СП - 8%			9625,00	--	19250	--		2494	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Монтаж пожарный дымовой**	шт	37	3921,09	1,92	145080	71	2559	86895	250532
		НР - 61%; СП - 8%			3850,00	--	142450	--		18558	
59	1310-0701-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Монтаж ручного пожарного извещателя**	шт	3	5039,12	2,28	15117	7	218	9084	26137
		НР - 61%; СП - 8%			4964,00	--	14892	--		1936	
60	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Монтаж оповещатели**	шт.	3	21746,20	1,56	65239	5	455	39515	113134
		НР - 61%; СП - 8%			21593,00	--	64779	--		8380	
61	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Монтаж оповещатели**	шт.	3	21746,20	1,56	65239	5	455	39515	113134
		НР - 61%; СП - 8%			21593,00	--	64779	--		8380	
62	1310-0104-0303 РСНБ РК 2015	**Монтаж защитных сеток**	шт.	16	322,40	--	5158	--	--	3147	8969
		НР - 61%; СП - 8%			322,40	--	5158	--		664	
63	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	м	380	409,57	172,07	155637	65386	17101	70887	244646
		НР - 72%; СП - 8%			192,50	66,59	73150	25304		18122	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	тенге				518097	65479	21309	289365	872056
							431309	25304	--	64596	
	Стоимость монтажных работ		тенге				518097				
	Материалы		тенге				21309				
	Всего заработная плата		тенге					456613			
		Накладные расходы	тенге				289363				
		Сметная прибыль	тенге				64596				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				872056				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								234
		Сметная заработная плата	тенге					456613			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	тенге				872056				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								234
		Сметная заработная плата	тенге					456613			
		ОТДЕЛ 5. ЛС 4-1 Электроснабжение и наружное электроосвещение (11090)									
		Кабельно-кабельниковая продукция и материалы для мехзащиты									
64	1308-0206-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям**	т	0,013388	126321,76	17641,64	1691	237	32	1094	3008
		НР - 72%; СП - 8%			106248,00	7293,00	1422	98		223	
65	243-907-1001 РСНБ РК 2015	**Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 50 мм**	м	9	1041,00	--	9369	--	9369	--	10119
		СП - 8%			--	--	--	--		750	
66	243-907-2601 РСНБ РК 2015	**Крышка для поворота 45° и 90° шириной 50 мм**	шт.	9	645,00	--	5805	--	5805	--	6269

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		464	
67	243-907-1401 РСНБ РК 2015	**Поворот на 90° 50х50**	шт.	2	1264,00	--	2528	--	2528	--	2730
		СП - 8%			--	--	--	--		202	
68	243-907-1401 РСНБ РК 2015	**Поворот на 90° вертикальный внешний 50х50**	шт.	1	1264,00	--	1264	--	1264	--	1365
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
69	243-907-1401 РСНБ РК 2015	**Поворот на 90° вертикальный внутренний 50х50**	шт.	1	1264,00	--	1264	--	1264	--	1365
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
70	243-907-5401 РСНБ РК 2015	**Комплект для соединительный КС М6х10**	шт.	21	132,00	--	2772	--	2772	--	2994
		СП - 8%			--	--	--	--		222	
		Наружное освещение									
71	1308-0305-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Установка светильника**	шт	4	6966,16	2161,88	27865	8647	818	17962	49493
		НР - 72%; СП - 8%			4600,00	1636,83	18400	6547		3666	
72	247-103-0504 РСНБ РК 2015	**Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Kerernet C 185W, мощность 185 Вт, IP67**	шт.	4	72692,00	--	290768	--	290768	--	314029
		СП - 8%			--	--	--	--		23261	
73	1308-0305-0910 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг**	шт	1	7480,91	207,30	7481	208	1273	4387	12818
		НР - 72%; СП - 8%			6000,00	93,50	6000	94		949	
74	247-201-0829 РСНБ РК 2015	**Щиток наружного освещение на ток 25А с фотодатчиком IP54 ЯУО 9602-3474-У3**	шт.	1	61187,00	--	61187	--	61187	--	66082
		СП - 8%			--	--	--	--		4895	
75	1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Установка стальных опор**	опора	2	12309,15	7958,65	24618	15917	--	13222	40867
		НР - 80%; СП - 8%			4350,50	3913,25	8701	7826		3027	
76	247-306-0109 РСНБ РК 2015	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 12-3 70/202-Б высотой 12000 мм, диаметром 70/202 мм, тип фланца Б**	шт.	2	123264,00	--	246528	--	246528	--	266250
		СП - 8%			--	--	--	--		19722	
77	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж осветительных опор**	т	0,153852	145715,08	6551,87	22419	1008	1368	13894	39218
		НР - 69%; СП - 8%			130272,00	610,50	20043	94		2905	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1	217-101-0107	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,005 0,000769	647579,00				498		
77.2	261-107-0576	**Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75**	т	0,014 0,002154	219538,00				473		
77.3	214-203-0103	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**	т	0,00194 0,000298	524262,00				156		
78	222-525-0101 РСНБ РК 2015	**Трубная закладная деталь диной 2м с фланцем в комплект крепежными метизами-1 комплект**	т	0,153852	818975,00	--	126001	--	126001	--	136081

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		10080	
79	247-306-0301 РСНБ РК 2015	Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм	шт.	2		5626,00	--	11252	--	11252	--	12152
		СП - 8%				--	--	--	--		900	
80	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка кронштейна	шт	4		15334,73	7947,52	61339	31790	2774	28361	96876
		НР - 72%; СП - 8%				6693,83	3153,83	26775	12615		7176	
81	247-306-0312 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/25-0,95 высотой 950 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм	шт.	4		6545,00	--	26180	--	26180	--	28274
		СП - 8%				--	--	--	--		2094	
82	212-101-0505 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	м3	0,288		25262,00	--	7275	--	7275	--	7857
		СП - 8%				--	--	--	--		582	
83	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,154004		111,16	2,76	462	12	182	186	700
		НР - 69%; СП - 8%				64,49	0,38	268	2		52	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000374	439993,00				164		
84	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	4,154004		90,76	1,99	377	9	211	109	525
		НР - 69%; СП - 8%				37,70	0,38	157	2		39	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	0,000374	508438,00				190		
		Материалы для контура заземления										
85	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	32,13		214,38	203,64	6888	6543	--	1318	8862
		НР - 72%; СП - 8%				10,74	46,23	345	1485		656	
86	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	3,57		2940,84	--	10499	--	--	7559	19503
		НР - 72%; СП - 8%				2940,84	--	10499	--		1445	
87	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	32,13		40,49	40,49	1301	1301	--	429	1869
		НР - 72%; СП - 8%				--	18,55	--	596		138	
88	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,57		1250,96	--	4466	--	--	3215	8296
		НР - 72%; СП - 8%				1250,96	--	4466	--		615	
89	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из труб	шт	16		1687,69	182,61	27003	2922	3204	15785	46211
		НР - 72%; СП - 8%				1304,80	65,45	20877	1047		3423	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	241-101-0211 РСНБ РК 2015	Труба стальная ф63,5х4,0 мм	м	48	2602,00	--	124896	--	124896	--	134888
		СП - 8%			--	--	--	--		9992	
91	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 18 мм	м	65	701,17	19,31	45576	1255	24935	14264	64627
		НР - 72%; СП - 8%			298,24	6,54	19386	425		4787	
92	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	50	1069,80	30,52	53490	1525	35189	12500	71269
		НР - 72%; СП - 8%			335,52	11,69	16776	584		5279	
93	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	70	786,93	4,48	55085	314	3884	36709	99138
		НР - 72%; СП - 8%			726,96	1,40	50887	98		7344	
94	243-602-0109 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 25 мм2	км	0,07	1220367,00	--	85426	--	85426	--	92260
		СП - 8%			--	--	--	--		6834	
95	243-902-0903 РСНБ РК 2015	Наконечник медный прессованный кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DT-25	100 шт.	0,45	41702,00	--	18766	--	18766	--	20267
		СП - 8%			--	--	--	--		1501	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	тенге				1371841	71688	1095151	170994	1666262
							205002	31513	--	123425	
	Стоимость монтажных работ		тенге				1042639				
	Материалы		тенге				72109				
	Всего заработная плата		тенге					182031			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				763109				
		Накладные расходы	тенге				131062				
		Сметная прибыль	тенге				93894				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				1267595				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								93
		Сметная заработная плата	тенге					182031			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				55886				
	Материалы		тенге				394				
	Всего заработная плата		тенге					34347			
	Местные материалы		тенге				7275				
		Накладные расходы	тенге				26038				
		Сметная прибыль	тенге				6554				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				88478				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	тенге					34347			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				148420				
	Материалы		тенге				1368				
	Всего заработная плата		тенге					20137			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				126001				
		Накладные расходы	тенге				13894				
		Сметная прибыль	тенге				12985				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				175299				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	тенге					20137			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		тенге				124896				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				124896				
		Сметная прибыль	тенге				9992				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				134888				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	тенге				1666260				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123
		Сметная заработная плата	тенге					236515			
		ОТДЕЛ 6. ЛС 6-3 Наружное газоснабжение (11130)									
		Газопровод среднего давления Г2 от точки врезки до ГРПН-300-6-1,2									
		Стальной ковер (вывод провода-спутника)-2шт									
96	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Стальной ковер. Устройство**	шт.	2	8255,48	2546,25	16511	5092	1204	12350	31170
		НР - 99%; СП - 8%			5107,36	1130,25	10215	2260		2309	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96.1	217-605-0104	**Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018**	кг	3,5 7	153,00				1071		
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	тенге				16511	5092	1204	12350	31170
							10215	2260	--	2309	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				16511				
	Материалы		тенге				1204				
	Всего заработная плата		тенге					12475			
		Накладные расходы	тенге				12350				
		Сметная прибыль	тенге				2309				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				31170				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	тенге					12475			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	тенге				31170				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	тенге					12475			
		ОТДЕЛ 7. ЛС 7-1-2 Благоустройство (11150)									
		Озеленение									
97	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	71	387,26	12,07	27495	857	--	23671	55259
		НР - 88%; СП - 8%			375,19	3,66	26638	260		4093	
98	1147-0112-0105 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять**	м2	71	76,78	0,15	5451	11	--	4788	11058
		НР - 88%; СП - 8%			76,63	--	5441	--		819	
99	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	м2	71	343,37	193,91	24379	13768	4714	8485	35493
		НР - 88%; СП - 8%			83,06	52,74	5897	3745		2629	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99.1	254-106-0101	**Семена многолетних трав**	кг	0,02 1,42	2870,00				4075		
100	1147-0118-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья или кустарники с комом земли, размеры 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м. Уход**	шт.	8	627,38	70,77	5019	566	868	3290	8974

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 88%; СП - 8%				448,14	19,25	3585	154		665	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
100.1	261-107-0433	**Ткань мешочная ГОСТ 30090-93**	10 м2	0,015	0,12	6931,00				832		
101	254-101-0201 РСНБ РК 2015	**Ель обыкновенная Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м**	шт.	8		14905,00	--	119240	--	119240	--	128779
		СП - 8%				--	--	--	--		9539	
		МАФ										
102	ТПРАЙС листМаг.Антиплам я	**Щит пожарный укомплектованный ЩПЗ-С**	комп.	1		48200,00	--	48200	--	48200	--	52056
		СП - 8%				--	--	--	--		3856	
103	8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки**	шт.	6		52361,00	224,00	314166	1344	263262	43488	386268
		НР - 7248 тенге; СП - 4769 тенге				8260,00	77,00	49560	462		28614	
104	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2020 00	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	шт.	12		20025,00	--	240300	--	240300	--	259524
		СП - 1602 тенге				--	--	--	--		19224	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	тенге					784250	16546	676584	83722	937411
								91121	4621	--	69439	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					784250				
	Материалы		тенге					509144				
	Всего заработная плата		тенге						95742			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					48200				
	Местные материалы		тенге					119240				
		Накладные расходы	тенге					83722				
		Сметная прибыль	тенге					69439				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					937411				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									60
		Сметная заработная плата	тенге						95742			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	тенге					937411				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									60
		Сметная заработная плата	тенге						95742			
		ОТДЕЛ 8. ЛС 7-1-3 Ограждение территории (11160)										
105	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Монтаж металлических стоек**	т	0,980804		104553,35	21262,35	102546	20855	1449	81834	199131
		НР - 91%; СП - 8%				81812,50	9875,25	80242	9686		14750	
106	1109-0606-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж ограждения**	т конструкций	4,75		79129,17	7818,46	375864	37138	17780	228194	652383
		НР - 69%; СП - 8%				67567,50	2057,00	320946	9771		48325	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
106.1	217-605-0101	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	м3	1,7	8,075	295,00				2382		
106.2	261-107-0567	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,006	0,0285	211214,00				6020		
106.3	236-104-0103	**Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74**	т	0,0006	0,00285	651547,00				1857		
106.4	214-203-0103	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**	т	0,00194	0,009215	524262,00				4831		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
107	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза**	м2	155,58		222,32	5,51	34589	857	13665	13929	52399
		НР - 69%; СП - 8%				128,98	0,77	20067	120		3881	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
107.1	236-101-0107	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00018	0,028004	439993,00				12322		
108	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	155,58		90,76	1,99	14120	309	7946	4088	19665
		НР - 69%; СП - 8%				37,70	0,38	5865	59		1457	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108.1	236-203-0109	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	т	0,00009	0,014002	508438,00				7119		
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	тенге					527119	59159	40840	328045	923578
								427120	19636	–	68413	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					151255				
	Материалы		тенге					23060				
	Всего заработная плата		тенге						116039			
		Накладные расходы	тенге					99851				
		Сметная прибыль	тенге					20088				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					271194				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									58
		Сметная заработная плата	тенге						116039			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге					375864				
	Материалы		тенге					17780				
	Всего заработная плата		тенге						330717			
		Накладные расходы	тенге					228194				
		Сметная прибыль	тенге					48325				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге					652383				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									171
		Сметная заработная плата	тенге						330717			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	тенге					923577				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									229
		Сметная заработная плата	тенге						446756			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									10636470
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					2468529				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						372976			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						166958			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							3999987		
		- Оборудование, инвентарь	тенге							975429		
		- Накладные расходы	тенге								2103921	
		- Сметная прибыль	тенге								715630	
		Прямые затраты по смете :	**Тенге**									**10 636 470,00**
		Строительно-монтажные работы	**Тенге**									**9 661 041,00**
		Оборудование	**Тенге**									**975 429**
		Всего по смете стоимость СМР :	**Тенге**									**10 636 470,00**
		Строительно-монтажные работы (с учетом скидки)	Тенге									8 834 572,92
		Оборудование (с учетом скидки)	Тенге									926 657,55
		ИТОГО по АКТУ, с учетом тендерной скидки подрядчика К подр. = 0,94999999888	Тенге									9 761 230,47
		Времен здания и сооружения 1,5%	Тенге									132 518,59
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	Тенге									9 893 749,06
		Дополнит. затраты при производстве работ в зимнее время 0,525%	Тенге									47 077,23

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО по СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ 2021г	Тенге									9 940 826,29
		Резерв на непредвиденные работы 2,0%	Тенге									180 283,37
		ИТОГО	Тенге									10 121 109,67
		ИТОГО в текущих ц.2022г. К=1,0500514	Тенге									10 627 685,38
		НДС 12%	Тенге									1 275 322,25
		ВСЕГО по АКТУ:	**Тенге**									**11 903 007,62**
		Удержание 30% (п.3.3 Договора №41-ГЗ)	**Тенге**									**3 570 902,29**
		Удержание 5,0% (п.3.3 Договора №41-ГЗ)	**Тенге**									**595 150,38**
		ВСЕГО к оплате	**Тенге**									**7 736 954,95**

Принял (Заказчик)
ГУ «Жанаозенский городской отдел строительства»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель: _____ **Жантуаров. Д. Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Нур-Жол Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор: _____ **Даулетбаев А. О.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "БАНУР-1" Эксперт: _____ **Нысанбаев. Н. М**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
Место печати (при наличии)

Авторский надзор
ТОО „Контракт-А" _____ Сарсенбаев М.