Форма № КС-3
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

Заказчик: **ГУ «Жанаозенский городской отдел строительства»**
Подрядчик: **ТОО "Нур - Жол Курылыс"**
Наименование стройки: **"Строительство многофункционального спортивного комплекса (ангарного типа) расположенный в городе Жанаозен, село Тенге, улица Отебай Наятулы, строение 1Б"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационная форма	
		номер	дата	наименование		код	наименование	код
11	17	**№40-ГЗ**	**09.08.2022г.**					

Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно	В том числе в текущем месяце за **август**	СМР в базисных ценах	из графы 1					НДС 12% тенге	ВСЕГО
				СМР в отчетном месяце	монтаж оборудования	Ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные на приобретение материалов	Дополнительные другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**20 770 441,81**		**18 545 037,33**						**2 225 404,48**	**20 770 441,81**
В том числе, за **сентябрь** месяц		**20 770 441,81**	**18 545 037,328**						**2 225 404,48**	**20 770 441,81**
Удержание 30% (Договор №40-ГЗ)			5 563 511,198						667 621,34	6 231 132,54
Удержание 5,0% (Договор №40-ГЗ)			927 251,866						111 270,22	1 038 522,09
К оплате:			**12 054 274,263**						**1 446 512,91**	**13 500 787,17**

Всего к оплате: 13 500 787,17 (Тринадцать миллионов пятьсот тысяч семьсот восемьдесят) тенге 17 тиын.

ЗАКАЗЧИК: _____ **Гафаров К. С.**

ПОДРЯДЧИК: _____ **Даулетбаев А. О.**

Форма 4

Заказчик : **ГУ «Жанаозенский городской отдел строительства»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Нур-Жол Курылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство многофункционального спортивного комплекса (ангарного типа) расположенный в городе Жанаозен, село Тенге, улица Отебай Наятулы, строение 1Б"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство многофункционального спортивного комплекса (ангарного типа) расположенный в городе Жанаозен, село Тенге, улица Отебай Наятулы, строение 1Б"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 40-ГЗ от 09. 08. 2022г.**

Акт №2 от 28.09.2022г.
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

Составлен(а) в ценах на 3 КВ. 2021г.

Э13000

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. ЛС 2-1-1 Общестроительные работы (12010)										
		Земляные работа										
1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	261,9127313		180,37	172,05	47241	45062	--	8320	60006
		НР - 72%; СП - 8%				8,32	35,80	2179	9376		4445	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	8,1003938		2875,49	--	23293	--	--	16771	43269
		НР - 72%; СП - 8%				2875,49	--	23293	--		3205	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	162,5847313		40,49	40,49	6583	6583	--	2171	9455
		НР - 72%; СП - 8%				--	18,55	--	3016		700	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	5,0283938		1250,96	--	6290	--	--	4529	11685
		НР - 72%; СП - 8%				1250,96	--	6290	--		866	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	162,5847313		213,17	91,24	34658	14834	--	20188	59234
		НР - 72%; СП - 8%				121,93	50,53	19824	8215		4388	
		Элементов монолитного фундамента										
		Монолитный фундамент										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	202		3462,28	176,45	699381	35643	583837	89080	851538
		НР - 94%; СП - 8%				395,55	73,59	79901	14865		63077	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0184	3,7168	7147,00				26564		
6.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0298	6,0196	5709,00				34366		
6.3	216-201-0104	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/30	т	0,0124	2,5048	203792,00				510458		
7	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	221,2		37105,82	2197,81	8207807	486156	6363129	1357056	10330052
		НР - 91%; СП - 8%				6141,60	600,13	1358522	132749		765189	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	224,518	26667,00				5987222		
8	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	356		468,64	21,17	166836	7537	16205	134352	325283
		НР - 93%; СП - 8%				401,95	3,85	143094	1371		24095	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,05696	203792,00				11608		
8.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,08544	53822,00				4599		
9	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	176		1999,06	91,29	351835	16067	164003	164378	557510
		НР - 94%; СП - 8%				975,94	17,64	171765	3105		41297	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	1,12	197,12	259,00				51054		
9.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00346	0,60896	146212,00				89037		
10	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	176		1214,32	45,80	213720	8061	102021	99084	337828
		НР - 94%; СП - 8%				588,85	10,06	103638	1771		25024	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	1,12	197,12	259,00				51054		
10.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00151	0,26576	146212,00				38857		
		Каркас К-1.2-шт.										
11	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,94992		398962,00	--	378982	--	378982	--	409301
		СП - 8%				--	--	--	--		30319	
12	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,59812		385992,00	--	1002854	--	1002854	--	1083082
		СП - 8%				--	--	--	--		80228	
		Каркас К-2.2-шт.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,48404	398962,00	--	193114	--	193114	--	208563
		СП - 8%			--	--	--	--		15449	
14	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,19968	385992,00	--	77075	--	77075	--	83241
		СП - 8%			--	--	--	--		6166	
		Каркас К-3									
15	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09048	398962,00	--	36098	--	36098	--	38986
		СП - 8%			--	--	--	--		2888	
16	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,60071	385992,00	--	231869	--	231869	--	250419
		СП - 8%			--	--	--	--		18550	
		Каркас К-4									
17	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02652	398962,00	--	10580	--	10580	--	11426
		СП - 8%			--	--	--	--		846	
18	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,06622	385992,00	--	25560	--	25560	--	27605
		СП - 8%			--	--	--	--		2045	
		Узел-А									
19	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство монолитного участка узла-А	м3	1,16	39406,75	1280,66	45712	1486	35063	8745	58813
		НР - 91%; СП - 8%			7898,80	385,33	9163	447		4357	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1	212-101-0605	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	м3	1,02 1,1832	27921,00				33036		
20	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,75132	996766,33	1632,33	748890	1227	670532	70747	885208
		НР - 91%; СП - 8%			102660,00	816,75	77131	614		65571	
21	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж Узел-А	т конструкций	3,323676	121585,40	24084,22	404110	80048	9518	236233	691571
		НР - 69%; СП - 8%			94637,50	8371,13	314544	27823		51228	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00044 0,001462	647579,00				947		
21.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2 3,988411	295,00				1177		
21.3	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001 0,000332	1863700,00				619		
21.4	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031 0,00103	439993,00				453		
21.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006 0,001994	651547,00				1299		
21.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194 0,006448	524262,00				3380		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	222-509-1401 РСНБ РК 2015	**Стоимость Узел-А**	т	1,580127	895895,00	--	1415628	--	1415628	--	1528878
		СП - 8%			--	--	--	--		113250	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**тенге**				14328116	702704	11316068	2211654	17862953
							2309344	203352	--	1323183	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				12508378				
		Материалы	тенге				7934794				
		Всего заработная плата	тенге					2170329			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				1956132				
		Накладные расходы	тенге				1975421				
		Сметная прибыль	тенге				1158705				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				15642504				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1218
		Сметная заработная плата	тенге					2170329			
		Стоимость металломонтажных работ	тенге				1819738				
		Материалы	тенге				9518				
		Всего заработная плата	тенге					342367			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				1415628				
		Накладные расходы	тенге				236233				
		Сметная прибыль	тенге				164478				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				2220449				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								200
		Сметная заработная плата	тенге					342367			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге				17862953				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1418
		Сметная заработная плата	тенге					2512696			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								17862953
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				2309344				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					702704			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					203352			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						11316072		
		- Накладные расходы	тенге							2211654	
		- Сметная прибыль	тенге							1323183	
		Прямые затраты по смете :	Тенге								17 862 953,00
		Строительно-монтажные работы	Тенге								17 862 953,00
		Оборудование	Тенге								-,00
		Всего по смете стоимость СМР :	Тенге								17 862 953,00
		Строительно-монтажные работы (с учетом скидки)	Тенге								16 969 805,23
		Оборудование (с учетом скидки)	Тенге								-
		ИТОГО по АКТУ, с учетом тендерной скидки подрядчика К подр. =0,94999999326	Тенге								16 969 805,23
		Времен здания и сооружения 1,5%	Тенге								254 547,08
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	Тенге								17 224 352,31
		Дополнит. затраты при производстве работ в зимнее время 0,525%	Тенге								90 427,85
		ИТОГО по СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ 2021г	Тенге								17 314 780,16
		Резерв на непредвиденные работы 2,0%	Тенге								346 295,60
		ИТОГО	Тенге								17 661 075,76
		ИТОГО в текущих ц.2022г. К=1,0500514	Тенге								18 545 037,33
		НДС 12%	Тенге								2 225 404,48
		ВСЕГО по АКТУ:	Тенге								20 770 441,81
		Удержание 30% (п.3.3 Договора №40-ГЗ)	Тенге								6 231 132,54
		Удержание 5,0% (п.3.3 Договора №40-ГЗ)	Тенге								1 038 522,09
		ВСЕГО к оплате	Тенге								13 500 787,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Принял (Заказчик)

ГУ «Жанаозенский городской отдел строительства»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: _____ **Гафаров К. С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Нур-Жол Курылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: _____ **Даулетбаев А. О.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АСКО СЕРВИС ШЕТПЕ" Эксперт: _____ **Асалов А. Ш.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)