Форма № КС-3
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

Заказчик: **ГУ «Жанаозенский городской отдел строительства»**
Подрядчик: **ТОО "Нур - Жол Курылыс"**
Наименование стройки: **"Строительство многофункционального спортивного комплекса (ангарного типа) расположенный в городе Жанаозен, село Тенге, улица Отебай Наятулы, строение 1Б"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационная форма	
		номер	дата	наименование		код	наименование	код
11	17	**№40-ГЗ**	**15.08.2022г.**					

Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно	В том числе в текущем месяце за **август**	СМР в базисных ценах	из графы 1					НДС 12% тенге	ВСЕГО
				СМР в отчетном месяце	монтаж оборудования	Ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные на приобретение материалов	Дополнительные другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**287 038 960,66**		**256 284 786,30**						**30 754 174,36**	**287 038 960,66**
В том числе, за **ноябрь** месяц		**57 614 330,71**	**51 441 366,705**						**6 172 964,00**	**57 614 330,71**
Удержание 30% (Договор №40-ГЗ)			15 432 410,012						1 851 889,20	17 284 299,21
Удержание 5,0% (Договор №40-ГЗ)			2 572 068,335						308 648,20	2 880 716,54
К оплате:			**33 436 888,358**						**4 012 426,60**	**37 449 314,96**

Всего к оплате: 37 449 314,96 (Тридцать семь миллионов четыреста сорок девять тысяч триста четырнадцать) тенге 96 тиын.

ЗАКАЗЧИК: _____ **Гафаров К. С.**

ПОДРЯДЧИК: _____ **Таулетбаев А. О.**

Форма 4

Заказчик : **ГУ «Жанаозенский городской отдел строительства»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Нур-Жол Курылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство многофункционального спортивного комплекса (ангарного типа) расположенный в городе Жанаозен, село Тенге, улица Отебай Наятулы, строение 1Б"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство многофункционального спортивного комплекса (ангарного типа) расположенный в городе Жанаозен, село Тенге, улица Отебай Наятулы, строение 1Б"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 40-ГЗ от 15. 08. 2022г.**

Акт №4 от 25.11.2022г.
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

Составлен(а) в ценах на 3 КВ. 2021г.

Э94000

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. ЛС 2-1-1 Общестроительные работы (12010)										
		Стены										
1	1108-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из камней известняковых. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	125,5		9801,03	2529,28	1230029	317424	191720	755800	2144695
		НР - 93%; СП - 8%				5744,10	731,50	720885	91803		158866	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	212-401-0201	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М10**	м3	0,07	8,785	12999,00				114196		
1.2	212-401-0202	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25**	м3	0,04	5,02	14791,00				74251		
2	213-308-0101 РСНБ РК 2015	**Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М25**	м3	125,5		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
3	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,63504		507197,21	2647,81	322091	1681	259307	57439	409893
		НР - 93%; СП - 8%				96218,40	1039,50	61103	660		30362	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	1	0,63504	408331,00				259307		
		Полы. тип.I										
4	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	778,83		7924,04	1203,16	6171480	937057	1792602	3658100	10615946
		НР - 94%; СП - 8%				4419,22	577,50	3441821	449774		786366	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,12	872,2896	2043,00				1782088		
5	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	778,83		6924,54	352,89	5393039	274841	4502066	686915	6566350
		НР - 94%; СП - 8%				791,10	147,18	616132	114628		486396	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0368	28,660944	7147,00				204840		
5.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0596	46,418268	5709,00				265002		
5.3	216-201-0104	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/30	т	0,0248	19,314984	203792,00				3936239		
6	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	778,83		1326,55	36,71	1033157	28591	504440	485104	1639722
		НР - 94%; СП - 8%				642,15	20,47	500126	15943		121461	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	212-201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10	м3	0,0204	15,888132	31595,00				501986		
7	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=16	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	778,83		2777,57	98,94	2163255	77057	2007941	113212	2458584
		НР - 94%; СП - 8%				100,48	54,16	78257	42181		182117	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	212-201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10	м3	0,0816	63,552528	31595,00				2007942		
8	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	778,83		832,77	36,65	648586	28544	231593	380128	1111012
		НР - 94%; СП - 8%				498,76	20,47	388449	15943		82297	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	15,888132	14422,00				229139		
		Полы. тип.II										
9	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	46,8732		7924,04	1203,16	371425	56396	107886	220160	638911
		НР - 94%; СП - 8%				4419,22	577,50	207143	27069		47327	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,12	52,497984	2043,00				107253		
10	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	43,3727		6924,54	352,89	300336	15306	250718	38254	365677
		НР - 94%; СП - 8%				791,10	147,18	34312	6384		27087	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0368	1,596115	7147,00				11407		
10.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0596	2,585013	5709,00				14758		
10.3	216-201-0104	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/30	т	0,0248	1,075643	203792,00				219207		
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге					17633398	1736897	9848273	6395112	25950790
								6048228	764385	--	1922279	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					17633398				
	Материалы		тенге					9848273				
	Всего заработная плата		тенге						6812613			
		Накладные расходы	тенге					6395112				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	тенге					1922279				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					25950789				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4531
		Сметная заработная плата	тенге						6812613			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге					25950789				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4531
		Сметная заработная плата	тенге						6812613			
		ОТДЕЛ 2. ЛС 2-1-2 Отопления и вентиляции (12020)										
		Вентиляция										
		Система В1										
11	246-401-0105 РСНБ РК 2015	**Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Qmax 845 м3/ч**	комплект	1		42218,00	--	42218	--	42218	--	45595
		СП - 8%				--	--	--	--		3377	
12	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	4,6		5613,66	64,96	25823	299	13065	12349	41225
		НР - 98%; СП - 8%				2708,48	30,79	12459	142		3054	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	235-201-0202	**Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ 30693-2000**	кг	0,0501	0,23046	550,00				127		
12.2	261-302-0115	**Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм**	м2	1	4,6	2657,00				12222		
13	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	5,84		5371,44	51,47	31369	300	16587	14331	49356
		НР - 98%; СП - 8%				2479,84	24,17	14482	141		3656	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	235-201-0202	**Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ 30693-2000**	кг	0,0501	0,292584	550,00				161		
13.2	261-302-0115	**Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм**	м2	1	5,84	2657,00				15517		
		Система В2										
14	246-401-0105 РСНБ РК 2015	**Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Qmax 845 м3/ч**	комплект	1		42218,00	--	42218	--	42218	--	45595
		СП - 8%				--	--	--	--		3377	
15	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	1,6		5613,66	64,96	8982	104	4544	4295	14339
		НР - 98%; СП - 8%				2708,48	30,79	4334	49		1062	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	235-201-0202	**Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ 30693-2000**	кг	0,0501	0,08016	550,00				44		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15.2	261-302-0115	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	1,6	2657,00				4251		
16	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,72		5371,44	51,47	36096	345	19086	16490	56793
		НР - 98%; СП - 8%				2479,84	24,17	16665	162		4207	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	235-201-0202	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ 30693-2000	кг	0,0501	0,336672	550,00				185		
16.2	261-302-0115	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	6,72	2657,00				17855		
		П1										
17	Прайс	Канальный кондиционер Tosot TFRI25/1	шт	1		3115760,42	--	3115760	--		--	3115760
						--	--	--	--	3115760	--	
17.1		*Отпускная цена -*				*2835178,57*				*2835178,57*		
17.2		*Запасные части -*		*1%*		*28351,79*				*28351,79*		
17.3		*Тара и упаковка -*		*0,5%*		*14317,65*				*14317,65*		
17.4		*Транспортные расходы -*		*6%*		*172670,88*				*172670,88*		
17.5		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*36606,23*				*36606,23*		
17.6		*Комплектация -*		*1%*		*28635,30*				*28635,30*		
18	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,96		5371,44	51,47	37385	358	19767	17079	58822
		НР - 98%; СП - 8%				2479,84	24,17	17260	168		4357	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	235-201-0202	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ 30693-2000	кг	0,0501	0,348696	550,00				192		
18.2	261-302-0115	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	6,96	2657,00				18493		
19	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	32,8		5349,90	51,47	175477	1688	103411	69748	264842
		НР - 98%; СП - 8%				2145,68	24,17	70378	793		19618	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	235-201-0202	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ 30693-2000	кг	0,0513	1,68264	550,00				925		
19.2	261-302-0116	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	32,8	2998,00				98334		
		П2										
20	Прайс	Канальный кондиционер Tosot TFRI25/1	шт	1		3115760,42	--	3115760	--		--	3115760
						--	--	--	--	3115760	--	
20.1		*Отпускная цена -*				*2835178,57*				*2835178,57*		
20.2		*Запасные части -*		*1%*		*28351,79*				*28351,79*		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20.3		*Тара и упаковка -*		*0,5%*		*14317,65*				*14317,65*		
20.4		*Транспортные расходы -*		*6%*		*172670,88*				*172670,88*		
20.5		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*36606,23*				*36606,23*		
20.6		*Комплектация -*		*1%*		*28635,30*				*28635,30*		
21	**1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**6,96**		**5371,44**	**51,47**	**37385**	**358**	**19767**	**17079**	**58822**
		НР - 98%; СП - 8%				**2479,84**	**24,17**	**17260**	**168**		**4357**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	**235-201-0202**	**Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**0,0501**	**0,348696**	**550,00**				**192**		
21.2	**261-302-0115**	**Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм**	**м2**	**1**	**6,96**	**2657,00**				**18493**		
22	**1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**32,8**		**5349,90**	**51,47**	**175477**	**1688**	**103411**	**69748**	**264842**
		НР - 98%; СП - 8%				**2145,68**	**24,17**	**70378**	**793**		**19618**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	**235-201-0202**	**Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**0,0513**	**1,68264**	**550,00**				**925**		
22.2	**261-302-0116**	**Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм**	**м2**	**1**	**32,8**	**2998,00**				**98334**		
		П3										
23	**Прайс**	**Канальный кондиционер AUX ALMD-H48/5R1**	**шт**	**1**		**503953,69**	**--**	**503954**	**--**		**--**	**503954**
						--	**--**	**--**	**--**	**503954**	**--**	
23.1		*Отпускная цена -*				*458571,43*				*458571,43*		
23.2		*Запасные части -*		*1%*		*4585,71*				*4585,71*		
23.3		*Тара и упаковка -*		*0,5%*		*2315,79*				*2315,79*		
23.4		*Транспортные расходы -*		*6%*		*27928,38*				*27928,38*		
23.5		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*5920,82*				*5920,82*		
23.6		*Комплектация -*		*1%*		*4631,57*				*4631,57*		
24	**1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**3,4**		**5613,66**	**64,96**	**19086**	**221**	**9656**	**9127**	**30470**
		НР - 98%; СП - 8%				**2708,48**	**30,79**	**9209**	**105**		**2257**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	**235-201-0202**	**Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**0,0501**	**0,17034**	**550,00**				**94**		
24.2	**261-302-0115**	**Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм**	**м2**	**1**	**3,4**	**2657,00**				**9034**		
25	**1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**6,4**		**5371,44**	**51,47**	**34377**	**330**	**18176**	**15705**	**54089**
		НР - 98%; СП - 8%				**2479,84**	**24,17**	**15871**	**155**		**4007**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	235-201-0202	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ 30693-2000	кг	0,0501	0,32064	550,00				176		
25.2	261-302-0115	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	6,4	2657,00				17005		
26	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,24		5349,90	51,47	33383	321	19673	13269	50384
		НР - 98%; СП - 8%				2145,68	24,17	13389	151		3732	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	235-201-0202	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ 30693-2000	кг	0,0513	0,320112	550,00				176		
26.2	261-302-0116	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	6,24	2998,00				18708		
		П4										
27	Прайс	Канальный кондиционер AUX ALMD-H48/5R1	шт	1		503953,69	--	503954	--		--	503954
						--	--	--	--	503954	--	
27.1		*Отпускная цена -*				*458571,43*				*458571,43*		
27.2		*Запасные части -*			*1%*	*4585,71*				*4585,71*		
27.3		*Тара и упаковка -*			*0,5%*	*2315,79*				*2315,79*		
27.4		*Транспортные расходы -*			*6%*	*27928,38*				*27928,38*		
27.5		*Заготов.-складские расходы -*			*1,2%*	*5920,82*				*5920,82*		
27.6		*Комплектация -*			*1%*	*4631,57*				*4631,57*		
28	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,84		5371,44	51,47	20626	198	10905	9423	32453
		НР - 98%; СП - 8%				2479,84	24,17	9523	93		2404	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	235-201-0202	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ 30693-2000	кг	0,0501	0,192384	550,00				106		
28.2	261-302-0115	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	3,84	2657,00				10203		
29	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,4		5349,90	51,47	44939	432	26483	17862	67825
		НР - 98%; СП - 8%				2145,68	24,17	18024	203		5024	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	235-201-0202	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ 30693-2000	кг	0,0513	0,43092	550,00				237		
29.2	261-302-0116	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	8,4	2998,00				25183		
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	тенге					8004269	6642	468967	286505	8374880
								289232	3123	7239428	84107	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость оборудования		тенге				6587500				
	Запасные части		тенге				65876				
	Тара и упаковка		тенге				33268				
	Транспортные расходы		тенге				401198				
	Заготов.складские расходы		тенге				85054				
	Комплектация		тенге				66534				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				7239430				
	Стоимость сантехнических работ		тенге				764841				
	Материалы		тенге				384531				
	Всего заработная плата		тенге					292355			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				84436				
	Сдача и испытание		тенге				14090				
		Накладные расходы	тенге				286505				
		Сметная прибыль	тенге				84107				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				1135453				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								172
		Сметная заработная плата	тенге					292355			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	тенге				8374883				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								172
		Сметная заработная плата	тенге					292355			
		ОТДЕЛ 3. ЛС 2-1-4 Внутреннее электроосвещение (12040)									
		Кабельно-проводниковая продукция									
30	**243-106-0902 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,01**	**789943,00**	**--**	**7899**	**--**	**7899**	**--**	**8531**
		СП - 8%			--	--	--	--		632	
31	**243-106-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,02**	**499623,00**	**--**	**9992**	**--**	**9992**	**--**	**10791**
		СП - 8%			--	--	--	--		799	
32	**243-107-0706 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х16 (ок)-0,66**	**км**	**0,002**	**2805510,00**	**--**	**5611**	**--**	**5611**	**--**	**6060**
		СП - 8%			--	--	--	--		449	
33	**243-107-0705 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х10 (ок)-0,66**	**км**	**0,003**	**1835814,00**	**--**	**5507**	**--**	**5507**	**--**	**5948**
		СП - 8%			--	--	--	--		441	
34	**243-107-0704 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х6 (ок)-0,66**	**км**	**0,005**	**1122017,00**	**--**	**5610**	**--**	**5610**	**--**	**6059**
		СП - 8%			--	--	--	--		449	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	243-107-0702 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,18	496762,00	--	89417	--	89417	--	96570
		СП - 8%			--	--	--	--		7153	
36	243-107-0701 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,03	314487,00	--	9435	--	9435	--	10190
		СП - 8%			--	--	--	--		755	
37	243-107-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,325	364508,00	--	118465	--	118465	--	127942
		СП - 8%			--	--	--	--		9477	
38	243-107-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,695	233523,00	--	162298	--	162298	--	175282
		СП - 8%			--	--	--	--		12984	
39	243-203-0102 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ 4х1	км	0,235	235072,00	--	55242	--	55242	--	59661
		СП - 8%			--	--	--	--		4419	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**тенге**				**469476**	--	**469476**	--	**507034**
							--	--	--	**37558**	
	Стоимость монтажных работ		тенге				**469476**				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**469476**				
		Сметная прибыль	тенге				**37558**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				**507034**				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	тенге				**507034**				
		ОТДЕЛ 4. ЛС 4-1 Электроснабжение и наружное электроосвещение (12090)									
40	243-116-0819 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х35 (мк)-1	км	0,176	8473423,00	--	1491322	--	1491322	--	1610628
		СП - 8%			--	--	--	--		119306	
41	243-116-0602 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х2,5 (ок)-1	км	0,022	624536,00	--	13740	--	13740	--	14839
		СП - 8%			--	--	--	--		1099	
42	243-116-0601 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х1,5 (ок)-1	км	0,06	467184,00	--	28031	--	28031	--	30273
		СП - 8%			--	--	--	--		2242	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**тенге**				**1533093**	--	**1533093**	--	**1655740**
							--	--	--	**122647**	
	Стоимость монтажных работ		тенге				**1533093**				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**1533093**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	тенге					122647				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					1655740				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	тенге					1655740				
		ОТДЕЛ 5. ЛС 6-1-2 Септик (12110)										
43	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	37,4		304,06	304,06	11372	11371	--	1859	14289
		НР - 72%; СП - 8%				--	69,02	--	2581		1058	
44	1101-0101-0341 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 5 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	126,973		657,79	657,79	83522	83522	--	13651	104947
		НР - 72%; СП - 8%				--	149,32	--	18960		7774	
45	1101-0205-0903 РСНБ РК 2015	**Грунт скальный 5 группы. Разработка отбойными молотками**	м3 грунта	3,927		13734,52	4910,86	53935	19284	--	32405	93247
		НР - 72%; СП - 8%				8823,66	2637,25	34651	10356		6907	
46	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта	22,9		47,33	47,33	1084	1083	--	357	1557
		НР - 72%; СП - 8%				--	21,68	--	496		115	
47	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	22,9		254,26	108,62	5823	2488	--	3393	9953
		НР - 72%; СП - 8%				145,64	60,16	3335	1378		737	
48	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	33,66		40,49	40,49	1363	1363	--	450	1958
		НР - 72%; СП - 8%				--	18,55	--	624		145	
49	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	33,66		213,17	91,24	7175	3071	--	4180	12263
		НР - 72%; СП - 8%				121,93	50,53	4104	1701		908	
50	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	3,74		1250,96	--	4679	--	--	3369	8691
		НР - 72%; СП - 8%				1250,96	--	4679	--		644	
51	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	26,5		6612,90	352,89	175242	9351	144927	23373	214504
		НР - 94%; СП - 8%				791,10	147,18	20964	3900		15889	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0368	0,9752	7147,00				6970		
51.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0596	1,5794	5709,00				9017		
51.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0248	0,6572	191226,00				125674		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
52	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	19,68		45581,32	3629,48	897040	71429	586801	245890	1234364
		НР - 91%; СП - 8%				12134,64	1595,46	238810	31399		91434	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	19,9752	27878,00				556869		
53	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,87576		28638,66	1140,10	25081	998	253	22058	50910
		НР - 91%; СП - 8%				27210,56	467,50	23830	409		3771	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,62728	96,00				252		
54	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,87576		398962,00	--	349395	--	349395	--	377347
		СП - 8%				--	--	--	--		27952	
55	1106-0801-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия каналов. Устройство	м3	4,8		47956,00	2752,15	230189	13211	152783	62003	315567
		НР - 91%; СП - 8%				13374,02	820,74	64195	3940		23375	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	4,872	27878,00				135822		
56	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,2136		28638,66	1140,10	6117	244	61	5380	12417
		НР - 91%; СП - 8%				27210,56	467,50	5812	100		920	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,6408	96,00				62		
57	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2136		398962,00	--	85218	--	85218	--	92035
		СП - 8%				--	--	--	--		6817	
58	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,36		51520,86	12827,06	18548	4617	5094	10938	31845
		НР - 99%; СП - 8%				24548,13	6142,95	8837	2211		2359	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,41	0,1476	26667,00				3936		
58.2	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0017	0,000612	1056174,00				646		
59	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1		13839,00	--	13839	--	13839	--	14946
		СП - 8%				--	--	--	--		1107	
60	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1		8684,00	--	8684	--	8684	--	9379
		СП - 8%				--	--	--	--		695	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
61	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1		2865,00	--	2865	--	2865	--	3094
		СП - 8%				--	--	--	--		229	
62	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1		18935,00	--	18935	--	18935	--	20450
		СП - 8%				--	--	--	--		1515	
63	222-506-0401 РСНБ РК 2015	Стоимость металлоконструкций стремянки	т	0,00731		919993,00	--	6725	--	6725	--	7263
		СП - 8%				--	--	--	--		538	
64	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	88,78		1003,84	21,17	89121	1880	51556	33505	132436
		НР - 93%; СП - 8%				401,95	3,85	35685	342		9810	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,014205	203792,00				2895		
64.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,021307	53822,00				1147		
64.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	213,072	223,00				47515		
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	тенге					2095952	223912	1427136	462811	2763462
								444902	78397	--	204699	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					2070292				
	Материалы		тенге					941473				
	Всего заработная плата		тенге						523299			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					434613				
	Местные материалы		тенге					25388				
		Накладные расходы	тенге					462811				
		Сметная прибыль	тенге					202646				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					2735749				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									292
		Сметная заработная плата	тенге						523299			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге					6725				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					6725				
		Сметная прибыль	тенге					538				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге					7263				
	Стоимость сантехнических работ		тенге					18935				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					18935				
		Сметная прибыль	тенге					1515				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					20450				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	тенге					2763462				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									292
		Сметная заработная плата	тенге						523299			
		ОТДЕЛ 6. ЛС 6-2 Тепловые сети (12120)										
65	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	49,1436		236,53	236,53	11624	11624	--	1742	14435
		НР - 72%; СП - 8%				--	49,22	--	2419		1069	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
66	1101-0101-0365 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	88,1694		424,17	424,17	37399	37399	--	5604	46443
		НР - 72%; СП - 8%				--	88,28	--	7784		3440	
67	1101-0205-0903 РСНБ РК 2015	Грунт скальный 5 группы. Разработка отбойными молотками	м3 грунта	7,227		13734,52	4910,86	99259	35490	--	59636	171607
		НР - 72%; СП - 8%				8823,66	2637,25	63769	19059		12712	
68	411-101-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1574,0406		88,00	--	138516	--		--	149597
		СП - 8%				--	--	--	--		11081	
69	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	81,8764		40,49	40,49	3315	3315	--	1094	4761
		НР - 72%; СП - 8%				--	18,55	--	1519		353	
70	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	7,227		1250,96	--	9041	--	--	6509	16794
		НР - 72%; СП - 8%				1250,96	--	9041	--		1244	
71	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	85,2		4270,32	352,89	363831	30066	266363	75145	474094
		НР - 94%; СП - 8%				791,10	147,18	67402	12540		35118	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,021037	1,792344	7147,00				12810		
71.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,034071	2,902818	5709,00				16572		
71.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,014177	1,207884	191226,00				230979		
72	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство лотков и плит	м3	22,16		12831,51	3143,27	284346	69655	81790	189761	512035
		НР - 118%; СП - 8%				5997,33	1259,62	132901	27913		37929	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,034	0,75344	89646,00				67543		
73	225-203-0108 РСНБ РК 2015	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 15 тс/м2, объемом более 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	18		63174,00	--	1137132	--	1137132	--	1228103
		СП - 8%				--	--	--	--		90971	
74	225-202-1104 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	4,16		89094,00	--	370631	--	370631	--	400281
		СП - 8%				--	--	--	--		29650	
75	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	233,16		1195,84	21,17	278822	4936	180167	87993	396160
		НР - 93%; СП - 8%				401,95	3,85	93719	898		29345	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	235-201-0201	Мастика битумно-изоляционная холодного применения МБИ ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	559,584	303,00				169554		
75.2	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,037306	203792,00				7603		
75.3	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,055958	53822,00				3012		
76	1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,073		1351130,21	508197,13	98633	37098	776	72963	185324
		НР - 99%; СП - 8%				832312,00	177278,75	60759	12941		13728	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,045	0,003285	211214,00				694		
77	241-402-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 45х3,0 мм	м	73		6637,00	–	484501	–	484501	–	523261
		СП - 8%				–	–	–	–		38760	
78	1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	2		6894,50	3287,02	13789	6574	295	9138	24761
		НР - 99%; СП - 8%				3460,00	1155,00	6920	2310		1834	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,016	0,032	5867,00				188		
78.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00017	0,00034	211214,00				72		
79	242-106-0101 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 40	шт.	2		11288,00	–	22576	–	22576	–	24382
		СП - 8%				–	–	–	–		1806	
80	241-116-0306 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	4		1422,00	–	5688	–	5688	–	6143
		СП - 8%				–	–	–	–		455	
81	241-112-0121 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 48х3,5 мм	шт.	2		477,00	–	954	–	954	–	1030
		СП - 8%				–	–	–	–		76	
82	222-519-0201 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,01955		821622,00	–	16063	–	16063	–	17348
		СП - 8%				–	–	–	–		1285	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	тенге					3376120	236157	2566936	509585	4196559
								434511	87383	–	310856	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					2846338				
	Материалы		тенге					529391				
	Всего заработная плата		тенге						521894			
	Местные материалы		тенге					1507763				
	Транспортные расходы		тенге					138516				
		Накладные расходы	тенге					509585				
		Сметная прибыль	тенге					268474				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					3624397				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									291
		Сметная заработная плата	тенге						521894			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге					16063				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					16063				
		Сметная прибыль	тенге					1285				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге					17348				
	Стоимость сантехнических работ		тенге					513719				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					513719				
		Сметная прибыль	тенге					41097				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					554816				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	тенге					4196561				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									291
		Сметная заработная плата	тенге						521894			
ОТДЕЛ 7. ЛС 6-3 Наружное газоснабжение (12130)												
РАЗДЕЛ 1. Газопровод среднего давления Г2 от точки врезки до ГРПН-300-6-1,2												
83	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,117		976752,76	256748,94	114280	30040	1213	97823	229071
		НР - 99%; СП - 8%				709632,00	134904,14	83027	15784		16968	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,02106	34153,00				719		
83.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,00234	211214,00				494		
84	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные. Установка	т фасонных частей	0,0128		1314819,69	576577,71	16830	7380	240	11857	30982
		НР - 99%; СП - 8%				719522,70	216160,86	9210	2767		2295	
		Узел А. Точка подключения										
85	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1		2185,29	108,09	2185	108	150	1965	4482
		НР - 99%; СП - 8%				1927,07	57,75	1927	58		332	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,04	0,04	446,00				18		
85.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0008	0,0008	165361,00				132		
86	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,00185		976752,76	256748,94	1807	475	19	1547	3622
		НР - 99%; СП - 8%				709632,00	134904,14	1313	250		268	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,000333	34153,00				11		
86.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,000037	211214,00				8		
87	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные. Установка	т фасонных частей	0,0064		1314819,69	576577,71	8415	3690	120	5928	15491

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%				719522,70	216160,86	4605	1383		1147	
88	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза**	м2	0,33		111,16	2,76	37	1	15	15	56
		НР - 69%; СП - 8%				64,49	0,38	21	--		4	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	236-101-0107	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00009	0,00003	439993,00				13		
89	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,33		90,76	1,99	30	1	17	9	42
		НР - 69%; СП - 8%				37,70	0,38	12	--		3	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	236-203-0109	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	т	0,00009	0,00003	508438,00				15		
		Надземный переход через автодорогу П1										
90	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,0066		976752,76	256748,94	6447	1694	69	5518	12922
		НР - 99%; СП - 8%				709632,00	134904,14	4684	890		957	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90.1	215-202-0503	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 соот 3**	м3	0,18	0,001188	34153,00				41		
90.2	261-107-0567	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,02	0,000132	211214,00				28		
91	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные. Установка**	т фасонных частей	0,0024		1314819,69	576577,71	3156	1384	45	2223	5809
		НР - 99%; СП - 8%				719522,70	216160,86	1727	519		430	
		Опора подвижная для труб 57х3,5 мм, ОП-1 (19шт)										
92	1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	10,07		2441,69	--	24588	--	--	17703	45675
		НР - 72%; СП - 8%				2441,69	--	24588	--		3383	
93	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	7,98		1139,00	--	9089	--	--	6544	16884
		НР - 72%; СП - 8%				1139,00	--	9089	--		1251	
94	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	4,75		3306,46	176,45	15706	839	12988	2095	19225
		НР - 94%; СП - 8%				395,55	73,59	1879	350		1424	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94.1	211-201-0601	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	м3	0,0184	0,0874	7147,00				625		
94.2	211-201-0606	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	0,0298	0,14155	5709,00				808		
94.3	216-201-0301	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	0,0124	0,0589	191226,00				11263		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
95	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты бетонные. Устройство	м3	1,824		37391,23	1280,66	68202	2336	51459	13750	88508
		НР - 91%; СП - 8%				7898,80	385,33	14407	703		6556	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95.1	212-101-1908	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	1,02	1,86048	25945,00				48270		
96	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	24,7		1003,84	21,17	24795	523	14344	9322	36846
		НР - 93%; СП - 8%				401,95	3,85	9928	95		2729	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
96.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,003952	203792,00				805		
96.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,005928	53822,00				319		
96.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	59,28	223,00				13219		
97	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Монтаж металлических стоек	т	0,461662		104553,35	21262,35	48268	9816	682	38519	93730
		НР - 91%; СП - 8%				81812,50	9875,25	37770	4559		6943	
98	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,00608		145715,08	6551,87	886	40	54	549	1550
		НР - 69%; СП - 8%				130272,00	610,50	792	4		115	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,005	0,00003	647579,00				20		
98.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,000085	219538,00				19		
98.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000012	524262,00				6		
99	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,87		111,16	2,76	1542	38	610	621	2336
		НР - 69%; СП - 8%				64,49	0,38	894	5		173	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
99.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001248	439993,00				549		
100	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	13,87		181,50	3,97	2517	55	1416	729	3506
		НР - 69%; СП - 8%				75,40	0,77	1046	11		260	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
100.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,002497	508438,00				1269		
		Опора подвижная для труб 57х3,5 мм, ОП-2 (2шт)										
101	1101-0205-0405 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,18		1591,82	--	3470	--	--	2499	6446
		НР - 72%; СП - 8%				1591,82	--	3470	--		477	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
102	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,48		1139,00	--	1686	--	--	1214	3132
		НР - 72%; СП - 8%				1139,00	--	1686	--		232	
103	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,28		6612,90	352,89	8465	451	7001	1129	10361
		НР - 94%; СП - 8%				791,10	147,18	1013	188		767	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
103.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0368	0,047104	7147,00				337		
103.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0596	0,076288	5709,00				436		
103.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0248	0,031744	191226,00				6070		
104	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты бетонные. Устройство	м3	0,72		37391,23	1280,66	26922	922	20313	5428	34938
		НР - 91%; СП - 8%				7898,80	385,33	5687	277		2588	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
104.1	212-101-1908	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	1,02	0,7344	25945,00				19054		
105	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,24		1003,84	21,17	6264	132	3624	2355	9308
		НР - 93%; СП - 8%				401,95	3,85	2508	24		690	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
105.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,000998	203792,00				203		
105.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,001498	53822,00				81		
105.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	14,976	223,00				3340		
106	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Монтаж металлических стоек	т	0,240496		104553,35	21262,35	25145	5114	355	20066	48828
		НР - 91%; СП - 8%				81812,50	9875,25	19676	2375		3617	
107	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,00064		145715,08	6551,87	93	4	6	58	163
		НР - 69%; СП - 8%				130272,00	610,50	83	--		12	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
107.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,005	0,000003	647579,00				2		
107.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,000009	219538,00				2		
107.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000001	524262,00				1		
108	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,2		111,16	2,76	689	17	272	278	1044
		НР - 69%; СП - 8%				64,49	0,38	400	2		77	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000558	439993,00				246		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
109	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,2		181,50	3,97	1125	25	633	326	1567
		НР - 69%; СП - 8%				75,40	0,77	467	5		116	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
109.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,001116	508438,00				567		
		Опора неподвижная для труб 57х3,5 мм, ОП-3 (3шт)										
110	1101-0205-0405 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,27		1591,82	--	5205	--	--	3748	9669
		НР - 72%; СП - 8%				1591,82	--	5205	--		716	
111	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,22		1139,00	--	2529	--	--	1821	4698
		НР - 72%; СП - 8%				1139,00	--	2529	--		348	
112	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,92		6612,90	352,89	12697	678	10500	1693	15542
		НР - 94%; СП - 8%				791,10	147,18	1519	283		1151	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
112.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0368	0,070656	7147,00				505		
112.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0596	0,114432	5709,00				653		
112.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0248	0,047616	191226,00				9105		
113	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты бетонные. Устройство	м3	1,08		37391,23	1280,66	40383	1383	30469	8142	52407
		НР - 91%; СП - 8%				7898,80	385,33	8531	416		3882	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
113.1	212-101-1908	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	1,02	1,1016	25945,00				28581		
114	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,36		1003,84	21,17	9396	198	5436	3532	13963
		НР - 93%; СП - 8%				401,95	3,85	3762	36		1034	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
114.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,001498	203792,00				305		
114.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,002246	53822,00				121		
114.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	22,464	223,00				5009		
115	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Монтаж металлических стоек	т	0,155652		104553,35	21262,35	16274	3309	231	12987	31602
		НР - 91%; СП - 8%				81812,50	9875,25	12734	1537		2341	
116	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,0093		145715,08	6551,87	1355	61	82	840	2370
		НР - 69%; СП - 8%				130272,00	610,50	1212	6		176	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
116.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,005	0,000046	647579,00				30		
116.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,00013	219538,00				29		
116.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000018	524262,00				9		
117	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,9		111,16	2,76	434	10	172	175	657
		НР - 69%; СП - 8%				64,49	0,38	252	1		49	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
117.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000351	439993,00				154		
118	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,9		181,50	3,97	708	15	399	205	986
		НР - 69%; СП - 8%				75,40	0,77	294	3		73	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
118.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000702	508438,00				357		
		Опора подвижная для труб 57х3,5 мм, ОП-4 (2шт)										
119	1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,06		2441,69	--	2588	--	--	1863	4808
		НР - 72%; СП - 8%				2441,69	--	2588	--		356	
120	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,84		1139,00	--	957	--	--	689	1778
		НР - 72%; СП - 8%				1139,00	--	957	--		132	
121	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,5		3306,46	176,45	1653	88	1367	220	2023
		НР - 94%; СП - 8%				395,55	73,59	198	37		150	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
121.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0184	0,0092	7147,00				66		
121.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0298	0,0149	5709,00				85		
121.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0124	0,0062	191226,00				1186		
122	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты бетонные. Устройство	м3	0,192		37391,23	1280,66	7179	246	5416	1447	9317
		НР - 91%; СП - 8%				7898,80	385,33	1517	74		690	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
122.1	212-101-1908	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	1,02	0,19584	25945,00				5081		
123	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,4		1003,84	21,17	2409	51	1393	906	3580
		НР - 93%; СП - 8%				401,95	3,85	965	9		265	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
123.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,000384	203792,00				78		
123.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000576	53822,00				31		
123.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	5,76	223,00				1284		
124	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Монтаж металлических стоек	т	0,02178		104553,35	21262,35	2277	463	32	1817	4422
		НР - 91%; СП - 8%				81812,50	9875,25	1782	215		328	
125	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,00064		145715,08	6551,87	93	4	6	58	163
		НР - 69%; СП - 8%				130272,00	610,50	83	--		12	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
125.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,005	0,000003	647579,00				2		
125.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,000009	219538,00				2		
125.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000001	524262,00				1		
126	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,56		111,16	2,76	62	1	25	25	94
		НР - 69%; СП - 8%				64,49	0,38	36	--		7	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
126.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00005	439993,00				22		
127	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,56		181,50	3,97	102	2	58	29	142
		НР - 69%; СП - 8%				75,40	0,77	42	--		10	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
127.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000101	508438,00				51		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					1180868	71594	16485112	7944280	44333210
								286115	32866	7239428	2747680	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					526513				
		Материалы	тенге					171080				
		Всего заработная плата	тенге						316801			
		Накладные расходы	тенге					288762				
		Сметная прибыль	тенге					65219				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					880494				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									172
		Сметная заработная плата	тенге						316801			
		Стоимость металломонтажных работ	тенге					2427				
		Материалы	тенге					149				
		Всего заработная плата	тенге						2180			
		Накладные расходы	тенге					1505				
		Сметная прибыль	тенге					315				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге					4247				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	тенге						2180			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					884741				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									173
		Сметная заработная плата	тенге						318981			
		РАЗДЕЛ 2. Газопровод низкого давления Г1 от ГРПН до котельной										
128	1119-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Газорегуляторный пункт шкафной. Установка**	регулятор	1		11694,39	270,40	11694	270	3376	7963	21229
		НР - 98%; СП - 8%				8048,30	77,00	8048	77		1573	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
128.1	241-116-0207	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	2	2	1406,00				2812		
129	1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	стык	8		29663,82	26056,92	237311	208455	14072	55896	316663
		НР - 91%; СП - 8%				1848,00	5830,00	14784	46640		23457	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
129.1	261-107-0511	**Пленка радиографическая РТ-5**	дм2	5,5	44	318,00				13992		
129.2	261-107-0857	**Проявитель для цветной дефектоскопии**	л	0,05	0,4	198,00				79		
		Обвязка ГРПН-300-6-1,2 и обвязка газопровода низкого давления Г1 к котельным										
130	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	2		2185,29	108,09	4371	217	300	3930	8965
		НР - 99%; СП - 8%				1927,07	57,75	3854	116		664	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
130.1	261-107-0741	**Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)**	кг	0,04	0,08	446,00				36		
130.2	217-101-0105	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ**	т	0,0008	0,0016	165361,00				265		
131	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные. Установка**	т фасонных частей	0,00252		1314819,69	576577,71	3313	1453	47	2334	6099
		НР - 99%; СП - 8%				719522,70	216160,86	1813	545		452	
132	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,017		976752,76	256748,94	16605	4364	177	14214	33284
		НР - 99%; СП - 8%				709632,00	134904,14	12064	2293		2465	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
132.1	215-202-0503	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	м3	0,18	0,00306	34153,00				105		
132.2	261-107-0567	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,02	0,00034	211214,00				72		
133	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1,1		111,16	2,76	122	3	48	49	185
		НР - 69%; СП - 8%				64,49	0,38	71	--		14	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
133.1	236-101-0107	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00009	0,000099	439993,00				44		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
134	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1,1		90,76	1,99	100	2	57	29	139
		НР - 69%; СП - 8%				37,70	0,38	41	--		10	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
134.1	236-203-0109	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	т	0,00009	0,000099	508438,00				50		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**					273516	214764	18077	84415	386564
								40675	49671	--	28635	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					261822				
		Материалы	тенге					14698				
		Всего заработная плата	тенге						82221			
		Накладные расходы	тенге					76452				
		Сметная прибыль	тенге					27062				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					365336				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									35
		Сметная заработная плата	тенге						82221			
		Стоимость сантехнических работ	тенге					11694				
		Материалы	тенге					3376				
		Всего заработная плата	тенге						8125			
		Накладные расходы	тенге					7963				
		Сметная прибыль	тенге					1573				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге					21230				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	тенге						8125			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					386566				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									39
		Сметная заработная плата	тенге						90346			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	**тенге**					802456	286358	189308	374682	1271309
								326790	82537	--	94169	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					788335				
		Материалы	тенге					185778				
		Всего заработная плата	тенге						399022			
		Накладные расходы	тенге					365214				
		Сметная прибыль	тенге					92281				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					1245830				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									207
		Сметная заработная плата	тенге						399022			
		Стоимость металломонтажных работ	тенге					2427				
		Материалы	тенге					149				
		Всего заработная плата	тенге						2180			
		Накладные расходы	тенге					1505				
		Сметная прибыль	тенге					315				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге					4247				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	тенге						2180			
		Стоимость сантехнических работ	тенге					11694				
		Материалы	тенге					3376				
		Всего заработная плата	тенге						8125			
		Накладные расходы	тенге					7963				
		Сметная прибыль	тенге					1573				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			тенге					21230				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	тенге						8125			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	тенге					1271307				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									212
		Сметная заработная плата	тенге						409327			
ОТДЕЛ 8. ЛС 7-1-2 Благоустройство (12150)												
Асфальтобетонная площадка со стоянкой легковых автотранспортов												
135	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	404		925,37	232,29	373849	93845	260301	58628	467076
		НР - 108%; СП - 8%				48,77	85,60	19703	34582		34598	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
135.1	211-201-0507	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	0,189	76,356	3140,00				239758		
135.2	217-603-0104	**Вода техническая**	м3	0,03	12,12	90,00				1091		
136	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,2828		199382,83	2420,05	56385	684	55701	408	61336
		НР - 108%; СП - 8%				--	1334,58	--	377		4543	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
136.1	216-201-0301	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	1,03	0,291284	191226,00				55701		
137	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	404		1432,04	206,10	578544	83264	482182	29412	656593
		НР - 108%; СП - 8%				32,42	34,99	13098	14136		48637	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
137.1	212-501-0402	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II**	т	0,0959	38,7436	12423,00				481312		
137.2	216-201-0301	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	0,000011	0,004363	191226,00				834		
137.3	217-603-0104	**Вода техническая**	м3	0,001	0,404	90,00				36		
138	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306**	м2 покрытия	404		588,98	0,08	237948	32	233310	4974	262356
		НР - 108%; СП - 8%				11,40	--	4606	--		19434	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
138.1	212-501-0402	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II**	т	0,0464	18,7456	12423,00				232877		
138.2	216-201-0301	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	0,000006	0,002262	191226,00				433		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
139	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	404		1441,09	217,36	582200	87814	481288	29041	660141
		НР - 108%; СП - 8%				32,42	34,14	13098	13793		48899	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
139.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0976	39,4304	12184,00				480420		
139.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,004363	191226,00				834		
139.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	0,404	90,00				36		
140	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	404		-301,13	-0,04	-121657	-16	-119338	-2487	-134076
		НР - 108%; СП - 8%				-5,70	--	-2303	--		-9931	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
140.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0242	9,7768	-12184,00				-119121		
140.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000003	0,001131	-191226,00				-216		
141	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	106		2784,96	37,05	295206	3927	174230	128421	457518
		НР - 108%; СП - 8%				1104,24	17,54	117049	1859		33890	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
141.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,059	6,254	26667,00				166775		
142	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	4,558		52049,00	--	237239	--	237239	--	256218
		СП - 8%				--	--	--	--		18979	
		МАФ										
143	ТПРАЙС листМаг.Антипламя	Щит пожарный укомплектованный ЩПЗ-С	комп.	1		48200,00	--	48200	--	48200	--	52056
		СП - 8%				--	--	--	--		3856	
144	8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки	шт.	6		52361,00	224,00	314166	1344	263262	43488	386268
		НР - 7248 тенге; СП - 4769 тенге				8260,00	77,00	49560	462		28614	
145	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2020 00	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	12		20025,00	--	240300	--	240300	--	259524
		СП - 1602 тенге				--	--	--	--		19224	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	тенге					2842380	270894	2356675	291885	3385010
								214811	65209	--	250743	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					2842380				
	Материалы		тенге					2071236				
	Всего заработная плата		тенге						280020			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					48200				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы		тенге					237239				
		Накладные расходы	тенге					291885				
		Сметная прибыль	тенге					250743				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					3385008				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									157
		Сметная заработная плата	тенге						280020			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	тенге					3385008				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									157
		Сметная заработная плата	тенге						280020			
		ОТДЕЛ 9. ЛС 7-1-3 Благоустройство,Ограждение территории (12160)										
146	1109-0606-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	**Демонтаж ограждения**	т конструкций	0,94272		46013,42	5472,92	43378	5159	--	27307	76340
		НР - 69%; СП - 8%				40540,50	1439,90	38218	1357		5655	
147	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,57		3777,20	--	2153	--	--	1550	3999
		НР - 72%; СП - 8%				3777,20	--	2153	--		296	
148	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,44		1250,96	--	550	--	--	396	1022
		НР - 72%; СП - 8%				1250,96	--	550	--		76	
149	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	26,64		6612,90	352,89	176168	9401	145692	23496	215637
		НР - 94%; СП - 8%				791,10	147,18	21075	3921		15973	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
149.1	211-201-0601	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	м3	0,0368	0,980352	7147,00				7007		
149.2	211-201-0606	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	0,0596	1,587744	5709,00				9064		
149.3	216-201-0301	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	0,0248	0,660672	191226,00				126338		
150	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	8,14		37391,23	1280,66	304365	10425	229644	61364	394987
		НР - 91%; СП - 8%				7898,80	385,33	64296	3137		29258	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
150.1	212-101-1908	**Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	м3	1,02	8,3028	25945,00				215416		
151	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,бетону**	м2 поверхности	71,04		1003,84	21,17	71313	1504	41254	26810	105973
		НР - 93%; СП - 8%				401,95	3,85	28555	274		7850	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
151.1	216-201-0103	**Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10**	т	0,00016	0,011366	203792,00				2316		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
151.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,01705	53822,00				918		
151.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	170,496	223,00				38021		
152	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Монтаж металлических стоек	т	1,01232		104553,35	21262,35	105841	21524	1497	84464	205529
		НР - 91%; СП - 8%				81812,50	9875,25	82820	9997		15224	
153	1109-0606-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ограждения	т конструкций	4,75		79129,17	7818,46	375864	37138	17780	228194	652383
		НР - 69%; СП - 8%				67567,50	2057,00	320946	9771		48325	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
153.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,7	8,075	295,00				2382		
153.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,006	0,0285	211214,00				6020		
153.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00285	651547,00				1857		
153.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,009215	524262,00				4831		
154	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	155,58		222,32	5,51	34589	857	13665	13929	52399
		НР - 69%; СП - 8%				128,98	0,77	20067	120		3881	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
154.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	0,028004	439993,00				12322		
155	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	155,58		90,76	1,99	14120	309	7946	4088	19665
		НР - 69%; СП - 8%				37,70	0,38	5865	59		1457	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
155.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	0,014002	508438,00				7119		
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	тенге					1128341	86317	457478	471598	1727934
								584545	28636	--	127995	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					709099				
	Материалы		тенге					439697				
	Всего заработная плата		тенге						242889			
		Накладные расходы	тенге					216097				
		Сметная прибыль	тенге					74015				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					999211				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									134
		Сметная заработная плата	тенге						242889			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге					419242				
	Материалы		тенге					17780				
	Всего заработная плата		тенге						370292			
		Накладные расходы	тенге					255501				
		Сметная прибыль	тенге					53980				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге					728723				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									192
		Сметная заработная плата	тенге						370292			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	тенге					1727934				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									326

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					613181			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**49832718**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				8343019				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2847177			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					1109670			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						19317334		
		- Перевозка грузов	тенге				138516				
		- Оборудование, инвентарь	тенге						7239430		
		- Накладные расходы	тенге							8792178	
		- Сметная прибыль	тенге							3155053	
		Прямые затраты по смете :	Тенге								49 832 718,00
		Строительно-монтажные работы	Тенге								42 593 287,05
		Оборудование	Тенге								7 239 430,00
		Всего по смете стоимость СМР :	Тенге								49 832 717,05
		Строительно-монтажные работы (с учетом скидки)	Тенге								40 463 622,41
		Оборудование (с учетом скидки)	Тенге								6 877 458,45
		ИТОГО по АКТУ, с учетом тендерной скидки подрядчика К подр. =0,94999999326	Тенге								47 341 080,86
		Времен здания и сооружения 1,5%	Тенге								606 954,34
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	Тенге								47 948 035,20
		Дополнит. затраты при производстве работ в зимнее время 0,525%	Тенге								215 620,53
		ИТОГО по СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ 2021г	Тенге								48 163 655,73
		Резерв на непредвиденные работы 2,0%	Тенге								825 723,95
		ИТОГО	Тенге								48 989 379,67
		ИТОГО в текущих ц.2022г. К=1,0500514	Тенге								51 441 366,71
		НДС 12%	Тенге								6 172 964,01
		ВСЕГО по АКТУ:	Тенге								**57 614 330,71**
		Удержание 30% (п.3.3 Договора №40-ГЗ)	Тенге								17 284 299,21
		Удержание 5,0% (п.3.3 Договора №40-ГЗ)	Тенге								2 880 716,54
		ВСЕГО к оплате	Тенге								37 449 314,96

Принял (Заказчик)

ГУ «Жанаозенский городской отдел строительства»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: _____ **Гафаров К. С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Нур-Жол Курылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: _____ **Даулетбаев А. О.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АСКО СЕРВИС ШЕТПЕ" Эксперт: _____ **Асалов А. Ш.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)