Заказчик: **ГУ «Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»**
Подрядчик: **ТОО "Нур - Жол Курылыс"**

Форма № КС-3
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

Наименование стройки: **"Реконструкция здания старой школы в селе Куланды в здание "Дом культуры"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **август** месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационная форма	
		номер	дата	наименование		код	наименование	код
11	17	**№55**	**01.08.2022г.**					

Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно	В том числе в текущем месяце за **август**	СМР в базисных ценах	из графы 1					НДС 12% тенге	ВСЕГО
				СМР в отчетном месяце	монтаж оборудования	Ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне	Дополнительные на приобретение материалов	Дополнительные другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**144 260 415,99**		**128 803 942,85**						**15 456 473,14**	**144 260 415,99**
В том числе, за **август** месяц		**144 260 415,99**	**128 803 942,85**						**15 456 473,14**	**144 260 415,99**
Удержание 30% (Договор №55)			38 641 182,86						4 636 941,94	43 278 124,80
Удержание 5,0% (Договор №55)			6 440 197,14						772 823,66	7 213 020,80
К оплате:			**83 722 562,85**						**10 046 707,54**	**93 769 270,39**

Всего к оплате: 93 769 270,39 (Девяноста три миллиона семьсот шестьдесят девять тысяч двести семьдесят) тенге 39 тиын

ПОДРЯДЧИК: _____ **Даулетбаев А. О.**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Қылаубаева Г. Т.**

Заказчик : **ГУ «Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Нур-Жол Курылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция здания старой школы в селе Куланды в здание "Дом культуры"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Реконструкция здания старой школы в селе Куланды в здание "Дом культуры"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 55 от 01. 08. 2022г.**

Акт выполненных работ
за август месяц 2022года

Составлен(а) в ценах на 1.07.2021г. Э 610

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге / тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. ЛС 1-1-1 Демонтажные работы (650)										
		РАЗДЕЛ 1. БЛАГОУСТРОЙСТВО										
1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные толщ.4 см.Разборка покрытий внутриплощадочных дорог	м3 конструкции	19,72		3844,95	1473,45	75822	29057	--	66678	153900
						2371,50	759,27	46766	14973		11400	
2	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании БР100.30.15. Разборка	м	120		1094,51	--	131341	--	--	141848	295045
						1094,51	--	131341	--		21855	
3	1218-0101-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	м2	485		202,64	20,18	98280	9787	--	67553	179099
						182,46	10,99	88493	5330		13267	
4	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании БР100.20.08. Разборка	м	440		1094,51	--	481584	--	--	520111	1081831
						1094,51	--	481584	--		80136	
5	1107-0111-0110 РСНБ РК 2015 К=0,6;0,7;0,5	Ограждения металлические высотой до 1,2 м.Разборка	м огражд	154,1		2437,12	888,88	375560	136976	1923	352600	786413
						1535,76	403,33	236661	62153		58253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00006	0,009246	207992,00				1923		
6	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=0,6;0,7;0,5	Ворота распашные.Демонтаж	шт.	1		25105,74	4109,70	25106	4110	31	27014	56289

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					20964,84	1927,97	20965	1928		4170	
7	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015 К=0,6;0,7;0,5	Калитки.Демонтаж	шт.	2	9532,10	91,30	19064	183	41	22328	44703
					9420,00	40,91	18840	82		3311	
8	1101-0207-0103 РСНБ РК 2015	Деревья мягких пород, диаметр стволов до 24 см. Валка с корня	дерево	5	162,26	4,57	811	23	--	568	1489
					157,69	--	788	--		110	
9	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разборка спортивной грунтовой площадки толщиной 5 см бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	22,65	38,37	38,37	869	869	--	305	1268
					--	18,73	--	424		94	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1208437	181005	1995	1199005	2600037
							1025438	84890	--	192596	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1208437				
	Материалы		Тенге				1996				
	Всего заработная плата		Тенге					1110328			
		Накладные расходы	Тенге				1199005				
		Сметная прибыль	Тенге				192596				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2600038				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								704
		Сметная заработная плата	Тенге					1110328			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2600038				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								704
		Сметная заработная плата	Тенге					1110328			
		РАЗДЕЛ 2. КОТЕЛЬНАЯ									
10	1146-0601-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Здания неотапливаемые. Разборка методом обрушения	м3 строительного объема	67,2	2163,69	1791,32	145400	120377	--	48602	209522
					372,37	488,64	25023	32837		15520	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				145400	120377	--	48602	209522
							25023	32837	--	15520	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				145400				
	Всего заработная плата		Тенге					57860			
		Накладные расходы	Тенге				48602				
		Сметная прибыль	Тенге				15520				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				209522				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					57860			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				209522				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					57860			
		РАЗДЕЛ 3. ЗДАНИЕ КЛУБА. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ									
		ДВЕРИ									
11	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное.Разборка	м2	114,03	1538,59	215,09	175445	24527	--	138723	339301
					1323,50	124,77	150919	14228		25133	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2.Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	7,56	2063,04 2021,86	41,18 20,27	15597 15285	311 153	--	10653 2100	28349
13	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2.Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	2,52	1924,51 1880,96	43,55 21,59	4850 4740	109 54	--	3308 653	8811
		ОКНА									
14	1146-0401-1102 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка	м2	312,21	2415,45 2200,36	215,09 124,77	754128 686974	67153 38954	--	609780 109113	1473021
		ПОЛЫ									
15	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	489,54	1166,32 1126,30	40,02 23,21	570960 551369	19591 11362	--	405166 78090	1054217
15.1	261-107-0831	В ТОМ ЧИСЛЕ: Мусор строительный	т	0,052 25,45608	--				--		
16	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума. Разборка покрытия	м2	761,14	157,26 153,65	3,61 2,10	119697 116949	2747 1598	--	85354 16404	221455
16.1	261-107-0831	В ТОМ ЧИСЛЕ: Мусор строительный	т	0,0047 3,577358	--				--		
17	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	208,12	477,16 453,26	23,90 13,86	99307 94332	4975 2885	--	69996 13544	182847
5.1	261-107-0831	В ТОМ ЧИСЛЕ: Мусор строительный	т	0,008 1,66496	--				--		
		ПОТОЛКИ									
18	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Потолки.Отбивка штукатурки с бетонной поверхностей	м2	2021,75	307,84 307,84	-- --	622376 622376	-- --	--	522795 91614	1236785
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
19	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	348,73	1089,17 1021,62	67,55 37,21	379826 356270	23556 12976	--	265857 51655	697338
19.1	261-107-0831	В ТОМ ЧИСЛЕ: Мусор строительный	т	0,0441 15,378993	--				--		
20	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные толщиной 200 мм. Разборка	м3	39,664	16167,50 12112,60	4054,90 2213,75	641268 480434	160833 87806	--	477322 89487	1208077
		ГЛАВНЫЙ ВХОД									
21	1146-0601-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Здания отапливаемые. Разборка методом обрушения	м3 строительного объема	407,25	2320,70 529,38	1791,32 488,64	945105 215590	729515 198999	--	348254 103469	1396828
		КРОВЛЯ									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши.Разборка деревянных элементов конструкций	м2 кровли	1074,6		343,28 329,31	13,97 5,58	368889 353877	15012 5996	--	259108 50240	678237
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,009	9,6714	--				--		
23	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	1074,6		389,55 387,84	1,71 --	418610 416773	1838 --	--	300076 57495	776181
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0218	23,42628	--				--		
		КРЫЛЬЦО И ЛЕСТНИЦЫ										
24	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Разборка бетонной входной группы и крыльца	м3	2		24122,46 14108,62	10013,84 5467,00	48245 28217	20028 10934	--	32887 6491	87623
25	1209-0101-0501 РСНБ РК 2015	Ограждения лестничные металлические.Разборка	м	44		710,70 662,67	1,32 --	31271 29157	58 --	2056	20993 4381	56446
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,006	0,264	5867,00				1549		
25.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,039	1,716	295,00				506		
25.3	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,025	1,1	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					5195574 4123262	1070253 385945	2056 --	3550272 699669	9445516
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5175127				
	Материалы		Тенге					2055				
	Всего заработная плата		Тенге						4488975			
		Накладные расходы	Тенге					3536311				
		Сметная прибыль	Тенге					696916				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					9408354				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2983
		Сметная заработная плата	Тенге						4488975			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					20447				
	Всего заработная плата		Тенге						20232			
		Накладные расходы	Тенге					13961				
		Сметная прибыль	Тенге					2753				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					37161				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12
		Сметная заработная плата	Тенге						20232			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					9445515				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2995
		Сметная заработная плата	Тенге						4509207			
		РАЗДЕЛ 4. ЗДАНИЕ КЛУБА.										
		ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ										
26	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из стальных труб диаметром 15 мм. Разборка	м трубопроводов	105		567,31 530,30	3,70 1,61	59568 55681	388 169	3499	40212 7982	107763
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0043	0,4515	5867,00				2649		
26.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0274	2,877	295,00				849		
26.3	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0022	0,231	--				--		
		САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ										
27	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники. Демонтаж	прибор	15		834,19	7,23	12513	109	--	8976	23209

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						826,96	4,19	12404	63		1719	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0182	0,273	--				--		
28	1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы. Демонтаж	прибор	5		1037,16	8,06	5186	40	--	3722	9620
						1029,10	4,67	5146	23		713	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0265	0,1325	--				--		
29	1215-0101-0409 РСНБ РК 2015	Бачок смывной фаянсовый на унитазе. Демонтаж	прибор	5		608,18	7,23	3041	36	--	2179	5637
						600,95	4,19	3005	21		418	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0175	0,0875	--				--		
		КАНАЛИЗАЦИЯ К1										
30	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,4	Трубопроводы канализации из ПВХ труб, диаметр 50 мм.Демонтаж	м трубопровода	18		467,84	0,64	8421	12	--	8246	18000
						467,20	0,26	8410	5		1333	
31	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,4	Трубопроводы канализации из ПВХ труб, диаметр 110 мм.Демонтаж	м трубопровода	12		449,55	1,55	5395	18	--	5276	11524
						448,00	0,60	5376	7		854	
		ЗДАНИЕ КЛУБА.ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ										
32	1120-0301-0203 РСНБ РК 2015 К=0,4	Решетки жалюзийные стальные.Демонтаж	решетка	9		806,52	25,46	7259	229	--	6960	15357
						781,06	8,09	7030	73		1138	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					101383	832	3499	75571	191110
								97052	361	--	14157	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					80308				
	Материалы		Тенге					3498				
	Всего заработная плата		Тенге						76512			
		Накладные расходы	Тенге					55089				
		Сметная прибыль	Тенге					10832				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					146229				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									49
		Сметная заработная плата	Тенге						76512			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					21075				
	Всего заработная плата		Тенге						20901			
	Сдача и испытание		Тенге					346				
		Накладные расходы	Тенге					20482				
		Сметная прибыль	Тенге					3325				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					44882				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
		Сметная заработная плата	Тенге						20901			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					191111				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									60
		Сметная заработная плата	Тенге						97413			

РАЗДЕЛ 5. НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=0,6	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 80 мм.Демонтаж	км трубопровода	0,0155	285166,29	71805,09	4420	1113	--	3680	8748
					213361,20	26440,96	3307	410		648	
34	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Разборка каменной кладки септика	м3	3,2	16167,50	4054,90	51736	12976	--	38509	97465
					12112,60	2213,75	38760	7084		7220	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				56156	14089	--	42189	106213
							42067	7494	--	7868	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				56156				
	Всего заработная плата		Тенге					49561			
		Накладные расходы	Тенге				42189				
		Сметная прибыль	Тенге				7868				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				106213				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					49561			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				106213				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					49561			
		РАЗДЕЛ 6. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ									
35	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,8	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты.Демонтаж	м3 сборных конструкций	7,965	7312,47	2514,61	58244	20029	--	54565	121833
					4797,86	1007,69	38215	8026		9025	
36	1124-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=0,6	Трубопроводы в непроходном канале диаметром труб 76 мм.Демонтаж	км трубопровода	0,08	672356,93	168258,53	53789	13460	--	44075	105693
					504098,40	52404,00	40328	4192		7829	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				112033	33489	--	98640	227526
							78543	12218	--	16854	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				112033				
	Всего заработная плата		Тенге					90761			
		Накладные расходы	Тенге				98640				
		Сметная прибыль	Тенге				16854				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				227527				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					90761			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				227527				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					90761			
		РАЗДЕЛ 7. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ									
37	1133-0210-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ.Демонтаж без приставок одностоечных промежуточных	шт.	1	3957,34	2523,64	3957	2524	--	2177	6624
					1433,70	1287,00	1434	1287		491	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3957	2524	--	2177	6624
							1434	1287	--	491	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3957				
	Всего заработная плата		Тенге					2721			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				2177				
		Сметная прибыль	Тенге				491				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6625				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					2721			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				6625				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					2721			
		РАЗДЕЛ 8. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ									
38	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Кабель. Демонтаж**	м	50	130,32	0,28	6516	14	--	4687	12099
					130,04	0,16	6502	8		896	
39	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=0,3	**Коробки распределительные.Демонтаж**	шт.	2	294,45	--	589	--	--	359	1024
					294,45	--	589	--		76	
40	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	шт.	10	257,51	2,22	2575	22	--	1847	4776
					255,29	1,29	2553	13		354	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				9680	36	--	6893	17899
							9644	21	--	1326	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				589				
	Всего заработная плата		Тенге					589			
		Накладные расходы	Тенге				359				
		Сметная прибыль	Тенге				76				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1024				
		Сметная заработная плата	Тенге					589			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9091				
	Всего заработная плата		Тенге					9076			
		Накладные расходы	Тенге				6534				
		Сметная прибыль	Тенге				1250				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16875				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					9076			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				17899				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					9665			
		РАЗДЕЛ 9. ВЫВОЗ МУСОРА									
		Вес строительного мусора от внутренних работ 109,5т,от наружных работ - бортовые камни (0,016м3х120м+0,045м3х440м)х2,4т=52,13т,асфальтобетон 19,72м3х2т=39,44т,железобетонный канал теплотрассы 8,208 м3х2,5т=20,52т,фундаментные блоки 16 м3х2,4т=38,4т,ракушоблоки 91,6м3х1,5т=137,4т,всего 109,5+52,13+39,44+20,52+38,4+137,4=397,39т									
		Вывоз мусора на расстояние 33 км в полигон для приема ТБО и строительных отходов согласно письма заказчика 01-39 №48 от 03.02.2022 г.									
41	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Помещения.Очистка от строительного мусора**	т	37,9	2891,18	--	109576	--	--	78895	203548
					2891,18	--	109576	--		15078	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	414-104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	158,956	**891,00**	--	141630	--		--	152960
					--	--	--	--		11330	
43	414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	238,434	**117,00**	--	27897	--		--	30129
					--	--	--	--		2232	
44	412-102-0218 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительного мусора самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км (33 км)**	т·км	13113,87	**24,00**	--	314733	--		--	339912
					--	--	--	--		25179	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				593836	--	--	78895	726549
							109576	--	--	53819	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				593836				
	Всего заработная плата		Тенге					109576			
	Транспортные расходы		Тенге				484259				
		Накладные расходы	Тенге				78895				
		Сметная прибыль	Тенге				53819				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				726550				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата	Тенге					109576			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				726550				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата	Тенге					109576			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				7426456	1422605	7550	5102244	13530996
							5512039	525053	--	1002300	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				589				
	Всего заработная плата		Тенге					589			
		Накладные расходы	Тенге				359				
		Сметная прибыль	Тенге				76				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1024				
		Сметная заработная плата	Тенге					589			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7384345				
	Материалы		Тенге				7549				
	Всего заработная плата		Тенге					5995370			
	Транспортные расходы		Тенге				484259				
		Накладные расходы	Тенге				5067442				
		Сметная прибыль	Тенге				996146				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13447933				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3929
		Сметная заработная плата	Тенге					5995370			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				20447				
	Всего заработная плата		Тенге					20232			
		Накладные расходы	Тенге				13961				
		Сметная прибыль	Тенге				2753				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				37161				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					20232			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				21075				
	Всего заработная плата		Тенге					20901			
	Сдача и испытание		Тенге				346				
		Накладные расходы	Тенге				20482				
		Сметная прибыль	Тенге				3325				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				44882				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						20901			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					13531000				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3952
		Сметная заработная плата	Тенге						6037092			
		ОТДЕЛ 2. ЛС 2-1-1 Строительные работы марки АС (660)										
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
45	1108-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки из камней известняковых толщ.190 мм. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	16,36		9417,89	2462,72	154077	40290	42046	77556	250163
						4385,13	712,25	71741	11652		18531	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	212-401-0201	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М10	м3	0,1	1,636	14031,00				22955		
45.2	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,07	1,1452	15823,00				18120		
46	213-308-0101 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М25 (сметный район 12.01 г.Актау Мангистауской области)	м3	14,724		7296,00	--	107426	--	107426	--	116020
						--	--	--	--		8594	
47	1110-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки толщиной 108 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок	44,5		5432,74	62,96	241757	2802	117781	119321	380244
						2723,00	31,57	121174	1405		28166	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0066	0,2937	136619,00				40125		
47.2	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0032	0,1424	136619,00				19455		
47.3	232-101-0103	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 14 мм	м2	2,1	93,45	520,00				48594		
		ЗАКЛАДКА ПРОЕМОВ										
48	1108-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Закладка проемов из камней известняковых толщ.190 мм. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	7,1		9417,89	2462,72	66867	17485	18248	33658	108567
						4385,13	712,25	31134	5057		8042	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	212-401-0201	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М10	м3	0,1	0,71	14031,00				9962		
48.2	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,07	0,497	15823,00				7864		
49	213-308-0101 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М25 (сметный район 12.01 г.Актау Мангистауской области)	м3	6,39		7296,00	--	46621	--	46621	--	50351
						--	--	--	--		3730	
		ОКОННЫЕ БЛОКИ										
50	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	298,17		2769,90	220,98	825901	65889	352223	398950	1322839
						1367,64	119,02	407789	35488		97988	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
50.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69	205,7373	1712,00				352222		
51	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	10,08		3662,02	224,21	36913	2260	15876	17979	59283
						1862,77	119,02	18777	1200		4391	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	9,2736	1712,00				15876		
52	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	8,1		4357,12	222,92	35293	1806	15809	16766	56224
						2182,52	117,40	17678	951		4165	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14	9,234	1712,00				15809		
53	223-102-0202 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	299,25		22203,00	--	6644248	--	6644248	--	7175788
						--	--	--	--		531540	
54	223-102-0201 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	9		16029,00	--	144261	--	144261	--	155802
						--	--	--	--		11541	
55	223-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	8,1		15387,00	--	124635	--	124635	--	134606
						--	--	--	--		9971	
56	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из алюминиевых профилей	м2	15,9		3091,98	2,66	49162	42	25217	21513	76329
						1503,35	--	23903	--		5654	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	14,628	1712,00				25043		
57	223-301-0101 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, с заполнением однокамерным стеклопакетом	м2	12,75		68058,00	--	867740	--	867740	--	937159
						--	--	--	--		69419	
58	223-301-0201 РСНБ РК 2015	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением однокамерным стеклопакетом	м2	3,15		68041,00	--	214329	--	214329	--	231475
						--	--	--	--		17146	
59	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных	м	168,4		2639,09	6,52	444423	1098	385803	52305	536466
						341,58	3,53	57522	594		39738	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	223-501-0103	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	1	168,4	1282,00				215889		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
59.2	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	95,3144	1712,00				163178		
		РАЗДЕЛ 10. ПОЛЫ ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА (АС лист-12)										
		ТИП Л-1										
60	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	55,54		862,29	36,65	47892	2036	18155	27108	81000
						498,76	20,47	27701	1137		6000	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	1,133016	15869,00				17980		
		ТИП К-2										
61	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	55,71		862,29	36,65	48038	2041	18211	27191	81247
						498,76	20,47	27786	1140		6018	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	1,136484	15869,00				18035		
62	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами (гидроизолом) на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	55,71		2046,10	91,29	113988	5086	54532	52031	179301
						975,94	17,64	54370	983		13282	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	1,12	62,3952	301,00				18781		
62.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00346	0,192757	146212,00				28183		
63	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами (гидроизолом) на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	55,71		1261,36	45,80	70270	2551	34914	31363	109764
						588,85	10,06	32805	560		8131	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	1,12	62,3952	301,00				18781		
63.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00151	0,084122	146212,00				12300		
64	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	55,71		862,29	36,65	48038	2041	18211	27191	81247
						498,76	20,47	27786	1140		6018	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	1,136484	15869,00				18035		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					328226	13755	9266286	893932	12123875
								170448	4960	--	898065	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					328226				
	Материалы		Тенге					144022				
	Всего заработная плата		Тенге						175408			
		Накладные расходы	Тенге					164884				
		Сметная прибыль	Тенге					39449				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					532559				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									100
		Сметная заработная плата	Тенге						175408			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					532559				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									100
		Сметная заработная плата	Тенге						175408			
		РАЗДЕЛ 11. ПОЛЫ 1-ЭТАЖА (АС лист-12)										
		ТИП К-2										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
65	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	45,02		862,29	36,65	38820	1650	14716	21973	65657
						498,76	20,47	22454	922		4863	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,918408	15869,00				14574		
66	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами (гидроизолом) на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	45,02		2046,10	91,29	92115	4110	44068	42047	144895
						975,94	17,64	43937	794		10733	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	1,12	50,4224	301,00				15177		
66.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00346	0,155769	146212,00				22775		
67	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами (гидроизолом) на битумной мастике.Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	45,02		1261,36	45,80	56786	2062	28214	25345	88702
						588,85	10,06	26510	453		6571	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	1,12	50,4224	301,00				15177		
67.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00151	0,06798	146212,00				9940		
68	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	45,02		862,29	36,65	38820	1650	14716	21973	65657
						498,76	20,47	22454	922		4863	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,918408	15869,00				14574		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					226541	9472	101714	111338	364911
								115355	3091	–	27030	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					226541				
	Материалы		Тенге					101715				
	Всего заработная плата		Тенге						118446			
		Накладные расходы	Тенге					111338				
		Сметная прибыль	Тенге					27030				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					364909				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									64
		Сметная заработная плата	Тенге						118446			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					364909				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									64
		Сметная заработная плата	Тенге						118446			

РАЗДЕЛ 12. ПОЛЫ 2-ЭТАЖА (АС лист-12)

ТИП К-2

69	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	56,87		862,29	36,65	49038	2084	18590	27757	82939
						498,76	20,47	28364	1164		6144	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	1,160148	15869,00				18410		
70	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами (гидроизолом) на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	56,87		2046,10	91,29	116362	5191	55669	53115	183035
						975,94	17,64	55502	1003		13558	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	235-102-0101	**Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86**	м2	1,12	63,6944	301,00				19172		
70.2	216-201-0602	**Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180**	т	0,00346	0,19677	146212,00				28770		
71	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами (гидроизолом) на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	м2 изолируемой поверхности	56,87		1261,36	45,80	71734	2605	35641	32016	112050
						588,85	10,06	33488	572		8300	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	235-102-0101	**Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86**	м2	1,12	63,6944	301,00				19172		
71.2	216-201-0602	**Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180**	т	0,00151	0,085874	146212,00				12556		
72	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство**	м2 стяжки	56,87		862,29	36,65	49038	2084	18590	27757	82939
						498,76	20,47	28364	1164		6144	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	212-401-0106	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м3	0,0204	1,160148	15869,00				18410		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					286172	11964	128490	140645	460963
								145718	3903	--	34146	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					286172				
	Материалы		Тенге					128489				
	Всего заработная плата		Тенге						149621			
		Накладные расходы	Тенге					140645				
		Сметная прибыль	Тенге					34146				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					460963				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									81
		Сметная заработная плата	Тенге						149621			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					460963				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									81
		Сметная заработная плата	Тенге						149621			
		РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕМЫЧКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (АС лист-13)										
73	214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 100 мм, толщиной 10 мм**	т	0,264576		424901,00	--	112419	--	112419	--	121412
						--	--	--	--		8993	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					112419	--	112419	--	121412
								--	--	--	8993	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					112419				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					112419				
		Сметная прибыль	Тенге					8993				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					121412				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					121412				
		РАЗДЕЛ 14. УСИЛЕНИЕ ПРОБИВАЕМЫХ ПРОЕМОВ (АС листы-14,15)										
		УСИЛЕНИЕ ПРОЕМА П-1 - 1 ШТ										
74	1205-0101-1502 РСНБ РК 2015	**Перегородки кирпичные. Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов**	м2 проемов	4,2		3131,80	243,61	13154	1023	904	8499	23385
						2673,04	137,44	11227	577		1732	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	214-203-0202 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 16 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,071	470303,00	--	33392	--	33392	--	36063
					--	--	--	--		2671	
76	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм	т	0,03284	424901,00	--	13954	--	13954	--	15070
					--	--	--	--		1116	
77	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной 50 мм, толщиной 6 мм	т	0,0051	469545,00	--	2395	--	2395	--	2587
					--	--	--	--		192	
78	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,014432	647579,00	--	9346	--	9346	--	10094
					--	--	--	--		748	
79	214-401-0104 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	2,57	2988,00	--	7679	--	7679	--	8293
					--	--	--	--		614	
		УСИЛЕНИЕ ПРОЕМА П-2 - 7 ШТ									
80	1205-0101-1502 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные. Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов	м2 проемов	22,05	3131,80	243,61	69056	5372	4743	44619	122769
					2673,04	137,44	58941	3031		9094	
81	214-203-0202 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 16 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,3976	470303,00	--	186992	--	186992	--	201951
					--	--	--	--		14959	
82	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм	т	0,24066	424901,00	--	102257	--	102257	--	110438
					--	--	--	--		8181	
83	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной 50 мм, толщиной 6 мм	т	0,084	469545,00	--	39442	--	39442	--	42597
					--	--	--	--		3155	
84	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,075768	647579,00	--	49066	--	49066	--	52991
					--	--	--	--		3925	
85	214-401-0104 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	12,6	2988,00	--	37649	--	37649	--	40661
					--	--	--	--		3012	
		УСИЛЕНИЕ ПРОЕМА П-3 - 1 ШТ									
86	1205-0101-1502 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные. Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов	м2 проемов	3,15	3131,80	243,61	9865	767	678	6374	17538

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2673,04	137,44	8420	433		1299	
87	214-203-0202 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 16 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0568	470303,00	--	26713	--	26713	--	28850
					--	--	--	--		2137	
88	214-102-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной 6 мм ГОСТ 19281-89	т	0,00213	457179,00	--	974	--	974	--	1052
					--	--	--	--		78	
89	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,01082	647579,00	--	7007	--	7007	--	7568
					--	--	--	--		561	
90	214-401-0104 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,8	2988,00	--	5378	--	5378	--	5808
					--	--	--	--		430	
		УСИЛЕНИЕ ПРОЕМА П-4 - 1 ШТ									
91	1205-0101-1502 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные. Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов	м2 проемов	2,52	3131,80	243,61	7892	614	542	5099	14031
					2673,04	137,44	6736	346		1039	
92	214-203-0202 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 16 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0484	470303,00	--	22763	--	22763	--	24584
					--	--	--	--		1821	
93	214-102-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной 6 мм ГОСТ 19281-89	т	0,00213	457179,00	--	974	--	974	--	1052
					--	--	--	--		78	
94	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00902	647579,00	--	5841	--	5841	--	6308
					--	--	--	--		467	
95	214-401-0104 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,53	2988,00	--	4572	--	4572	--	4938
					--	--	--	--		366	
		УСИЛЕНИЕ ПРОЕМА П-5 - 5 ШТ									
96	1205-0101-1502 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные. Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов	м2 проемов	9,45	3131,80	243,61	29596	2302	2034	19123	52616
					2673,04	137,44	25260	1299		3897	
97	214-203-0202 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 16 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,199	470303,00	--	93590	--	93590	--	101077
					--	--	--	--		7487	
98	214-102-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной 6 мм ГОСТ 19281-89	т	0,01065	457179,00	--	4869	--	4869	--	5259
					--	--	--	--		390	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0361	647579,00	--	23378	--	23378	--	25248
					--	--	--	--		1870	
100	214-401-0104 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	6	2988,00	--	17928	--	17928	--	19362
					--	--	--	--		1434	
		УСИЛЕНИЕ ПРОЕМА П-6 - 1 ШТ									
101	1205-0101-1502 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные. Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов	м2 проемов	1,89	3131,80	243,61	5919	461	406	3825	10523
					2673,04	137,44	5052	260		779	
102	214-203-0202 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 16 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0398	470303,00	--	18718	--	18718	--	20215
					--	--	--	--		1497	
103	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм	т	0,03438	424901,00	--	14608	--	14608	--	15777
					--	--	--	--		1169	
104	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной 50 мм, толщиной 6 мм	т	0,012	469545,00	--	5635	--	5635	--	6086
					--	--	--	--		451	
105	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,007216	647579,00	--	4673	--	4673	--	5047
					--	--	--	--		374	
106	214-401-0104 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,2	2988,00	--	3586	--	3586	--	3873
					--	--	--	--		287	
		УСИЛЕНИЕ ПРОЕМА П-7 - 1 ШТ									
107	1205-0101-1502 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные. Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов	м2 проемов	2,1	3131,80	243,61	6577	512	452	4249	11693
					2673,04	137,44	5613	289		866	
108	214-203-0202 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 16 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,04264	470303,00	--	20054	--	20054	--	21658
					--	--	--	--		1604	
109	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм	т	0,03438	424901,00	--	14608	--	14608	--	15777
					--	--	--	--		1169	
110	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной 50 мм, толщиной 6 мм	т	0,012	469545,00	--	5635	--	5635	--	6086

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		451	
111	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,007216		647579,00	--	4673	--	4673	--	5047
						--	--	--	--		374	
112	214-401-0104 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,2		2988,00	--	3586	--	3586	--	3873
						--	--	--	--		287	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					933994	11051	801694	91788	1107845
								121249	6235	--	82061	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					933994				
	Материалы		Тенге					9760				
	Всего заработная плата		Тенге						127484			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					791935				
		Накладные расходы	Тенге					91788				
		Сметная прибыль	Тенге					82061				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1107843				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									73
		Сметная заработная плата	Тенге						127484			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					1107843				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									73
		Сметная заработная плата	Тенге						127484			
		РАЗДЕЛ 15. КРОВЛЯ (АС-20)										
113	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная.Устройство в один слой (шириной 1 м по периметру чердака)	м2 изолируемой поверхности	194		862,44	27,97	167313	5426	105837	52632	237541
						288,92	5,97	56050	1158		17596	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
113.1	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	1,1	213,4	175,00				37345		
113.2	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1,96	380,24	145,00				55135		
114	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм (30 мм). Устройство	м2 стяжки	872		758,07	119,84	661037	104500	270687	292938	1030293
						327,81	37,34	285850	32560		76318	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
114.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0306	26,6832	2533,00				67589		
114.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0153	13,3416	14493,00				193360		
115	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	872		258,71	26,71	225595	23292	186476	21508	266871
						18,15	8,66	15827	7552		19768	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
115.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,0153	13,3416	13977,00				186476		
116	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой толщ.120 мм	м2 утепляемого покрытия	872		1181,54	58,23	1030303	50776	313241	627127	1790024
						764,09	17,63	666286	15373		132594	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
116.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2,01	1752,72	145,00				254144		
117	234-101-0305 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95										
			м3		107,7792	35807,00	--	3859250	--	3859250	--	4167990
						--	--	--	--		308740	
118	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		872	211,20	0,72	184166	627	135047	45894	248465
						55,61	0,38	48492	331		18405	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
118.1	261-107-0509	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,000392	0,341824	395085,00				135050		
119	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции		25,48	192731,78	1739,64	4910806	44326	4004925	794571	6161807
						33813,00	836,00	861555	21301		456430	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
119.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,16	4,0768	136619,00				556968		
119.2	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,83	21,1484	137093,00				2899298		
120	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством										
			м2 кровли		1074,6	4837,02	113,68	5197862	122161	2056580	2817067	8656124
						2809,53	39,93	3019121	42909		641194	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
120.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0054	5,80284	136619,00				792778		
120.2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,005	5,373	137093,00				736601		
120.3	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0004	0,42984	700886,00				301269		
121	224-101-0404 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия 46 мкм до 50 мкм	м2		1188,5076	5909,00	--	7022891	--	7022891	--	7584722
						--	--	--	--		561831	
122	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки		76	1075,85	13,39	81765	1018	44427	33713	124716
						477,90	4,26	36320	324		9238	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
122.1	224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	2,06	156,56	236,00				36948		
123	224-105-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м		76	1692,00	--	128592	--	128592	--	138879
						--	--	--	--		10287	
124	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Подшивка из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		147,6	5604,26	15,83	827189	2337	593583	213473	1123915
						1566,86	5,20	231269	768		83253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
124.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0057	0,84132	700886,00				589669		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
125	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	150,6		134,44	26,81	20247	4038	1051	15217	38301
						100,65	9,18	15158	1383		2837	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
125.1	261-107-0747	Резина прессованная	кг	0,0052	0,78312	1143,00				895		
126	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение кровли	т	0,708		887579,00	--	628406	--	628406	--	678678
						--	--	--	--		50272	
127	1112-0101-2301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Снегозадержатели уголковые для кровель. Устройство	м снегозадержателя	150,6		405,59	4,36	61082	656	2689	53297	123529
						383,38	1,29	57737	194		9150	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
127.1	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,01759	2,649054	1015,00				2689		
128	224-105-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли	м	150,6		816,00	--	122890	--	122890	--	132721
						--	--	--	--		9831	
129	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	19,1		111,16	2,76	2123	52	839	855	3216
						64,49	0,38	1232	7		238	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
129.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001719	439993,00				756		
130	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	19,1		181,50	3,97	3467	76	1951	1004	4828
						75,40	0,77	1440	15		358	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
130.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,003438	508438,00				1748		
131	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	25,48		9249,42	72,43	235675	1846	201175	30233	287181
						1281,54	36,85	32654	939		21273	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
131.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,170716	1148617,00				196087		
132	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1074,6		323,50	3,36	347633	3611	291818	48637	427972
						48,58	1,71	52204	1838		31702	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
132.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,247158	1148617,00				283890		
133	1110-0116-0103 РСНБ РК 2015	Антисептирование деревянных конструкций водными растворами	м2	1074,6		88,02	2,61	94586	2804	19246	66559	174036
						67,50	1,32	72536	1418		12892	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
133.1	261-107-0401	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,00009	0,096714	197429,00				19094		
		СЛУХОВЫЕ ОКНА - 6 ШТ.(АС-21)										
134	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	6		36447,85	1040,43	218687	6243	153638	55702	296340
						9800,96	514,25	58806	3086		21951	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
134.1	215-101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,06	0,36	82537,00				29713		
134.2	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,06	0,36	125659,00				45237		
134.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1	0,6	125659,00				75395		
135	223-101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные слуховых окон	м2	2,4		26995,00	--	64788	--	64788	--	69971
						--	--	--	--		5183	
136	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная на двери деревянные	шт	12		520,00	--	6240	--	6240	--	6739
						--	--	--	--		499	
137	1110-0116-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия	21,6		88,02	2,61	1901	57	386	1338	3498
						67,50	1,32	1458	29		259	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
137.1	261-107-0401	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,00009	0,001944	197429,00				384		
138	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м2 обработанной поверхности	21,6		323,50	3,36	6988	73	5866	978	8603
						48,58	1,71	1049	37		637	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
138.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,004968	1148617,00				5706		
139	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые.Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	21,6		2994,12	113,68	64673	2455	9695	49115	122891
						2431,64	39,93	52523	862		9103	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
139.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0004	0,00864	700886,00				6056		
139.2	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,000106	0,00229	1589156,00				3639		
140	224-101-0404 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия 46 мкм до 50 мкм	м2	23,8896		5909,00	--	141164	--	141164	--	152457
						--	--	--	--		11293	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					26317319	376374	20373378	5221858	34062308
								5567567	132084	--	2523132	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					25682673				
	Материалы		Тенге					8399157				
	Всего заработная плата		Тенге						5699651			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					11339575				
		Накладные расходы	Тенге					5221858				
		Сметная прибыль	Тенге					2472361				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					33376892				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3471
		Сметная заработная плата	Тенге						5699651			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					634646				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					634646				
		Сметная прибыль	Тенге					50771				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					685417				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					34062309				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3471

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					5699651			
		РАЗДЕЛ 16. ПРИСТРОЙКА ГЛАВНОГО ВХОДА (АС-24)									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
141	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	42,486	236,53	236,53	10049	10049	--	1506	12479
					--	49,22	--	2091		924	
142	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кпр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,314	2875,49	--	3778	--	--	2720	7018
					2875,49	--	3778	--		520	
143	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	22,8	40,49	40,49	923	923	--	305	1326
					--	18,55	--	423		98	
144	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	22,8	20,00	20,00	456	456	--	150	655
					--	9,16	--	209		49	
145	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Подсыпка грунта под полы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	19,4	40,49	40,49	786	786	--	259	1129
					--	18,55	--	360		84	
146	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Подсыпка грунта под полы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	19,4	20,00	20,00	388	388	--	128	557
					--	9,16	--	178		41	
147	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	42,2	213,17	91,24	8996	3850	--	5240	15375
					121,93	50,53	5145	2132		1139	
148	1101-0107-1302 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,6	76,30	76,30	122	122	--	36	170
					--	30,83	--	49		13	
149	1101-0107-1311 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,6	63,77	63,77	102	102	--	30	142
					--	25,77	--	41		11	
		ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ ФЛМ-1 (АС-24)									
150	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное толщ.100 мм. Устройство	м3 основания	3,22	9890,47	2055,32	31847	6618	21184	6965	41917
					1256,30	1069,58	4045	3444		3105	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
150.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15 3,703	5709,00				21140		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
151	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм из бетона кл.В15. Устройство	м3	20,9		32752,66	2197,81	684531	45935	510237	128221	877772
						6141,60	600,13	128359	12543		65020	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
151.1	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	21,2135	21988,00				466442		
152	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 14 мм	т	0,5433		335138,00	--	182080	--	182080	--	196646
						--	--	--	--		14566	
153	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,1089		349485,00	--	38059	--	38059	--	41104
						--	--	--	--		3045	
154	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	8,9		3071,95	7,39	27340	66	24478	2622	32359
						314,14	2,61	2796	23		2397	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
154.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,025	0,2225	12626,00				2809		
154.2	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	2,3	20,47	238,00				4872		
154.3	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3,09	27,501	571,00				15703		
155	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону	м2 поверхности	80		1003,84	21,17	80307	1694	46457	36192	119338
						401,95	3,85	32156	308		8840	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
155.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	192	223,00				42816		
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ										
156	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное толщ.100 мм. Устройство	м3 основания	0,084		9890,47	2055,32	831	173	552	182	1094
						1256,30	1069,58	106	90		81	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
156.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	0,0966	5709,00				551		
157	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм из бетона кл.В15. Устройство	м3	1,4		32752,66	2197,81	45854	3077	34179	8589	58798
						6141,60	600,13	8598	840		4355	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
157.1	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	1,421	21988,00				31245		
158	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00371		346394,00	--	1285	--	1285	--	1388
						--	--	--	--		103	
159	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00084		349485,00	--	294	--	294	--	317
						--	--	--	--		23	
160	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	0,4		3071,95	7,39	1229	3	1100	118	1455

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						314,14	2,61	126	1		108	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
160.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,025	0,01	12626,00				126		
160.2	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	2,3	0,92	238,00				219		
160.3	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3,09	1,236	571,00				706		
161	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,2		1003,84	21,17	1205	26	697	453	1790
						401,95	3,85	482	5		133	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
161.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	2,88	223,00				642		
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД СТОЙКИ - 4 ШТ.										
162	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное толщ.100 мм. Устройство	м3 основания	0,4		9890,47	2055,32	3956	822	2631	865	5207
						1256,30	1069,58	503	428		386	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
162.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	0,46	5709,00				2626		
163	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты железобетонные под стойки из бетона кл.В15. Устройство	м3	1,2		37380,68	2125,22	44857	2551	30042	11845	61238
						10220,08	627,19	12264	753		4536	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
163.1	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	1,218	21988,00				26781		
164	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 14 мм	т	0,01548		335138,00	--	5188	--	5188	--	5603
						--	--	--	--		415	
165	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,008		349485,00	--	2796	--	2796	--	3020
						--	--	--	--		224	
166	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4		1003,84	21,17	4015	84	2323	1510	5967
						401,95	3,85	1608	15		442	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
166.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	9,6	223,00				2141		
		АРМОПОЯС СЕЧЕНИЕМ 400х200										
167	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке из бетона кл.В25.Устройство	м3	1,5		48490,68	5155,44	72736	7733	43495	21482	101755
						14338,50	1398,90	21508	2098		7537	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
167.1	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	1,5225	26008,00				39597		
168	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0977		346394,00	--	33843	--	33843	--	36550
						--	--	--	--		2707	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02892	349485,00	--	10107	--	10107	--	10916
					--	--	--	--		809	
		ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ(АС-24)									
170	222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 4 кПа СТ РК 949-92	м2	36	10338,00	--	372168	--	372168	--	401941
					--	--	--	--		29773	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				1670128	85458	1363195	223418	2045026
							221474	26031	--	151484	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1670128				
	Материалы		Тенге				717379				
	Всего заработная плата		Тенге					247505			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				273652				
	Местные материалы		Тенге				372168				
		Накладные расходы	Тенге				223418				
		Сметная прибыль	Тенге				151484				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2045030				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								143
		Сметная заработная плата	Тенге					247505			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				2045030				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								143
		Сметная заработная плата	Тенге					247505			
		РАЗДЕЛ 17. ПРИСТРОЙКА ВЕНТКАМЕРЫ (АС-25)									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
171	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	77,018	236,53	236,53	18217	18217	--	2729	22622
					--	49,22	--	3791		1676	
172	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kтр=1,2	Грунты 2 группы.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,382	2875,49	--	6849	--	--	4932	12723
					2875,49	--	6849	--		942	
173	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	22,9	40,49	40,49	927	927	--	306	1331
					--	18,55	--	425		99	
174	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	22,9	20,00	20,00	458	458	--	151	658
					--	9,16	--	210		49	
175	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	22,9	213,17	91,24	4882	2089	--	2844	8344
					121,93	50,53	2792	1157		618	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
176	1101-0107-1302 РСНБ РК 2015	Перемещение грунта во временный резерв бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	56,5		76,30	76,30	4311	4311	–	1254	6010
						–	30,83	–	1742		445	
177	1101-0107-1311 РСНБ РК 2015	Перемещение грунта во временный резерв бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	56,5		63,77	63,77	3603	3603	–	1048	5023
						–	25,77	–	1456		372	
		ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ ФЛМ-1										
178	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное толщ.100 мм. Устройство	м3 основания	2,5		9890,47	2055,32	24726	5138	16447	5408	32544
						1256,30	1069,58	3141	2674		2411	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
178.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	2,875	5709,00				16413		
179	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм из бетона кл.В15. Устройство	м3	21,24		32752,66	2197,81	695666	46682	518536	130307	892051
						6141,60	600,13	130448	12747		66078	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
179.1	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	21,5586	21988,00				474030		
180	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 14 мм	т	0,4221		335138,00	–	141462	–	141462	–	152779
						–	–	–	–		11317	
181	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,1169		349485,00	–	40855	–	40855	–	44123
						–	–	–	–		3268	
182	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	7,52		3071,95	7,39	23101	56	20683	2215	27342
						314,14	2,61	2362	20		2025	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
182.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,025	0,188	12626,00				2374		
182.2	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	2,3	17,296	238,00				4116		
182.3	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3,09	23,2368	571,00				13268		
183	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	65,8		1003,84	21,17	66053	1393	38212	24833	98156
						401,95	3,85	26448	253		7271	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
183.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	157,92	223,00				35216		
		АРМОПОЯС СЕЧЕНИЕМ 400х200										
184	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке из бетона кл.В25.Устройство	м3	1,57		48490,68	5155,44	76130	8094	45525	22484	106503
						14338,50	1398,90	22511	2196		7889	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
184.1	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	1,59355	26008,00				41445		
185	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1002		346394,00	--	34709	--	34709	--	37486
						--	--	--	--		2777	
186	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02986		349485,00	--	10436	--	10436	--	11271
						--	--	--	--		835	
		ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ (АС-25)										
187	222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 4 кПа СТ РК 949-92	м2	45,36		10338,00	--	468932	--	468932	--	506447
						--	--	--	--		37515	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге					1621317	90968	1335797	198511	1965413
								194551	26671	--	145587	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1621317				
	Материалы		Тенге					639403				
	Всего заработная плата		Тенге						221222			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					227462				
	Местные материалы		Тенге					468932				
		Накладные расходы	Тенге					198511				
		Сметная прибыль	Тенге					145587				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1965415				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									127
		Сметная заработная плата	Тенге						221222			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге					1965415				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									127
		Сметная заработная плата	Тенге						221222			
		РАЗДЕЛ 18. УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ НАРУЖНЫХ СТЕН и ФУНДАМЕНТА										
188	1211-0102-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	370,79		3330,21	0,19	1234809	70	154072	778081	2173921
						2914,50	--	1080667	--		161031	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
188.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,022	8,15738	18873,00				153954		
189	1202-0101-1401 РСНБ РК 2015	Фундаменты. Ремонт изоляции обмазочной	м2 изоляции	200		2493,94	2,16	498788	432	396800	73287	617841
						507,78	1,16	101556	232		45766	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
189.1	235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	4	800	496,00				396800		
190	1211-0102-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка фундаментов по бетону.Ремонт с земли цементным раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	200		3375,44	0,19	675088	38	92150	419688	1182358
						2914,50	--	582900	--		87582	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
190.1	212-402-0101	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:1	м3	0,022	4,4	20929,00				92088		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция цокольной части боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	600	1003,84	21,17	602304	12702	348432	226436	895040
					401,95	3,85	241170	2310		66299	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
191.1	261-105-0504	**Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	2,4 1440	223,00				321120		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				3010989	13242	991454	1497492	4869160
							2006293	2542	--	360678	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3010989				
	Материалы		Тенге				991453				
	Всего заработная плата		Тенге					2008835			
		Накладные расходы	Тенге				1497492				
		Сметная прибыль	Тенге				360678				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4869159				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1185
		Сметная заработная плата	Тенге					2008835			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				4869159				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1185
		Сметная заработная плата	Тенге					2008835			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				44510758	743956	34474427	8378982	57120913
							9292373	261864	--	4231176	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				42794043				
	Материалы		Тенге				12104380				
	Всего заработная плата		Тенге					9554237			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19658187				
	Местные материалы		Тенге				995147				
		Накладные расходы	Тенге				8378982				
		Сметная прибыль	Тенге				4093840				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				55266865				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5741
		Сметная заработная плата	Тенге					9554237			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1716715				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1716715				
		Сметная прибыль	Тенге				137336				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1854051				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				57120916				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5741
		Сметная заработная плата	Тенге					9554237			
		ОТДЕЛ 3. ЛС 2-1-2 Водоснабжение и канализация (670)									
		ВОДОПРОВОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1									
192	241-201-0613 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x6,6 мм**	м	7,968	1590,00	--	12669	--	12669	--	13683
					--	--	--	--		1014	
193	241-205-1301 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x1,9 мм**	м	155,43	163,00	--	25335	--	25335	--	27362
					--	--	--	--		2027	
194	241-205-1303 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные**	м	37,62	421,00	--	15838	--	15838	--	17105
					--	--	--	--		1267	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	241-102-0174 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	3	3723,00	--	11169	--	11169	--	12063
					--	--	--	--		894	
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ									
196	241-101-0401 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	0,4	715,00	--	286	--	286	--	309
					--	--	--	--		23	
197	241-101-0403 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	0,1	1353,00	--	135	--	135	--	146
					--	--	--	--		11	
198	241-101-0404 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	0,37	1684,00	--	623	--	623	--	673
					--	--	--	--		50	
199	241-101-0406 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	2,115	2528,00	--	5347	--	5347	--	5775
					--	--	--	--		428	
		ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3,Т;									
200	241-205-1305 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х4,6 мм	м	19,305	1139,00	--	21988	--	21988	--	23747
					--	--	--	--		1759	
201	241-205-1304 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм	м	19,305	716,00	--	13822	--	13822	--	14928
					--	--	--	--		1106	
202	241-205-1303 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	51,48	421,00	--	21673	--	21673	--	23407
					--	--	--	--		1734	
203	241-205-1302 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	51,48	268,00	--	13797	--	13797	--	14901
					--	--	--	--		1104	
204	241-205-1301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	156,42	163,00	--	25496	--	25496	--	27536
					--	--	--	--		2040	
				РАЗДЕЛ 19. КАНАЛИЗАЦИЯ К1							
205	241-203-0101 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	52,894	270,00	--	14281	--	14281	--	15424
					--	--	--	--		1143	
206	241-203-0107 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	88,822	1094,00	--	97171	--	97171	--	104945
					--	--	--	--		7774	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				111452	--	279630	--	302004
							--	--	--	22374	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				111452				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				111452				
		Сметная прибыль	Тенге				8917				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				120369				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				120369				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				279630	--	279630	--	302004
							--	--	--	22374	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				279630				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				279630				
		Сметная прибыль	Тенге				22374				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				302004				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				302004				
		ОТДЕЛ 4. ЛС 2-1-3 Отопление и вентиляция (680)									
		К стоимости строительных материалов,принятых по прайс-листам,применены заготовительно-складские расходы 2%,к стоимости оборудования 1,2% (Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан,глава 5,п.п.64,69)									
		К ценам прайс-листов 2022 года применен понижающий коэфициент МРП2022:МРП2021=3063:2917=1,05									
		РАЗДЕЛ 20. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ									
207	241-102-0108 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 26х2,2 мм	м	92	791,00	--	72772	--	72772	--	78594
					--	--	--	--		5822	
208	241-102-0114 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм	м	102	744,00	--	75888	--	75888	--	81959
					--	--	--	--		6071	
209	241-102-0121 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	154	1101,00	--	169554	--	169554	--	183118
					--	--	--	--		13564	
210	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка (стоимость -91,992%)	кВт	80,125	17821,36	206,25	1427936	16526	1313587	104741	1655291
					1220,88	113,02	97823	9056		122614	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
210.1	245-101-0106	**Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм**	кВт	1 80,125	16222,00				1299788		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**				1746150	16526	1631801	104741	1998962
							97823	9056	--	148071	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1746150				
	Материалы		Тенге				1313588				
	Всего заработная плата		Тенге					106879			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				318214				
	Сдача и испытание		Тенге				3331				
		Накладные расходы	Тенге				104741				
		Сметная прибыль	Тенге				148071				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1998962				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					106879			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				1998962				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						106879			
		РАЗДЕЛ 21. ВЕНТИЛЯЦИЯ. СИСТЕМА П-1										
		СИСТЕМА П-1										
211	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм (400x300мм).Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	70,42		7912,02	51,47	557164	3624	402442	149745	763461
						2145,68	24,17	151098	1702		56553	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
211.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	70,42	5571,00				392310		
212	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм (100x150мм). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,25		7615,04	64,96	70439	601	44785	24831	102892
						2708,48	30,79	25053	285		7622	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
212.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	9,25	4669,00				43188		
213	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 800, 1000 мм (200x150мм). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,74		7372,82	51,47	42320	296	27790	14086	60918
						2479,84	24,17	14234	139		4512	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
213.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	5,74	4669,00				26800		
214	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм (переход 730x375/250x250 мм). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,1		7366,38	47,97	8103	53	6274	1765	10657
						1614,53	22,49	1776	25		789	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
214.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	1,1	5571,00				6128		
215	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм (переход 400x300/200x150 мм). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,7		7912,02	51,47	5538	36	4000	1489	7589
						2145,68	24,17	1502	17		562	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
215.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	0,7	5571,00				3900		
216	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм (переход 400x300/400x250 мм). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,7		7912,02	51,47	5538	36	4000	1489	7589
						2145,68	24,17	1502	17		562	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
216.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	0,7	5571,00				3900		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
217	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм (отвод 90° 400x300 мм). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,4		7912,02	51,47	11077	72	8001	2977	15178
						2145,68	24,17	3004	34		1124	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
217.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	1,4	5571,00				7799		
		СИСТЕМА П-2										
218	1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм (150x300 мм). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,42		9991,82	51,47	34172	176	25515	8392	45970
						2479,84	24,17	8481	83		3405	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
218.1	246-102-0106	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	3,42	7288,00				24925		
219	1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 1000 мм (250x250 мм). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,7		8176,82	51,47	46608	294	32179	13987	65443
						2479,84	24,17	14135	138		4848	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
219.1	246-102-0105	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	5,7	5473,00				31196		
220	1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 700 мм (100x250 мм). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,06		8176,82	51,47	33198	209	22921	9963	46614
						2479,84	24,17	10068	98		3453	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
220.1	246-102-0105	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	4,06	5473,00				22220		
221	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 500 мм (100x150мм). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,35		8419,04	64,96	61880	477	41496	19731	88140
						2708,48	30,79	19907	226		6529	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
221.1	246-102-0105	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	7,35	5473,00				40227		
222	1120-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм (переход 730x375/250x250 мм). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,1		9077,84	42,44	9986	46	8164	1759	12684
						1614,53	16,78	1776	18		940	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
222.1	246-102-0106	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	1,1	7288,00				8017		
223	1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм (переход 250x250/150x300 мм). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,3		9625,52	47,97	2888	15	2229	637	3807
						2145,68	22,49	644	7		282	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
223.1	246-102-0106	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	0,3	7288,00				2186		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
224	1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм (переход 250x250/100x150 мм). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,3		9625,52	47,97	2888	15	2229	637	3807
						2145,68	22,49	644	7		282	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
224.1	246-102-0106	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	0,3	7288,00				2186		
225	1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр 900 мм (переход 150x300/100x150 мм). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,27		9991,82	51,47	2698	14	2014	663	3629
						2479,84	24,17	670	7		269	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
225.1	246-102-0106	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	0,27	7288,00				1968		
226	1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм (отвод 90° 250x250 мм). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1		9625,52	47,97	9626	47	7433	2125	12691
						2145,68	22,49	2146	22		940	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
226.1	246-102-0106	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	1	7288,00				7288		
227	1120-0101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм (отвод 90° 100x150 мм). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,5		9085,69	53,29	4543	26	3710	801	5772
						1614,53	20,30	807	10		428	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
227.1	246-102-0103	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм круглого сечения	м2	1	0,5	7285,00				3643		
		СИСТЕМА П-3										
228	1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм (150x300 мм). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,42		9991,82	51,47	34172	176	25515	8392	45970
						2479,84	24,17	8481	83		3405	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
228.1	246-102-0106	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	3,42	7288,00				24925		
229	1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 1000 мм (250x250 мм). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,7		8176,82	51,47	46608	294	32179	13987	65443
						2479,84	24,17	14135	138		4848	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
229.1	246-102-0105	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	5,7	5473,00				31196		
230	1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 700 мм (100x250 мм). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,06		8176,82	51,47	33198	209	22921	9963	46614
						2479,84	24,17	10068	98		3453	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
230.1	246-102-0105	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	4,06	5473,00				22220		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
231	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 500 мм (100х150мм). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,35		8419,04	64,96	61880	477	41496	19731	88140
						2708,48	30,79	19907	226		6529	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
231.1	246-102-0105	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	7,35	5473,00				40227		
232	1120-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм (переход 730х375/250х250 мм). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,1		9077,84	42,44	9986	46	8164	1759	12684
						1614,53	16,78	1776	18		940	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	246-102-0106	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	1,1	7288,00				8017		
233	1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм (переход 250х250/150х300 мм). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,3		9625,52	47,97	2888	15	2229	637	3807
						2145,68	22,49	644	7		282	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
233.1	246-102-0106	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	0,3	7288,00				2186		
234	1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм (переход 250х250/100х150 мм). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,3		9625,52	47,97	2888	15	2229	637	3807
						2145,68	22,49	644	7		282	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
234.1	246-102-0106	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	0,3	7288,00				2186		
235	1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр 900 мм (переход 150х300/100х150 мм). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,27		9991,82	51,47	2698	14	2014	663	3629
						2479,84	24,17	670	7		269	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
235.1	246-102-0106	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	0,27	7288,00				1968		
236	1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм (отвод 90° 250х250 мм). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1		9625,52	47,97	9626	47	7433	2125	12691
						2145,68	22,49	2146	22		940	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
236.1	246-102-0106	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	1	7288,00				7288		
237	1120-0101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм (отвод 90° 100х150 мм). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,5		9085,69	53,29	4543	26	3710	801	5772
						1614,53	20,30	807	10		428	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
237.1	246-102-0103	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм круглого сечения	м2	1	0,5	7285,00				3643		
		СИСТЕМА П-4,В-4										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
238	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм (150х150мм).Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,7		8419,04	64,96	123760	955	82990	39462	176280
						2708,48	30,79	39815	453		13058	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
238.1	246-102-0105	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	14,7	5473,00				80453		
239	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм (переход диам.150/150х150 мм).Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,36		8419,04	64,96	3031	23	2033	966	4317
						2708,48	30,79	975	11		320	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
239.1	246-102-0105	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	0,36	5473,00				1970		
240	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм (отвод 90° 150х150 мм).Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,6		8419,04	64,96	5051	39	3387	1611	7195
						2708,48	30,79	1625	18		533	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
240.1	246-102-0105	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	0,6	5473,00				3284		
		СИСТЕМА П-5,В-5										
241	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм (150х150мм).Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	23,28		8419,04	64,96	195995	1513	131429	62495	279169
						2708,48	30,79	63053	717		20679	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
241.1	246-102-0105	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	23,28	5473,00				127411		
242	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм (переход диам.150/150х150 мм).Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,36		8419,04	64,96	3031	23	2033	966	4317
						2708,48	30,79	975	11		320	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
242.1	246-102-0105	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	0,36	5473,00				1970		
243	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм (отвод 90° 150х150 мм).Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,6		8419,04	64,96	5051	39	3387	1611	7195
						2708,48	30,79	1625	18		533	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
243.1	246-102-0105	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	0,6	5473,00				3284		
		СИСТЕМА П-6,В-6										
244	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм (150х150мм).Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	27,24		8419,04	64,96	229335	1770	153786	73125	326657
						2708,48	30,79	73779	839		24197	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
244.1	246-102-0105	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	27,24	5473,00				149085		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
245	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм (переход диам.150/150х150 мм).Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,36		8419,04	64,96	3031	23	2033	966	4317
						2708,48	30,79	975	11		320	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
245.1	246-102-0105	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	0,36	5473,00				1970		
246	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм (отвод 90° 150х150 мм).Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,6		8419,04	64,96	5051	39	3387	1611	7195
						2708,48	30,79	1625	18		533	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
246.1	246-102-0105	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	0,6	5473,00				3284		
		СИСТЕМА П-7,В-7										
247	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм (150х150мм).Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13,56		8419,04	64,96	114162	880	76555	36401	162609
						2708,48	30,79	36727	417		12045	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
247.1	246-102-0105	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	13,56	5473,00				74214		
248	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм (переход диам.150/150х150 мм).Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,36		8419,04	64,96	3031	23	2033	966	4317
						2708,48	30,79	975	11		320	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
248.1	246-102-0105	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	0,36	5473,00				1970		
249	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм (отвод 90° 150х150 мм).Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,6		8419,04	64,96	5051	39	3387	1611	7195
						2708,48	30,79	1625	18		533	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
249.1	246-102-0105	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	0,6	5473,00				3284		
		СИСТЕМА П-8,В-8										
250	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм (150х150мм).Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13,56		8419,04	64,96	114162	880	76555	36401	162609
						2708,48	30,79	36727	417		12045	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
250.1	246-102-0105	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	13,56	5473,00				74214		
251	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм (переход диам.150/150х150 мм).Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,36		8419,04	64,96	3031	23	2033	966	4317
						2708,48	30,79	975	11		320	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
251.1	246-102-0105	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	0,36	5473,00				1970		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
252	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм (отвод 90° 150х150 мм).Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,6		8419,04	64,96	5051	39	3387	1611	7195
						2708,48	30,79	1625	18		533	
252.1	246-102-0105	В ТОМ ЧИСЛЕ: Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	0,6	5473,00				3284		
		СИСТЕМА П-9,В-9										
253	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм (150х150мм).Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,04		8419,04	64,96	118203	912	79264	37690	168365
						2708,48	30,79	38027	432		12471	
253.1	246-102-0105	В ТОМ ЧИСЛЕ: Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	14,04	5473,00				76841		
254	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм (переход диам.150/150х150 мм).Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,36		8419,04	64,96	3031	23	2033	966	4317
						2708,48	30,79	975	11		320	
254.1	246-102-0105	В ТОМ ЧИСЛЕ: Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	0,36	5473,00				1970		
255	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм (отвод 90° 150х150 мм).Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,6		8419,04	64,96	5051	39	3387	1611	7195
						2708,48	30,79	1625	18		533	
255.1	246-102-0105	В ТОМ ЧИСЛЕ: Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	0,6	5473,00				3284		
		СИСТЕМА П-9'',В-9''										
256	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм (150х150мм).Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13,56		8419,04	64,96	114162	880	76555	36401	162609
						2708,48	30,79	36727	417		12045	
256.1	246-102-0105	В ТОМ ЧИСЛЕ: Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	13,56	5473,00				74214		
257	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм (переход диам.150/150х150 мм).Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,36		8419,04	64,96	3031	23	2033	966	4317
						2708,48	30,79	975	11		320	
257.1	246-102-0105	В ТОМ ЧИСЛЕ: Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	0,36	5473,00				1970		
258	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм (отвод 90° 150х150 мм).Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,6		8419,04	64,96	5051	39	3387	1611	7195
						2708,48	30,79	1625	18		533	
258.1	246-102-0105	В ТОМ ЧИСЛЕ: Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	0,6	5473,00				3284		
		СИСТЕМА В-1										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
259	1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм (400х300мм). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	44,8	9625,52	47,97	431223	2150	332947	95191	568527
					2145,68	22,49	96126	1008		42113	
259.1	246-102-0106	В ТОМ ЧИСЛЕ: Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1 44,8	7288,00				326502		
260	1120-0101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр 315 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,08801	9085,69	53,29	9885	58	8070	1743	12558
					1614,53	20,30	1757	22		930	
260.1	246-102-0103	В ТОМ ЧИСЛЕ: Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм круглого сечения	м2	1 1,08801	7285,00				7926		
261	1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм (отвод 90° 400х300 мм). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,7	9625,52	47,97	6738	34	5202	1487	8883
					2145,68	22,49	1502	16		658	
261.1	246-102-0106	В ТОМ ЧИСЛЕ: Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1 0,7	7288,00				5102		
		СИСТЕМА В-2									
262	1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм (250х150мм). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	17,2	8176,82	51,47	140641	886	97102	42208	197476
					2479,84	24,17	42653	416		14628	
262.1	246-102-0105	В ТОМ ЧИСЛЕ: Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1 17,2	5473,00				94136		
263	1120-0101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр 315 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,08801	9085,69	53,29	9885	58	8070	1743	12558
					1614,53	20,30	1757	22		930	
263.1	246-102-0103	В ТОМ ЧИСЛЕ: Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм круглого сечения	м2	1 1,08801	7285,00				7926		
264	1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм (отвод 90° 250х150 мм). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,4	9625,52	47,97	3850	19	2973	850	5076
					2145,68	22,49	858	9		376	
264.1	246-102-0106	В ТОМ ЧИСЛЕ: Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1 0,4	7288,00				2915		
		СИСТЕМА В-3									
265	1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм (300х250мм). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	34,1	9625,52	47,97	328230	1636	253426	72456	432741
					2145,68	22,49	73168	767		32055	
265.1	246-102-0106	В ТОМ ЧИСЛЕ: Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1 34,1	7288,00				248521		
266	1120-0101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр 315 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,08801	9085,69	53,29	9885	58	8070	1743	12558

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						1614,53	20,30	1757	22		930	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
266.1	246-102-0103	**Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм круглого сечения**	м2	1	1,08801	7285,00				7926		
267	1120-0101-0110	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали,										
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм (отвод 90° 300х250 мм). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,55		9625,52	47,97	5294	26	4088	1169	6980
						2145,68	22,49	1180	12		517	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
267.1	246-102-0106	**Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения**	м2	1	0,55	7288,00				4008		
		СИСТЕМА В-10										
268	1120-0101-0102	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали,										
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм (150х100). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,5		8419,04	64,96	37886	293	25405	12080	53963
						2708,48	30,79	12188	139		3997	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
268.1	246-102-0105	**Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения**	м2	1	4,5	5473,00				24629		
269	1120-0101-0103	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали,										
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	толщина 0,5 мм, периметр до 700 мм (200х150). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,6		8176,82	51,47	103028	649	71133	30919	144663
						2479,84	24,17	31246	305		10716	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
269.1	246-102-0105	**Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения**	м2	1	12,6	5473,00				68960		
270	1120-0101-0108	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали,										
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	толщина 0,7 мм, диаметр 315 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,08801		9085,69	53,29	9885	58	8070	1743	12558
						1614,53	20,30	1757	22		930	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
270.1	246-102-0103	**Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм круглого сечения**	м2	1	1,08801	7285,00				7926		
271	1120-0101-0109	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали,										
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм (отвод 90° 150х100 мм). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,25		9991,82	51,47	2498	13	1865	613	3360
						2479,84	24,17	620	6		249	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
271.1	246-102-0106	**Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения**	м2	1	0,25	7288,00				1822		
272	1120-0101-0109	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали,										
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм (отвод 90° 200х150 мм). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,35		9991,82	51,47	3497	18	2611	859	4704
						2479,84	24,17	868	8		348	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
272.1	246-102-0106	**Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения**	м2	1	0,35	7288,00				2551		
		СИСТЕМА В-11										
273	1120-0101-0109	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали,										
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	толщина 0,7 мм,периметр до 900 мм (250х150мм). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,6		9991,82	51,47	155872	803	116384	38281	209686
						2479,84	24,17	38685	377		15532	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
273.1	246-102-0106	**Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения**	м2	1	15,6	7288,00				113693		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
274	1120-0101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр 315 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,08801		9085,69	53,29	9885	58	8070	1743	12558
						1614,53	20,30	1757	22		930	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
274.1	246-102-0103	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм круглого сечения	м2	1	1,08801	7285,00				7926		
275	1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм (отвод 90° 250x150 мм). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,4		9991,82	51,47	3997	21	2984	982	5377
						2479,84	24,17	992	10		398	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
275.1	246-102-0106	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	0,4	7288,00				2915		
		СИСТЕМА В-12,В-13,В-16										
276	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм (150x100мм). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,75		8419,04	64,96	6314	49	4234	2013	8994
						2708,48	30,79	2031	23		666	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
276.1	246-102-0105	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	0,75	5473,00				4105		
		СИСТЕМА В-14,В-15										
277	1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм (100мм). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,3454		8419,04	64,96	2908	23	1949	927	4142
						2708,48	30,79	936	11		307	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
277.1	246-102-0101	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	1	0,3454	5473,00				1890		
278	1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм (125 мм). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,43175		8419,04	64,96	3635	28	2438	1159	5178
						2708,48	30,79	1169	13		384	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
278.1	246-102-0101	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	1	0,43175	5473,00				2363		
279	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм (100x150мм). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,3		8419,04	64,96	36202	279	24277	11543	51565
						2708,48	30,79	11646	132		3820	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
279.1	246-102-0105	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	4,3	5473,00				23534		
280	1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм (отвод 90°диам.100 мм). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,5		8419,04	64,96	4210	32	2824	1342	5996
						2708,48	30,79	1354	15		444	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
280.1	246-102-0101	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	1	0,5	5473,00				2737		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге					3508954	22829	2500338	976580	4844381
								985787	10723	--	358845	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					3508954				
	Материалы		Тенге					2500330				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					996510			
	Сдача и испытание		Тенге				48027				
		Накладные расходы	Тенге				976580				
		Сметная прибыль	Тенге				358845				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4844379				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								593
		Сметная заработная плата	Тенге					996510			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				4844379				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								593
		Сметная заработная плата	Тенге					996510			
		РАЗДЕЛ 22. ДЫМОУДАЛЕНИЕ ДУ-1 ШТ									
281	1120-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 1 мм, 800х800мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,12	11158,94	41,65	57134	213	50771	6109	68303
					1201,22	16,37	6150	84		5059	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
281.1	246-102-0104	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 1,0 мм круглого сечения	м2	1 5,12	9775,00				50048		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				57134	213	50771	6109	68303
							6150	84	--	5059	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				57134				
	Материалы		Тенге				50770				
	Всего заработная плата		Тенге					6234			
	Сдача и испытание		Тенге				303				
		Накладные расходы	Тенге				6109				
		Сметная прибыль	Тенге				5059				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				68302				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					6234			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				68302				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					6234			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				5312238	39568	4182910	1087430	6911646
							1089760	19863	--	511975	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5312238				
	Материалы		Тенге				3864688				
	Всего заработная плата		Тенге					1109623			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				318214				
	Сдача и испытание		Тенге				51661				
		Накладные расходы	Тенге				1087430				
		Сметная прибыль	Тенге				511975				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6911643				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								658
		Сметная заработная плата	Тенге					1109623			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				6911643				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								658
		Сметная заработная плата	Тенге					1109623			
		ОТДЕЛ 5. ЛС2-1-5 Электроосвещение и силовое эл.оборудование (700)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		К стоимости строительных материалов,принятых по прайс-листам,применены заготовительно-складские расходы 2%,к стоимости оборудования 1,2% (Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан,глава 5,п.п.64,69)									
		К ценам прайс-листов 2022 года применен понижающий коэфициент МРП2022:МРП2021=3063:2917=1,05									
		РАЗДЕЛ 23. КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ									
282	241-207-0303 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая диаметром 25 мм	м	3500	45,00	--	157500	--	157500	--	170100
					--	--	--	--		12600	
283	241-207-0204 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	150	140,00	--	21000	--	21000	--	22680
					--	--	--	--		1680	
284	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	610	409,58	172,07	249844	104963	27456	113792	392727
					192,50	66,59	117425	40620		29091	
285	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	730	900,11	519,83	657080	379475	80870	248230	977735
					269,50	202,78	196735	148029		72425	
286	243-201-3901 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 2х1,5-0,66	км	0,0102	167636,00	--	1710	--	1710	--	1847
					--	--	--	--		137	
287	243-106-0301 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5-0,66	км	0,153	201696,00	--	30859	--	30859	--	33328
					--	--	--	--		2469	
288	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5-0,66	км	2,5908	301095,00	--	780077	--	780077	--	842483
					--	--	--	--		62406	
289	243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5-0,66	км	0,9996	468325,00	--	468138	--	468138	--	505589
					--	--	--	--		37451	
290	243-106-0503 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4-0,66	км	0,1173	751664,00	--	88170	--	88170	--	95224
					--	--	--	--		7054	
291	243-106-0504 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6-0,66	км	0,0204	1095503,00	--	22348	--	22348	--	24136
					--	--	--	--		1788	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
292	243-106-0901 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5-0,66	км	0,29988	499623,00	--	149827	--	149827	--	161813
					--	--	--	--		11986	
293	243-106-0902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5-0,66	км	0,0918	789943,00	--	72517	--	72517	--	78318
					--	--	--	--		5801	
294	243-106-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4-0,66	км	0,1071	1240322,00	--	132838	--	132838	--	143465
					--	--	--	--		10627	
295	243-106-0904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6-0,66	км	0,051	1814564,00	--	92543	--	92543	--	99946
					--	--	--	--		7403	
296	243-106-0907 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х25-0,66	км	0,00102	7603692,00	--	7756	--	7756	--	8376
					--	--	--	--		620	
297	243-142-0314 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 16 мм2	км	0,0255	638101,00	--	16272	--	16272	--	17574
					--	--	--	--		1302	
298	243-902-0405 РСНБ РК 2015	Наконечник-гильза медный луженый с изолированным фланцем ГОСТ 23469.0-81, марки марки Е 6018	100 шт.	0,4	1408,00	--	563	--	563	--	608
					--	--	--	--		45	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				2949042	484438	2150444	362022	3575949
							314160	188649	--	264885	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2770542				
	Материалы		Тенге				108325				
	Всего заработная плата		Тенге					502809			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1863618				
		Накладные расходы	Тенге				362022				
		Сметная прибыль	Тенге				250605				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3383169				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								259
		Сметная заработная плата	Тенге					502809			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				178500				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				178500				
		Сметная прибыль	Тенге				14280				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				192780				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				3575949				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								259
		Сметная заработная плата	Тенге					502809			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	**Тенге**				**2949042**	**484438**	**2150444**	**362022**	**3575949**
							314160	**188649**	**--**	**264885**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2770542				
	Материалы		Тенге				108325				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					502809			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1863618				
		Накладные расходы	Тенге				362022				
		Сметная прибыль	Тенге				250605				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3383169				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								259
		Сметная заработная плата	Тенге					502809			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				178500				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				178500				
		Сметная прибыль	Тенге				14280				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				192780				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				3575949				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								259
		Сметная заработная плата	Тенге					502809			
		ОТДЕЛ 6. ЛС 3-1-1 Блочно-модульная котельная (850)									
		К ценам прайс-листов 2022 года применен понижающий коэфициент МРП2022:МРП2021=3063:2917=1,05									
299	Коммерческое предложение ТОО "Буран Бойлер"	**Котельная мобильная (инвентарная) теплопроизводительностью 0,348 мВт блочно-модульное (с учетом стоимости дымовой трубы диаметром 325 мм,Н=7 м и доставки БМК до места установки)(без учета стоимости сборочных работ и ПНР)**	шт	1	23503183,68	--	23503184	--		--	23503184
					--	--	--	--	23503184	--	
299.1		*Отпускная цена -*			*23224489,80*				*23224489,80*		
299.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*278693,88*				*278693,88*		
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	**Тенге**				23503184	--	--	--	23503184
							--	--	23503184	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				23224490				
	Заготов.складские расходы		Тенге				278694				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				23503184				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				23503184				
		ОТДЕЛ 7. ЛС 3-1-2 Фундамент под блочно-модульную котельную (730)									
300	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	4,5	2396,24	--	10783	--	--	7764	20031
					2396,24	--	10783	--		1484	
301	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1,4	1250,96	--	1751	--	--	1261	3253
					1250,96	--	1751	--		241	
302	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт.Уплотнение ПГС**	м2 площади уплотнения	44,5	245,19	38,36	10911	1707	4489	5141	17336
					105,96	16,94	4715	754		1284	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
302.1	211-601-0101	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	0,051 2,2695	1974,00				4480		
303	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100 мм.Устройство**	м2 покрытия	41,4	6612,90	352,89	273774	14609	226413	36514	335111
					791,10	147,18	32752	6093		24823	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
303.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0368	1,52352	7147,00				10889		
303.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0596	2,46744	5709,00				14087		
303.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0248	1,02672	191226,00				196336		
304	1127-0601-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	6,52		6212,41	3534,19	40505	23043	1906	26304	72154
						2385,92	1349,58	15556	8799		5345	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
304.1	212-101-1001	Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0042	0,027384	24920,00				682		
304.2	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,0072	0,046944	19020,00				893		
305	226-102-0602 РСНБ РК 2015	Плита для покрытий городских дорог с расчетной нагрузкой в 30 т ГОСТ 21924.0-84	м3	6,52		60828,00	--	396599	--	396599	--	428327
						--	--	--	--		31728	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге					734323	39359	629407	76984	876212
								65557	15646	--	64905	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					734323				
	Материалы		Тенге					232808				
	Всего заработная плата		Тенге						81203			
	Местные материалы		Тенге					396599				
		Накладные расходы	Тенге					76984				
		Сметная прибыль	Тенге					64905				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					876212				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									48
		Сметная заработная плата	Тенге						81203			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге					876212				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									48
		Сметная заработная плата	Тенге						81203			

ОТДЕЛ 8. ЛС 4-1-1 Внутриплощадочные сети электроснабжения (770)

К стоимости строительных материалов,принятых по прайс-листам,применены заготовительно-складские расходы 2%,к стоимости оборудования 1,2% (Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан,глава 5,п.п.64,69)

К ценам прайс-листов 2022 года применен понижающий коэфициент МРП2022:МРП2021=3063:2917=1,05

РАЗДЕЛ 24. КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ КЛ-0,4 кВ

306	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17 диаметром 110х6,6 мм	м	140	1590,00	--	222600	--	222600	--	240408
					--	--	--	--		17808	
307	243-113-0802 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4-0,66	км	0,0612	351460,00	--	21509	--	21509	--	23230
					--	--	--	--		1721	
308	243-113-0803 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6-0,66	км	0,3723	423982,00	--	157848	--	157848	--	170476
					--	--	--	--		12628	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
309	243-113-0807 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35-0,66	км	0,102	1299078,00	--	132506	--	132506	--	143106
					--	--	--	--		10600	
310	243-110-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5-0,66	км	0,05202	73647,00	--	3831	--	3831	--	4137
					--	--	--	--		306	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				816988	--	1167701	76984	24960753
							--	--	23503184	107968	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				315694				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				315694				
		Сметная прибыль	Тенге				25255				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				340949				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				222600				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				222600				
		Сметная прибыль	Тенге				17808				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				240408				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				581357				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге				538294	--	538294	--	581357
							--	--	--	43063	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				315694				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				315694				
		Сметная прибыль	Тенге				25255				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				340949				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				222600				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				222600				
		Сметная прибыль	Тенге				17808				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				240408				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге				581357				
		ОТДЕЛ 9. ЛС 4-2-1 Внешнее электроснабжение (780)									
		РАЗДЕЛ 25. МОНТАЖ КТПНГ-6/0,4 кВ-1 шт.									
311	1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВА. Монтаж оборудования	подстанция	1	106913,96	48874,47	106914	48875	6064	53153	172872
					51975,00	21848,75	51975	21849		12805	
312	515-102-0405 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	845097,00	--	845097	--		--	845097
					--	--	--	--	845097	--	
313	515-101-0103 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА	шт.	1	621140,00	--	621140	--		--	621140
					--	--	--	--	621140	--	
		ОБОРУДОВАНИЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ВЫШЕ 1000В									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
314	515-201-0503 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1		102059,00	--	102059	--		--	102059
						--	--	--	--	102059	--	
315	1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Привод к разъединителям	шт	1		9614,80	231,46	9615	231	1684	5612	16446
						7700,00	95,11	7700	95		1218	
316	515-301-1102 РСНБ РК 2015	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п)	шт.	3		14875,00	--	44625	--		--	44625
						--	--	--	--	44625	--	
		ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ВЛ-6 кВ										
317	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	2		32010,86	16258,63	64022	32517	1355	37439	109578
						15075,00	8324,25	30150	16648		8117	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
317.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	0,2	1607,00				321		
317.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	12	45,00				540		
317.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,8	459,00				367		
318	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	1		20787,73	10094,00	20788	10094	678	12149	35572
						10016,50	5170,00	10016	5170		2635	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
318.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	0,1	1607,00				161		
318.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	6	45,00				270		
318.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,4	459,00				184		
319	225-204-0310 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-5	шт.	8		46377,00	--	371016	--	371016	--	400697
						--	--	--	--		29681	
320	225-204-0317 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12 (сметный район 12.01 г.Актау Мангистауской области)	шт.	1		180819,00	--	180819	--	180819	--	195285
						--	--	--	--		14466	
321	225-204-1001 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки II 3 и (сметный район 13.01 г.Туркестан)	шт.	9		5175,00	--	46575	--	46575	--	50301
						--	--	--	--		3726	
322	225-204-1007 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки АЦ-1 (сметный район 10.01 г.Костанай)	шт.	3		18117,00	--	54351	--	54351	--	58699
						--	--	--	--		4348	
323	243-604-0106 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	0,30096		246872,00	--	74299	--	74299	--	80243
						--	--	--	--		5944	
324	243-602-0108 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,001		661811,00	--	662	--	662	--	715
						--	--	--	--		53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
325	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	20	355,37	68,08	7107	1362	50	4864	12929
					284,76	19,25	5695	385		958	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
325.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000012 0,00024	211214,00				51		
326	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм	т	0,0316	343539,00	--	10856	--	10856	--	11724
					--	--	--	--		868	
327	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм длиной 5 м. Монтаж оборудования	шт.	4	7021,30	217,62	28085	870	20505	5087	35826
					1677,60	88,82	6710	355		2654	
328	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	25	934,31	27,16	23358	679	16155	4882	30500
					260,96	10,28	6524	257		2259	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				2611388	94628	785069	123186	2824308
							118770	44759	1612921	89732	
	Стоимость оборудования		Тенге				1612921				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1612921				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				242933				
	Материалы		Тенге				44406				
	Всего заработная плата		Тенге					95465			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				74961				
		Накладные расходы	Тенге				68734				
		Сметная прибыль	Тенге				24933				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				336600				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					95465			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				755534				
	Материалы		Тенге				2082				
	Всего заработная плата		Тенге					68064			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				57431				
	Местные материалы		Тенге				606186				
		Накладные расходы	Тенге				54452				
		Сметная прибыль	Тенге				64799				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				874785				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					68064			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				2824306				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	Тенге					163529			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге				2611388	94628	785069	123186	2824308
							118770	44759	1612921	89732	
	Стоимость оборудования		Тенге				1612921				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1612921				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				242933				
	Материалы		Тенге				44406				
	Всего заработная плата		Тенге					95465			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				74961				
		Накладные расходы	Тенге				68734				
		Сметная прибыль	Тенге				24933				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				336600				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					95465			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				755534				
	Материалы		Тенге				2082				
	Всего заработная плата		Тенге					68064			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				57431				
	Местные материалы		Тенге				606186				
		Накладные расходы	Тенге				54452				
		Сметная прибыль	Тенге				64799				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				874785				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					68064			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге				2824306				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	Тенге					163529			
		ОТДЕЛ 10. ЛС 6-1-1 Внутриплощадочные сети теплоснабжения (750)									
		Устройство непроходных каналов теплотрассы,теплофикационной камеры УТ-1 учтены в локальная смета 6-1-2									
		Стоимость углов поворота УПК 700х510 учтены в разделе АС локальная смета 6-1-2									
		ТРУБОПРОВОДЫ									
329	241-102-0151 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	77,77	2531,00	--	196836	--	196836	--	212583
					--	--	--	--		15747	
330	241-101-0405 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	38,885	2032,00	--	79014	--	79014	--	85335
					--	--	--	--		6321	
331	241-101-0404 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	38,885	1684,00	--	65482	--	65482	--	70721
					--	--	--	--		5239	
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДИАМЕТРОМ 1 М - 1 ШТ.									
332	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	50,2	57,78	57,78	2901	2900	--	956	4166
					--	26,46	--	1328		309	
333	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	45,9	40,49	40,49	1858	1858	--	613	2669
					--	18,55	--	851		198	
334	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	45,9	20,00	20,00	918	918	--	303	1318
					--	9,16	--	420		98	
335	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	45,9	213,17	91,24	9785	4188	--	5699	16723
					121,93	50,53	5597	2319		1239	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
336	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона диам.1 м. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций									
			колодца	1,25		55181,93	11273,98	68977	14092	23037	38274	115831
						25478,70	5449,67	31848	6812		8580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
336.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,272	0,34	19593,00				6662		
336.2	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,09	0,1125	17079,00				1921		
336.3	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	21,1	26,375	145,00				3824		
336.4	261-107-0447	Каболка	т	0,004	0,005	1358578,00				6793		
337	225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2		12019,00	--	24038	--	24038	--	25961
						--	--	--	--		1923	
338	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2		17326,00	--	34652	--	34652	--	37424
						--	--	--	--		2772	
339	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3		6292,00	--	18876	--	18876	--	20386
						--	--	--	--		1510	
340	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1		3563,00	--	3563	--	3563	--	3848
						--	--	--	--		285	
341	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1		14331,00	--	14331	--	14331	--	15477
						--	--	--	--		1146	
342	225-101-0606 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1		16959,00	--	16959	--	16959	--	18316
						--	--	--	--		1357	
343	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1		18935,00	--	18935	--	18935	--	20450
						--	--	--	--		1515	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	Тенге					557125	23956	495723	45845	651208
								37445	11730	--	48239	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					196858				
	Материалы		Тенге					23037				
	Всего заработная плата		Тенге						49175			
	Местные материалы		Тенге					112419				
		Накладные расходы	Тенге					45845				
		Сметная прибыль	Тенге					19417				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					262120				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									27
		Сметная заработная плата	Тенге						49175			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					360267				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					360267				
		Сметная прибыль	Тенге					28822				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					389089				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	Тенге					651209				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									27
		Сметная заработная плата	Тенге						49175			

ОТДЕЛ 11. ЛС 6-1-2 Железобетонный канал теплотрассы (820)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ КАНАЛ ТЕПЛОТРАССЫ (АС- 5-10)									
344	225-203-0103 РСНБ РК 2015	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 (ЛК300.150.60-3 - 0,74 м3/шт)	м3	5,92	70845,00	--	419402	--	419402	--	452954
					--	--	--	--		33552	
345	225-203-0203 РСНБ РК 2015	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м2 (ЛК75.150.60-3 - 0,18м3/шт)	м3	1,98	249590,00	--	494188	--	494188	--	533723
					--	--	--	--		39535	
346	261-101-0383 РСНБ РК 2015 прим.	Плита перекрытия лотков (ПТ300.150.12-9 - 0,53м3/шт,ПТ75.150.12-6 0,13м3/шт)	м3	5,67	51065,00	--	289539	--	289539	--	312702
					--	--	--	--		23163	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11	Тенге				1203129	--	1203129	--	1299379
							--	--	--	96250	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1203129				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				419402				
	Местные материалы		Тенге				783727				
		Сметная прибыль	Тенге				96250				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1299379				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11	Тенге				1299379				
		ОТДЕЛ 12. ЛС 6-2-1 Наружное водоснабжение и канализация (760)									
		РАЗДЕЛ 26. ВОДОПРОВОД В1									
347	1101-0101-0361 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	85,032	329,03	329,03	27978	27978	--	4193	34744
					--	68,48	--	5823		2574	
348	1101-0101-0365 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	261,18996	424,17	424,17	110789	110789	--	16602	137582
					--	88,28	--	23058		10191	
349	1101-0205-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	8,07804	16984,03	--	137198	--	--	98782	254859
					16984,03	--	137198	--		18878	
350	1101-0203-0601 РСНБ РК 2015	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3 грунта	260,990916	11,76	11,76	3069	3069	--	1045	4443
					--	5,56	--	1451		329	
351	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	35,4	1139,00	--	40321	--	--	29031	74900
					1139,00	--	40321	--		5548	
352	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	43,8	34,72	34,72	1521	1520	--	501	2184

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	15,90	--	696		162	
353	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	269,3		47,33	47,33	12746	12746	--	4204	18306
						--	21,68	--	5838		1356	
354	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	43,8		213,17	91,24	9337	3996	--	5439	15958
						121,93	50,53	5341	2213		1182	
355	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	258,6		254,26	108,62	65752	28089	--	38318	112396
						145,64	60,16	37663	15557		8326	
356	1101-0107-1302 РСНБ РК 2015	Разравнивание вытесненного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,7		76,30	76,30	816	817	--	238	1138
						--	30,83	--	330		84	
357	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	5,8		4488,95	195,09	26036	1132	16160	9043	37886
						1507,56	67,38	8744	391		2806	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
357.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	6,38	2533,00				16161		
358	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка (за вычетом длины трубы,уложенной в футляре)	км трубопровода	0,043		479413,87	119675,15	20615	5146	178	17014	40639
						355602,00	44068,27	15291	1895		3010	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
358.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	0,774	224,00				173		
359	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	43,43		1590,00	--	69054	--	69054	--	74578
						--	--	--	--		5524	
360	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0445		401675,34	83408,26	17875	3712	52	15312	35842
						317109,00	30465,11	14111	1356		2655	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
360.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	0,2225	224,00				50		
361	241-201-0404 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	44,945		213,00	--	9573	--	9573	--	10339
						--	--	--	--		766	
362	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 50 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0445		85874,04	--	3821	--	127	3657	8077
						83018,00	--	3694	--		598	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
362.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	0,5251	224,00				118		
363	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,052		94393,77	--	4908	--	591	4274	9916
						83018,00	--	4317	--		735	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
363.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	2,444	224,00				547		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
364	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Упоры бетонные.Устройство	м3	0,05		31366,64	1280,66	1568	64	1109	377	2101
						7898,80	385,33	395	19		156	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
364.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,051	19593,00				999		
365	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные из труб диаметром 100 мм. Установка	т фасонных частей	0,02331		1314819,69	576577,71	30648	13440	436	21593	56420
						719522,70	216160,86	16772	5039		4179	
366	241-102-0174 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм (для фасонных частей)	м	3		3723,00	--	11169	--	11169	--	12063
						--	--	--	--		894	
367	1122-0601-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,003		1506032,63	334,44	4518	1	3402	1104	6072
						371616,00	115,50	1115	--		450	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
367.1	261-107-0495	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	1240	3,72	774,00				2879		
368	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2		2789,13	108,09	5578	217	584	4843	11255
						2388,40	57,75	4777	116		834	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
368.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0015	0,003	165361,00				496		
369	242-101-1004 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2		72008,00	--	144016	--	144016	--	155537
						--	--	--	--		11521	
370	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	6		2590,00	--	15540	--	15540	--	16783
						--	--	--	--		1243	
371	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8		1759,59	1026,81	14077	8214	--	8697	24596
						732,78	365,31	5862	2922		1822	
372	241-214-0209 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	3		1412,00	--	4236	--	4236	--	4575
						--	--	--	--		339	
373	241-214-0203 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1		692,00	--	692	--	692	--	747
						--	--	--	--		55	
374	241-208-0407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1		1772,00	--	1772	--	1772	--	1914
						--	--	--	--		142	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
375	241-208-0401 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	2		269,00	--	538	--	538	--	581
						--	--	--	--		43	
376	241-215-0304 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x100 мм	шт.	1		7061,00	--	7061	--	7061	--	7626
						--	--	--	--		565	
377	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1		9586,04	4848,23	9586	4848	344	6269	17123
						4393,86	1938,40	4394	1938		1268	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
377.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,041	0,041	5867,00				241		
377.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,193	0,193	295,00				57		
378	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,98		30634,09	11158,59	91290	33252	13813	59786	163162
						14840,50	5424,65	44225	16165		12086	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
378.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,133	0,39634	19593,00				7765		
378.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,004	0,01192	100670,00				1200		
379	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2		29552,00	--	59104	--	59104	--	63832
						--	--	--	--		4728	
380	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9Б	шт.	2		29552,00	--	59104	--	59104	--	63832
						--	--	--	--		4728	
381	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2		31634,00	--	63268	--	63268	--	68329
						--	--	--	--		5061	
382	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1		25121,00	--	25121	--	25121	--	27131
						--	--	--	--		2010	
383	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1		25121,00	--	25121	--	25121	--	27131
						--	--	--	--		2010	
384	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6		3563,00	--	21378	--	21378	--	23088
						--	--	--	--		1710	
385	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л	комплект	2		18935,00	--	37870	--	37870	--	40900
						--	--	--	--		3030	
386	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянка	т	0,03416		887579,00	--	30320	--	30320	--	32746
						--	--	--	--		2426	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
387	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	23,3		1003,84	21,17	23389	494	13530	8793	34757
						401,95	3,85	9365	90		2575	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
387.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	55,92	223,00				12470		
388	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под отмостку щебеночное. Устройство	м3 основания	1,28		9890,47	2055,32	12660	2631	8421	2769	16663
						1256,30	1069,58	1608	1369		1234	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
388.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	1,472	5709,00				8404		
389	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная.Устройство	м3	0,32		26609,38	1209,96	8515	388	7544	632	9879
						1821,15	349,00	583	112		732	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
389.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,3264	21417,00				6991		
390	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1		2185,29	108,09	2185	108	150	1965	4482
						1927,07	57,75	1927	58		332	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
390.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0008	0,0008	165361,00				132		
391	242-202-0202 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, для воды,PN 16,DN 32	шт.	1		22490,00	--	22490	--	22490	--	24289
						--	--	--	--		1799	
392	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0517		103262,46	3783,15	5339	195	1635	3577	9629
						67865,20	2021,25	3509	104		713	
393	241-505-0203 РСНБ РК 2015	Тройник чугунный 100х100 мм	шт.	1		1078,00	--	1078	--	1078	--	1164
						--	--	--	--		86	
394	241-506-0101 РСНБ РК 2015	Переход чугунный 100х32 мм	шт.	1		1261,00	--	1261	--	1261	--	1362
						--	--	--	--		101	
395	241-515-0201 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	1		115395,00	--	115395	--	115395	--	124627
						--	--	--	--		9232	
396	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1		3648,46	224,85	3648	225	489	3016	7197
						2933,84	112,75	2934	113		533	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
396.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0028	0,0028	165361,00				463		
397	244-404-0106 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	шт.	1		45508,00	--	45508	--	45508	--	49149
						--	--	--	--		3641	
398	1125-0129-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка указателя пожарного гидранта	знак	1		3258,63	--	3259	--	732	2299	6003
						2526,72	--	2527	--		445	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
398.1	261-201-0395	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т	0,0002	0,0002	1627035,00				325		
398.2	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,3	0,3	910,00				273		
399	251-101-0123 РСНБ РК 2015	Указатель пожарного гидранта	шт.	1		2844,00	--	2844	--	2844	--	3072
						--	--	--	--		228	
400	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Футляр из стальных труб,диаметр 250 мм.Укладка	км трубопровода	0,009		1665740,06	633309,54	14992	5700	909	10634	27676
						931392,00	262089,67	8383	2359		2050	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
400.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	60	0,54	874,00				472		
400.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,21	0,00189	100670,00				190		
400.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,00117	211214,00				247		
401	241-102-0232 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	м	9,036		11010,00	--	99486	--	99486	--	107445
						--	--	--	--		7959	
402	1122-0601-1007 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,009		3771346,18	712042,56	33942	6408	26218	3857	40823
						146256,60	286604,90	1316	2579		3024	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
402.1	261-107-0495	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	3200	28,8	774,00				22291		
403	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	9		1793,83	9,25	16144	83	1439	14505	33101
						1624,70	3,27	14622	29		2452	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
403.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	2,034	621,00				1263		
404	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	9,09		1590,00	--	14453	--	14453	--	15609
						--	--	--	--		1156	
405	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,3	Концы футляра диаметром 800 мм (250 мм). Заделка битумом и прядью	футляр	1		10963,90	962,48	10964	963	5835	4153	16326
						4165,99	28,88	4166	29		1209	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
405.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0075	0,0075	203792,00				1528		
405.2	261-107-0447	Каболка	т	0,00294	0,00294	1358578,00				3994		
406	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Футляр из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,0009		779871,11	245958,77	702	221	1	558	1361
						533096,00	93485,31	480	84		101	
407	241-201-0620 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм	м	0,909		8019,00	--	7289	--	7289	--	7872
						--	--	--	--		583	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
408	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Футляр из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0003		421802,50	93643,14	127	28	1	108	253
						328107,00	34380,25	98	10		19	
409	241-201-0610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	0,303		538,00	--	163	--	163	--	176
						--	--	--	--		13	
410	1116-1201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через стены колодца диаметром труб до 300 мм	сальник	3		9101,40	--	27304	--	11321	15663	46405
						5327,70	--	15983	--		3437	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
410.1	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	9,7	29,1	320,00				9312		
411	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через стены колодца диаметром труб до 100 мм	сальник	1		3951,33	--	3951	--	765	3122	7639
						3186,00	--	3186	--		566	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
411.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00064	0,00064	193235,00				124		
411.2	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1,8	1,8	320,00				576		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге					1702072	276474	2709542	471818	4248877
								414907	91743	--	314733	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1031853				
	Материалы		Тенге					103702				
	Всего заработная плата		Тенге						487481			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2844				
	Местные материалы		Тенге					253096				
		Накладные расходы	Тенге					407188				
		Сметная прибыль	Тенге					115123				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1554164				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									292
		Сметная заработная плата	Тенге						487481			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					30320				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					30320				
		Сметная прибыль	Тенге					2426				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					32746				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					639899				
	Материалы		Тенге					12086				
	Всего заработная плата		Тенге						19169			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					608644				
		Накладные расходы	Тенге					18785				
		Сметная прибыль	Тенге					52695				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					711379				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
		Сметная заработная плата	Тенге						19169			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге					2298289				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									303
		Сметная заработная плата	Тенге						506650			

РАЗДЕЛ 27. КАНАЛИЗАЦИЯ К1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
412	1101-0101-0361 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	110,376	329,03	329,03	36317	36317	--	5442	45100
					--	68,48	--	7559		3341	
413	1101-0101-0365 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	339,03828	424,17	424,17	143810	143810	--	21550	178589
					--	88,28	--	29930		13229	
414	1101-0205-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	10,48572	16984,03	--	178090	--	--	128225	330820
					16984,03	--	178090	--		24505	
415	1101-0203-0601 РСНБ РК 2015	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3 грунта	339,03828	11,76	11,76	3987	3987	--	1357	5772
					--	5,56	--	1885		428	
416	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	45,9	1139,00	--	52280	--	--	37642	97115
					1139,00	--	52280	--		7194	
417	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	56,7	34,72	34,72	1969	1969	--	649	2828
					--	15,90	--	902		209	
418	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	349,5	47,33	47,33	16542	16542	--	5456	23757
					--	21,68	--	7577		1760	
419	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	56,7	213,17	91,24	12087	5173	--	7041	20658
					121,93	50,53	6913	2865		1530	
420	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	349,5	254,26	108,62	88864	37963	--	51788	151904
					145,64	60,16	50901	21026		11252	
421	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	7,8	4488,95	195,09	35014	1522	21733	12162	50950
					1507,56	67,38	11759	526		3774	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
421.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1 8,58	2533,00				21733		
422	1123-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	139,5	2051,51	21,74	286186	3033	265745	18654	329227
					124,79	10,28	17408	1434		24387	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
422.1	241-204-0103	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	м	1,02 142,29	1836,00				261244		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
423	1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1395		125761,67	--	17544	--	3647	13758	33806
						99621,60	--	13897	--		2504	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
423.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	108	15,066	224,00				3375		
424	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	4,44		49492,57	12827,06	219747	56952	53801	134906	383025
						24548,13	6142,95	108994	27275		28372	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
424.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,41	1,8204	21417,00				38988		
424.2	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0017	0,007548	1056174,00				7972		
425	225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	6		12019,00	--	72114	--	72114	--	77883
						--	--	--	--		5769	
426	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	5		17326,00	--	86630	--	86630	--	93560
						--	--	--	--		6930	
427	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2		3563,00	--	7126	--	7126	--	7696
						--	--	--	--		570	
428	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	8		14331,00	--	114648	--	114648	--	123820
						--	--	--	--		9172	
429	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	8		10923,00	--	87384	--	87384	--	94375
						--	--	--	--		6991	
430	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л	комплект	8		18935,00	--	151480	--	151480	--	163598
						--	--	--	--		12118	
431	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянка	т	0,0768		887579,00	--	68166	--	68166	--	73619
						--	--	--	--		5453	
432	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	25,8		1003,84	21,17	25899	546	14983	9737	38487
						401,95	3,85	10370	99		2851	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
432.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	61,92	223,00				13808		
433	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	3,29		40448,51	8642,66	133076	28434	48418	69379	218651
						17089,35	4211,35	56224	13855		16196	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
433.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,52	1,7108	21417,00				36640		
433.2	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0019	0,006251	1056174,00				6602		
434	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3		29552,00	--	88656	--	88656	--	95748
						--	--	--	--		7092	
435	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	7		3563,00	--	24941	--	24941	--	26936
						--	--	--	--		1995	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
436	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3		31634,00	--	94902	--	94902	--	102494
						--	--	--	--		7592	
437	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3		25121,00	--	75363	--	75363	--	81392
						--	--	--	--		6029	
438	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л	комплект	3		18935,00	--	56805	--	56805	--	61349
						--	--	--	--		4544	
439	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянка	т	0,0387		887579,00	--	34349	--	34349	--	37097
						--	--	--	--		2748	
440	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	14		1003,84	21,17	14054	296	8131	5284	20884
						401,95	3,85	5627	54		1547	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
440.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	33,6	223,00				7493		
441	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под отмостку щебеночное. Устройство	м3 основания	7,04		9890,47	2055,32	69629	14470	46315	15228	91646
						1256,30	1069,58	8844	7530		6789	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
441.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	8,096	5709,00				46220		
442	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная.Устройство	м3	1,76		26609,38	1209,96	46833	2129	41499	3476	54333
						1821,15	349,00	3205	614		4025	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
442.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	1,7952	21417,00				38448		
		ЖИРОУЛОВИТЕЛЬ (НВК-7)										
443	1101-0101-0361 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2		329,03	329,03	658	658	--	99	817
						--	68,48	--	137		61	
444	1101-0101-0365 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	6,208		424,17	424,17	2633	2633	--	395	3270
						--	88,28	--	548		242	
445	1101-0205-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,192		16984,03	--	3261	--	--	2348	6058
						16984,03	--	3261	--		449	
446	1101-0203-0601 РСНБ РК 2015	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3 грунта	6,208		11,76	11,76	73	73	--	25	106
						--	5,56	--	35		8	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
447	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	2		34,72	34,72	69	70	--	23	99
						--	15,90	--	32		7	
448	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	4,1		47,33	47,33	194	194	--	64	279
						--	21,68	--	89		21	
449	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2		213,17	91,24	426	182	--	248	728
						121,93	50,53	244	101		54	
450	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4,1		254,26	108,62	1042	446	--	608	1782
						145,64	60,16	597	247		132	
451	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,72		49492,57	12827,06	35635	9236	8724	21877	62113
						24548,13	6142,95	17675	4423		4601	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
451.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,41	0,2952	21417,00				6322		
451.2	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0017	0,001224	1056174,00				1293		
452	225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2		12019,00	--	24038	--	24038	--	25961
						--	--	--	--		1923	
453	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2		6292,00	--	12584	--	12584	--	13591
						--	--	--	--		1007	
454	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1		3563,00	--	3563	--	3563	--	3848
						--	--	--	--		285	
455	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1		14331,00	--	14331	--	14331	--	15477
						--	--	--	--		1146	
456	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1		10923,00	--	10923	--	10923	--	11797
						--	--	--	--		874	
457	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т	комплект	1		30272,00	--	30272	--	30272	--	32694
						--	--	--	--		2422	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге					2484194	366635	1571271	567421	3295739
								546289	128743	--	244128	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2143122				
	Материалы		Тенге					512994				
	Всего заработная плата		Тенге						675032			
	Местные материалы		Тенге					717203				
		Накладные расходы	Тенге					567421				
		Сметная прибыль	Тенге					216843				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2927386				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									406
		Сметная заработная плата	Тенге						675032			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					102515				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				102515				
		Сметная прибыль	Тенге				8201				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				110716				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				238557				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				238557				
		Сметная прибыль	Тенге				19084				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				257641				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				3295743				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								406
		Сметная заработная плата	Тенге					675032			
		РАЗДЕЛ 28. КАНАЛИЗАЦИЯ К3									
458	1101-0101-0361 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	1,8	329,03	329,03	592	592	--	89	735
					--	68,48	--	123		54	
459	1101-0101-0365 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 5 группы в траншеях. **Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	2,425	424,17	424,17	1029	1029	--	154	1278
					--	88,28	--	214		95	
460	1101-0205-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,075	16984,03	--	1274	--	--	917	2366
					16984,03	--	1274	--		175	
461	1101-0203-0601 РСНБ РК 2015	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3 грунта	2,425	11,76	11,76	29	28	--	10	42
					--	5,56	--	13		3	
462	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,4	1139,00	--	456	--	--	328	847
					1139,00	--	456	--		63	
463	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,2	34,72	34,72	42	42	--	14	60
					--	15,90	--	19		4	
464	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	2,5	47,33	47,33	118	118	--	39	170
					--	21,68	--	54		13	
465	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,2	213,17	91,24	256	110	--	149	437
					121,93	50,53	146	61		32	
466	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,5	254,26	108,62	636	271	--	370	1087
					145,64	60,16	364	150		80	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
467	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,2		4488,95	195,09	898	39	557	312	1307
						1507,56	67,38	302	13		97	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
467.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	0,22	2533,00				557		
468	1122-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубы чугунные напорные, диаметр до 65 мм. Укладка при заделке раструбов резиновыми уплотнительными манжетами (выпуск от котельной)	км трубопровода	0,003		500900,70	3414,55	1503	10	17	1468	3208
						492060,00	2059,75	1476	6		238	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
468.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,045	0,000135	100670,00				14		
469	241-502-0101 РСНБ РК 2015	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм	м	3		7522,00	--	22566	--	22566	--	24371
						--	--	--	--		1805	
		ОХЛАЖДАЮЩИЙ КОЛОДЕЦ										
470	1101-0101-0361 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	4,1		329,03	329,03	1349	1349	--	202	1675
						--	68,48	--	281		124	
471	1101-0101-0365 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	12,61		424,17	424,17	5349	5349	--	802	6643
						--	88,28	--	1113		492	
472	1101-0205-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,39		16984,03	--	6624	--	--	4769	12305
						16984,03	--	6624	--		911	
473	1101-0203-0601 РСНБ РК 2015	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3 грунта	12,61		11,76	11,76	148	148	--	50	214
						--	5,56	--	70		16	
474	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,1		34,72	34,72	142	142	--	47	204
						--	15,90	--	65		15	
475	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	7,3		47,33	47,33	346	345	--	114	497
						--	21,68	--	158		37	
476	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4,1		213,17	91,24	874	374	--	509	1494
						121,93	50,53	500	207		111	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
477	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7,3		254,26	108,62	1856	793	--	1082	3173
						145,64	60,16	1063	439		235	
478	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,57		40448,51	8642,66	63504	13569	23105	33108	104341
						17089,35	4211,35	26830	6612		7729	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
478.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,52	0,8164	21417,00				17485		
478.2	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0019	0,002983	1056174,00				3151		
479	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1		29552,00	--	29552	--	29552	--	31916
						--	--	--	--		2364	
480	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	1		29552,00	--	29552	--	29552	--	31916
						--	--	--	--		2364	
481	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2		6292,00	--	12584	--	12584	--	13591
						--	--	--	--		1007	
482	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1		3563,00	--	3563	--	3563	--	3848
						--	--	--	--		285	
483	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1		31634,00	--	31634	--	31634	--	34165
						--	--	--	--		2531	
484	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1		25121,00	--	25121	--	25121	--	27131
						--	--	--	--		2010	
485	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т	комплект	1		30272,00	--	30272	--	30272	--	32694
						--	--	--	--		2422	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге					271869	24308	208523	44533	341715
								39035	9598	--	25312	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					219031				
	Материалы		Тенге					23678				
	Всего заработная плата		Тенге						48633			
	Местные материалы		Тенге					132006				
		Накладные расходы	Тенге					44533				
		Сметная прибыль	Тенге					21085				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					284649				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									27
		Сметная заработная плата	Тенге						48633			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					52838				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					52838				
		Сметная прибыль	Тенге					4227				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					57065				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге					341714				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									27
		Сметная заработная плата	Тенге						48633			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 12	Тенге					4458135	667417	2790484	1037927	5935744
								1000231	230084	--	439684	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3394006				
	Материалы		Тенге					640374				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					1211146			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2844				
	Местные материалы		Тенге				1102305				
		Накладные расходы	Тенге				1019142				
		Сметная прибыль	Тенге				353051				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4766199				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								725
		Сметная заработная плата	Тенге					1211146			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				132835				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				132835				
		Сметная прибыль	Тенге				10627				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				143462				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				931294				
	Материалы		Тенге				12086				
	Всего заработная плата		Тенге					19169			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				900039				
		Накладные расходы	Тенге				18785				
		Сметная прибыль	Тенге				76006				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1026085				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					19169			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 12	Тенге				5935746				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								736
		Сметная заработная плата	Тенге					1230315			
		ОТДЕЛ 13. ЛС 6-2-2 Выгреб емкостью 6м3 (760)									
486	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	28	304,06	304,06	8514	8514	--	1391	10698
					--	69,02	--	1933		792	
487	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,84	2875,49	--	2415	--	--	1739	4486
					2875,49	--	2415	--		332	
488	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	20,2	40,49	40,49	818	818	--	270	1175
					--	18,55	--	375		87	
489	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	20,2	20,00	20,00	404	404	--	133	580
					--	9,16	--	185		43	
490	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	20,2	213,17	91,24	4306	1843	--	2508	7359
					121,93	50,53	2463	1021		545	
491	1101-0107-1302 РСНБ РК 2015	Разравнивание вытесненного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,8	76,30	76,30	595	595	--	173	830

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						–	30,83	–	240		61	
492	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная из бетона кл.В7,5 толщ.100мм.Устройство	м3	0,3		25587,34	1209,96	7676	363	6767	592	8930
						1821,15	349,00	546	105		661	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
492.1	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,306	20415,00				6247		
493	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	3,8		930,33	45,69	3535	173	1274	1990	5967
						549,42	7,71	2088	29		442	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
493.1	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00176	0,006688	146212,00				978		
493.2	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,002166	57042,00				124		
494	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,1		981,44	36,00	3042	111	1400	1498	4904
						493,73	20,47	1531	63		363	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
494.1	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0204	0,06324	21988,00				1391		
495	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	3,1		579,57	1,08	1797	4	68	1571	3637
						556,32	0,58	1725	2		269	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
495.1	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,0007	0,00217	24596,00				53		
496	1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,24		38689,18	8580,40	86664	19220	35480	40914	137784
						14269,74	4180,00	31964	9363		10206	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
496.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,573	1,28352	21417,00				27489		
496.2	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0021	0,004704	1056174,00				4968		
497	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1	шт.	1		3563,00	–	3563	–	3563	–	3848
						–	–	–	–		285	
498	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2		6292,00	–	12584	–	12584	–	13591
						–	–	–	–		1007	
499	225-101-0110 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6а	шт.	1		29424,00	–	29424	–	29424	–	31778
						–	–	–	–		2354	
500	225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	1		42487,00	–	42487	–	42487	–	45886
						–	–	–	–		3399	
501	225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1		54866,00	–	54866	–	54866	–	59255
						–	–	–	–		4389	
502	225-101-0613 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1		39277,00	–	39277	–	39277	–	42419
						–	–	–	–		3142	
503	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т	комплект	1		30272,00	–	30272	–	30272	–	32694
						–	–	–	–		2422	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 13	Тенге					332239	32045	257462	52779	415821

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							42732	13316	--	30799	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				301967				
	Материалы		Тенге				44989				
	Всего заработная плата		Тенге					56048			
	Местные материалы		Тенге				182201				
		Накладные расходы	Тенге				52779				
		Сметная прибыль	Тенге				28377				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				383123				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					56048			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				30272				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				30272				
		Сметная прибыль	Тенге				2422				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				32694				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 13	Тенге				415817				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					56048			
		ОТДЕЛ 14. ЛС 6-3-1 Наружные сети газоснабжения (800)									
		МОНТАЖ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫХ ПУНКТОВ ГРПШ-32 - 1 ШТ. (ГСН лист 5)									
504	ена ТОО "Искандер и К"	**Газорегуляторный пункт шкафного типа ГРПШ-32/10 с регулятором РДНК-32/10**									
			шт	**1**	**215136,05**	--	**215136**	--		--	**215136**
					--	--	--	--	**215136**	--	
504.1		*Отпускная цена -*			*212585,03*				*212585,03*		
504.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*2551,02*				*2551,02*		
		ТРУБОПРОВОДЫ									
		По проекту длина трубопровода,уложенного в футлярах,составляет 5,5+6,5+6,5=18,5м									
505	241-202-0210 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм**	м	**282,8**	797,00	--	225392	--	225392	--	243423
					--	--	--	--		18031	
		ФУТЛЯРЫ (ГСН-8)									
506	241-202-0210 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм**	м	18,685	797,00	--	14892	--	14892	--	16083
					--	--	--	--		1191	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 14	Тенге				455420	--	240284	--	474642
							--	--	215136	19222	
	Стоимость оборудования		Тенге				212585				
	Заготов.складские расходы		Тенге				2551				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				215136				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				240284				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				240284				
		Сметная прибыль	Тенге				19222				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				259506				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 14	Тенге				474642				
		ОТДЕЛ 15. ЛС 7-1-1 Благоустройство (740)									
		ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ (ТИП I)									
507	255-101-0101 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые БР 100.30.15**	м3	25,026	52333,00	--	1309686	--	1309686	--	1414461
					--	--	--	--		104775	
		ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ (за участком). (ТИП I)									
508	255-101-0101 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые БР 100.30.15**	м3	4,73	52333,00	--	247535	--	247535	--	267338
					--	--	--	--		19803	
		ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ИЗ ПЛИТ (ТИП II)									
509	255-101-0101 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые БР 100.20.8**	м3	9,104	52333,00	--	476440	--	476440	--	514555
					--	--	--	--		38115	
		ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ИЗ ПЛИТ (ЗА УЧАСТКОМ) (ТИП II)									
510	255-101-0101 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые БР 100.20.8**	м3	2,704	52333,00	--	141508	--	141508	--	152829
					--	--	--	--		11321	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 15	Тенге				2175169	--	2175169	--	2349183
							--	--	--	174014	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2175169				
	Местные материалы		Тенге				2175169				
		Сметная прибыль	Тенге				174014				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2349183				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 15	Тенге				2349183				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								120352547
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				17473067				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3547972			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1310964			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						50209970		
		- Перевозка грузов	Тенге				484260				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						25331241		
		- Накладные расходы	Тенге							16267399	
		- Сметная прибыль	Тенге							7038618	
		Прямые затраты по смете :	Тенге								120 352 547,00
		Строительно-монтажные работы	Тенге								95 021 306,00
		Оборудование	Тенге								25 331 241,00
		Всего по смете стоимость СМР :	**Тенге**								**120 352 547,00**
		Строительно-монтажные работы (с учетом скидки)	Тенге								95 021 306,00
		Оборудование (с учетом скидки)	Тенге								24 064 678,97
		ИТОГО по АКТУ, с учетом тендерной скидки подрядчика К подр. = 0,93569334965	**Тенге**								**119 085 984,97**
		Времен здания и сооружения 1,2%	Тенге								1 140 255,67
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	Тенге								120 226 240,65
		Дополнит. затраты при производстве работ в зимнее время 0,525%	Тенге								504 848,20
		ИТОГО по СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ 2021г	Тенге								120 731 088,85
		Резерв на непредвиденные работы 2,0%	Тенге								1 933 328,20

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО	Тенге									122 664 417,04
		ИТОГО в текущих ц.2022г. К=1,0500514	Тенге									128 803 942,85
		НДС 12%	Тенге									15 456 473,14
		ВСЕГО по АКТУ:	**Тенге**									**144 260 415,99**
		Удержание 30% (п.3.3 Договора №55 01.08.2022г)	Тенге									43 278 124,80
		Удержание 5,0% (п.3.3 Договора №55 01.08.2022г)	Тенге									7 213 020,80
		ВСЕГО к оплате	**Тенге**									93 769 270,39

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Нур-Жол Курылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: _____ Даулетбаев А. О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ «Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: _____ Қылаубаева Г. Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "DS V" Эксперт: _____ Сарсенбаев М. О.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)