Заказчик: **ГУ «Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»**

Подрядчик: **ТОО "Нур - Жол Курылыс"**

Форма № КС-3
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

Наименование стройки: **"Реконструкция здания старой школы в селе Куланды в здание "Дом культуры"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **ноябрь** месяц 2022 года

Код заказчика	Код.подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационная форма	
		номер	дата	наименование		код	наименование	код
11	17	**№55**	**01.08.2022г.**					

Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно	В том числе в текущем месяце за **октябрь**	СМР в базисных ценах	из графы 1					НДС 12% тенге	ВСЕГО
				СМР в отчетном месяце	монтаж оборудования	Ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне	Дополнительные на приобретение материалов	Дополнительные другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**432 644 585,91**		**386 289 808,85**						**46 354 777,06**	**432 644 585,91**
В том числе, за **ноябрь** месяц		**46 442 577,17**	**41 466 586,76**						**4 975 990,41**	**46 442 577,17**
Удержание 30% (Договор №55)			12 439 976,03						1 492 797,12	13 932 773,15
Удержание 5,0% (Договор №55)			2 073 329,34						248 799,52	2 322 128,86
К оплате:			**26 953 281,39**						**3 234 393,77**	**30 187 675,16**

Всего к оплате: 30 187 675,16 (Тридцать миллионов сто восемьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят) тенге 16 тиын

ЗАКАЗЧИК: _____ **Қылаубаева Г. Т.**

ПОДРЯДЧИК: _____ **Даулетбаев А. О.**

Форма 4

Заказчик : ГУ «Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Нур-Жол Курылыс"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Реконструкция здания старой школы в селе Куланды в здание "Дом культуры"
(наименование, адрес)

Объект : "Реконструкция здания старой школы в селе Куланды в здание "Дом культуры"
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 55 от 01. 08. 2022г.

Акт выполненных работ
за ноябрь месяц 2022 года.

Составлен(а) в ценах на 1.07.2021г.

Э 660

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. ЛС 2-1-1 Строительные работы марки АС (660)										
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦ										
6	1107-0519-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м		44	2375,29	4,50	104513	198	5797	116251	238426
						2239,05	--	98518	--		17661	
		ДВЕРНЫЕ БЛОКИ										
8	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	м2		5,67	4014,86	58,83	22764	333	3324	13297	38946
						3369,76	28,95	19107	164		2885	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	1,3608	1712,00				2330		
2.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,4207	2,385369	314,00				749		
10	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2		8,19	3672,09	62,21	30074	510	3889	17890	51801
						3134,93	30,84	25675	253		3837	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	1,4742	1712,00				2524		
3.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,3901	3,194919	314,00				1003		
12	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2		94,71	2293,90	98,47	217255	9326	53208	143488	389602
						1633,63	49,73	154721	4710		28859	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4.1	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,001	0,09471	102644,00				9721		
4.2	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	22,7304	1712,00				38914		
15	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	18,9		1969,05	138,02	37215	2609	8301	24895	67079
						1391,79	71,75	26305	1356		4969	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,001	0,0189	102644,00				1940		
5.2	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	3,402	1712,00				5824		
17	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петли ГОСТ 5088-2005 Петли накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	110		520,00	--	57200	--	57200	--	61776
						--	--	--	--		4576	
		РАЗДЕЛ 1. ПОЛЫ ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА (АС лист-12)										
		ТИП Л-1										
30	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	55,54		3149,07	52,87	174899	2936	151135	20883	211444
						375,00	24,99	20828	1388		15663	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подосновe	м2	1,04	57,7616	2495,00				144115		
31	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	52		319,92	2,76	16636	144	10037	6129	24586
						124,14	1,25	6455	65		1821	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1,01	52,52	182,00				9559		
		ТИП К-1										
32	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	86,26		4040,77	94,07	348557	8114	187288	147971	536250
						1775,50	49,40	153155	4261		39722	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,013	1,12138	14493,00				16252		
9.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0,0306	2,639556	4784,00				12628		
9.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	87,9852	1797,00				158109		
33	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	288		472,81	2,16	136169	622	6679	121450	278229
						447,46	1,16	128868	334		20610	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0016	0,4608	14493,00				6678		
		ТИП Д-1										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
40	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя (стоимость материалов: 29,42%)	м2 изолируемой поверхности		142,7245	1999,06	91,29	285315	13030	132994	133300	452104
						975,94	17,64	139291	2518		33489	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	1,12	159,85144	259,00				41402		
11.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00346	0,493827	146212,00				72203		
41	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам (стоимость материалов: 41,57%)	м2 пола		121,1887	1914,03	25,15	231959	3048	141587	83444	340636
						720,56	11,94	87324	1447		25232	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0024	0,290853	125659,00				36548		
12.2	233-203-0201	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,0118	1,430027	64712,00				92540		
42	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 (сметный район 6.01 г.Атырау Атырауской области)	1000 шт.		1,061412	50575,00	--	53681	--	53681	--	57975
						--	--	--	--		4294	
43	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия		41,624	6994,07	62,02	291121	2581	248214	39214	356762
						968,81	33,43	40326	1391		26427	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	233-203-0102	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм	м3	0,0371	1,54425	157966,00				243939		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1538337	30475	1063334	868212	3105616
								576247	11404	--	230045	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1538337				
	Материалы		Тенге					877935				
	Всего заработная плата		Тенге						587651			
	Местные материалы		Тенге					53681				
		Накладные расходы	Тенге					552391				
		Сметная прибыль	Тенге					167258				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2257986				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									321
		Сметная заработная плата	Тенге						587651			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2257986				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									321
		Сметная заработная плата	Тенге						587651			
		РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ 1-ЭТАЖА (АС лист-12)										
		ТИП Л-1										
44	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" (стоимость материалов: 71,48%)	м2 покрытия		157,3161	3149,07	52,87	495399	8317	428088	59149	598912
						375,00	24,99	58994	3931		44364	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	1,04	163,608744	2495,00				408204		
45	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах										
			м плинтусов	208		319,92	2,76	66543	574	40148	24516	98344
						124,14	1,25	25821	260		7285	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1,01	210,08	182,00				38235		
		ТИП К-1										
46	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство										
			м2 покрытия	35,32		4040,77	94,07	142720	3323	76686	60588	219573
						1775,50	49,40	62711	1745		16265	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,013	0,45916	14493,00				6655		
17.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0,0306	1,080792	4784,00				5171		
17.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	36,0264	1797,00				64739		
47	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство										
			м плинтусов	130		472,81	2,16	61465	281	3014	54821	125589
						447,46	1,16	58170	151		9303	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0016	0,208	14493,00				3015		
		ТИП К-2										
53	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство										
			м2 покрытия	9,004		4040,77	94,07	36383	847	19549	15446	55975
						1775,50	49,40	15987	445		4146	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,013	0,117052	14493,00				1696		
19.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0,0306	0,275522	4784,00				1318		
19.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	9,18408	1797,00				16504		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					802510	13342	567485	214520	1098393
								221683	6532	–	81363	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					802510				
	Материалы		Тенге					567488				
	Всего заработная плата		Тенге						228215			
		Накладные расходы	Тенге					214520				
		Сметная прибыль	Тенге					81363				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1098393				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									133
		Сметная заработная плата	Тенге						228215			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1098393				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									133
		Сметная заработная плата	Тенге						228215			

РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ 2-ЭТАЖА (АС лист-12)

ТИП Л-1

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
54	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"										
			м2 покрытия	135,8845		3149,07	52,87	427910	7184	369769	51091	517321
						375,00	24,99	50957	3396		38320	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	1,04	141,31988	2495,00				352593		
55	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах										
			м плинтусов	194		319,92	2,76	62064	535	37446	22866	91725
						124,14	1,25	24083	242		6794	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1,01	195,94	182,00				35661		
		ТИП К-1										
56	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство										
			м2 покрытия	42,21		4040,77	94,07	170561	3971	91646	72407	262406
						1775,50	49,40	74944	2085		19437	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,013	0,54873	14493,00				7953		
22.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0,0306	1,291626	4784,00				6179		
22.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	43,0542	1797,00				77368		
57	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство										
			м плинтусов	141		472,81	2,16	66666	305	3269	59460	136216
						447,46	1,16	63092	164		10090	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0016	0,2256	14493,00				3270		
		ТИП К-2										
63	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство										
			м2 покрытия	11,374		4040,77	94,07	45960	1070	24695	19511	70709
						1775,50	49,40	20195	562		5238	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,013	0,147862	14493,00				2143		
24.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0,0306	0,348044	4784,00				1665		
24.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	11,60148	1797,00				20848		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					773161	13065	526825	225335	1078377
								233271	6449	–	79879	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					773161				
Материалы			Тенге					526826				
Всего заработная плата			Тенге						239720			
		Накладные расходы	Тенге					225335				
		Сметная прибыль	Тенге					79879				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					1078375				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									139
		Сметная заработная плата	Тенге						239720			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1078375				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									139
		Сметная заработная плата	Тенге						239720			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС лист-13)										
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА										
69	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		1541,68	550,17	3,88	848186	5982	223250	497741	1453601
						401,48	2,09	618954	3222		107674	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,971258	220158,00				213830		
71	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		172,24	5709,09	25,30	983334	4358	358568	498259	1600120
						3602,00	14,02	620408	2415		118527	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	1	172,24	1781,00				306759		
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 1-ЭТАЖА										
73	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		600,52	614,22	3,88	368851	2330	95158	218094	633901
						451,88	2,09	271363	1255		46956	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,414359	220158,00				91224		
76	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		933,4	550,17	3,88	513529	3622	135166	301354	880073
						401,48	2,09	374741	1951		65191	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,588042	220158,00				129462		
77	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		86,98	5709,09	25,30	496577	2200	181075	251617	808050
						3602,00	14,02	313302	1219		59856	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	1	86,98	1781,00				154911		
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 2-ЭТАЖА										
79	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		594,64	614,22	3,88	365240	2307	94227	215959	627695
						451,88	2,09	268706	1243		46496	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,410302	220158,00				90331		
82	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		873,7	550,17	3,88	480684	3390	126521	282079	823784
						401,48	2,09	350773	1826		61021	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
31.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,550431	220158,00				121182		
83	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		89,51	5709,09	25,30	511021	2265	186341	258936	831553
						3602,00	14,02	322415	1255		61597	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	1	89,51	1781,00				159417		
		ОТКОСЫ ДВЕРНЫЕ И ОКОННЫЕ										
85	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы оконные и дверные.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		200,63	550,17	3,88	110381	778	29054	64775	189168
						401,48	2,09	80549	419		14012	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,126397	220158,00				27827		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					4677803	27232	1429360	2588814	7847945
								3221211	14805	--	581330	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					4677803				
	Материалы		Тенге					1429358				
	Всего заработная плата		Тенге						3236016			
		Накладные расходы	Тенге					2588814				
		Сметная прибыль	Тенге					581330				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					7847947				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1836
		Сметная заработная плата	Тенге						3236016			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					7847947				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1836
		Сметная заработная плата	Тенге						3236016			
		РАЗДЕЛ 5. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА ОБЩАЯ (АС-9)										
129	1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство облицовки цоколя керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя	м2 поверхности облицовки		112,704	9227,02	44,42	1039922	5006	475367	448975	1608009
						4964,77	14,81	559549	1669		119112	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	231-302-0203	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 60х60х10мм	м2	1,02	114,95808	3892,00				447417		
130	1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлокассетой и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки		927,738	4585,80	15,69	4254421	14556	1551753	2153265	6920301
						2897,49	3,74	2688112	3470		512615	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	2,2	2041,0236	266,00				542912		
35.2	261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	5	4638,69	26,00				120606		
35.3	261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2,6	2412,1188	73,00				176085		
35.4	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	8,4	7792,9992	23,00				179239		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
35.5	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,312	289,454256	1015,00				293796		
133	261-107-0815 РСНБ РК 2015	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	155		656,00	--	101680	--	101680	--	109814
						--	--	--	--		8134	
		ВОДОСТОК(АС-23)										
166	224-106-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	111,2		2135,00	--	237412	--	237412	--	256405
						--	--	--	--		18993	
137	224-106-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	11		1918,00	--	21098	--	21098	--	22786
						--	--	--	--		1688	
168	224-106-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	64		1047,00	--	67008	--	67008	--	72369
						--	--	--	--		5361	
169	224-106-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	33		2006,00	--	66198	--	66198	--	71494
						--	--	--	--		5296	
170	224-106-0109 РСНБ РК 2015	Паук диаметром 100 мм	шт.	11		837,00	--	9207	--	9207	--	9944
						--	--	--	--		737	
171	224-106-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	90		805,00	--	72450	--	72450	--	78246
						--	--	--	--		5796	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					5869396	19562	2602173	2602240	9149368
								3247661	5139	--	677732	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5869396				
	Материалы		Тенге					2027119				
	Всего заработная плата		Тенге						3252800			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					575053				
		Накладные расходы	Тенге					2602240				
		Сметная прибыль	Тенге					677732				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					9149368				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1812
		Сметная заработная плата	Тенге						3252800			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					9149368				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1812
		Сметная заработная плата	Тенге						3252800			

РАЗДЕЛ 6. КРЫЛЬЦО КР-1 - 1 ШТ. (АС-26)

КРЫЛЬЦО КР-1 - 1 ШТ. (АС-26)

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
267	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов на цементном растворе. Устройство										
			м2 покрытия	2,8		4040,77	94,07	11314	263	6080	4803	17407
						1775,50	49,40	4971	138		1289	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,013	0,0364	14493,00				528		
43.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0,0306	0,08568	4784,00				410		
43.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	2,856	1797,00				5132		
		КРЫЛЬЦО КР-2 - 1 ШТ. (АС-26)										
272	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов на цементном растворе. Устройство										
			м2 покрытия	4,6		4040,77	94,07	18588	432	9989	7891	28597
						1775,50	49,40	8167	227		2118	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,013	0,0598	14493,00				867		
44.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0,0306	0,14076	4784,00				673		
44.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	4,692	1797,00				8432		
		КРЫЛЬЦО КР-3 - 1 ШТ. (АС-26)										
277	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов на цементном растворе. Устройство										
			м2 покрытия	3,7		4040,77	94,07	14951	348	8034	6347	23002
						1775,50	49,40	6569	183		1704	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,013	0,0481	14493,00				697		
45.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0,0306	0,11322	4784,00				542		
45.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	3,774	1797,00				6782		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					44853	1043	24103	19041	69006
								19707	548	--	5111	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					44853				
	Материалы		Тенге					24100				
	Всего заработная плата		Тенге						20255			
		Накладные расходы	Тенге					19041				
		Сметная прибыль	Тенге					5111				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					69005				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12
		Сметная заработная плата	Тенге						20255			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					69005				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12
		Сметная заработная плата	Тенге						20255			
		РАЗДЕЛ 7. ГЛАВНЫЙ ВХОД ГВ-1 - 1 ШТ. (АС-26). КОЗЫРЬКИ										
282	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов на цементном растворе. Устройство										
			м2 покрытия	15,8		4040,77	94,07	63844	1487	34304	27103	98223
						1775,50	49,40	28053	781		7276	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,013	0,2054	14493,00				2977		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
46.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0,0306	0,48348	4784,00				2313		
46.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	16,116	1797,00				28960		
		ПОРУЧЕНЬ										
283	1107-0519-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м		18,3	13767,29	4,50	251941	82	210884	48350	324314
						2239,05	--	40975	--		24023	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	1	18,3	11392,00				208474		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					315785	1569	245188	75453	422537
								69028	781	--	31299	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					315785				
	Материалы		Тенге					245189				
	Всего заработная плата		Тенге						69809			
		Накладные расходы	Тенге					75453				
		Сметная прибыль	Тенге					31299				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					422537				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									40
		Сметная заработная плата	Тенге						69809			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					422537				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									40
		Сметная заработная плата	Тенге						69809			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					14490866	119264	6458468	6593615	22771242
								7913134	52141	--	1686759	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					14380828				
	Материалы		Тенге					5765322				
	Всего заработная плата		Тенге						7920076			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					575053				
	Местные материалы		Тенге					53681				
		Накладные расходы	Тенге					6562428				
		Сметная прибыль	Тенге					1675461				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					22618717				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4460
		Сметная заработная плата	Тенге						7920076			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					110038				
	Материалы		Тенге					7214				
	Всего заработная плата		Тенге						45199			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					57200				
		Накладные расходы	Тенге					31187				
		Сметная прибыль	Тенге					11298				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					152523				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									27
		Сметная заработная плата	Тенге						45199			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					22771240				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4487
		Сметная заработная плата	Тенге						7965275			

ОТДЕЛ 2. ЛС 2-1-2 Водоснабжение и канализация (670)

ВОДОПРОВОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	195		125,95	1,20	24560	234	518	23331	51723
						122,09	--	23808	--		3831	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,039	568,00				22		
48.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	1,95	224,00				437		
48.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0975	483,00				47		
12	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	11		132,22	1,20	1454	13	98	1316	2992
						122,09	--	1343	--		222	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0022	568,00				1		
49.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,038	0,418	224,00				94		
49.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0055	483,00				3		
13	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 50 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,195		85874,04	--	16745	--	556	16027	35393
						83018,00	--	16189	--		2622	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	2,301	224,00				515		
14	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,011		94393,77	--	1038	--	125	904	2097
						83018,00	--	913	--		155	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	0,517	224,00				116		
15	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	1		13052,20	159,83	13052	159	9746	3129	17475
						3147,36	45,43	3147	45		1294	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	241-102-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	0,93	0,93	10450,00				9719		
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ										
29	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3		5384,88	309,14	16155	928	1421	13781	32330
						4602,00	85,25	13806	256		2395	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00099	206112,00				204		
53.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,00207	0,00621	165361,00				1027		
33	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2,985		125,95	1,20	376	4	8	357	792
						122,09	--	364	--		59	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,000597	568,00				0		
54.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	0,02985	224,00				7		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
54.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,001492	483,00				1		
34	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 50 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,002985	85874,04	--	256	--	8	245	541
						83018,00	--	248	--		40	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	0,035223	224,00				8		
35	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		0,5	1242,72	1,36	621	--	70	441	1147
						1102,08	0,74	551	--		85	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	0,123	483,00				59		
		ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2										
44	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм.Установка	кран		3	4208,04	--	12624	--	10892	1698	15468
						577,50	--	1732	--		1146	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	261-107-0752	Рукав резинотканевый диаметром 16 мм ГОСТ 18698-79	м	10	30	343,00				10290		
45	242-202-0901 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, DN 15	шт.		3	4898,00	--	14694	--	14694	--	15870
						--	--	--	--		1176	
46	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		140	127,13	1,20	17798	168	537	16751	37313
						122,09	--	17093	--		2764	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,028	568,00				16		
59.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,038	5,32	90,00				479		
59.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,07	483,00				34		
47	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 76 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,14	89433,80	--	12521	--	898	11506	25949
						83018,00	--	11623	--		1922	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	26,5	3,71	224,00				831		
48	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		33,4	111,16	2,76	3713	92	1467	1495	5625
						64,49	0,38	2154	13		417	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,003006	439993,00				1323		
49	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177	м2		33,1	116,37	3,58	3852	118	2797	660	4873
						28,32	0,58	937	19		361	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,09	2,979	897,00				2672		
		ОБОРУДОВАНИЕ										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
51	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды										
			комплект	30		4088,03	115,63	122641	3469	6560	112222	253652
						3753,75	63,31	112612	1899		18789	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок,ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,0108	216199,00				2335		
63.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	1,08	836,00				903		
63.3	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,2	6	357,00				2142		
53	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка										
			шт.	30		1380,29	0,12	41409	4	980	39617	87508
						1347,50	--	40425	--		6482	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,39	568,00				222		
64.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	0,78	459,00				358		
64.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,011	0,33	836,00				276		
55	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка										
			комплект	17		4972,87	229,68	84539	3904	9080	72234	169315
						4209,12	126,66	71555	2153		12542	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	261-107-0447	Каболка	т	0,0001	0,0017	1358578,00				2310		
65.2	261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	1,36	1252,00				1703		
65.3	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,4	6,8	357,00				2428		
65.4	261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00008	0,00136	1176898,00				1601		
59	1117-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Писсуары настенные. Установка										
			комплект	6		2049,12	82,08	12295	492	1402	10458	24573
						1733,52	45,00	10401	270		1820	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00016	0,00096	193235,00				186		
66.2	261-107-0447	Каболка	т	0,00009	0,00054	1358578,00				734		
66.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	0,216	836,00				181		
66.4	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,08	0,48	357,00				171		
61	1117-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на два отделения. Установка										
			комплект	1		5026,43	318,61	5026	318	358	4438	10221
						4350,50	178,24	4350	178		757	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	261-107-0447	Каболка	т	0,00014	0,00014	1358578,00				190		
67.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	0,036	836,00				30		
67.3	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,2	0,2	357,00				71		
64	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка										
			шт.	8		1380,29	0,12	11042	1	261	10564	23335
						1347,50	--	10780	--		1729	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,104	568,00				59		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
68.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	0,208	459,00				95		
68.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,011	0,088	836,00				74		
67	1117-0101-0109 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка	комплект	7		3522,96	285,42	24661	1997	1778	21523	49879
						2983,75	153,78	20886	1076		3695	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0014	193235,00				271		
69.2	261-107-0447	Каболка	т	0,00007	0,00049	1358578,00				666		
69.3	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,06	0,42	568,00				239		
69.4	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,13	0,91	459,00				418		
70	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	63,2		498,09	--	31479	--	--	30850	67315
						498,09	--	31479	--		4986	
		ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3,Т;										
72	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	19,5		2890,69	29,22	56368	569	431	54277	119496
						2839,38	0,84	55368	16		8852	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	0,445	8,6775	44,00				382		
74	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	19,5		2663,09	25,33	51930	494	329	50096	110188
						2620,89	0,56	51107	11		8162	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	241-221-0105	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	0,513	10,0035	28,00				280		
76	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	52		2403,70	21,38	124992	1112	557	120876	265537
						2371,60	0,37	123323	19		19669	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	0,615	31,98	12,00				384		
73.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	0,208	836,00				174		
78	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	52		2202,59	18,09	114535	941	571	110774	243334
						2173,52	0,23	113023	12		18025	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,764	39,728	10,00				397		
74.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	0,208	836,00				174		
80	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	158		2039,53	15,08	322246	2383	1722	311800	684769
						2013,55	0,14	318141	22		50724	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
75.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	0,96	151,68	7,00				1062		
75.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,005	0,79	836,00				660		
87	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	301		124,61	1,20	37508	361	398	36014	79404
						122,09	--	36749	--		5882	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0602	568,00				34		
76.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,01	3,01	90,00				271		
76.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,1505	483,00				73		
88	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	301		843,39	90,08	253860	27114	99724	107545	390317
						422,00	48,12	127022	14484		28912	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	4,3043	4580,00				19714		
77.2	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	0,15	45,15	1740,00				78561		
90	1117-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	2		13124,03	36,51	26248	73	16627	9395	38494
						4774,00	19,25	9548	38		2851	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	245-401-0102	Полотенцесушитель латунный с гальванопокрытием, диаметром 25 мм	шт.	1	2	8257,00				16514		
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге					1460238	44948	184613	1194324	2866925
								1230677	20511	--	212366	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					292606				
	Материалы		Тенге					105646				
	Всего заработная плата		Тенге						174153			
		Накладные расходы	Тенге					138823				
		Сметная прибыль	Тенге					34514				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					465943				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									91
		Сметная заработная плата	Тенге						174153			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					1167632				
	Материалы		Тенге					64270				
	Всего заработная плата		Тенге						1077035			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					14694				
		Накладные расходы	Тенге					1055500				
		Сметная прибыль	Тенге					177852				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					2400984				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									557
		Сметная заработная плата	Тенге						1077035			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге					2866927				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									648
		Сметная заработная плата	Тенге						1251188			

ОТДЕЛ 3. ЛС 2-1-3 Отопление и вентиляция (680)

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		К стоимости строительных материалов,принятых по прайс-листам,применены заготовительно-складские расходы 2%,к стоимости оборудования 1,2% (Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан,глава 5,п.п.64,69)										
		К ценам прайс-листов 2022 года применен понижающий коэфициент МРП2022:МРП2021=3063:2917=1,05										
		РАЗДЕЛ 8. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ										
1	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка (стоимость материалов от общ ст-ти работ: 39,56%)	м трубопровода		126,923	1402,50	22,34	178010	2836	102610	72382	270423
						571,72	10,20	72564	1295		20031	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	1	126,923	799,00				101411		
2	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка(стоимость материалов от общ ст-ти работ: 36,37%)	м трубопровода		31,82	1220,07	22,34	38823	711	19920	18146	61527
						571,72	10,20	18192	325		4558	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	241-101-0201	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	1	31,82	617,00				19633		
3	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода		348	1160,78	48,58	403951	16906	9277	377368	843824
						1085,54	20,98	377768	7301		62506	
7	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		52	1162,99	48,58	60475	2526	1501	56388	126212
						1085,54	20,98	56448	1091		9349	
9	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		660	123,71	1,20	81649	792	278	78968	173466
						122,09	--	80579	--		12849	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,132	568,00				75		
83.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,33	483,00				159		
10	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт		6,975	17821,36	206,25	124304	1438	114350	9118	144096
						1220,88	113,02	8516	788		10674	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1	245-101-0106	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	1	6,975	16222,00				113148		
11	1118-0301-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 50 мм. Установка	м труб нитки регистра		1	1817,53	21,63	1818	22	1524	277	2263
						271,64	10,96	272	11		168	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1	261-302-0206	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 57 мм, толщина стенки трубы 2,5 мм ГОСТ 31311-2005	м	1	1	1463,00				1463		
17	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные.Установка										
			шт.	35		274,89	--	9621	--	649	8793	19887
						256,35	--	8972	--		1473	
19	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка										
			шт.	91		2729,09	98,33	248347	8948	2626	233754	520669
						2601,90	19,25	236773	1752		38568	
21	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка терморегулятора										
			шт.	91		666,61	0,72	60662	66	1687	57765	127901
						647,35	0,38	58909	35		9474	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,91	568,00				517		
88.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	1,82	483,00				879		
23	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Регистры, радиаторы. Окраска масляная, количество окрасок 2										
			м2 окрашиваемой поверхности	163		1242,72	1,36	202563	222	22702	143808	374080
						1102,08	0,74	179639	121		27710	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	40,098	483,00				19367		
24	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 за 2 раза										
			м2	48		232,73	7,15	11171	344	8108	1914	14132
						56,64	1,16	2719	56		1047	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90.1	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	8,64	897,00				7750		
25	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем										
			м3 изоляции	2,3		99663,33	1373,23	229226	3158	149643	59328	311639
						33228,45	712,25	76425	1638		23084	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1	261-105-0126	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	1,032	2,3736	34710,00				82388		
91.2	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,039	0,0897	693247,00				62184		
26	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	126		656,43	17,57	82710	2214	18391	47993	141159
						492,90	8,28	62105	1043		10456	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00047	0,05922	132012,00				7818		
92.2	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,3	37,8	223,00				8429		
		ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
28	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка										
			шт.	2		5384,88	309,14	10770	618	948	9187	21554
						4602,00	85,25	9204	170		1597	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
93.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00066	206112,00				136		
93.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,00207	0,00414	165361,00				685		
31	1118-0701-0103 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка										
			шт.	2		66663,64	451,16	133327	903	118906	13436	158505
						6759,00	96,31	13518	193		11741	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94.1	261-302-0303	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 89 мм, Dн корпуса 325 мм	шт.	1	2	48564,00				97128		
32	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка										
			комплект	10		3053,33	--	30533	--	24265	6143	39610
						626,79	--	6268	--		2934	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	261-302-0272	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	1	10	2408,00				24080		
33	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка										
			комплект	10		665,93	--	6659	--	707	5833	13491
						595,18	--	5952	--		999	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
96.1	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00011	0,0011	474618,00				522		
96.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,2	483,00				97		
35	1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка										
			шт.	10		1968,47	72,06	19685	721	3034	15989	38528
						1593,00	38,50	15930	385		2854	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
97.1	261-301-0304	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,02	60757,00				1215		
97.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,011	165361,00				1819		
39	1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка										
			шт.	2		1968,47	72,06	3937	144	607	3198	7706
						1593,00	38,50	3186	77		571	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98.1	261-301-0304	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	60757,00				243		
98.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0022	165361,00				364		
41	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Распределительная гребенка из стальных электросварных труб, диаметр 159х4,5 мм. Прокладка										
			м трубопровода	2		8826,29	112,08	17653	225	13484	3951	23332
						1971,84	43,78	3944	88		1728	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
99.1	261-305-0110	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 159, толщина стенки 4,5 мм	м	1	2	6608,00				13216		
42	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из стальных электросварных труб, диаметр 89х3,5 мм. Прокладка	м трубопровода	8		4683,13	84,03	37465	672	25408	11431	52808
						1423,17	34,90	11385	279		3912	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
100.1	261-305-0107	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	1	8	3115,00				24920		
44	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,46		770,15	1,36	1124	2	203	736	2009
						629,51	0,74	919	1		149	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	0,35916	483,00				173		
45	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,13		99663,33	1373,23	12956	179	8457	3353	17614
						33228,45	712,25	4320	93		1305	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102.1	261-105-0126	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	1,032	0,13416	34710,00				4657		
102.2	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,039	0,00507	693247,00				3515		
46	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	5		656,43	17,57	3282	87	731	1904	5601
						492,90	8,28	2464	41		415	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
103.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00047	0,00235	132012,00				310		
103.2	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,3	1,5	223,00				335		
48	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	8		127,13	1,20	1017	10	30	957	2132
						122,09	--	977	--		158	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
104.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0016	568,00				1		
104.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,038	0,304	90,00				27		
104.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,004	483,00				2		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					2011738	43744	834659	2436444	6381093
								1317948	16783	--	472676	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					543032				
	Материалы		Тенге					208236				
	Всего заработная плата		Тенге						331584			
		Накладные расходы	Тенге					259036				
		Сметная прибыль	Тенге					64166				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					866234				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									193
		Сметная заработная плата	Тенге						331584			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					1468706				
	Материалы		Тенге					441813				
	Всего заработная плата		Тенге						1003147			
	Сдача и испытание		Тенге					1336				
		Накладные расходы	Тенге					983084				
		Сметная прибыль	Тенге					196144				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					2647934				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									511
		Сметная заработная плата	Тенге						1003147			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					3514168				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									704
		Сметная заработная плата	Тенге						1334731			
		РАЗДЕЛ 9. ВЕНТИЛЯЦИЯ. СИСТЕМА П-1										
		СИСТЕМА П-1										
49	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1		84919,61	3718,68	84920	3718	5371	75591	173352
						75831,11	1302,26	75831	1302		12841	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
105.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0042	0,0042	647579,00				2720		
105.2	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00096	0,00096	526783,00				506		
105.3	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,72	2,72	446,00				1213		
58	1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка	решетка	4		2332,68	63,66	9331	255	1265	7734	18430
						1952,64	20,21	7811	81		1365	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
106.1	261-302-0121	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 200х200 мм	м2	0,04	0,16	3571,00				571		
106.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043	0,00172	349485,00				601		
59	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка	5		2387,43	63,66	11937	318	1856	9667	23332
						1952,64	20,21	9763	101		1728	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
107.1	261-302-0122	Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	м2	0,064	0,32	2954,00				945		
107.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043	0,00215	349485,00				751		
		СИСТЕМА П-2										
60	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1		84919,61	3718,68	84920	3718	5371	75591	173352
						75831,11	1302,26	75831	1302		12841	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
108.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0042	0,0042	647579,00				2720		
108.2	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00096	0,00096	526783,00				506		
108.3	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,72	2,72	446,00				1213		
62	1120-0301-0202 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х580 мм. Установка	решетка	2		2543,28	63,66	5087	127	1055	3867	9670
						1952,64	20,21	3905	40		716	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
109.1	261-302-0120	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 302, размер 150х580 мм	м2	0,087	0,174	3599,00				626		
109.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043	0,00086	349485,00				301		
73	1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка	решетка	4		2332,68	63,66	9331	255	1265	7734	18430
						1952,64	20,21	7811	81		1365	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
110.1	261-302-0121	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 200х200 мм	м2	0,04	0,16	3571,00				571		
110.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043	0,00172	349485,00				601		
74	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка	5		2387,43	63,66	11937	318	1856	9667	23332
						1952,64	20,21	9763	101		1728	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
111.1	261-302-0122	Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	м2	0,064	0,32	2954,00				945		
111.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043	0,00215	349485,00				751		
		СИСТЕМА П-3										
75	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1		84919,61	3718,68	84920	3718	5371	75591	173352
						75831,11	1302,26	75831	1302		12841	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
112.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0042	0,0042	647579,00				2720		
112.2	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00096	0,00096	526783,00				506		
112.3	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,72	2,72	446,00				1213		
77	1120-0301-0202 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х580 мм. Установка	решетка	2		2543,28	63,66	5087	127	1055	3867	9670
						1952,64	20,21	3905	40		716	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
113.1	261-302-0120	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 302, размер 150х580 мм	м2	0,087	0,174	3599,00				626		
113.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043	0,00086	349485,00				301		
88	1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка	решетка	4		2332,68	63,66	9331	255	1265	7734	18430
						1952,64	20,21	7811	81		1365	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
114.1	261-302-0121	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 200х200 мм	м2	0,04	0,16	3571,00				571		
114.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043	0,00172	349485,00				601		
89	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка										
			решетка	5		2387,43	63,66	11937	318	1856	9667	23332
						1952,64	20,21	9763	101		1728	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
115.1	261-302-0122	Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	м2	0,064	0,32	2954,00				945		
115.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043	0,00215	349485,00				751		
		СИСТЕМА П-4,В-4										
90	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка										
			камера	1		84919,61	3718,68	84920	3718	5371	75591	173352
						75831,11	1302,26	75831	1302		12841	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
116.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0042	0,0042	647579,00				2720		
116.2	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00096	0,00096	526783,00				506		
116.3	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,72	2,72	446,00				1213		
95	1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка										
			решетка	6		2332,68	63,66	13996	382	1898	11600	27644
						1952,64	20,21	11716	121		2048	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
117.1	261-302-0121	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 200х200 мм	м2	0,04	0,24	3571,00				857		
117.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043	0,00258	349485,00				902		
		СИСТЕМА П-5,В-5										
96	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка										
			камера	1		84919,61	3718,68	84920	3718	5371	75591	173352
						75831,11	1302,26	75831	1302		12841	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
118.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0042	0,0042	647579,00				2720		
118.2	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00096	0,00096	526783,00				506		
118.3	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,72	2,72	446,00				1213		
101	1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка										
			решетка	8		2332,68	63,66	18661	510	2530	15467	36858
						1952,64	20,21	15621	162		2730	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
119.1	261-302-0121	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 200х200 мм	м2	0,04	0,32	3571,00				1143		
119.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043	0,00344	349485,00				1202		
		СИСТЕМА П-6,В-6										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
102	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка										
			камера	1		84919,61	3718,68	84920	3718	5371	75591	173352
						75831,11	1302,26	75831	1302		12841	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
120.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0042	0,0042	647579,00				2720		
120.2	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00096	0,00096	526783,00				506		
120.3	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,72	2,72	446,00				1213		
107	1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка										
			решетка	8		2332,68	63,66	18661	510	2530	15467	36858
						1952,64	20,21	15621	162		2730	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
121.1	261-302-0121	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 200х200 мм	м2	0,04	0,32	3571,00				1143		
121.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043	0,00344	349485,00				1202		
		СИСТЕМА П-7,В-7										
108	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка										
			камера	1		84919,61	3718,68	84920	3718	5371	75591	173352
						75831,11	1302,26	75831	1302		12841	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
122.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0042	0,0042	647579,00				2720		
122.2	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00096	0,00096	526783,00				506		
122.3	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,72	2,72	446,00				1213		
113	1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка										
			решетка	6		2332,68	63,66	13996	382	1898	11600	27644
						1952,64	20,21	11716	121		2048	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
123.1	261-302-0121	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 200х200 мм	м2	0,04	0,24	3571,00				857		
123.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043	0,00258	349485,00				902		
		СИСТЕМА П-8,В-8										
114	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка										
			камера	1		84919,61	3718,68	84920	3718	5371	75591	173352
						75831,11	1302,26	75831	1302		12841	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
124.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0042	0,0042	647579,00				2720		
124.2	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00096	0,00096	526783,00				506		
124.3	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,72	2,72	446,00				1213		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
119	1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка										
			решетка	6		2332,68	63,66	13996	382	1898	11600	27644
						1952,64	20,21	11716	121		2048	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
125.1	261-302-0121	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 200х200 мм	м2	0,04	0,24	3571,00				857		
125.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043	0,00258	349485,00				902		
		СИСТЕМА П-9,В-9										
120	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка										
			камера	1		84919,61	3718,68	84920	3718	5371	75591	173352
						75831,11	1302,26	75831	1302		12841	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
126.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0042	0,0042	647579,00				2720		
126.2	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00096	0,00096	526783,00				506		
126.3	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,72	2,72	446,00				1213		
125	1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка										
			решетка	6		2332,68	63,66	13996	382	1898	11600	27644
						1952,64	20,21	11716	121		2048	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
127.1	261-302-0121	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 200х200 мм	м2	0,04	0,24	3571,00				857		
127.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043	0,00258	349485,00				902		
		СИСТЕМА П-9'',В-9''										
126	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка										
			камера	1		84919,61	3718,68	84920	3718	5371	75591	173352
						75831,11	1302,26	75831	1302		12841	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
128.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0042	0,0042	647579,00				2720		
128.2	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00096	0,00096	526783,00				506		
128.3	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,72	2,72	446,00				1213		
131	1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка										
			решетка	6		2332,68	63,66	13996	382	1898	11600	27644
						1952,64	20,21	11716	121		2048	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
129.1	261-302-0121	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 200х200 мм	м2	0,04	0,24	3571,00				857		
129.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043	0,00258	349485,00				902		
		СИСТЕМА В-1										
132	1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1		13295,16	1388,52	13295	1388	1740	10612	25819
						10166,89	661,24	10167	661		1913	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
130.1	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	0,0028	526783,00				1475		
135	1120-0401-0107 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, периметр до 2400 мм. Установка	клапан	1		4085,12	129,87	4085	130	534	3401	8085
						3421,38	49,09	3421	49		599	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
131.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0005	0,0005	647579,00				324		
131.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,471	0,471	446,00				210		
138	1120-0901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка	узел	1		5980,35	25,25	5980	25	302	5550	12453
						5653,28	10,10	5653	10		922	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
132.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00023	0,00023	647579,00				149		
132.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,34	0,34	446,00				152		
143	1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка	решетка	14		2332,68	63,66	32658	891	4430	27068	64504
						1952,64	20,21	27337	283		4778	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
133.1	261-302-0121	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 200х200 мм	м2	0,04	0,56	3571,00				2000		
133.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043	0,00602	349485,00				2104		
144	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,08		31614,03	1844,33	2529	148	211	1709	4577
						27128,40	981,75	2170	79		339	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
134.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,000581	132012,00				77		
134.2	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,5	0,04	671,00				27		
134.3	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,4	0,112	512,00				57		
134.4	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	0,16	158,00				25		
146	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной толщ.1 мм	м2 поверхности покрытия изоляции	1,18		3430,42	172,90	4048	204	404	2633	7216
						2915,45	20,79	3440	25		534	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
135.1	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,000428	0,000505	693247,00				350		
147	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0113009		693247,00	--	7834	--	7834	--	8461

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		627	
		СИСТЕМА В-2										
148	1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1		13295,16	1388,52	13295	1388	1740	10612	25819
						10166,89	661,24	10167	661		1913	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
137.1	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	0,0028	526783,00				1475		
152	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1		2138,75	54,48	2139	54	240	1828	4284
						1845,04	20,21	1845	20		317	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
138.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0002	0,0002	647579,00				130		
138.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,246	0,246	446,00				110		
153	1120-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка	узел	1		5012,37	10,36	5012	10	229	4682	10469
						4773,13	4,04	4773	4		776	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
139.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0002	0,0002	647579,00				130		
139.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,22	0,22	446,00				98		
159	1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200x200 мм. Установка	решетка	14		2332,68	63,66	32658	891	4430	27068	64504
						1952,64	20,21	27337	283		4778	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
140.1	261-302-0121	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 200x200 мм	м2	0,04	0,56	3571,00				2000		
140.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043	0,00602	349485,00				2104		
160	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,08		31614,03	1844,33	2529	148	211	1709	4577
						27128,40	981,75	2170	79		339	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
141.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7x20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,000581	132012,00				77		
141.2	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,5	0,04	671,00				27		
141.3	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,4	0,112	512,00				57		
141.4	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	0,16	158,00				25		
162	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной толщ.1 мм	м2 поверхности покрытия изоляции	1,18		3430,42	172,90	4048	204	404	2633	7216
						2915,45	20,79	3440	25		534	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
142.1	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,000428	0,000505	693247,00				350		
163	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т		0,0113009	693247,00	--	7834	--	7834	--	8461
						--	--	--	--		627	
		СИСТЕМА В-3										
164	1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор		1	13295,16	1388,52	13295	1388	1740	10612	25819
						10166,89	661,24	10167	661		1913	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
144.1	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	0,0028	526783,00				1475		
168	1120-0401-0107 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, периметр до 2400 мм. Установка	клапан		1	4085,12	129,87	4085	130	534	3401	8085
						3421,38	49,09	3421	49		599	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
145.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0005	0,0005	647579,00				324		
145.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,471	0,471	446,00				210		
170	1120-0901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка	узел		1	5980,35	25,25	5980	25	302	5550	12453
						5653,28	10,10	5653	10		922	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
146.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00023	0,00023	647579,00				149		
146.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,34	0,34	446,00				152		
175	1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка	решетка		13	2332,68	63,66	30325	828	4113	25134	59896
						1952,64	20,21	25384	263		4437	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
147.1	261-302-0121	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 200х200 мм	м2	0,04	0,52	3571,00				1857		
147.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043	0,00559	349485,00				1954		
176	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции		0,08	31614,03	1844,33	2529	148	211	1709	4577
						27128,40	981,75	2170	79		339	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
148.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,000581	132012,00				77		
148.2	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,5	0,04	671,00				27		
148.3	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,4	0,112	512,00				57		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
148.4	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	0,16	158,00				25		
178	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной толщ.1 мм	м2 поверхности покрытия изоляции		1,18	3430,42	172,90	4048	204	404	2633	7216
						2915,45	20,79	3440	25		534	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
149.1	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,000428	0,000505	693247,00				350		
179	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т		0,0113009	693247,00	--	7834	--	7834	--	8461
						--	--	--	--		627	
		СИСТЕМА В-10										
180	1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор		1	13295,16	1388,52	13295	1388	1740	10612	25819
						10166,89	661,24	10167	661		1913	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
151.1	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	0,0028	526783,00				1475		
184	1120-0401-0103 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 800 мм. Установка	клапан		1	4085,12	129,87	4085	130	534	3401	8085
						3421,38	49,09	3421	49		599	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
152.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0005	0,0005	647579,00				324		
152.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,471	0,471	446,00				210		
186	1120-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка	узел		1	5012,37	10,36	5012	10	229	4682	10469
						4773,13	4,04	4773	4		776	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
153.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0002	0,0002	647579,00				130		
153.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,22	0,22	446,00				98		
193	1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка	решетка		4	2332,68	63,66	9331	255	1265	7734	18430
						1952,64	20,21	7811	81		1365	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
154.1	261-302-0121	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 200х200 мм	м2	0,04	0,16	3571,00				571		
154.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043	0,00172	349485,00				601		
194	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции		0,08	31614,03	1844,33	2529	148	211	1709	4577
						27128,40	981,75	2170	79		339	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
155.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,000581	132012,00				77		
155.2	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,5	0,04	671,00				27		
155.3	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,4	0,112	512,00				57		
155.4	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	0,16	158,00				25		
196	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной толщ.1 мм	м2 поверхности покрытия изоляции	1,18		3430,42	172,90	4048	204	404	2633	7216
						2915,45	20,79	3440	25		534	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
156.1	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,000428	0,000505	693247,00				350		
197	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0113009		693247,00	--	7834	--	7834	--	8461
						--	--	--	--		627	
		СИСТЕМА В-11										
198	1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1		13295,16	1388,52	13295	1388	1740	10612	25819
						10166,89	661,24	10167	661		1913	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
158.1	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	0,0028	526783,00				1475		
202	1120-0401-0103 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 800 мм. Установка	клапан	1		4085,12	129,87	4085	130	534	3401	8085
						3421,38	49,09	3421	49		599	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
159.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0005	0,0005	647579,00				324		
159.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,471	0,471	446,00				210		
204	1120-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка	узел	1		5012,37	10,36	5012	10	229	4682	10469
						4773,13	4,04	4773	4		776	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
160.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0002	0,0002	647579,00				130		
160.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,22	0,22	446,00				98		
209	1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка	решетка	5		2332,68	63,66	11663	318	1582	9667	23036
						1952,64	20,21	9763	101		1706	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
161.1	261-302-0121	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 200х200 мм	м2	0,04	0,2	3571,00				714		
161.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043	0,00215	349485,00				751		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
210	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем										
			м3 изоляции	0,08		31614,03	1844,33	2529	148	211	1709	4577
						27128,40	981,75	2170	79		339	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
162.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,000581	132012,00				77		
162.2	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,5	0,04	671,00				27		
162.3	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,4	0,112	512,00				57		
162.4	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	0,16	158,00				25		
212	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной толщ.1 мм	м2 поверхности покрытия изоляции	1,18		3430,42	172,90	4048	204	404	2633	7216
						2915,45	20,79	3440	25		534	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
163.1	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,000428	0,000505	693247,00				350		
213	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм										
			т	0,0113009		693247,00	--	7834	--	7834	--	8461
						--	--	--	--		627	
		СИСТЕМА В-12,В-13,В-16										
214	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	3		7697,10	270,91	23091	813	145	22013	48712
						7377,56	109,73	22133	329		3608	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
165.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00002	0,00006	647579,00				39		
165.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,24	446,00				107		
219	1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка										
			решетка	3		2332,68	63,66	6998	191	949	5800	13822
						1952,64	20,21	5858	61		1024	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
166.1	261-302-0121	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 200х200 мм	м2	0,04	0,12	3571,00				429		
166.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043	0,00129	349485,00				451		
		СИСТЕМА В-14,В-15										
220	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	2		11088,31	195,21	22177	390	1476	20001	45552
						10155,60	49,09	20311	98		3374	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
167.1	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014	0,0028	526783,00				1475		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
227	1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка										
			решетка	8		2332,68	63,66	18661	510	2530	15467	36858
						1952,64	20,21	15621	162		2730	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
168.1	261-302-0121	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 200х200 мм	м2	0,04	0,32	3571,00				1143		
168.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043	0,00344	349485,00				1202		
228	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 100 мм. Установка над шахтами										
			зонт	2		2796,53	52,94	5593	105	4126	1374	7524
						680,78	20,21	1362	40		557	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
169.1	261-302-0162	Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	1	2	1938,00				3876		
229	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем										
			м3 изоляции	0,2		31614,03	1844,33	6323	369	528	4273	11443
						27128,40	981,75	5426	196		848	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
170.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,001452	132012,00				192		
170.2	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,5	0,1	671,00				67		
170.3	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,4	0,28	512,00				143		
170.4	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	0,4	158,00				63		
231	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	4,24		656,43	17,57	2783	74	619	1615	4750
						492,90	8,28	2090	35		352	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
171.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00047	0,001993	132012,00				263		
171.2	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,3	1,272	223,00				284		
233	214-402-0101 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм										
			м2	0,08		891,00	--	71	--	71	--	77
						--	--	--	--		6	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					1416817	57072	160609	1187343	2812492
								1199136	20580	--	208334	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					81232				
Материалы			Тенге					4222				
Всего заработная плата			Тенге						36317			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					39241				
		Накладные расходы	Тенге					27598				
		Сметная прибыль	Тенге					8706				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					117536				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									19
		Сметная заработная плата	Тенге						36317			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					1335585				
	Материалы		Тенге					117138				
	Всего заработная плата		Тенге						1183399			
	Сдача и испытание		Тенге					58017				
		Накладные расходы	Тенге					1159745				
		Сметная прибыль	Тенге					199628				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					2694958				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									661
		Сметная заработная плата	Тенге						1183399			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					2812494				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									681
		Сметная заработная плата	Тенге						1219716			
		РАЗДЕЛ 10. ДЫМОУДАЛЕНИЕ ДУ-1 ШТ										
234	1120-0501-0301 РСНБ РК 2015	**Клапаны воздушные утепленные КВУ с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 3200 мм. Установка**	клапан	1		7185,79	325,16	7186	326	1444	5444	13640
						5416,32	138,60	5416	139		1010	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
173.1	217-101-0107	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,0012	0,0012	647579,00				777		
173.2	261-107-0741	**Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)**	кг	1,496	1,496	446,00				667		
238	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	м3 изоляции	0,0312		31614,03	1844,33	986	58	82	667	1785
						27128,40	981,75	846	31		132	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
174.1	261-102-0108	**Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73**	т	0,00726	0,000227	132012,00				30		
174.2	214-209-0102	**Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм**	кг	0,5	0,0156	671,00				10		
174.3	214-209-0108	**Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм**	кг	1,4	0,04368	512,00				22		
174.4	261-102-0215	**Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74**	кг	2	0,0624	158,00				10		
240	1113-0301-1708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-45**	м2	2,42		3317,57	36,40	8029	88	6823	773	9507
						462,00	1,16	1118	3		704	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
175.1	236-202-1010	**Краска огнезащитная X-FLAME ГОСТ Р 53295-2009**	кг	1,259	3,04678	2235,00				6810		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**					16201	472	8349	6884	24932
								7380	173	--	1846	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					9015				
	Материалы		Тенге					6904				
	Всего заработная плата		Тенге						1998			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге					1440				
		Сметная прибыль	Тенге					836				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					11291				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						1998			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					7186				
	Материалы		Тенге					1444				
	Всего заработная плата		Тенге						5555			
	Сдача и испытание		Тенге					273				
		Накладные расходы	Тенге					5444				
		Сметная прибыль	Тенге					1010				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					13640				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	Тенге						5555			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					24931				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	Тенге						7553			
		РАЗДЕЛ 11. РАЗНОЕ										
241	1215-0103-0801 РСНБ РК 2015	**Канал вентиляционный. Прочистка**	м канала	9		311,18	0,28	2801	2	86	1954	5136
						301,44	0,16	2713	1		380	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
176.1	216-103-0101	**Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3**	т	0,0004	0,0036	23567,00				85		
242	1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка**	решетка	9		2332,68	63,66	20994	573	2847	17401	41466
						1952,64	20,21	17574	182		3072	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
177.1	261-302-0121	**Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 200х200 мм**	м2	0,04	0,36	3571,00				1286		
177.2	214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00043	0,00387	349485,00				1353		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**					23795	575	2933	19355	46602
								20287	183	–	3452	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2801				
	Материалы		Тенге					85				
	Всего заработная плата		Тенге						2714			
		Накладные расходы	Тенге					1954				
		Сметная прибыль	Тенге					380				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					5135				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	Тенге						2714			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					20994				
	Материалы		Тенге					2847				
	Всего заработная плата		Тенге						17756			
	Сдача и испытание		Тенге					864				
		Накладные расходы	Тенге					17401				
		Сметная прибыль	Тенге					3072				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					41467				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10
		Сметная заработная плата	Тенге						17756			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					46602				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12
		Сметная заработная плата	Тенге						20470			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**					3468551	101863	821937	2455702	6398194
								2544751	37719	–	473942	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					636080				
	Материалы		Тенге					219447				
	Всего заработная плата		Тенге						372613			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					39241				
		Накладные расходы	Тенге					290028				
		Сметная прибыль	Тенге					74088				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1000196				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									215
		Сметная заработная плата	Тенге						372613			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					2832471				
	Материалы		Тенге					563242				
	Всего заработная плата		Тенге						2209857			
	Сдача и испытание		Тенге					60490				
		Накладные расходы	Тенге					2165674				
		Сметная прибыль	Тенге					399854				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					5397999				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1186
		Сметная заработная плата	Тенге						2209857			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге					6398195				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1401
		Сметная заработная плата	Тенге						2582470			

ОТДЕЛ 4. ЛС 6-2-1 Наружное водоснабжение и канализация (760)

ОХЛАЖДАЮЩИЙ КОЛОДЕЦ

153	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание песчаное толщ.100 мм. Устройство**	м3 основания	0,33		5147,46	1194,82	1699	394	925	534	2412
						1152,84	588,33	380	194		179	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
178.1	211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	1,1	0,363	2533,00				919		
154	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Отмостка бетонная.Устройство**	м3	0,16		26609,38	1209,96	4258	194	3773	316	4940
						1821,15	349,00	291	56		366	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
179.1	212-101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02	0,1632	21417,00				3495		
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**					5957	588	4698	850	7352
								671	250	–	545	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5957				
	Материалы		Тенге					4697				
	Всего заработная плата		Тенге						921			
		Накладные расходы	Тенге					850				
		Сметная прибыль	Тенге					545				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					7352				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						921			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге					7352				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						921			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 5. ЛС 6-3-1 Наружные сети газоснабжения (800)										
		ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ										
74	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы.Испытание пневматическое	м газопровода	301,5		794,59	--	239569	--	4031	230827	508028
						781,22	--	235538	--		37632	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
180.1	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	3,015	748,00				2255		
180.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,009	2,7135	459,00				1245		
		КОНТРОЛЬ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ										
75	1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 57 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	2		28197,84	26056,92	56396	52114	586	13974	76000
						1848,00	5830,00	3696	11660		5630	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
181.1	261-107-0857	Проявитель для цветной дефектоскопии	л	0,05	0,1	198,00				20		
76	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 63х5,8 мм.Контроль качества сварных соединений ультразвуком	стык	4		950,83	21,20	3803	85	161	2170	6450
						889,20	--	3557	--		478	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге					299768	52199	4778	246971	590478
								242791	11660	--	43740	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					3803				
	Материалы		Тенге					162				
	Всего заработная плата		Тенге						3557			
		Накладные расходы	Тенге					2170				
		Сметная прибыль	Тенге					478				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					6451				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	Тенге						3557			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					56396				
	Материалы		Тенге					586				
	Всего заработная плата		Тенге						15356			
		Накладные расходы	Тенге					13974				
		Сметная прибыль	Тенге					5630				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					76000				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
		Сметная заработная плата	Тенге						15356			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					239569				
	Материалы		Тенге					4031				
	Всего заработная плата		Тенге						235538			
		Накладные расходы	Тенге					230827				
		Сметная прибыль	Тенге					37632				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					508028				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									100
		Сметная заработная плата	Тенге						235538			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге					590479				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									108
		Сметная заработная плата	Тенге						254451			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 6. ЛС 6-3-2 Информационно-предупредительный знак (870)										
6	251-101-0323 РСНБ РК 2015	Знаки предупредительные	шт.	4		4010,00	--	16040	--	16040	--	17323
						--	--	--	--		1283	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге					16040	--	16040	--	17323
								--	--	--	1283	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					16040				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					16040				
		Сметная прибыль	Тенге					1283				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					17323				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге					17323				
		ОТДЕЛ 7. ЛС 7-1-1 Благоустройство (740)										
		ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ (ТИП I)										
3	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см (5 см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		722,2845	1822,47	217,36	1316342	156996	1135930	51921	1477724
						32,42	34,14	23416	24659		109461	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
184.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0976	70,494967	16102,00				1135110		
184.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000011	0,007801	96767,00				755		
184.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	0,722284	90,00				65		
5	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		582	2491,50	37,05	1450053	21563	785822	705106	2327572
						1104,24	17,54	642668	10208		172413	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
185.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,059	34,338	21417,00				735417		
		ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ (за участком). (ТИП I)										
11	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		110	2491,50	37,05	274065	4075	148524	133267	439919
						1104,24	17,54	121466	1929		32587	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
186.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,059	6,49	21417,00				138996		
		ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ИЗ ПЛИТ (ТИП II)										
14	1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2		70,412	2549,24	198,44	179497	13973	316	151358	357324
						2346,30	96,44	165208	6791		26468	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
188.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0016	0,112659	2533,00				285		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	569		2308,77	37,05	1313690	21081	664296	689356	2163290
						1104,24	17,54	628313	9980		160244	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
187.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,05074	28,87106	21417,00				618331		
		ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ИЗ ПЛИТ (ЗА УЧАСТКОМ) (ТИП II)										
22	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	169		2308,77	37,05	390182	6261	197304	204747	642524
						1104,24	17,54	186617	2964		47594	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
189.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,05074	8,57506	21417,00				183652		
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге					4923829	223949	2932192	1935755	7408353
								1767688	56531	--	548767	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					4923829				
		Материалы	Тенге					2932192				
		Всего заработная плата	Тенге						1824219			
		Накладные расходы	Тенге					1935755				
		Сметная прибыль	Тенге					548767				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					7408351				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1129
		Сметная заработная плата	Тенге						1824219			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге					7408351				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1129
		Сметная заработная плата	Тенге						1824219			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									40059854
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					13699712				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						542811			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						178812			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							10422718		
		- Накладные расходы	Тенге								12427216	
		- Сметная прибыль	Тенге								2967402	
		Прямые затраты по смете :	Тенге									40 059 853,68
		Строительно-монтажные работы	Тенге									40 059 853,68
		Оборудование	Тенге									0,00
		Всего по акту стоимость СМР :	Тенге									**40 059 853,68**
		Строительно-монтажные работы (с учетом скидки)	Тенге									38 056 861,04
		Оборудование (с учетом скидки)	Тенге									0,00
		ИТОГО по АКТУ, с учетом тендерной скидки подрядчика К подр. = 0,93569334965	Тенге									38 056 861,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Времен здания и сооружения 1,2%	Тенге								456 682,33
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	Тенге								38 513 543,37
		Дополнит. затраты при произв-ве работ в зимнее время 0,525%	Тенге								202 196,10
		ИТОГО по СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ 2021г	Тенге								38 715 739,47
		Резерв на непредвиденные работы 2,0%	Тенге								774 314,79
		ИТОГО	Тенге								39 490 054,26
		ИТОГО в текущих ц.2022г. К=1,0500514	Тенге								41 466 586,76
		НДС 12%	Тенге								4 975 990,41
		ВСЕГО по АКТУ:	Тенге								**46 442 577,17**
		Удержание 30% (п.3.3. Договор №55)	Тенге								13 932 773,15
		Удержание 5,0% (п.3.3. Договор №55)	Тенге								2 322 128,86
		ВСЕГО к оплате	Тенге								**30 187 675,16**

Принял (Заказчик)

ГУ «Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: **Кылаубаева Г. Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "DS V" Эксперт: **Сирсенбаев М. О.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,
Место печати Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Нур-Жол Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Даулетбаев Ж.О.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Poligram" Эксперт: **Рахимжанов К.М.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №
Место печати (при наличии)

ТОО «POLIGRAM» 04
АВТОРСКИЙ НАДЗОР
Ф.И.О.
Дата
Подпись
Гос. лицензия №001105