Заказчик: **ГУ «Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»**

Подрядчик: **ТОО "Нур - Жол Курылыс"**

Форма № КС-3
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

Наименование стройки: **"Реконструкция здания старой школы в селе Куланды в здание "Дом культуры"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **апрель** месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационная форма	
		номер	дата	наименование		код	наименование	код
11	17	**№55 доп.согл №1**	**01.08.2022г. 15.02.2023г.**					

Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно	В том числе в текущем месяце за **апрель**	СМР в базисных ценах	из графы 1					НДС 12% тенге	ВСЕГО
				СМР в отчетном месяце	монтаж оборудова-ния	Ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне	Дополнительные			
							на при-обретение материалов	другие дополни-тельные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**446 379 409,28**		**398 553 044,00**						**47 826 365,28**	**446 379 409,28**
В том числе, за **апрель** месяц		**13 734 823,37**	**12 263 235,15**						**1 471 588,22**	**13 734 823,37**
Удержание 30%			3 678 970,55						441 476,47	4 120 447,01
Удержание 5,0%			613 161,76						73 579,41	686 741,17
К оплате:			**7 971 102,85**						**956 532,34**	**8 927 635,19**

Всего к оплате: 8 927 635,19 (восемь миллионов девятьсот двадцать семь тысяч шестьсот тридцать пять) тенге 19 тиын.

ЗАКАЗЧИК: _____ **Қылаубаева Г. Т.**

ПОДРЯДЧИК: _____ **Дәулетбаев А. О.**

Форма 4

Заказчик: **ГУ «Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Нұр-Жол Құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция здания старой школы в селе Куланды в здание "Дом культуры"**
(наименование, адрес)

Объект: **"Реконструкция здания старой школы в селе Куланды в здание "Дом культуры"**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 55 от 01. 08. 2022г, доп.согл №1 от 15.02.2023г**

Акт выполненных работ
за Апрель месяц 2023 года.

Составлен(а) в ценах на 1.10.2021г.

Э650

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. ЛС 2-1-1 Строительные работы марки АС (660)										
		РАЗДЕЛ 1. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС лист-13)										
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА										
66	1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу**	м2	56,48213		1881,33	9,84	106262	556	472	84404	205919
						1863,13	4,81	105234	272		15253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	217-105-0102	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	кг	0,01	0,564821	836,00				472		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					106262	556	472	84404	205919
								105234	272	--	15253	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					106262				
	Материалы		Тенге					472				
	Всего заработная плата		Тенге						105506			
		Накладные расходы	Тенге					84404				
		Сметная прибыль	Тенге					15253				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					205919				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									59
		Сметная заработная плата	Тенге						105506			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					205919				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									59
		Сметная заработная плата	Тенге						105506			
		РАЗДЕЛ 2. СЦЕНА (АС-30.2)										
350	1107-0519-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка**	м	7,8		2375,29	4,50	18527	35	1027	20608	42266
						2239,05	--	17465	--		3131	
351	222-503-0301 РСНБ РК 2015	**Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали, высотой до 1200 мм**	м	7,8		10061,00	--	78476	--	78476	--	84754
						--	--	--	--		6278	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					97003	35	79503	20608	127020
								17465	--	--	9409	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18527				
	Материалы		Тенге				1028				
	Всего заработная плата		Тенге					17465			
		Накладные расходы	Тенге				20608				
		Сметная прибыль	Тенге				3131				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				42266				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					17465			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				78476				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				78476				
		Сметная прибыль	Тенге				6278				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				84754				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				127020				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					17465			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				203265	591	79975	105012	332939
							122699	272	--	24662	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				124789				
	Материалы		Тенге				1500				
	Всего заработная плата		Тенге					122971			
		Накладные расходы	Тенге				105012				
		Сметная прибыль	Тенге				18384				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				248185				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					122971			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				78476				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				78476				
		Сметная прибыль	Тенге				6278				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				84754				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				332939				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					122971			

ОТДЕЛ 2. ЛС 2-1-6 Пожарная сигнализация (710)

К стоимости строительных материалов,принятых по прайс-листам,применены заготовительно-складские расходы 2%,к стоимости оборудования 1,2% (Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан,глава 5,п.п.64,69)

К ценам прайс-листов 2022 года применен понижающий коэфициент МРП2022:МРП2021=3063:2917=1,05

1	1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования**	шт.	1	77970,62	1,92	77971	2	563	47218	135204
					77406,00	--	77406	--		10015	
3	1310-0701-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Приборы ПС на 1 луч. Монтаж оборудования**	шт.	1	11914,56	1,56	11915	2	135	7185	20628
					11778,00	--	11778	--		1528	
5	1310-0701-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Приборы ПС на 1 луч. Монтаж оборудования**	шт.	1	11914,56	1,56	11915	2	135	7185	20628
					11778,00	--	11778	--		1528	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	1310-0701-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч. Монтаж оборудования	шт.	3		6713,80	1,56	20141	5	336	12078	34797
						6600,00	--	19800	--		2578	
10	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1		10503,50	1,56	10504	2	132	6326	18176
						10370,00	--	10370	--		1346	
13	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	21		3921,09	1,92	82343	40	1453	49319	142194
						3850,00	--	80850	--		10533	
16	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	100		3921,09	1,92	392109	192	6917	234850	677116
						3850,00	--	385000	--		50157	
18	1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	24		1093,46	5,19	26243	124	261	15801	45408
						1077,40	1,92	25858	46		3364	
20	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	19		992,29	19,60	18854	373	124	13345	34775
						966,14	9,35	18357	178		2576	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,1938	450,00				87		
12.2	261-107-0493	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,003	0,057	652,00				37		
22	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	3		5655,14	1446,02	16965	4339	1076	8243	27225
						3850,00	654,50	11550	1964		2017	
24	1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	1100		368,28	3,50	405108	3850	16555	277034	736713
						349,73	0,06	384703	66		54571	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,018	19,8	836,00				16553		
39	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	2		5655,14	1446,02	11310	2892	718	5495	18150
						3850,00	654,50	7700	1309		1344	
41	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	43		992,45	--	42675	--	471	25745	73893
						981,50	--	42204	--		5474	
43	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	20		472,68	15,60	9454	312	940	5979	16668
						410,08	5,14	8202	103		1235	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1805	409,58	172,07	739292	310586	81244	336713	1162086
					192,50	66,59	347462	120195		86080	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				1876799	322721	111060	1052516	3163661
							1443018	123861	--	234346	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1452837				
	Материалы		Тенге				94382				
	Всего заработная плата		Тенге					1163575			
		Накладные расходы	Тенге				762136				
		Сметная прибыль	Тенге				177199				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2392172				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								608
		Сметная заработная плата	Тенге					1163575			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				423962				
	Материалы		Тенге				16679				
	Всего заработная плата		Тенге					403304			
		Накладные расходы	Тенге				290379				
		Сметная прибыль	Тенге				57147				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				771488				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								237
		Сметная заработная плата	Тенге					403304			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				3163660				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								844
		Сметная заработная плата	Тенге					1566879			

ОТДЕЛ 3. ЛС 2-1-7 Система связи (720)

К стоимости строительных материалов,принятых по прайс-листам,применены заготовительно-складские расходы 2%,к стоимости оборудования 1,2% (Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан,глава 5,п.п.64,69)

К ценам прайс-листов 2022 года применен понижающий коэфициент МРП2022:МРП2021=3063:2917=1,05

1	1310-0302-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт.	3	14242,97	1504,98	42729	4515	3564	22088	70002
					11550,00	519,75	34650	1559		5185	
3	1310-0105-0201 РСНБ РК 2015	Кроссировка линий в кроссе длиной до 4 м, двухпроводная. Монтаж оборудования	шт.	1	195,82	--	196	--	4	117	338
					192,50	--	192	--		25	
5	1310-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	1594,39	--	1594	--	208	845	2635
					1386,00	--	1386	--		195	
7	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	2188,48	576,48	2188	576	--	1440	3918
					1612,00	308,00	1612	308		290	
9	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	4	1679,03	36,03	6716	144	--	4987	12639
					1643,00	19,25	6572	77		936	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	24554,68 20709,00	2452,56 847,00	24555 20709	2453 847	1393	13149 3016	40720
16	1310-0408-0608 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф коммутации. Монтаж оборудования	шт.	1	132637,21 128832,00	222,96 77,00	132637 128832	223 77	3582	78634 16902	228173
18	1308-0305-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок розеток утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1	1272,30 1240,00	6,87 3,27	1272 1240	7 3	25	895 173	2341
22	1310-0105-0201 РСНБ РК 2015	Кроссировка линий в кроссе длиной до 4 м, двухпроводная. Монтаж оборудования	шт.	12	195,82 192,50	-- --	2350 2310	-- --	40	1409 301	4060
24	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	3900	409,58 192,50	172,07 66,59	1597362 750750	671073 259701	175539	727525 185991	2510878
26	1310-0105-0201 РСНБ РК 2015	Кроссировка линий в кроссе длиной до 4м, двухпроводная. Монтаж оборудования	шт.	72	195,82 192,50	-- --	14099 13860	-- --	239	8455 1804	24358
28	1121-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка	м	400	404,80 385,39	4,36 0,38	161920 154156	1744 152	6020	111102 21842	294864
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
30.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,018 7,2	836,00				6019		
39	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка. Монтаж оборудования	шт.	29	1627,19 1612,00	-- --	47189 46748	-- --	441	28516 6056	81762
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				2034807 1163017	680735 262724	191055 --	999162 242716	3276688
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1872887				
	Материалы		Тенге				185034				
	Всего заработная плата		Тенге					1271433			
		Накладные расходы	Тенге				888060				
		Сметная прибыль	Тенге				220874				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2981821				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								671
		Сметная заработная плата	Тенге					1271433			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				161920				
	Материалы		Тенге				6020				
	Всего заработная плата		Тенге					154308			
		Накладные расходы	Тенге				111102				
		Сметная прибыль	Тенге				21842				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				294864				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90
		Сметная заработная плата	Тенге					154308			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				3276685				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								761
		Сметная заработная плата	Тенге					1425741			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 4. ЛС 2-1-8 Видеонаблюдение (860)									
		К стоимости строительных материалов,принятых по прайс-листам,применены заготовительно-складские расходы 2%,к стоимости оборудования 1,2% (Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан,глава 5,п.п.64,69)									
		К ценам прайс-листов 2022 года применен понижающий коэфициент МРП2022:МРП2021=3063:2917=1,05									
		ШКАФ ТЕЛЕКОМ №1 (ТШ1)									
1	1310-0302-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коммутатор служебной связи.Монтаж оборудования	шт.	1	14242,97 11550,00	1504,98 519,75	14243 11550	1505 520	1188	7363 1728	23334
3	1310-0105-0201 РСНБ РК 2015	Кроссировка линий в кроссе длиной до 4 м, двухпроводная. Монтаж оборудования	шт.	1	195,82 192,50	-- --	196 192	-- --	4	117 25	338
5	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	1679,03 1643,00	36,03 19,25	1679 1643	36 19	--	1247 234	3160
9	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	19	1679,03 1643,00	36,03 19,25	31902 31217	685 366	--	23687 4447	60036
11	1310-0410-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство цифровой регистрации.Монтаж оборудования	устройство	1	14349,77 14160,00	-- --	14350 14160	-- --	190	8638 1839	24827
		ОБОРУДОВАНИЕ									
13	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	17	7042,25 7031,71	10,54 --	119718 119539	179 --	--	72919 15411	208048
20	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	2188,48 1612,00	576,48 308,00	2188 1612	576 308	--	1440 290	3918
		МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ									
24	1121-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка	м	400	404,80 385,39	4,36 0,38	161920 154156	1744 152	6020	111102 21842	294864
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1	217-105-0102	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	кг	0,018	7,2	836,00			6019		
35	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка. Монтаж оборудования	шт.	1	1627,19 1612,00	-- --	1627 1612	-- --	15	983 209	2819
39	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка	м	40	336,52 298,24	13,94 6,54	13461 11930	558 262	973	8778 1779	24018
		КАБЕЛИ,ПРОВОДА									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
42	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1030		409,58	172,07	421867	177232	46360	192141	663129
						192,50	66,59	198275	68588		49121	
44	1310-0105-0201 РСНБ РК 2015	Кроссировка линий в кроссе длиной до 4 м, двухпроводная. Монтаж оборудования	шт.	1		195,82	--	196	--	4	117	338
						192,50	--	192	--		25	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге					783347	182515	54754	428532	1308829
								546078	70215	--	96950	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					621427				
	Материалы		Тенге					48733				
	Всего заработная плата		Тенге						461985			
		Накладные расходы	Тенге					317430				
		Сметная прибыль	Тенге					75108				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					1013965				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									238
		Сметная заработная плата	Тенге						461985			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					161920				
	Материалы		Тенге					6020				
	Всего заработная плата		Тенге						154308			
		Накладные расходы	Тенге					111102				
		Сметная прибыль	Тенге					21842				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					294864				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									90
		Сметная заработная плата	Тенге						154308			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге					1308829				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									329
		Сметная заработная плата	Тенге						616293			
		ОТДЕЛ 5. ЛС 6-2-2 Выгреб емкостью 6м3 (760)										
24	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под отмостку щебеночное толщ.150 мм. Устройство	м3 основания	0,975		9890,47	2055,32	9643	2004	6414	2109	12692
						1256,30	1069,58	1225	1043		940	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	1,12125	5709,00				6401		
25	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия отмостки асфальтобетонные однослойные мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	6,5		1621,78	3,56	10542	23	8803	1864	13398
						263,95	1,51	1716	10		992	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,005	0,0325	2533,00				82		
45.2	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	0,0714	0,4641	17183,00				7975		
45.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0006	0,0039	191226,00				746		
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге					20185	2027	15217	3973	26090
								2941	1053	--	1932	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					20185				
	Материалы		Тенге					15217				
	Всего заработная плата		Тенге						3994			
		Накладные расходы	Тенге					3973				
		Сметная прибыль	Тенге					1932				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					26090				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	Тенге						3994			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге					26090				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	Тенге						3994			
		ОТДЕЛ 6. ЛС 7-1-1 Благоустройство (740)										
		ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ (ТИП I)										
3	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см (5 см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия		431,7152	1822,47	217,36	786788	93838	678954	31034	883248
						32,42	34,14	13996	14739		65426	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	212-501-0204	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	т	0,0976	42,135404	16102,00				678464		
46.2	216-201-0202	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	т	0,000011	0,004663	96767,00				451		
46.3	217-603-0104	**Вода техническая**	м3	0,001	0,431715	90,00				39		
4	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия		1154	395,68	0,04	456615	46	449991	7104	500817
						5,70	--	6578	--		37097	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	212-501-0204	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	т	0,0242	27,9268	16102,00				449677		
47.2	216-201-0202	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	т	0,000003	0,003231	96767,00				313		
		ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ (за участком). (ТИП I)										
9	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см (5 см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия		418	1822,47	217,36	761792	90857	657383	30048	855187
						32,42	34,14	13552	14271		63347	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	212-501-0204	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	т	0,0976	40,7968	16102,00				656910		
48.2	216-201-0202	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	т	0,000011	0,004514	96767,00				437		
48.3	217-603-0104	**Вода техническая**	м3	0,001	0,418	90,00				38		
10	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия		418	395,68	0,04	165394	17	162994	2573	181405
						5,70	--	2383	--		13437	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	212-501-0204	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	т	0,0242	10,1156	16102,00				162881		
49.2	216-201-0202	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	т	0,000003	0,00117	96767,00				113		
		ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ИЗ ПЛИТ (ТИП II)										
14	1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой**	м2		497,588	2549,24	198,44	1268471	98741	2239	1069621	2525139
						2346,30	96,44	1167491	47987		187047	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	0,0016	0,796141	2533,00				2017		
		ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ИЗ ПЛИТ (ЗА УЧАСТКОМ) (ТИП II)										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20	1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	122		2549,24	198,44	311007	24210	548	262253	619120
						2346,30	96,44	286249	11766		45861	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0016	0,1952	2533,00				494		
		РАЗДЕЛ 3. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ										
31	8601-0102-0102 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Стандарт"	комплект	1		473883,00	323,00	473883	323	463936	7962	520393
						9624,00	107,00	9624	107		38548	
32	8601-0109-0301 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочница деревянная	комплект	1		80624,00	230,00	80624	230	75311	4722	92174
						5083,00	72,00	5083	72		6828	
33	8601-0103-0201 УСН РК 8.02-03-2020 0	Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лестница-лиана	шт.	1		50017,00	230,00	50017	230	43382	5674	60146
						6405,00	72,00	6405	72		4455	
34	8601-0104-0405 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные,сиденья без спинки	комплект	1		164910,00	403,00	164910	403	147144	14774	194059
						17363,00	131,00	17363	131		14375	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					769434	1186	3053968	3919948	14206956
								38475	382	--	1052365	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					769434				
	Материалы		Тенге					729773				
	Всего заработная плата		Тенге						38857			
		Накладные расходы	Тенге					33132				
		Сметная прибыль	Тенге					64206				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					866772				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									25
		Сметная заработная плата	Тенге						38857			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					866772				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									25
		Сметная заработная плата	Тенге						38857			
		РАЗДЕЛ 4. ОЗЕЛЕНЕНИЕ										
35	1147-0112-0101 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли	м2	1858		55,16	2,01	102487	3735	--	88472	206236
						53,15	0,96	98753	1784		15277	
36	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	1858		343,37	193,91	637981	360285	123371	222038	928821
						83,06	52,74	154325	97991		68802	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	0,02	37,16	2870,00				106649		
37	1147-0104-0101 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	8		512,82	77,09	4103	617	--	3311	8008
						435,73	34,65	3486	277		593	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
38	1147-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка	шт.	8		7248,83	1412,14	57991	11298	1155	43874	110014
						5692,22	539,82	45538	4319		8149	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	0,12	6931,00				832		
39	254-102-0701 РСНБ РК 2015	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	8		1230,00	--	9840	--	9840	--	10627
						--	--	--	--		787	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					812402	375935	134366	357695	1263706
								302102	104371	--	93608	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					812402				
	Материалы		Тенге					124527				
	Всего заработная плата		Тенге						406473			
	Местные материалы		Тенге					9840				
		Накладные расходы	Тенге					357695				
		Сметная прибыль	Тенге					93608				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1263705				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									253
		Сметная заработная плата	Тенге						406473			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1263705				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									253
		Сметная заработная плата	Тенге						406473			
		РАЗДЕЛ 5. ТАКТИЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ										
40	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	1,8		1570,79	121,75	2827	219	609	1989	5201
						1110,78	64,53	1999	116		385	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,013	0,0234	14493,00				339		
61.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0,0306	0,05508	4784,00				264		
41	251-104-0101 РСНБ РК 2015	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	м2	1,8		8828,00	--	15890	--	15890	--	17161
						--	--	--	--		1271	
42	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	1		6569,15	927,75	6569	928	483	5985	13558
						5158,40	382,99	5158	383		1004	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00048	0,00048	647579,00				311		
63.2	261-201-0303	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,000193	523700,00				101		
43	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	1		1216,06	--	1216	--	104	1201	2611
						1112,28	--	1112	--		193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00048	0,00048	216199,00				104		
44	251-102-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	1		6720,00	--	6720	--	6720	--	7258
						--	--	--	--		538	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	251-101-0112 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой квадратный 5.15 "Место стоянки"	шт.	1	6682,00	--	6682	--	6682	--	7217
					--	--	--	--		535	
46	251-101-0326 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой прямоугольный 7.17, размером 300 мм х 600 мм "Инвалиды"	шт.	1	5175,00	--	5175	--	5175	--	5589
					--	--	--	--		414	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				45079	1147	35663	9175	58595
							8269	499	--	4340	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				45079				
	Материалы		Тенге				1196				
	Всего заработная плата		Тенге					8768			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				34467				
		Накладные расходы	Тенге				9175				
		Сметная прибыль	Тенге				4340				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				58594				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					8768			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				58594				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					8768			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				5376982	685977	2851911	1802635	7753989
							1839095	194015	--	574369	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5376982				
	Материалы		Тенге				2807608				
	Всего заработная плата		Тенге					2033110			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				34467				
	Местные материалы		Тенге				9840				
		Накладные расходы	Тенге				1802635				
		Сметная прибыль	Тенге				574369				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7753986				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1181
		Сметная заработная плата	Тенге					2033110			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				7753986				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1181
		Сметная заработная плата	Тенге					2033110			
		ОТДЕЛ 7. ЛС 7-1-2 Ограждение территории (810)									
		ОГРАЖДЕНИЕ (ФРАГМЕНТЫ А,Б,1-4)(АС-3)									
6	1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Облицовка наружная по бетонной поверхности цокольными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	72,8	5182,78	39,76	377306	2895	28378	278086	707823
					4753,20	21,62	346033	1574		52431	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,02 1,456	19020,00				27693		
8	1108-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Колонны прямоугольные неармированные из кирпича.Кладка при высоте до 4 м	м3 кладки	17,1	18779,80	2795,52	321135	47803	61048	210281	573929
					12414,24	808,50	212284	13825		42513	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,22 3,762	16207,00				60971		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	16,8		1084,14	25,21	18214	424	1255	15390	36292
						984,23	11,47	16535	193		2688	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,336	1090,00				366		
70.2	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,0426	0,71568	1015,00				726		
15	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	117,7		111,16	2,76	13084	325	5169	5268	19820
						64,49	0,38	7590	45		1468	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,010593	439993,00				4661		
16	1113-0301-1704 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска композицией ОС-12-01 за 2 раза	м2	117,7		319,75	6,96	37635	819	33878	2152	42970
						24,96	1,54	2938	181		3183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	236-105-0101	Композиция органосиликатная атмосферостойкая ОС-12-01	кг	0,36	42,372	788,00				33389		
		ОГРАЖДЕНИЕ (ФРАГМЕНТ 5,6,7)(АС-4)										
24	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	Облицовка панелей ограды стальным профилированным листом	м2	108,95		538,23	14,36	58640	1564	1502	38869	105310
						510,09	6,96	55574	758		7801	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	261-107-0229	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,000003	0,000327	3005629,00				982		
73.2	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,000003	0,000327	1589156,00				519		
26	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	59,1		111,16	2,76	6570	163	2596	2645	9953
						64,49	0,38	3811	22		737	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,005319	439993,00				2340		
27	1113-0301-1704 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-01 за 2 раза	м2	59,1		344,71	6,96	20372	411	17011	2098	24268
						49,92	1,54	2950	91		1798	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	236-105-0101	Композиция органосиликатная атмосферостойкая ОС-12-01	кг	0,36	21,276	788,00				16765		
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге					852956	54404	150837	554789	1520365
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					647715	16689	--	112619	
	Материалы		Тенге					794316				
	Всего заработная плата		Тенге					149334				
		Накладные расходы	Тенге						608072			
		Сметная прибыль	Тенге					515920				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					104818				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1415054				
		Сметная заработная плата	Тенге									326
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге						608072			
	Материалы		Тенге					58640				
	Всего заработная плата		Тенге					1501				
		Накладные расходы	Тенге						56332			
		Сметная прибыль	Тенге					38869				
								7801				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				105310				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					56332			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге				1520364				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								359
		Сметная заработная плата	Тенге					664404			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**17382553**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5764563				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1928970			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					668829			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3454811		
		- Накладные расходы	Тенге							4946618	
		- Сметная прибыль	Тенге							1287594	
		Прямые затраты по смете	Тенге								17 382 553,96
		Строительно-монтажные работы	Тенге								17 382 553,96
		Оборудование	Тенге								0,00
		Всего по акту стоимость СМР :	Тенге								**17 382 553,96**
		Строительно-монтажные работы (с учетом скидки)	Тенге								11 254 850,534
		Оборудование (с учетом скидки)	Тенге								0,00
		ИТОГО по АКТУ с учетом скидки Кподр.=0,93569334965	Тенге								**11 254 850,534**
		Времен здания и сооружения 1,2%	Тенге								135 058,206
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	Тенге								11 389 908,741
		Дополнит. затраты при произв-ве работ в зимнее время 0,525%	Тенге								59 797,021
		ИТОГО по СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ 2021г	Тенге								11 449 705,762
		Резерв на непредвиденные работы 2,0%	Тенге								228 994,115
		ИТОГО	Тенге								11 678 699,877
		ИТОГО в текущих ц.2022г. К=1,0500514	Тенге								12 263 235,156
		НДС 12%	Тенге								1 471 588,219
		ВСЕГО по АКТУ:	Тенге								**13 734 823,3747**
		Удержание 30% (п.3.3. Договор №55)	Тенге								4 120 447,0124
		Удержание 5,0% (п.3.3. Договор №55)	Тенге								686 741,1687
		ВСЕГО к оплате	Тенге								**8 927 635,1935**

Принял (Заказчик)

ГУ «Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: **Кылаубаева Г. Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Нур-Жол Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Даулетбаев А. О.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "DS V" Эксперт: **Сарсенбаев М. О.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,
Место печати (Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Poligram" Эксперт: **Рахимжанов Ж. М.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №
Место печати (при наличии)

ТОО «POLIGRAM» 04
АВТОРСКИЙ НАДЗОР
Дата
Подпись
Гос. лицензия №001105