Заказчик: ГУ «Бейнеуский районный отдел строительства»

Подрядчик: ТОО "Нур - Жол Курылыс"

Форма № КС-3

Утвержденная Постановлением Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

Наименование стройки: **Строительство спортивного зала в селе Бейнеу**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **июль** месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационная форма	
		номер	дата	наименование		код	наименование	код
11	17	№СМР/С31	11.05.2022г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно	В том числе в текущем месяце за **июль**	СМР в базисных ценах	из графы 1					НДС 12% тенге	ВСЕГО
				СМР в отчетном месяце	монтаж оборудова-ния	Ст-ть прочих затрат не входящих в сос-тав СМР в сметном уровне 2001г.	Дополнительные затраты			
							на при-обретение материалов	другие дополнитель-ные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**83 999 330,95**		**74 999 402,63**						**8 999 928,32**	**83 999 330,95**
В том числе, за **июль** месяц		**83 999 330,95**	**74 999 402,630**						**8 999 928,32**	**83 999 330,95**
Удержание 30% (Договор №СМР/С31)			22 499 820,789						2 699 978,49	25 199 799,28
Удержание 5,0% (Договор №СМР/С31)			3 749 970,132						449 996,42	4 199 966,55
К оплате:			**48 749 611,710**						**5 849 953,41**	**54 599 565,11**

Всего к оплате: 54 599 565,11 (Пятьдесят четыре миллиона пятьсот девяносто девять тысяч пятьсот шестьдесят пять) тенге 11 тиын

ПОДРЯДЧИК: _____ **Даулетбаев А. С.**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Медетов К. Б.**

Наименование стройки - Строительство спортивного зала в селе Бейнеу
Шифр стройки 11-РП/21

Заказчик : **ГУ «Бейнеуский районный отдел строительства»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Нур-Жол Курылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного зала в селе Бейнеу**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство спортивного зала в селе Бейнеу**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№СМР/С31 от 11. 05. 2022г.**

Акт выполненных работ № 1 от 28.07.2022г.
за июль месяц 2022 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2021г.

720000

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. ЛС 2-1-1 Общестроительные работы (71670)										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1586,4498		304,06	304,06	482376	482376	--	78838	606111
		НР - 72%; СП - 8%				--	69,02	--	109497		44897	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	119,4102		2203,30	--	263096	--	--	189429	488727
		НР - 72%; СП - 8%				2203,30	--	263096	--		36202	
3	1101-0101-0367 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	633,216		342,83	342,83	217085	217086	--	35479	272770
		НР - 72%; СП - 8%				--	77,82	--	49277		20205	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	19,584	2203,30	--	43149	--	--	31068	80154
		НР - 72%; СП - 8%			2203,30	--	43149	--		5937	
5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м /с подсыпкой под полы, крыльцо, площадки/	м3	1762,02	21,41	21,41	37725	37725	--	13257	55061
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,45	--	18413		4079	
6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /с подсыпкой под полы, крыльцо, площадки/	м3	195,78	1139,00	--	222993	--	--	160555	414232
		НР - 72%; СП - 8%			1139,00	--	222993	--		30684	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками /с подсыпкой под полы, крыльцо, площадки/	м3	1762,02	213,17	91,24	375610	160767	--	218792	641954
		НР - 72%; СП - 8%			121,93	50,53	214843	89035		47552	
8	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м / в боковой резерв/	м3	400,86	30,99	30,99	12423	12423	--	4364	18130
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,12	--	6061		1343	
9	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=4	Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м / в боковой резерв/ до 50м	м3	400,86	107,27	107,27	43000	43000	--	15112	62761
		НР - 72%; СП - 8%			--	52,36	--	20989		4649	
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ Ж/Б ЛЕНТОЧНЫЙ л.8									
10	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом Б=100 мм	м2	556,56	6551,99	352,89	3646576	196405	3009876	490877	4468449
		НР - 94%; СП - 8%			791,10	147,18	440295	81915		330996	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0368 20,481408	6160,00				126165		
10.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0596 33,170976	5490,00				182109		
10.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0248 13,802688	191226,00				2639433		
11	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	375,51	10038,82	2197,81	3769677	825300	638145	2303744	6559295
		НР - 91%; СП - 8%			6141,60	600,13	2306232	225355		485874	
12	212-101-2301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	381,14265	26008,00	--	9912758	--	9912758	--	10705779
		СП - 8%			--	--	--	--		793021	
13	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,62203	386515,00	--	1786484	--	1786484	--	1929403

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		142919	
14	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1414,92		1003,84	21,17	1420353	29953	821673	533982	2110682
		НР - 93%; СП - 8%				401,95	3,85	568727	5447		156347	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,226387	203792,00				46136		
14.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,339581	53822,00				18277		
14.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	3395,808	223,00				757265		
15	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	136,08		1761,13	4,65	239655	632	215364	22200	282804
		НР - 93%; СП - 8%				173,86	1,56	23659	212		20948	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,025	3,402	12626,00				42954		
15.2	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	1,1	149,688	238,00				35626		
15.3	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	1,545	210,2436	571,00				120049		
16	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	136,08		3071,95	7,39	418031	1005	374278	40086	494766
		НР - 93%; СП - 8%				314,14	2,61	42748	355		36649	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,025	3,402	12626,00				42954		
16.2	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	2,3	312,984	238,00				74490		
16.3	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3,09	420,4872	571,00				240098		
17	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование над отверстиями	т	0,0028		21547,70	1726,74	60	4	1	53	122
		НР - 91%; СП - 8%				19789,60	863,50	55	2		9	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,000784	112,00				0		
18	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0028		386515,00	--	1082	--	1082	--	1169
		СП - 8%				--	--	--	--		87	
		ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ л.8										
19	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом Б=100мм	м2	80,75		6551,99	352,89	529073	28496	436696	71220	648317
		НР - 94%; СП - 8%				791,10	147,18	63881	11885		48023	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0368	2,9716	6160,00				18305		
19.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0596	4,8127	5490,00				26422		
19.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0248	2,0026	191226,00				382949		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	10,35		7376,23	1485,51	76344	15375	13015	47768	134041
		НР - 91%; СП - 8%				4633,26	438,46	47954	4538		9929	
21	212-101-2301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	10,50525		26008,00	--	273221	--	273221	--	295079
		СП - 8%				--	--	--	--		21858	
22	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	226,1		1003,84	21,17	226968	4786	131301	85329	337281
		НР - 93%; СП - 8%				401,95	3,85	90881	870		24984	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,036176	203792,00				7372		
22.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,054264	53822,00				2921		
22.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	542,64	223,00				121009		
23	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	30,7		1761,13	4,65	54067	143	48586	5008	63801
		НР - 93%; СП - 8%				173,86	1,56	5338	48		4726	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,025	0,7675	12626,00				9690		
23.2	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	1,1	33,77	238,00				8037		
23.3	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	1,545	47,4315	571,00				27083		
24	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	30,7		3071,95	7,39	94309	227	84438	9044	111621
		НР - 93%; СП - 8%				314,14	2,61	9644	80		8268	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,025	0,7675	12626,00				9690		
24.2	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	2,3	70,61	238,00				16805		
24.3	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3,09	94,863	571,00				54167		
		СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ б=590мм										
25	213-308-0102 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	425,5552		10032,00	--	4269170	--	4269170	--	4610704
		СП - 8%				--	--	--	--		341534	
		СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ б=390мм										
26	213-308-0102 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	648,5738		10032,00	--	6506492	--	6506492	--	7027011
		СП - 8%				--	--	--	--		520519	
		ПЕРЕГОРОДКИ б=190мм										
27	213-308-0102 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	92,3356		10032,00	--	926311	--	926311	--	1000416
		СП - 8%				--	--	--	--		74105	
		ПЕРЕКРЫТИЕ и ПОКРЫТИЕ л.12										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1212,6	6246,00	--	7573900	--	7573900	--	8179812
		СП - 8%			--	--	--	--		605912	
		ФЕРМА Фм-1 /13 шт/ л.14									
29	222-525-0105 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса свыше 3,0 т	т	21,3085587	813350,00	--	17331316	--	17331316	--	18717821
		СП - 8%			--	--	--	--		1386505	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				60753304	2055703	54354107	4356205	70318273
							4343495	623979	--	5208761	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				43421988				
		Материалы	Тенге				5773369				
		Всего заработная плата	Тенге					4967474			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1787566				
		Местные материалы	Тенге				29461852				
		Накладные расходы	Тенге				4356205				
		Сметная прибыль	Тенге				3822256				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				51600449				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2957
		Сметная заработная плата	Тенге					4967474			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				17331316				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				17331316				
		Сметная прибыль	Тенге				1386505				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				18717821				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				70318270				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2957
		Сметная заработная плата	Тенге					4967474			
		ОТДЕЛ 2. ЛС 7-1 Вертикальная планировка (71770)									
30	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (автодорожное покрытие)	м3 грунта	894,7	38,37	38,37	34330	34330	--	12066	50107
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,73	--	16758		3712	
31	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Устройство насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м изрезерва	м3	1573,53	80,57	80,57	126779	126779	--	44547	185032
		НР - 72%; СП - 8%			--	39,32	--	61871		13706	
32	1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1573,53	72,64	72,64	114301	114301	--	40197	166858
		НР - 72%; СП - 8%			--	35,48	--	55829		12360	
33	1101-0201-0307 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см до 6 проходов	м3 уплотненного грунта	1573,53	39,27	39,27	61793	61792	--	21809	90290
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,25	--	30290		6688	
34	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта	м3	1573,53	109,11	86,34	171688	135858	14162	42202	231001
		НР - 72%; СП - 8%			13,77	23,48	21668	36946		17111	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,1 157,353	90,00				14162		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
35	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 /недостающий грунт/	м3 грунта	1729,22		319,22	304,81	552002	527083	1142	115764	721187
		НР - 72%; СП - 8%				13,75	79,23	23777	137006		53421	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,00012	0,207506	5533,00				1148		
36	412-102-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	2905,0896		41,00	--	119109	--		--	128638
		СП - 8%				--	--	--	--		9529	
37	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Работа на отвале в насыпь	м3 грунта	1729,22		25,37	20,67	43870	35743	380	18128	66958
		НР - 72%; СП - 8%				4,48	10,08	7747	17431		4960	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,00004	0,069169	5533,00				383		
38	1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1729,22		72,64	72,64	125611	125611	--	44174	183368
		НР - 72%; СП - 8%				--	35,48	--	61353		13583	
39	1101-0201-0307 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см до 6 проходов	м3 уплотненного грунта	1729,22		39,27	39,27	67906	67906	--	23967	99223
		НР - 72%; СП - 8%				--	19,25	--	33287		7350	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге					1417389	1229403	15684	362854	1922662
								53192	450771	--	142420	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1417389				
	Материалы		Тенге					15683				
	Всего заработная плата		Тенге						503963			
	Транспортные расходы		Тенге					119109				
		Накладные расходы	Тенге					362854				
		Сметная прибыль	Тенге					142420				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1922663				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									224
		Сметная заработная плата	Тенге						503963			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2		Тенге					1922663				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									224
		Сметная заработная плата	Тенге						503963			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									72240933
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					4396687				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						3285106			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1074750			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							54369786		
		- Перевозка грузов	Тенге					119109				
		- Накладные расходы	Тенге								4719059	
		- Сметная прибыль	Тенге								5351181	
		Прямые затраты по смете :	Тенге									72 240 933,00
		Строительно-монтажные работы	Тенге									72 240 933,00

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Оборудование	**Тенге**									0,00
		Всего по смете стоимость СМР :	**Тенге**									72 240 933,00
		Строительно-монтажные работы (с учетом 10%-ной скидки)	Тенге									68 628 886,12
		Оборудование (с учетом 10%-ной скидки)	Тенге									0,00
		ИТОГО по АКТУ, с учетом тендерной скидки подрядчика Кподр.=0,94999999688	Тенге									68 628 886,12
		Времен здания и сооружения 1,5%	Тенге									1 029 433,29
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	Тенге									69 658 319,42
		Дополнит. затраты при производстве работ в зимнее время 0,525 %	Тенге									365 706,18
		ИТОГО с дополнит. затратами при производстве работ в зимнее	Тенге									70 024 025,59
		Резерв на непредвиденные работы 2,0%	Тенге									1 400 480,51
		ИТОГО по СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ 2021г	Тенге									71 424 506,11
		ИТОГО в текущих ц.2022г. К=1,0500514	Тенге									74 999 402,63
		НДС 12%	Тенге									8 999 928,32
		ВСЕГО по АКТУ:	**Тенге**									83 999 330,95
		Удержание 30% (п.3.3 Договора №СМР/С31)	**Тенге**									25 199 799,28
		Удержание 5,0% (п.3.3 Договора №СМР/С31)	**Тенге**									4 199 966,55
		ВСЕГО к оплате	**Тенге**									54 599 565,11

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Нур-Жол Курылыс"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: _____ **Даулетбаев А. О.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ «Бейнеуский районный отдел строительства»

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

и. о. руководителя: _____ **Медетов К. Б**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Ақбозат LTD" Эксперт: _____ **Шигенов Б.С**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Жастар-Плюс" Эксперт: _____ **Тәжіғара А. Қ**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)