Заказчик: **ГУ «Бейнеуский районный отдел строительства»**
Подрядчик: **ТОО "Нур - Жол Курылыс"**

Форма № КС-3
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

Наименование стройки: **Строительство спортивного зала в селе Бейнеу**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **август** месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационная форма	
		номер	дата	наименование		код	наименование	код
11	17	№ СМР/С31	11.05. 2022г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно	В том числе в текущем месяце за **август**	СМР в базисных ценах	из графы 1						
				СМР в отчетном месяце	монтаж оборудова-ния	Ст-ть прочих затрат не вхо-дящих в состав СМР в сметном уровне 2001г.	Дополнительные затраты		НДС 12% тенге	ВСЕГО
							на при-обретение материалов	другие дополни-тельные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**234 953 638,57**		**209 780 034,44**						**25 173 604,13**	**234 953 638,57**
										234 953 638,57
В том числе, за **август** месяц		**150 954 307,62**	**134 780 631,80**						**16 173 675,82**	**150 954 307,62**
Удержание 30% (Договор № СМР/С31)			40 434 189,54						4 852 102,75	45 286 292,29
Удержание 5,0% (Договор № СМР/С31)			6 739 031,59						808 683,79	7 547 715,38
К оплате:			**87 607 410,67**						**10 512 889,28**	**98 120 299,95**

Всего к оплате: 98 120 299,95 (девяносто восемь миллионов сто двадцать тысяч двести девяносто девять) тенге 95 тиын

ПОДРЯДЧИК: _____ **Даулетбаев А. О.**

НУР-ЖОЛ ҚҰРЫЛЫС

ЗАКАЗЧИК: _____ **Медетов К. Б.**

Заказчик : **ГУ «Бейнеуский районный отдел строительства»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Нур-Жол Курылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного зала в селе Бейнеу**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство спортивного зала в селе Бейнеу**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ СМР/С31 от 11. 05. 2022г.**

Акт выполненных работ от 25.08.2022

за август месяц 2022года

Составлен(а) в ценах на 1.07.2021г.

720010

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. ЛС 2-1-1 Общестроительные работы (71670)										
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ б=590мм										
1	1108-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из камней известняковых на р-ре М50. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	434,24		9784,79	2529,28	4248947	1098315	656314	2615127	7413200
		НР - 93%; СП - 8%				5744,10	731,50	2494318	317647		549126	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	212-401-0102	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	м3	0,11	47,7664	13503,00				644990		
2	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,2256		549090,21	2647,81	123875	598	101570	20405	155823
		НР - 93%; СП - 8%				96218,40	1039,50	21707	235		11542	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	1	0,2256	450224,00				101571		
		СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ б=390мм										
3	1108-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из камней известняковых на р-ре М50. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	661,81		9784,79	2529,28	6475672	1673903	1000266	3985624	11298199
		НР - 93%; СП - 8%				5744,10	731,50	3801503	484114		836904	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	212-401-0102	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	м3	0,11	72,7991	13503,00				983006		
		ПЕРЕГОРОДКИ б=190мм										
4	1108-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из камней известняковых на р-ре М50. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	94,22		9784,79	2529,28	921923	238309	142405	567422	1608492
		НР - 93%; СП - 8%				5744,10	731,50	541209	68922		119148	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	212-401-0102	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	м3	0,11	10,3642	13503,00				139948		
		ПЕРЕМЫЧКИ Ж/Б л.9,10										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	29		678,35	265,57	19672	7701	4792	11100	33234
		НР - 118%; СП - 8%				247,56	76,81	7179	2227		2462	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0114	0,3306	14493,00				4791		
6	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	шт	108		2830,53	1437,70	305697	155271	3355	226534	574809
		НР - 118%; СП - 8%				1361,77	415,80	147071	44906		42578	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,0023	0,2484	13503,00				3354		
7	222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	20,98		89857,00	--	1885200	--	1885200	--	2036016
		СП - 8%				--	--	--	--		150816	
		ПОЯС МОНОЛИТНЫЙ отм. 2,800 и 6,100 л.11										
8	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке в20. Устройство	м3	72		43912,94	5155,44	3161732	371192	1758168	1031114	4528274
		НР - 91%; СП - 8%				14338,50	1398,90	1032372	100721		335428	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	73,08	22016,00				1608929		
9	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,70946		386515,00	--	1820277	--	1820277	--	1965899
		СП - 8%				--	--	--	--		145622	
10	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	1,21784		789388,33	1632,33	961349	1988	834338	114676	1162108
		НР - 91%; СП - 8%				102660,00	816,75	125023	995		86082	
11	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	32,88168		181,50	3,97	5968	130	3359	1728	8312
		НР - 69%; СП - 8%				75,40	0,77	2479	25		616	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,005919	508438,00				3009		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					19930312	3547407	8210044	8573730	30784366
								8172861	1019792	--	2280324	
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕКРЫТИЕ и ПОКРЫТИЕ л.12										
12	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	197		10021,44	1419,13	1974224	279568	739245	1228560	3459007
		НР - 118%; СП - 8%				4849,80	435,24	955411	85742		256223	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	212-101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,065	12,805	23876,00				305732		
12.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0206	4,0582	14493,00				58815		
12.3	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0043	0,8471	373950,00				316773		
13	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,65336		769852,81	12894,05	502991	8425	264204	273415	838518
		НР - 118%; СП - 8%		Страниц - 74		352580,00	2059,75	230362	1346		62112	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.1	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1 0,65336	386515,00				252533		
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-1 /2шт/ л.12									
14	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм В20. Устройство	м3	0,24	41825,67	2911,17	10038	699	6102	3124	14214
		НР - 91%; СП - 8%			13489,03	812,71	3237	195		1053	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015 0,2436	22016,00				5363		
15	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00576	392348,00	--	2260	--	2260	--	2441
		СП - 8%			--	--	--	--		181	
16	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04768	373950,00	--	17830	--	17830	--	19256
		СП - 8%			--	--	--	--		1426	
		ВЫХОД НА КРОВЛЮ /1шт/ л.13									
17	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05352	373950,00	--	20014	--	20014	--	21615
		СП - 8%			--	--	--	--		1601	
18	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А 240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,011672	392348,00	--	4579	--	4579	--	4945
		СП - 8%			--	--	--	--		366	
19	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арм-ная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диам.от 3 до 5мм	т	0,00984	450224,00	--	4430	--	4430	--	4784
		СП - 8%			--	--	--	--		354	
20	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянка	т	0,04248	887579,00	--	37704	--	37704	--	40720
		СП - 8%			--	--	--	--		3016	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2574070	288692	1096368	1505099	4405500
							1189010	87283	--	326332	
		РАЗДЕЛ 3. ФЕРМА Фм-1/13шт/ л.14									
21	222-525-0105 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса свыше 3,0 т	т	16,8350026	813350,00	--	13692749	--	13692749	--	14788169
		СП - 8%			--	--	--	--		1095420	
		ПРОГОНЫ л.15									
22	222-512-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	3,66796	816313,00	--	2994203	--	2994203	--	3233739
		СП - 8%			--	--	--	--		239536	
		СВЯЗИ л.15									
23	222-512-0401 РСНБ РК 2015	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	т	4,344624	820873,00	--	3566385	--	3566385	--	3851696
		СП - 8%			--	--	--	--		285311	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				20253337	--	20253337	--	21873604
							--	--	--	1620267	
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ по ДЕРЕВЯННЫМ СТРОПИЛАМ л. 16									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка (стоимость мат-лов; 70,30% от СМР)	м3 древесины в конструкции	8,71017	122430,14	1353,30	1066387	11787	749657	279881	1453970
		НР - 90%; СП - 8%			35010,00	693,00	304943	6036		107701	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							572759		
24.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,93 8,100458	70707,00						
24.2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,12 1,04522	69663,00				72813		
25	224-102-0907 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м2	598	3904,00	--	2334592	--	2334592	--	2521359
		СП - 8%			--	--	--	--		186767	
26	234-101-0301 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3	м3	74,16	11650,00	--	863964	--	863964	--	933081
		СП - 8%			--	--	--	--		69117	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4264943	11787	3948213	279881	4908410
							304943	6036	--	363585	
		РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ по МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ФЕРМАМ л.16									
27	222-512-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	10,67628	816313,00	--	8715186	--	8715186	--	9412401
		СП - 8%			--	--	--	--		697215	
28	234-101-0301 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3	м3	140,595	11650,00	--	1637932	--	1637932	--	1768967
		СП - 8%			--	--	--	--		131035	
29	224-102-0907 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м2	2265,5	3904,00	--	8844512	--	8844512	--	9552073
		СП - 8%			--	--	--	--		707561	
30	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (КОНЕК) из оцинкованной листовой стали т.0,8мм Устройство (стоимость мат-лов; 74,91% от СМР)	м2 покрытия	9,7383	6307,96	15,83	61429	155	46015	14084	81555
		НР - 92%; СП - 8%			1566,86	5,20	15259	51		6041	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							45758		
30.1	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00648 0,063104	725115,00						
		ПАРАПЕТ л.18									
31	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,198792	450224,00	--	89501	--	89501	--	96661
		СП - 8%			--	--	--	--		7160	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				19348560	155	19333146	14084	20911657
							15259	51	--	1549012	
		РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ									
		ПОЛЫ л.9									
		ТИП 4									
32	1111-0101-3303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из брусков. Устр-во (ст-сть мат-лов; 74,91% от СМР)	м2 покр.	Стр 710,6674	6595,88	81,31	5083197	62662	4247823	758246	6308758
		НР - 94%; СП - 8%			1002,66	44,03	772712	33932		467315	

Пр	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	10
	32.1	233-203-0301	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины толщина 28 мм, ширина от 45 до 55 мм ГОСТ 8242-88**	м3	0,049	37,762458	110608,00				4176830			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					5083197	62662	4247823	758246	6308758	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					772712	33932	--	467315		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					71454419	3910703	57088931	11131040	89192295	
			Материалы	Тенге					10454785	1147094	--	6606835		
			Всего заработная плата	Тенге					42448192					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					10557611					
			Местные материалы	Тенге						11601879				
			Накладные расходы	Тенге					15639891					
			Сметная прибыль	Тенге					1885200					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					11131040					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4286337					
			Сметная заработная плата	Тенге					57865569					
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге						11601879			7583	
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					29006227					
			Сметная прибыль	Тенге					29006227					
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					2320498					
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					31326725					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					89192294					
			Сметная заработная плата	Тенге						11601879			7583	
			ОТДЕЛ 2. ЛС 2-1-3 Отопление и вентиляция (71590)											
			РАЗДЕЛ 7. ОТОПЛЕНИЕ											
			СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 1											
	33	245-102-0105 РСНБ РК 2015	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт**	секция	161		2222,00	--	357742	--	357742	--	386361	
			СП - 8%				--	--	--	--		28619		
			СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 2											
	34	245-102-0105 РСНБ РК 2015	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт**	секция	392		2222,00	--	871024	--	871024	--	940706	
			СП - 8%				--	--	--	--		69682		
			СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 3											
	35	245-102-0105 РСНБ РК 2015	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт**	секция	216		2222,00	--	479952	--	479952	--	518348	
			СП - 8%				--	--	--	--		38396		
			СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 4											
	36	245-102-0105 РСНБ РК 2015	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт**	секция	131		2222,00	--	291082	--	291082	--	314369	
			СП - 8%				--	--	--	--		23287		
			СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 5											
	37	245-102-0105 РСНБ РК 2015	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт**	секция	392		2222,00	--	871024	--	871024	--	940706	
			СП - 8%				--	--	--	--		69682		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					2870824	--	2870824	--	3100490	
									--	--	--	229666		
			РАЗДЕЛ 8. ВЕНТИЛЯЦИЯ											
			СИСТЕМА П1											
	38	"Вертро"	**Установка VL 70-40-28 231**	компл	1		1626760,90	--	1626761	--		--	1626761	

Пр	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**		--	--	--	--	1626761	--		
						1626761	--	--	--	--	--	1626761	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**		--	--	--	--	1626761	--		
			Стоимость оборудования			4497585	--	2870824	--	--	--	4727251	
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге		--	--	--	--	1626761	229666		
			Стоимость сантехнических работ	Тенге		1626761							
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге		1626761							
			Сметная прибыль	Тенге		2870824							
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге		2870824							
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге		229666							
						3100490							
						4727251							
			ОТДЕЛ 3. ЛС 2-1-4 Электроосвещение (71600)										
	39	**515-301-0561 РСНБ РК 2015**	**Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-7077-21У3**	**шт.**	**1**	**281273,00**	--	**281273**	--		--	**281273**	
						--	--	--	--	**281273**	--		
	40	**515-301-0801 РСНБ РК 2015**	**Вводная панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-30**	**шт.**	**1**	**1126087,00**	--	**1126087**	--		--	**1126087**	
						--	--	--	--	**1126087**	--		
	41	**515-301-0122 РСНБ РК 2015**	**Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5114-2674УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 1,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,95 А до 1,6 А**	**шт.**	**1**	**221560,00**	--	**221560**	--		--	**221560**	
						--	--	--	--	**221560**	--		
	42	**243-106-0904 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0714**	**1814564,00**	--	**129560**	--	**129560**	--	**139925**	
			СП - 8%			--	--	--	--		**10365**		
	43	**243-106-0903 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0918**	**1240322,00**	--	**113862**	--	**113862**	--	**122971**	
			СП - 8%			--	--	--	--		**9109**		
	44	**243-106-0902 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,204**	**789943,00**	--	**161148**	--	**161148**	--	**174040**	
			СП - 8%			--	--	--	--		**12892**		
	45	**243-106-0502 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0408**	**468325,00**	--	**19108**	--	**19108**	--	**20637**	
			СП - 8%			--	--	--	--		**1529**		
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				**2052598**	--	**423678**	--	**2086493**	
			Стоимость оборудования					--	--	**1628920**	**33895**		
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**1628920**					
			Стоимость монтажных работ	Тенге				**1628920**					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**423678**					
			Сметная прибыль	Тенге				**423678**					
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**33895**					
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				**457573**					
								2086493					
			ОТДЕЛ 4. ЛС 4-1 Наружное электроснабжение (71640)										
			КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ										

Пр	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10
	46	1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВоА. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	подстанция	1	107059,75 51975,00	48874,47 21848,75	107060 51975	48875 21849	6210	53153 12817	173030	
	47	515-101-0103 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА	шт.	2	621140,00 --	-- --	1242280 --	-- --	1242280	-- --	1242280	
	48	515-102-0405 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	845097,00 --	-- --	845097 --	-- --	845097	-- --	845097	
			КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ										
	49	243-116-0817 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х16 (мк)-1 *СП - 8%*	км	0,0918	3963962,00 --	-- --	363892 --	-- --	363892	-- 29111	393003	
	50	243-116-0802 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х2,5 (ок)-1 *СП - 8%*	км	0,3111	763477,00 --	-- --	237518 --	-- --	237518	-- 19001	256519	
	51	243-116-1002 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х2,5 (ок)-1 *СП - 8%*	км	0,2142	922044,00 --	-- --	197502 --	-- --	197502	-- 15800	213302	
	52	243-116-1001 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х1,5 (ок)-1 *СП - 8%*	км	0,2856	642081,00 --	-- --	183378 --	-- --	183378	-- 14670	198048	
	53	243-116-0601 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х1,5 (ок)-1 *СП - 8%*	км	0,1377	467184,00 --	-- --	64331 --	-- --	64331	-- 5146	69477	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**				**3241058**	**48875**	**1052831**	**53153**	**3390756**	
			Стоимость оборудования	Тенге				51975	21849	2087377	96545		
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				2087377					
			Стоимость монтажных работ	Тенге				2087377					
			Материалы	Тенге				1153681					
			Всего заработная плата	Тенге				6210					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					73824				
			Накладные расходы	Тенге				1046621					
			Сметная прибыль	Тенге				53153					
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				96545					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1303379					
			Сметная заработная плата	Тенге									35
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге					73824				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3390756					
			Сметная заработная плата	Тенге									35
									73824				

ОТДЕЛ 5. ЛС 6-1-1 Общестроительные работы (Котельная) (71650)

Пр	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
	54	1101-0102-0337 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3										
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	44,64	296,79	296,79	13249	13249	--	2166	16648	
						--	67,38	--	3008		1233		
	55	1101-0205-0207 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/										
			НР - 72%; СП - 8%	м3	3,36	4163,86	--	13991	--	--	10073	25989	
						4163,86	--	13991	--		1925		
	56	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м с увстройством обваловки										
			НР - 72%; СП - 8%	м3	23,04	21,41	21,41	493	494	--	173	720	
						--	10,45	--	241		53		
	57	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м										
			НР - 72%; СП - 8%	м3	23,04	9,47	9,47	218	218	--	77	318	
						--	4,62	--	106		24		
	58	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы										
			НР - 72%; СП - 8%	м3	2,56	1250,96	--	3202	--	--	2306	5948	
						1250,96	--	3202	--		441		
	59	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками										
			НР - 72%; СП - 8%	м3	23,04	213,17	91,24	4911	2102	--	2861	8394	
						121,93	50,53	2809	1164		622		
			ФУДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ										
	60	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом Б= 100мм										
			НР - 94%; СП - 8%	м2	7,2	3276,00	176,45	23587	1271	19468	3175	28903	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			395,55	73,59	2848	530		2141		
	60.1	211-201-0601	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	м3	0,0184 0,13248	6160,00				816			
	60.2	211-201-0606	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	0,0298 0,21456	5490,00				1178			
	60.3	216-201-0301	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	0,0124 0,08928	191226,00				17073			
	61	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка										
			НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	10	2427,11	1123,99	24271	11240	6326	12215	39405	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			670,46	364,75	6705	3648		2919		
	61.1	212-401-0104	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м3	0,034 0,34	14493,00				4928			
	62	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка										
			НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	15	5113,22	2511,25	76698	37669	15707	41944	128134	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1554,81	814,93	23322	12224		9491		
	62.1	212-401-0104	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м3	0,0626 0,939	14493,00				13609			
	63	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78										
			СП - 8%	м3	13,234	23914,00	--	316478	--	316478	--	341796	
						--	--	--	--		25318		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
64	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	60,48		1003,84	21,17	60712	1281	35121	22825	90220
		НР - 93%; СП - 8%				401,95	3,85	24310	233		6683	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								1972		
64.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,009677	203792,00						
64.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,014515	53822,00				781		
64.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	145,152	223,00				32369		
65	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	10,08		1457,79	14,41	14695	146	8342	5845	22183
		НР - 93%; СП - 8%				615,78	7,70	6207	78		1643	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								6311		
65.1	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,031	0,31248	20195,00						
65.2	261-107-0327	Стекло жидкое калийное	т	0,0005	0,00504	402709,00				2030		
		КРМ-1 /1 ШТ/										
66	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом Б=50мм	м2	3		3276,00	176,45	9828	530	8111	1323	12043
		НР - 94%; СП - 8%				395,55	73,59	1187	221		892	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								340		
66.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0184	0,0552	6160,00						
66.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0298	0,0894	5490,00				491		
66.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0124	0,0372	191226,00				7114		
67	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В12,5. Устройство	м3	0,5		24862,12	1209,96	12431	604	10916	987	14492
		НР - 91%; СП - 8%				1821,15	349,00	911	174		1073	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								10049		
67.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,51	19704,00						
		ФУНДАМЕНТ ФОм1 /2 ШТ/										
68	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	3,42125		2077,46	--	7108	--	--	5117	13203
		НР - 72%; СП - 8%				2077,46	--	7108	--		978	
69	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,05245		1250,96	--	1317	--	--	948	2446
		НР - 72%; СП - 8%				1250,96	--	1317	--		181	
70	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом Б=50мм	м2	0,42		3276,00	176,45	1376	74	1136	185	1686
		НР - 94%; СП - 8%				395,55	73,59	166	31		125	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								48		
70.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0184	0,007728	6160,00						
70.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0298	0,012516	5490,00				69		
70.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0124	0,005208	191226,00				996		
71	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	0,37		8752,97	742,94	3239	275	593	2269	5949
		НР - 91%; СП - 8%				6407,10	333,15	2371	123		441	
72	212-101-2003 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,37555		22367,00	--	8400	--	8400	--	9072
		СП - 8%				--	--	--	--		672	

Пр	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	10
	73	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012											
			СП - 8%	т		0,00612	419679,00	--	2568	--	2568	--	2773	
							--	--	--	--		205		
	74	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м											
			НР - 91%; СП - 8%	т		0,00728	729768,61	2792,61	5313	20	1704	3276	9276	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				493034,00	1399,75	3589	10		687		
	74.1	261-107-0212	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	т	1	0,00728	233942,00				1703			
	75	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза											
			НР - 69%; СП - 8%	м2		0,19656	181,50	3,97	36	1	20	10	50	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				75,40	0,77	15	--		4		
	75.1	236-203-0109	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	т	0,00018	0,000035	508438,00				18			
	76	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов											
			НР - 93%; СП - 8%	м2		2,64	1003,84	21,17	2650	56	1533	996	3938	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				401,95	3,85	1061	10		292		
	76.1	216-201-0103	**Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10**	т	0,00016	0,000422	203792,00				86			
	76.2	261-107-0354	**Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2**	т	0,00024	0,000634	53822,00				34			
	76.3	261-105-0504	**Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	2,4	6,336	223,00				1413			
			ПРИЯМОК П1 - /1 ШТ/											
	77	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы											
			НР - 72%; СП - 8%	м3		3,9	2077,46	--	8102	--	--	5834	15050	
							2077,46	--	8102	--		1115		
	78	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы											
			НР - 72%; СП - 8%	м3		2,192	1250,96	--	2742	--	--	1974	5094	
							1250,96	--	2742	--		377		
	79	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом Б= 80мм											
			НР - 94%; СП - 8%	м2		0,25	3276,00	176,45	819	44	676	110	1004	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				395,55	73,59	99	18		74		
	79.1	211-201-0601	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	м3	0,0184	0,0046	6160,00				28			
	79.2	211-201-0606	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	0,0298	0,00745	5490,00				41			
	79.3	216-201-0301	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	0,0124	0,0031	191226,00				593			
	80	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм с/с цементе W4											
			НР - 91%; СП - 8%	м3		0,22	17285,15	3629,48	3803	798	335	2749	7076	
							12134,64	1595,46	2670	351		524		
	81	212-101-1901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 сульфатостойкий ГОСТ7473-2010 без добавок											
			СП - 8%	м3		0,2233	20532,00	--	4585	--	4585	--	4952	
							--	--	--	--		367		
	82	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов											
				м2		4,148	1003,84	21,17	4164	88	2409	1565	6188	

Пр	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	10
			НР - 93%; СП - 8%											
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				401,95	3,85	1667	16		458		
	82.1	216-201-0103	**Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10**	т	0,00016	0,000664	203792,00				135			
	82.2	261-107-0354	**Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2**	т	0,00024	0,000996	53822,00				54			
	82.3	261-105-0504	**Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	2,4	9,9552	223,00				2220			
	83	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	**Решетки приямков металлические. Установка**	т металлических изделий		0,010528	934003,78	11078,04	9833	116	8957	753	11433	
			НР - 93%; СП - 8%				72163,80	4793,25	760	50		847		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								8622			
	83.1	222-525-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	1	0,010528	818975,00							
			ОПОРА ОМ-1 - /7 ШТ/											
	84	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т		0,01946	1037188,33	1632,33	20184	32	13332	6221	28517	
			НР - 91%; СП - 8%				350460,00	816,75	6820	16		2112		
	85	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные. Установка**	т		0,01351	1023156,35	21262,35	13823	287	12431	1127	16146	
			НР - 91%; СП - 8%				81812,50	9875,25	1105	133		1196		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								12410			
	85.1	222-526-0105	**Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций**	т	1	0,01351	918603,00							
	86	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2		0,36477	181,50	3,97	66	1	37	19	92	
			НР - 69%; СП - 8%				75,40	0,77	28	--		7		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								33			
	86.1	236-203-0109	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	т	0,00018	0,000066	508438,00							
			ОПОРА ОМ-2 - /9 ШТ/											
	87	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т		0,00648	729768,61	2792,61	4729	18	1516	2916	8256	
			НР - 91%; СП - 8%				493034,00	1399,75	3195	9		612		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								1516			
	87.1	261-107-0212	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	т	1	0,00648	233942,00							
	88	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные. Установка**	т		0,07137	1023156,35	21262,35	73023	1518	65666	5955	85296	
			НР - 91%; СП - 8%				81812,50	9875,25	5839	705		6318		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								65561			
	88.1	222-526-0105	**Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций**	т	1	0,07137	918603,00							
	89	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2		1,92699	181,50	3,97	350	7	198	101	487	
			НР - 69%; СП - 8%				75,40	0,77	145	1		36		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								176			
	89.1	236-203-0109	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	т	0,00018	0,000347	508438,00							
			СТЕНЫ											
	90	1108-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кладка рядовая из камня-ракушечника стен неармированных при высоте этажа до 4 м б=390**	м3		31	9784,79	2529,28	303328	78407	46854	186692	529221	

Пр	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	10
			НР - 93%; СП - 8%											
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				5744,10	731,50	178067	22676		39202		
	90.1	212-401-0102	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	м3	0,11	3,41	13503,00				46045			
	91	213-308-0102 РСНБ РК 2015	**Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013**	м3	30,38		10032,00	--	304772	--	304772	--	329154	
			СП - 8%				--	--	--	--		24382		
			ПЕРЕМЫЧКИ											
	92	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Укладка перемычек**	шт	2		678,35	265,57	1357	532	330	766	2292	
			НР - 118%; СП - 8%				247,56	76,81	495	154		170		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	92.1	212-401-0104	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м3	0,0114	0,0228	14493,00				330			
	93	222-102-0108 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016**	м3	0,262		89857,00	--	23543	--	23543	--	25426	
			СП - 8%				--	--	--	--		1883		
			ПОКРЫТИЕ											
	94	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,95604		39913,91	11584,60	38159	11076	4504	18406	61091	
			НР - 69%; СП - 8%				23617,50	4284,92	22579	4097		4525		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	94.1	217-101-0107	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,003	0,002868	647579,00				1857			
	94.2	261-107-0567	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,0026	0,002486	211214,00				525			
	94.3	236-104-0103	**Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74**	т	0,0006	0,000574	651547,00				374			
	94.4	214-203-0103	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**	т	0,00194	0,001855	552079,00				1024			
	95	222-525-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,95604		818975,00	--	782973	--	782973	--	845611	
			СП - 8%				--	--	--	--		62638		
	96	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	25,81308		181,50	3,97	4685	103	2636	1357	6525	
			НР - 69%; СП - 8%				75,40	0,77	1946	20		483		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	96.1	236-203-0109	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	т	0,00018	0,004646	508438,00				2362			
	97	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	31,36		1084,14	25,21	33999	791	2343	28727	67744	
			НР - 92%; СП - 8%				984,23	11,47	30865	360		5018		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	97.1	236-202-1012	**Краска аэрозольная, объемом 400 мл**	шт.	0,02	0,6272	1090,00				684			
	97.2	217-106-0102	**Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный**	кг	0,0426	1,335936	1015,00				1356			
	98	224-102-1007 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,9 мм**	м2	36,064		4770,00	--	172025	--	172025	--	185787	
			СП - 8%				--	--	--	--		13762		
			КРОВЛЯ											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	3,76	1181,54	58,23	4443	219	1351	2704	7719
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			764,09	17,63	2873	66		572	
99.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2,01 7,5576	145,00				1096		
100	234-101-0301 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3	м3	3,8728	11650,00	--	45118	--	45118	--	48727
		СП - 8%			--	--	--	--		3609	
101	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,2415	122430,14	1353,30	29567	326	20786	7760	40313
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			35010,00	693,00	8455	167		2986	
101.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,93 0,224595	70707,00				15880		
101.2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,12 0,02898	69663,00				2019		
102	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	39	1084,14	25,21	42281	983	2913	35726	84247
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			984,23	11,47	38385	447		6241	
102.1	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02 0,78	1090,00				850		
102.2	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,0426 1,6614	1015,00				1686		
103	224-102-1007 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,9 мм	м2	44,85	4770,00	--	213934	--	213934	--	231049
		СП - 8%			--	--	--	--		17115	
104	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	9	5787,91	15,83	52091	143	37846	13017	70316
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1566,86	5,20	14102	47		5209	
104.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0057 0,0513	733106,00				37608		
		ПЛИТА ПАРАПЕТНАЯ									
105	1107-0512-0109 РСНБ РК 2015	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	13	1908,80	1022,70	24814	13295	2411	17202	45377
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			700,59	420,80	9108	5470		3361	
105.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0128 0,1664	14493,00				2412		
106	222-102-0209 РСНБ РК 2015	Плита парапетная	м3	1,3	92671,00	--	120472	--	120472	--	130110
		СП - 8%			--	--	--	--		9638	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ1									
107	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Монолитный участок В7,5. Устройство	м3	0,012	24748,90	1209,96	297	14	261	24	346
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1821,15	349,00	22	4		26	
107.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 0,01224	19593,00				240		
		ПОЛЫ									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
108	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	31,36		3276,00	176,45	102735	5534	84797	13829	125890
		НР - 94%; СП - 8%				395,55	73,59	12404	2308		9325	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0184	0,577024	6160,00				3554		
108.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0298	0,934528	5490,00				5131		
108.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0124	0,388864	191226,00				74361		
109	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных кл.В15 б=80мм	м3	2,5088		29724,59	7,20	74573	18	60984	12757	94316
		НР - 94%; СП - 8%				5409,48	--	13571	--		6986	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
109.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	2,558976	21417,00				54806		
		ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ										
110	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	2,4		2769,90	220,98	6648	531	2835	3211	10648
		НР - 90%; СП - 8%				1367,64	119,02	3282	286		789	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
110.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69	1,656	1712,00				2835		
111	223-102-0202 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99										
		СП - 8%	м2	2,4		22203,00	--	53287	--	53287	--	57550
						--	--	--	--		4263	
112	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	1,5		1357,09	6,52	2036	9	1515	466	2702
		НР - 90%; СП - 8%				341,58	3,53	512	5		200	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
112.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	0,849	1712,00				1453		
113	223-501-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99										
		СП - 8%	м	1,5		1795,00	--	2692	--	2692	--	2907
		ДВЕРНЫЕ				--	--	--	--		215	
114	1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	3,6		3843,34	63,07	13836	227	1604	8360	23971
		НР - 69%; СП - 8%				3334,59	30,84	12005	111		1776	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
114.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	0,648	1712,00				1109		
114.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,3901	1,40436	314,00				441		
115	223-207-0104 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный										
		СП - 8%	м2	3,6		36431,00	--	131152	--	131152	--	141644
		СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ				--	--	--	--		10492	

Пр	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	10
	116	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	60,94		1538,20	101,03	93738	6157	17470	60270	166329	
			НР - 80%; СП - 8%				1150,50	85,76	70111	5226		12321		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	116.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0151	0,920194	18873,00				17367			
	117	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая поштукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	60,94		146,55	1,00	8931	61	583	6656	16834	
			НР - 80%; СП - 8%				135,98	0,55	8287	34		1247		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	117.1	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00017	0,01036	39810,00				412			
	117.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	0,97504	88,00				86			
			НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ											
	118	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	115,94		1576,20	43,02	182745	4988	41392	112681	319060	
			НР - 80%; СП - 8%				1176,17	38,69	136365	4486		23634		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	118.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0189	2,191266	18873,00				41356			
	119	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	м2	115,94		640,23	4,00	74228	464	54127	15906	97345	
			НР - 80%; СП - 8%				169,37	2,12	19637	246		7211		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	119.1	236-101-0110	Грунтовка химостойкая ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00015	0,017391	1054270,00				18335			
	119.2	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,59	68,4046	459,00				31398			
	120	1112-0101-0802 РСНБ РК 2015	Устройство обделок на фасадах/наружные подоконники/ без водосточных труб	м2	0,75		252,84	0,36	190	--	131	55	264	
			НР - 92%; СП - 8%				78,99	0,19	59	--		20		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	120.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,00023	0,000173	733106,00				126			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге					3697643	196017	2784206	694667	4743692	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					717421	69310	--	351385		
			Материалы	Тенге					2731523					
			Всего заработная плата	Тенге					596099					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге						747939				
			Местные материалы	Тенге					610096					
			Накладные расходы	Тенге					657778					
			Сметная прибыль	Тенге					667901					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					271954					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3671378					
			Сметная заработная плата	Тенге									446	
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге						747939				
			Материалы	Тенге					966120					
			Всего заработная плата	Тенге					6109					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге						38792				
			Накладные расходы	Тенге					914125					
			Сметная прибыль	Тенге					26766					
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					79431					
									1072317					

Пр	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
			Сметная заработная плата	Тенге								22	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге					38792				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4743695					
			Сметная заработная плата	Тенге								468	
									786731				
			ОТДЕЛ 6. ЛС 6-1-4 Тепломеханическое оборудование (Котельная) (71680)										
			РАЗДЕЛ 9. ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
	121	513-104-0408 РСНБ РК 2015	Котел газовый напольный модели KDB 2035 GPD, тепловая мощность отопительной системы 232 кВт	комплект	2	2239927,00	--	4479854	--		--	4479854	
						--	--	--	--	4479854	--		
	122	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	1406,00	--	5624	--	5624	--	6074	
			СП - 8%			--	--	--	--		450		
	123	ИНКАЗ	Насос циркуляционный WILO TOP-S 50/10 G-14,0 м3/ч, Н 6,5 м	шт.	2	251192,86	--	502386	--		--	502386	
						--	--	--	--	502386	--		
	124	ИНКАЗ	Насос антиконденсатный WILO TOP-S 30/5 G-1,5 м3/ч, Н 3,5 м, резьбовой	шт.	1	89272,86	--	89273	--	89273	--	96415	
			СП - 8%			--	--	--	--		7142		
	125	ИНКАЗ	Насос антиконденсатный WILO TOP-RL 25/7,5 G-1,5 м3/ч, Н 7,0 м, резьбовой	шт.	1	75900,00	--	75900	--	75900	--	81972	
			СП - 8%			--	--	--	--		6072		
	126	ПМНУ	Бак расширительный 300м 3	шт	1	123602,14	--	123602	--	123602	--	133490	
			СП - 8%			--	--	--	--		9888		
	127	ПМНУ	Фильтр колбовый осадочный Ду25	шт	1	8457,80	--	8458	--	8458	--	9135	
			СП - 8%			--	--	--	--		677		
	128	ПМНУ	Фильтр колбовый полифосфатный с дозатором Ду25	шт	2	15437,52	--	30875	--	30875	--	33345	
			СП - 8%			--	--	--	--		2470		
	129	242-311-0202 РСНБ РК 2015	Регулятор подпитки 1/2"	шт	1	21075,00	--	21075	--	21075	--	22761	
			СП - 8%			--	--	--	--		1686		
	130	ПМНУ	Проточный газовый водонагреватель 30л	шт	1	73894,07	--	73894	--		--	73894	
						--	--	--	--	73894	--		
	131	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	1701,00	--	13608	--	13608	--	14697	
			СП - 8%			--	--	--	--		1089		
	132	242-209-2801 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	4	29049,00	--	116196	--	116196	--	125492	
			СП - 8%			--	--	--	--		9296		
	133	241-116-0309 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	20	2486,00	--	49720	--	49720	--	53698	
			СП - 8%			--	--	--	--		3978		
	134	242-209-2802 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	6	35075,00	--	210450	--	210450	--	227286	
			СП - 8%			--	--	--	--		16836		

Пр	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10
	135	242-304-0402 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, DN 80										
			СП - 8%	шт.	4	13791,00	--	55164	--	55164	--	59577	
						--	--	--	--		4413		
	136	242-404-0108 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80										
			СП - 8%	шт.	2	42796,00	--	85592	--	85592	--	92439	
						--	--	--	--		6847		
	137	242-204-0304 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32										
			СП - 8%	шт.	3	8727,00	--	26181	--	26181	--	28275	
						--	--	--	--		2094		
	138	242-204-0303 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25										
			СП - 8%	шт.	4	7715,00	--	30860	--	30860	--	33329	
						--	--	--	--		2469		
	139	242-307-0104 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 32										
			СП - 8%	шт.	1	3548,00	--	3548	--	3548	--	3832	
						--	--	--	--		284		
	140	242-307-0103 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 25										
			СП - 8%	шт.	2	2142,00	--	4284	--	4284	--	4627	
						--	--	--	--		343		
	141	242-404-0603 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25										
			СП - 8%	шт.	2	2497,00	--	4994	--	4994	--	5394	
						--	--	--	--		400		
	142	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка										
			НР - 98%; СП - 8%	комплект	5	2650,74	--	13254	--	10988	2221	16713	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			453,20	--	2266	--		1238		
	142.1	261-302-0273	**Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100**	комплект	1 5	2179,00				10895			
	143	242-207-4301 РСНБ РК 2015	Отборное устройство с краном 11б18бк, PN 16, DN 15, марки11Б18бк										
			СП - 8%	шт.	11	1557,00	--	17127	--	17127	--	18497	
						--	--	--	--		1370		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				6041919	--	5244234	750041	16344123	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				2266	--	8772431	560867		
			Стоимость оборудования	Тенге				6041919	--	983519	2221	6123182	
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				2266	--	5056134	79042		
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				5056134					
			Материалы	Тенге				5056134					
			Всего заработная плата	Тенге				985785					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				10988					
			Сдача и испытание	Тенге					2266				
			Накладные расходы	Тенге				972531					
			Сметная прибыль	Тенге				66					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2221					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				79042					
								1067048					

Пр	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10
			Сметная заработная плата	Тенге					2266				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				6123182					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2266				1
			Сметная заработная плата	Тенге									
			ОТДЕЛ 7. ЛС 6-2 Наружное газоснабжение (71710)										
			РАЗДЕЛ 10. ПЛОЩАДКА ГРП										
144	СПМНУ		**Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-04М-2НУ1 с СК3 и КТЗ-50**	компл	1	623898,00	--	623898	--	--	--	623898	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге		--	--	--	--	623898	--		
			Стоимость оборудования					623898	--	--	--	623898	
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				--	--	623898	--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				623898					
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге				623898					
			Стоимость оборудования					623898	--	--	--	623898	
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				--	--	623898	--		
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге				623898					
				Тенге				623898					
			ОТДЕЛ 8. ЛС 6-4 Наружные сети водопровода и канализаций (71730)										
			РАЗДЕЛ 11. ВОДОПРОВОД В1										
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
145	1101-0101-0361 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20		**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**										
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	150,641	329,03	329,03	49565	49566	--	7427	61552	
						--	68,48	--	10316		4559		
146	1101-0205-0207 РСНБ РК 2015		**Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**										
			НР - 72%; СП - 8%	м3	4,659	4163,86	--	19399	--	--	13968	36036	
						4163,86	--	19399	--		2669		
147	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015		**Устройство основания под трубопроводы из суглинок б=0,1м**										
			НР - 99%; СП - 8%	м3	3,472	1702,65	195,09	5912	677	--	5414	12232	
						1507,56	67,38	5234	234		906		
148	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015		**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м**										
			НР - 72%; СП - 8%	м3	123,014646	17,92	17,92	2204	2204	--	774	3216	
						--	8,74	--	1075		238		
149	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015		**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**										
			НР - 72%; СП - 8%	м3	14,599147	1139,00	--	16628	--	--	11972	30889	
						1139,00	--	16628	--		2288		
150	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015		**Перемещение излишнего грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м (в резерв)**										
			НР - 72%; СП - 8%	м3	18,62	17,92	17,92	334	334	--	117	487	
			ЗАПОРНАЯ ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА В КОЛОДЦАХ			--	8,74	--	163		36		

Пр	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	10
	151	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1		1691,90	36,03	1692	36	155	1505	3453	
			НР - 99%; СП - 8%				1501,28	19,25	1501	19		256		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	151.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,05	0,05	446,00				22			
	151.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0008	0,0008	165361,00				132			
	152	242-101-0101 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для газа, Т до +100°С, PN 6, марки 30ч7бк ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4		9151,00	--	36604	--	36604	--	39532	
			СП - 8%				--	--	--	--		2928		
	153	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8		1701,00	--	13608	--	13608	--	14697	
			СП - 8%				--	--	--	--		1089		
	154	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1		2185,29	108,09	2185	108	150	1965	4482	
			НР - 99%; СП - 8%				1927,07	57,75	1927	58		332		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	154.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,04	0,04	446,00				18			
	154.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0008	0,0008	165361,00				132			
	155	242-203-1101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1		5913,00	--	5913	--	5913	--	6386	
			СП - 8%				--	--	--	--		473		
	156	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм. Приварка	фланец	2		789,48	32,04	1579	64	42	1458	3280	
			НР - 99%; СП - 8%				736,32	--	1473	--		243		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	156.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0002	211214,00				42			
	157	241-116-0302 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 15 ГОСТ 33259-2015	шт.	2		455,00	--	910	--	910	--	983	
			СП - 8%				--	--	--	--		73		
	158	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1		2650,74	--	2651	--	2198	444	3343	
			НР - 98%; СП - 8%				453,20	--	453	--		248		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	158.1	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	1	2179,00				2179			
	159	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1		1641,24	186,87	1641	187	14	1482	3373	
			НР - 98%; СП - 8%				1439,94	72,22	1440	72		250		
	160	242-404-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	1		12084,00	--	12084	--	12084	--	13051	
			СП - 8%				--	--	--	--		967		
	161	241-116-0304 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	Страниц - 74 2		741,00	--	1482	--	1482	--	1601	

Пр	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10
			СП - 8%			--	--	--	--		119		
			ТРУБОПРОВОДЫ										
162	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10		**Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,0023	627414,11	81810,29	1443	188	26	1299	2962	
			НР - 99%; СП - 8%			534336,00	36247,89	1229	83		219		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
162.1	215-202-0503		**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	м3	0,18 0,000414	34153,00				14			
162.2	261-107-0567		**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,02 0,000046	211214,00				10			
163	241-102-0139 РСНБ РК 2015		**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	м	2,3092	1884,00	--	4351	--	4351	--	4699	
			СП - 8%			--	--	--	--		348		
164	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015		**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,0023	85874,04	--	198	--	7	189	418	
			НР - 99%; СП - 8%			83018,00	--	191	--		31		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
164.1	217-603-0103		**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	11,8 0,02714	224,00				6			
165	1122-0601-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	км трубопровода	0,0023	927726,66	167,22	2134	--	1380	747	3111	
			НР - 99%; СП - 8%			328008,00	57,75	754	--		230		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
165.1	261-107-0495		**Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86**	м2	650 1,495	774,00				1157			
165.2	261-105-0635		**Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016**	т	0,005 0,000012	1176898,00				14			
166	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4		**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	0,1491	424234,50	94283,14	63253	14058	274	53506	126100	
			НР - 99%; СП - 8%			328107,00	34380,25	48921	5126		9341		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
166.1	217-603-0103		**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	8 1,1928	224,00				267			
167	241-201-0610 РСНБ РК 2015		**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм**	м	150,591	538,00	--	81018	--	81018	--	87499	
			СП - 8%			--	--	--	--		6481		
168	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015		**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,1491	85874,04	--	12804	--	426	12254	27063	
			НР - 99%; СП - 8%			83018,00	--	12378	--		2005		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
168.1	217-603-0103		**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	11,8 1,75938	224,00				394			
			ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ СТАЛЬНЫЕ										
169	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1		**Фасонные части стальные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0132	1314819,69	576577,71	17356	7611	247	12228	31950	
			НР - 99%; СП - 8%			719522,70	216160,86	9498	2853		2367		
170	241-114-0106 РСНБ РК 2015		**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм**	шт.	Страниц - 74 2	391,00	--	782	--	782	--	845	

Пр	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10
			СП - 8%			--	--	--	--		63		
	171	241-114-0130 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-57х4,0 мм	шт.	2	1723,00	--	3446	--	3446	--	3722	
			СП - 8%			--	--	--	--		276		
	172	241-113-0227 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219 х6,0-133х4,5 мм	шт.	1	13189,00	--	13189	--	13189	--	14244	
			СП - 8%			--	--	--	--		1055		
			ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ										
	173	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, втулки. Установка	шт.	6	1759,59	1026,81	10558	6161	--	6523	18447	
			НР - 99%; СП - 8%			732,78	365,31	4397	2192		1366		
	174	241-208-0404 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	3	773,00	--	2319	--	2319	--	2505	
			СП - 8%			--	--	--	--		186		
	175	241-214-0114 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	2	5592,00	--	11184	--	11184	--	12079	
			СП - 8%			--	--	--	--		895		
	176	241-214-0105 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	800,00	--	800	--	800	--	864	
			СП - 8%			--	--	--	--		64		
	177	241-116-0213 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	4	6195,00	--	24780	--	24780	--	26762	
			СП - 8%			--	--	--	--		1982		
	178	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1406,00	--	2812	--	2812	--	3037	
			СП - 8%			--	--	--	--		225		
			ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ Ду 1500 /4 шт/, Ду 2000 /2 шт/										
	179	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	33,94	3276,00	176,45	111187	5989	91773	14967	136247	
			НР - 94%; СП - 8%			395,55	73,59	13425	2498		10092		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	179.1	211-201-0601	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	м3	0,0184 0,624496	6160,00				3847			
	179.2	211-201-0606	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	0,0298 1,011412	5490,00				5553			
	179.3	216-201-0301	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	0,0124 0,420856	191226,00				80479			
	180	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,45	29077,79	11158,59	303863	116608	32172	209653	554597	
			НР - 99%; СП - 8%			14840,50	5424,65	155083	56688		41081		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	180.1	212-101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	0,133 1,38985	19593,00				27231			
	181	225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		33172,00	--	66344	--	66344	--	71652	
			СП - 8%			--	--	--	--		5308		

Пр	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	10
	182	225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7		30398,00	--	212786	--	212786	--	229809	
			СП - 8%				--	--	--	--		17023		
	183	225-101-0613 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2		27510,00	--	55020	--	55020	--	59422	
			СП - 8%				--	--	--	--		4402		
	184	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8		20934,00	--	167472	--	167472	--	180870	
			СП - 8%				--	--	--	--		13398		
	185	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4		20050,00	--	80200	--	80200	--	86616	
			СП - 8%				--	--	--	--		6416		
	186	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4		18731,00	--	74924	--	74924	--	80918	
			СП - 8%				--	--	--	--		5994		
	187	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6		2430,00	--	14580	--	14580	--	15746	
			СП - 8%				--	--	--	--		1166		
	188	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Стремянка	т	0,096		818975,00	--	78622	--	78622	--	84912	
			СП - 8%				--	--	--	--		6290		
	189	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	6		18935,00	--	113610	--	113610	--	122699	
			СП - 8%				--	--	--	--		9089		
	190	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	93,024384		1003,84	21,17	93382	1969	54022	35107	138768	
			НР - 93%; СП - 8%				401,95	3,85	37391	358		10279		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	190.1	216-201-0103	**Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10**	т	0,00016	0,014884	203792,00				3033			
	190.2	261-107-0354	**Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2**	т	0,00024	0,022326	53822,00				1202			
	190.3	261-105-0504	**Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	2,4	223,258522	223,00				49787			
	191	1146-0302-0401 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий в железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1	отверстие	12		441,52	168,72	5298	2024	--	3678	9694	
			НР - 84%; СП - 8%				272,80	92,11	3274	1105		718		
	192	1116-1201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 400 мм	сальник	12		11269,74	36,03	135237	432	59191	74328	226331	
			НР - 98%; СП - 8%				6301,20	19,25	75614	231		16765		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	192.1	261-107-0431	**Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009**	кг	12,3	147,6	320,00				47232			

Пр	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	10
	193	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство оснований из щебеночно-песчаной смеси толщиной 12 см	м2	31,8		1815,97	171,88	57748	5466	40057	15301	78893	
			НР - 108%; СП - 8%				384,43	61,10	12225	1943		5844		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	193.1	261-101-0101	Щебень известняковый для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,174	5,5332	3826,00				21170			
	193.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,02	0,636	224,00				142			
	194	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	Устройство оснований щебеночно-песчаной смеси, на каждый 1 см изменения толщины исключать до 10 см	м2	31,8		-120,62	-5,57	-3836	-177	-3387	-359	-4531	
			НР - 108%; СП - 8%				-8,54	-1,92	-272	-61		-336		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	194.1	261-101-0101	Щебень известняковый для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	0,477	-3826,00				-1825			
	195	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	31,8		1265,13	3,56	40231	113	31724	9117	53296	
			НР - 108%; СП - 8%				263,95	1,51	8394	48		3948		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	195.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,005	0,159	2532,00				403			
	195.2	212-501-0101	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	0,0714	2,27052	12188,00				27673			
	195.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0006	0,01908	191226,00				3649			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					2033486	213618	1389311	495064	2730839	
									430557	85001	--	202285		
			РАЗДЕЛ 12. ВОДОПРОВОД В2											
	196	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2		1691,90	36,03	3384	72	309	3011	6906	
			НР - 99%; СП - 8%				1501,28	19,25	3003	38		512		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	196.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,05	0,1	446,00				45			
	196.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0008	0,0016	165361,00				265			
	197	242-101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2		12865,00	--	25730	--	25730	--	27788	
			СП - 8%				--	--	--	--		2058		
	198	1122-0901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	2		8309,33	2331,69	16619	4663	1006	12621	31579	
			НР - 99%; СП - 8%				5475,04	899,25	10950	1798		2339		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	198.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,2	0,4	446,00				178			
	198.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0025	0,005	165361,00				827			
	199	242-101-0306 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	2		119168,00	--	238336	--	238336	--	257403	
			СП - 8%				--	--	--	--		19067		
	200	242-108-0501 РСНБ РК 2015	Шток телескопический удлинительный DN 200 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	2		22367,00	--	44734	--	44734	--	48313	

Пр	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	10
			СП - 8%				--	--	--	--		3579		
201		1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	4		789,48	32,04	3158	128	85	2916	6560	
			НР - 99%; СП - 8%				736,32	--	2945	--		486		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								84			
201.1		261-107-0567	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,0001	0,0004	211214,00							
202		241-116-0307 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	4		1701,00	--	6804	--	6804	--	7348	
			СП - 8%				--	--	--	--		544		
203		1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка**	фланец	4		3616,28	203,35	14465	813	490	13106	29777	
			НР - 99%; СП - 8%				3290,43	19,25	13162	77		2206		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								490			
203.1		261-107-0567	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,00058	0,00232	211214,00							
204		241-116-0313 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм**	шт.	4		7924,00	--	31696	--	31696	--	34232	
			СП - 8%				--	--	--	--		2536		
205		1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,0626		627414,11	81810,29	39276	5121	706	35361	80608	
			НР - 99%; СП - 8%				534336,00	36247,89	33449	2269		5971		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								385			
205.1		215-202-0503	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	м3	0,18	0,011268	34153,00							
205.2		261-107-0567	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,02	0,001252	211214,00				264			
206		1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,0194		1488272,99	602105,37	28872	11681	1785	19941	52718	
			НР - 99%; СП - 8%				794112,00	244157,89	15406	4737		3905		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								848			
206.1		214-209-0507	**Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм**	кг	50	0,97	874,00							
206.2		261-107-0567	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,13	0,002522	211214,00				533			
206.3		217-603-0103	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	62,8	1,21832	224,00				273			
207		1122-0601-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	км трубопровода	0,0626		927726,66	167,22	58076	11	37532	20332	84680	
			НР - 99%; СП - 8%				328008,00	57,75	20533	4		6273		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								31494			
207.1		261-107-0495	**Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86**	м2	650	40,69	774,00							
207.2		261-105-0635	**Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016**	т	0,005	0,000313	1176898,00				368			
208		1122-0601-1006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	км трубопровода	0,0194		3156469,52	703928,30	61236	13656	45051	7951	74722	
			НР - 99%; СП - 8%				130368,00	283610,83	2529	5502		5535		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								38290			
208.1		261-107-0495	**Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86**	м2	2550	49,47	774,00							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
208.2	261-105-0635	**Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016**	т	0,021	0,000407	1176898,00				479		
209	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	62,8504		1884,00	--	118410	--	118410	--	127883
		СП - 8%				--	--	--	--		9473	
210	241-102-0228 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм**	м	19,4776		11031,00	--	214857	--	214857	--	232046
		СП - 8%				--	--	--	--		17189	
211	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,0626		85874,04	--	5376	--	179	5145	11363
		НР - 99%; СП - 8%				83018,00	--	5197	--		842	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								165		
211.1	217-603-0103	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	11,8	0,73868	224,00						
212	1122-0701-0106 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,0194		145221,49	--	2817	--	884	1913	5109
		НР - 99%; СП - 8%				99621,60	--	1933	--		378	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								819		
212.1	217-603-0103	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	188,4	3,65496	224,00						
213	241-112-0125 РСНБ РК 2015	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм**	шт.	3		581,00	--	1743	--	1743	--	1882
		СП - 8%				--	--	--	--		139	
214	241-112-0225 РСНБ РК 2015	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х5,0 мм**	шт.	1		11494,00	--	11494	--	11494	--	12414
		СП - 8%				--	--	--	--		920	
215	241-113-0107 РСНБ РК 2015	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5 мм**	шт.	1		909,00	--	909	--	909	--	982
		СП - 8%				--	--	--	--		73	
216	241-113-0126 РСНБ РК 2015	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,0 мм**	шт.	1		13406,00	--	13406	--	13406	--	14478
		СП - 8%				--	--	--	--		1072	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**					941398	36145	796146	122297	1148791
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	**Тенге**					109107	14425	--	85097	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					2974884	249763	2185457	617361	3879630
		Материалы	Тенге					539664	99426	--	287382	
		Всего заработная плата	Тенге					1764456				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					337093				
		Местные материалы	Тенге						561280			
		Накладные расходы	Тенге					44734				
		Сметная прибыль	Тенге					671326				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					541107				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					184445				
		Сметная заработная плата	Тенге					2490008				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге									306
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						561280			
		Сметная прибыль	Тенге					78622				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					78622				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					6290				
		Материалы	Тенге					84912				
								1131806				
								61402				

Пр	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10
		Всего заработная плата		Тенге					77810				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				992277					
		Сдача и испытание		Тенге				60					
			Накладные расходы	Тенге				76254					
			Сметная прибыль	Тенге				96647					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1304707					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44	
			Сметная заработная плата	Тенге					77810				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге				3879627					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								350	
			Сметная заработная плата	Тенге					639090				
			ОТДЕЛ 9. ЛС 6-6 Надворный туалет на 2 очка (71750)										
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
217	1101-0101-0418 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 1 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**		м3 грунта	30,0576	341,38	341,38	10261	10261	--	1728	12948	
		НР - 72%; СП - 8%				--	79,84	--	2400		959		
218	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		м3 грунта	2,2624	2203,30	--	4985	--	--	3589	9260	
		НР - 72%; СП - 8%				2203,30	--	4985	--		686		
219	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м**		м3	15,561	17,92	17,92	279	279	--	98	407	
		НР - 72%; СП - 8%				--	8,74	--	136		30		
220	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**		м3	1,30148	1139,00	--	1482	--	--	1067	2753	
		НР - 72%; СП - 8%				1139,00	--	1482	--		204		
221	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	**Перемещение излишнего грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м (в резерв)**		м3	19,3052	17,92	17,92	346	346	--	121	505	
		НР - 72%; СП - 8%				--	8,74	--	169		37		
		ВЫГРЕБНАЯ ЯМА											
222	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство б-100мм**		м2 покрытия	12,96	6551,99	352,89	84914	4573	70088	11431	104052	
		НР - 94%; СП - 8%				791,10	147,18	10253	1907		7708		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
222.1	211-201-0601	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**		м3	0,0368 0,476928	6160,00				2938			
222.2	211-201-0606	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**		м3	0,0596 0,772416	5490,00				4241			
222.3	216-201-0301	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**		т	0,0248 0,321408	191226,00				61462			
223	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**		шт. сборных конструкций	21	2140,11	1146,26	44942	24072	8696	23583	74007	
		НР - 118%; СП - 8%				579,72	371,98	12174	7812		5482		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
223.1	212-401-0104	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**		м3	0,023 0,483	14493,00				7000			

Пр	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	10
	224	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	13		2427,11	1123,99	31552	14612	8224	15880	51227	
			НР - 118%; СП - 8%				670,46	364,75	8716	4742		3795		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	224.1	212-401-0104	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м3	0,034	0,442	14493,00				6406			
	225	221-102-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	7,54		23914,00	--	180312	--	180312	--	194737	
			СП - 8%				--	--	--	--		14425		
	226	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	20,04		1003,84	21,17	20117	424	11638	7563	29894	
			НР - 93%; СП - 8%				401,95	3,85	8055	77		2214		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	226.1	216-201-0103	**Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10**	т	0,00016	0,003206	203792,00				653			
	226.2	261-107-0354	**Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2**	т	0,00024	0,00481	53822,00				259			
	226.3	261-105-0504	**Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	2,4	48,096	223,00				10725			
	227	1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом (внутренняя поверхность)	м2 поверхности	20,04		2347,82	14,41	47050	288	14712	29950	83160	
			НР - 93%; СП - 8%				1599,29	7,70	32050	154		6160		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	227.1	212-402-0103	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3**	м3	0,028	0,56112	19020,00				10673			
	227.2	261-107-0327	**Стекло жидкое калийное**	т	0,0005	0,01002	402709,00				4035			
	228	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм В7,5 б-100мм. Устройство полов	м2 покрытия	9		1304,08	118,15	11737	1064	6121	4719	17773	
			НР - 94%; СП - 8%				505,76	52,07	4552	469		1316		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	228.1	212-101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	0,0306	0,2754	19593,00				5396			
	229	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=14	Покрытия бетонные В7,5. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 до 100мм	м2 покрытия	9		1678,54	75,62	15107	681	12590	2088	18571	
			НР - 94%; СП - 8%				203,98	42,88	1836	386		1376		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	229.1	212-101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	0,0714	0,6426	19593,00				12590			
	230	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	9		1223,15	14,41	11008	129	5337	5219	17525	
			НР - 93%; СП - 8%				615,78	7,70	5542	69		1298		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	230.1	212-401-0101	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25**	м3	0,031	0,279	12626,00				3523			
	230.2	261-107-0327	**Стекло жидкое калийное**	т	0,0005	0,0045	402709,00				1812			
			МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ											
	231	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки бетонные В12,5, сульфатостойкий. Устройство	м3	0,312		28216,21	1485,51	8803	464	6893	1440	11062	
			НР - 91%; СП - 8%				4633,26	438,46	1446	137		819		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	231.1	212-101-1901	**Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,015	0,31668	20532,00				6502			

Пр	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			МОНОЛИТНАЯ ПОДУШКА МП /6 шт/										
	232	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Подушки бетонные В12,5, сульфатостойкий. Устройство**	м3	0,0456		31869,97	1280,66	1453	59	1034	344	1941
			НР - 91%; СП - 8%				7898,80	385,33	360	18		144	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	60.1	212-101-1901	**Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02	0,046512	20532,00				955		
	233	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0038376		1037188,33	1632,33	3980	6	2629	1227	5623
			НР - 91%; СП - 8%				350460,00	816,75	1345	3		417	
	234	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	103,6152		90,76	1,99	9404	206	5292	2723	13097
			НР - 69%; СП - 8%				37,70	0,38	3906	39		970	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	234.1	236-203-0109	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	т	0,00009	0,009325	508438,00				4741		
			БАЛКА Ж/Б ПРГ-1 /2 шт/										
	235	1107-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки фундаментные длиной до 6 м. Укладка**	шт. сборных конструкций	2		9390,58	1548,17	18781	3097	1704	18194	39933
			НР - 118%; СП - 8%				6990,00	719,29	13980	1439		2958	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	235.1	212-101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	0,0305	0,061	21417,00				1306		
	235.2	212-401-0102	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	м3	0,0042	0,0084	13503,00				113		
	236	221-103-0110 РСНБ РК 2015	**Балки фундаментные железобетонные прямоугольного сечения из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 28737-2016**	м3	0,3		50874,00	--	15262	--	15262	--	16483
			СП - 8%				--	--	--	--		1221	
			ФУНДАМЕНТ ЛЕНТОЧНЫЙ										
	237	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	2,025		1836,08	--	3718	--	--	2677	6907
			НР - 72%; СП - 8%				1836,08	--	3718	--		512	
	238	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	м3	0,81		1139,00	--	923	--	--	664	1714
			НР - 72%; СП - 8%				1139,00	--	923	--		127	
	239	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство б-100мм**	м2 покрытия	2,025		6551,99	352,89	13268	715	10951	1786	16258
			НР - 94%; СП - 8%				791,10	147,18	1602	298		1204	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	239.1	211-201-0601	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	м3	0,0368	0,07452	6160,00				459		
	239.2	211-201-0606	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	0,0596	0,12069	5490,00				663		
	239.3	216-201-0301	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	0,0248	0,05022	191226,00				9603		
	240	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные бетонные В12,5, сульфатостойкий. Устройство**	м3	0,12		28216,21	1485,51	3386	179	2651	554	4255
			НР - 91%; СП - 8%				4633,26	438,46	556	53		315	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	240.1	212-101-1901	**Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,015	0,1218	20532,00				2501		

Пр	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	10
	241	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	3,24		1003,84	21,17	3252	68	1882	1223	4833	
			НР - 93%; СП - 8%				401,95	3,85	1302	12		358		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	241.1	216-201-0103	**Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10**	т	0,00016	0,000518	203792,00				106			
	241.2	261-107-0354	**Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2**	т	0,00024	0,000778	53822,00				42			
	241.3	261-105-0504	**Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	2,4	7,776	223,00				1734			
			МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПМ-1											
	242	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм В15. Устройство**	м3	1,45		60886,62	2028,52	88286	2941	48180	34622	132740	
			НР - 91%; СП - 8%				25630,80	607,78	37165	881		9833		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	242.1	212-101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,015	1,47175	21417,00				31520			
	242.2	222-525-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,006	0,0087	818975,00				7125			
	242.3	215-202-0503	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	м3	0,0622	0,09019	34153,00				3080			
	243	261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,16411		419679,00	--	68874	--	68874	--	74384	
			СП - 8%				--	--	--	--		5510		
	244	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0086		450224,00	--	3872	--	3872	--	4182	
			СП - 8%				--	--	--	--		310		
	245	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Установка**	шт.	1		2520,48	252,21	2520	252	116	2264	5167	
			НР - 99%; СП - 8%				2152,33	134,75	2152	135		383		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	245.1	212-401-0104	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м3	0,008	0,008	14493,00				116			
			ПОКРЫТИЕ											
	246	1109-0302-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Балка ПРГ-2.Монтаж**	т конструкций	0,06656		46271,98	27969,75	3080	1862	1	1514	4961	
			НР - 69%; СП - 8%				18281,74	14678,96	1217	977		367		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								1			
	246.1	215-202-0503	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	м3	0,0006	0,00004	34153,00							
	247	214-203-0102 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,06656		475690,00	--	31662	--	31662	--	34195	
			СП - 8%				--	--	--	--		2533		
	248	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1,79712		90,76	1,99	163	4	91	47	227	
			НР - 69%; СП - 8%				37,70	0,38	68	1		17		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								82			
	248.1	236-203-0109	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	т	0,00009	0,000162	508438,00							

Пр	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	10
	249	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	7,52		1084,14	25,21	8153	189	563	6889	16245	
			НР - 92%; СП - 8%				984,23	11,47	7401	86		1203		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	249.1	236-202-1012	**Краска аэрозольная, объемом 400 мл**	шт.	0,02	0,1504	1090,00				164			
	249.2	217-106-0102	**Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный**	кг	0,0426	0,320352	1015,00				325			
	250	224-102-1106 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	8,648		4713,00	--	40758	--	40758	--	44019	
			СП - 8%				--	--	--	--		3261		
			СТЕНЫ											
	251	1108-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из камней известняковых. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	11,02842		7385,27	--	81448	--	18100	58914	151591	
			НР - 93%; СП - 8%				5744,10	--	63348	--		11229		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	251.1	212-401-0201	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М10**	м3	0,07	0,771989	14031,00				10832			
	251.2	212-401-0202	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25**	м3	0,04	0,441137	15823,00				6980			
	252	213-308-0101 РСНБ РК 2015	**Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М25 ГОСТ 4001-2013**	м3	10,9454436		4765,00	--	52155	--	52155	--	56327	
			СП - 8%				--	--	--	--		4172		
			ПЕРЕМЫЧКИ											
	253	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	8		678,35	265,57	5427	2124	1323	3062	9168	
			НР - 118%; СП - 8%				247,56	76,81	1980	614		679		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	253.1	212-401-0104	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м3	0,0114	0,0912	14493,00				1322			
	254	222-102-0108 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016**	м3	0,08		89857,00	--	7189	--	7189	--	7764	
			СП - 8%				--	--	--	--		575		
			ДВЕРИ											
	255	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2	3,78		3372,30	614,58	12747	2323	4304	6203	20466	
			НР - 90%; СП - 8%				1619,10	204,24	6120	772		1516		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	255.1	235-101-0901	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	м2	0,89	3,3642	238,00				801			
	255.2	261-105-0654	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,432	1,63296	1712,00				2796			
	256	223-201-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	м2	3,78		5812,00	--	21969	--	21969	--	23727	
			СП - 8%				--	--	--	--		1758		
	257	223-502-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	4		520,00	--	2080	--	2080	--	2246	
			СП - 8%				--	--	--	--		166		
	258	223-502-0307 РСНБ РК 2015	**Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-2016**	шт.	2		1970,00	--	3940	--	3940	--	4255	
			СП - 8%				--	--	--	--		315		

Пр	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	10
	259	223-502-0903 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	2		3337,00	--	6674	--	6674	--	7208	
			СП - 8%				--	--	--	--		534		
			ОКНА											
	260	1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м2	1,08		5046,83	538,49	5451	582	1791	2951	9074	
			НР - 90%; СП - 8%				2850,32	185,65	3078	201		672		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	260.1	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	1,18	1,2744	238,00				303			
	260.2	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,692	0,74736	1712,00				1279			
	261	223-101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 24700-99	м2	1,08		44228,00	--	47766	--	47766	--	51587	
			СП - 8%				--	--	--	--		3821		
			ВЫТЯЖНАЯ ШАХТА											
	262	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Труба из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	3,42		2186,78	48,58	7479	166	3600	3709	12083	
			НР - 98%; СП - 8%				1085,54	20,98	3713	72		895		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	262.1	261-305-0104	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	1	3,42	1026,00				3509			
	263	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00288		373950,00	--	1077	--	1077	--	1163	
			СП - 8%				--	--	--	--		86		
	264	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1		2796,53	52,94	2797	53	2063	687	3763	
			НР - 98%; СП - 8%				680,78	20,21	681	20		279		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	264.1	261-302-0162	Зонты круглые из листовой стали марки ЗК200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	1	1	1938,00				1938			
			НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ											
	265	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,342		1576,20	43,02	38368	1047	8691	23658	66988	
			НР - 80%; СП - 8%				1176,17	38,69	28630	942		4962		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	265.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0189	0,460064	18873,00				8683			
	266	1115-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с подготовкой поверхности, известковая	м2 фасада	24,342		113,36	0,77	2759	18	465	1828	4954	
			НР - 80%; СП - 8%				93,50	0,38	2276	9		367		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	266.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0006	0,014605	18873,00				276			
	266.2	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00019	0,004625	39810,00				184			
			ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ											

Пр	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	10
	267	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	38,964		1788,24	--	69677	--	15932	42996	121687	
			НР - 80%; СП - 8%				1379,36	--	53745	--		9014		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	267.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0187	0,728627	18873,00				13751			
	267.2	214-401-0101	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 20 мм	м2	0,0554	2,158606	976,00				2107			
	268	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	38,964		146,27	0,72	5699	28	373	4251	10745	
			НР - 80%; СП - 8%				135,98	0,38	5298	15		796		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	268.1	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00017	0,006624	39810,00				264			
	268.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	0,623424	88,00				55			
	269	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	15,7		74,11	0,72	1164	11	132	822	2144	
			НР - 80%; СП - 8%				65,03	0,38	1021	6		159		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	269.1	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00021	0,003297	39810,00				131			
	270	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	39,8		515,04	--	20499	--	7699	10240	33198	
			НР - 80%; СП - 8%				321,60	--	12800	--		2459		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	270.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,103	4,0994	568,00				2328			
	270.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	1,99	88,00				175			
	270.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,267	10,6266	483,00				5133			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге					1190055	73123	767456	342525	1655183	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					349476	25051	--	122606		
			Материалы	Тенге					1164005					
			Всего заработная плата	Тенге					278206					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге						367847				
			Местные материалы	Тенге					215978					
			Накладные расходы	Тенге					254918					
			Сметная прибыль	Тенге					336615					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					120050					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1620670					
			Сметная заработная плата	Тенге									213	
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге						367847				
			Материалы	Тенге					15774					
			Всего заработная плата	Тенге					1					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге						2194				
			Накладные расходы	Тенге					12694					
			Сметная прибыль	Тенге					1514					
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					1382					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					18670					
			Сметная заработная плата	Тенге									1	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге						2194				
			Материалы	Тенге					10276					
			Всего заработная плата	Тенге					5663					
										4486				

Пр	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10
		Сдача и испытание											
			Накладные расходы	Тенге				35					
			Сметная прибыль	Тенге				4396					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1174					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				15846					
			Сметная заработная плата	Тенге									
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге					4486			2	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1655186					
			Сметная заработная плата	Тенге					374527			216	
			ОТДЕЛ 10. ЛС 6-7 ВЫГРЕБ /СЕПТИК по РП. ГП/ (АС). V-20м3 (71760)										
			РАЗДЕЛ 13. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
271	1101-0101-0418 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 1 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**		м3 грунта	85,932	341,38	341,38	29335	29336	--	4940	37017	
			НР - 72%; СП - 8%			--	79,84	--	6861		2742		
272	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		м3 грунта	6,468	2203,30	--	14251	--	--	10261	26473	
			НР - 72%; СП - 8%			2203,30	--	14251	--		1961		
273	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м**		м3	51,7642848	17,92	17,92	928	927	--	326	1354	
			НР - 72%; СП - 8%			--	8,74	--	452		100		
274	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**		м3	5,7515872	1139,00	--	6551	--	--	4717	12169	
			НР - 72%; СП - 8%			1139,00	--	6551	--		901		
275	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	**Перемещение излишнего грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м (в резерв)**		м3	58,2564938	17,92	17,92	1044	1044	--	367	1523	
			НР - 72%; СП - 8%			--	8,74	--	509		113		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге				52109	31307	767456	363136	1733719	
								20802	7822	--	128423		
			РАЗДЕЛ 14. ФУНДАМЕНТ ФМ-1 /1 шт/										
276	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство б-100мм**		м2 покрытия	16,96	6551,99	352,89	111122	5985	91720	14958	136167	
			НР - 94%; СП - 8%			791,10	147,18	13417	2496		10086		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
276.1	211-201-0601	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**		м3	0,0368 0,624128	6160,00				3845			
276.2	211-201-0606	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**		м3	0,0596 1,010816	5490,00				5549			
276.3	216-201-0301	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**		т	0,0248 0,420608	191226,00				80431			
277	1106-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3 В15. Устройство**		м3	20	27992,32	510,53	559846	10211	454408	90487	702359	
			НР - 91%; СП - 8%			4761,36	210,43	95227	4209		52027		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
277.1	212-101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**		м3	1,015 20,3	21417,00				434765			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
278	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12,96		1003,84	21,17	13010	274	7527	4891	19333
		НР - 93%; СП - 8%				401,95	3,85	5209	50		1432	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
278.1	216-201-0103	**Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10**	т	0,00016	0,002074	203792,00				423		
278.2	261-107-0354	**Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2**	т	0,00024	0,00311	53822,00				167		
278.3	261-105-0504	**Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	2,4	31,104	223,00				6936		
279	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%	т	0,09718		386515,00	--	37562	--	37562	--	40567
280	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка				--	--	--	--		3005	
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,0517		789388,33	1632,33	40811	84	35419	4868	49334
281	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов. Монтаж				102660,00	816,75	5308	42		3654	
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,33455		190929,27	2159,13	63875	723	5065	40240	112445
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				173626,20	695,75	58087	233		8329	
281.1	217-101-0107	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,022	0,00736	647579,00				4766		
282	222-526-0103 РСНБ РК 2015	Хомуты										
		СП - 8%	т	0,33455		816191,00	--	273057	--	273057	--	294902
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			--	--	--	--		21845	
								1099283	17277	904758	155444	1355107
								177248	7030	--	100378	
		РАЗДЕЛ 15. СЕПТИК /ВЫГРЕБ по РП. НВК/ (МК). V-20м3										
283	1337-0101-0108 РСНБ РК 2015	Оборудование без механизмов массой 3,6 т. Монтаж на открытой площадке										
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	1		216162,21	42144,73	216162	42144	23454	100778	342295
284	222-505-0105 РСНБ РК 2015	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий от 1 до 3 т				150563,60	14645,46	150564	14645		25355	
		СП - 8%	т	3,59		922001,00	--	3309984	--	3309984	--	3574783
285	1122-1101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 600 мм. Врезка в резервуар				--	--	--	--		264799	
		НР - 99%; СП - 8%	врезка	1		82348,68	57301,20	82349	57301	3840	41606	133871
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				21208,18	20818,03	21208	20818		9916	
285.1	217-605-0108	**Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75**	м3	0,42	0,42	5867,00				2464		
285.2	217-605-0101	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	м3	2,8	2,8	295,00				826		
286	241-102-0260 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80										
		СП - 8%	м	1		55723,00	--	55723	--	55723	--	60181
		ВНУТРЕННЕЕ АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ РЕЗЕРВУАРА				--	--	--	--		4458	

Пр	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	10
	287	1113-0301-0402 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за два раза. Дежурство при выполнении работ с пожаровзрывоопасными и вредными веществами в замкнутых объемах, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 2,0** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	45,44208		516,20	6,24	23457	284	14214	6218	32049	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				197,16	1,16	8959	53		2374		
	287.1	236-101-0109	**Грунтовка химостойкая ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,000318	0,014451	655819,00				9477			
	287.2	236-104-0103	**Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74**	т	0,00016	0,007271	651547,00				4737			
	288	1113-0301-1411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=3	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 в 3 слоя. Дежурство при выполнении работ с пожаровзрывоопасными и вредными веществами в замкнутых объемах, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 2,0** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	45,44208		831,55	7,04	37787	320	30855	4616	45796	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				145,50	1,73	6612	79		3392		
	288.1	236-104-0103	**Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74**	т	0,00027	0,012269	651547,00				7994			
	288.2	236-203-0107	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-785**	т	0,00066	0,029992	762260,00				22862			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**					3725462	100049	3438070	153218	4188975	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	**Тенге**					187343	35595	--	310294		
									4876854	148633	4342828	329273	5622618	
			Стоимость монтажных работ	Тенге					385393	50447	--	416489		
			Материалы	Тенге					216162					
			Всего заработная плата	Тенге					23454					
			Накладные расходы	Тенге						165209				
			Сметная прибыль	Тенге					100778					
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					25355					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					342295					
			Сметная заработная плата	Тенге									90	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге						165209				
			Материалы	Тенге					958053					
			Всего заработная плата	Тенге					637983					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге						212311				
			Накладные расходы	Тенге					37562					
			Сметная прибыль	Тенге					188255					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					91703					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1238011					
			Сметная заработная плата	Тенге									121	
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге						212311				
			Материалы	Тенге					3646916					
			Всего заработная плата	Тенге					5066					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге						58320				
			Накладные расходы	Тенге					3583041					
			Сметная прибыль	Тенге					40240					
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					294973					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3982129					
			Сметная заработная плата	Тенге									33	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге						58320				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					55723					
			Сметная прибыль	Тенге					55723					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					4458					
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	Тенге					60181					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					5622616					
			Сметная заработная плата	Тенге									244	
										435840				

Пр	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10
			ОГРАЖДЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ										
289	222-509-1601 РСНБ РК 2015		**Сетчатые панели ограждения**	т	4,5276	645236,00	--	2921371	--	2921371	--	3155081	
			СП - 8%			--	--	--	--		233710		
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11	**Тенге**				2921371	--	2921371	--	3155081	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				--	--	--	233710		
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2921371					
			Сметная прибыль	Тенге				2921371					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				233710					
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11	Тенге				3155081					
								3155081					
			ОТДЕЛ 12. ЛС 7-5 МАФ (71810)										
			РАЗДЕЛ 16. ОГРАЖДЕНИЕ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ /1 шт/										
290	222-525-0301 РСНБ РК 2015		**Стойки металлические**	т	2,70765	856578,00	--	2319313	--	2319313	--	2504858	
			СП - 8%			--	--	--	--		185545		
291	222-509-1601 РСНБ РК 2015		**Сетчатые панели ограждения**	т	3,6592	645236,00	--	2361048	--	2361048	--	2549932	
			СП - 8%			--	--	--	--		188884		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				4680361	--	7601732	--	8209871	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 12	**Тенге**				--	--	--	608139		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				4680361	--	4680361	--	5054790	
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				--	--	--	374429		
			Сметная прибыль	Тенге				2361048					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2361048					
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				188884					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2549932					
			Сметная прибыль	Тенге				2319313					
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2319313					
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 12	Тенге				185545					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				2504858					
			В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**				5054790					
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге								130254869	
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				12500980					
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4627114				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					1413177				
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						80101463			
			- Накладные расходы	Тенге						11023090			
			- Сметная прибыль	Тенге							13170240		
			Строительно-монтажные работы	Тенге							8831984		
			Оборудование	Тенге								119 231 779,00	
			Всего по смете стоимость СМР :	**Тенге**								11 023 090,00	
			Строит.-монтажные работы (с учетом 10%-ной скидки)	Тенге								**130 254 869,00**	
			Оборудование (с учетом 10%-ной скидки)	Тенге								113 270 189,68	
			ИТОГО по АКТУ, с учетом тендерной скидки подрядчика 10%, Кподр. = 0,94999999688	**Тенге**								10 471 935,47	
			Времен здания и сооружения 1,5%	Тенге								**123 742 125,14**	
			ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	Тенге								1 699 052,85	
			Дополнит. затраты при производстве работ в зимнее время 0,525 %	Тенге								125 441 177,99	
			ИТОГО с дополнит. затратами при производстве работ в зимнее время	Тенге								603 588,52	
			Резерв на непредвиденные работы 2,0%	Тенге								126 044 766,51	
												2 311 456,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО по СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ 2021г	Тенге								128 356 223,13
		ИТОГО в текущих ц.2022г. К=1,0500514	Тенге								134 780 631,80
		НДС 12%	Тенге								16 173 675,82
		ВСЕГО по АКТУ:	**Тенге**								**150 954 307,62**
		Удержание 30% (п.3.3 Договора №СМР/С31)	Тенге								45 286 292,28
		Удержание 5,0% (п.3.3 Договора №СМР/С31)	Тенге								7 547 715,38
		ВСЕГО к оплате	**Тенге**								**98 120 299,95**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Нур-Жол Курылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Даулетбаев А. О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ «Бейнеуский районный отдел строительства»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И. О. руководителя: **Медетов К. Б**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Ақбозат LTD" Эксперт: **Бердалы Н. Ж**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Жастар-Плюс" Эксперт: **Тәжіғара А. Қ**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР