Заказчик: **ГУ «Бейнеуский районный отдел строительства»**
Подрядчик: **ТОО "Нур - Жол Курылыс"**

Форма № КС-3
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

Наименование стройки: **Строительство спортивного зала в селе Бейнеу**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **сентябрь** месяц 20**22** года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационная форма	
		номер	дата	наименование		код	наименование	код
11	17	№ СМР/С31	11.05. 2022г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно	В том числе в текущем месяце за **август**	СМР в базисных ценах	из графы 1					НДС 12% тенге	ВСЕГО
				СМР в отчетном месяце	монтаж оборудова-ния	Ст-ть прочих затрат не вхо-дящих в состав СМР в сметном уровне 2001г.	Дополнительные затраты: на при-обретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополни-тельные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**327 092 541,42**		**292 046 911,98**						**35 045 629,44**	**327 092 541,42**
										327 092 541,42
В том числе, за **сентябрь** месяц		**92 138 902,85**	**82 266 877,54**						**9 872 025,31**	**92 138 902,85**
Удержание 30% (Договор № СМР/С31)			24 680 063,26						2 961 607,59	27 641 670,86
Удержание 5,0% (Договор № СМР/С31)			4 113 343,88						493 601,27	4 606 945,14
К оплате:			**53 473 470,40**						**6 416 816,45**	**59 890 286,85**

Всего к оплате: 59 890 286,85 (пятьдесят девять миллионов восемьсот девяносто тысяч двести восемьдесят шесть) тенге 85 тиын

ПОДРЯДЧИК: _____ **Даулетбаев А. О.**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Медетов К. Б.**

Форма 4

Заказчик : **ГУ «Бейнеуский районный отдел строительства»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Нур-Жол Курылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного зала в селе Бейнеу**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство спортивного зала в селе Бейнеу**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ СМР/С31 от 11. 05. 2022г.**

Акт выполненных работ №3 от 28.09.22г
за сентябрь месяц 2022 года

Составлен(а) в ценах на 1.07.2021г.

720020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. ЛС 2-1-1 Общестроительные работы (71670)										
		РАЗДЕЛ 1. ФЕРМА Фм-1 /13шт/ л. 14										
1	1109-0302-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 5 т. Монтаж на высоте до 25 м. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03**	т конструкций		38,14356	54344,55	19146,83	2072895	730328	170843	991803	3309874
		НР - 69%, СП - 8%				30718,80	6965,03	1171724	265671		245176	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,038144	812316,00				30985		
1.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0011	0,041958	647579,00				27171		
1.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0037	0,141131	211214,00				29809		
1.4	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,022886	651547,00				14911		
1.5	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,073999	552079,00				40853		
2	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	**Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже зданий**	т		38,14356	17618,58	1584,66	672035	60444	69504	374192	1129925
		НР - 69%, СП - 8%				14211,75	5,78	542087	220		83698	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0083	0,316592	219538,00				69504		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ПРОГОНЫ л.15										
3	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	3,66796		39913,91	11584,60	146403	42492	17283	70618	234383
		НР - 69%; СП - 8%				23617,50	4284,92	86628	15717		17362	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,003	0,011004	647579,00				7126		
3.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,009537	211214,00				2014		
3.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,002201	651547,00				1434		
3.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,007116	552079,00				3929		
		СВЯЗИ л.15										
4	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03	т конструкций	4,344624		124478,50	24084,22	540812	104636	12677	317309	926771
		НР - 69%; СП - 8%				97476,63	8371,13	423499	36369		68650	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00044	0,001912	647579,00				1238		
4.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	5,213549	295,00				1538		
4.3	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000434	1863700,00				810		
4.4	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,001347	439993,00				593		
4.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,002607	651547,00				1698		
4.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,008429	552079,00				4653		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3432145	937900	270307	1753922	5600953
								2223938	317977	--	414886	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					3432145				
	Материалы		Тенге					270305				
	Всего заработная плата		Тенге						2541915			
		Накладные расходы	Тенге					1753922				
		Сметная прибыль	Тенге					414886				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					5600953				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1317
		Сметная заработная плата	Тенге						2541915			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5600953				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1317
		Сметная заработная плата	Тенге						2541915			
		РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ по ДЕРЕВЯННЫМ СТРОПИЛАМ л. 16										
5	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	3,8		122130,32	1739,64	464095	6611	328995	118500	629202
		НР - 90%; СП - 8%				33813,00	836,00	128489	3177		46608	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,1444	216199,00				31219		
5.2	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,16	0,608	69870,00				42481		
5.3	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,83	3,154	69663,00				219717		
6	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	3,67983		122430,14	1353,30	450522	4980	316711	118243	614266
		НР - 90%; СП - 8%				35010,00	693,00	128831	2550		45501	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,93	3,422242	70707,00				241976		
6.2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,12	0,44158	69663,00				30762		
7	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	520		1084,14	25,21	563753	13109	38844	476343	1123304
		НР - 92%; СП - 8%				984,23	11,47	511800	5964		83208	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	10,4	1090,00				11336		
7.2	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,0426	22,152	1015,00				22484		
8	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	480		862,44	27,97	413971	13426	261863	130223	587730
		НР - 92%; СП - 8%				288,92	5,97	138682	2866		43536	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	1,1	528	175,00				92400		
8.2	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1,96	940,8	145,00				136416		
9	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	480		1181,54	58,23	567139	27950	172426	345208	985334
		НР - 92%; СП - 8%				764,09	17,63	366763	8462		72988	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2,01	964,8	145,00				139896		
10	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	480		750,14	119,84	360067	57523	145195	161250	563023
		НР - 92%; СП - 8%				327,81	37,34	157349	17923		41705	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0306	14,688	2532,00				37190		
10.2	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,0153	7,344	13977,00				102647		
11	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до 25мм	м2 стяжки	480		172,47	17,80	82786	8544	68434	7896	97936
		НР - 92%; СП - 8%				12,10	5,78	5808	2774		7255	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,0102	4,896	13977,00				68431		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**2902333**	**132143**	**1332468**	**1357663**	**4600795**
								1437722	**43716**	**--**	**340801**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2902333**				
	Материалы		Тенге					**1332469**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1481438**			
		Накладные расходы	Тенге					**1357663**				
		Сметная прибыль	Тенге					**340801**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**4600797**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**868**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1481438**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**4600797**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**868**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1481438**			
		РАЗДЕЛ 3. КРОВЛЯ по МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ФЕРМАМ л.16										
12	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**10,67628**		**39913,91**	**11584,60**	**426132**	**123680**	**50305**	**205547**	**682213**
		НР - 69%; СП - 8%				**23617,50**	**4284,92**	**252147**	**45747**		**50534**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,003	0,032029	647579,00				20741		
12.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,027758	211214,00				5863		
12.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,006406	651547,00				4174		
12.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,020712	552079,00				11435		
13	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,052**		**122430,14**	**1353,30**	**6366**	**70**	**4475**	**1671**	**8680**
		НР - 90%; СП - 8%				**35010,00**	**693,00**	**1821**	**36**		**643**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,93	0,04836	70707,00				3419		
13.2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,12	0,00624	69663,00				435		
14	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2**	**910**		**1181,54**	**58,23**	**1075201**	**52989**	**326890**	**654456**	**1868030**
		НР - 92%; СП - 8%				**764,09**	**17,63**	**695322**	**16043**		**138373**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2,01	1829,1	145,00				265220		
15	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Устройство прокладной пароизоляции в один слой**	**м2**	**910**		**130,30**	**14,06**	**118573**	**12795**	**--**	**101050**	**237193**
		НР - 92%; СП - 8%				**116,24**	**4,46**	**105778**	**4059**		**17570**	
16	261-107-0508 РСНБ РК 2015	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм**	**1000м2**	**0,91**		**81820,00**	**--**	**74456**	**--**	**74456**	**--**	**80412**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5956**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	48		5103,57	32,60	244971	1564	132759	100331	372926
		НР - 90%; СП - 8%				2305,16	17,32	110648	831		27624	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0092	0,4416	69663,00				30763		
17.2	215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,0106	0,5088	161450,00				82146		
18	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	1970		1084,14	25,21	2135756	49664	147159	1804607	4255592
		НР - 92%; СП - 8%				984,23	11,47	1938933	22596		315229	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	39,4	1090,00				42946		
18.2	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,0426	83,922	1015,00				85181		
		ПАРАПЕТ л.18										
19	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Парапет В12,5. Устройство	м3	5,6		41566,26	5155,44	232771	28871	123604	80198	338006
		НР - 91%; СП - 8%				14338,50	1398,90	80296	7834		25038	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	5,684	19704,00				111998		
20	1112-0101-0402 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	72		3757,02	55,59	270505	4002	212041	50852	347066
		НР - 92%; СП - 8%				756,42	11,28	54462	812		25709	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	1,89	136,08	259,00				35245		
20.2	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	4,54	326,88	145,00				47398		
20.3	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,002	0,144	733106,00				105567		
20.4	261-105-0507	Мастика разная Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	0,067	4,824	2248,00				10844		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					4584731	273635	1071689	2998712	8190118
								3239407	97958	--	606676	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					4158599				
	Материалы		Тенге					946929				
	Всего заработная плата		Тенге						3039471			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					74456				
		Накладные расходы	Тенге					2793165				
		Сметная прибыль	Тенге					556142				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					7507906				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1715
		Сметная заработная плата	Тенге						3039471			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					426132				
	Материалы		Тенге					50305				
	Всего заработная плата		Тенге						297894			
		Накладные расходы	Тенге					205547				
		Сметная прибыль	Тенге					50534				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					682213				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									168
		Сметная заработная плата	Тенге						297894			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					8190119				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1883
		Сметная заработная плата	Тенге						3337365			
		РАЗДЕЛ 4. ЛЕСТНИЦА Л-1 /1шт/ л.19										
21	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты бетонные В15. Устройство**	м3	0,27		32772,67	1280,66	8849	346	6370	2035	11755
		НР - 91%; СП - 8%				7898,80	385,33	2133	104		871	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,2754	21417,00				5898		
22	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Установка закладных деталей**	т	0,0000048		1037188,33	1632,33	5	--	3	2	7
		НР - 91%; СП - 8%				350460,00	816,75	2	--		1	
23	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	м2	0,12852		181,50	3,97	23	--	13	7	32
		НР - 69%; СП - 8%				75,40	0,77	10	--		2	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000023	508438,00				12		
24	1107-0108-0101 РСНБ РК 2015	**Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	1		5733,05	2562,56	5733	2562	129	4463	11012
		НР - 118%; СП - 8%				3041,50	741,12	3042	741		816	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0089	0,0089	14493,00				129		
25	222-301-0301 РСНБ РК 2015	**Лестничные площадки**	м2	2,25		8201,00	--	18452	--	18452	--	19928
		СП - 8%				--	--	--	--		1476	
26	1107-0108-0103 РСНБ РК 2015	**Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	2		9371,60	4081,66	18743	8164	429	14773	36197
		НР - 118%; СП - 8%				5074,96	1184,84	10150	2370		2681	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0052	0,0104	21417,00				223		
26.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,006	0,012	14493,00				174		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
27	222-301-0201 РСНБ РК 2015	Лестничный марш	м2	13,2		10369,00	--	136871	--	136871	--	147821
		СП - 8%				--	--	--	--		10950	
28	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Установка закладных деталей	т	0,00952		1037188,33	1632,33	9874	16	6522	3043	13951
		НР - 91%; СП - 8%				350460,00	816,75	3336	8		1033	
29	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,25704		181,50	3,97	47	1	27	14	65
		НР - 69%; СП - 8%				75,40	0,77	19	--		5	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000046	508438,00				24		
30	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство опорной подушки, В15	м3	0,6		43304,95	5155,44	25983	3093	14287	8593	37342
		НР - 91%; СП - 8%				14338,50	1398,90	8603	839		2766	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	0,609	21417,00				13043		
31	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,038		450224,00	--	17109	--	17109	--	18478
		СП - 8%				--	--	--	--		1369	
32	1107-0519-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка	м	8,6		14821,54	4,50	127465	39	110530	19938	159195
		НР - 118%; СП - 8%				1964,70	--	16896	--		11792	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	222-503-0303	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	1	8,6	12734,00				109512		
32.2	261-105-0642	Клей эпоксидный	т	0,000021	0,000181	3161235,00				571		
33	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Соединительные элементы. Установка	т	0,1103		1023156,35	21262,35	112854	2345	101485	9203	131822
		НР - 91%; СП - 8%				81812,50	9875,25	9024	1089		9765	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	222-526-0105	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	1	0,1103	918603,00				101322		
34	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Заделка бетоном В15. Устройство	м3	0,09		26609,38	1209,96	2395	108	2123	178	2779
		НР - 91%; СП - 8%				1821,15	349,00	164	31		206	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,0918	21417,00				1966		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					484403	16674	414350	62249	590384
								53379	5182	--	43733	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					484403				
	Материалы		Тенге					241917				
	Всего заработная плата		Тенге						58561			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				35561				
	Местные материалы		Тенге				136871				
		Накладные расходы	Тенге				62249				
		Сметная прибыль	Тенге				43733				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				590385				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					58561			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				590385				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					58561			
		РАЗДЕЛ 5. ПРОЕМЫ									
		ОКОННЫЕ									
35	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	130,8	3662,02	224,21	478992	29327	206015	233296	769271
		НР - 90%; СП - 8%			1862,77	119,02	243650	15568		56983	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1	261-105-0654	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,92 / 120,336	1712,00				206015		
36	223-102-0202 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	м2	130,8	22203,00	--	2904152	--	2904152	--	3136484
		СП - 8%			--	--	--	--		232332	
37	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	96	2911,28	216,91	279483	20823	108473	145312	458778
		НР - 90%; СП - 8%			1564,45	117,40	150187	11270		33984	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1	261-105-0654	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,66 / 63,36	1712,00				108472		
38	223-102-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	96	15387,00	--	1477152	--	1477152	--	1595324
		СП - 8%			--	--	--	--		118172	
		ДВЕРНЫЕ									
39	223-201-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	8,82	7622,00	--	67226	--	67226	--	72604
		СП - 8%			--	--	--	--		5378	
40	223-201-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	39,69	5812,00	--	230678	--	230678	--	249132

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		18454	
41	223-201-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	10,92	8550,00	--	93366	--	93366	--	100835
		СП - 8%			--	--	--	--		7469	
42	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	62	520,00	--	32240	--	32240	--	34819
		СП - 8%			--	--	--	--		2579	
43	223-502-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	31	3481,00	--	107911	--	107911	--	116544
		СП - 8%			--	--	--	--		8633	
44	223-502-0701 РСНБ РК 2015	Фиксатор дверной ГОСТ 5091-78	шт.	4	1812,00	--	7248	--	7248	--	7828
		СП - 8%			--	--	--	--		580	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5678448	50150	5234461	378608	6541619
							393837	26838	--	484564	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5531049				
	Материалы		Тенге				314487				
	Всего заработная плата		Тенге					420675			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4772574				
		Накладные расходы	Тенге				378608				
		Сметная прибыль	Тенге				472772				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6382429				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								250
		Сметная заработная плата	Тенге					420675			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				147399				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				147399				
		Сметная прибыль	Тенге				11792				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				159191				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6541620				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								250
		Сметная заработная плата	Тенге					420675			
		РАЗДЕЛ 6. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
		Потолок									
45	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	м2	876,61	908,15	8,34	796093	7311	115809	541773	1444895
		НР - 80%; СП - 8%			767,70	4,84	672973	4243		107029	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,007 6,13627	18873,00				115810		
		Стены									
46	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	2694,64	1882,14	107,14	5071690	288703	1066108	3166008	8896714
		НР - 80%; СП - 8%			1379,36	89,30	3716879	240631		659016	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0187 50,389768	18873,00				951006		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
46.2	214-401-0111	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м2	0,0554	149,283056	737,00				110022		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					5867783	296014	1181917	3707781	10341609
								4389852	244874	--	766045	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5867783				
	Материалы		Тенге					1181916				
	Всего заработная плата		Тенге						4634726			
		Накладные расходы	Тенге					3707781				
		Сметная прибыль	Тенге					766045				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					10341609				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2540
		Сметная заработная плата	Тенге						4634726			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					10341609				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2540
		Сметная заработная плата	Тенге						4634726			
		РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ										
		ПОЛЫ л.9										
		ТИП 1										
47	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев керамзитобетонных б-120мм	м3		21,036	7879,25	7,20	165748	151	51803	106966	294531
		НР - 94%; СП - 8%				5409,48	--	113794	--		21817	
48	212-201-0101 РСНБ РК 2015	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3		21,45672	29124,00	--	624906	--	624906	--	674898
		СП - 8%				--	--	--	--		49992	
49	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм М200. Устройство	м2 стяжки		175,3	899,99	36,65	157768	6424	63911	85560	262794
		НР - 94%; СП - 8%				498,76	20,47	87433	3588		19466	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,0204	3,57612	17717,00				63358		
		ТИП 2										
50	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев керамзитобетонных б-120мм	м3		17,6328	7879,25	7,20	138933	127	43422	89661	246882
		НР - 94%; СП - 8%				5409,48	--	95384	--		18288	
51	212-201-0101 РСНБ РК 2015	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3		17,985456	29124,00	--	523808	--	523808	--	565713
		СП - 8%				--	--	--	--		41905	
52	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм М200. Устройство	м2 стяжки		146,94	899,99	36,65	132245	5385	53572	71718	220280
		НР - 94%; СП - 8%				498,76	20,47	73288	3008		16317	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,0204	2,997576	17717,00				53108		
		ТИП 3										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
53	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	3,0216		24713,78	2005,20	74675	6059	51860	18051	100144
		НР - 94%; СП - 8%				5545,28	809,91	16756	2447		7418	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	1,1	3,32376	15603,00				51861		
54	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм М150. Устройство	м2 стяжки	100,72		862,29	36,65	86850	3692	32923	49159	146890
		НР - 94%; СП - 8%				498,76	20,47	50235	2062		10881	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	2,054688	15869,00				32606		
		ТИП 4										
55	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	922,22		1999,06	91,29	1843573	84190	859352	861321	2921286
		НР - 94%; СП - 8%				975,94	17,64	900031	16268		216392	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	1,12	1032,8864	259,00				267518		
55.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00346	3,190881	146212,00				466545		
56	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	922,22		1214,32	45,80	1119870	42238	534583	519187	1770182
		НР - 94%; СП - 8%				588,85	10,06	543049	9278		131125	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	1,12	1032,8864	259,00				267518		
56.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00151	1,392552	146212,00				203608		
57	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	922,22		1758,22	25,15	1621466	23194	933757	634995	2436977
		НР - 94%; СП - 8%				720,56	11,94	664515	11011		180517	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0024	2,213328	60737,00				134431		
57.2	233-203-0201	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100x40; 100x60; 120x60; 100-150x40-60 мм	м3	0,0118	10,882196	64712,00				704209		
58	213-308-0101 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М25	м3	175,2218		7296,00	--	1278418	--	1278418	--	1380691
		СП - 8%				--	--	--	--		102273	
		ТИП 5										
59	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	207,5		426,70	38,36	88540	7960	58593	23972	121513
		НР - 94%; СП - 8%				105,96	16,94	21987	3515		9001	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,051	10,5825	5533,00				58553		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
60	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные В7,5. Устройство	м3 подстилающего слоя	16,6		27864,11	7,20	462544	120	372627	84410	590710
		НР - 94%; СП - 8%				5409,48	--	89797	--		43756	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	16,932	19593,00				331749		
61	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм В15. Устройство	м2 покрытия	207,5		1359,90	118,15	282179	24517	152717	108805	422262
		НР - 94%; СП - 8%				505,76	52,07	104945	10805		31279	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0306	6,3495	21417,00				135987		
62	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. Исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 до 20мм	м2 покрытия	207,5		-258,39	-10,80	-53616	-2241	-45328	-6879	-65335
		НР - 94%; СП - 8%				-29,14	-6,13	-6047	-1272		-4840	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0102	2,1165	-21417,00				-45329		
		ПОЛЫ л.10										
		ТИП 1										
63	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	2,4038		24713,78	2005,20	59407	4820	41257	14360	79668
		НР - 94%; СП - 8%				5545,28	809,91	13330	1947		5901	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	1,1	2,64418	15603,00				41257		
64	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм М150. Устройство	м2 стяжки	120,19		862,29	36,65	103639	4405	39288	58662	175285
		НР - 94%; СП - 8%				498,76	20,47	59946	2460		12984	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	2,451876	15869,00				38909		
		ТИП 2										
65	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	16,5456		24713,78	2005,20	408904	33177	283977	98841	548365
		НР - 94%; СП - 8%				5545,28	809,91	91750	13400		40620	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	1,1	18,20016	15603,00				283977		
66	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм М150. Устройство	м2 стяжки	206,82		862,29	36,65	178339	7580	67605	100944	301626
		НР - 94%; СП - 8%				498,76	20,47	103154	4234		22343	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	4,219128	15869,00				66953		
		ТИП 3										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
67	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	1,8376		24713,78	2005,20	45414	3684	31540	10978	60903
		НР - 94%, СП - 8%				5545,28	809,91	10190	1488		4511	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	1,1	2,02136	15603,00				31539		
68	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм М150. Устройство	м2 стяжки	91,88		862,29	36,65	79227	3368	30033	44844	133997
		НР - 94%, СП - 8%				498,76	20,47	45826	1881		9926	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	1,874352	15869,00				29744		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					9422837	258850	6084624	2975555	13390262
								3079363	86120	--	991872	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					9422837				
	Материалы		Тенге					3657494				
	Всего заработная плата		Тенге						3165483			
	Местные материалы		Тенге					2427132				
		Накладные расходы	Тенге					2975555				
		Сметная прибыль	Тенге					991872				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					13390264				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1744
		Сметная заработная плата	Тенге						3165483			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					13390264				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1744
		Сметная заработная плата	Тенге						3165483			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					32372680	1965366	15589816	13234490	49255740
								14817498	822665	--	3648577	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					28367004				
	Материалы		Тенге					7675212				
	Всего заработная плата		Тенге						12800354			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4882591				
	Местные материалы		Тенге					2564003				
		Накладные расходы	Тенге					11275021				
		Сметная прибыль	Тенге					3171365				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					42813390				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7149
		Сметная заработная плата	Тенге						12800354			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					4005676				
	Материалы		Тенге					320610				
	Всего заработная плата		Тенге						2839809			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					147399				
		Накладные расходы	Тенге					1959469				
		Сметная прибыль	Тенге					477212				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					6442357				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1485
		Сметная заработная плата	Тенге						2839809			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					49255747				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8634
		Сметная заработная плата	Тенге						15640163			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 2. ЛС 2-1-2 Водопровод и канализация (71680)									
		РАЗДЕЛ 8. ВОДОПРОВОД В1									
69	242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	45	858,00	--	38610	--	38610	--	41699
		СП - 8%			--	--	--	--		3089	
70	234-303-0314 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 54 мм	м	22	687,00	--	15114	--	15114	--	16323
		СП - 8%			--	--	--	--		1209	
71	244-104-0408 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	13	3191,00	--	41483	--	41483	--	44802
		СП - 8%			--	--	--	--		3319	
72	244-104-0507 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	18	8491,00	--	152838	--	152838	--	165065
		СП - 8%			--	--	--	--		12227	
73	242-301-1207 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 65 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	6601,00	--	26404	--	26404	--	28516
		СП - 8%			--	--	--	--		2112	
		УЗЕЛ УЧЕТА СИСТЕМЫ В1									
74	242-303-0206 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	3	8382,00	--	25146	--	25146	--	27158
		СП - 8%			--	--	--	--		2012	
75	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1701,00	--	3402	--	3402	--	3674
		СП - 8%			--	--	--	--		272	
76	242-304-0203 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	14597,00	--	14597	--	14597	--	15765
		СП - 8%			--	--	--	--		1168	
77	244-301-0504 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 25	шт.	1	26589,00	--	26589	--	26589	--	28716
		СП - 8%			--	--	--	--		2127	
		ГОРЯЧИЙ ВОДОПРОВОД Т3									
78	242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	31	858,00	--	26598	--	26598	--	28726
		СП - 8%			--	--	--	--		2128	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	234-303-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	26,4	437,00	--	11537	--	11537	--	12460
		СП - 8%			--	--	--	--		923	
		ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ГОРЯЧИЙ ВОДОПРОВОД Т4									
80	234-303-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм	м	18,7	366,00	--	6844	--	6844	--	7392
		СП - 8%			--	--	--	--		548	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				389162	--	389162	--	420296
							--	--	--	31134	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				33495				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				33495				
		Сметная прибыль	Тенге				2680				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				36175				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				355667				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				355667				
		Сметная прибыль	Тенге				28454				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				384121				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				420296				
		РАЗДЕЛ 9. КАНАЛИЗАЦИЯ К1									
		САН.-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ									
81	244-101-0303 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами L 460 мм, B 340 мм	комплект	10	8873,00	--	88730	--	88730	--	95828
		СП - 8%			--	--	--	--		7098	
82	244-101-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	10	8876,00	--	88760	--	88760	--	95861
		СП - 8%			--	--	--	--		7101	
83	244-101-0103 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм	комплект	13	8246,00	--	107198	--	107198	--	115774
		СП - 8%			--	--	--	--		8576	
84	244-104-0603 РСНБ РК 2015	Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94	шт.	13	836,00	--	10868	--	10868	--	11737
		СП - 8%			--	--	--	--		869	
85	244-101-0901 РСНБ РК 2015	Писсуар настенный ГОСТ 30493-96 размерами L 360 мм, B 290 мм	комплект	4	12566,00	--	50264	--	50264	--	54285
		СП - 8%			--	--	--	--		4021	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	244-102-0701 РСНБ РК 2015	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96	шт.	18	18279,00	--	329022	--	329022	--	355344
		СП - 8%			--	--	--	--		26322	
87	244-104-0605 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	18	1072,00	--	19296	--	19296	--	20840
		СП - 8%			--	--	--	--		1544	
		ТРУБЫ С ФАСОННЫМИ ЧАСТЯМИ									
88	241-203-0407 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	102,794	700,00	--	71956	--	71956	--	77712
		СП - 8%			--	--	--	--		5756	
89	241-203-0402 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м	44,91	256,00	--	11497	--	11497	--	12417
		СП - 8%			--	--	--	--		920	
90	241-208-3603 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	8	281,00	--	2248	--	2248	--	2428
		СП - 8%			--	--	--	--		180	
91	241-208-3601 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	4	82,00	--	328	--	328	--	354
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
92	241-209-2406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	13	431,00	--	5603	--	5603	--	6051
		СП - 8%			--	--	--	--		448	
93	241-209-2401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	36	130,00	--	4680	--	4680	--	5054
		СП - 8%			--	--	--	--		374	
94	241-209-2404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	5	320,00	--	1600	--	1600	--	1728
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
95	241-209-2506 РСНБ РК 2015	Крест канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	5	514,00	--	2570	--	2570	--	2776
		СП - 8%			--	--	--	--		206	
96	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	10	642,00	--	6420	--	6420	--	6934
		СП - 8%			--	--	--	--		514	
97	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	4	642,00	--	2568	--	2568	--	2773
		СП - 8%			--	--	--	--		205	
98	241-220-0201 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	11	209,00	--	2299	--	2299	--	2483
		СП - 8%			--	--	--	--		184	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	241-210-1102 РСНБ РК 2015	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм**	**шт.**	**13**	**176,00**	--	**2288**	--	**2288**	--	**2471**
		СП - 8%			--	--	--	--		**183**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**808195**	--	**808195**	--	**872850**
							--	--	--	**64655**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**177490**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**177490**				
		Сметная прибыль	Тенге				**14199**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**191689**				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**630705**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**630705**				
		Сметная прибыль	Тенге				**50456**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**681161**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**872850**				
		РАЗДЕЛ 10. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В2									
100	241-116-0307 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	**шт.**	**16**	**1701,00**	--	**27216**	--	**27216**	--	**29393**
		СП - 8%			--	--	--	--		**2177**	
101	242-103-0301 РСНБ РК 2015	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50**	**шт.**	**6**	**32348,00**	--	**194088**	--	**194088**	--	**209615**
		СП - 8%			--	--	--	--		**15527**	
102	242-306-0402 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, для воды и пара, Т до +425°С, PN 40, марки 19с53нж ГОСТ 33423-2015 DN 50**	**шт.**	**2**	**48017,00**	--	**96034**	--	**96034**	--	**103717**
		СП - 8%			--	--	--	--		**7683**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**317338**	--	**317338**	--	**342725**
							--	--	--	**25387**	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**317338**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**317338**				
		Сметная прибыль	Тенге				**25387**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**342725**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**342725**				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**1514695**	--	**1514695**	--	**1635871**
							--	--	--	**121176**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**210985**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**210985**				
		Сметная прибыль	Тенге				**16879**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**227864**				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**1303710**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1303710**				
		Сметная прибыль	Тенге				**104297**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**1408007**				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				**1635871**				
		ОТДЕЛ 3. ЛС 2-1-3 Отопление и вентиляцие (71590)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 11. ОТОПЛЕНИЕ									
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 1									
103	242-207-3801 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 6 ГОСТ 21345-2005	шт.	23	278,00	--	6394	--	6394	--	6906
		СП - 8%			--	--	--	--		512	
104	242-207-3702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый(В-В), для воды,пара,Т до+150 PN16, марки 11Б27п1 ГОСТ21345-2005 DN20	шт.	23	1492,00	--	34316	--	34316	--	37061
		СП - 8%			--	--	--	--		2745	
105	245-405-1101 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры радиаторный РТР-20	шт.	23	7708,00	--	177284	--	177284	--	191467
		СП - 8%			--	--	--	--		14183	
106	234-303-0309 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 30 мм	м	2,2	430,00	--	946	--	946	--	1022
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
107	234-303-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	18,7	482,00	--	9013	--	9013	--	9734
		СП - 8%			--	--	--	--		721	
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 2									
108	242-207-3801 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 6 ГОСТ 21345-2005	шт.	33	278,00	--	9174	--	9174	--	9908
		СП - 8%			--	--	--	--		734	
109	242-207-3702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	33	1492,00	--	49236	--	49236	--	53175
		СП - 8%			--	--	--	--		3939	
110	245-405-1101 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры радиаторный РТР-20	шт.	33	7708,00	--	254364	--	254364	--	274713
		СП - 8%			--	--	--	--		20349	
111	234-303-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм	м	2	724,00	--	1448	--	1448	--	1564
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 3									
112	242-207-3801 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 6 ГОСТ 21345-2005	шт.	16	278,00	--	4448	--	4448	--	4804
		СП - 8%			--	--	--	--		356	
113	242-207-3702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	16	1492,00	--	23872	--	23872	--	25782

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1910	
114	245-405-1101 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры радиаторный РТР-20	шт.	16	7708,00	--	123328	--	123328	--	133194
		СП - 8%			--	--	--	--		9866	
115	234-303-0309 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 30 мм	м	18,04	430,00	--	7757	--	7757	--	8378
		СП - 8%			--	--	--	--		621	
116	234-303-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	41,25	482,00	--	19882	--	19882	--	21473
		СП - 8%			--	--	--	--		1591	
				СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 4							
117	242-207-3801 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 6 ГОСТ 21345-2005	шт.	18	278,00	--	5004	--	5004	--	5404
		СП - 8%			--	--	--	--		400	
118	242-207-3702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	18	1492,00	--	26856	--	26856	--	29004
		СП - 8%			--	--	--	--		2148	
119	245-405-1101 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры радиаторный РТР-20	шт.	18	7708,00	--	138744	--	138744	--	149844
		СП - 8%			--	--	--	--		11100	
120	234-303-0309 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 30 мм	м	10,34	430,00	--	4446	--	4446	--	4802
		СП - 8%			--	--	--	--		356	
121	234-303-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	61,6	482,00	--	29691	--	29691	--	32066
		СП - 8%			--	--	--	--		2375	
				СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 5							
122	242-207-3801 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 6 ГОСТ 21345-2005	шт.	34	278,00	--	9452	--	9452	--	10208
		СП - 8%			--	--	--	--		756	
123	242-207-3702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	34	1492,00	--	50728	--	50728	--	54786
		СП - 8%			--	--	--	--		4058	
124	245-405-1101 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры радиаторный РТР-20	шт.	34	7708,00	--	262072	--	262072	--	283038
		СП - 8%			--	--	--	--		20966	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	234-303-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм	м	50	724,00	--	36200	--	36200	--	39096
		СП - 8%			--	--	--	--		2896	
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ									
126	241-116-0309 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	8	2486,00	--	19888	--	19888	--	21479
		СП - 8%			--	--	--	--		1591	
127	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	1701,00	--	13608	--	13608	--	14697
		СП - 8%			--	--	--	--		1089	
128	241-116-0306 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	8	1422,00	--	11376	--	11376	--	12286
		СП - 8%			--	--	--	--		910	
129	241-116-0305 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	8	1168,00	--	9344	--	9344	--	10092
		СП - 8%			--	--	--	--		748	
130	242-302-0105 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред, Т до +420°С, PN 16, марки15с65нж ГОСТ 5761-2005 DN 80	шт.	4	115726,00	--	462904	--	462904	--	499936
		СП - 8%			--	--	--	--		37032	
131	242-302-0103 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред, Т до +420°С, PN 16, марки15с65нж ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	4	69014,00	--	276056	--	276056	--	298140
		СП - 8%			--	--	--	--		22084	
132	242-302-0102 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред, Т до +420°С, PN 16, марки15с65нж ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	4	53527,00	--	214108	--	214108	--	231237
		СП - 8%			--	--	--	--		17129	
133	242-302-0101 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред, Т до +420°С, PN 16, марки15с65нж ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	4	44221,00	--	176884	--	176884	--	191035
		СП - 8%			--	--	--	--		14151	
134	242-202-0102 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	14	24281,00	--	339934	--	339934	--	367129
		СП - 8%			--	--	--	--		27195	
135	242-404-0108 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	шт.	2	42796,00	--	85592	--	85592	--	92439
		СП - 8%			--	--	--	--		6847	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	241-116-0309 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	2486,00	--	9944	--	9944	--	10740
		СП - 8%			--	--	--	--		796	
137	234-303-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм	м	50	724,00	--	36200	--	36200	--	39096
		СП - 8%			--	--	--	--		2896	
138	234-303-0326 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 133 мм	м	4,4	2741,00	--	12060	--	12060	--	13025
		СП - 8%			--	--	--	--		965	
139	234-303-0321 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 89 мм	м	8	1136,00	--	9088	--	9088	--	9815
		СП - 8%			--	--	--	--		727	
140	234-303-0316 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 60 мм	м	1,5	737,00	--	1106	--	1106	--	1194
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
141	234-303-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм	м	1,5	545,00	--	818	--	818	--	883
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
142	234-303-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	1,5	482,00	--	723	--	723	--	781
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				2964288	--	2964288	--	3201433
							--	--	--	237145	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				169378				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				169378				
		Сметная прибыль	Тенге				13551				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				182929				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				2794910				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2794910				
		Сметная прибыль	Тенге				223594				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3018504				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				3201433				

РАЗДЕЛ 12. ВЕНТИЛЯЦИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СИСТЕМА П1									
143	246-304-0577 РСНБ РК 2015	Жалюзийная решетка регулируемая с клапаном расхода воздуха размерами 250 мм х 250 мм	шт.	7	4438,00	--	31066	--	31066	--	33551
		СП - 8%			--	--	--	--		2485	
144	234-303-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	1,65	482,00	--	795	--	795	--	859
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
		СИСТЕМА В10									
145	246-304-0577 РСНБ РК 2015	Жалюзийная решетка регулируемая с клапаном расхода воздуха размерами 250 мм х 250 мм	шт.	7	4438,00	--	31066	--	31066	--	33551
		СП - 8%			--	--	--	--		2485	
		СИСТЕМА ВЕ1									
146	246-304-0577 РСНБ РК 2015	Жалюзийная решетка регулируемая с клапаном расхода воздуха размерами 250 мм х 250 мм	шт.	7	4438,00	--	31066	--	31066	--	33551
		СП - 8%			--	--	--	--		2485	
147	246-304-0549 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	1	2848,00	--	2848	--	2848	--	3076
		СП - 8%			--	--	--	--		228	
148	246-304-0503 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	1	2163,00	--	2163	--	2163	--	2336
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
		СИСТЕМА ВЕ2									
149	246-304-0526 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2	2671,00	--	5342	--	5342	--	5769
		СП - 8%			--	--	--	--		427	
		СИСТЕМА ВЕ3									
150	246-304-0549 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	2	2848,00	--	5696	--	5696	--	6152
		СП - 8%			--	--	--	--		456	
		СИСТЕМА ВЕ4,5									
151	246-304-0549 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	2	2848,00	--	5696	--	5696	--	6152
		СП - 8%			--	--	--	--		456	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				115738	--	115738	--	124997
							--	--	--	9259	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				795				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				795				
		Сметная прибыль	Тенге				64				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				859				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				114943				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				114943				
		Сметная прибыль	Тенге				9195				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				124138				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				124997				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				**3080026**	--	**3080026**	--	**3326430**
							--	--	--	**246404**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				170173				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				170173				
		Сметная прибыль	Тенге				13615				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				183788				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				2909853				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2909853				
		Сметная прибыль	Тенге				232789				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3142642				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				3326430				
		ОТДЕЛ 4. ЛС 6-1-2 Электроснабжение (Котельная) (71660)									
152	243-106-0803 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х4 (ок)-1**	км	0,0051	965773,00	--	4925	--	4925	--	5319
		СП - 8%			--	--	--	--		**394**	
153	243-106-1002 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-1**	км	0,02448	745835,00	--	18258	--	18258	--	19719
		СП - 8%			--	--	--	--		**1461**	
154	243-106-0602 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-1**	км	0,02754	460192,00	--	12674	--	12674	--	13688
		СП - 8%			--	--	--	--		**1014**	
155	243-106-0601 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1**	км	0,07344	289818,00	--	21284	--	21284	--	22987
		СП - 8%			--	--	--	--		**1703**	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**				**57141**	--	**57141**	--	**61713**
							--	--	--	**4572**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				57141				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				57141				
		Сметная прибыль	Тенге				4572				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				61713				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				61713				
		ОТДЕЛ 5. ЛС 6-3 Наружное тепловые сети (71720)									
		РАЗДЕЛ 13. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ									
		ЛОТКИ Ж/Б 95м									
156	225-203-0103 РСНБ РК 2015	**Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м 3 ГОСТ 13015-2012**	м3	14,16	60135,00	--	851512	--	851512	--	919633
		СП - 8%			--	--	--	--		**68121**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	225-202-1104 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 (1 рег)	м3	7,56	69661,00	--	526637	--	526637	--	568768
		СП - 8%			--	--	--	--		42131	
		Ж/Б ИЗДЕЛИЯ									
158	225-205-0101 РСНБ РК 2015	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1 (1 рег)	шт.	48	1158,00	--	55584	--	55584	--	60031
		СП - 8%			--	--	--	--		4447	
159	225-205-0102 РСНБ РК 2015	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2 (1 рег)	шт.	54	1345,00	--	72630	--	72630	--	78440
		СП - 8%			--	--	--	--		5810	
		ТРУБОПРОВОДЫ В Ж/Б ЛОТКАХ									
160	241-102-0161 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	191,9	3008,00	--	577235	--	577235	--	623414
		СП - 8%			--	--	--	--		46179	
161	241-101-0204 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х 3,2 мм	м	95,95	1312,00	--	125886	--	125886	--	135957
		СП - 8%			--	--	--	--		10071	
162	241-101-0203 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25 х3,2 мм	м	7,575	725,00	--	5492	--	5492	--	5931
		СП - 8%			--	--	--	--		439	
163	241-112-0139 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	16	938,00	--	15008	--	15008	--	16209
		СП - 8%			--	--	--	--		1201	
164	222-519-0201 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,1173	821622,00	--	96376	--	96376	--	104086
		СП - 8%			--	--	--	--		7710	
165	222-519-0202 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,03728	821622,00	--	30630	--	30630	--	33080
		СП - 8%			--	--	--	--		2450	
166	242-204-0303 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	3	7715,00	--	23145	--	23145	--	24997
		СП - 8%			--	--	--	--		1852	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				2380135	--	2437276	--	2632259
							--	--	--	194983	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1506363				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				851512				
	Местные материалы		Тенге				654851				
		Сметная прибыль	Тенге				120509				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1626872				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				127006				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				127006				
		Сметная прибыль	Тенге				10160				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				137166				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				746766				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				746766				
		Сметная прибыль	Тенге				59742				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				806508				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				2570546				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	**Тенге**				2380135	--	2380135	--	2570546
							--	--	--	190411	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1506363				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				851512				
		Местные материалы	Тенге				654851				
		Сметная прибыль	Тенге				120509				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1626872				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				127006				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				127006				
		Сметная прибыль	Тенге				10160				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				137166				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				746766				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				746766				
		Сметная прибыль	Тенге				59742				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				806508				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				2570546				
		ОТДЕЛ 6. ЛС 6-4 Наружные сети водопровода и канализаций (71730)									
		РАЗДЕЛ 14. РЕЗЕРВУАР СТАЛЬНОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ V=100м3. /2 шт/, (Пожарная емкость. МК)									
167	1337-0101-0109 РСНБ РК 2015	**Оборудование без механизмов массой 5,7 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.	2	272485,15	68832,18	544970	137664	47106	248515	856964
		НР - 61%; СП - 8%			180100,00	23601,02	360200	47202		63479	
168	222-505-0106 РСНБ РК 2015	**Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий свыше 3 т**	т	11,4	862765,00	--	9835521	--	9835521	--	10622363
		СП - 8%			--	--	--	--		786842	
169	1122-1101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 600 мм. Врезка в резервуар**	врезка	2	82348,68	57301,20	164697	114602	7679	83212	267742
		НР - 99%; СП - 8%			21208,18	20818,03	42416	41636		19833	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
169.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,42 / 0,84	5867,00				4928		
169.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,8 / 5,6	295,00				1652		
170	241-102-0260 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	2	55723,00	--	111446	--	111446	--	120362
		СП - 8%			--	--	--	--		8916	
		ВНУТРЕННЕЕ АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ РЕЗЕРВУАРА									
171	1113-0601-0201 РСНБ РК 2015	**Поверхности внутренние оборудования и труб диаметром более 500 мм. Очистка металлическим песком**	м2	279,163584	3376,59	1800,58	942621	502657	264459	280542	1321016

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%				628,68	827,75	175505	231078		97853	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
171.1	261-107-0607	Песок металлический	т	0,00485	1,353943	195325,00				264459		
172	1113-0601-0305 РСНБ РК 2015	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом	м2		279,163584	205,41	1,28	57343	357	36177	14470	77558
		НР - 69%; СП - 8%				74,54	0,58	20809	162		5745	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
172.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00033	0,092124	379074,00				34922		
173	1113-0301-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за два раза. Дежурство при выполнении работ с пожаровзрывоопасными и вредными веществами в замкнутых объемах, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 2,0	м2		279,163584	516,20	6,24	144104	1742	87322	38201	196889
		НР - 69%; СП - 8%				197,16	1,16	55040	324		14584	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
173.1	236-101-0109	Грунтовка химостойкая ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000318	0,088774	655819,00				58220		
173.2	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00016	0,044666	651547,00				29102		
174	1113-0301-1411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 в 3 слоя. Дежурство при выполнении работ с пожаровзрывоопасными и вредными веществами в замкнутых объемах, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 2,0	м2		279,163584	831,55	7,04	232138	1965	189555	28360	281338
		НР - 69%; СП - 8%				145,50	1,73	40618	483		20840	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
174.1	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00027	0,075374	651547,00				49110		
174.2	236-203-0107	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-785	т	0,00066	0,184248	762260,00				140445		
		НАРУЖНОЕ АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ РЕЗЕРВУАРА										
175	1113-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Поверхности сплошные наружные. Очистка кварцевым песком	м2		279,163584	1942,57	1523,45	542295	425292	--	234412	838844
		НР - 69%; СП - 8%				419,12	797,83	117003	222725		62137	
176	ТОО"АндиСпецИмпорт"	Кварцевый песок	т		8,9332347	25044,64	--	223730	--	223730	--	241628
		СП - 8%				--	--	--	--		17898	
177	1113-0601-0305 РСНБ РК 2015	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом	м2		279,163584	205,41	1,28	57343	357	36177	14470	77558
		НР - 69%; СП - 8%				74,54	0,58	20809	162		5745	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
177.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00033	0,092124	379074,00				34922		
178	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		279,163584	111,16	2,76	31032	770	12259	12495	47010
		НР - 69%; СП - 8%				64,49	0,38	18003	106		3482	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
178.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,025125	439993,00				11055		
179	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2		279,163584	232,73	7,15	64970	1996	47162	11134	82192
		НР - 69%; СП - 8%				56,64	1,16	15812	324		6088	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
179.1	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	50,249445	897,00				45074		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					12952210	1187402	10898593	965811	15031464
								866215	544202	--	1113442	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					544970				
		Материалы	Тенге					47106				
		Всего заработная плата	Тенге						407402			
		Накладные расходы	Тенге					248515				
		Сметная прибыль	Тенге					63479				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					856964				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									219
		Сметная заработная плата	Тенге						407402			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					2460273				
		Материалы	Тенге					680790				
		Всего заработная плата	Тенге						1003015			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					223730				
		Накладные расходы	Тенге					717296				
		Сметная прибыль	Тенге					254205				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					3431774				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									542
		Сметная заработная плата	Тенге						1003015			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					9835521				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					9835521				
		Сметная прибыль	Тенге					786842				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					10622363				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					111446				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					111446				
		Сметная прибыль	Тенге					8916				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					120362				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					15031463				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									761
		Сметная заработная плата	Тенге						1410417			
		РАЗДЕЛ 15. КАНАЛИЗАЦИЯ К3 (от котельной)										
180	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5		1172,47	1,61	5862	8	14	5726	12516
		НР - 98%; СП - 8%				1168,00	0,66	5840	3		927	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
180.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0039	0,0195	224,00				4		
180.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,000012	0,00006	165361,00				10		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
181	241-203-0402 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м	5		256,00	--	1280	--	1280	--	1382
		СП - 8%				--	--	--	--		102	
		СЕПТИК Ду1500 /1шт/										
182	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	4,84		3276,00	176,45	15856	854	13088	2134	19430
		НР - 24%; СП - 8%				395,55	73,59	1914	356		1439	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
182.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0184	0,089056	6160,00				549		
182.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0298	0,144232	5490,00				792		
182.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0124	0,060016	191226,00				11477		
183	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,24		40448,36	8642,66	50156	10717	18248	26149	82409
		НР - 99%; СП - 8%				17089,35	4211,35	21191	5222		6104	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
183.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,52	0,6448	21417,00				13810		
183.2	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0019	0,002356	1056174,00				2488		
184	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2		15006,00	--	30012	--	30012	--	32413
		СП - 8%				--	--	--	--		2401	
185	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1		20005,00	--	20005	--	20005	--	21605
		СП - 8%				--	--	--	--		1600	
186	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1		18731,00	--	18731	--	18731	--	20229
		СП - 8%				--	--	--	--		1498	
187	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1		2430,00	--	2430	--	2430	--	2624
		СП - 8%				--	--	--	--		194	
188	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1		4636,00	--	4636	--	4636	--	5007
		СП - 8%				--	--	--	--		371	
189	261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	10		595,00	--	5950	--	5950	--	6426
		СП - 8%				--	--	--	--		476	
190	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1		18935,00	--	18935	--	18935	--	20450
		СП - 8%				--	--	--	--		1515	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
191	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	353,25		1003,84	21,17	354606	7478	205139	133314	526954
		НР - 93%; СП - 8%				401,95	3,85	141989	1360		39034	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
191.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,05652	203792,00				11518		
191.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,08478	53822,00				4563		
191.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	847,8	223,00				189059		
192	1146-0302-0401 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий в железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1	отверстие	1		441,52	168,72	442	169	--	307	808
		НР - 84%; СП - 8%				272,80	92,11	273	92		60	
193	1116-1201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе трубчерез фундаменты или стены подвала диаметром трубдо 400 мм	сальник	1		11269,74	36,03	11270	36	4933	6194	18861
		НР - 98%; СП - 8%				6301,20	19,25	6301	19		1397	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
193.1	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	12,3	12,3	320,00				3936		
194	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство оснований из щебеночно-песчаной смеси толщиной 12 см	м2	5,3		1815,97	171,88	9625	911	6677	2550	13149
		НР - 108%; СП - 8%				384,43	61,10	2037	324		974	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
194.1	261-101-0101	Щебень известняковый для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,174	0,9222	3826,00				3528		
194.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,02	0,106	224,00				24		
195	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	Устройство оснований щебеночно-песчаной смеси, на каждый 1 см изменения толщины исключать до 10 см	м2	15,9		-120,62	-5,57	-1918	-89	-1693	-180	-2265
		НР - 108%; СП - 8%				-8,54	-1,92	-136	-31		-168	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
195.1	261-101-0101	Щебень известняковый для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	0,2385	-3826,00				-913		
196	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	5,3		1265,13	3,56	6705	19	5287	1519	8882
		НР - 108%; СП - 8%				263,95	1,51	1399	8		658	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
196.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,005	0,0265	2532,00				67		
196.2	212-501-0101	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	0,0714	0,37842	12188,00				4612		
196.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0006	0,00318	191226,00				608		
197	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	1,76625		1223,15	14,41	2160	26	1046	1024	3439

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 95%; СП - 8%				615,78	7,70	1088	14		255	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
197.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,031	0,054754	12626,00				691		
197.2	261-107-0327	Стекло жидкое калийное	т	0,0005	0,000883	402709,00				356		
198	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Крышка. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,03		122130,32	1739,64	3664	52	2598	936	4967
		НР - 90%; СП - 8%				33813,00	836,00	1014	25		368	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
198.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,00114	216199,00				246		
198.2	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,16	0,0048	69870,00				335		
198.3	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,83	0,0249	69663,00				1735		
199	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1		2796,53	52,94	2797	53	2063	687	3763
		НР - 98%; СП - 8%				680,78	20,21	681	20		279	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
199.1	261-302-0162	Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	1	1	1938,00				1938		
200	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Труба вентиляционная, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	2		5672,00	84,03	11344	168	8330	2858	15338
		НР - 98%; СП - 8%				1423,17	34,90	2846	70		1136	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
200.1	261-305-0108	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	1	2	4095,00				8190		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					574548	20402	367709	183218	818387
								186437	7482	--	60620	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					523060				
	Материалы		Тенге					250387				
	Всего заработная плата		Тенге						178139			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5950				
	Местные материалы		Тенге					75814				
		Накладные расходы	Тенге					167753				
		Сметная прибыль	Тенге					55264				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					746077				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									95
		Сметная заработная плата	Тенге						178139			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					51488				
	Материалы		Тенге					15340				
	Всего заработная плата		Тенге						15780			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					20215				
	Сдача и испытание		Тенге					35				
		Накладные расходы	Тенге					15465				
		Сметная прибыль	Тенге					5356				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					72309				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					15780			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				818386				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103
		Сметная заработная плата	Тенге					193919			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	**Тенге**				13526758	1207804	11266302	1149029	15849851
							1052652	551684	--	1174062	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				544970				
	Материалы		Тенге				47106				
	Всего заработная плата		Тенге					407402			
		Накладные расходы	Тенге				248515				
		Сметная прибыль	Тенге				63479				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				856964				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								219
		Сметная заработная плата	Тенге					407402			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2983333				
	Материалы		Тенге				931177				
	Всего заработная плата		Тенге					1181154			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				229680				
	Местные материалы		Тенге				75814				
		Накладные расходы	Тенге				885049				
		Сметная прибыль	Тенге				309469				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4177851				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								637
		Сметная заработная плата	Тенге					1181154			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9835521				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9835521				
		Сметная прибыль	Тенге				786842				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10622363				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				162934				
	Материалы		Тенге				15340				
	Всего заработная плата		Тенге					15780			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				131661				
	Сдача и испытание		Тенге				35				
		Накладные расходы	Тенге				15465				
		Сметная прибыль	Тенге				14272				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				192671				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					15780			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				15849849				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								864
		Сметная заработная плата	Тенге					1604336			
		ОТДЕЛ 7. ЛС 6-5 Пожарная емкость 100м3.2шт (АС) (71740)									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
201	**1101-0101-0418 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 1 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3 грунта**	**563,73996**	**341,38**	**341,38**	**192450**	**192450**	**--**	**32406**	**242845**
		НР - 7286; СП - 8%			--	79,84	--	45009		17988	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
202	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	42,43204		2203,30	--	93490	--	--	67313	173667
		НР - 72%; СП - 8%				2203,30	--	93490	--		12864	
203	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	314,8174944		17,92	17,92	5642	5642	--	1981	8233
		НР - 72%; СП - 8%				--	8,74	--	2752		610	
204	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	34,9797216		1139,00	--	39842	--	--	28686	74010
		НР - 72%; СП - 8%				1139,00	--	39842	--		5482	
205	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м (обваловка)	м3	256,375		17,92	17,92	4594	4595	--	1613	6704
		НР - 72%; СП - 8%				--	8,74	--	2241		497	
		ФУНДАМЕНТ ФМ-1 /1 шт/										
206	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство б-100мм	м2 покрытия	105,164		6551,99	352,89	689033	37111	568727	92753	844329
		НР - 94%; СП - 8%				791,10	147,18	83195	15478		62543	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
206.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0368	3,870035	6160,00				23839		
206.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0596	6,267774	5490,00				34410		
206.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0248	2,608067	191226,00				498730		
207	1106-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3 В15. Устройство	м3	58,6		27992,32	510,53	1640350	29917	1331417	265126	2057914
		НР - 91%; СП - 8%				4761,36	210,43	279016	12331		152438	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
207.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	59,479	21417,00				1273862		
208	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6639		386515,00	--	256607	--	256607	--	277136
		СП - 8%				--	--	--	--		20529	
209	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	158,208		1003,84	21,17	158816	3349	91875	59707	236005
		НР - 93%; СП - 8%				401,95	3,85	63592	609		17482	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
209.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,025313	203792,00				5159		
209.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,03797	53822,00				2044		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
209.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	379,6992	223,00				84673		
210	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		0,16544	789388,33	1632,33	130596	270	113342	15578	157868
		НР - 91%; СП - 8%				102660,00	816,75	16984	135		11694	
211	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций		1,33552	190929,27	2159,13	254990	2883	20226	160639	448880
		НР - 69%; СП - 8%				173626,20	695,75	231881	929		33250	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
211.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,022	0,029381	647579,00				19027		
212	222-526-0103 РСНБ РК 2015	Хомуты	т		1,33552	816191,00	--	1090039	--	1090039	--	1177242
		СП - 8%				--	--	--	--		87203	
213	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2		6,72057	181,50	3,97	1220	27	686	353	1699
		НР - 69%; СП - 8%				75,40	0,77	507	5		126	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
213.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,00121	508438,00				615		
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге					4557669	276244	3472919	726155	5706532
								808507	79489	--	422706	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3212640				
	Материалы		Тенге					2106047				
	Всего заработная плата		Тенге						655186			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					256607				
		Накладные расходы	Тенге					565516				
		Сметная прибыль	Тенге					302253				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4080409				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									403
		Сметная заработная плата	Тенге						655186			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1345029				
	Материалы		Тенге					20225				
	Всего заработная плата		Тенге						232810			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1090039				
		Накладные расходы	Тенге					160639				
		Сметная прибыль	Тенге					120453				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1626121				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									133
		Сметная заработная плата	Тенге						232810			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге					5706530				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									536
		Сметная заработная плата	Тенге						887996			

ОТДЕЛ 8. ЛС 7-2 Покрытие дорог и тротуаров, дорожные знаки (71780)

РАЗДЕЛ 16. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-1/S=946 м2/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214	255-101-0101 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15**	м3	13,5	52049,00	--	702662	--	702662	--	758875
		СТ - 8%			--	--	--	--		56213	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				702662	--	4175581	726155	6465407
							--	--	--	478919	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				702662				
	Местные материалы		Тенге				702662				
		Сметная прибыль	Тенге				56213				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				758875				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				758875				
		РАЗДЕЛ 17. УСИЛЕННЫЙ ТРОТУАР ИЗ БРУСЧАТКИ ТИП-2 /S=2201 м2/									
215	255-101-0101 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В25 ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8**	м3	0,832	52049,00	--	43305	--	43305	--	46769
		СТ - 8%			--	--	--	--		3464	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				43305	--	43305	--	46769
							--	--	--	3464	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				43305				
	Местные материалы		Тенге				43305				
		Сметная прибыль	Тенге				3464				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				46769				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				46769				
		РАЗДЕЛ 18. ТРОТУАР ИЗ БРУСЧАТКИ ТИП-3 /S=41 м2/									
216	255-101-0101 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В25 ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8**	м3	0,512	52049,00	--	26649	--	26649	--	28781
		СТ - 8%			--	--	--	--		2132	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				26649	--	26649	--	28781
							--	--	--	2132	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				26649				
	Местные материалы		Тенге				26649				
		Сметная прибыль	Тенге				2132				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28781				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				28781				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге				772616	--	772616	--	834425
							--	--	--	61809	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				772616				
	Местные материалы		Тенге				772616				
		Сметная прибыль	Тенге				61809				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				834425				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге				834425				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								79241111
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				16678657				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3449414			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1453838			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						38133645		
		- Накладные расходы	Тенге							15109674	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							5869717	
		Строительно-монтажные работы	Тенге								79 241 111,000
		Оборудование	Тенге								0,00
		Всего по смете стоимость СМР :	**Тенге**								**79 241 111,00**
		Строит.-монтажные работы (с учетом 10%-ной скидки)	Тенге								75 279 055,20
		Оборудование (с учетом 10%-ной скидки)	Тенге								0,00
		ИТОГО по АКТУ, с учетом тендерной скидки подрядчика 10%, Кподр. = 0,94999999688	**Тенге**								**75 279 055,20**
		Времен здания и сооружения 1,5%	Тенге								1 129 185,83
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	Тенге								76 408 241,03
		Дополнит. затраты при производстве работ в зимнее время 0,525 %	Тенге								401 143,27
		ИТОГО с дополнит. затратами при производстве работ в зимнее время	Тенге								76 809 384,30
		Резерв на непредвиденные работы 2,0%	Тенге								1 536 187,69
		ИТОГО по СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ 2021г	Тенге								78 345 571,98
		ИТОГО в текущих ц.2022г. К=1,0500514	Тенге								82 266 877,54
		НДС 12%	Тенге								9 872 025,31
		ВСЕГО по АКТУ:	**Тенге**								**92 138 902,85**
		Удержание 30% (п.3.3 Договора №СМР/С31)	Тенге								27 641 670,86
		Удержание 5,0% (п.3.3 Договора №СМР/С31)	Тенге								4 606 945,14
		ВСЕГО к оплате	**Тенге**								**59 890 286,85**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Нур-Жол Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: _____ **Даулетбаев А. О.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ «Бейнеуский районный отдел строительства»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И. О. руководителя: _____ **Медетов К. Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Акбозат LTD" Эксперт: _____ **Бердалы Н. Ж.**
(должность, ФИО, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
Место печати (при наличии)

Авторский надзор
ТОО «Жастар-Плюс»: _____ **Тажікара А. Қ.**
(должность, ФИО, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
Место печати (при наличии)