Заказчик: **ГУ «Бейнеуский районный отдел строительства»**

Подрядчик: **ТОО "Нур - Жол Курылыс"**

Форма № КС-3
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

Наименование стройки: **Строительство спортивного зала в селе Бейнеу**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **ноябрь** месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационная форма	
		номер	дата	наименование		код	наименование	код
11	17	№ СМР/С31	11. 05. 2022г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно	В том числе в текущем месяце за **ноябрь**	СМР в базисных ценах	из графы 1					НДС 12% тенге	ВСЕГО
				СМР в отчетном месяце	монтаж оборудования	Ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне 2001г.	Дополнительные затраты			
							на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**476 370 509,60**		**425 330 812,14**						**51 039 697,46**	**476 370 509,60**
В том числе, за **ноябрь** месяц		**149 277 968,180**	**133 283 900,161**						**15 994 068,019**	**149 277 968,180**
Удержание 30% (Договор № СМР/С31)			39 985 170,048						4 798 220,405	44 783 390,454
Удержание 5,0% (Договор № СМР/С31)			6 664 195,008						799 703,401	7 463 898,409
К оплате:			**86 634 535,11**						**10 396 144,21**	**97 030 679,32**

Всего к оплате: 97 030 679,32 (девяноста семь миллионов тридцать тысяч шестьсот семьдесят девять) тенге 32 тиын

ПОДРЯДЧИК: _____ **Даулетбаев А. О.**

НУР-ЖОЛ ҚҰРЫЛЫС

ЗАКАЗЧИК: _____ **Медетов К. Б.**

Стройка : **Строительство спортивного зала в селе Бейнеу**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство спортивного зала в селе Бейнеу**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ СМР/С31 от 11. 05. 2022г.**

Акт выполненных работ № 4 от 28.11.2022г
за ноябрь месяц 2022 года
(от 25. 11. 2022 г.)

Составлен(а) в ценах на 1.07.2021г.

720040

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. ЛС 2-1-1 Общестроительные работы (71670)										
		РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕКРЫТИЕ и ПОКРЫТИЕ л. 12										
		ВЫХОД НА КРОВЛЮ /1шт/ л.13										
1	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5м2, приведенной толщиной до 200мм В15 ум-2. Устройство**	м3	0,45		41217,68	2911,17	18548	1310	11168	5857	26357
		НР - 91%; СП - 8%				13489,03	812,71	6070	366		1952	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	212-101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,015	0,45675	21417,00				9782		
2	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,065192		28260,06	1528,26	1842	100	18	1601	3719
		НР - 91%; СП - 8%				26443,80	550,00	1724	36		275	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	261-102-0221	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74**	кг	3	0,195576	96,00				19		
3	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,008044		1037188,33	1632,33	8343	14	5510	2571	11788
		НР - 91%; СП - 8%				350460,00	816,75	2819	7		873	
4	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стремянка. Монтаж**	т конструкций	0,04248		96345,59	29672,85	4093	1261	544	1934	6509
		НР - 69%; СП - 8%				53869,60	12118,50	2288	515		482	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	217-101-0107	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,0134	0,000569	647579,00				369		
4.2	261-107-0576	**Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75**	т	0,004	0,00017	219538,00				37		
4.3	214-203-0103	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**	т	0,00194	0,000082	552079,00				45		
5	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	м2	Страниц - 93 1,364146		181,50	3,97	248	5	140	72	345

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%				75,40	0,77	103	1		26	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000246	508438,00				125		
6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подливка бетонная В15 Устройство	м3	0,075		26609,38	1209,96	1996	91	1768	148	2316
		НР - 91%; СП - 8%				1821,15	349,00	137	26		172	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,0765	21417,00				1638		
7	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,007		122430,14	1353,30	857	10	602	225	1168
		НР - 90%; СП - 8%				35010,00	693,00	245	5		87	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,93	0,00651	70707,00				460		
7.2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,12	0,00084	69663,00				59		
8	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	0,64		3974,82	599,15	2544	383	916	1232	4078
		НР - 90%; СП - 8%				1945,86	192,83	1245	123		302	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	1,42	0,9088	238,00				216		
8.2	261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,73	1,1072	575,00				637		
9	261-104-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,64		33110,00	--	21190	--	21190	--	22885
		СП - 8%				--	--	--	--		1695	
10	223-502-0901 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	1		4148,00	--	4148	--	4148	--	4480
		СП - 8%				--	--	--	--		332	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					63809	3174	46004	13640	83645
								14631	1079	--	6196	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					55568				
	Материалы		Тенге					20122				
	Всего заработная плата		Тенге						12907			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					21190				
		Накладные расходы	Тенге					11706				
		Сметная прибыль	Тенге					5382				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					72656				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8
		Сметная заработная плата	Тенге						12907			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					8241				
	Материалы		Тенге					544				
	Всего заработная плата		Тенге						2803			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4148				
		Накладные расходы	Тенге					1934				
		Сметная прибыль	Тенге					814				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					10989				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						2803			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					83645				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
		Сметная заработная плата	Тенге						15710			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. ФЕРМА Фм-1 /13шт/ л. 14										
11	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2		1029,87612	181,50	3,97	186923	4089	105181	54128	260335
		НР - 69%; СП - 8%				75,40	0,77	77653	793		19284	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,185378	508438,00				94253		
12	1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2		1029,87612	4808,40	45,47	4952056	46828	4321288	404013	5784554
		НР - 69%; СП - 8%				567,00	1,54	583940	1586		428486	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	236-202-1010	Краска огнезащитная X-FLAME ГОСТ Р 53295-2009	кг	1,875	1931,01773	2235,00				4315825		
		ПРОГОНЫ л.15										
13	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2		99,03492	181,50	3,97	17975	393	10115	5205	25034
		НР - 69%; СП - 8%				75,40	0,77	7467	76		1854	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,017826	508438,00				9064		
14	1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2		99,03492	4808,40	45,47	476200	4504	415543	38851	556255
		НР - 69%; СП - 8%				567,00	1,54	56153	153		41204	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	236-202-1010	Краска огнезащитная X-FLAME ГОСТ Р 53295-2009	кг	1,875	185,690475	2235,00				415018		
		СВЯЗИ л.15										
15	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже зданий	т		4,344624	17618,58	1584,66	76546	6885	7916	42621	128701
		НР - 69%; СП - 8%				14211,75	5,78	61745	25		9533	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0083	0,03606	219538,00				7917		
16	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2		117,304848	181,50	3,97	21291	465	11981	6165	29653
		НР - 69%; СП - 8%				75,40	0,77	8845	90		2196	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,021115	508438,00				10736		
17	1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2		117,304848	4808,40	45,47	564049	5334	492203	46018	658872
		НР - 69%; СП - 8%				567,00	1,54	66512	181		48805	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	236-202-1010	Краска огнезащитная X-FLAME ГОСТ Р 53295-2009	кг	1,875	219,94659	2235,00				491581		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					6295040	68498	5364227	597001	7443404
								862315	2904	--	551362	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					6218494				
	Материалы		Тенге					5356310				
	Всего заработная плата		Тенге						803449			
		Накладные расходы	Тенге					554380				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге					541829				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					7314703				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									407
		Сметная заработная плата	Тенге						803449			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					76546				
	Материалы		Тенге					7917				
	Всего заработная плата		Тенге						61770			
		Накладные расходы	Тенге					42621				
		Сметная прибыль	Тенге					9533				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					128700				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									23
		Сметная заработная плата	Тенге						61770			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					7443403				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									430
		Сметная заработная плата	Тенге						865219			
		РАЗДЕЛ 3. КРОВЛЯ по ДЕРЕВЯННЫМ СТРОПИЛАМ л. 16										
18	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Устройство карнизов**	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	37		5103,57	32,60	188832	1206	102335	77339	287464
		НР - 90%; СП - 8%				2305,16	17,32	85291	641		21294	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	215-204-0502	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3	0,0092	0,3404	69663,00				23713		
18.2	215-204-2301	**Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта**	м3	0,0106	0,3922	161450,00				63321		
19	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	16,19		9249,42	72,43	149748	1173	127827	19210	182475
		НР - 90%; СП - 8%				1281,54	36,85	20748	597		13517	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	261-107-0939	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	т	0,0067	0,108473	1148617,00				124594		
20	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	557		323,50	3,36	180190	1871	151260	25210	221832
		НР - 90%; СП - 8%				48,58	1,71	27059	952		16432	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	261-107-0939	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	т	0,00023	0,12811	1148617,00				147149		
21	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (КОНЕК) из листовой оцинкованной стали б-0,8мм. Устройство**	м2 покрытия	7		6307,96	15,83	44156	110	33078	10124	58622
		НР - 92%; СП - 8%				1566,86	5,20	10968	36		4342	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	214-105-0103	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм**	т	0,00648	0,04536	725115,00				32891		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					562926	4360	414500	131883	750393
								144066	2226	–	55585	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					562926				
	Материалы		Тенге					414498				
	Всего заработная плата		Тенге						146292			
		Накладные расходы	Тенге					131883				
		Сметная прибыль	Тенге					55585				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					750394				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									89
		Сметная заработная плата	Тенге						146292			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					750394				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									89
		Сметная заработная плата	Тенге						146292			
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ по МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ФЕРМАМ л.16										
22	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Прогоны. Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	288,25956		181,50	3,97	52319	1144	29440	15150	72867
		НР - 69%; СП - 8%				75,40	0,77	21735	222		5398	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,051887	508438,00				26381		
23	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (КОНЕК) из листовой оцинкованной стали б-0,8мм. Устройство	м2 покрытия	3,2617		6307,96	15,83	20575	52	15412	4717	27316
		НР - 92%; СП - 8%				1566,86	5,20	5111	17		2023	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00648	0,021136	725115,00				15326		
		СЛУХОВОЕ ОКНО / 2 шт/ л.17										
24	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2		23901,47	1040,43	47803	2080	26121	18567	71680
		НР - 90%; СП - 8%				9800,96	514,25	19602	1028		5310	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	215-101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,06	0,12	46556,00				5587		
24.2	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,06	0,12	60737,00				7288		
24.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1	0,2	60737,00				12147		
25	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	10		3007,01	113,68	30070	1137	4617	22738	57033
		НР - 92%; СП - 8%				2431,64	39,93	24316	399		4225	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0004	0,004	733106,00				2932		
25.2	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,000106	0,00106	1589156,00				1685		
26	224-101-0501 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	11,06		3462,00	--	38290	--	38290	--	41353
		СП - 8%				--	--	--	--		3063	
		ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА л.18										
27	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство	м труб	96		2064,58	102,50	198200	9840	5396	171509	399285
		НР - 92%; СП - 8%				1905,88	36,02	182964	3458		29577	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	261-102-0127	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,000112	0,010752	309881,00				3332		
27.2	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,039	3,744	551,00				2063		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
28	224-106-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	96		2135,00	--	204960	--	204960	--	221357
		СП - 8%				--	--	--	--		16397	
29	224-106-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	48		1047,00	--	50256	--	50256	--	54276
		СП - 8%				--	--	--	--		4020	
30	224-106-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	8		2006,00	--	16048	--	16048	--	17332
		СП - 8%				--	--	--	--		1284	
31	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	126		1000,14	13,48	126018	1699	67853	52553	192857
		НР - 92%; СП - 8%				448,14	5,22	56466	658		14286	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	261-102-0127	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,00169	0,21294	309881,00				65986		
32	224-106-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	95		1638,00	--	155610	--	155610	--	168059
		СП - 8%				--	--	--	--		12449	
33	224-106-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	135		805,00	--	108675	--	108675	--	117369
		СП - 8%				--	--	--	--		8694	
34	224-106-0110 РСНБ РК 2015	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	21		1023,00	--	21483	--	21483	--	23202
		СП - 8%				--	--	--	--		1719	
35	224-106-0109 РСНБ РК 2015	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	4		837,00	--	3348	--	3348	--	3616
		СП - 8%				--	--	--	--		268	
36	224-106-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	8		1918,00	--	15344	--	15344	--	16572
		СП - 8%				--	--	--	--		1228	
37	261-102-0247 РСНБ РК 2015	Сетка защитная	м2	0,72		1737,00	--	1251	--	1251	--	1351
		СП - 8%				--	--	--	--		100	
38	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,15		122430,14	1353,30	18365	203	12910	4820	25040
		НР - 90%; СП - 8%				35010,00	693,00	5252	104		1855	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,93	0,1395	70707,00				9864		
38.2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,12	0,018	69663,00				1254		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
39	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,01924		537,00	--	10	--	10	--	11
		СП - 8%				--	--	--	--		1	
40	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	43,2		5103,57	32,60	220474	1408	119483	90298	335634
		НР - 90%; СП - 8%				2305,16	17,32	99583	748		24862	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0092	0,39744	69663,00				27687		
40.2	215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,0106	0,45792	161450,00				73931		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1329099	17563	896507	380352	1846210
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					415029	6634	--	136759	
		Материалы	Тенге					1329089				
		Всего заработная плата	Тенге					281231				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						421663			
		Накладные расходы	Тенге					615265				
		Сметная прибыль	Тенге					380352				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					136758				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1846199				
		Сметная заработная плата	Тенге									255
		Стоимость сантехнических работ	Тенге						421663			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					10				
		Сметная прибыль	Тенге					10				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					1				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					11				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1846210				
		Сметная заработная плата	Тенге									255
									421663			

РАЗДЕЛ 5. ПРОЕМЫ

ДВЕРНЫЕ

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
41	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	4,59		3986,26	58,83	18297	270	2560	10764	31386
		НР - 69%; СП - 8%				3369,76	28,95	15467	133		2325	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	1,1016	1712,00				1886		
41.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,4207	1,931013	314,00				606		
42	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	4,59		40727,00	--	186937	--	186937	--	201892
		СП - 8%				--	--	--	--		14955	
43	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	8,19		3642,82	62,21	29835	510	3650	17890	51543
		НР - 69%; СП - 8%				3134,93	30,84	25675	253		3818	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	1,4742	1712,00				2524		
43.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,3901	3,194919	314,00				1003		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	223-207-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	8,19	53571,00	--	438746	--	438746	--	473846
		СП - 8%			--	--	--	--		35100	
45	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка блоков на внутренних, наружных стенах и перегородках на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	м2	59,43	2241,64	98,47	133221	5852	30282	90038	241120
		НР - 90%; СП - 8%			1633,63	49,73	97087	2955		17861	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24 14,2632	1712,00				24419		
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА ОКОН /40 ШТ/									
46	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные сетчатые	т	1,74872	868671,00	--	1519062	--	1519062	--	1640587
		СП - 8%			--	--	--	--		121525	
		ПЕРЕГОРОДКИ АРМИРОВАНИЕ л.22									
47	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,572	1037188,33	1632,33	593272	934	391875	182847	838208
		НР - 91%; СП - 8%			350460,00	816,75	200463	467		62089	
48	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1976868	28638,66	1140,10	5661	225	57	4979	11491
		НР - 91%; СП - 8%			27210,56	467,50	5379	92		851	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3 0,59306	96,00				57		
49	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1976868	386515,00	--	76409	--	76409	--	82522
		СП - 8%			--	--	--	--		6113	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3001440	7791	2649578	306518	3572595
							344071	3900	--	264637	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				808563				
	Материалы		Тенге				422214				
	Всего заработная плата		Тенге					306443			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				76409				
		Накладные расходы	Тенге				277864				
		Сметная прибыль	Тенге				86914				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1173341				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								176
		Сметная заработная плата	Тенге					306443			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2192877				
	Материалы		Тенге				6210				
	Всего заработная плата		Тенге					41528			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2144745				
		Накладные расходы	Тенге				28654				
		Сметная прибыль	Тенге				177723				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2399254				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					41528			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3572595				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								200
		Сметная заработная плата	Тенге					347971			

РАЗДЕЛ 6. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Прок	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Потолок										
50		1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	м2	674,45		1059,96	6,32	714890	4262	136253	461335	1270323
			НР - 80%; СП - 8%				851,62	3,40	574375	2293		94098	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1		236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,465371	220158,00				102455		
50.2		261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,55	370,9475	88,00				32643		
51		1110-0104-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Потолки. Подшивка плитами ПВХ**	м2 потолков	202,16		1515,31	19,54	306335	3950	79514	202476	549516
			НР - 90%; СП - 8%				1102,45	10,40	222871	2102		40705	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1		215-302-0202	Плита ДВП твердая марки ТС-400, группа А ГОСТ 4598-86 толщиной 5 мм	1000 м2	0,00105	0,212268	352192,00				74759		
			Стены										
52		1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	1263,21		869,07	5,96	1097818	7529	234060	688227	1928929
			НР - 80%; СП - 8%				677,82	3,21	856229	4055		142884	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1		236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,795822	220158,00				175207		
52.2		261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	644,2371	88,00				56693		
53		1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска акриловая по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	1149,19		4082,60	5,96	4691683	6849	3905890	626106	5743212
			НР - 80%; СП - 8%				677,82	3,21	778944	3689		425423	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1		261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	586,0869	88,00				51576		
53.2		236-202-1001	Краска акриловая Темакрил АР 50	кг	0,63	723,9897	5321,00				3852349		
54		1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем плиты ДСП**	м2 стен (за вычетом проемов)	229,15		2480,16	17,37	568329	3981	244131	289834	926816
			НР - 90%; СП - 8%				1397,41	7,95	320217	1822		68653	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1		222-530-0101	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,1918	273,10097	46,00				12563		
54.2		232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,4629	106,073535	78,00				8274		
54.3		261-201-0614	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,903	206,92245	32,00				6622		
54.4		222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	0,7774	178,14121	211,00				37588		
54.5		222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	2,1006	481,35249	322,00				154996		
55		215-303-0102 РСНБ РК 2015	Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 18-20 мм	100 м2	2,2915		135179,00	--	309763	--	309763	--	334544
			СП - 8%				--	--	--	--		24781	
56		1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**	м2	282,24		4748,66	19,61	1340262	5535	589845	598148	2093483
			НР - 80%; СП - 8%				2639,18	9,93	744882	2803		155073	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
56.1	232-201-0101	В ТОМ ЧИСЛЕ: Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	1,02	287,8848	1781,00				512723		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					9029080	32106	5499456	2866126	12846823
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					3497518	16764	--	951617	
		Материалы	Тенге					9029080				
		Всего заработная плата	Тенге					5189693				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						3514282			
		Накладные расходы	Тенге					309763				
		Сметная прибыль	Тенге					2866126				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					951617				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					12846823				
		Сметная заработная плата	Тенге									2033
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге						3514282			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					12846823				
		Сметная заработная плата	Тенге									2033
									3514282			
		РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ										
		ПОЛЫ л.9										
		ТИП 1										
57	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	175,3		6190,03	169,60	1085112	29731	786704	266800	1460065
		НР - 94%; СП - 8%				1532,67	86,44	268677	15153		108153	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	7,65	1341,045	58,00				77781		
57.2	231-302-0203	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 60х60х10мм	м2	1,02	178,806	3892,00				695913		
		ТИП 3										
58	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	100,72		1999,06	91,29	201345	9195	93853	94069	319047
		НР - 94%; СП - 8%				975,94	17,64	98297	1777		23633	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	1,12	112,8064	259,00				29217		
58.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00346	0,348491	146212,00				50954		
59	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	100,72		1214,32	45,80	122306	4613	58384	56703	193330
		НР - 94%; СП - 8%				588,85	10,06	59309	1013		14321	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	1,12	112,8064	259,00				29217		
20.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00151	0,152087	146212,00				22237		
60	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм М150. Устройство	м2 стяжки	100,72		862,29	36,65	86850	3692	32923	49159	146890
		НР - 94%; СП - 8%				498,76	20,47	50235	2062		10881	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	2,054688	15869,00				32606		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
61	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	100,72		2568,55	24,70	258704	2488	25258	218160	515013
		НР - 94%; СП - 8%				2293,07	11,19	230958	1127		38149	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	402,88	42,00				16921		
61.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,34	34,2448	65,00				2226		
62	233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	100,72		1797,00	--	180994	--	180994	--	195474
		СП - 8%				--	--	--	--		14480	
		ПОЛЫ л.10										
		ТИП 1										
63	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	120,19		6190,03	169,60	743980	20384	539384	182925	1001057
		НР - 94%; СП - 8%				1532,67	86,44	184212	10389		74152	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	7,65	919,4535	58,00				53328		
63.2	231-302-0203	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 60х60х10мм	м2	1,02	122,5938	3892,00				477135		
		ТИП 3										
64	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	91,88		1999,06	91,29	183674	8388	85617	85813	291046
		НР - 94%; СП - 8%				975,94	17,64	89669	1621		21559	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	1,12	102,9056	259,00				26653		
64.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00346	0,317905	146212,00				46481		
65	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	91,88		1214,32	45,80	111572	4208	53260	51726	176362
		НР - 94%; СП - 8%				588,85	10,06	54104	924		13064	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	1,12	102,9056	259,00				26653		
65.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00151	0,138739	146212,00				20285		
66	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм М150. Устройство	м2 стяжки	91,88		862,29	36,65	79227	3368	30033	44844	133997
		НР - 94%; СП - 8%				498,76	20,47	45826	1881		9926	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	1,874352	15869,00				29744		
67	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	91,88		2568,55	24,70	235998	2269	23042	199012	469811
		НР - 94%; СП - 8%				2293,07	11,19	210687	1028		34801	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	367,52	42,00				15436		
67.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,84	31,2392	65,00				2031		

Прот	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	68	233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	91,88		1797,00	--	165108	--	165108	--	178317
			СП - 8%				--	--	--	--		13209	
			НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ л.2										
	69	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	1505		1077,94	53,32	1622300	80246	466430	1040206	2875506
			НР - 93%; СП - 8%				714,70	28,49	1075624	42877		213000	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	69.1	222-519-0601	Стальные детали лесов	т	0,00035	0,52675	556351,00				293058		
	69.2	261-601-0202	Щиты настила	м2	0,034	51,17	3305,00				169117		
	70	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	1270,5		9348,97	28,23	11877866	35866	7365851	3590423	16705752
			НР - 80%; СП - 8%				3523,14	9,35	4476149	11879		1237463	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	70.1	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	0,103	130,8615	43126,00				5643533		
	70.2	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1,15	1461,075	381,00				556670		
	70.3	232-502-0105	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции	кг	10,6	13467,3	64,00				861907		
	71	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	1343,09		1576,20	43,02	2116978	57780	479496	1305333	3696096
			НР - 80%; СП - 8%				1176,17	38,69	1579702	51964		273785	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	71.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0189	25,384401	18873,00				479080		
	72	1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	м2	1343,09		261,15	1,86	350748	2498	131610	174344	567099
			НР - 80%; СП - 8%				161,30	0,96	216640	1289		42007	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	72.1	261-201-0384	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатныая марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,38	510,3742	228,00				116365		
	73	1112-0101-0802 РСНБ РК 2015	Устройство обделок на фасадах/наружные подоконники/ без водосточных труб	м2	29,1		252,84	0,36	7358	11	5048	2120	10236
			НР - 92%; СП - 8%				78,99	0,19	2299	6		758	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	24.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,00023	0,006693	733106,00				4907		
	74	1126-0301-0801 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка (исключить из сметных позиции)	м2 поверхн покр изоляции	1270,5		2017,12	9,01	2562751	11447	509610	1556331	4448609
			НР - 76%; СП - 8%				1607,00	4,81	2041694	6111		329527	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	74.1	261-107-0498	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,07423	94,309215	4136,00				390063		
			КОЗЫРЕК К-1 /3 шт/л.20										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
75	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Козырек. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,24594		174145,81	2818,87	42829	693	706	28739	77294
		НР - 69%; СП - 8%				168454,00	902,00	41430	222		5726	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000025	1863700,00				46		
75.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0036	0,000885	219538,00				194		
75.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000148	651547,00				96		
75.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000477	552079,00				263		
76	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,24594		818975,00	--	201419	--	201419	--	217532
		СП - 8%				--	--	--	--		16113	
77	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,098712		789388,33	1632,33	77922	162	67626	9295	94194
		НР - 91%; СП - 8%				102660,00	816,75	10134	81		6977	
78	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	9,305604		181,50	3,97	1689	37	950	489	2352
		НР - 69%; СП - 8%				75,40	0,77	702	7		174	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,001675	508438,00				852		
79	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Монолитный участок В15. Устройство	м3	1,47		26609,38	1209,96	39116	1779	34660	2903	45381
		НР - 91%; СП - 8%				1821,15	349,00	2677	513		3362	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	1,4994	21417,00				32113		
80	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	12,6		4152,31	113,68	52319	1432	15487	33031	92178
		НР - 92%; СП - 8%				2809,53	39,93	35400	503		6828	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0054	0,06804	69870,00				4754		
80.2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,005	0,063	69663,00				4389		
80.3	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0004	0,00504	733106,00				3695		
80.4	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,000106	0,001336	1589156,00				2122		
81	224-101-0501 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	13,9356		3462,00	--	48245	--	48245	--	52105
		СП - 8%				--	--	--	--		3860	
						ГЛАВНЫЙ ВХОД /1 шт/л.24						
82	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Стойки балки, Фермы Установка	т	0,46193		104553,35	21262,35	48245	9811	682	38561	93685
		НР - 91%; СП - 8%				81812,50	9875,25	37752	4557		6940	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
83	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,46144		856578,00	--	395259	--	395259	--	426880
		СП - 8%				--	--	--	--		31621	
84	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	12,45888		181,50	3,97	2261	50	1272	655	3149
		НР - 69%; СП - 8%				75,40	0,77	939	10		233	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,002243	508438,00				1140		
85	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,179		122430,14	1353,30	21915	242	15406	5752	29880
		НР - 90%; СП - 8%				35010,00	693,00	6267	124		2213	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,93	0,16647	70707,00				11771		
85.2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,12	0,02148	69663,00				1496		
86	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	14		5787,91	15,83	81031	222	58873	20248	109381
		НР - 92%; СП - 8%				1566,86	5,20	21936	73		8102	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0057	0,0798	733106,00				58502		
87	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	6,6		5742,37	15,83	37900	104	27455	9546	51241
		НР - 92%; СП - 8%				1566,86	5,20	10341	34		3796	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0057	0,03762	725115,00				27279		
88	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0283		438170,00	--	12400	--	12400	--	13392
		СП - 8%				--	--	--	--		992	
89	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00552		1037188,33	1632,33	5725	10	3780	1765	8089
		НР - 91%; СП - 8%				350460,00	816,75	1935	5		599	
		КРЫЛЬЦО Кр-1 с пандусом /1 шт/ л.23										
90	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б=100 мм	м2	23,8		6551,99	352,89	155937	8399	128710	20991	191082
		НР - 94%; СП - 8%				791,10	147,18	18828	3503		14154	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0368	0,87584	6160,00				5395		
90.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0596	1,41848	5490,00				7787		
90.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0248	0,59024	191226,00				112869		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
91	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство крылец, пандуса и ступеней В15	м3	3,8		26804,40	1871,61	101857	7112	83780	11922	122881
		НР - 91%; СП - 8%				2885,48	562,10	10965	2136		9102	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	3,857	21417,00				82605		
92	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,28713		28638,66	1140,10	8223	327	83	7232	16691
		НР - 91%; СП - 8%				27210,56	467,50	7813	134		1236	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,86139	96,00				83		
93	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,28713		386515,00	--	110980	--	110980	--	119858
		СП - 8%				--	--	--	--		8878	
		КРЫЛЬЦО Кр-2 /2 шт/ л.23										
94	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б=100 мм	м2	13		6551,99	352,89	85176	4587	70305	11466	104373
		НР - 94%; СП - 8%				791,10	147,18	10284	1913		7731	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0368	0,4784	6160,00				2947		
94.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0596	0,7748	5490,00				4254		
94.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0248	0,3224	191226,00				61651		
95	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство крылец, пандуса и ступеней В15	м3	2,34		26804,40	1871,61	62722	4379	51591	7341	75668
		НР - 91%; СП - 8%				2885,48	562,10	6752	1315		5605	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	2,3751	21417,00				50868		
		КРЫЛЬЦО Кр-3 /1 шт/ л.23										
96	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б=100 мм	м2	5		6551,99	352,89	32760	1765	27039	4410	40144
		НР - 94%; СП - 8%				791,10	147,18	3956	736		2974	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
96.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0368	0,184	6160,00				1133		
96.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0596	0,298	5490,00				1636		
96.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0248	0,124	191226,00				23712		
97	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство крылец, пандуса и ступеней В15	м3	0,86		26804,40	1871,61	23052	1609	18961	2698	27810
		НР - 91%; СП - 8%				2885,48	562,10	2482	483		2060	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
97.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	0,8729	21417,00				18695		
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1-ОГ-6 /7 шт/ л.23										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
98	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	50,4		952,65	100,51	48014	5066	3961	48900	104667
		НР - 118%; СП - 8%				773,56	48,67	38987	2453		7753	
99	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,23628		887579,00	--	209717	--	209717	--	226494
		СП - 8%				--	--	--	--		16777	
100	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	6,37956		181,50	3,97	1158	25	652	335	1613
		НР - 69%; СП - 8%				75,40	0,77	481	5		119	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
100.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,001148	508438,00				584		
101	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01558		1037188,33	1632,33	16159	26	10673	4980	22831
		НР - 91%; СП - 8%				350460,00	816,75	5460	13		1691	
		С2 л.23										
102	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б=100 мм	м2	20		6551,99	352,89	131040	7058	108160	17640	160574
		НР - 94%; СП - 8%				791,10	147,18	15822	2944		11894	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0368	0,736	6160,00				4534		
102.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0596	1,192	5490,00				6544		
102.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0248	0,496	191226,00				94848		
103	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство крылец, пандуса и ступеней В15	м3	3,55		26804,40	1871,61	95156	6644	78269	11137	114797
		НР - 91%; СП - 8%				2885,48	562,10	10243	1995		8503	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
103.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	3,60325	21417,00				77171		
104	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,17625		28638,66	1140,10	5048	201	51	4439	10246
		НР - 91%; СП - 8%				27210,56	467,50	4796	82		759	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
104.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,52875	96,00				51		
105	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,17625		386515,00	--	68123	--	68123	--	73573
		СП - 8%				--	--	--	--		5450	
		ЛЕСТНИЦА ТЕХПОДПОЛЬЯ л.25										
106	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б=100 мм	м2	7,6		6551,99	352,89	49795	2682	41101	6703	61018
		НР - 94%; СП - 8%				791,10	147,18	6012	1119		4520	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
106.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0368	0,27968	6160,00				1723		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
106.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0596	0,45296	5490,00				2487		
106.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0248	0,18848	191226,00				36042		
107	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство крылец, пандуса и ступеней В15	м3	3,1		26804,40	1871,61	83094	5802	68347	9726	100245
		НР - 91%; СП - 8%				2885,48	562,10	8945	1743		7426	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
107.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	3,1465	21417,00				67389		
108	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,35		3986,26	58,83	5381	79	753	3166	9231
		НР - 69%; СП - 8%				3369,76	28,95	4549	39		684	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	0,324	1712,00				555		
108.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,4207	0,567945	314,00				178		
109	223-207-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	1,35		27695,00	--	37388	--	37388	--	40379
		СП - 8%				--	--	--	--		2991	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					24391926	346487	13035469	9241978	36324615
								11009970	177843	--	2690711	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					23499933				
		Материалы	Тенге					11604382				
		Всего заработная плата	Тенге						11141573			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					585850				
		Накладные расходы	Тенге					9210073				
		Сметная прибыль	Тенге					2616799				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					35326805				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6132
		Сметная заработная плата	Тенге						11141573			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					891993				
		Материалы	Тенге					1460				
		Всего заработная плата	Тенге						46240			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					843783				
		Накладные расходы	Тенге					31905				
		Сметная прибыль	Тенге					73912				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					997810				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									29
		Сметная заработная плата	Тенге						46240			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					36324615				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6161
		Сметная заработная плата	Тенге						11187813			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					44673320	479979	27905741	13537498	62867685
								16287600	211350	--	4656867	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					41503653				
		Материалы	Тенге					23288450				
		Всего заработная плата	Тенге						16346609			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1608477				
		Накладные расходы	Тенге					13432384				
		Сметная прибыль	Тенге					4394884				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					59330921				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9100
		Сметная заработная плата	Тенге						16346609			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					3169657				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге					16131				
		Всего заработная плата	Тенге						152341			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2992676				
		Накладные расходы	Тенге					105114				
		Сметная прибыль	Тенге					261982				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					3536753				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									77
		Сметная заработная плата	Тенге						152341			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					10				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					10				
		Сметная прибыль	Тенге					1				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					11				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					62867685				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9177
		Сметная заработная плата	Тенге						16498950			
		ОТДЕЛ 2. ЛС 2-1-2 Водопровод и канализация (71680)										
		РАЗДЕЛ 8. ВОДОПРОВОД В1										
110	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Краны шаровой со штуцером для шланга диаметром до 25 мм. Установка**	кран	4		21076,04	--	84304	--	81994	2264	93493
		НР - 98%; СП - 8%				577,50	--	2310	--		6925	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
110.1	261-301-0326	**Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79**	м	20	80	972,00				77760		
111	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	100		3594,32	45,30	359432	4530	271550	83779	478668
		НР - 98%; СП - 8%				833,52	21,37	83352	2137		35457	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
111.1	261-305-0212	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами. d=50 мм**	м	1	100	2561,00				256100		
111.2	261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	0,25	25	537,00				13425		
112	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	38		2036,07	25,65	77371	975	51745	24603	110132
		НР - 98%; СП - 8%				648,72	11,94	24651	454		8158	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
112.1	261-305-0208	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами. d=20 мм**	м	1	38	1296,00				49248		
112.2	261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	0,1	3,8	537,00				2041		
113	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	54		1913,32	25,65	103319	1385	66903	34962	149344
		НР - 98%; СП - 8%				648,72	11,94	35031	645		11063	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
113.1	261-305-0207	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами. d=15 мм**	м	1	54	1222,00				65988		
113.2	261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	0,01	0,54	537,00				290		
114	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	192		125,95	1,20	24182	230	511	22972	50927

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%				122,09	--	23441	--		3772	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
114.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0384	568,00				22		
114.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	1,92	224,00				430		
114.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,096	483,00				46		
115	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	40,3		1242,72	1,36	50082	55	5613	35555	92488
		НР - 80%; СП - 8%				1102,08	0,74	44414	30		6851	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
115.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	9,9138	483,00				4788		
116	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	20		843,39	90,08	16868	1801	6627	7146	25935
		НР - 76%; СП - 8%				422,00	48,12	8440	962		1921	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
116.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	0,286	4580,00				1310		
117	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	31		1380,29	0,12	42789	4	1013	40937	90424
		НР - 98%; СП - 8%				1347,50	--	41772	--		6698	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
117.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,403	568,00				229		
117.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	0,806	459,00				370		
117.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,011	0,341	836,00				285		
118	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	4		159610,33	141,02	638441	564	630947	7018	697096
		НР - 98%; СП - 8%				1732,50	57,75	6930	231		51637	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
118.1	261-301-0325	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	210	840	733,00				615720		
119	1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	4		2675,23	36,13	10701	145	77	10336	22720
		НР - 98%; СП - 8%				2619,87	16,94	10479	68		1683	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
119.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,023	0,092	836,00				77		
120	248-307-0103 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-315 НЗК/НЗБ	шт.	4		16513,00	--	66052	--	66052	--	71336
		СП - 8%				--	--	--	--		5284	
		УЗЕЛ УЧЕТА СИСТЕМЫ В1										
121	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1		3010,43	134,36	3010	134	274	2588	6045
		НР - 98%; СП - 8%				2601,90	38,50	2602	38		448	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
121.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00014	206112,00				29		
121.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	31711,00				63		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
121.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0011	165361,00				182		
122	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1		818,81	36,03	819	36	19	768	1714
		НР - 98%; СП - 8%				764,24	19,25	764	19		127	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
122.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	568,00				6		
122.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	483,00				10		
123	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1		2650,74	--	2651	--	2198	444	3343
		НР - 98%; СП - 8%				453,20	--	453	--		248	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
123.1	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	1	2179,00				2179		
124	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3		2558,50	41,73	7676	125	5403	2164	10627
		НР - 98%; СП - 8%				716,10	19,83	2148	59		787	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
124.1	261-305-0206	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами. d=50 мм	м	1	3	1771,00				5313		
124.2	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,02	0,06	537,00				32		
125	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,54		1242,72	1,36	671	--	76	476	1239
		НР - 80%; СП - 8%				1102,08	0,74	595	--		92	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
125.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	0,13284	483,00				64		
126	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3		125,95	1,20	378	4	8	359	796
		НР - 98%; СП - 8%				122,09	--	366	--		59	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
126.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0006	568,00				0		
126.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	0,03	224,00				7		
126.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0015	483,00				1		
		ГОРЯЧИЙ ВОДОПРОВОД ТЗ										
127	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны шаровой со штуцером для шланга диаметром до 25 мм. Установка	кран	4		21076,04	--	84304	--	81994	2264	93493
		НР - 98%; СП - 8%				577,50	--	2310	--		6925	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
127.1	261-301-0326	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	20	80	972,00				77760		
128	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода			2539,66	25,65	48254	487	35441	12301	65400
		НР - 98%; СП - 8%				648,72	11,94	12326	227		4844	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
128.1	261-305-0210	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами. d=32 мм	м	1	19	1841,00				34979		
128.2	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,02	0,38	537,00				204		
129	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	4		2277,67	25,65	9111	103	6413	2590	12637
		НР - 98%; СП - 8%				648,72	11,94	2595	48		936	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
129.1	261-305-0209	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами. d=25 мм	м	1	4	1580,00				6320		
129.2	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,02	0,08	537,00				43		
130	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	48		1993,11	25,65	95669	1231	63299	31077	136886
		НР - 98%; СП - 8%				648,72	11,94	31139	573		10140	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
130.1	261-305-0208	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами. d=20 мм	м	1	48	1296,00				62208		
130.2	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,02	0,96	537,00				516		
131	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	37		1918,69	25,65	70992	949	46040	23956	102543
		НР - 98%; СП - 8%				648,72	11,94	24003	442		7596	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
131.1	261-305-0207	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами. d=15 мм	м	1	37	1222,00				45214		
131.2	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,02	0,74	537,00				397		
132	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	15,3		1242,72	1,36	19014	20	2132	13499	35113
		НР - 80%; СП - 8%				1102,08	0,74	16862	11		2601	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
132.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	3,7638	483,00				1818		
133	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	108		125,95	1,20	13603	130	287	12922	28647
		НР - 98%; СП - 8%				122,09	--	13186	--		2122	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
133.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0216	568,00				12		
133.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	1,08	224,00				242		
133.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,054	483,00				26		
134	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	24		843,39	90,08	20241	2162	7951	8575	31121
		НР - 76%; СП - 8%				422,00	48,12	10128	1155		2305	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
134.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	0,3432	4580,00				1572		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
135	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	15		2277,67	25,65	34165	385	24049	9712	47387
		НР - 98%; СП - 8%				648,72	11,94	9731	179		3510	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
135.1	261-305-0209	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами. d=25 мм	м	1	15	1580,00				23700		
135.2	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,02	0,3	537,00				161		
136	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	44		1993,11	25,65	87697	1128	58025	28488	125479
		НР - 98%; СП - 8%				648,72	11,94	28544	525		9295	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
136.1	261-305-0208	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами. d=20 мм	м	1	44	1296,00				57024		
136.2	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,02	0,88	537,00				473		
137	1117-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	10		9506,42	36,27	95064	362	82960	11696	115301
		НР - 98%; СП - 8%				1174,25	19,25	11742	192		8541	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
137.1	245-401-0101	Полотенцесушитель из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, диаметром 25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2	шт.	1	10	8255,00				82550		
138	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	12,29		1242,72	1,36	15273	17	1711	10843	28205
		НР - 80%; СП - 8%				1102,08	0,74	13545	9		2089	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
138.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	3,02334	483,00				1460		
139	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	59		125,95	1,20	7431	71	157	7059	15649
		НР - 98%; СП - 8%				122,09	--	7203	--		1159	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
139.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0118	568,00				7		
139.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	0,59	224,00				132		
139.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0295	483,00				14		
140	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	17		843,39	90,08	14338	1531	5633	6074	22045
		НР - 76%; СП - 8%				422,00	48,12	7174	818		1633	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
140.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	0,2431	4580,00				1113		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					2103902	18564	1607102	457427	2766233
								478236	8822	--	204906	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					66052				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					66052				
		Сметная прибыль	Тенге					5284				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					71336				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					136487				
	Материалы		Тенге					29740				
	Всего заработная плата		Тенге						104143			
		Накладные расходы	Тенге					82168				
		Сметная прибыль	Тенге					17492				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					236147				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									58
		Сметная заработная плата	Тенге						104143			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					1901363				
	Материалы		Тенге					1511307				
	Всего заработная плата		Тенге						382915			
	Сдача и испытание		Тенге					13				
		Накладные расходы	Тенге					375259				
		Сметная прибыль	Тенге					182130				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					2458752				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									190
		Сметная заработная плата	Тенге						382915			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					2766235				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									248
		Сметная заработная плата	Тенге						487058			
		РАЗДЕЛ 9. КАНАЛИЗАЦИЯ К1										
		САН.-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ										
141	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	10		4972,87	229,68	49729	2297	5341	42491	99597
		НР - 98%; СП - 8%				4209,12	126,66	42091	1267		7378	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
141.1	261-107-0447	**Каболка**	т	0,0001	0,001	1358578,00				1359		
141.2	261-107-0720	**Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90**	кг	0,08	0,8	1252,00				1002		
141.3	217-105-0102	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	кг	0,036	0,36	836,00				301		
141.4	261-105-0618	**Замазка защитная**	кг	0,4	4	357,00				1428		
141.5	261-105-0635	**Клей феноляоливинилацетатный ГОСТ 12172-2016**	т	0,00008	0,0008	1176898,00				942		
142	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	13		4088,03	115,63	53144	1503	2842	48629	109915
		НР - 98%; СП - 8%				3753,75	63,31	48799	823		8142	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
142.1	261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,00036	0,00468	216199,00				1012		
142.2	261-201-0324	**Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71**	кг	0,04	0,52	459,00				239		
142.3	217-105-0102	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	кг	0,036	0,468	836,00				391		
142.4	261-105-0618	**Замазка защитная**	кг	0,2	2,6	357,00				928		
143	1117-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Писсуары настенные. Установка**	комплект	4		2049,12	82,08	8196	328	934	6972	16381
		НР - 98%; СП - 8%				1733,52	45,00	6934	180		1213	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
143.1	216-101-0901	**Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74**	т	0,00016	0,00064	193235,00				124		
143.2	261-107-0447	**Каболка**	т	0,00009	0,00036	1358578,00				489		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
143.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	0,144	836,00				120		
143.4	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,08	0,32	357,00				114		
144	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	18		2457,11	287,30	44228	5172	4752	36377	87053
		НР - 98%; СП - 8%				1905,75	156,43	34304	2816		6448	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
144.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0036	193235,00				696		
144.2	261-107-0447	Каболка	т	0,00007	0,00126	1358578,00				1712		
144.3	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,07	1,26	568,00				716		
144.4	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,14	2,52	459,00				1157		
145	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	6		11136,62	44,37	66820	267	61240	5348	77942
		НР - 98%; СП - 8%				885,50	24,09	5313	145		5773	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
145.1	244-104-0310	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 50 мм	комплект	1	6	10073,00				60438		
		ТРУБЫ С ФАСОННЫМИ ЧАСТЯМИ										
146	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	103		1131,80	3,88	116575	400	815	113205	248163
		НР - 98%; СП - 8%				1120,00	1,51	115360	156		18382	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
146.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0157	1,6171	224,00				362		
146.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,000027	0,00274	165361,00				453		
147	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	45		1172,47	1,61	52761	73	128	51538	112643
		НР - 98%; СП - 8%				1168,00	0,66	52560	30		8344	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
147.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0039	0,1755	224,00				39		
147.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,000012	0,00054	165361,00				89		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					391453	10040	76052	304560	751694
								305361	5417	--	55680	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					391453				
	Материалы		Тенге					76055				
	Всего заработная плата		Тенге						310778			
		Накладные расходы	Тенге					304560				
		Сметная прибыль	Тенге					55680				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					751693				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									159
		Сметная заработная плата	Тенге						310778			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					751693				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									159
		Сметная заработная плата	Тенге						310778			
		РАЗДЕЛ 10. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В2										
148	242-301-1207 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 65 ГОСТ 5761-2005	шт.	4		6601,00	--	26404	--	26404	--	28516
		СП - 8%				--	--	--	--		2112	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	248-307-0103 РСНБ РК 2015	**Шкаф пожарный ШПК-315 НЗК/НЗБ**	шт.	4	16513,00	--	66052	--	66052	--	71336
		СП - 8%			--	--	--	--		5284	
150	248-305-0106 РСНБ РК 2015	**Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10**	шт.	4	8976,00	--	35904	--	35904	--	38776
		СП - 8%			--	--	--	--		2872	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				128360	--	128360	--	138628
							--	--	--	10268	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				101956				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				101956				
		Сметная прибыль	Тенге				8156				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				110112				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				26404				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				26404				
		Сметная прибыль	Тенге				2112				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				28516				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				138628				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				2623715	28604	1811514	761987	3656555
							783597	14239	--	270854	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				168008				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				168008				
		Сметная прибыль	Тенге				13440				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				181448				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				136487				
		Материалы	Тенге				29740				
		Всего заработная плата	Тенге					104143			
		Накладные расходы	Тенге				82168				
		Сметная прибыль	Тенге				17492				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				236147				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					104143			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				2319220				
		Материалы	Тенге				1587362				
		Всего заработная плата	Тенге					693693			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				26404				
		Сдача и испытание	Тенге				13				
		Накладные расходы	Тенге				679819				
		Сметная прибыль	Тенге				239922				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3238961				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								349
		Сметная заработная плата	Тенге					693693			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				3656556				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								407
		Сметная заработная плата	Тенге					797836			

ОТДЕЛ 3. ЛС 2-1-3 Отопление и вентиляцие (71590)

РАЗДЕЛ 11. ОТОПЛЕНИЕ

СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 1

151	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	кВт	37,03	1450,66	19,42	53718	719	16560	36003	96898
		НР - 98%; СП - 8%			984,04	8,05	36439	298		7178	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
151.1	245-106-0101	**Кронштейн штыревой для крепления радиаторов**	шт.	2,6 96,278	172,00				16560		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
152	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	23		289,82	--	6666	--	427	6115	13803
		НР - 98%; СП - 8%				271,28	--	6239	--		1022	
153	1116-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	23		958,15	2,69	22037	62	1616	19971	45369
		НР - 98%; СП - 8%				885,18	0,85	20359	20		3361	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
153.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,09	2,07	537,00				1112		
153.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,46	483,00				222		
154	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	89,5		1794,50	22,34	160608	2000	107439	51040	228580
		НР - 98%; СП - 8%				571,72	10,20	51169	913		16932	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
154.1	261-305-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами. d=20 мм	м	1	89,5	1191,00				106595		
155	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	14,6		1492,06	22,34	21784	326	13111	8326	32519
		НР - 98%; СП - 8%				571,72	10,20	8347	149		2409	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
155.1	261-305-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами. d=25 мм	м	1	14,6	888,00				12965		
156	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	31,5		2086,04	22,34	65710	703	46998	17964	90368
		НР - 98%; СП - 8%				571,72	10,20	18009	321		6694	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
156.1	261-305-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами. d=32 мм	м	1	31,5	1481,00				46652		
157	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	17		2219,45	22,34	37731	379	27633	9695	51220
		НР - 98%; СП - 8%				571,72	10,20	9719	173		3794	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
157.1	261-305-0205	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами. d=40 мм	м	1	17	1613,00				27421		
158	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8		537,00	--	4296	--	4296	--	4640
		СП - 8%				--	--	--	--		344	
159	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	15,9		1242,72	1,36	19759	22	2214	14028	36490
		НР - 80%; СП - 8%				1102,08	0,74	17523	12		2703	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
159.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	3,9114	483,00				1889		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
160	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	15,9		111,16	2,76	1767	44	698	712	2677
		НР - 69%; СП - 8%				64,49	0,38	1025	6		198	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
160.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001431	439993,00				630		
161	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	152,6		125,95	1,20	19220	183	406	18258	40477
		НР - 98%; СП - 8%				122,09	--	18631	--		2998	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
161.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,03052	568,00				17		
161.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	1,526	224,00				342		
161.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0763	483,00				37		
162	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	19		843,39	90,08	16024	1711	6295	6789	24638
		НР - 76%; СП - 8%				422,00	48,12	8018	914		1825	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
162.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	0,2717	4580,00				1244		
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 2										
163	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	90,16		1450,66	19,42	130791	1750	40320	87658	235925
		НР - 98%; СП - 8%				984,04	8,05	88721	726		17476	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
163.1	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	2,6	234,416	172,00				40320		
164	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	33		289,82	--	9564	--	612	8773	19804
		НР - 98%; СП - 8%				271,28	--	8952	--		1467	
165	1116-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	33		958,15	2,69	31619	89	2319	28654	65095
		НР - 98%; СП - 8%				885,18	0,85	29211	28		4822	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
165.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,09	2,97	537,00				1595		
165.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,66	483,00				319		
166	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	38,5		1794,50	22,34	69088	860	46217	21956	98327
		НР - 98%; СП - 8%				571,72	10,20	22011	393		7284	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
166.1	261-305-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами. d=20 мм	м	1	38,5	1191,00				45854		
167	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	16,6		2086,04	22,34	34628	371	24766	9467	47622
		НР - 98%; СП - 8%				571,72	10,20	9491	169		3528	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
167.1	261-305-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	16,6	1481,00				24585		
168	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	14,4		2219,45	22,34	31960	322	23405	8212	43386
		НР - 98%; СП - 8%				571,72	10,20	8233	147		3214	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
168.1	261-305-0205	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	14,4	1613,00				23227		
169	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	28		2547,76	41,73	71337	1168	50118	20194	98853
		НР - 98%; СП - 8%				716,10	19,83	20051	555		7322	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
169.1	261-305-0206	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1	28	1771,00				49588		
170	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	18		537,00	--	9666	--	9666	--	10439
		СП - 8%				--	--	--	--		773	
171	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	12,9		1242,72	1,36	16031	18	1796	11381	29605
		НР - 80%; СП - 8%				1102,08	0,74	14217	10		2193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
171.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	3,1734	483,00				1533		
172	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	15,9		111,16	2,76	1767	44	698	712	2677
		НР - 69%; СП - 8%				64,49	0,38	1025	6		198	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
172.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001431	439993,00				630		
173	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	97,5		125,95	1,20	12280	117	259	11666	25861
		НР - 98%; СП - 8%				122,09	--	11904	--		1916	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
173.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0195	568,00				11		
173.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	0,975	224,00				218		
173.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,04875	483,00				24		
174	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	2		843,39	90,08	1687	180	663	715	2594
		НР - 76%; СП - 8%				422,00	48,12	844	96		192	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
174.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	0,0286	4580,00				131		
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 3										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
175	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	49,68		1450,66	19,42	72069	964	22218	48302	130000
		НР - 98%; СП - 8%				984,04	8,05	48887	400		9630	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
175.1	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	2,6	129,168	172,00				22217		
176	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	16		289,82	--	4637	--	297	4254	9602
		НР - 98%; СП - 8%				271,28	--	4340	--		711	
177	1116-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	16		958,15	2,69	15330	43	1124	13893	31561
		НР - 98%; СП - 8%				885,18	0,85	14163	14		2338	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
177.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,09	1,44	537,00				773		
177.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,32	483,00				155		
178	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	55,4		1794,50	22,34	99415	1238	66504	31594	141489
		НР - 98%; СП - 8%				571,72	10,20	31673	565		10481	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
178.1	261-305-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	55,4	1191,00				65981		
179	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	16,4		2086,04	22,34	34211	366	24469	9353	47049
		НР - 98%; СП - 8%				571,72	10,20	9376	167		3485	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
179.1	261-305-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	16,4	1481,00				24288		
180	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	37,5		2219,45	22,34	83229	837	60952	21386	112984
		НР - 98%; СП - 8%				571,72	10,20	21440	382		8369	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
180.1	261-305-0205	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	37,5	1613,00				60488		
181	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7		537,00	--	3759	--	3759	--	4060
		СП - 8%				--	--	--	--		301	
182	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	12,6		1242,72	1,36	15658	17	1755	11116	28916
		НР - 80%; СП - 8%				1102,08	0,74	13886	9		2142	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	3,0996	483,00				1497		
183	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,6		111,16	2,76	1401	35	553	564	2122

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%				64,49	0,38	813	5		157	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
183.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001134	439993,00				499		
184	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	109,3		125,95	1,20	13766	131	291	13078	28991
		НР - 98%; СП - 8%				122,09	--	13344	--		2148	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
184.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,02186	568,00				12		
184.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	1,093	224,00				245		
184.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,05465	483,00				26		
185	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	53,9		843,39	90,08	45459	4856	17857	19258	69894
		НР - 76%; СП - 8%				422,00	48,12	22746	2594		5177	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
185.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	0,77077	4580,00				3530		
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 4										
186	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	30,13		1450,66	19,42	43708	585	13474	29294	78842
		НР - 98%; СП - 8%				984,04	8,05	29649	243		5840	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
186.1	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	2,6	78,338	172,00				13474		
187	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	18		289,82	--	5217	--	334	4785	10803
		НР - 98%; СП - 8%				271,28	--	4883	--		800	
188	1116-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	18		958,15	2,69	17247	48	1266	15630	35507
		НР - 98%; СП - 8%				885,18	0,85	15933	15		2630	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
188.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,09	1,62	537,00				870		
188.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,36	483,00				174		
189	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	73,3		1794,50	22,34	131537	1638	87992	41802	187206
		НР - 98%; СП - 8%				571,72	10,20	41907	748		13867	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
189.1	261-305-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	73,3	1191,00				87300		
190	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	32,5		1492,06	22,34	48492	727	29184	18534	72388
		НР - 98%; СП - 8%				571,72	10,20	18581	332		5362	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
190.1	261-305-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами. d=25 мм	м	1	32,5	888,00				28860		
191	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	19		2086,04	22,34	39635	425	28347	10835	54508
		НР - 98%; СП - 8%				571,72	10,20	10863	194		4038	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
191.1	261-305-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами. d=32 мм	м	1	19	1481,00				28139		
192	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	56		2219,45	22,34	124289	1251	91022	31936	168723
		НР - 98%; СП - 8%				571,72	10,20	32016	571		12498	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
192.1	261-305-0205	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами. d=40 мм	м	1	56	1613,00				90328		
193	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8		537,00	--	4296	--	4296	--	4640
		СП - 8%				--	--	--	--		344	
194	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	20,6		1242,72	1,36	25600	28	2869	18174	47276
		НР - 80%; СП - 8%				1102,08	0,74	22703	15		3502	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
194.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	5,0676	483,00				2448		
195	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	20,6		111,16	2,76	2290	57	905	922	3469
		НР - 69%; СП - 8%				64,49	0,38	1328	8		257	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
195.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001854	439993,00				816		
196	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	180,8		125,95	1,20	22772	217	481	21632	47957
		НР - 98%; СП - 8%				122,09	--	22074	--		3552	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
196.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,03616	568,00				21		
196.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	1,808	224,00				405		
196.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0904	483,00				44		
197	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	65,4		843,39	90,08	55158	5891	21668	23367	84807
		НР - 76%; СП - 8%				422,00	48,12	27599	3147		6282	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
197.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	0,93522	4580,00				4283		
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 5										
198	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	90,16		1450,66	19,42	130791	1750	40320	87658	235925

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%				984,04	8,05	88721	726		17476	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
198.1	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	2,6	234,416	172,00				40320		
199	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	34		289,82	--	9854	--	631	9039	20404
		НР - 98%; СП - 8%				271,28	--	9223	--		1511	
200	1116-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	34		958,15	2,69	32577	92	2389	29523	67067
		НР - 98%; СП - 8%				885,18	0,85	30096	29		4968	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
200.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,09	3,06	537,00				1643		
200.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,68	483,00				328		
201	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	39,8		1794,50	22,34	71421	889	47778	22697	101648
		НР - 98%; СП - 8%				571,72	10,20	22754	406		7529	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
201.1	261-305-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами. d=20 мм	м	1	39,8	1191,00				47402		
202	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	16,6		1492,06	22,34	24768	371	14906	9467	36973
		НР - 98%; СП - 8%				571,72	10,20	9491	169		2739	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
202.1	261-305-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами. d=25 мм	м	1	16,6	888,00				14741		
203	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	14,4		2086,04	22,34	30039	322	21484	8212	41311
		НР - 98%; СП - 8%				571,72	10,20	8233	147		3060	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
203.1	261-305-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами. d=32 мм	м	1	14,4	1481,00				21326		
204	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	74,6		2219,45	22,34	165571	1667	121254	42543	224763
		НР - 98%; СП - 8%				571,72	10,20	42650	761		16649	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
204.1	261-305-0205	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами. d=40 мм	м	1	74,6	1613,00				120330		
205	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	25		537,00	--	13425	--	13425	--	14499
		СП - 8%				--	--	--	--		1074	
206	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	21,8		1242,72	1,36	27091	30	3036	19233	50030
		НР - 80%; СП - 8%				1102,08	0,74	24025	16		3706	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										