Заказчик: **ГУ «Бейнеуский районный отдел строительства»**

Подрядчик: **ТОО "Нур - Жол Курылыс"**

Форма № КС-3
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

Наименование стройки: **Строительство спортивного зала в селе Бейнеу**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за **декабрь** месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационная форма	
		номер	дата	наименование		код	наименование	код
11	17	№ СМР/С31	11. 05. 2022г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно	В том числе в текущем месяце за **декабрь**	СМР в базисных ценах	из графы 1						ВСЕГО
				СМР в отчетном месяце	монтаж оборудования	Ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне 2001г.	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные затраты	НДС 12% тенге	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**550 176 051,84**		**491 228 617,72**						**58 947 434,13**	**550 176 051,84**
В том числе, за **декабрь** месяц		**73 805 542,246**	**65 897 805,577**						**7 907 736,669**	**73 805 542,246**
Удержание 30% (Договор № СМР/С31)			19 769 341,673						2 372 321,001	22 141 662,674
Удержание 5,0% за ноябрь м-ц 2022г.			3 294 890,279						395 386,833	3 690 277,112
Итого к оплате			42 833 573,625						5 140 028,835	**47 973 602,460**

Всего к оплате: ***47 973 602,46 (Сорок семь миллионов девятьсот семьдесят три тысячи шестьсот два)*** *тенге* ***46*** *тыин*

ПОДРЯДЧИК: _____ **Даулетбаев А. О.**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Медетов К. Б.**

Шифр стройки 11-РП/21

Заказчик : **ГУ «Бейнеуский районный отдел строительства»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Нур-Жол Курылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного зала в селе Бейнеу**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство спортивного зала в селе Бейнеу**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№СМР/С31 от 11. 05. 2022г.**

Акт выполненных работ №5 от 23.12.2022 г.
за декабрь месяц 2022 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2021г. 720060

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 1. ЛС 2-1-1 Общестроительные работы (71670)												
РАЗДЕЛ 1. ПРОЕМЫ												
		ВИТРАЖ										
1	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	м2		4,8	3385,08	2,66	16248	13	9019	6494	24562
		НР - 90%; СП - 8%				1503,35	--	7216	--		1819	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	261-105-0654	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,92	4,416	1712,00				7560		
1.2	261-107-0488	**Лента бутиловая диффузионная**	м	1,5	7,2	114,00				821		
1.3	261-107-0489	**Лента бутиловая ПСУЛ**	м	1,5	7,2	85,00				612		
2	223-102-0101 РСНБ РК 2015	**Витраж из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2		4,8	15387,00	--	73858	--	73858	--	79767
		СП - 8%				--	--	--	--		5909	
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА ОКОН /40 ШТ/										
3	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Решетки сетчатые. Монтаж**	т конструкций		1,74872	82768,96	2798,30	144740	4894	8484	91480	255117
		НР - 69%; СП - 8%				75119,20	695,75	131362	1217		18898	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	217-101-0107	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,0033	0,005771	647579,00				3737		
3.2	217-605-0101	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	м3	1,5	2,62308	295,00				774		
3.3	236-104-0103	**Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74**	т	0,0006	0,001049	651547,00				684		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,003393	552079,00				1873		
4	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2		47,21544	181,50	3,97	8570	187	4823	2482	11936
		НР - 69%; СП - 8%				75,40	0,77	3560	36		884	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,008499	508438,00				4321		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					243416	5094	96184	100456	371382
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					142138	1253	--	27510	
		Материалы	Тенге					98676				
		Всего заработная плата	Тенге					13842				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						10812			
		Накладные расходы	Тенге					73858				
		Сметная прибыль	Тенге					8976				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					8612				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					116264				
		Сметная заработная плата	Тенге									6
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге						10812			
		Материалы	Тенге					144740				
		Всего заработная плата	Тенге					8484				
		Накладные расходы	Тенге						132579			
		Сметная прибыль	Тенге					91480				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					18898				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					255118				
		Сметная заработная плата	Тенге									82
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						132579			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					371382				
		Сметная заработная плата	Тенге									88
									143391			
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕГОРОДКИ										
		ПЕРЕГОРОДКИ КАБИН САНУЗЛОВ л.21										
5	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка металлических соединений МС для крепления щитов перегородок	т		0,048224	1011685,07	7493,59	48788	362	44155	5152	58255
		НР - 118%; СП - 8%				88559,80	1982,75	4271	96		4315	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,048224	907312,00				43754		
6	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2		1,302048	181,50	3,97	236	5	133	68	329
		НР - 69%; СП - 8%				75,40	0,77	98	1		24	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000234	508438,00				119		
7	1110-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки в санузлах. Устройство	м2 перегородок		50,436	7286,39	139,00	367496	7011	285382	70931	473501
		НР - 90%; СП - 8%				1489,08	73,54	75103	3709		35074	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.1	261-103-0134	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Щит перегородок**	м2	1 50,436	5130,00				258737		
8	1110-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Дверь кабины. Устройство**	м2	23,184	7286,39	139,00	168928	3223	131182	32605	217656
		НР - 90%; СП - 8%			1489,08	73,54	34523	1705		16123	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	261-103-0134	**Щит перегородок**	м2	1 23,184	5130,00				118934		
9	223-502-0201 РСНБ РК 2015	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	28	520,00	--	14560	--	14560	--	15725
		СП - 8%			--	--	--	--		1165	
10	223-502-0902 РСНБ РК 2015	**Ручка раздельная**	пара	14	3663,00	--	51282	--	51282	--	55385
		СП - 8%			--	--	--	--		4103	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				651290	10601	526694	108756	820851
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				113995	5511	--	60804	
		Материалы	Тенге				585448				
		Всего заработная плата	Тенге				460853				
		Накладные расходы	Тенге					119506			
		Сметная прибыль	Тенге				108756				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				55536				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				749740				
		Сметная заработная плата	Тенге								71
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					119506			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				65842				
		Сметная прибыль	Тенге				65842				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				5268				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				71110				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				820850				
		Сметная заработная плата	Тенге								71
								119506			

РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Обшивка радиаторов

11	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	4,42575	122430,14	1353,30	541845	5989	380910	142211	738781
		НР - 90%; СП - 8%			35010,00	693,00	154946	3067		54725	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	215-202-0102	**Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3	0,93 4,115947	70707,00				291026		
11.2	215-204-0502	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3	0,12 0,53109	69663,00				36997		
12	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм**	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	166	2408,35	17,74	399786	2944	187470	189844	636800
		НР - 90%; СП - 8%			1261,28	9,43	209372	1565		47170	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1	215-303-0101	**Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15-17 мм**	100 м2	0,01025 1,7015	108572,00				184735		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13	1115-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	166		613,41	2,08	101826	345	30579	56870	171392
		НР - 80%; СП - 8%				427,12	1,12	70902	186		12696	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,084	13,944	568,00				7920		
13.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	8,3	88,00				730		
13.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,27	44,82	483,00				21648		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1043457	9278	598959	388925	1546973
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					435220	4818	--	114591	
		Материалы	Тенге					1043457				
		Всего заработная плата	Тенге					598958				
		Накладные расходы	Тенге						440038			
		Сметная прибыль	Тенге					388925				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					114591				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1546973				
		Сметная заработная плата	Тенге									270
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге						440038			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1546973				
		Сметная заработная плата	Тенге									270
									440038			
		РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ										
		ТИП 2										
14	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	146,94		3149,07	52,87	462724	7769	399853	55248	559410
		НР - 94%; СП - 8%				375,00	24,99	55102	3672		41438	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	1,04	152,8176	2495,00				381280		
		ТИП 4										
15	1111-0101-3303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из брусков. Устройство	м2 покрытия	151,5576		6595,88	81,31	999656	12323	835372	149116	1240674
		НР - 94%; СП - 8%				1002,66	44,03	151961	6673		91902	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	233-203-0301	Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины толщина 28 мм, ширина от 45 до 55 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,049	7,426322	110608,00				821411		
		ПОЛЫ л.10										
		ТИП 2										
16	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	206,82		3149,07	52,87	651291	10934	562799	77762	787378
		НР - 94%; СП - 8%				375,00	24,99	77558	5168		58324	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	1,04	215,0928	2495,00				536657		
		КОЗЫРЕК К-1 /3 шт/л.20										
17	1110-0104-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка металлосайдингом	м2 потолков	9,6		462,26	3,96	4438	38	302	3706	8796

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%				426,87	2,12	4098	20		652	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,03	0,288	568,00				164		
17.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,033	0,3168	392,00				124		
18	261-201-0115 РСНБ РК 2015	Металлосайдинг	м2	9,6		2200,00	--	21120	--	21120	--	22810
		СП - 8%				--	--	--	--		1690	
		ГЛАВНЫЙ ВХОД /1 шт/л.24										
19	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,14904		181,50	3,97	27	--	16	8	38
		НР - 69%; СП - 8%				75,40	0,77	11	--		3	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000027	508438,00				14		
20	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обшивка пластиком	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	42,45		652,71	20,22	27708	859	1531	23198	54978
		НР - 90%; СП - 8%				596,41	10,78	25318	458		4072	
21	261-107-0846 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2мм	1000 м2	0,04245		2819698,00	--	119696	--	119696	--	129272
		СП - 8%				--	--	--	--		9576	
		ОТМОСТКА										
22	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом т 50мм	м2	246,6		3276,00	176,45	807862	43512	666807	108749	989939
		НР - 94%; СП - 8%				395,55	73,59	97543	18147		73329	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0184	4,53744	6160,00				27951		
22.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0298	7,34868	5490,00				40344		
22.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0124	3,05784	191226,00				584739		
23	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3см	м2	246,6		1288,12	3,56	317650	878	251682	70699	419417
		НР - 108%; СП - 8%				263,95	1,51	65090	372		31068	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,005	1,233	2532,00				3122		
23.2	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0714	17,60724	12510,00				220267		
23.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0006	0,14796	191226,00				28294		
24	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	добавить толщиной 0,5 см до 5см	м2	246,6		775,60	--	191263	--	149311	45308	255496
		НР - 108%; СП - 8%				170,12	--	41952	--		18926	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0484	11,93544	12510,00				149312		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					3603435	76313	3008489	533794	4468208
								518633	34510	--	330980	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3603435				
		Материалы	Тенге				2867672				
		Всего заработная плата	Тенге					553143			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				140816				
		Накладные расходы	Тенге				533794				
		Сметная прибыль	Тенге				330980				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4468209				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								337
		Сметная заработная плата	Тенге					553143			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4468209				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								337
		Сметная заработная плата	Тенге					553143			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**5541598**	**101286**	**4230326**	**1131931**	**7207414**
							1209986	**46092**	**--**	**533885**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5331016				
		Материалы	Тенге				3941325				
		Всего заработная плата	Тенге					1123499			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				214674				
		Накладные расходы	Тенге				1040451				
		Сметная прибыль	Тенге				509719				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6881186				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								684
		Сметная заработная плата	Тенге					1123499			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				210582				
		Материалы	Тенге				8484				
		Всего заработная плата	Тенге					132579			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				65842				
		Накладные расходы	Тенге				91480				
		Сметная прибыль	Тенге				24166				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				326228				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					132579			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				7207414				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								766
		Сметная заработная плата	Тенге					1256078			
ОТДЕЛ 2. ЛС 2-1-2 Водопровод и канализация (71680)											
РАЗДЕЛ 5. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В2											
25	**1118-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	**насос**	**2**	**28994,64**	**507,33**	**57989**	**1014**	**7887**	**48500**	**115008**
		НР - 98%; СП - 8%			24543,87	201,11	49088	402		8519	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1	**261-107-0212**	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	**т**	**0,0022**	**0,0044**	**233942,00**			**1029**		
25.2	**241-116-0206**	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм**	**шт.**	**1**	**2**	**1329,00**			**2658**		
25.3	**241-116-0207**	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	**шт.**	**1**	**2**	**1406,00**			**2812**		
26	**WILO**	**Высоконапорный центробежный насос Helix FIRST V 1004-5/16/E/S/400-50**	**шт.**	**2**		**309411,77**	**--**	**618824**	**--**	**--**	**618824**
						--	--	--	--	618824	--

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
27	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	8		3010,43	134,36	24083	1075	2193	20701	48366
		НР - 98%; СП - 8%				2601,90	38,50	20815	308		3583	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00112	206112,00				231		
27.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,016	31711,00				507		
27.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0088	165361,00				1455		
28	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	105		3319,39	48,58	348536	5101	229453	113861	499389
		НР - 98%; СП - 8%				1085,54	20,98	113982	2203		36992	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,2	21	537,00				11277		
28.2	261-305-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1	105	2049,00				215145		
29	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2		2650,74	--	5301	--	4395	888	6684
		НР - 98%; СП - 8%				453,20	--	906	--		495	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2	2179,00				4358		
30	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, подопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	105		125,95	1,20	13225	126	280	12563	27851
		НР - 98%; СП - 8%				122,09	--	12819	--		2063	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,021	568,00				12		
30.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	1,05	224,00				235		
30.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0525	483,00				25		
31	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,5796		1242,72	1,36	4448	5	498	3158	8215
		НР - 80%; СП - 8%				1102,08	0,74	3945	3		609	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	0,880582	483,00				425		
32	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	4		159610,33	141,02	638441	564	630947	7018	697096
		НР - 98%; СП - 8%				1732,50	57,75	6930	231		51637	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	261-301-0325	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	210	840	733,00				615720		
33	1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	4		2675,23	36,13	10701	145	77	10336	22720
		НР - 98%; СП - 8%				2619,87	16,94	10479	68		1683	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
33.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,023	0,092	836,00				77		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					1721548	8030	875730	217025	2044153
								218964	3215	618824	105581	
	Стоимость оборудования		Тенге					618824				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					618824				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					4448				
	Материалы		Тенге					499				
	Всего заработная плата		Тенге						3948			
		Накладные расходы	Тенге					3158				
		Сметная прибыль	Тенге					609				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					8215				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	Тенге						3948			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					1098276				
	Материалы		Тенге					875231				
	Всего заработная плата		Тенге						218231			
	Сдача и испытание		Тенге					1485				
		Накладные расходы	Тенге					213867				
		Сметная прибыль	Тенге					104972				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					1417115				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									113
		Сметная заработная плата	Тенге						218231			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					2044154				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									115
		Сметная заработная плата	Тенге						222179			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге					1721548	8030	875730	217025	2044153
								218964	3215	618824	105581	
	Стоимость оборудования		Тенге					618824				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					618824				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					4448				
	Материалы		Тенге					499				
	Всего заработная плата		Тенге						3948			
		Накладные расходы	Тенге					3158				
		Сметная прибыль	Тенге					609				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					8215				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	Тенге						3948			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					1098276				
	Материалы		Тенге					875231				
	Всего заработная плата		Тенге						218231			
	Сдача и испытание		Тенге					1485				
		Накладные расходы	Тенге					213867				
		Сметная прибыль	Тенге					104972				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					1417115				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									113
		Сметная заработная плата	Тенге						218231			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге					2044154				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									115
		Сметная заработная плата	Тенге						222179			
		ОТДЕЛ 3. ЛС 2-1-3 Отопление и вентиляция (71590)										
		РАЗДЕЛ 6. ВЕНТИЛЯЦИЯ										
		СИСТЕМА П1										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
34	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1		100071,95	4427,00	100072	4427	5370	89989	205266
		НР - 98%; СП - 8%				90275,13	1550,31	90275	1550		15205	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0042	0,0042	647579,00				2720		
34.2	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00096	0,00096	526783,00				506		
34.3	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,72	2,72	446,00				1213		
35	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	0,4375		2596,09	75,79	1136	34	85	1007	2314
		НР - 98%; СП - 8%				2324,58	24,06	1017	11		171	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043	0,000188	392348,00				74		
36	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	1,5		31615,94	1844,33	47424	2767	3964	32046	85827
		НР - 76%; СП - 8%				27128,40	981,75	40693	1473		6358	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,01089	132012,00				1438		
36.2	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,4	2,1	512,00				1075		
36.3	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	3	158,00				474		
36.4	261-102-0218	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	4,5	91,00				410		
37	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	23,4		656,43	17,57	15360	411	3415	8913	26215
		НР - 76%; СП - 8%				492,90	8,28	11534	194		1942	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00047	0,010998	132012,00				1452		
37.2	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,000126	0,002948	89646,00				264		
37.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,3	7,02	223,00				1565		
38	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	32		2219,45	22,34	71022	714	52013	18249	96413
		НР - 98%; СП - 8%				571,72	10,20	18295	326		7142	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	261-305-0205	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	32	1613,00				51616		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
39	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,8		111,16	2,76	534	13	211	215	809
		НР - 69%; СП - 8%				64,49	0,38	310	2		60	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000432	439993,00				190		
40	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4,8		1242,72	1,36	5965	7	668	4235	11016
		НР - 80%; СП - 8%				1102,08	0,74	5290	4		816	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	1,1808	483,00				570		
41	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	32		125,95	1,20	4030	38	85	3829	8487
		НР - 98%; СП - 8%				122,09	--	3907	--		629	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0064	568,00				4		
41.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	0,32	224,00				72		
41.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,016	483,00				8		
42	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	1,5		843,39	90,08	1265	135	497	536	1945
		НР - 76%; СП - 8%				422,00	48,12	633	72		144	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	0,02145	4580,00				98		
		СИСТЕМА В1										
43	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	2		9153,96	322,51	18308	645	97	17470	38641
		НР - 98%; СП - 8%				8782,81	130,63	17566	261		2862	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00002	0,00004	647579,00				26		
43.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,16	446,00				71		
44	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Подготовка вентилятора канального, поступающего в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети	шт.	1		3478,53	18,99	3479	19	1460	1440	5312
		НР - 72%; СП - 8%				2000,00	--	2000	--		393	
		СИСТЕМА В2										
45	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1		9153,96	322,51	9154	323	48	8735	19320
		НР - 98%; СП - 8%				8782,81	130,63	8783	131		1431	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00002	0,00002	647579,00				13		
45.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,08	446,00				36		
46	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Подготовка вентилятора канального, поступающего в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети	шт.	1		3478,53	18,99	3479	19	1460	1440	5312
		НР - 72%; СП - 8%				2000,00	--	2000	--		393	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
47	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	0,05		2596,09	75,79	130	4	10	115	265
		НР - 98%; СП - 8%				2324,58	24,06	116	1		20	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043	0,000022	392348,00				8		
		СИСТЕМА В3,5										
48	1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	2		15496,19	1653,00	30992	3306	3479	25266	60758
		НР - 98%; СП - 8%				12103,44	787,19	24207	1574		4501	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	0,0056	526783,00				2950		
49	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Подготовка вентилятора канального, поступающего в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети	шт.	2		3478,53	18,99	6957	38	2919	2880	10624
		НР - 72%; СП - 8%				2000,00	--	4000	--		787	
50	1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка	решетка	8		2735,17	75,79	21881	606	2678	18413	43518
		НР - 98%; СП - 8%				2324,58	24,06	18597	192		3224	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	261-302-0121	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 200х200 мм	м2	0,04	0,32	3571,00				1143		
50.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043	0,00344	392348,00				1350		
51	1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка	решетка	4		2735,17	75,79	10941	303	1340	9207	21759
		НР - 98%; СП - 8%				2324,58	24,06	9298	96		1612	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	261-302-0121	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 200х200 мм	м2	0,04	0,16	3571,00				571		
51.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043	0,00172	392348,00				675		
		СИСТЕМА В4										
52	1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1		15496,19	1653,00	15496	1653	1740	12633	30379
		НР - 98%; СП - 8%				12103,44	787,19	12103	787		2250	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	0,0028	526783,00				1475		
53	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Подготовка вентилятора канального, поступающего в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети	шт.	1		3478,53	18,99	3479	19	1460	1440	5312
		НР - 72%; СП - 8%				2000,00	--	2000	--		393	
54	1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка	решетка	4		2735,17	75,79	10941	303	1340	9207	21759
		НР - 98%; СП - 8%				2324,58	24,06	9298	96		1612	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	261-302-0121	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 200х200 мм	м2	0,04	0,16	3571,00				571		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
54.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043	0,00172	392348,00				675		
		СИСТЕМА В6										
55	1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1		15496,19	1653,00	15496	1653	1740	12633	30379
		НР - 98%; СП - 8%				12103,44	787,19	12103	787		2250	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	0,0028	526783,00				1475		
56	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Подготовка вентилятора канального, поступающего в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети	шт.	1		3478,53	18,99	3479	19	1460	1440	5312
		НР - 72%; СП - 8%				2000,00	--	2000	--		393	
57	1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка	решетка	4		2735,17	75,79	10941	303	1340	9207	21759
		НР - 98%; СП - 8%				2324,58	24,06	9298	96		1612	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	261-302-0121	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 200х200 мм	м2	0,04	0,16	3571,00				571		
57.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043	0,00172	392348,00				675		
		СИСТЕМА В7										
58	1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1		15496,19	1653,00	15496	1653	1740	12633	30379
		НР - 98%; СП - 8%				12103,44	787,19	12103	787		2250	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	0,0028	526783,00				1475		
59	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Подготовка вентилятора канального, поступающего в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети	шт.	1		3478,53	18,99	3479	19	1460	1440	5312
		НР - 72%; СП - 8%				2000,00	--	2000	--		393	
60	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	0,05		2596,09	75,79	130	4	10	115	265
		НР - 98%; СП - 8%				2324,58	24,06	116	1		20	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043	0,000022	392348,00				8		
		СИСТЕМА В8,9										
61	1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	2		15496,19	1653,00	30992	3306	3479	25266	60758
		НР - 98%; СП - 8%				12103,44	787,19	24207	1574		4501	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	0,0056	526783,00				2950		
62	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Подготовка вентилятора канального, поступающего в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети	шт.	2		3478,53	18,99	6957	38	2919	2880	10624
		НР - 72%; СП - 8%				2000,00	--	4000	--		787	
63	1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка	решетка	12		2735,17	75,79	32822	910	4017	27620	65277

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%				2324,58	24,06	27895	289		4835	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	261-302-0121	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 200х200 мм	м2	0,04	0,48	3571,00				1714		
63.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043	0,00516	392348,00				2025		
		СИСТЕМА В10										
64	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1		84919,61	3718,68	84920	3718	5371	75591	173352
		НР - 98%; СП - 8%				75831,11	1302,26	75831	1302		12841	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0042	0,0042	647579,00				2720		
64.2	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00096	0,00096	526783,00				506		
64.3	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,72	2,72	446,00				1213		
65	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	0,4375		2596,09	75,79	1136	34	85	1007	2314
		НР - 98%; СП - 8%				2324,58	24,06	1017	11		171	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043	0,000188	392348,00				74		
66	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	1,5		31615,94	1844,33	47424	2767	3964	32046	85827
		НР - 76%; СП - 8%				27128,40	981,75	40693	1473		6358	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,01089	132012,00				1438		
66.2	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,4	2,1	512,00				1075		
66.3	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	3	158,00				474		
66.4	261-102-0218	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	4,5	91,00				410		
67	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	23,4		656,43	17,57	15360	411	3415	8913	26215
		НР - 76%; СП - 8%				492,90	8,28	11534	194		1942	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00047	0,010998	132012,00				1452		
67.2	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,000126	0,002948	89646,00				264		
67.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,3	7,02	223,00				1565		
		СИСТЕМА ВЕ1										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
68	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	0,03		2596,09	75,79	78	3	5	69	159
		НР - 98%; СП - 8%				2324,58	24,06	70	1		12	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043	0,000013	392348,00				5		
		СИСТЕМА ВЕ2										
69	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	0,03		2596,09	75,79	78	3	5	69	159
		НР - 98%; СП - 8%				2324,58	24,06	70	1		12	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043	0,000013	392348,00				5		
		СИСТЕМА ВЕ3										
70	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	0,04		2596,09	75,79	104	3	8	92	212
		НР - 98%; СП - 8%				2324,58	24,06	93	1		16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043	0,000017	392348,00				7		
		СИСТЕМА ВЕ4,5										
71	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	0,04		2596,09	75,79	104	3	8	92	212
		НР - 98%; СП - 8%				2324,58	24,06	93	1		16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043	0,000017	392348,00				7		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					651041	30631	115365	478378	1219766
								505045	13288	--	90354	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					31309				
	Материалы		Тенге					13138				
	Всего заработная плата		Тенге						18000			
		Накладные расходы	Тенге					12960				
		Сметная прибыль	Тенге					3539				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					47808				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
		Сметная заработная плата	Тенге						18000			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					133332				
	Материалы		Тенге					16137				
	Всего заработная плата		Тенге						114099			
		Накладные расходы	Тенге					86904				
		Сметная прибыль	Тенге					17620				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					237856				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									63
		Сметная заработная плата	Тенге						114099			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					486400				
	Материалы		Тенге					86096				
	Всего заработная плата		Тенге						386234			
	Сдача и испытание		Тенге					63346				
		Накладные расходы	Тенге					378514				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				69195				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				934109				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								210
		Сметная заработная плата	Тенге					386234			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1219773				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								282
		Сметная заработная плата	Тенге					518333			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				**651041**	**30631**	**115365**	**478378**	**1219766**
							505045	**13288**	**--**	**90354**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				31309				
	Материалы		Тенге				13138				
	Всего заработная плата		Тенге					18000			
		Накладные расходы	Тенге				12960				
		Сметная прибыль	Тенге				3539				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				47808				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					18000			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				133332				
	Материалы		Тенге				16137				
	Всего заработная плата		Тенге					114099			
		Накладные расходы	Тенге				86904				
		Сметная прибыль	Тенге				17620				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				237856				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	Тенге					114099			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				486400				
	Материалы		Тенге				86096				
	Всего заработная плата		Тенге					386234			
	Сдача и испытание		Тенге				63346				
		Накладные расходы	Тенге				378514				
		Сметная прибыль	Тенге				69195				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				934109				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								210
		Сметная заработная плата	Тенге					386234			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				1219773				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								282
		Сметная заработная плата	Тенге					518333			
		ОТДЕЛ 4. ЛС 2-1-4 Электроосвещение (71600)									
72	**1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами (55+48+24+18+45+19--209шт-Всего)**	**шт.**	**209**	**2648,59**	**1013,80**	**553555**	**211885**	**28170**	**338139**	**963030**
		НР - 72%; СП - 8%			**1500,00**	**747,07**	**313500**	**156138**		**71336**	
73	**1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	**шт.**	**13**	**1878,76**	**155,48**	**24424**	**2022**	**1082**	**15840**	**43486**
		НР - 72%; СП - 8%			**1640,00**	**52,36**	**21320**	**681**		**3221**	
74	**1308-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**3**	**673,51**	**3,71**	**2021**	**11**	**30**	**1429**	**3726**
		НР - 72%; СП - 8%			**660,00**	**1,40**	**1980**	**4**		**276**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	40	596,91	3,93	23876	157	519	16758	43885
		НР - 72%; СП - 8%			580,00	1,87	23200	75		3251	
76	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1	596,91	3,93	597	4	13	419	1097
		НР - 72%; СП - 8%			580,00	1,87	580	2		81	
77	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	40	709,36	3,93	28374	157	1017	19638	51853
		НР - 72%; СП - 8%			680,00	1,87	27200	75		3841	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**				632847	214236	30831	392223	1107077
							387780	156975	--	82006	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				632847				
	Материалы		Тенге				30832				
	Всего заработная плата		Тенге					544755			
		Накладные расходы	Тенге				392223				
		Сметная прибыль	Тенге				82006				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1107076				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								289
		Сметная заработная плата	Тенге					544755			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				1107076				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								289
		Сметная заработная плата	Тенге					544755			
		ОТДЕЛ 5. ЛС 2-1-5 АПС (71610)									
78	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	47198,93	1,92	47199	2	346	28579	81840
		НР - 61%; СП - 8%			46851,00	--	46851	--		6062	
79	К"Группа Три А"	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Рубеж-2ОП	шт.	1	61367,86	--	61368	--		--	61368
					--	--	--	--	61368	--	
80	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования.	шт.	29	3921,09	1,92	113712	56	2006	68107	196364
		НР - 61%; СП - 8%			3850,00	--	111650	--		14545	
81	К"Группа Три А"	Извещатели пожарные адресные модели ИП 212-64 Рубеж	шт.	29	4592,73	--	133189	--	133189	--	143844
		СП - 8%			--	--	--	--		10655	
82	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	5	2107,97	144,12	10540	721	194	7207	19167
		НР - 72%; СП - 8%			1925,00	77,00	9625	385		1420	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	К"Группа Три А"	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-11 Рубеж	шт.	5	2968,93	--	14845	--	14845	--	16033
		СП - 8%			--	--	--	--		1188	
84	1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковойвнутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	4	1093,46	5,19	4374	21	43	2634	7568
		НР - 61%; СП - 8%			1077,40	1,92	4310	8		561	
85	К"Группа Три А"	Оповещатели модели ОПОП 124-R3 Рубеж	шт.	4	11325,64	--	45303	--	45303	--	48927
		СП - 8%			--	--	--	--		3624	
86	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	2	1878,76	155,48	3758	311	167	2437	6691
		НР - 72%; СП - 8%			1640,00	52,36	3280	105		496	
87	К"Группа Три А"	Оповещатели модели ОПОП 1-R3 Рубеж	шт.	2	4368,70	--	8737	--	8737	--	9436
		СП - 8%			--	--	--	--		699	
88	1310-0408-0302 РСНБ РК 2015	Блок питания переносного типа. Монтаж оборудования	шт.	1	3224,00	--	3224	--	--	1967	5606
		НР - 61%; СП - 8%			3224,00	--	3224	--		415	
89	К"RONEX"	Блок питания ИВЭПР 24/5 Рубеж	шт.	1	21479,20	--	21479	--	21479	--	23197
		СП - 8%			--	--	--	--		1718	
90	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	4	3921,09	1,92	15684	8	276	9394	27084
		НР - 61%; СП - 8%			3850,00	--	15400	--		2006	
91	К"RONEX"	Извещатель дымовой линейный адресный однокомпонентный ИПДЛ-264/1-50 прот.R3 Рубеж	шт.	4	72583,93	--	290336	--	290336	--	313563
		СП - 8%			--	--	--	--		23227	
92	1310-0701-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приемник сигнала тревоги. Монтаж оборудования	шт.	1	2583,14	1,56	2583	2	92	1518	4429
		НР - 61%; СП - 8%			2488,80	--	2489	--		328	
93	ТОО"Эгида Group"	Приемник сигнала тревоги RR-701R Альтоника	шт.	1	31146,43	--	31146	--	31146	--	33638
		СП - 8%			--	--	--	--		2492	
		КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ									
94	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене и кабелегону, в трубах	м кабеля	610	837,02	85,79	510582	52331	101950	228302	797995
		НР - 61%; СП - 8%			584,10	29,45	356301	17964		59111	
95	243-305-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х2х0,50	км	0,612	113815,00	--	69655	--	69655	--	75227
		СП - 8%			--	--	--	--		5572	
96	243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0103	468325,00	--	4824	--	4824	--	5210

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		386	
97	1310-0902-1101 РСНБ РК 2015	Труба стальная для слаботочных сетей, диаметр до 25 мм. Монтаж в готовых бороздах и перекрытиях	м	20	772,02	28,84	15440	577	1215	8363	25707
		НР - 61%; СП - 8%			682,40	3,08	13648	62		1904	
98	241-101-0104 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	20	661,00	--	13220	--	13220	--	14278
		СП - 8%			--	--	--	--		1058	
		МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ									
99	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	600	487,33	16,52	292398	9912	36438	179375	509515
		НР - 72%; СП - 8%			410,08	5,14	246048	3084		37742	
100	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	612	27,00	--	16524	--	16524	--	17846
		СП - 8%			--	--	--	--		1322	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				1730120	63941	791985	537883	2444533
		Стоимость оборудования	Тенге				812826	21608	61368	176531	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				61368				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				61368				
		Материалы	Тенге				1639008				
		Всего заработная плата	Тенге				142729				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					834434			
		Накладные расходы	Тенге				619514				
		Сметная прибыль	Тенге				537882				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				174151				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2351041				
		Сметная заработная плата	Тенге								452
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					834434			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				29744				
		Сметная прибыль	Тенге				29744				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2380				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				32124				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2444533				
		Сметная заработная плата	Тенге					834434			452
		ОТДЕЛ 6. ЛС 2-1-5 Технологическое оборудование (71620)									
101	ТОО"Дельта капитал"	Этажерка 6 полок 830х350х1710	шт.	22	26257,79	--	577671	--		--	577671
					--	--	--	--	577671	--	
102	ТОО"Дельта капитал"	Стеллаж 800х350х2000	шт.	12	25345,18	--	304142	--		--	304142
					--	--	--	--	304142	--	
103	ТОО"Дельта капитал"	Стол однотумбовый с ящиками 1200х600х750	шт.	5	19896,64	--	99483	--		--	99483
					--	--	--	--	99483	--	
104	ТОО"Дельта капитал"	Стул мягкий офисный "Изо"	шт.	14,3292	5376,25	--	77037	--		--	77037
					--	--	--	--	77037	--	
105	ТОО"Дельта капитал"	Вешалка "Кактус"	шт.	5	6510,23	--	32551	--		--	32551
					--	--	--	--	32551	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	ТОО"Дельта капитал"	Банкетка 1200х400х745	шт.	24	14303,54	--	343285	--		--	343285
					--	--	--	--	343285	--	
107	ТОО"Дельта капитал"	Стол журнальный 1000х550х470	шт.	14	10436,25	--	146108	--		--	146108
					--	--	--	--	146108	--	
108	ИП"SportTrade"	Скамья для раздевалок с вешалкой, односторонняя 1,5м	шт.	16	25300,00	--	404800	--		--	404800
					--	--	--	--	404800	--	
109	ТОО"Дельта капитал"	Шкаф 800 х350х2000	шт.	13	38596,05	--	501749	--		--	501749
					--	--	--	--	501749	--	
110	ТОО"Дельта капитал"	Двухьярусный закрытый шкаф для одежды	шт.	80	32804,16	--	2624333	--		--	2624333
					--	--	--	--	2624333	--	
111	ИП"SportTrade"	Скамья металлическая на металлических ножках 3м	шт.	20	16192,00	--	323840	--		--	323840
					--	--	--	--	323840	--	
112	ИнтерСпорт	Мобильная баскетбольная стойка с сеткой и кольцом, вынос 1,6м	шт	2	379500,00	--	759000	--		--	759000
					--	--	--	--	759000	--	
113	ИП"SportTrade"	Ферма для баскетбольного щита , вынос 0,5м, разборная	шт	6	17204,00	--	103224	--		--	103224
					--	--	--	--	103224	--	
114	ИП"SportTrade"	Щит баскетбольный тренировочный 900х1200	шт	6	14168,00	--	85008	--		--	85008
					--	--	--	--	85008	--	
115	ИнтерСпорт	Кольцо баскетбольное антвандальное с металлической сеткой	шт	6	10120,00	--	60720	--		--	60720
					--	--	--	--	60720	--	
116	ИП"SportTrade"	Судейская вышка волейбольная	шт	1	43516,00	--	43516	--		--	43516
					--	--	--	--	43516	--	
117	ИП"SportTrade"	Стойки волейбольные	пара	1	36432,00	--	36432	--		--	36432
					--	--	--	--	36432	--	
118	ИП"SportTrade"	Судейская вышка для бадминтона	шт	1	43516,00	--	43516	--		--	43516
					--	--	--	--	43516	--	
119	ИнтерСпорт	Стойка для бадминтона	компл	1	45034,00	--	45034	--		--	45034
					--	--	--	--	45034	--	
120	ИП"SportTrade"	Ворота для минифутбола 2х3м	шт	2	40480,00	--	80960	--		--	80960
					--	--	--	--	80960	--	
121	ТОО"Дельта капитал"	Шкаф для одежды 700х500х2000	шт	5	58388,79	--	291944	--		--	291944
					--	--	--	--	291944	--	
122	ТОО"Дельта капитал"	Кресла для персонала торино H	шт	5	10463,36	--	52317	--		--	52317
					--	--	--	--	52317	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	ТОО"Дельта капитал"	Стол приставка 900х600х750	шт	4	12925,59	--	51702	--		--	51702
					--	--	--	--	51702	--	
124	ИнтерСпорт	Силовой тренажер Сгибание-разгибание 1240х1070х940	шт	1	316756,00	--	316756	--		--	316756
					--	--	--	--	316756	--	
125	ИнтерСпорт	Гребной тренажер	шт	1	134596,00	--	134596	--		--	134596
					--	--	--	--	134596	--	
126	ИнтерСпорт	Силовой тренажер сгибание ног лежа	шт	1	318780,00	--	318780	--		--	318780
					--	--	--	--	318780	--	
127	ИнтерСпорт	Силовой тренажер скамья горизонтальная	шт	1	80960,00	--	80960	--		--	80960
					--	--	--	--	80960	--	
128	ИнтерСпорт	Силовой комплекс 1560х 1230х1160	шт	1	157872,00	--	157872	--		--	157872
					--	--	--	--	157872	--	
129	ИнтерСпорт	Силовой тренажер верхняя тяга 1520х810х208	шт	1	344080,00	--	344080	--		--	344080
					--	--	--	--	344080	--	
130	ИнтерСпорт	Силовой комплекс 1790х 1150х1980	шт	1	247940,00	--	247940	--		--	247940
					--	--	--	--	247940	--	
131	ИП"SportTrade"	Силовой тренажер парта скотта	шт	1	58696,00	--	58696	--		--	58696
					--	--	--	--	58696	--	
132	ИнтерСпорт	Силовой тренажер гиперэкстензия наклонная 1270х660х910	шт	1	67804,00	--	67804	--		--	67804
					--	--	--	--	67804	--	
133	ИнтерСпорт	Силовой тренажер Бицепс-трицепс машина 1140х1090х1020	шт	1	323840,00	--	323840	--		--	323840
					--	--	--	--	323840	--	
134	ИП"SportTrade"	Силовой тренажер турник-брусья 1450х1090х2080	шт	1	80960,00	--	80960	--		--	80960
					--	--	--	--	80960	--	
135	ИП"SportTrade"	Мяч баскетбольный	шт	10	3845,60	--	38456	--		--	38456
					--	--	--	--	38456	--	
136	ИнтерСпорт	Сетка волейбольная	шт	1	3036,00	--	3036	--		--	3036
					--	--	--	--	3036	--	
137	ИнтерСпорт	Мяч волейбольный	шт	10	3339,60	--	33396	--		--	33396
					--	--	--	--	33396	--	
138	ИнтерСпорт	Сетка для бадминтона	шт	1	2783,00	--	2783	--		--	2783
					--	--	--	--	2783	--	
139	ИП"SportTrade"	Ракетка для бадминтона	шт	10	1315,60	--	13156	--		--	13156
					--	--	--	--	13156	--	
140	ИП"SportTrade"	Воланы для бадминтона	шт	20	151,80	--	3036	--		--	3036
					--	--	--	--	3036	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	ИП"SportTrade"	Мяч для минифутбола	шт	10	3542,00	--	35420	--		--	35420
					--	--	--	--	35420	--	
142	ИнтерСпорт	Сетка для минифутбола 2мм	шт	2	9512,80	--	19026	--		--	19026
					--	--	--	--	19026	--	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				9368965	--	--	--	9368965
							--	--	9368965	--	
		Стоимость оборудования	Тенге				9368965				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				9368965				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				9368965				
		ОТДЕЛ 7. ЛС 4-1 Наружное электроснабжение (71640)									
		ПРОЖЕКТОРНАЯ МАЧТА /4 к-тов/									
143	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	4	10164,74	4362,01	40659	17448	2709	23556	69352
		НР - 80%; СП - 8%			5125,50	2235,75	20502	8943		5137	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
143.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1 0,4	1607,00				643		
143.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6 24	45,00				1080		
143.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4 1,6	459,00				734		
144	1133-0109-0112 РСНБ РК 2015	Установка стальных конструкций под прожектора массой до 0,2 т	1т	0,32696	60782,97	28803,40	19874	9418	829	10927	33265
		НР - 80%; СП - 8%			29445,00	12331,00	9627	4032		2464	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
144.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,012 0,003924	211214,00				829		
145	222-525-0101 РСНБ РК 2015	М/к мачты для прожектора	т	0,32456	818975,00	--	265807	--	265807	--	287072
		СП - 8%			--	--	--	--		21265	
146	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических поверхностей ПФ-115 за два раза	м2	8,76312	181,50	3,97	1591	35	895	461	2216
		НР - 69%; СП - 8%			75,40	0,77	661	7		164	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
146.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018 0,001577	508438,00				802		
147	247-104-0128 РСНБ РК 2015	Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED SLP-120, мощность 148 Вт, световой поток 20750 лм	шт.	8	133227,00	--	1065816	--	1065816	--	1151081
		СП - 8%			--	--	--	--		85265	
148	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением	м кабеля	37,2	376,53	143,26	14007	5329	1517	6606	22262
		НР - 72%; СП - 8%			192,50	54,15	7161	2014		1649	
149	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание в проложенные трубы	м	6,8	112,85	0,98	767	6	127	459	1324
		НР - 72%; СП - 8%			93,20	0,47	634	3		98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметичёский									
		НР - 72%; СП - 8%	шт	4	1488,69	18,07	5955	73	442	3930	10676
					1360,00	4,68	5440	19		791	
151	247-206-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель герметичный ПВ2-16									
		СП - 8%	шт.	4	3677,00	--	14708	--	14708	--	15885
					--	--	--	--		1177	
152	247-202-0417 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные У994									
		СП - 8%	шт.	4	333,00	--	1332	--	1332	--	1439
					--	--	--	--		107	
153	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 20 мм. Монтаж по строительным основаниям									
		НР - 72%; СП - 8%	м	1,8	666,28	24,63	1199	44	551	446	1777
					335,52	8,88	604	16		132	
		НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ /12 шт/									
154	1101-0203-0503 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1									
		НР - 72%; СП - 8%	яма	12	633,01	514,84	7596	6178	--	3283	11749
					118,17	261,80	1418	3142		870	
155	1133-0109-0112 РСНБ РК 2015	Фундамент анкерный. Установка									
		НР - 80%; СП - 8%	т	0,564	60782,97	28803,40	34282	16245	1430	18849	57382
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			29445,00	12331,00	16607	6955		4250	
155.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,012 0,006768	211214,00				1429		
156	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на металлических фундаментах на фланцевом соединение									
		НР - 80%; СП - 8%	опора	12	36388,40	10998,32	436661	131980	45337	256753	748888
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			21612,00	5133,15	259344	61598		55473	
156.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,51 6,12	5490,00				33599		
156.2	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,014 0,168	69870,00				11738		
157	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники на кронштейнах. Установка									
		НР - 80%; СП - 8%	светильник	12	8726,92	3335,63	104723	40028	23546	47888	164820
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3429,06	1559,25	41149	18711		12209	
157.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,003 0,036	647579,00				23313		
157.2	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,01 0,12	1607,00				193		
158	ТОО"Энергосистемы ЭЛТО"	Кронштейн однорожковый "ИВА" вылет 1,5м ГЦ									
		СП - 8%	шт	12	5726,57	--	68719	--	68719	--	74217
					--	--	--	--		5498	
159	ТОО"Энергосистемы ЭЛТО"	Насадка НВ-2									
		СП - 8%	шт	12	5965,18	--	71582	--	71582	--	77309
					--	--	--	--		5727	
160	247-103-0935 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-01-100W, световой поток 11000 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014									
		СП - 8%	шт.	12	31750,00	--	381000	--	381000	--	411480
					--	--	--	--		30480	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
161	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одио-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12		3533,46	23,62	42402	283	19367	16381	63486
		НР - 72%; СП - 8%				1896,00	--	22752	--		4703	
162	247-204-0710 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1 Р 8А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12		681,00	--	8172	--	8172	--	8826
		СП - 8%				--	--	--	--		654	
		МОЛНИЕПРИЕМНИК НА Ж/Б ОПОРЕ /1 шт/										
163	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1		10164,74	4362,01	10165	4362	677	5889	17338
		НР - 80%; СП - 8%				5125,50	2235,75	5126	2236		1284	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
163.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	0,1	1607,00				161		
163.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	6	45,00				270		
163.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,4	459,00				184		
164	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	2,4		1003,84	21,17	2409	51	1393	906	3580
		НР - 93%; СП - 8%				401,95	3,85	965	9		265	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
164.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,000384	203792,00				78		
164.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000576	53822,00				31		
164.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	5,76	223,00				1284		
165	1133-0109-0120 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные на ж/б опоре. Установка	т	0,02184		137438,59	71798,41	3002	1568	58	1505	4867
		НР - 80%; СП - 8%				63000,00	23121,06	1376	505		361	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
165.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0125	0,000273	211214,00				58		
166	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	0,58968		232,73	7,15	137	5	99	24	173
		НР - 69%; СП - 8%				56,64	1,16	33	1		13	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
166.1	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	0,106142	897,00				95		
		МУФТЫ КАБЕЛЬНЫЕ										
167	1308-0201-1818 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1		4054,39	98,14	4054	98	106	2806	7408
		НР - 72%; СП - 8%				3850,00	46,75	3850	47		549	
		ВЫСОКОВОЛЬТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
168	252-102-0224 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	2		1772,00	--	3544	--	3544	--	3828
		СП - 8%				--	--	--	--		284	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
169	252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20) *СП - 8%*	шт.	2		49,00 --	-- --	98 --	-- --	98	-- 8	106
170	252-204-0806 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2А ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	3		287,00 --	-- --	861 --	-- --	861	-- 69	930
171	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установкас помощью механизмов *НР - 80%; СП - 8%*	комплект	1		20277,44 15114,54	5038,41 2466,75	20277 15115	5039 2467	123	14065 2747	37089
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
171.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,01	0,01	1607,00				16		
171.2	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00012	0,00012	379074,00				45		
171.3	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,1	0,1	454,00				45		
172	515-201-0503 РСНБ РК 2015	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1		102059,00 --	-- --	102059 --	-- --	102059	-- --	102059
173	1133-0208-0101 РСНБ РК 2015	Разрядники. Установка с помощью механизмов *НР - 80%; СП - 8%*	комплект	3		14257,16 6414,56	5664,86 2059,75	42771 19244	16994 6179	6533	20338 5049	68158
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
173.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,003	0,009	647579,00				5828		
173.2	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	0,3	1607,00				482		
173.3	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,1	0,3	454,00				136		
174	515-301-1102 РСНБ РК 2015	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п)	шт.	3		14875,00 --	-- --	44625 --	-- --	44625	-- --	44625
175	261-404-0443 РСНБ РК 2015	Кронштейн разрядника окрашенный ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	комплект	3		1660,00 --	-- --	4980 --	-- --	4980	-- 398	5378
176	252-206-0306 РСНБ РК 2015	Зажим аппаратный прессуемый с однимотверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 70Г-1 *СП - 8%*	шт.	3		621,00 --	-- --	1863 --	-- --	1863	-- 149	2012
177	252-206-0506 РСНБ РК 2015	Зажим аппаратный прессуемый с двумяотверстиями в контактной лапке и с гальваническимпокрытием контактной поверхности, типа А2А 70Г-1 *СП - 8%*	шт.	6		621,00 --	-- --	3726 --	-- --	3726	-- 298	4024
178	252-207-0438 РСНБ РК 2015	Наконечник кабельный типа М35 мм2, медный, длиной 60 мм, диаметром 12 мм ГОСТ 23981-80 *СП - 8%*	шт.	2		173,00 --	-- --	346 --	-- --	346	-- 28	374
						СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ						
179	252-207-0207 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143 *СП - 8%*	шт.	5		995,00 --	-- --	4975 --	-- --	4975	-- 398	5373

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	252-207-0208 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	1110,00	--	4440	--	4440	--	4795
		СП - 8%			--	--	--	--		355	
181	252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	1110,00	--	6660	--	6660	--	7193
		СП - 8%			--	--	--	--		533	
182	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0009	392348,00	--	353	--	353	--	381
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
183	252-207-3920 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	13725,00	--	13725	--	13725	--	14823
		СП - 8%			--	--	--	--		1098	
184	252-207-3921 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2345,00	--	2345	--	2345	--	2533
		СП - 8%			--	--	--	--		188	
185	252-207-3922 РСНБ РК 2015	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	11966,00	--	23932	--	23932	--	25847
		СП - 8%			--	--	--	--		1915	
186	252-207-3923 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1790,00	--	3580	--	3580	--	3866
		СП - 8%			--	--	--	--		286	
187	252-207-3916 РСНБ РК 2015	Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	2019,00	--	6057	--	6057	--	6542
		СП - 8%			--	--	--	--		485	
188	252-207-3911 РСНБ РК 2015	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2909,00	--	2909	--	2909	--	3142
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
189	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,017	438170,00	--	7449	--	7449	--	8045
		СП - 8%			--	--	--	--		596	
190	252-207-3912 РСНБ РК 2015	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	785,00	--	2355	--	2355	--	2543
		СП - 8%			--	--	--	--		188	
191	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	1,018	985,00	--	1003	--	1003	--	1083
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7			Тенге				2911552	255184	2078076	435072	3602621
Стоимость оборудования			Тенге				431608	116884	146684	255998	
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				146684				
Стоимость монтажных работ			Тенге				146684				
Материалы			Тенге				1543054				
Всего заработная плата			Тенге				22109				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					42540			
							1474670				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				30628				
		Сметная прибыль	Тенге				125897				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1699579				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					42540			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				956007				
	Материалы		Тенге				83632				
	Всего заработная плата		Тенге					505952			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				231860				
		Накладные расходы	Тенге				404444				
		Сметная прибыль	Тенге				108836				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1469287				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								268
		Сметная заработная плата	Тенге					505952			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				265807				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				265807				
		Сметная прибыль	Тенге				21265				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				287072				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге				3602622				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								290
		Сметная заработная плата	Тенге					548492			
		ОТДЕЛ 8. ЛС 6-1-5 АПС (Котельная) (71690)									
		СРЕДСТВА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ									
192	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	**шт.**	1	47198,93	1,92	47199	2	346	28579	81840
		НР - 61%; СП - 8%			46851,00	--	46851	--		6062	
193	248-303-0203 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-4**	**шт.**	1	24777,00	--	24777	--	24777	--	26759
		СП - 8%			--	--	--	--		1982	
194	1310-0701-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Приборы настенные. Монтаж оборудования**	**шт.**	2	2583,14	1,56	5166	3	185	3036	8859
		НР - 61%; СП - 8%			2488,80	--	4978	--		656	
195	248-306-0305 РСНБ РК 2015	**Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 4П**	**шт.**	2	19116,00	--	38232	--	38232	--	41291
		СП - 8%			--	--	--	--		3059	
196	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования.**	**шт.**	2	3921,09	1,92	7842	4	138	4697	13542
		НР - 61%; СП - 8%			3850,00	--	7700	--		1003	
197	248-302-0202 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-63**	**шт.**	2	2291,00	--	4582	--	4582	--	4949
		СП - 8%			--	--	--	--		367	
198	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования**	**шт.**	1	2107,97	144,12	2108	144	39	1441	3833
		НР - 72%; СП - 8%			1925,00	77,00	1925	77		284	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	248-302-0604 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный взрывозащищенное исполнение модели ИП 535-8А	шт.	1	40684,00	--	40684	--	40684	--	43939
		СП - 8%			--	--	--	--		3255	
200	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	1	1878,76	155,48	1879	155	84	1218	3345
		НР - 72%; СП - 8%			1640,00	52,36	1640	52		248	
201	248-304-0101 РСНБ РК 2015	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	шт.	1	762,00	--	762	--	762	--	823
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
202	1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковойвнутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	2	1093,46	5,19	2187	11	21	1317	3784
		НР - 61%; СП - 8%			1077,40	1,92	2155	4		280	
203	248-304-0213 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	1546,00	--	3092	--	3092	--	3339
		СП - 8%			--	--	--	--		247	
204	261-303-0102 РСНБ РК 2015	Резистор 7,5кОм,1 Вт	шт.	1	32,00	--	32	--	32	--	35
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
205	1310-0408-0302 РСНБ РК 2015	Блок питания переносного типа. Монтаж оборудования	шт.	2	3224,00	--	6448	--	--	3933	11212
		НР - 61%; СП - 8%			3224,00	--	6448	--		831	
206	248-306-0302 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	2	5742,00	--	11484	--	11484	--	12403
		СП - 8%			--	--	--	--		919	
207	1310-0701-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Передатчик сигнала тревоги. Монтажоборудования	шт.	1	2583,14	1,56	2583	2	92	1518	4429
		НР - 61%; СП - 8%			2488,80	--	2489	--		328	
208	ТОО"Эгида Group"	Передатчик сигнала тревоги RR-701TS-L Альтоника	шт.	1	23359,82	--	23360	--	23360	--	25229
		СП - 8%			--	--	--	--		1869	
209	ТОО"Эгида Group"	Антена всенаправленная штырьевая АШ-433 Альтоника	шт.	2	16412,89	--	32826	--	32826	--	35452
		СП - 8%			--	--	--	--		2626	
		КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ									
210	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене и кабелегону, в трубах	м кабеля	25	837,02	85,79	20926	2144	4180	9357	32705
		НР - 61%; СП - 8%			584,10	29,45	14602	736		2423	
211	243-303-0410 РСНБ РК 2015	Экспокабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	км	0,02575	155995,00	--	4017	--	4017	--	4338
		СП - 8%			--	--	--	--		321	
212	1310-0901-0111 РСНБ РК 2015	Кабель коаксиальный. Прокладка	км	0,01	71173,07	28256,57	712	282	5	320	1115
		НР - 61%; СП - 8%			42480,00	10040,25	425	100		83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	243-302-0103 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-58	км	0,0102	206547,00	--	2107	--	2107	--	2276
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
		МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ									
214	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	25	328,00	2,35	8200	59	419	5562	14863
		НР - 72%; СП - 8%			308,86	0,16	7722	4		1101	
215	243-907-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 20 мм х 10 мм	м	25	67,00	--	1675	--	1675	--	1809
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
216	247-211-0501 РСНБ РК 2015	Разъем коаксиальный для кабеля RG-58	шт.	4	345,00	--	1380	--	1380	--	1490
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	**Тенге**				294260	2806	194519	60978	383659
							96935	973	--	28421	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				294260				
	Материалы		Тенге				5509				
	Всего заработная плата		Тенге					97908			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				189010				
		Накладные расходы	Тенге				60978				
		Сметная прибыль	Тенге				28421				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				383659				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					97908			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге				383659				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					97908			
		ОТДЕЛ 9. ЛС 6-2 Наружное газоснабжение (71710)									
		РАЗДЕЛ 7. МОЛНИЕЗАЩИТА									
		МОЛНИЕОТВОД Н-15 м /2 шт/									
217	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	10164,74	4362,01	20329	8725	1353	11778	34676
		НР - 80%; СП - 8%			5125,50	2235,75	10251	4472		2569	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
217.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1 0,2	1607,00				321		
217.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6 12	45,00				540		
217.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4 0,8	459,00				367		
218	225-204-0307 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105 (1 рег)	шт.	2	50763,00	--	101526	--	101526	--	109648
		СП - 8%			--	--	--	--		8122	
219	1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,1528	198477,66	122777,22	30327	18761	548	13324	47143
		НР - 80%; СП - 8%			72109,80	36888,50	11018	5637		3492	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
219.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,017 0,002598	211214,00				549		
220	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Молниеотвод	т	0,1528	856578,00	--	130885	--	130885	--	141356

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		10471	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
221	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	15,68	1836,08	--	28790	--	--	20729	53480
		НР - 72%; СП - 8%			1836,08	--	28790	--		3961	
222	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	15,68	1139,00	--	17860	--	--	12859	33176
		НР - 72%; СП - 8%			1139,00	--	17860	--		2457	
223	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	32	963,91	27,16	30845	869	21625	6249	40062
		НР - 72%; СП - 8%			260,96	10,28	8351	329		2968	
224	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	6	747,24	24,63	4483	147	2547	1327	6275
		НР - 72%; СП - 8%			298,24	8,88	1789	53		465	
225	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диам. 16мм. Монтаж оборудования**	шт.	8	4856,29	182,61	38850	1461	26951	7893	50482
		НР - 72%; СП - 8%			1304,80	65,45	10438	524		3739	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				403895	29963	3380846	1500315	17423153
							88497	11015	9577017	581200	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				74178				
	Материалы		Тенге				51122				
	Всего заработная плата		Тенге					21484			
		Накладные расходы	Тенге				15469				
		Сметная прибыль	Тенге				7172				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				96819				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					21484			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				198832				
	Материалы		Тенге				1903				
	Всего заработная плата		Тенге					78028			
	Местные материалы		Тенге				101526				
		Накладные расходы	Тенге				58690				
		Сметная прибыль	Тенге				20601				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				278123				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					78028			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				130885				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				130885				
		Сметная прибыль	Тенге				10471				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				141356				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				516298				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					99512			
		РАЗДЕЛ 8. ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК /3 ШТ/									
226	1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	0,0529875	2441,69	--	129	--	--	93	240

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				2441,69	--	129	--		18	
227	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,0294375		1250,96	--	37	--	--	27	69
		НР - 72%; СП - 8%				1250,96	--	37	--		5	
228	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,024		10927,33	1280,66	262	30	42	181	478
		НР - 91%; СП - 8%				7898,80	385,33	190	9		35	
229	212-101-2003 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,02448		22367,00	--	548	--	548	--	592
		СП - 8%				--	--	--	--		44	
230	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	М/к знака.Монтаж	т конструкций	0,01812		158831,81	2818,87	2878	51	52	1926	5188
		НР - 69%; СП - 8%				153140,00	902,00	2775	16		384	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
230.1	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000002	1863700,00				3		
230.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0036	0,000065	219538,00				14		
230.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000011	651547,00				7		
230.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000035	552079,00				19		
231	222-525-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01812		814349,00	--	14756	--	14756	--	15936
		СП - 8%				--	--	--	--		1180	
232	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлич. огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,48924		181,50	3,97	89	2	50	26	124
		НР - 69%; СП - 8%				75,40	0,77	37	--		9	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
232.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000088	508438,00				45		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**					18699	83	15448	2253	22627
								3168	25	--	1675	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1065				
	Материалы		Тенге					92				
	Всего заработная плата		Тенге						402			
	Местные материалы		Тенге					548				
		Накладные расходы	Тенге					327				
		Сметная прибыль	Тенге					111				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1503				
		Сметная заработная плата	Тенге						402			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					17634				
	Материалы		Тенге					52				
	Всего заработная плата		Тенге						2791			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					14756				
		Накладные расходы	Тенге					1926				
		Сметная прибыль	Тенге					1564				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				21124				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2791			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				22627				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3193			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9		**Тенге**				422594	30046	300883	76412	538925
							91665	11040	--	39919	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				74178				
	Материалы		Тенге				51122				
	Всего заработная плата		Тенге					21484			
		Накладные расходы	Тенге				15469				
		Сметная прибыль	Тенге				7172				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				96819				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					21484			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				199897				
	Материалы		Тенге				1995				
	Всего заработная плата		Тенге					78430			
	Местные материалы		Тенге				102074				
		Накладные расходы	Тенге				59017				
		Сметная прибыль	Тенге				20712				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				279626				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					78430			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				148519				
	Материалы		Тенге				52				
	Всего заработная плата		Тенге					2791			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				145641				
		Накладные расходы	Тенге				1926				
		Сметная прибыль	Тенге				12035				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				162480				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2791			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге				538925				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					102705			

ОТДЕЛ 10. ЛС 6-6 Надворный туалет на 2 очка (71750)

ОТМОСТКА

233	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткойбитумом. Устройство б-50мм** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	19,1		3276,00	176,45	62572	3371	51646	8423	76675
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				395,55	73,59	7555	1406		5680	
233.1	211-201-0601	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	м3	0,0184	0,35144	6160,00				2165		
233.2	211-201-0606	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	0,0298	0,56918	5490,00				3125		
233.3	216-201-0301	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	0,0124	0,23684	191226,00				45290		
234	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистойасфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	19,1		1288,12	3,56	24603	68	19494	5476	32485
						263,95	1,51	5041	29		2406	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
234.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,005	0,0955	2532,00				242		
234.2	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0714	1,36374	12510,00				17060		
234.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0006	0,01146	191226,00				2191		
235	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=8	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойныеиз литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 до 70мм										
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	19,1		1551,21	--	29628	--	23129	7018	39578
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				340,24	--	6499	--		2932	
235.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0968	1,84888	12510,00				23129		
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	Тенге					116803	3439	94269	20917	148738
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					19095	1435	--	11018	
		Материалы	Тенге					116803				
		Всего заработная плата	Тенге					94270				
		Накладные расходы	Тенге						20530			
		Сметная прибыль	Тенге					20917				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					11018				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					148738				
		Сметная заработная плата	Тенге									13
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	Тенге						20530			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					148738				
		Сметная заработная плата	Тенге									13
		ОТДЕЛ 11. ЛС 7-2 Покрытие дорог и тротуаров, дорожные знаки (71780)							20530			
		РАЗДЕЛ 9. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-1/S=946 м2/										
236	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)										
		НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	287,584		1394,56	232,29	401053	66803	320225	41734	478210
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				48,77	85,60	14025	24617		35423	
236.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,2016	57,976934	5490,00				318293		
236.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,03	8,62752	224,00				1933		
237	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов(стоимость битума)										
		НР - 108%; СП - 8%	т	0,602602		199382,83	2420,05	120148	1458	118690	869	130698
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				--	1334,58	--	804		9681	
237.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	0,62068	191226,00				118690		
238	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других покрытиях										
		НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	300		2475,57	37,05	742671	11115	400284	363457	1194618
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1104,24	17,54	331272	5262		88490	
238.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,059	17,7	21417,00				379081		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1263872	79376	933468	426977	1952264
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				345297	30683	--	144612	
		Материалы	Тенге				1263872				
		Всего заработная плата	Тенге				839199				
		Накладные расходы	Тенге					375980			
		Сметная прибыль	Тенге				406060				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				133594				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1803526				
		Сметная заработная плата	Тенге								230
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					375980			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1803526				
		Сметная заработная плата	Тенге								230
								375980			

РАЗДЕЛ 10. УСИЛЕННЫЙ ТРОТУАР ИЗ БРУСЧАТКИ ТИП-2 /S=2201 м2/

239	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство б-150мм	м3 материала основания в плотном теле	137,672255	3599,72	1207,15	495582	166191	301101	82069	623863
		НР - 108%; СП - 8%			205,49	346,47	28290	47699		46212	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
239.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,1 151,439481	1974,00				298942		
239.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,07 9,637058	224,00				2159		
240	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 матер. основ. в плотном теле	49,5225	4164,44	1162,55	206233	57572	138485	28770	253803
		НР - 108%; СП - 8%			205,49	332,42	10176	16462		18800	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
240.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1 54,47475	2532,00				137930		
240.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,05 2,476125	224,00				555		
241	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	2201	1818,50	157,74	4002518	347185	28921	3521543	8125986
		НР - 94%; СП - 8%			1647,62	54,48	3626412	119910		601925	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
241.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0043 9,4643	2532,00				23964		
242	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	52	2047,23	37,05	106456	1927	47109	62999	183012
		НР - 108%; СП - 8%			1104,24	17,54	57420	912		13556	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
242.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,039 2,028	21417,00				43434		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				4810789	572875	515616	3695381	9186664
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3722298	184983	--	680493	
		Материалы	Тенге				4810789				
		Всего заработная плата	Тенге				515615				
		Накладные расходы	Тенге					3907281			
		Сметная прибыль	Тенге				3695381				
							680493				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					9186663				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2239
		Сметная заработная плата	Тенге						3907281			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					9186663				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2239
		Сметная заработная плата	Тенге						3907281			
РАЗДЕЛ 11. ТРОТУАР ИЗ БРУСЧАТКИ ТИП-3 /S=41 м2/												
243	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**1,845**		**4164,44**	**1162,55**	**7683**	**2145**	**5159**	**1072**	**9455**
		НР - 108%; СП - 8%				**205,49**	**332,42**	**379**	**613**		**700**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								**5139**		
243.1	**211-401-0101**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м3**	**1,1**	**2,0295**	**2532,00**						
243.2	**217-603-0103**	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	**м3**	**0,05**	**0,09225**	**224,00**				**21**		
244	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**	**41**		**1818,50**	**157,74**	**74558**	**6468**	**538**	**65599**	**151370**
		НР - 94%; СП - 8%				**1647,62**	**54,48**	**67552**	**2234**		**11213**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								**446**		
244.1	**211-401-0101**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м3**	**0,0043**	**0,1763**	**2532,00**						
245	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	**м бортового камня**	**32**		**2047,23**	**37,05**	**65511**	**1185**	**28990**	**38769**	**112622**
		НР - 108%; СП - 8%				**1104,24**	**17,54**	**35336**	**561**		**8342**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								**26728**		
245.1	**212-101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**0,039**	**1,248**	**21417,00**						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**					**147752**	**9798**	**34687**	**105440**	**273447**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**103267**	**3408**	--	**20255**	
		Материалы	Тенге					**147752**				
		Всего заработная плата	Тенге					**34688**				
		Накладные расходы	Тенге						**106675**			
		Сметная прибыль	Тенге					**105440**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**20255**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**273447**				
		Сметная заработная плата	Тенге									62
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге						**106675**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**273447**				
		Сметная заработная плата	Тенге									62
									106675			
РАЗДЕЛ 12. ПОКРЫТИЕ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ ТИП-4 /S=480 м2/												
246	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**30,024**		**3836,60**	**1207,15**	**115190**	**36243**	**72777**	**17898**	**143735**
		НР - 108%; СП - 8%				**205,49**	**346,47**	**6170**	**10402**		**10647**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								**72306**		
246.1	**211-601-0101**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**1,22**	**36,62928**	**1974,00**						

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
246.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,07	2,10168	224,00				471		
247	1111-0101-4703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 К=9	Покрытия полимерные наливные полиуретановые с минеральными наполнителями толщиной покрытия 1 мм. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-4701 до 10мм	м2	480		33836,72	55,53	16241626	26654	15834682	366965	17937279
		НР - 94%; СП - 8%				792,27	21,04	380290	10099		1328687	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**					16356816	62897	15907459	384863	18081014
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					386460	20501	--	1339334	
		Материалы	Тенге					16356816				
		Всего заработная плата	Тенге					15907459				
		Накладные расходы	Тенге						406961			
		Сметная прибыль	Тенге					384863				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1339334				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					18081013				
		Сметная заработная плата	Тенге									235
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге						406961			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					18081013				
		Сметная заработная плата	Тенге									235
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11	**Тенге**						406961			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					22579229	724946	17296961	4591744	29344651
		Материалы	Тенге					4557322	239575	--	2173676	
		Всего заработная плата	Тенге					22579229				
		Накладные расходы	Тенге					17296961				
		Сметная прибыль	Тенге						4796897			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					4591744				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2173676				
		Сметная заработная плата	Тенге					29344649				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11	Тенге									2766
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						4796897			
		Сметная заработная плата	Тенге					29344649				
												2766
		ОТДЕЛ 12. ЛС 7-4 Озеленение (71800)							4796897			
		ГАЗОН /1089,7 м2/										
248	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	1089,7		387,26	12,07	421997	13152	--	363293	848113
		НР - 88%; СП - 8%				375,19	3,66	408845	3988		62823	
249	1147-0112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять до 20см	м2	1089,7		76,78	0,15	83667	163	--	73483	169722
		НР - 88%; СП - 8%				76,63	--	83504	--		12572	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 12	**Тенге**					505664	13315	--	436776	1017835
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					492349	3988	--	75395	
		Всего заработная плата	Тенге					505664				
		Накладные расходы	Тенге						496337			
		Сметная прибыль	Тенге					436776				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					75395				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1017835				
												354

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						496337			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 12	Тенге					1017835				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									354
		Сметная заработная плата	Тенге						496337			
ОТДЕЛ 13. ЛС 7-5 МАФ (71810)												
РАЗДЕЛ 13. ВОРОТА ФУТБОЛЬНЫЕ /3,16х2,08(Н)//2 шт/												
250	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,112		3777,20	--	423	--	--	305	786
		НР - 72%; СП - 8%				3777,20	--	423	--		58	
251	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	0,32		3276,00	176,45	1048	57	864	141	1284
		НР - 94%; СП - 8%				395,55	73,59	127	24		95	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
251.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0184	0,005888	6160,00				36		
251.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0298	0,009536	5490,00				52		
251.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0124	0,003968	191226,00				759		
252	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов-столбов, В12,5.е/с W4	м3	0,32		10927,33	1280,66	3497	410	559	2412	6382
		НР - 91%; СП - 8%				7898,80	385,33	2528	123		473	
253	212-101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3264		19704,00	--	6431	--	6431	--	6946
		СП - 8%				--	--	--	--		515	
254	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	1,44		1003,84	21,17	1446	31	836	543	2149
		НР - 93%; СП - 8%				401,95	3,85	579	6		159	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
254.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,00023	203792,00				47		
254.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000346	53822,00				19		
254.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	3,456	223,00				771		
255	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,058		1250,96	--	73	--	--	52	135
		НР - 72%; СП - 8%				1250,96	--	73	--		10	
256	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж м/к ворот	т	0,22792		158831,81	2818,87	36201	643	654	24225	65260
		НР - 69%; СП - 8%				153140,00	902,00	34904	206		4834	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
256.1	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000023	1863700,00				42		
256.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0036	0,000821	219538,00				180		
256.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000137	651547,00				89		
256.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000442	552079,00				244		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
257	222-525-0301 РСНБ РК 2015	М/к ворот	т	0,22792	856578,00	--	195231	--	195231	--	210850
		СП - 8%			--	--	--	--		15619	
258	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	6,15384	1242,72	1,36	7648	9	857	5429	14123
		НР - 80%; СП - 8%			1102,08	0,74	6782	5		1046	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
258.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246 1,513845	483,00				731		
259	ИП"JAKON"	Сетка для ворот	пара	1	11132,00	--	11132	--		--	11132
					--	--	--	--	11132	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				263130	1150	205432	469883	1336882
							45416	364	11132	98204	
	Стоимость оборудования		Тенге				11132				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				11132				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				20566				
	Материалы		Тенге				3117				
	Всего заработная плата		Тенге					10670			
	Местные материалы		Тенге				6431				
		Накладные расходы	Тенге				8882				
		Сметная прибыль	Тенге				2356				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				31804				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					10670			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				231432				
	Материалы		Тенге				655				
	Всего заработная плата		Тенге					35110			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				195231				
		Накладные расходы	Тенге				24225				
		Сметная прибыль	Тенге				20453				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				276110				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					35110			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				319046				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					45780			
		РАЗДЕЛ 14. БАСКЕТБОЛЬНАЯ СТОЙКА /2 шт/									
260	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	3,328	3777,20	--	12571	--	--	9051	23351
		НР - 72%; СП - 8%			3777,20	--	12571	--		1730	
261	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,416	22959,82	1209,96	9551	503	8290	822	11202
		НР - 91%; СП - 8%			1821,15	349,00	758	145		830	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
261.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 0,42432	17839,00				7569		
262	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	2,52	14582,44	2125,22	36748	5356	5637	24875	66553
		НР - 91%; СП - 8%			10220,08	627,19	25755	1581		4930	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
263	212-101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3		2,5578	19704,00	--	50399	--	50399	--	54431
		СП - 8%				--	--	--	--		4032	
264	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,13638	447247,00	--	60996	--	60996	--	65876
		СП - 8%				--	--	--	--		4880	
265	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2		7,56	1003,84	21,17	7589	160	4390	2853	11277
		НР - 93%; СП - 8%				401,95	3,85	3039	29		835	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
265.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,00121	203792,00				247		
265.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,001814	53822,00				98		
265.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	18,144	223,00				4046		
266	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3		0,808	1250,96	--	1011	--	--	728	1878
		НР - 72%; СП - 8%				1250,96	--	1011	--		139	
267	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж м/к стоек	т		0,64164	158831,81	2818,87	101913	1809	1843	68199	183721
		НР - 69%; СП - 8%				153140,00	902,00	98261	579		13609	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
267.1	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000064	1863700,00				120		
267.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0036	0,00231	219538,00				507		
267.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000385	651547,00				251		
267.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,001245	552079,00				687		
268	222-525-0301 РСНБ РК 2015	М/к стоек	т		0,64164	856578,00	--	549615	--	549615	--	593584
		СП - 8%				--	--	--	--		43969	
269	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2		17,32428	1242,72	1,36	21529	24	2412	15284	39759
		НР - 80%; СП - 8%				1102,08	0,74	19093	13		2945	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
269.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	4,261773	483,00				2058		
270	1110-0111-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Установка по месту щита	м2		4,104	1321,26	190,52	5422	782	879	3661	9810
		НР - 90%; СП - 8%				916,36	74,88	3761	307		727	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
270.1	261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,64	2,62656	239,00				628		
270.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0015	0,006156	34153,00				210		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
271	ИП"JAKON"	Щит баскетбольный	шт	2	49588,00	--	99176	--		--	99176
					--	--	--	--	99176	--	
272	ИП"JAKON"	Кольцо баскетбольное с сеткой	шт	2	6578,00	--	13156	--		--	13156
					--	--	--	--	13156	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				969676	8634	684461	125473	1173774
							164249	2654	112332	78626	
		Стоимость оборудования	Тенге				112332				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				112332				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				205816				
		Материалы	Тенге				21611				
		Всего заработная плата	Тенге					68063			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				60996				
		Местные материалы	Тенге				50399				
		Накладные расходы	Тенге				57274				
		Сметная прибыль	Тенге				21048				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				284138				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					68063			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				651528				
		Материалы	Тенге				1843				
		Всего заработная плата	Тенге					98840			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				549615				
		Накладные расходы	Тенге				68199				
		Сметная прибыль	Тенге				57578				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				777305				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					98840			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1173775				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								105
		Сметная заработная плата	Тенге					166903			
		РАЗДЕЛ 15. ОГРАЖДЕНИЕ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ /1 шт/									
273	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	22,176	3777,20	--	83763	--	--	60309	155598
		НР - 72%; СП - 8%			3777,20	--	83763	--		11526	
274	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б-50мм	м2	16,17	3276,00	176,45	52973	2853	43724	7131	64912
		НР - 94%; СП - 8%			395,55	73,59	6396	1190		4808	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
274.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0184 0,297528	6160,00				1833		
274.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0298 0,481866	5490,00				2645		
274.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0124 0,200508	191226,00				38342		
275	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	11,88	10927,33	1280,66	129817	15215	20764	89558	236925
		НР - 91%; СП - 8%			7898,80	385,33	93838	4578		17550	
276	212-101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	12,1176	19704,00	--	238765	--	238765	--	257866
		СП - 8%			--	--	--	--		19101	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
277	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	79,2		1003,84	21,17	79504	1677	45993	29890	118145
		НР - 93%; СП - 8%				401,95	3,85	31834	305		8751	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
277.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,012672	203792,00				2582		
277.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,019008	53822,00				1023		
277.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	190,08	223,00				42388		
278	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	10,296		1250,96	--	12880	--	--	9274	23926
		НР - 72%; СП - 8%				1250,96	--	12880	--		1772	
279	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	М/к. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03	т	6,36685		163426,01	2818,87	1040509	17947	18292	696909	1876411
		НР - 69%; СП - 8%				157734,20	902,00	1004270	5743		138993	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
279.1	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000637	1863700,00				1187		
279.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0036	0,022921	219538,00				5032		
279.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00382	651547,00				2489		
279.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,012352	552079,00				6819		
280	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за два раза	м2	171,90495		98,33	3,48	16903	598	7871	5911	24639
		НР - 69%; СП - 8%				49,06	0,77	8434	132		1825	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
280.1	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,09	15,471445	454,00				7024		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					1655114	38290	375409	898982	2758422
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1241415	11948	--	204326	
		Материалы	Тенге					614605				
		Всего заработная плата	Тенге					118354				
		Местные материалы	Тенге						243350			
		Накладные расходы	Тенге					238765				
		Сметная прибыль	Тенге					202073				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					65333				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					882011				
		Сметная заработная плата	Тенге									158
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге						243350			
		Материалы	Тенге					1040509				
		Всего заработная плата	Тенге					18292				
		Накладные расходы	Тенге						1010013			
		Сметная прибыль	Тенге					696909				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					138993				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1876411				
		Сметная заработная плата	Тенге									626
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге						1010013			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2758422				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1253363			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 13	**Тенге**				**2887920**	**48074**	**1265302**	**1057562**	**4251243**
							1451080	**14966**	**123464**	**305761**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**123464**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**123464**				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**840987**				
		Материалы	Тенге				**143082**				
		Всего заработная плата	Тенге					**322083**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**60996**				
		Местные материалы	Тенге				**295595**				
		Накладные расходы	Тенге				**268229**				
		Сметная прибыль	Тенге				**88737**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1197953**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**208**
		Сметная заработная плата	Тенге					**322083**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**1923469**				
		Материалы	Тенге				**20790**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1143963**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**744846**				
		Накладные расходы	Тенге				**789333**				
		Сметная прибыль	Тенге				**217024**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**2929826**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**709**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1143963**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 13	Тенге				**4251243**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**917**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1466046**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**62679580**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**10274655**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1495934**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**630039**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**27274266**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**10319305**		
		- Накладные расходы	Тенге							**9436900**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**3878545**	
		Строительно-монтажные работы	Тенге								53 558 693,629
		Оборудование	Тенге								10 319 305,00
		Всего по смете стоимость СМР :	**Тенге**								**63 877 998,629**
		Строительно-монтажные работы (с учетом 10%-ной скидки)	Тенге								50 880 758,78
		Оборудование (с учетом 10%-ной скидки)	Тенге								9 803 339,72
		ИТОГО по АКТУ, с учетом тендерной скидки подрядчика Кподр.=0,94999999688	**Тенге**								**60 684 098,50**
		Времен здания и сооружения 1,5%	Тенге								763 211,38
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	Тенге								61 447 309,88
		Дополнит. затраты при производстве работ в зимнее время 0,525 %	Тенге								271 130,84
		ИТОГО с дополнит. затратами при производстве работ в зимнее врем	Тенге								61 718 440,72
		Резерв на непредвиденные работы 2,0%	Тенге								1 038 302,02
		ИТОГО по СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ 2021г	Тенге								62 756 742,74
		ИТОГО в текущих ц.2022г. К=1,0500514	Тенге								65 897 805,58

2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	НДС 12%	Тенге									7 907 736,67
	ВСЕГО по АКТУ:	**Тенге**									**73 805 542,246**
	Удержание 30% (п.3.3 Договора №СМР/С31)	Тенге									22 141 662,674
	Удержание 5,0% (п.3.3 Договора №СМР/С31)	Тенге									3 690 277,112
	ВСЕГО к оплате	**Тенге**									**47 973 602,460**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Нур-Жол Курылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: _____ **Даулетбаев А. О.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ «Бейнеуский районный отдел строительства»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

и. о. руководителя: _____ **Медетов К. Б**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Ақбозат LTD" Эксперт: _____ **Бердалы Н. Ж.**

(должность, ФИО, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор

ТОО «Жастар Плюс»: _____ **Тажіқара А. К.**

(должность, ФИО, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)