Заказчик: **Катек Саламат Қаракойшыұлы ИИН 760912302257 проживающий по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, ул. Розыбакиева, дои 181А кв 167**

Подрядчик: **ТОО "ВИОТЕКС" БИН: 020640003485, г.Алматы, ул. Майлина 77, офис 103**

Наименование строительства и его адрес: Общеобразовательный центр (Школа) по адресу: г.Алматы, Алатауский район, микрорайон Акбулак, ул.Сарайшык, дом №26

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 02 апреля 2019 года № 178

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат от август 2023 года

Код заказ-чика	Код подряд-чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наиме-нован.	код	наименование	код
		37	01.08.2023 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате:
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общеобразовательный центр (Школа) по адресу: г.Алматы, Алатауский район, микрорайон Акбулак, ул.Сарайшык, дом №26	**1 028 518 706**	**918 320 273**							**110 198 432,79**	**1 028 518 706**

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Технический надзор _____

Авторский надзор _____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Катек Саламат Қарақойшыұлы ИИН 760912302257 проживающий по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, ул. Розыбакиева, дом 181А кв 167**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ВИОТЕКС" БИН: 020640003485, г.Алматы, ул. Майлина 77, офис 103**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Общеобразовательный центр (Школа) по адресу: г.Алматы, Алатауский район, микрорайон Акбулак, ул.Сарайшык, дом №26**

(наименование, адрес)

Объект : **Общеобразовательный центр (Школа) по адресу: г.Алматы, Алатауский район, микрорайон Акбулак, ул.Сарайшык, дом №26**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№37** от **01.08.2023 года**

Акт выполненных работ за август месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел: 1. Земляные работы (котлован)										
1	Е11-010102-0326 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	4800	275,98	262,47	1324704	1259856	2976	301584	1756368	
					12,89	74,37	61872	356976		130080		
2	Е11-010102-0327 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³. #Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м³ грунта	259,2	397,04	377,73	102913	97908	189	23439	136461	
					18,58	107,02	4816	27740		10109		
3	С3412-101-0118	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	8853,6	61		540070				583276	
										43206		
4	Е11-010205-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м³ грунта	172,8	3632,43	0	627684	0	0	451932	1165985	
					3632,43	0	627684	0		86369		
5	Е11-010201-0301 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³ уплотненного грунта	864	132	132	114048	114048	0	27251	152600	
					0	43,81	0	37852		11301		
6	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,12	Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	172,8	58,78	58,78	10157	10157	0	2385	13546	
					0	19,16	0	3311		1004		
7	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	864	1543,7	0	1333757	0	0	960301	2477580	
					1543,7	0	1333757	0		183522		
		Итого по разделу: 1. Земляные работы (котлован)									6285816	
		Раздел: 2. Фундамент отметка -4000 мм										
8	Е11-110101-0204 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	228	16114,87	2812,56	3674190	641264	1756567	1465044	5550373	
					5598,07	1237,71	1276360	282198		411139		
9	Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	172,8	33299,39	2778,28	5754135	480087	4658443	669379	6937395	
					3562,53	694,3	615605	119975		513881		
10	Е11-060101-0119 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м³	768	35058,58	2212,88	26924989	1699491	20830218	4378207	33807452	
					5723,02	541,58	4395279	415933		2504256		

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	Е11-060101-0113 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	27,04	40200,15	1898,05	1087012	51324	771990	251678	1445785	
					9752,18	475,95	263699	12870		107095		
12	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,24	349794		783539		783539		846222	
										62683		
13	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,7904	329247		589484		589484		636643	
										47159		
14	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5726	376202		215413		215413		232646	
										17233		
15	Е11-130501-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой	$м^2$	288	4217,35	140,08	1214597	40343	529736	457404	1805760	
					2237,91	63,84	644518	18386		133759		
		Итого по разделу: 2. Фундамент отметка -4000 мм									51262276	
		Раздел: 3. Коллона и ригели										
16	Е11-060501-0106 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$	37	47644,78	7574,29	1762857	280249	1096292	412120	2348975	
					10440,98	1799	386316	66563		173998		
17	Е11-060701-0401 Кзтр и Кэм=1,12	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$	12	65203,49	9355,79	782442	112270	353406	313355	1183461	
					26397,2	2298,32	316766	27580		87664		
18	Е11-060301-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка	стык	125	722,37	39,31	90296	4914	25108	55121	157051	
					482,2	2,38	60275	298		11634		
19	Е11-060301-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка	стык	325	1041,75	58,93	338569	19153	119659	182484	562738	
					614,64	2,38	199758	774		41685		
20	Е11-060301-0503 Кзтр и Кэм=1,12	Арматура диаметром до 40 мм. Сварка	стык	52	1374,43	74,05	71470	3851	30007	34340	114275	
					723,32	2,38	37613	124		8465		
21	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	15,2	349794		5316869		5316869		5742219	
										425350		
22	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	4,5	329247		1481612		1481612		1600141	
										118529		
23	С1214-210-0203	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 36 мм и более	т	3,6	338494		1218578		1218578		1316064	
										97486		
24	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	32	376202		12038464		12038464		13001541	
										963077		
		Итого по разделу: 3. Коллона и ригели									26026465	
		Раздел: 4. Лестничный марш										
25	Е11-061909-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^3$ бетона	3,65	17292,24	255,77	63117	933	31243	28345	98779	
					8476,83	57,07	30940	208		7317		
26	Е11-090604-0105 Кзтр и Кэм=1,12	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж	т конструкций	0,564	195807,47	47918,82	110435	27026	6371	61152	185314	
					136592,74	20546,52	77038	11588		13727		
		Итого по разделу: 4. Лестничный марш									284093	
		Раздел: 5. Плиты перекрытия										
27	Е11-060801-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	420	84106,68	3018,85	35324806	1267917	20759999	12387094	51528852	
					31659,26	750,72	13296889	315302		3816952		
28	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	315	349794		110185110		110185110		118999919	
										8814809		

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	315	329247		103712805		103712805		112009829	
		Итого по разделу: 5. Плиты перекрытия								8297024		
											282538600	
		Раздел: 6. Кровля										
30	Е11-100105-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Стропила, мауэрлат, стойка, балки. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	26	226057,13	1242,3	5877485	32300	4737747	1008881	7437275	
					42593,78	520,81	1107438	13541		550909		
31	Е11-120101-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство	$м^2$ кровли	952	5384,64	199,34	5126177	189771	4360141	556968	6137801	
					605,32	30,6	576265	29131		454656		
32	Е11-120101-0705 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	952	3715,37	35,01	3537032	33329	1602168	1756107	5716589	
					1997,41	7,64	1901534	7273		423450		
33	Е11-120101-0514 Кзтр и Кэм=1,12	Коньки для кровель из металлочерепицы. Устройство	м конька	56	3786,24	8,96	212029	502	150173	56529	290042	
					1095,62	1,6	61355	90		21484		
34	Е11-120101-0711 Кзтр и Кэм=1,12	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов	$м^2$ кровли	94	10003,65	54,23	940343	5097	770103	153296	1181130	
					1756,83	15,79	165142	1484		87491		
35	Е11-120101-0707 Кзтр и Кэм=1,12	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	43	2567,1	148,22	110385	6374	2783	94891	221698	
					2354,15	44,5	101228	1914		16422		
36	Е11-120101-1501 Кзтр и Кэм=1,12	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	952	1260,05	40,26	1199568	38327	821624	318901	1639944	
					356,74	7,37	339616	7016		121475		
37	Е11-120101-1303 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	952	1606,51	83,08	1529398	79092	552246	845281	2564651	
					943,34	21,77	898060	20725		189972		
38	Е11-100102-0205 Кзтр и Кэм=1,12	Стены. Устройство карнизов	$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	56,85	7360,14	43,69	418424	2484	254143	146713	610348	
					2846,04	21,4	161797	1217		45211		
39	СПрайс Лист	Сайдинг пластиковый	$м^2$	56,85	2500		142125		142125		153495	
										11370		
40	Е11-100106-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	40018,6	1370,64	80037	2741	53095	22924	111198	
					12100,66	635,1	24201	1270		8237		
41	Е11-100115-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	768	12077,37	95,99	9275420	73721	7985987	1125596	11233098	
					1582,96	45,51	1215713	34952		832082		
42	Е11-100115-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	85	422,06	4,45	35875	378	30401	4747	43872	
					59,95	2,11	5096	179		3250		
43	Е11-100116-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Стены. Антисептирование водными растворами	$м^2$ стен (за вычетом проемов)	856	155,93	5,66	133476	4845	27041	93492	245124	
					118,68	2,68	101590	2294		18156		
		Итого по разделу: 6. Кровля									37586265	
		Раздел: 7. Стены и перегородки										
44	Е11-080301-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	185	14522	4385,43	2686570	811305	478604	1478896	4498703	
					7549,52	1046,21	1396661	193549		333237		
45	Е11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Крепление профилями	т металлических изделий	0,58	578325,52	3789,51	335429	2198	264316	64784	432230	
					118819,01	1283,99	68915	745		32017		
46	Е11-080401-0303 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	38	4874,68	428,85	185238	16296	33471	130047	340508	
					3565,02	114,85	135471	4364		25223		

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	Е11-100401-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	$м^2$ перегородок	98	5616,28	76,75	550395	7521	245284	271003	887110	
					3036,63	35,97	297590	3525		65712		
48	Е11-100107-0101 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Проемы дверные наружные площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков	$м^2$	75,6	4262,68	1169,81	322259	88438	83268	157646	518298	
					1991,44	325,53	150553	24610		38393		
49	С1223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	75,6	7373		557399		557399		601991	Казахстан
50	Е11-090403-0401 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	6,3	4883,65	73,97	30767	466	4097	44592		
					4159,43	35,75	26204	225		18236	52923	
51	С1223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	6,3	55181		347640		347640	3920		
											375451	
52	Е11-100501-0103 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	$м^2$	97,56	5596,49	275,27	545994	26855	256314	27811		
					2693,98	144,99	262825	14145		249273	858888	
53	С1223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	97,56	39837		3886498		3886498	63621		
											4197418	
54	Е11-100501-0401 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	37,45	1558,53	7,97	58367	298	43579	310920		
					386,9	4,12	14489	154		13179	77270	
55	С1223-501-0106	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 400 мм	м	37,45	1975		73964		73964	5724		
											79881	Казахстан
56	Е11-080701-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	$м^2$ вертикальной проекции	856	1332,83	71,48	1140902	61187	325768	5917		
					880,78	35,19	753948	30123		729184	2019689	
		Итого по разделу: 7. Стены и перегородки								149603		
											14940360	
		Раздел: 8. Отделочные работы										
57	Е11-110101-0102 Кзтр и Кэм=1,06	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	1728	440,28	51,24	760804	88542	458214	233366	1073710	
					123,87	19,8	214047	34214		79540		
58	Е11-110101-0204 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	1728	16114,87	2812,56	27846495	4860104	13312927	11103489	42065983	
					5598,07	1237,71	9673465	2138763		3115999		
59	Е11-110101-0402 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	1728	1484,03	59,71	2564404	103179	1271843	1137128	3997659	
					688,3	11,76	1189382	20321		296127		
60	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	1728	1126,59	38,34	1946748	66252	873694	985254	3166561	
					582,64	23,92	1006802	41334		234559		
61	Е11-110101-2705 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	92	3107,83	28,91	285920	2659	36811	232794	560212	
					2678,8	13,08	246450	1203		41498		
62	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	48	2808,05	209,78	134786	10070	38736	85381	237781	
					1791,28	101,04	85981	4850		17614		
63	Е11-110101-3601 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из линолеума. Устройство	$м^2$ покрытия	56	3718,06	64,87	208211	3633	180030	24614	251451	
					438,37	29,21	24549	1636		18626		

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64	Е11-110101-3905 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	48	2503,61	18,38	120173	882	96869	21420	152921	
					467,12	7,61	22422	365		11328		
65	Е11-110101-3904 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	32	563,62	2,74	18036	87	1218	15767	36507	
					522,83	1,35	16731	43		2704		
66	Е11-110101-4001 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	292	415,34	1,37	121279	400	60666	56788	192314	
					206,21	0,68	60213	199		14247		
67	Е11-150201-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	212	1872,45	50,24	396959	10651	94813	240864	688849	
					1374,98	45,21	291496	9585		51026		
68	Е11-150203-0601 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Левкас стен и потолков	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	212	1943,65	25,18	412054	5338	165729	194476	655053	
					1136,73	9,95	240987	2109		48523		
69	Е11-150403-0308 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	128	1191,89	5,31	152562	679	27997	99380	272097	
					967,85	2,66	123885	340		20155		
70	Е11-150405-0103 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	224	1058,72	7,43	237153	1664	58065	142612	410146	
					792,07	3,75	177424	840		30381		
71	Е11-150405-0113 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	$м^2$ окрашиваемой поверхности	60	574,19	1,2	34451	72	5043	23500	62587	
					488,94	0,64	29336	38		4636		
72	Е11-150108-1401 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	$м^2$	2100	2464,46	231,7	5175366	486570	0	3948231	9853494	
					2232,76	117,38	4688796	246498		729897		
73	СПрайс-Лист	Подвесные потолки типа ARMSTRONG	$м^2$	2100	4200		8820000		8820000		9525600	
										705600		
74	Е11-150109-0101 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек	$м^2$ поверхности облицовки	956	9090,52	556	8690537	531536	1371458	5442986	15264203	
					7099,94	16,94	6787543	16195		1130680		
75	С1234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	95,6	41869		4002676		4002676		4322890	Казахстан
										320214		
76	С1231-102-0104	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета	$м^2$	956	10842		10364952		10364952		11194148	
										829196		
		Итого по разделу: 8. Отделочные работы									103984166	
		Раздел: 9. Электроосвещение										
77	Е11-210501-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	31197,92	1045,63	31198	1045	16222	10373	44897	
					13929,98	476,32	13930	476		3326		
78	СПрайс Лист	Вводно-распределительные устройство	комплект	1	325250		325250		325250		351270	
										26020		
79	С1247-305-0118	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 47-1Н-000-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В	шт.	4	29542		118168		118168		127621	Казахстан
										9453		
80	Ц13-080205-1002 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Устновка щита освещение. Установка	шт.	4	5090,93	1573,58	20364	6294	2398	10507	33341	
					2917,9	730,46	11672	2922		2470		
81	С1247-305-0170	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ НП04-1Н-CU-08 с однофазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В	шт.	4	80693		322772		322772		348594	Казахстан
										25822		
82	Ц13-080304-0203 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене		4	21230,07	1370,75	84920	5483	60210	15462	108413	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
83	СПрайс Лист	Шкаф с автоматоми в сборе	шт.	4	4806,9	561,9	19228	2248		8031	336960	
			комплект		78000		312000		312000	24960		
84	Е11-210401-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в пыльных и сырых помещениях	шт.	144	1165,92	7,46	167892	1074	13330	110870	301063	
					1065,89	3,46	153488	498		22301		
85	С1247-102-0602	Светильник светодиодный, степень защиты IP65, типа Diora Light Office SE 20/2800 prism 3-6K	шт.	144	28892		4160448		4160448		4493284	
										332836		
86	Е11-210201-0204 Кзтр и Кэм=1,12	Провода сечением до 70 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	484	341,44	2,7	165257	1307	78921	61545	244947	
					175,68	0,93	85029	450		18145		
87	Е11-210201-0202 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	2068	157,42	1,77	325545	3661	35838	206717	574842	
					138,32	0,51	286046	1055		42580		
88	Е11-210201-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	4940	125,67	0,92	620810	4545	48066	409526	1112785	
					115,02	0,12	568199	593		82449		
89	С1243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	2,068	558269		1154500		1154500		1246860	Казахстан
90	С1243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	6,168	371741		2292898		2292898	92360	2476330	Казахстан
91	С1243-105-0530	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х50 (мк)-0,66	км	0,484	10964072		5306611		5306611	183432	5731140	Казахстан
92	С1247-202-0101	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	48	778		37344		37344	424529	40332	
93	С1241-101-0111	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,5 мм	м	56	846		47376		47376	2988	51166	
94	С1241-101-0101	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,35 мм	м	100	382		38200		38200	3790	41256	
95	С1241-201-0101	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х3,4 мм	м	496	269		133424		133424	3056	144098	Казахстан
96	С1247-204-6024	Шина ШВ-330 для ВА-331 (в комплекте 6 шт.)	комплект	12	865		10380		10380	10674	11210	
97	С1247-204-0170	Выключатель автоматический 32 С16 30 мА	шт.	4	4063		16252		16252	830	17552	
98	С1247-204-0186	Выключатель автоматический 32 С40 30 мА	шт.	4	4549		18196		18196	1300	19652	
99	С1247-204-0201	Выключатель автоматический 34 С6 10 мА	шт.	4	8235		32940		32940	1456	35575	
100	С1247-204-0218	Выключатель автоматический 34 С16 30 мА	шт.	4	5890		23560		23560	2635	25445	
101	С1247-204-0612	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 13А 4,5 кА "В"	шт.	60	857		51420		51420	1885	55534	
		Итого по разделу: 9. Электроосвещение								4114	17974167	
		Раздел: 10. Отопление и вентиляция										
102	Е11-180101-0201 Кзтр и Кэм=1,06	Установка котлов	котел	2	139963,77	11105,07	279928	22210	51302	212229	531530	
					103207,85	5072,39	206416	10145		39373		
103	СПрайс Лист ТОО Буран бойлер	Котлы казовые Буран бойлер	котел	2	1185000		2370000		2370000		2559600	
										189600		
104	Е11-180201-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Водоподогреватели скоростные. Установка		4	34100,62	2584,15	136402	10336	47350	81619	235463	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			водоподогреватель		19678,9	1142,36	78716	4569		17442		
105	Е11-180201-0301 Кзтр и Кэм=1,06	Водоподогреватели емкостные, вместимость до 1 м^3. Установка		4	49040,41	2936,4	196162	11746	66146	120706	342217	
			водоподогреватель		29567,47	1224,96	118270	4900		25349		
106	Е11-180301-0401 Кзтр и Кэм=1,06	Регистры из стальных труб водогазопроводных, диаметр нитки 20 мм. Установка		12	1349,19	27,3	16190	328	12054	3883	21679	
			м труб нитки регистра		317,38	12,81	3809	154		1606		
107	Е11-180301-0408 Кзтр и Кэм=1,06	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка		16	5222,35	50,53	83558	809	74604	8358	99269	
			м труб нитки регистра		509,1	23,91	8146	383		7353		
108	Е11-180401-0117 Кзтр и Кэм=1,06	Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, вместимость 1 м^3. Установка		4	159651,51	1215,76	638606	4863	543381	90307	787226	
			бак		22590,43	446,99	90362	1788		58313		
109	Е11-180801-0301 Кзтр и Кэм=1,06	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте		4	3917,69	221,97	15671	888	0	14714	32816	
			теплообменник		3695,72	57,95	14783	232		2431		
110	Е11-180901-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Узлы конденсатоотводчиков, диаметр 15 мм. Установка		12	13008,8	269,9	156106	3239	78880	73987	248500	
			узел		6165,59	125,81	73987	1510		18407		
111	Е11-181001-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка		16	18484,96	230,16	295759	3683	265153	27709	349345	
			фильтр		1682,74	84,44	26924	1351		25877		
112	Е11-181101-0201 Кзтр и Кэм=1,06	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры. Сборка и установка подающего узла		4	8980,84	145,36	35923	581	4779	30225	71440	
			1 узел		7640,83	69,54	30563	278		5292		
113	Е11-181001-0105 Кзтр и Кэм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка		4	28736,21	456,01	114945	1824	103324	10289	135253	
			фильтр		2449,25	175,49	9797	702		10019		
114	Е11-180301-0102 Кзтр и Кэм=1,06	Радиаторы стальные панельные. Установка		616	1739,18	129,49	1071335	79766	230002	787956	2008037	
			квт		1236,31	68,95	761567	42473		148746		
115	С1245-104-0101	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 400 мм	комплект	64	9920		634880		634880		685670	
116	Е11-160301-0105 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		128	2836,56	29,62	363080	3791	273738	50790		
			м трубопровода		668,36	11,93	85550	1527		85335	484288	
117	Е11-160301-0104 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		112	2661,26	29,62	298061	3317	219887	35873		
			м трубопровода		668,36	11,93	74856	1336		74668	402548	
118	Е11-160301-0103 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка		208	1880,36	29,62	391115	6161	245935	29819		
			м трубопровода		668,36	11,93	139019	2481		138669	572166	
119	Е11-160301-0102 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		208	2276,85	29,62	473585	6161	328405	42382		
			м трубопровода		668,36	11,93	139019	2481		138669	661234	
120	Е11-160501-0205 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		60	3383,98	33,42	203039	2005	1875	48980		
			м трубопровода		3319,31	0,98	199159	59		195233	430134	
121	Е11-160501-0203 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		656	2809,73	24,3	1843183	15941	8502	31862		
			м трубопровода		2772,47	0,44	1818740	289		1782647	3915894	
122	Е11-160501-0201 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		208	2382,59	16,92	495579	3519	2448	290064		
			м трубопровода		2353,9	0,16	489611	33		479852	1053466	
123	Е11-161101-0101 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		924	146,47	1,34	135338	1238	2301	78035		
			м трубопровода		142,64	0	131799	0		129166	285664	
										21160		

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
124	Е11-160601-0401 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны приемные, диаметр до 100 мм. Установка	шт.	16	4978,71	80,13	79659	1282	38274	39654	128858	
					2506,44	22,5	40103	360		9545		
125	С1242-301-0102	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый мембранный футерованный полиэтиленом, для жидкой, газообразной и коррозионной среды, Т до +60°С, PN 6,3, марки 15ч76п ГОСТ 5761-2005 DN 100	шт.	8	92296		738368		738368		797437	
126	С1242-301-0101	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый мембранный футерованный полиэтиленом, для жидкой, газообразной и коррозионной среды, Т до +60°С, PN 6,3, марки 15ч76п ГОСТ 5761-2005 DN 80	шт.	8	78458		627664		627664	59069	677877	
127	Е11-160601-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	256	3460,29	116,57	885834	29842	77740	50213	1786501	
					3040,05	22,5	778253	5760		768333		
128	Е11-160601-0102 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 60 мм. Установка	шт.	44	3506	162,28	154264	7140	13361	132334	310275	
					3040,05	45,01	133762	1980		133028		
129	Е11-160601-0103 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	8	6278,21	385,3	50226	3082	4128	22983	100616	
					5376,96	99,65	43016	797		42937		
130	С1242-101-0102	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для газа, Т до +100°С, PN 6, марки 30ч76к ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	8	18501		148008		148008	7453	159849	
131	С1242-209-8307	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях) для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 65, PN 3	шт.	24	231728		5561472		5561472	11841	6006390	Казахстан
132	С1242-209-8305	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях) для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 40, PN 3	шт.	20	146304		2926080		2926080	444918	3160166	Казахстан
133	С1242-209-8302	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях) для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 20, PN 3	шт.	144	67307		9692208		9692208	234086	10467585	Казахстан
134	С1242-209-8301	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях) для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 15, PN 3	шт.	112	67173		7523376		7523376	775377	8125246	Казахстан
135	СПРАЙС ЛСИТ	Приточная установка с охлаждением и подогревом вохдуха	комп	4	15420000		61680000		61680000	601870	66614400	
136	Е11-200101-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	496	9742,3	80,82	4832181	40087	3222710	4934400		
					3164,08	35,98	1569384	17846		1555486	6898681	
137	Е11-200101-0201 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	500	10315,34	80,82	5157670	40410	3535220	511014		
					3164,08	35,98	1582040	17990		1568030	7263755	
138	С1246-103-0102	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения	м²	500	6842		3421000		3421000	538055	3694680	Казахстан
139	С1246-104-0101	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения		496	6629		3287984		3287984	273680	3551023	Казахстан

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			$м^2$							263039		
140	С1246-201-0101	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-1, d обечайки 125 мм, масса наполнителя 1,16 кг	шт.	8	16309		130472		130472		140910	Казахстан
141	Е11-200501-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	4	2822,56	69,62	11290	278	1970	10438	21864	
					2260,46	23,62	9042	94		8954		
142	Е11-200701-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	4	3573,85	65,83	14295	263	10849	1620	18908	
					795,75	23,62	3183	94		3212		
143	С1246-301-0301	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	16	3474		55584		55584	1401	60031	Казахстан
144	Е11-200801-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка	дефлектор	8	11842,34	100,88	94739	807	52002	4447	146896	
					5241,17	23,62	41929	189		41276		
145	С1246-301-0601	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 100 мм	шт.	8	9113		72904		72904	10881	78736	
146	С1246-302-0101	Клапан воздушный с механизмом исполнительным МЭО-16/63-0.25 КВУ 600х1000Б	шт.	16	46562		744992		744992	5832	804591	
147	С1246-302-0301	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметром 200 мм	шт.	8	6903		55224		55224	59599	59642	Казахстан
148	С1246-303-0101	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглый диаметром 400 мм	шт.	8	12922		103376		103376	4418	111646	Казахстан
149	Е11-200301-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 $м^2$. Установка	решетка	256	2557,75	77,11	654784	19740	50906	8270	1331817	
					2281,79	23,62	584138	6047		578381		
150	С1246-304-0501	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 50 мм	шт.	68	2511		170748		170748	98652	184408	
151	С1246-304-0503	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	16	8198		131168		131168	13660	141661	Казахстан
152	С1246-304-0505	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 150 мм	шт.	8	5459		43672		43672	10493	47166	Казахстан
153	Е11-200401-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	12	2532,71	68,82	30393	825	3690	3494	60512	
					2156,36	23,62	25876	283		25637		
154	С1246-306-0701	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 450 до 700 мм размерами 450 мм х 450 мм	шт.	4	120779		483116		483116	4482	521765	Казахстан
155	Е11-201001-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 125 мм. Установка	глушитель шума	8	18821,3	69,62	150570	557	131758	38649	182138	
					2281,98	23,62	18256	189		18076		
156	С1246-305-0101	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С размерами 400 мм х 200 мм	шт.	8	7883		63064		63064	13492	68109	
157	Е11-201401-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	24	13082,39	243,8	313977	5851	23323	5045	641989	
					11866,81	57,37	284803	1377		280457		
158	С1246-402-0101	Вентилятор осевой фланцевый из оцинкованной стали ГОСТ 11442-90 Р 0,05 кВт, n 1380 об/мин, Qmax 1000 $м^3$/ч, 220 В	комплект	24	40155		963720		963720	47555	1040818	
										77098		

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
159	Е11-202701-0102 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Фанкойлы потолочные кассетные, холодопроизводительность до 10 кВт. Монтаж**	фанкойл	32	24326,34 19578,75	597,21 191,87	778443 626520	19111 6140	132812	620007 111876	1510326	
160	С1246-601-0101	**Фанкойл кассетный с распределением воздуха в четырех направлениях двухтрубный с расходом воздуха min 360 м³/ч, холодопроизводительностью 3 кВт, теплопроизводительностью 4 кВт**	комплект	32	336067		10754144		10754144		11614476	
		Итого по разделу: 10. Отопление и вентиляция								860332	154445187	
		Раздел: 11. Водопровод и канализация										
161	Е11-170301-0101 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Унитазы напольные. Установка**	комплект	8	18630,29 3456,77	90,34 45,53	149042 27654	722 364	120665	27458 14120	190620	
162	С1244-101-0304	**Унитаз размерами L 460 мм, B 360 мм**	комплект	8	19683		157464		157464		170061	
163	Е11-170401-0101 Кзтр и Кзм=1,06	**Писсуары настенные. Установка**	комплект	8	2399,56 2025,82	97,34 52,59	19196 16207	779 421	2211	12597 16295 2839	38330	
164	С1244-101-0901	**Писсуар настенный размерами L 360 мм, B 290 мм**	комплект	8	20963		167704		167704		181120	
165	Е11-170501-0104 Кзтр и Кзм=1,06	**Умывальники. Установка**	комплект	8	2559,64 2193,03	81,39 41,4	20477 17544	651 331	2282	13416 17518 3040	41035	
166	Е11-170201-0103 Кзтр и Кзм=1,06	**Смесители. Установка**	шт.	8	1611,04 1575,27	0,13 0	12888 12602	1 0	285	12350 2019	27257	
167	С1244-101-0102	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм**	комплект	8	9913		79304		79304		85648	Казахстан
168	С1244-104-0401	**Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм x 130 мм**	шт.	8	4235		33880		33880	6344	36590	
169	С1244-104-0600	**Сифон ГОСТ 23289-94**	шт.	8	0		0			2710	0	
170	С1242-101-0101	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для газа, Т до +100°С, PN 6, марки 30ч7бк ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	12	11788		141456		141456		152772	
171	С1242-101-0102	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для газа, Т до +100°С, PN 6, марки 30ч7бк ГОСТ 5762-2002 DN 80**	шт.	8	18501		148008		148008	11316	159849	
172	Е11-160401-0204 Кзтр и Кзм=1,06	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	92	5960,57 1663,03	128,12 40,8	548372 152999	11787 3754	383587	11841 153617 56160	758149	
173	Е11-160401-0203 Кзтр и Кзм=1,06	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	60	4864,9 1504,75	88,55 28,68	291894 90285	5313 1721	196296	90166 30565	412625	
174	Е11-160401-0201 Кзтр и Кзм=1,06	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	500	2722,23 1268,49	72,74 24,53	1361115 634245	36370 12265	690500	633580 159575	2154270	
175	С1241-102-0155	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 83х4,0 мм**	м	92	3473		319516		319516	25561	345077	
176	С1241-102-0151	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм**	м	60	2431		145860		145860	11669	157529	Казахстан

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
177	С1241-102-0136	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,8 мм	м	320	1844		590080		590080		637286	
										47206		
178	С1241-102-0103	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	180	380		68400		68400		73872	
										5472		
179	Е11-160501-0201 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	492	2382,59	16,92	1172234	8325	5791	1135034	2491852	
					2353,9	0,16	1158119	79		184584		
180	С1241-201-0101	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х3,4 мм	м	492	269		132348		132348		142936	Казахстан
										10588		
181	Е11-161101-0102 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1144	152,21	1,34	174128	1533	9415	159920	360772	
					142,64	0	163180	0		26724		
182	Е11-160501-0101 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	92	1369,89	2,12	126030	195	257	123136	269100	
					1364,98	0,77	125578	71		19934		
183	Е11-160501-0102 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	88	1321,69	5,18	116309	456	671	113032	247688	
					1308,89	1,77	115182	156		18347		
184	Е11-160201-0101 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	8	7295,66	23,92	58365	191	46691	11342	75284	
					1435,31	11,41	11482	91		5577		
185	Е11-160201-0102 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	8	16512,89	67,49	132103	540	119774	11808	155424	
					1473,61	32,5	11789	260		11513		
186	СПРАЙС ЛИСТ	Пожарный шкафы с рукавами и гидрантом	комл	8	158000		1264000		1264000		1365120	
										101120		
		Итого по разделу: 11. Водопровод и канализация									10730266	
		Раздел: 12. Пожарная сигнализация										
187	Ц13-100105-0301 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях	м	9404	293,02	37,72	2755560	354719	7053	1525235	4623289	
					254,55	11,34	2393788	106641		342494		
188	СПрайс Лист	Кабель охранно-пожарной сигнализации КПСиг(А)-FRLS	м	9404	300		2821200		2821200		3046896	
										225696		
189	СПрайс Лист	Гофрированная труба Ду-20 мм	м	9404	120		1128480		1128480		1218758	
										90278		
190	Ц13-110101-0101 Кзтр и Кэм=1,09	Установка датчиков. Монтаж оборудования	шт.	340	2021,92	223,47	687453	75980	269409	291951	1057757	
					1006,07	138,84	342064	47206		78353		
191	СПрайс Лист	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ ИП 212-45 (ДЛЯ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА)	шт	160	4750		760000		760000		820800	
										60800		
192	СПрайс Лист	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ ИПР 513-10 ИСП.1	шт	180	2540		457200		457200		493776	
										36576		
193	СПрайс Лист	Тепловычеслитель ВКТ-7-02 (Теплоком)	шт	4	139425		557700		557700		602316	
										44616		
194	СПрайс Лист	Гранит-16 Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный	шт	4	76500		306000		306000		330480	
										24480		
195	СПрайс Лист	Блок питание	шт	4	6500		26000		26000		28080	
										2080		
196	СПрайс Лист	Аккумулятор	шт	8	23000		184000		184000		198720	
										14720		
		Итого по разделу: 12. Пожарная сигнализация									12420872	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел: 13. видеонаблюдение										
197	Ц13-100408-0601 Кзтр и Кэм=1,09	Шкаф камерных каналов, колчество каналов 1. Монтаж оборудования	шт.	4	110099,04	230,96	440396	924	19168	256555	752707	
					105076	69,42	420304	278		55756		
198	СПрайс Лист	Шкаф коммуникационный настенный SHIP EW5409.100 9U 540x450x460 мм	шт	4	48872		195488		195488		211127	
										15639		
199	Ц13-100101-0101 Кзтр и Кэм=1,09	Установка регистратора	статив	8	90468,16	9125,31	723745	73003	169416	306935	1113134	
					60165,82	2730,6	481327	21845		82454		
200	СПрайс Лист	Основной блок IP ATC Panasonic KX-NCP500RU	шт	4	422140		1688560		1688560		1823645	
										135085		
201	СПрайс Лист	Видеорегистратор Hikvision DS-7216HQHI-K2	шт	4	252620		1010480		1010480		1091318	
										80838		
202	Ц13-100105-0301 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях	м	6096	293,02	37,72	1786250	229941	4572	988710	2996976	
					254,55	11,34	1551737	69129		222016		
203	СПрайс Лист	Кабель охранно-пожарной сигнализации КПСнг(А)-FRLS	м	6096	300		1828800		1828800		1975104	
										146304		
204	СПрайс Лист	Гофрированная труба Ду-20 мм	м	6096	120		731520		731520		790042	
										58522		
205	Ц13-100408-0501 Кзтр и Кэм=1,09	Блок коммутации. Монтаж оборудования	шт.	4	45802,05	0	183208	0	20807	99065	304855	
					40600,32	0	162401	0		22582		
206	СПрайс Лист	Коммутатор TP-Link TL-SF1016DS	шт	4	26640		106560		106560		115085	
										8525		
207	Ц13-100408-0622 Кзтр и Кэм=1,09	Камера. Монтаж оборудования	шт.	116	57445,31	230,96	6663656	26792	542077	3722732	11217299	
					52541,27	69,42	6094787	8053		830911		
208	СПрайс Лист	IP-камера HiWatch DS-I200	шт	116	28900		3352400		3352400		3620592	
										268192		
		Итого по разделу: 13. видеонаблюдение									26011884	
		Раздел: 14. Газоснабжение										
209	Ц13-120801-0101 Кзтр и Кэм=1,09	ШГРП. Монтаж оборудования	шт.	1	15251,17	1203,22	15251	1203	164	8713	25881	
					13884,42	398,95	13884	399		1917		
210	СПрайс Лист	ШГРП с РДНК 1000	шт	1	300000		300000		300000		324000	
										24000		
211	СПрайс Лист	Счетчик для газа G6	шт	1	35000		35000		35000		37800	
										2800		
212	СПрайс Лист	Фильтр для газа	шт	1	23000		23000		23000		24840	
										1840		
213	Е11-010203-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	ямa	28	1592,46	1266,04	44589	35449	0	18782	68441	
					326,42	605,23	9140	16946		5070		
214	Е11-060101-0113 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	4,9	40200,15	1898,05	196981	9300	139895	45607	261995	
					9752,18	475,95	47786	2332		19407		
215	Е11-090302-0112 Кзтр и Кэм=1,12	Стойки опорные. Монтаж	т конструкций	0,98	41885,85	18276,68	41048	17911	10771	12763	58116	
					12618,01	6256,1	12366	6131		4305		
216	С1241-102-0154	Стойки из трубы стальной электросварной прямошовной диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	84	3189		267876		267876		289306	Казахстан
										21430		
217	Ц13-120101-0207 Кзтр и Кэм=1,09	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	100	3730,25	1581,25	373025	158125	3856	160431	576132	
					2110,44	519,57	211044	51957		42676		
218	Е11-130301-0405 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-059 за один раз		64	245,26	3,71	15697	238	10620	3370	20592	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
219	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	64	75,62	0,68	4840	44		1525	9199	
					102,37	2,39	6552	153	3580	1965		
					44,05	0,45	2819	29		682		
220	Е11-191101-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Газопроводы. Испытание пневматическое	м²	100	930,79	0	93079	0	1763	89490	197175	
					913,16	0	91316	0		14606		
221	Е11-250128-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений	м газопровода	4	37182,76	32546,13	148731	130185	0	57087	222283	
			стык		4636,63	11046,67	18547	44187		16465		
		Итого по разделу: 14. Газоснабжение									2115760	
		Раздел: 15. Наружные сети водопровода										
222	Е11-010102-0326 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	84	275,98	262,47	23182	22047	52	5278	30736	
					12,89	74,37	1083	6247		2276		
223	Е11-010102-0325 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	25,2	142,23	135,07	3584	3403	13	815	4751	
					6,64	38,27	167	964		352		
224	Е11-010205-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м³ грунта	15	3632,43	0	54486	0	0	39230	101213	
					3632,43	0	54486	0		7497		
225	Е11-010205-0102 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	10	4358,91	0	43589	0	0	31384	80971	
					4358,91	0	43589	0		5998		
226	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	15	6291,48	276,87	94372	4153	62288	28888	133121	
					1862,11	83,22	27932	1248		9861		
227	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	36	1543,7	0	55573	0	0	40013	103233	
					1543,7	0	55573	0		7647		
228	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	35	58,78	58,78	2057	2058	0	483	2743	
					0	19,16	0	671		203		
229	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,96	38772,91	14659,19	269859	102028	40337	172380	477618	
					18318,23	6699,18	127495	46626		35379		
230	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	12	32788		393456		393456	31476	424932	Казахстан
					41798		167192		167192	13375	180567	Казахстан
231	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	35944		143776		143776	11502	155278	Казахстан
					54902		219608		219608	17569	237177	Казахстан
232	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4	1464,81	328,33	70311	15759	16950	42293	121612	
					783,36	164,07	37601	7875		9008		
233	С1244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	4	26472,73	229,23	317673	2751	270791	44018	390626	
					3677,56	65,48	44131	786		28935		
234	Е11-080101-0311 Кзтр и Кэм=1,12	Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	м² поверхности	48	10777		129324		129324	10346	139670	
					10263,92	2970,43	82111	23763	4252	62350	156018	
235	Е11-160401-0107 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	12	6761,93	1110,51	54095	8884		11557		
236	С1241-102-0227	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм	м	12								
237	Е11-220901-0106 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	8								

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
238	С1242-101-0405	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	8	152351		1218808		1218808	97505	1316313	
239	С1241-116-0313	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	16	12708		203328		203328	16266	219594	
240	Е11-130301-0405 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-059 за один раз	$м^2$	30,4	245,26	3,71	7456	113	5044	1601	9781	
241	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	30,4	75,62 102,37	0,68 2,39	2299 3112	21 73	1700	724 934	4370	
242	Е11-220601-0306 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,012	44,05 4196184,63	0,45 341385,46	1339 50354	14 4097	38579	324 8482	63543	
243	Е11-221101-0105 Кзтр и Кэм=1,12	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	4	639844,8 25905,24	74158,58 14297,9	7678 103621	890 57191	5792	4707 60965	177753	
244	Е11-220301-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,1	10159,39 911433,67	5235,85 171720,95	40638 91143	20943 17172	3573	13167 77011	181606	
245	С1241-102-0162	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	100	703987,2 3903	73898,98	70399 390300	7390	390300	13452 31224	421524	Казахстан
246	Е11-220601-0303 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,1	2136714,17 471828	57447,22 428	213671 47183	5745 43	160744	46753 20834	281258	
247	Е11-220901-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	4	3317,18 2865,14	144,88 71,33	13269 11461	579 285	1229	11628 1992	26889	
248	С1242-101-0102	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для газа, Т до +100°С, PN 6, марки 30ч76к ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	4	18501		74004		74004	5920	79924	
249	С1241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	8	3935		31480		31480	2518	33998	
250	Е11-220701-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	100	108425,41 102497,36	0 0	10842541 10249736	0 0	592805	10147239 1679182	22668962 28225781	
		Итого по разделу: 15. Наружные сети водопровода										
		Раздел: 16. Наружные сети канализаций										
251	Е11-010102-0326 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	211,68	275,98 12,89	262,47 74,37	58419 2729	55560 15743	131	13300 5737	77456	
252	Е11-010102-0325 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	63,504	142,23 6,64	135,07 38,27	9032 422	8577 2430	33	2054 887	11973	
253	Е11-010205-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	$м^3$ грунта	37,8	3632,43 3632,43	0 0	137306 137306	0 0	0	98860 18893	255059	
254	Е11-010205-0102 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	25,2	4358,91 4358,91	0 0	109845 109845	0 0	0	79088 15115	204048	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
255	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	37,8	6291,48	276,87	237818	10466	156965	72798	335465	
					1862,11	83,22	70388	3146		24849		
256	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	90,72	1543,7	0	140044	0	0	100832	260146	
					1543,7	0	140044	0		19270		
257	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	88,2	58,78	58,78	5184	5184	0	1217	6913	
					0	19,16	0	1690		512		
258	Е11-230601-0105 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м³ конструкций колодца	6,96	51660,51	11355,86	359557	79037	133683	181205	584023	
					21097,33	5200,83	146837	36198		43261		
259	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	12	32788		393456		393456		424932	Казахстан
										31476		
260	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	41798		167192		167192		180567	Казахстан
										13375		
261	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4	35944		143776		143776		155278	Казахстан
										11502		
262	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Стяжка с созданием уклона и лотка из бетона	м³	2	28719,3	1812,14	57439	3624	49318	4877	67301	
					2248,34	431,09	4497	862		4985		
263	С1244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	4	54902		219608		219608		237177	Казахстан
										17569		
264	Е11-080101-0311 Кзтр и Кэм=1,12	Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	м² поверхности	48	1464,81	328,33	70311	15759	16950	42293	121612	
					783,36	164,07	37601	7875		9008		
265	Е11-160201-0103 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	252	25105,23	114,41	6326518	28831	5867981	434662	7302075	
		Итого по разделу: 16. Наружные сети канализаций			1705,18	54,87	429705	13827		540895		
											10224025	
		Раздел: 17. Благоустройство территории										
266	Е11-010104-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	6463,8	105,78	105,78	683741	683741	0	158040	909134	
					0	33,96	0	219511		67353		
267	Е11-010104-0102 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.69 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Грунты 2 группы. Планировка грунта механизированным способом. #Разработка грунта, а также планировка орошаемых площадей и рисовых чеков с устройством валиков в сыпучих, или вязких, переувлажненных грунтах, применен коэффициент к затратам труда - 1,15 и нормам эксплуатации машин - 1,15	м³ грунта	2872,8	96,44	96,44	277053	277053	0	65040	369471	
					0	31,45	0	90350		27378		
268	С3414-104-0401	Грунт. Погрузка	т	198,45	428		84937				91732	
										6795		
269	С3412-101-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	11311,65	62		701322				757428	
										56106		
270	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	3591	6253,21	1624,8	22455277	5834657	15709620	2643335	27106484	
	Е11-270301-0101 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала			253,69	427,88	911001	1536517		2007872		
271			м² площади основания	14364	844,62	381,73	12132122	5483169	5216861	3465028	16844951	
					99,7	123,66	1432091	1776252		1247801		
272	Е11-270602-0901 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	5	193203,04	3397,73	966015	16988	949027	8899	1052907	
					0	1648,04	0	8240		77993		

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
273	Е11-270602-0303 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	14364	300,34	258,28	4314084	3709933	29015	1291467	6053995	
					40,04	43,21	575135	620668		448444		
274	Е11-270602-0402 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м^2 покрытия	14364	15,28	0,1	219482	1436	15944	218333	472863	
					14,07	0	202101	0		35048		
275	Е11-270602-0301 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	14364	313,71	271,65	4506130	3901981	29015	1275092	6243743	
					40,04	42,15	575135	605443		462521		
276	Е11-270602-0401 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м^2 покрытия	14364	7,6	0,05	109166	718	7469	109023	235713	
					7,03	0	100979	0		17524		
277	Е11-110101-2501 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м^2 покрытия	960	2154,26	211,88	2068090	203404	16349	1794912	4172045	
					1925,35	63,69	1848336	61142		309043		
278	У86-010703-0102 0	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)	м^2	260	7061	526	1835860	136760	1344200	380531	2393703	
					1365	192	354900	49920		177312		
279	Е11-271301-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия на основе резиновой крошки толщиной 12 мм.Устройство на бетонное основание	м^2 покрытия	284	14677,43	37,3	4168390	10593	3826068	362713	4893592	
					1168,06	14,5	331729	4118		362489		
280	Е11-270201-1001 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	304	2565,9	48,34	780034	14696	350868	454741	1333557	
					1363,39	21,67	414471	6588		98782		
281	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91(Бордюры)	м^3	10,08	51519		519312		519312		560857	Казахстан
282	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91(Поребрики)	м^3	3,584	51519		184644		184644	41545	199416	Казахстан
		Итого по разделу: 17. Благоустройство территории								14772	73691591	
		Раздел: 18. Озеленение										
283	Е11-470101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Участок для озеленения. Планировка участка механизированным способом	м^2	492	18,23	18,23	8969	8969	0	2573	12467	
					0	5,94	0	2922		925		
284	Е11-470101-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Участок для озеленения. Планировка участка вручную	м^2	492	169,87	0	83576	0	0	73549	169696	
					169,87	0	83576	0		12571		
285	Е11-470101-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Участок для озеленения. Разбивка участка	м^2	492	156,11	0	76806	0	0	67591	155949	
					156,11	0	76806	0		11552		
286	Е11-470112-0106 Кзтр и Кэм=1,12	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м^2	492	411,35	239,46	202384	117815	34115	72609	296990	
					102,55	65,15	50455	32054		21997		
287	Е11-470104-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	ямa	56	642,85	104,91	36000	5875	0	28619	69788	
					537,94	42,8	30125	2397		5169		
288	С1254-101-0101	Ель колючая Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	56	33856		1895936		1895936		2047611	Казахстан
		Итого по разделу: 18. Озеленение								151675	2752501	
		ИТОГО:					696523456	36198268	556007376	101161601	861500075	
		В том числе :					102991490	10348286		63815018		

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Стоимость оборудования, всего							0			
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		17230002					
		Итого с непредвиденными работами и затратами									878730082	
		Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									918320273	
		НДС			12 %		110198433					
		Итого с НДС									1028518706	

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

Технический надзор

Авторский надзор