Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Proekt" БИН/ИИН 970340000010 РК, город Усть-Каменогорск, ул.Антона Чехова, дом 39/2**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "QK SUNQAR", БИН 040140008686РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Антона Чехова, 39/2, 4 эт, каб 404**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство многоквартирного жилого комплекса в районе пересечения улиц с проектными наименованиями Е 34, Е 45 и Е 18, Нур-Султан, район Есиль. (2 этап). (Строительство наружных инженерных сетей водопровода, канализации, тепловых сетей, сети связи и благоустройство.), который находится - район пересечения улиц с проектными наименованиями Е34, Е45 и Е18, Нур-Султан, район Есиль**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ DK/59/22 от 07.06.2022**

Акт выполненных работ

за июнь 2022 год

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета 06-02-01 Наружные тепловые сети													
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы													
1	31	2304-0105-1201 РСНБ РК 2015	**Т-образный ключ**	шт.	1	11110,00	--	11110	--	11110	--	11999	
			СП - 8%			--	--	--	--		889		
2	32	2404-0207-5101 РСНБ РК 2015	**Предупредительная табличка на здании**	шт.	2	4320,00	--	8640	--	8640	--	9331	
			СП - 8%			--	--	--	--		691		
3	33	2404-0207-5102 РСНБ РК 2015 прим.	**Дорожный маркер**	шт.	1	4320,00	--	4320	--	4320	--	4666	
			СП - 8%			--	--	--	--		346		
			Предупредительные таблички на стойке (5 шт)										
4	34	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Установка стойек с указательной табличкой**	шт.	5	5462,34	850,86	27312	4254	2290	24095	55519	
			НР - 108%; СП - 8%			4153,60	308,35	20768	1542		4112		
5	35	2401-0202-0701 РСНБ РК 2015	**Стойка с указательной табличкой, диаметр трубы 100мм**	шт.	5	4929,00	--	24645	--	24645	--	26617	
			СП - 8%			--	--	--	--		1972		
			Предупредительные бирки в колодцах (4 шт)										

6	36	1134-0108-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство бирки**											
			НР - 76%; СП - 8%	м2	0,126	5770,11	5,55	727	1	588	105	899		
						1098,14	2,17	138	--		67			
7	37	2401-0107-0502 РСНБ РК 2015	**Указательные бирки**	100 шт.	0,04	110763,00	--	4431	--	4431	--	4785		
			СП - 8%			--	--	--	--		354			
8	38	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**											
			НР - 69%; СП - 8%	м2	0,16	90,83	2,37	15	--	7	6	22		
						51,92	0,31	8	--		2			
9	39	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**											
			НР - 69%; СП - 8%	м2	0,16	88,49	1,70	14	--	9	3	19		
						30,35	0,31	5	--		1			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				81213	4256	56040	24209	113857		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				20920	1542	--	8434			
			Материалы	Тенге				70103						
			Всего заработная плата	Тенге				2892						
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					22462					
			Накладные расходы	Тенге				42036						
			Сметная прибыль	Тенге				24209						
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7545						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				101857						
			Сметная заработная плата	Тенге										17
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					22462					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				11110						
			Сметная прибыль	Тенге				11110						
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				889						
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11999						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				113856						
			Сметная заработная плата	Тенге					22462					17
			РАЗДЕЛ 2.Система ОДК											
10	44	1308-0303-2501 РСНБ РК 2015	**Монтаж терминалов**											
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	6962,59	41,98	13925	84	4835	6484	22042		
						4503,00	--	9006	--		1633			
11	45	СТПРАЙС-ЛИСТП.20 ТОО ТП Синтез	**Терминал двойной концевой КТ-12/Ш**											
			СП - 8%	шт	1	16964,29	--	16964	--	16964	--	18321		
						--	--	--	--		1357			
12	46	СТПРАЙС-ЛИСТП.1 ТОО ТП Синтез	**Терминал промежуточный КТ-12**											
			СП - 8%	шт	1	13425,89	--	13426	--	13426	--	14500		
						--	--	--	--		1074			

13	49	1308-0201-2101 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая с бандажирующей муфтой для контрольного кабеля с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 14. Монтаж оборудования	шт.	8	786,30	95,18	6290	761	817	3609	10692
			НР - 72%; СП - 8%			589,00	37,64	4712	301		792	
14	50	2306-0135-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-J 5x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,006	389674,00	--	2338	--	2338	--	2525
			СП - 8%			--	--	--	--		187	
15	51	СТПРАЙС-ЛИСТП.20 ТОО Profinvestment	Комплект удлинения 5-х жильного кабеля	шт	4	6837,50	--	27350	--	27350	--	29538
			СП - 8%			--	--	--	--		2188	
16	52	2113-0809-1307 РСНБ РК 2015	Демпферная лента толщиной 8 мм/сигнальная лента/	м	12	72,00	--	864	--	864	--	933
			СП - 8%			--	--	--	--		69	
17	53	2302-0201-5507 РСНБ РК 2015	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	13932,00	--	27864	--	27864	--	30093
			СП - 8%			--	--	--	--		2229	
18	54	2302-0201-5506 РСНБ РК 2015	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	11270,00	--	22540	--	22540	--	24343
			СП - 8%			--	--	--	--		1803	
19	55	СТПРАЙС-ЛИСТП.5 ТОО Profinvestment	Металлическая заглушка изоляции с кабелем вывода 89-2-ППУ-ПЭ-КВ-МЗИ200	шт	2	8000,00	--	16000	--	16000	--	17280
			СП - 8%			--	--	--	--		1280	
20	56	СТПРАЙС-ЛИСТП.21 ТОО ТП Синтез	Металлическая заглушка изоляции 89-2-ППУ-ПЭ-МЗИ200	шт	2	6837,50	--	13675	--	13675	--	14769
			СП - 8%			--	--	--	--		1094	
21	57	1308-0303-2501 РСНБ РК 2015	Монтаж терминалов	шт.	1	6962,59	41,98	6963	42	2418	3242	11021
			НР - 72%; СП - 8%			4503,00	--	4503	--		816	
22	58	СТПРАЙС-ЛИСТП.2 ТОО Profinvestment	Терминал концевой с выходом на стационарный детектор КТ-15Ш	шт	1	14939,29	--	14939	--	14939	--	16134
			СП - 8%			--	--	--	--		1195	
23	59	1308-0201-2101 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая с бандажирующей муфтой для контрольного кабеля с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 14. Монтаж оборудования	шт.	4	786,30	95,18	3145	381	408	1805	5346
			НР - 72%; СП - 8%			589,00	37,64	2356	151		396	
24	60	СТПРАЙС-ЛИСТП.7 ТОО Profinvestment	Комплект удлинения 3-Х жильного кабеля вывода	шт	2	4200,00	--	8400	--	8400	--	9072
			СП - 8%			--	--	--	--		672	

25	61	2306-0135-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-J 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,003	254281,00	--	763	--	763	--	824
			СП - 8%			--	--	--	--		61	
26	62	1311-0301-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж детектора	шт.	1	1627,85	--	1628	--	18	1208	3062
			НР - 75%, СП - 8%			1610,00	--	1610	--		227	
27	63	Прайс-лист п.18 ТОО Skala Group	DTU WIRELESS COM интерфейс RS 485	шт	2	85714,29	--	171429	--		--	171429
						--	--	--	--	171429	--	
28	64	Прайс-лист п.17 ТОО Skala Group	Детектор Пиккон ДПС-2М 220В	к-т	1	39285,71	--	39286	--		--	39286
						--	--	--	--	39286	--	
29	65	Прайс-лист п.15 ТОО Skala Group	Ящик металлический+/ковер настенный КНС/	к-т	1	43750,00	--	43750	--		--	43750
						--	--	--	--	43750	--	
30	66	Прайс-лист п.19 ТОО Skala Group	Блок стабилизированного питания	к-т	1	982,14	--	982	--		--	982
						--	--	--	--	982	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				452520	1268	173619	16348	485941
								22187	452	255446	17073	
			Стоимость оборудования	Тенге				255446				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				255446				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				107732				
			Материалы	Тенге				8496				
			Всего заработная плата	Тенге					22639			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				75780				
			Накладные расходы	Тенге				16348				
			Сметная прибыль	Тенге				9926				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				134006				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
			Сметная заработная плата	Тенге					22639			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				30539				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				30539				
			Сметная прибыль	Тенге				2443				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				32982				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				58804				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				58804				
			Сметная прибыль	Тенге				4704				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				63508				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				485943				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
			Сметная заработная плата	Тенге					22639			
			РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ									
			Дренажный колодец ДК1									

			УСТРОЙСТВО КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМЕТРОМ 1500 (1 ШТ)									
31	81	2303-0101-0503 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	1	11190,00	--	11190	--	11190	--	12085
			СП - 8%			--	--	--	--		895	
32	82	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	9	595,00	--	5355	--	5355	--	5783
			СП - 8%			--	--	--	--		428	
33	83	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,01178	130029,85	1613,22	1532	19	113	971	2703
			НР - 69%; СП - 8%			118851,00	560,18	1400	7		200	
34	84	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0061	219528,00	--	1339	--	1339	--	1446
			СП - 8%			--	--	--	--		107	
35	85	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00492	309318,00	--	1522	--	1522	--	1644
			СП - 8%			--	--	--	--		122	
36	86	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0007	248189,00	--	174	--	174	--	188
			СП - 8%			--	--	--	--		14	
37	87	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,3534	90,83	2,37	32	1	13	13	48
			НР - 69%; СП - 8%			51,92	0,31	18	--		4	
38	88	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,7068	88,49	1,70	63	1	41	15	84
			НР - 69%; СП - 8%			30,35	0,31	21	--		6	
39	89	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1,8	753,73	30,74	1357	55	579	707	2229
			НР - 94%; СП - 8%			401,57	16,48	723	30		165	
40	90	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,82	605,42	5,78	6551	63	1091	4345	11768
			НР - 80%; СП - 8%			498,76	3,25	5397	35		872	
41	91	1108-0201-1602 РСНБ РК 2015	Стенки прижимные неармированные в 1/4 кирпича. Кладка	м2 стенки	10,82	2522,82	63,00	27297	682	13554	12445	42921
			НР - 93%; СП - 8%			1207,14	29,58	13061	320		3179	
42	92	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	3,64	1004,48	135,57	3656	493	2036	1410	5472

			НР - 108%, СП - 8%			309,58	49,20	1127	179		405	
43	93	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	3,64	1309,68	3,06	4767	11	3982	840	6056
			НР - 108%, СП - 8%			212,54	1,22	774	4		449	
			Смотровой колодец СК-1									
44	103	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1	2053,05	205,38	2053	205	115	1823	4186
			НР - 99%, СП - 8%			1733,13	108,50	1733	109		310	
45	104	2303-0101-0503 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	1	11190,00	--	11190	--	11190	--	12085
			СП - 8%			--	--	--	--		895	
			Смотровой колодец СК2									
46	114	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	2	2053,05	205,38	4106	411	229	3646	8373
			НР - 99%, СП - 8%			1733,13	108,50	3466	217		620	
47	115	2303-0101-0503 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	2	11190,00	--	22380	--	22380	--	24170
			СП - 8%			--	--	--	--		1790	
48	116	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0097	247357,00	--	2399	--	2399	--	2591
			СП - 8%			--	--	--	--		192	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				106962	1941	77302	26215	143832
								27720	901	--	10653	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				60671				
		Материалы		Тенге				19605				
		Всего заработная плата		Тенге					27215			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10789				
		Местные материалы		Тенге				2034				
			Накладные расходы	Тенге				25245				
			Сметная прибыль	Тенге				6873				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				92789				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
			Сметная заработная плата	Тенге					27215			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1532				
		Материалы		Тенге				113				
		Всего заработная плата		Тенге					1407			
			Накладные расходы	Тенге				971				
			Сметная прибыль	Тенге				200				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2703				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					1407			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				44760				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				44760				
			Сметная прибыль	Тенге				3581				

			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					48341				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					143833				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									22
			Сметная заработная плата	Тенге						28621			

РАЗДЕЛ 4. Газоны

ГАЗОН НА УЧАСТКЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА (872,76)

1		1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	м2	1094,62	301,83	161,36	330387	176626	80547	105338	470581
			НР - 88%; СП - 8%			66,89	42,47	73214	46489		34858	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4:	**Тенге**								470581
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				73214				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					176626			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					46489			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						80547		
			- Накладные расходы	Тенге							105338	
			- Сметная прибыль	Тенге							34858	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								1214211
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				144041				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					184091			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					49384			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						387508		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						255446		
			- Накладные расходы	Тенге							172110	
			- Сметная прибыль	Тенге							71018	

				СМР	Оборудование	Всего
	Итого по акту на подряд, тенге			958 765	255 446	1 214 211
	Временные здания и сооружения			0		0
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время			0		0
	Непредвиденные работы и затраты 2%			0		0
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			958 765	255 446,00	1 214 211
Приложение 1	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ на 2020 год.	1,049901				1 274 801
	Итого с учетом договорной скидки			0,90		1 147 321
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	12%				137 679
	Всего по акту					**1 285 000**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "QK SUNQAR", БИН 040140008686

Директор **Шотабаев Д. С.**

Принял: (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Proekt", БИН 970340000010

Директор **Шакиров М. А.**