Public

Заказчик:ТОО "Компнаия -Достар Сауда" БИН 071140019960 по адресу: г.Алматы, Медеуский район, пр. Достык, д107 н.п. 78
Подрядчик: ТОО "ВИОТЕКС" БИН: 020640003485, г.Алматы, ул. Майлина 77, офис 103

типовая межведомственная форма № КС-3

утверждена приказом агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 года №170

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция нежилого помещения по адресу: г.Алматы, Медеуский район, пр.Достык, д.107 н.п. 78

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за 31 март 2023 г.

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№16	01.03.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1						Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция нежилого помещения по адресу: г.Алматы, Медеуский район, пр.Достык, д.107 н.п. 78	**25 870 972**	**23 099 082**						**2 771 889,82**		**25 870 972**

М.П. Заказчик — Директор (должность) — Омельченко В.Г. (ФИО) — (подпись) — 31 март 2023 г. (дата)

М.П. Подрядчик — Директор (должность) — Баяханов Е.А. (ФИО) — (подпись) — 31 март 2023 г. (дата)

Заказчик : **ТОО "Компнаия -Достар Сауда" БИН 071140019960 по адресу: г.Алматы, Медеуский район, пр. Достык, д107 н.п. 78**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ВИОТЕКС" БИН: 020640003485, г.Алматы, ул. Майлина 77, офис 103**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция нежилого помещения по адресу: г.Алматы, Медеуский район, пр.Достык, д.107 н.п. 78**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция нежилого помещения по адресу: г.Алматы, Медеуский район, пр.Достык, д.107 н.п. 78**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№16** от **01.03.2023 г.**

Акт выполненных работ за март 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтажные работы									
		Раздел 1 Полы -1 Этаж									
		1.1 Демонтажные работы									
1	1207-0101-0101	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги НР = 72 %	м2	92,5	122,35	–	11317	–	–	8148	21022

				122,35	–	11317	–	–	1557	
2 1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР = 72 %	м2	92,5	65,81	–	6087	–	–	4383	11308
				65,81	–	6087	–	–	838	
3 1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	92,5	305,6	17,31	28268	1601	–	19788	51900
				288,29	8,82	26667	816	–	3844	
4 1207-0101-0212	Полы из древесноволокнистых плит. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	92,5	97,57	2,41	9025	223	–	6420	16681
				95,16	1,23	8802	114	–	1236	
5 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	92,5	100,35	2,62	9282	242	–	6597	17149
				97,73	1,33	9040	123	–	1270	
6 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 % К=1,070;	м	98,975	32,35	–	3202	–	–	2305	5948
				32,35	–	3202	–	–	441	
7 1207-0101-0208	Полы бетонно-мозаичные. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	14,13	1671,34	530,43	23616	7495	–	14188	40828
				1140,91	253,64	16121	3584	–	3024	
8 1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР = 72 % К=1,070;	м	15,1191	122,49	–	1852	–	–	1333	3440
				122,49	–	1852	–	–	255	
9 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Демонтаж НР = 94 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	14,13	318,83	27,03	4505	382	–	4049	9238
				291,79	13,02	4123	184	–	684	

10 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Демонтаж НР = 94 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 подстилающего слоя	14,13	3168,51	–	44771	–	–	42085	93804
				3168,51	–	44771	–	–	6948	
1.2 Покрытие-керамогранит										
11 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	9,587	20716,28	9,6	198607	92	160544	35693	253044
				3960,68	–	37971	–	–	18744	
12 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	95,87	696,59	33,77	66782	3238	28573	34341	109213
				364,78	16,29	34971	1562	–	8090	
13 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	95,87	6374,36	151,02	611110	14478	489065	107223	775800
				1122,01	67,8	107567	6500	–	57467	
14 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	16,1	1768,45	15,16	28472	244	23518	4506	35616
				292,55	5,22	4710	84	–	2638	
1.3 Покрытие-плитка керамическая										
15 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,7	20715,88	9,41	35217	16	28468	6329	44870
				3960,59	–	6733	–	–	3324	
16 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	17	696,59	33,76	11842	574	5067	6089	19365
				364,76	16,29	6201	277	–	1434	

17	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	6,9	1493,33	107,83	10304	744	4632	4724	16230
					714,2	14,06	4928	97	–	1202	
18	1111-0101-2803	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с шероховатой поверхностью. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	17	5178,88	54,82	88041	932	58240	27288	124555
					1698,18	9,47	28869	161	–	9226	
19	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	41,1	589,34	1,95	24222	80	10678	12692	39867
					327,59	0,92	13464	38	–	2953	
1.4 Засыпка техподполья											
20	1108-0101-0202	Основание щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	8,3	5519,76	1912,53	45814	15874	22305	13668	64241
					919,88	850,84	7635	7062	–	4759	

Итого по разделу 1	**1 754 119**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	385 031
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	46 215
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20 602
- материалы, изделия и конструкции, тенге	831 090
Накладные расходы, тенге	361 849
Сметная прибыль (8 %), тенге	129 934

Раздел 2 Полы -2 Этаж

2.1 Демонтажные работы

21	1207-0101-0101	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги НР = 72 %	м2	106,02	122,35	–	12972	–	–	9340	24097
					122,35	–	12972	–	–	1785	
22	1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР = 72 %	м2	106,02	65,81	–	6977	–	–	5023	12960
					65,81	–	6977	–	–	960	
23	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	106,02	305,59	17,31	32399	1835	–	22679	59484
					288,29	8,82	30564	935	–	4406	
24	1207-0101-0212	Полы из древесноволокнистых плит. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	106,02	97,57	2,41	10344	256	–	7358	19118
					95,15	1,24	10088	131	–	1416	
25	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	106,02	100,34	2,61	10638	277	–	7561	19655
					97,73	1,33	10361	141	–	1456	
26	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 % К=1,070;	м	113,4414	32,34	–	3669	–	–	2642	6816
					32,34	–	3669	–	–	505	
27	1209-0101-0101	Лестницы деревянные с маршами и площадками. Разборка НР = 72 %	м2 горизонтальной проекции	17,99	1532,63	1,72	27572	31	–	19830	51194
					1530,91	–	27541	–	–	3792	
	2.2 Покрытие-керамогранит										
28	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	8,86195	15835,45	1933,89	140333	17138	87226	39178	193872

				4058,81	644,33	35969	5710	–	14361	
29	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	61,63	696,58	33,77	42930	2081	18368	22076	70206
					364,77	16,29	22481	1004	–	5200	
30	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	3,72	1605,11	107,8	5971	401	2913	2547	9199
					714,25	14,25	2657	53	–	681	
31	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	61,63	6374,36	151,01	392852	9307	314395	68929	498723
					1122,02	67,81	69150	4179	–	36942	
32	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	70,8	1768,45	15,17	125206	1074	103420	19813	156621
					292,54	5,17	20712	366	–	11602	
2.3 Покрытие-линолиум											
33	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	6,67128	15835,64	1933,96	105644	12902	65664	29493	145948
					4058,89	644,25	27078	4298	–	10811	
34	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	43,89	696,61	33,79	30574	1483	13081	15722	50000
					364,78	16,29	16010	715	–	3704	
35	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума гетерогенного. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	43,89	4348,23	25,06	190844	1100	170964	18154	225718
					427,89	12,14	18780	533	–	16720	

36	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	45,6	354,96	0,96	16186	44	10253	5555	23480
					129,14	0,46	5889	21	–	1739	
	2.4 Лестница										
37	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	13,71	6374,4	150,98	87393	2070	69940	15334	110945
					1122,03	67,83	15383	930	–	8218	
38	2105-0308-0119	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,8 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	13,71	506		6937		6937	–	7492
					–		–		–	555	
39	1111-0101-3901	Антискользящие профили. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	28,75	144,42	2,61	4152	75	1482	2472	7154
					90,26	1,22	2595	35	–	530	
40	2106-1001-0401	Профили алюминиевые антискользящие	м	28,75	259		7446		7446	–	8042
					–		–		–	596	
41	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	13,5	1768,44	15,19	23874	205	19720	3778	29864
					292,52	5,19	3949	70	–	2212	

Итого по разделу 2	**1 730 588**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	342 825
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	50 279
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	19 121
- материалы, изделия и конструкции, тенге	891 809
Накладные расходы, тенге	317 484

	Сметная прибыль (8 %), тенге					128 191				
	Раздел 3 Проемы									
	3.1 Двери									
42	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	11	1882,09	102,18	20703	1124	–	14482	38000
					1779,91	48,64	19579	535	–	2815	
43	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	21,84	323,26	–	7060	–	–	5083	13114
					323,26	–	7060	–	–	971	
44	1110-0402-0502	Проемы дверные в перегородках. Демонтаж коробок металлических с навеской полотен НР = 90 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	м2 проемов	4,2	1471,9	108,57	6182	456	229	5122	12208
					1308,81	46,19	5497	194	–	904	
45	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	11,76	1756,46	91,41	20656	1075	5520	13073	36427
					1195,66	39,54	14061	465	–	2698	
46	2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	11,76	13635		160348		160348	–	173176
					–		–		–	12828	
47	1110-0501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей НР = 90 %	м2	6,945	3702,52	208,21	25714	1446	17032	7112	35452

48	2109-0302-0505	Двери межкомнатные из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-13 ГОСТ 23747-88			1041,9	95,9	7236	666	–	2626	
			м2	2,73	53434		145875		145875	–	157545
					–		–		–	11670	
49	2109-0302-0501	Двери межкомнатные из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, однопольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-10 ГОСТ 23747-88									
			м2	2,1	79192		166303		166303	–	179607
					–		–		–	13304	
50	2109-0303-0206	Дверь балконная из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 55 мм, одностворчатая, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ДБА СПО 24-9 ГОСТ 23747-8									
			м2	2,115	60434		127818		127818	–	138043
					–		–		–	10225	
51	1110-0402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен НР = 90 %	м2 проемов	14,325	2456,2	155,25	35185	2224	1714	28975	69293
					2181,29	66,11	31247	947	–	5133	

52 2109-0402-0304	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные двупольные, с замкнутой коробкой	м2	6,345	38844		246465		246465	–	266182
				–		–		–	19717	
53 2109-0402-0303	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	7,98	40788		325488		325488	–	351527
				–		–		–	26039	
54 2109-0404-0307	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	17	5531		94027		94027	–	101549
				–		–		–	7522	
55 1126-0101-0504	Поверхности плоские стены. Изоляция плитами минераловатными ПТЭ-175 НР = 76 %	м3	0,064	30171,88	2250	1931	144	182	1271	3458
				25078,13	1062,5	1605	68	–	256	
56 2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 175	м3	0,064	30025		1922		1922	–	2076
				–		–		–	154	
57 1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	0,8	2237,5	16,25	1790	13	959	741	2733
				1022,5	6,25	818	5	–	202	

3.2 Окна

58	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	13	1262,77	51,38	16416	668	–	11572	30227
					1211,38	24,92	15748	324	–	2239	
59	1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие НР = 72 %	м2	32,9	437,42	18,72	14391	616	–	10144	26498
					418,69	9,54	13775	314	–	1963	
60	1206-0101-0302	Доски подоконные ПВХ в зданиях каменных. Снятие НР = 72 %	м2	9,3	862,37	–	8020	–	–	5774	14898
					862,37	–	8020	–	–	1104	
61	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2	2,2	4168,18	204,09	9170	449	5207	3347	13518
					1597,27	93,18	3514	205	–	1001	
62	2109-0201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	2,2	19334		42535		42535	–	45938
					–		–		–	3403	
63	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2	8	3516,75	205,25	28134	1642	15585	10498	41723
					1363,38	94,63	10907	757	–	3091	

64	2109-0201-0303	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	8	19692		157536		157536	–	170139
					–		–		–	12603	
65	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2	19,1	2958,38	204,03	56505	3897	28645	23214	86097
					1254,61	95,81	23963	1830	–	6378	
66	2109-0201-0503	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	19,1	15310		292421		292421	–	315815
					–		–		–	23394	
67	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	23,48	1071,98	5,92	25170	139	19160	5343	32954
					250,04	2,81	5871	66	–	2441	
68	2109-0205-0206	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	6,97	2324		16198		16198	–	17494
					–		–		–	1296	

69 2109-0205-0104	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	16,51	1390		22949		22949	–	24785
				–		–		–	1836	
70 2108-0102-0201	Сетки москидные	м2	29,3	174		5098		5098	–	5506
				–		–		–	408	
71 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	28,6	214,72	15,24	6141	436	3272	2331	9150
				85,07	3,53	2433	101	–	678	
72 1108-0201-0702	Окна. Крепление стальными затяжками НР = 93 %	т металлических изделий	0,139	498273,38	5050,36	69260	702	61904	6402	81715
				47870,5	1654,68	6654	230	–	6053	
73 1208-0101-0401	Отливы. Разборка НР = 72 %	м	22,3	78,12	0,04	1742	1	–	1254	3236
				78,07	–	1741	–	–	240	
74 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием . Устройство НР = 80 %	м	21,6	1504,35	6,53	32494	141	21960	8337	44097
				481,16	1,3	10393	28	–	3266	
3.3 Витражи										
75 1109-0403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж НР = 69 %	м2	20,7	7845,22	550,68	162396	11399	84	107887	291906

				7290,48	263,04	150913	5445	–	21623	
76	2109-0304-0108	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	20,7	43135		892895		892895	–	964327
					–		–		–	71432	
77	1126-0101-0504	Поверхности плоские стены. Изоляция плитами минераловатными ПТЭ-175 НР = 76 %	м3	1,288	30153,73	2243,01	38838	2889	3656	25577	69568
					25072,2	1056,68	32293	1361	–	5153	
78	2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 175	м3	1,288	30025		38672		38672	–	41766
					–		–		–	3094	
79	1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	16,1	2238,7	16,65	36043	268	19316	14905	55024
					1022,3	6,34	16459	102	–	4076	
80	1106-0301-0201	Подливка под витражи толщиной 20 мм раствором. Устройство НР = 91 %	м2	4	894,75	6,75	3579	27	1415	1954	5976
					534,25	2,5	2137	10	–	443	

81	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	4,5	215,11	15,56	968	70	515	368	1443
					85,11	3,78	383	17	–	107	
82	1112-0101-0802	Обделки на фасадах отливы. Устройство НР = 92 %	м2 фасада (без вычета проемов)	2,528	774,92	0,4	1959	1	1812	134	2260
					57,75	–	146	–	–	167	
		Итого по разделу 3					**3 976 450**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					392 453				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					29 827				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					13 670				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 944 717				
		Накладные расходы, тенге					314 900				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					294 553				

Раздел 4 Внутренняя отделка

4.1 Внутренняя отделка 1 Этаж

83	1212-0104-0501	Очистка от набела НР = 72 %	м2	104,75	152,72	–	15997	–	–	11519	29717
					152,73	–	15998	–	–	2201	
84	1146-0201-0802	Стены и потолки,откосы. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 84 %	м2	304,64	195,8	–	59649	–	–	50103	118532
					195,8	–	59647	–	–	8780	

85	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	8,12	913,79	64,04	7420	520	2358	4284	12640
					559,36	14,16	4542	115	–	936	
86	2111-0101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	1,624	21481		34885		34885	–	37676
					–		–		–	2791	
87	1110-0403-0101	Потолки подвесные сайдинг металлический. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	8,12	1912,56	16,5	15530	134	5114	9300	26816
					1266,26	6,28	10282	51	–	1986	
88	2113-0814-1201	Сайдинг	м	32,48	730		23710		23710	–	25607
					–		–		–	1897	
89	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	104,75	854,13	5,5	89470	576	29240	47870	148327
					569,49	1,76	59654	184	–	10987	
90	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	104,75	518,19	3,5	54280	367	19273	27850	88700
					330,69	1,65	34640	173	–	6570	

91 1126-0101-0504	Поверхности плоские стены,откосы. Изоляция плитами минераловатными П-175 НР = 76 %	м3	0,651	30153,61	2242,7	19630	1460	1848	12928	35163
				25072,2	1056,84	16322	688	–	2605	
92 2111-0101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3	0,651	21481		13984		13984	–	15103
				–		–		–	1119	
93 1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	9,3	2270,54	16,45	21116	153	11455	8610	32104
				1022,37	6,34	9508	59	–	2378	
94 1110-0401-0106	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 108 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой НР = 90 %	м2 перегородок	9	8810,56	100,22	79295	902	36355	38180	126873
				4670,89	42,67	42038	384	–	9398	
95 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	286,61	1385,99	92,05	397239	26382	81342	247903	696753
				1010,14	71,05	289515	20364	–	51611	

96	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	267,97	1162,19	8,58	311432	2299	114751	156097	504931
					725,39	2,76	194382	739	–	37402	
97	1115-0405-0103	Стены,откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	45,2	669,56	5,38	30264	243	7600	18030	52158
					496,04	2,57	22421	116	–	3864	
98	1115-0405-0103	Стены,колонны,откосы. Окраска эпоксидная улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	244,2	769,05	5,38	187801	1314	65354	97406	308024
					496,04	2,56	121133	624	–	22817	
99	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры, откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	36,64	4547,05	28,36	166604	1039	92167	59345	244025
					2003,22	21,37	73398	783	–	18076	
100	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,33	3106,21	51,84	60043	1002	12645	37526	105375
					2400,21	26,44	46396	511	–	7806	

101	1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,43	813,46	51,1	16619	1044	2667	11028	29859
					631,82	42,93	12908	877	–	2212	
4.2 Внутренняя отделка 2 Этаж											
102	1146-0201-0802	Стены и потолки,откосы. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 84 %	м2	357,45	195,8	–	69989	–	–	58789	139080
					195,8	–	69987	–	–	10302	
103	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	110,89	854,13	5,5	94715	610	30955	50676	157022
					569,48	1,76	63150	195	–	11631	
104	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	110,89	518,2	3,51	57463	389	20403	29484	93903
					330,7	1,66	36671	184	–	6956	
105	1110-0401-0106	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 108 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой НР = 90 %	м2 перегородок	12,7	8810,71	100,16	111896	1272	51304	53876	179034

				4670,87	42,68	59320	542	–	13262	
106	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	339,29	1385,99	92,05	470251	31230	96292	293469	824818
					1010,14	71,05	342729	24107	–	61098	
107	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	351,95	1162,19	8,58	409032	3018	150714	205016	663172
					725,39	2,76	255300	970	–	49124	
108	1115-0405-0103	Стены,откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	145,9	669,57	5,38	97690	785	24533	58195	168356
					496,04	2,55	72372	372	–	12471	
109	1115-0405-0103	Стены,откосы. Окраска эпоксидная улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	224,25	769,05	5,38	172459	1207	60015	89448	282860
					496,04	2,56	111237	573	–	20953	
110	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	18,2	3106,21	51,81	56533	943	11906	35332	99214
					2400,22	26,43	43684	481	–	7349	

111	1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	18,2	813,46	51,1	14805	930	2376	9824	26599
					631,81	42,91	11499	781	–	1970	

Итого по разделу 4 **5 272 441**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 078 733
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 77 819
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 53 873
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 003 246

Накладные расходы, тенге 1 722 088

Сметная прибыль (8 %), тенге 390 552

Раздел 5 Наружная отделка фасада

5.1 Фасад

112	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для отделочных работ. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	336,5	779,84	2,28	262416	766	85573	164087	460623
					523,26	1,07	176077	361	–	34120	
113	1115-0213-0101	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов НР = 80 %	м2	225,3	5367,45	269,3	1209287	60673	364239	667105	2026503
					3481,47	219,73	784375	49506	–	150111	

114	2111-0101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3	15,771	21481		338777		338777	–	365879
					–		–		–	27102	
115	1115-0405-0103	Стены,откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	232,9	724,48	5,38	168732	1253	51951	92898	282560
					496,04	2,55	115528	595	–	20930	
116	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,6	3106,32	51,84	23608	394	4972	14754	41431
					2400,26	26,45	18242	201	–	3069	
117	1115-0201-0603	Откосы плоские при ширине более 200 мм. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню (мюнхенская) НР = 80 %	м откосов	7,6	1411,18	1,58	10725	12	325	8310	20558
					1366,84	–	10388	–	–	1523	
118	1115-0108-1807	Фасад здания из металлосайдинга.Устройство теплоизоляционного слоя НР = 80 %	м2	111,2	2833,68	3,85	315105	428	283149	25327	367667
					283,53	1,18	31528	131	–	27235	
119	1115-0108-1806	Фасад здания из металлосайдинга. Устройство несущего каркаса с шагом 1200 мм из П-образного профиля НР = 80 %	м2	126,5	1805,51	15,1	228397	1910	84239	114157	369958

				1124,49	3,54	142248	448	–	27404	
120 1115-0108-1808	Фасад здания из металлосайдинга. Облицовка фасадными панелями НР = 80 %	м2	126,5	781,96	3,05	98918	386	44503	43342	153641
				427,11	1,18	54029	149	–	11381	
121 2110-0104-0607	Сайдинг(применительно)	м2	126,5	2255		285258		285258	–	308079
				–		–		–	22821	
122 1112-0101-0802	Обделки на фасадах (декоративный пояс из пенополистерола) . Устройство НР = 92 %	м2 фасада (без вычета проемов)	33,2	63,04	0,33	2093	11	163	1770	4172
				57,8	0,15	1919	5	–	309	
123 2111-0401-0303	Плиты из экструзионного пенополистирола	м3	1,992	23516		46844		46844	–	50592
				–		–		–	3748	
124 1115-0106-0102	Цоколь,откосы. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогранитом на цементном растворе по сетке НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	33,5	7223,46	36,48	241986	1222	117295	99236	368520
				3685,64	17,19	123469	576	–	27298	
125 1115-0108-1808	Входная группа,карниз фасад здания из металлосайдинга. Облицовка фасадными панелями НР = 80 %	м2	151	781,96	3,05	118076	461	53122	51737	183398
				427,11	1,18	64493	178	–	13585	
126 2110-0104-0607	Сайдинг (применительно)	м2	151	2255		340505		340505	–	367745
				–		–		–	27240	

127	1113-0301-0404	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за один раз НР = 69 %	м2	15,5	108,97	2,84	1689	44	913	508	2373
					47,23	0,26	732	4	–	176	
128	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	15,5	79,23	2	1228	31	769	298	1648
					27,61	0,26	428	4	–	122	
129	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	63,1	5882,76	151,05	371202	9531	290872	70572	477116
					1122,01	67,8	70799	4278	–	35342	
130	1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	52,1	2110,21	6,53	109942	340	84533	20110	140456
					481,17	1,31	25069	68	–	10404	
131	1109-0601-0102	Решетки жалюзийные из угловой и полосовой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,02065	61743,34	3196,13	1275	66	74	791	2231
					54963,68	532,69	1135	11	–	165	
132	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,02065	504782		10424		10424	–	11258
					–		–		–	834	
133	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00135	421481,48	1481,48	569	2	221	315	955
					256296,3	–	346	–	–	71	

134	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,4	92,5	2,5	37	1	17	13	54
					47,5	–	19	–	–	4	
135	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	0,8	77,5	1,25	62	1	39	15	83
					27,5	–	22	–	–	6	
		Итого по разделу 5					**6 007 500**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 620 846				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					77 532				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					56 515				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 488 777				
		Накладные расходы, тенге					1 375 345				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					445 000				

Раздел 6 Лестничные ограждения

136	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 %	м ограждения	38,37	13886,97	94,97	532843	3644	507463	27401	605064
					566,48	38,7	21736	1485	–	44820	
137	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	23,26	91,36	2,84	2125	66	961	763	3119
					47,21	0,34	1098	8	–	231	
138	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	46,52	79,21	2	3685	93	2309	895	4946

				27,58	0,3	1283	14	–	366	
139	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,21045	421378	1534,81	88679	323	34399	49226	148937
					256388,69	650,99	53957	137	–	11032	
140	1113-0301-0404	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз НР = 69 %	м2	6,10305	108,96	2,79	665	17	360	200	934
					47,19	0,33	288	2	–	69	
141	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	6,10305	78,98	1,97	482	12	302	117	647
					27,53	0,33	168	2	–	48	

Итого по разделу 6	**763 647**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	78 530
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 155
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 648
- материалы, изделия и конструкции, тенге	545 794
Накладные расходы, тенге	78 602
Сметная прибыль (8 %), тенге	56 566

Раздел 7 Люк выхода на чердак Металлическая лестница ЛМ-1 (2шт)

142	1109-0601-0101	Конструкции люков. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,06122	103070,89	5488,4	6310	336	44	4184	11334
					96863,77	2188,83	5930	134	–	840	
143	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные . Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,049	79122,45	31020,41	3877	1520	424	1659	5979
					39448,98	9632,65	1933	472	–	443	

144	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,11022	496929		54772		54772	–	59154
					–		–		–	4382	
145	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,02058	421379,98	1506,32	8672	31	3364	4815	14566
					256413,99	680,27	5277	14	–	1079	
146	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,009	100777,78	1333,33	907	12	664	212	1209
					25666,67	555,56	231	5	–	90	
147	1112-0101-1303	Люка. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	0,92	913,04	63,04	840	58	267	486	1432
					559,78	14,13	515	13	–	106	
148	2111-0101-0106	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	м3	0,048	24997		1200		1200	–	1296
					–		–		–	96	
149	1110-0104-0203	Люка. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм НР = 90 %	м2 потолков	0,92	1250	17,39	1150	16	391	676	1972
					807,61	8,7	743	8	–	146	
150	2113-0814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	835		1670		1670	–	1804
					–		–		–	134	

151	2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	4	298		1192		1192	–	1287
					–		–		–	95	
152	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	7	486,86	2	3408	14	3201	135	3826
					27,57	0,29	193	2	–	283	
		Итого по разделу 7					**103 859**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					14 822				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 987				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					648				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					67 189				
		Накладные расходы, тенге					12 167				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					7 694				
		Раздел 8 Сан.узел для инвалидов									
153	1117-0201-0105	Гарнитура туалетная: откидная опора для рук. Установка НР = 98 %	шт.	2	2933,5	–	5867	–	4092	1740	8216
					887,5	–	1775	–	–	609	
154	2900-0000-0001 (пл)	Откидная опора для рук	шт	2	25000		50000		50000	–	54000
					–		–		–	4000	
155	1310-0411-0210	Кнопка вызова. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	1260	–	2520	–	268	1374	4206
					1126	–	2252	–	–	312	
156	2900-0000-0002 (пл)	Кнопка сигнализации вызова помощи	шт	2	5179		10358		10358	–	11187
					–		–		–	829	

157	1117-0201-0104	Гарнитура туалетная: поручни . Установка НР = 98 %	шт.	2	406,5	–	813	–	24	773	1713
					394,5	–	789	–	–	127	
158	2900-0000-0003 (пл)	Горизонтальный поручень настенный	шт	2	8929		17858		17858	–	19287
					–		–		–	1429	
159	2308-0304-0604	Тактильная пиктограмма«Сан.узел для инвалидов»	шт.	2	608		1216		1216	–	1313
					–		–		–	97	
		Итого по разделу 8					**99 922**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 816				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					83 816				
		Накладные расходы, тенге					3 887				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					7 403				
		Раздел 9 План чердака									
160	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг(детали прохождения канализоционного ст ояка). Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,01236	696440,13	8252,43	8608	102	7705	968	10342
					64805,83	1537,22	801	19	–	766	
161	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,01236	496929		6142		6142	–	6633
					–		–		–	491	
162	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	0,25	2960	20	740	5	448	265	1085

				1148	4	287	1	–	80	
	Итого по разделу 9					**18 060**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 088				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					107				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					20				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					14 295				
	Накладные расходы, тенге					1 233				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 337				
	Раздел 10 Отмостка									
163	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	6,276	5519,76	1912,52	34642	12003	16866	10335	48575
					919,85	850,86	5773	5340	–	3598	
164	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	5,23	19059,66	1347,04	99682	7045	85670	7661	115930
					1332,12	277,63	6967	1452	–	8587	
	Итого по разделу 10					**164 505**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					12 740				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					19 048				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 792				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					102 536				
	Накладные расходы, тенге					17 996				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					12 185				
	Раздел 11 Прочие работы									
165	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	256	476		121856		–	–	131604

					–		–		–	9748
166	4102-0101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	256	234		59904		–	–	64696
					–		–		–	4792
167	1146-0302-0308	Стены кирпичные . Пробивка отверстий НР = 84 %	шт.	6	1880	766,83	11280	4601	–	7365	20137
					1113,17	348,17	6679	2089	–	1492	

Итого по разделу 11	**216 437**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 679
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 601
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 089
- перевозка грузов, тенге	181 760
Накладные расходы, тенге	7 365
Сметная прибыль (8 %), тенге	16 032

Итого по смете	**20 107 528**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 938 563
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	311 570
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	174 978
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 973 269
- перевозка грузов, тенге	181 760
Накладные расходы, тенге	4 212 916
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 489 447
Итого:	**20 107 528**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**402 151**
Итого	**20 509 679**
В текущих ценах, 1,04505387	**23 099 082**
НДС 12%	**2 771 890**

Всего с НДС 25 870 972

Сдал: _____

Принял: _____

Заказчик:ТОО "Компнаия -Достар Сауда" БИН 071140019960 по адресу: г.Алматы, Медеуский район, пр. Достык, д107 н.п. 78
Подрядчик: ТОО "ВИОТЕКС" БИН: 020640003485, г.Алматы, ул. Майлина 77, офис 103

типовая межведомственная форма № КС-3

утверждена приказом агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 года №170

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция нежилого помещения по адресу: г.Алматы, Медеуский район, пр.Достык, д.107 н.п. 78

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат за 25 апрель 2023 г.

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№16	01.03.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция нежилого помещения по адресу: г.Алматы, Медеуский район, пр.Достык, д.107 н.п. 78	**64 642 522**	**34 617 456**							**4 154 094,72**	**38 771 551**

М.П. Заказчик — Директор (должность) — Омельченко В.Г. (ФИО) — (подпись) — 25 апрель 2023 г. (дата)

М.П. Подрядчик — Директор (должность) — Баяханов Е.А. (ФИО) — (подпись) — 25 апрель 2023 г. (дата)

Заказчик : **ТОО "Компнаия -Достар Сауда" БИН 071140019960 по адресу: г.Алматы, Медеуский район, пр. Достык, д107 н.п. 78**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ВИОТЕКС" БИН: 020640003485, г.Алматы, ул. Майлина 77, офис 103**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция нежилого помещения по адресу: г.Алматы, Медеуский район, пр.Достык, д.107 н.п. 78**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция нежилого помещения по адресу: г.Алматы, Медеуский район, пр.Достык, д.107 н.п. 78**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№16** от **01.03.2023 г.**

Акт выполненных работ за апрель 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Усиление 1 Этаж											
1.1 Усиление стен											
1	1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР = 72 %	м2 перегородок	12,6	1621,75	173,02	20434	2180	–	13890	37070

				1448,73	82,3	18254	1037	–	2746	
2	1146-0401-0102	Крыльца бетонные. Разборка НР = 84 %	м3	1,4	16292,14	7310,71	22809	10235	–	14654	40460
					8981,43	3479,29	12574	4871	–	2997	
3	1209-0101-0101	Лестницы деревянные с маршами и площадками. Разборка НР = 72 %	м2 горизонтальной проекции	18	1532,61	1,72	27587	31	–	19840	51221
					1530,89	–	27556	–	–	3794	
4	1146-0101-0103	Стены кирпичные. Усиление монолитными железобетонными обоймами НР = 84 %	м3	16,4	48622,56	5814,94	797410	95365	9847	613666	1523962
					42207,2	2338,84	692198	38357	–	112886	
5	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,08557	205246		17563		17563	–	18968
					–		–		–	1405	
6	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,01771	205246		3635		3635	–	3926
					–		–		–	291	
7	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,50905	218718		548774		548774	–	592676
					–		–		–	43902	
8	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	16,4	14558		238751		238751	–	257851
					–		–		–	19100	

1.2 Усиление проемов

9	1146-0101-0103	Усиление кирпичных проемов монолитными железобетонными обоймами НР = 84 %	м3	2,13	48622,07	5814,55	103565	12385	1279	79702	197928
					42207,04	2338,97	89901	4982	–	14661	
10	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,86057	205246		176629		176629	–	190759
					–		–		–	14130	
11	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,25096	202229		50751		50751	–	54811
					–		–		–	4060	
12	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	2,13	14558		31009		31009	–	33490
					–		–		–	2481	

1.3 Кирпичное заполнение,обрамление проемов

13	1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР = 72 %	м3 кладки	1	21939	4245	21939	4245	–	14154	38980
					17694	1964	17694	1964	–	2887	
14	1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 -Кп-1 НР = 84 %	м3	0,8	26927,5	18,75	21542	15	10514	9251	33256
					13766,25	–	11013	–	–	2463	

15	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металличес ких изделий	0,00854	73302,11	2810,3	626	24	–	566	1287
					70491,8	819,67	602	7	–	95	
16	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00617	226233		1396		1396	–	1508
					–		–		–	112	
17	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2016	т	0,00237	197161		467		467	–	504
					–		–		–	37	
18	1146-0101-0402	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами НР = 84 %	т	0,09186	265959,07	33638,15	24431	3090	749	18115	45950
					224167,21	10592,21	20592	973	–	3404	
19	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,09186	496929		45648		45648	–	49300
					–		–		–	3652	
20	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	2,66394	91,59	2,63	244	7	111	87	357
					47,3	–	126	–	–	26	
21	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	5,32788	79,21	2,06	422	11	264	103	567
					27,59	0,38	147	2	–	42	

1.4 Металличесие стойки,перемычки Пр-1,ПР-2

22	1109-0302-0112	Стойки опорные . Монтаж НР = 69 %								
			т конструкций	0,33725	25022,98	14730,91	8439	4968	949	2679	12007
					7478,13	4032,62	2522	1360	–	889	
23	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,33725	496929		167589		167589	–	180996
					–		–		–	13407	
24	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0315	696476,19	8285,71	21939	261	19636	2469	26361
					64825,4	1587,3	2042	50	–	1953	
25	1109-0302-0303	Перемычки Пр. Монтаж НР = 69 %									
			т конструкций	0,03701	99243,45	27749,26	3673	1027	83	1966	6090
					69251,55	7727,64	2563	286	–	451	
26	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,03701	496929		18391		18391	–	19862
					–		–		–	1471	
27	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	11,76704	91,27	2,8	1074	33	486	386	1577
					47,17	0,34	555	4	–	117	
28	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	23,53408	79,2	2	1864	47	1168	453	2502
					27,58	0,34	649	8	–	185	
29	1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 НР = 69 %	м2	11,76704	6346,03	110,39	74674	1299	64400	6529	87699
					762,72	41,47	8975	488	–	6496	

1.5 Перегородки

30	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	41,3	3748,18	308,04	154800	12722	72394	67288	239855
					1687,26	64,62	69684	2669	–	17767	
31	1106-1601-0601	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг НР = 91 %	т	0,03608	34007,76	4573,17	1227	165	16	989	2393
					28991,13	1136,36	1046	41	–	177	
32	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00773	260353		2013		2013	–	2174
					–		–		–	161	
33	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02834	226233		6411		6411	–	6924
					–		–		–	513	
34	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0087	421379,31	1494,25	3666	13	1422	2036	6158
					256436,78	689,66	2231	6	–	456	
35	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,00168	552380,95	2380,95	928	4	318	553	1599
					360714,29	1190,48	606	2	–	118	
36	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01038	109692		1139		1139	–	1230
					–		–		–	91	

37	1146-0302-0405	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2 НР = 84 %	отверстие	8	771,25	315,13	6170	2521	–	4073	11062
					456,13	150	3649	1200	–	819	
		Итого по разделу 1					**3 783 320**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					985 179				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					150 648				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					58 307				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 493 802				
		Накладные расходы, тенге					873 449				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					280 242				
		Раздел 2 Усиление 2 Этаж									
		2.1 Демонтажные работы									
38	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	180	248,22	1,54	44680	278	–	31969	82781
					246,68	–	44402	–	–	6132	
39	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2 кровли	180	154,05	18,97	27729	3415	–	18236	49642
					135,08	5,63	24314	1014	–	3677	
40	1208-0101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок НР = 72 %	м2 кровли	180	221,52	11,96	39874	2153	–	27619	72892
					209,56	3,55	37721	639	–	5399	
41	1203-0101-0201	Кирпичный парапет. Разборка каменной кладки НР = 72 %	м3 кладки	6,5	21937,69	4244	142595	27586	–	91999	253362

					17693,69	1964,31	115009	12768	–	18768	
42	1146-0401-0601	Перекрытия деревянные оштукатуренные. Разборка НР = 84 %	м2	129,5	1232,2	188,57	159570	24420	–	123961	306213
					1043,63	95,93	135150	12423	–	22682	
43	1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР = 72 %	м3 кладки	4,6	21937,83	4244,13	100914	19523	–	65107	179303
					17693,7	1964,35	81391	9036	–	13282	
	2.2 Усиление стен										
44	1146-0101-0103	Стены кирпичные. Усиление монолитными железобетонными обоймами НР = 84 %	м3	17,1	48622,57	5814,91	831446	99435	10268	639860	1589010
					42207,19	2338,89	721743	39995	–	117704	
45	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,07528	205246		15451		15451	–	16687
					–		–		–	1236	
46	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,01815	205246		3725		3725	–	4023
					–		–		–	298	
47	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,60592	218718		569962		569962	–	615559
					–		–		–	45597	
48	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	17,1	14558		248942		248942	–	268857

					–		–		–	19915
2.3 Стойки и перемычка металлические										
49	1109-0302-0112	Стойки опорные . Монтаж НР = 69 %								
			т конструкций	0,08404	28069,97	14731,08	2359	1238	492	668	3269
					7484,53	4033,79	629	339	–	242	
50	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,08404	496929		41762		41762	–	45103
					–		–		–	3341	
51	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,006	696500	8333,33	4179	50	3740	470	5021
					64833,33	1500	389	9	–	372	
52	1109-0302-0303	Перемычки Пр-3. Монтаж НР = 69 %									
			т конструкций	0,00759	98945,98	27667,98	751	210	15	403	1246
					69301,71	7641,63	526	58	–	92	
53	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,00759	496929		3772		3772	–	4074
					–		–		–	302	
54	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	2,83127	91,48	2,83	259	8	117	92	379
					47,33	–	134	–	–	28	
55	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	5,66254	79,12	1,94	448	11	281	109	602
					27,55	0,35	156	2	–	45	

56	1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 НР = 69 %	м2	2,83127	6345,56	110,2	17966	312	15495	1570	21099
					762,56	41,32	2159	117	–	1563	
	2.4 Кирпичное заполнение,кладка										
57	1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 -Кп-2 НР = 84 %	м3	0,4	26927,5	20	10771	8	5256	4626	16629
					13767,5	–	5507	–	–	1232	
58	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,00534	73033,71	2621,72	390	14	–	354	804
					70411,99	936,33	376	5	–	60	
59	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-I (A240) и A-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00297	226233		672		672	–	726
					–		–		–	54	
60	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2016	т	0,00237	197161		467		467	–	504
					–		–		–	37	
61	1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР = 72 %	м3 кладки	1	21939	4245	21939	4245	–	14154	38980
					17694	1964	17694	1964	–	2887	

62 1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 - Кп-1 НР = 84 %	м3	0,8	26927,5	18,75	21542	15	10514	9251	33256
				13766,25	–	11013	–	–	2463	
63 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,00854	73302,11	2810,3	626	24	–	566	1287
				70491,8	819,67	602	7	–	95	
64 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-I (A240) и A-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00617	226233		1396		1396	–	1508
				–		–		–	112	
65 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2016	т	0,00237	197161		467		467	–	504
				–		–		–	37	
66 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	5,8	3748,45	308,1	21741	1787	10168	9450	33686
				1687,24	64,66	9786	375	–	2495	
67 1106-1601-0601	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг НР = 91 %	т	0,00242	33884,3	4545,45	82	11	1	66	160
				28925,62	826,45	70	2	–	12	

68 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00242	260353		630		630	–	680
				–		–		–	50	
69 1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР = 84 %	м3	4,6	26928,26	19,13	123870	88	60455	53195	191230
				13766,74	–	63327	–	–	14165	
70 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка ограждающих конструкци й балкона НР = 93 %	м3 кладки	3,2	20634,38	2963,13	66030	9482	40275	16957	89626
				5085,31	612,5	16273	1960	–	6639	

Итого по разделу 2	**3 928 702**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 288 371
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	194 313
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	80 713
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 044 323
Накладные расходы, тенге	1 110 682
Сметная прибыль (8 %), тенге	291 013

Раздел 3 Перекрытие 2 Этажа

3.1 Плиты монолитные

71 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 %	м3 утеплителя	0,5	13984	2094	6992	1047	4608	1469	9138
				2674	520	1337	260	–	677	

72	1106-0801-0112	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	1,5	31128,67	3214,67	46693	4822	30269	11425	62767
					7734,67	635,33	11602	953	–	4649	
73	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	2	33606,5	3258	67213	6516	40945	19151	93273
					9876	646,5	19752	1293	–	6909	
74	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,41711	21229,41	1594,3	8855	665	121	7508	17672
					19345,02	436,34	8069	182	–	1309	
75	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-I (A240) и A-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05326	226233		12049		12049	–	13013
					–		–		–	964	
76	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,14843	218718		32464		32464	–	35061
					–		–		–	2597	
77	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,08222	202229		16627		16627	–	17957

					–		–		–	1330	
78	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	т	0,1332	197644		26326		26326	–	28432
					–		–		–	2106	
3.2 Участки монолитные											
79	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	10	33606,7	3257,8	336067	32578	204731	95752	466365
					9875,8	646,4	98758	6464	–	34546	
80	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02851	218718		6236		6236	–	6735
					–		–		–	499	
3.3 Плиты сборные											
81	1107-0102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	16	7103,56	1512,19	113657	24195	57763	45759	172169
					1981,19	442,5	31699	7080	–	12753	
82	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	104,5	6238		651871		651871	–	704021

				–		–		–	52150	
83 1106-1906-0401	Конструкции перекрытий Узлы. Армирование НР = 91 %	т	0,04841	23507,54	1404,67	1138	68	49	941	2245
				21090,68	268,54	1021	13	–	166	
84 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,04841	205246		9936		9936	–	10731
				–		–		–	795	
85 1146-0301-0101	Конструкции железобетонные в монолитной обвязке(ригель). Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР = 84 %	отверстие	141	751,72	332,34	105993	46860	925	75301	195798
				412,82	222,95	58208	31436	–	14504	
86 1146-0301-0117	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм НР = 84 %	отверстие	4230	8,29	3,31	35070	13992	1387	24810	64670
				4,66	2,33	19691	9845	–	4790	
87 1106-1801-0201	Перекрытия. Установка арматуры НР = 91 %	т арматуры	0,0626	14776,36	2667,73	925	167	29	709	1765
				11645,37	798,72	729	50	–	131	

88 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0626	205246		12848		12848	–	13876
				–		–		–	1028	
3.4 Сейсмопояс										
89 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	9,6	35685,31	5797,81	342579	55659	186186	101389	479485
				10493,13	1112,81	100734	10683	–	35517	
90 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,69589	21230,37	1592,21	14774	1108	203	12528	29486
				19346,45	436,85	13463	304	–	2184	
91 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,17444	202229		35277		35277	–	38099
				–		–		–	2822	
92 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,02477	205246		5084		5084	–	5491
				–		–		–	407	
93 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,49668	205246		101942		101942	–	110097
				–		–		–	8155	

Итого по разделу 3					**2 578 346**					
в том числе										
- зарплата рабочих-строителей, тенге					365 063					
- затраты на эксплуатацию машин, тенге					187 677					
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					68 563					
- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 437 876					
Накладные расходы, тенге					396 742					
Сметная прибыль (8 %), тенге					190 988					

Раздел 4 Входная группа

4.1 Крыльцо Кв-1

94	1106-0101-0115	Крыльцо. Устройство НР = 91 %	м3	4,7	19518,51	2064,26	91737	9702	72109	10945	110897
					2111,91	447,23	9926	2102	–	8215	
95	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0365	260353		9503		9503	–	10263
					–		–		–	760	

4.2 Пандус Пн-1

96	1106-0101-0115	Пандус. Устройство НР = 91 %	м3	7,5	19518,8	2064,13	146391	15481	115070	17467	176967
					2112	447,2	15840	3354	–	13109	
97	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05261	260353		13697		13697	–	14793
					–		–		–	1096	

4.3 Фундамент монолитный Фм-1

98	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,6	19060	1348,33	11436	809	9828	878	13299
					1331,67	276,67	799	166	–	985	
99	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	1,2	24637,5	2132,5	29565	2559	20762	6171	38595
					5203,33	447,5	6244	537	–	2859	
100	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0633	421374,41	1532,39	26673	97	10347	14806	44797
					256382,31	647,71	16229	41	–	3318	
101	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0633	109692		6944		6944	–	7500
					–		–		–	556	
	4.4 Каркас										
102	1109-0102-0103	Каркасы рамных коробчатого сечения. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,35926	62003,59	23866,66	84279	32441	7662	36547	130492
					32500,04	6467,49	44176	8791	–	9666	
103	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	1,35926	496929		675456		675456	–	729492
					–		–		–	54036	
104	1109-0501-0201	Каркасы в целом . Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	1,35926	7868,99	1271,28	10696	1728	1260	5321	17298
					5670,73	2,94	7708	4	–	1281	
105	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	39,41854	91,35	2,82	3601	111	1630	1292	5284
					47,19	0,3	1860	12	–	391	

106	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	78,83708	79,21	1,99	6245	157	3913	1517	8383
					27,59	0,3	2175	24	–	621	
107	1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 НР = 69 %	м2	39,41854	6345,95	110,38	250148	4351	215733	21872	293782
					762,69	41,48	30064	1635	–	21762	
108	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,00532	552819,55	2631,58	2941	14	1007	1753	5070
					360902,26	1127,82	1920	6	–	376	
109	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00532	109692		584		584	–	631
					–		–		–	47	
4.5 Кровля											
110	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	44,2	4931,15	120,68	217957	5334	121705	84936	327124
					2056,97	31,76	90918	1404	–	24231	
111	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	11,2	2955,45	17,05	33101	191	20065	11860	48558
					1146,88	4,11	12845	46	–	3597	
	Итого по разделу 4						**1 983 225**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						240 704				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						72 975				

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					18 122				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 307 275				
	Накладные расходы, тенге					215 365				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					146 906				

Раздел 5 Крыльца Кв-2,Кв-3

5.1 Крыльцо Кв-2

112	1106-0101-0115	Крыльцо. Устройство НР = 91 %	м3	1,4	19519,29	2065	27327	2891	21479	3261	33035
					2112,14	447,86	2957	627	–	2447	
113	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0105	260353		2734		2734	–	2953
					–		–		–	219	
114	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01022	421330,72	1565,56	4306	16	1670	2390	7232
					256360,08	587,08	2620	6	–	536	
115	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01022	109692		1121		1121	–	1211
					–		–		–	90	
116	1109-0102-0103	Каркасы рамных коробчатого сечения. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,12317	62003,73	23869,45	7637	2940	694	3311	11824
					32499,8	6462,61	4003	796	–	876	
117	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,12317	496929		61207		61207	–	66104
					–		–		–	4897	

118	1109-0501-0201	Каркасы в целом . Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,12317	7867,18	1266,54	969	156	114	482	1567
					5675,08	–	699	–	–	116	
119	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	3,57193	91,55	2,8	327	10	148	118	481
					47,31	0,56	169	2	–	36	
120	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	7,14386	79,23	1,96	566	14	355	137	759
					27,58	0,28	197	2	–	56	
121	1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 НР = 69 %	м2	3,57193	6345,87	110,3	22667	394	19549	1982	26621
					762,61	41,43	2724	148	–	1972	
122	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,0016	552500	2500	884	4	303	527	1524
					360625	1250	577	2	–	113	
123	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0016	109692		176		176	–	190
					–		–		–	14	
124	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	6,3	4931,11	120,63	31066	760	17347	12106	46626
					2056,98	31,75	12959	200	–	3454	
125	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	2,9	2955,86	17,24	8572	50	5196	3071	12574

					1146,9	4,14	3326	12	–	931	

5.2 Крыльцо Кв-3

126	1106-0101-0115	Крыльцо. Устройство НР = 91 %	м3	1,8	19518,89	2064,44	35134	3716	27616	4192	42472
					2112,22	447,22	3802	805	–	3146	
127	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01359	260353		3538		3538	–	3821
					–		–		–	283	
128	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01022	421330,72	1565,56	4306	16	1670	2390	7232
					256360,08	587,08	2620	6	–	536	
129	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01022	109692		1121		1121	–	1211
					–		–		–	90	
130	1109-0102-0103	Каркасы рамных коробчатого сечения. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,22564	62001,42	23865,45	13990	5385	1272	6067	21662
					32498,67	6470,48	7333	1460	–	1605	
131	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,22564	496929		112127		112127	–	121097
					–		–		–	8970	
132	1109-0501-0201	Каркасы в целом . Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,22564	7870,94	1271,94	1776	287	209	884	2873
					5672,75	4,43	1280	1	–	213	

133 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	6,54356	91,39	2,9	598	19	270	215	878
				47,22	0,31	309	2	–	65	
134 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	13,08712	79,24	1,99	1037	26	650	252	1392
				27,58	0,31	361	4	–	103	
135 1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 НР = 69 %	м2	6,54356	6346,09	110,49	41526	723	35812	3631	48770
				762,73	41,41	4991	271	–	3613	
136 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,0016	552500	2500	884	4	303	527	1524
				360625	1250	577	2	–	113	
137 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0016	109692		176		176	–	190
				–		–		–	14	
138 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	7,8	4931,03	120,64	38462	941	21477	14989	57727
				2056,92	31,79	16044	248	–	4276	
139 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	3,9	2955,9	17,18	11528	67	6988	4130	16911
				1146,92	4,1	4473	16	–	1253	
	Итого по разделу 5					**540 461**				

	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					72 021				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					18 419				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 610				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					345 322				
	Накладные расходы, тенге					64 662				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					40 037				
	Раздел 6 Лестница Лм-1									
140	1106-0101-0101 Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,5	19060	1348	9530	674	8190	733	11084
				1332	278	666	139	–	821	
141	1106-0101-0102 Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	1,8	24637,22	2132,22	44347	3838	31143	9256	57891
				5203,33	447,22	9366	805	–	4288	
142	1106-0301-0407 Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,05604	421377,59	1534,62	23614	86	9160	13108	39660
				256388,29	642,4	14368	36	–	2938	
143	2105-0301-9918 Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,05604	109692		6147		6147	–	6639
				–		–		–	492	
144	1109-0302-0112 Стойки опорные . Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,09128	25032,87	14723,93	2285	1344	258	725	3251
				7482,47	4031,55	683	368	–	241	
145	2106-0209-0201 Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,09128	496929		45360		45360	–	48989
				–		–		–	3629	

146	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,06156	696523,72	8317,09	42878	512	38376	4823	51517
					64814,81	1575,7	3990	97	–	3816	
147	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,4292	77742,31	31013,51	33367	13311	3124	14540	51740
					39450,14	9645,85	16932	4140	–	3833	
148	2106-0510-0101	Площадки посадочные, маршевые лестницы	т	0,4292	629589		270220		270220	–	291838
					–		–		–	21618	
149	1106-1601-0601	Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг НР = 91 %	т	0,06987	34034,64	4594,25	2378	321	32	1916	4638
					28982,4	1159,3	2025	81	–	344	
150	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06987	226233		15807		15807	–	17072
					–		–		–	1265	
151	1109-0501-0201	Лестницы . Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,65191	7869,18	1271,65	5130	829	604	2552	8297
					5671,03	3,07	3697	2	–	615	
152	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	18,90539	91,3	2,8	1726	53	781	620	2534
					47,18	0,32	892	6	–	188	
153	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	37,81078	79,21	1,98	2995	75	1877	728	4021

					27,58	0,32	1043	12	–	298	
154	1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 НР = 69 %	м2	18,90539	6345,97	110,39	119973	2087	103467	10490	140900
					762,69	41,47	14419	784	–	10437	
155	1106-0101-0101	Бетонирование НР = 91 %	м3	0,5	19592	1348	9796	674	8456	733	11371
					1332	278	666	139	–	842	
		Итого по разделу 6					**751 442**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					68 747				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					23 804				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 609				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					543 002				
		Накладные расходы, тенге					60 224				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					55 665				

Раздел 7 Кровля

7.1 Кровля

156	1106-0101-0113	Бетонные столбики. Устройство НР = 91 %	м3	0,4	24087,5	1412,5	9635	565	6757	2217	12800
					5782,5	307,5	2313	123	–	948	
157	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	124,1	337,06	15,28	41829	1896	29375	10118	56103
					85,08	3,55	10558	440	–	4156	