Заказчик : **ТОО "Компнаия -Достар Сауда" БИН 071140019960 по адресу: г.Алматы, Медеуский район, пр. Достык, д107 н.п. 78**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ВИОТЕКС" БИН: 020640003485, г.Алматы, ул. Майлина 77, офис 103**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция нежилого помещения по адресу: г.Алматы, Медеуский район, пр.Достык, д.107 н.п. 78**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция нежилого помещения по адресу: г.Алматы, Медеуский район, пр.Достык, д.107 н.п. 78**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№16** от **01.03.2023 г.**

# Акт выполненных работ за апрель 2023 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата маши-нистов | материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Видеонаблюдение | | | | | | | | | |
| 1 | 1310-1001-0102 | Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж НР = 61 % | камера | 10 | 4485,6 / 4475,3 | 10,3 / – | 44856 / 44753 | 103 / – | – / – | 27299 / 5772 | 77927 |
| 2 | 2308-0501-2143 | Видеокамера купольная модели ECD260, типа EverFocus | шт. | 6 | 8630 / – | | 51780 / – | | 51780 / – | – / 4142 | 55922 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2308-0501-2150 | Видеокамера уличная модели EGV 6371 VC50 | шт. | 4 | 21546 | | 86184 | | 86184 | – | 93079 |
| 4 | 1310-0701-0303 | Блок резервного питания . Монтаж оборудования НР = 61 % | шт. | 1 | – | | – | | – | 6895 | |
| 5 | 2308-0306-0302 | Блок питания Квант-50 NB | шт. | 1 | 6786 | 2 | 6786 | 2 | 184 | 4026 | 11677 |
| | | | | | 6600 | – | 6600 | – | – | 865 | |
| 6 | 1308-0105-0101 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР = 72 % | шт. | 1 | 9697 | | 9697 | | 9697 | – | 10473 |
| | | | | | – | | – | | – | 776 | |
| 7 | 2308-0306-0208 | Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч | шт. | 1 | 2753 | – | 2753 | – | 303 | 1764 | 4878 |
| | | | | | 2450 | – | 2450 | – | – | 361 | |
| 8 | 2900-0000-0001 (пл) | Видеокарта GV | шт | 1 | 2133 | | 2133 | | 2133 | – | 2304 |
| | | | | | – | | – | | – | 171 | |
| 9 | 2306-1709-0404 | Коннектор питания, BNC | шт. | 20 | 100670 | | 100670 | | 100670 | – | 108724 |
| | | | | | – | | – | | – | 8054 | |
| 10 | 2308-0505-0703 | Диск жесткий HDD Seagate Barracuda, объем памяти 2000 ГБ, Serial ATA III-600, NCQ | шт. | 1 | 278 | | 5560 | | 5560 | – | 6005 |
| | | | | | – | | – | | – | 445 | |
| 11 | 1310-0408-0623 | Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования НР = 61 % | шт. | 1 | 23693 | | 23693 | | 23693 | – | 25588 |
| | | | | | – | | – | | – | 1895 | |
| | | | | 1 | 2974 | 44 | 2974 | 44 | – | 1795 | 5151 |
| | | | | | 2930 | 12 | 2930 | 12 | – | 382 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2308-0502-0406 | IP видеорегистратор 16-канальный модели NVR8004x-16, типа EverFocus | шт. | 1 | 278008 / – | | 278008 / – | | 278008 / – | – / 22241 | 300249 |
| 13 | 1310-0411-0107 | Аппаратура настольная, масса до 50 кг. Монтаж оборудования НР = 61 % | шт. | 1 | 13305 / 11025 | – / – | 13305 / 11025 | – / – | 2280 / – | 6725 / 1602 | 21632 |
| 14 | 2308-0505-1001 | Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H | шт. | 1 | 71166 / – | | 71166 / – | | 71166 / – | – / 5693 | 76859 |
| 15 | 1310-0105-0301 | Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях НР = 61 % | м | 362 | 156,96 / 134,75 | 21,5 / 6 | 56818 / 48780 | 7783 / 2173 | 255 / – | 31081 / 7032 | 94931 |
| 16 | 2306-0407-0601 | Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6 | км | 0,17 | 88878 / – | | 15109 / – | | 15109 / – | – / 1209 | 16318 |
| 17 | 2306-1623-0206 | Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 | км | 0,19 | 164080 / – | | 31175 / – | | 31175 / – | – / 2494 | 33669 |
| 18 | 2306-0128-0302 | Кабели AV | км | 0,002 | 157082 / – | | 314 / – | | 314 / – | – / 25 | 339 |
| 19 | 1308-0206-0101 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % | м | 85 | 217,99 | 2,21 | 18529 | 188 | 1628 | 12040 | 33015 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2306-1710-0104 | Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм | м | 75 | 196,62<br>67 | 0,11<br>– | 16713<br>5025 | 9<br>– | 2446<br>5025 | 5427 |
| 21 | 2306-1710-0110 | Канал кабельный размерами 60 мм х 40 мм | м | 10 | 282<br>– | –<br>– | 2820<br>– | –<br>– | 402<br>2820 | 3046 |
| 22 | 2113-0211-0604 | Шурупы с полукруглой головкой 3,5х30 мм | т | 0,00061 | 503999<br>– | –<br>– | 307<br>– | –<br>– | 226<br>307 | 332 |
| 23 | 2113-0207-0207 | Дюбели универсальные полипропиленовые размерами 6 мм х 30 мм | шт. | 400 | 4<br>– | –<br>– | 1600<br>– | –<br>– | 25<br>1600 | 1728 |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | |
| в том числе | **989 273** |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 133 251 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 8 120 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 2 194 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 689 891 |
| Накладные расходы, тенге | 84 730 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 73 281 |
| **Итого:** | **989 273** |
| **Непредвиденные работы и затраты (2%)** | **19 785** |
| **Итого** | **1 009 058** |
| **В текущих ценах, 1,04505387** | **1 136 456** |
| **НДС 12%** | **136 375** |
| **Всего с НДС** | **1 272 831** |

Сдал: _____

Принял: _____

Заказчик : **ТОО "Компнаия -Достар Сауда" БИН 071140019960 по адресу: г.Алматы, Медеуский район, пр. Достык, д107 н.п. 78**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ВИОТЕКС" БИН: 020640003485, г.Алматы, ул. Майлина 77, офис 103**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция нежилого помещения по адресу: г.Алматы, Медеуский район, пр.Достык, д.107 н.п. 78**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция нежилого помещения по адресу: г.Алматы, Медеуский район, пр.Достык, д.107 н.п. 78**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№16** от **01.03.2023 г.**

# Акт выполненных работ за апрель 2023 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата маши-нистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата маши-нистов | материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Пожарная сигнализация | | | | | | | | | |
| 1 | 1310-0701-0106 | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 12лучей. Монтаж оборудования НР = 61 % | шт. | 1 | 21037 / 20736 | 2 / – | 21037 / 20736 | 2 / – | 299 / – | 12649 / 2695 | 36381 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2308-0303-0306 | Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-12 | шт. | 1 | 12066 / – | | 12066 / – | | 12066 / – | – / 965 | 13031 |
| 3 | 1308-0305-0902 | Щитки с монтажной панелью . Установка НР = 72 % | шт. | 1 | 4345 / 3819 | 91 / 30 | 4345 / 3819 | 91 / 30 | 435 / – | 2771 / 569 | 7685 |
| 4 | 2307-0201-0901 | Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-1-0 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 9454 / – | | 9454 / – | | 9454 / – | – / 756 | 10210 |
| 5 | 1310-0701-0203 | Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой. Монтаж оборудования НР = 61 % | шт. | 26 | 3268,31 / 3158 | 2,65 / – | 84976 / 82108 | 69 / – | 2799 / – | 50086 / 10805 | 145867 |
| 6 | 2308-0302-0201 | Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А3 | шт. | 2 | 428 / – | | 856 / – | | 856 / – | – / 68 | 924 |
| 7 | 2308-0302-0304 | Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45 | шт. | 24 | 911 / – | | 21864 / – | | 21864 / – | – / 1749 | 23613 |
| 8 | 1310-0701-0206 | Извещатель ручной. Монтаж оборудования НР = 61 % | шт. | 3 | 482,33 / 428,67 | 22,33 / – | 1447 / 1286 | 67 / – | 94 / – | 784 / 178 | 2409 |
| 9 | 2308-0302-0602 | Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10 | шт. | 3 | 825 / – | | 2475 / – | | 2475 / – | – / 198 | 2673 |
| 10 | 1308-0105-0101 | Аккумулятор . Монтаж НР = 72 % | шт. | 2 | 2752,5 / 2450 | – / – | 5505 / 4900 | – / – | 605 / – | 3528 / 723 | 9756 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2308-0306-0206 | Аккумулятор GP 12-2,2 12В, 2,2 А/ч | шт. | 2 | 1708 | | 3416 | | 3416 | 3689 |
| | | | | | – | | – | | – | 273 |
| 12 | 1310-0701-0306 | Блок резервного питания . Монтаж оборудования НР = 61 % | шт. | 1 | 11103 | 2 | 11103 | 2 | 349 | 19075 |
| | | | | | 10752 | – | 10752 | – | – | 1413 |
| 13 | 2308-0306-0301 | Блок питания Квант-20 Л | шт. | 1 | 5884 | | 5884 | | 5884 | 6355 |
| | | | | | – | | – | | – | 471 |
| 14 | 1310-0701-0302 | Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 % | шт. | 9 | 6694,22 | 1,22 | 60248 | 11 | 837 | 104201 |
| | | | | | 6600 | – | 59400 | – | – | 7719 |
| 15 | 2308-0304-0506 | Оповещатели модели EGR-96 R | шт. | 8 | 692 | | 5536 | | 5536 | 5979 |
| | | | | | – | | – | | – | 443 |
| 16 | 2308-0304-0507 | Оповещатели модели Маяк-12-3М ГОСТ Р 54126-2010 | шт. | 1 | 1021 | | 1021 | | 1021 | 1103 |
| | | | | | – | | – | | – | 82 |
| 17 | 1308-0206-0101 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % | м | 265 | 217,99 | 2,22 | 57768 | 587 | 5077 | 102926 |
| | | | | | 196,62 | 0,1 | 52104 | 27 | – | 7624 |
| 18 | 2306-1710-0102 | Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм | м | 250 | 34 | | 8500 | | 8500 | 9180 |
| | | | | | – | | – | | – | 680 |
| 19 | 2306-1710-0104 | Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм | м | 15 | 67 | | 1005 | | 1005 | 1085 |
| | | | | | – | | – | | – | 80 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1308-0206-0901 | Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах НР = 72 % | м | 523 | 45,59 | 0,84 | 23842 | 437 | 4781 | 13522 | 40353 |
| | | | | | 35,61 | 0,3 | 18624 | 156 | – | 2989 | |
| 21 | 2306-0408-0511 | Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5 | км | 0,39 | 18676 | | 7284 | | 7284 | – | 7867 |
| | | | | | – | | – | | – | 583 | |
| 22 | 2306-1623-0202 | Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2 | км | 0,133 | 68334 | | 9088 | | 9088 | – | 9815 |
| | | | | | – | | – | | – | 727 | |
| 23 | 1308-0305-0310 | Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 % | шт. | 3 | 1265,33 | 141,33 | 3796 | 424 | 240 | 2327 | 6613 |
| | | | | | 1044 | 33,33 | 3132 | 100 | – | 490 | |
| 24 | 2308-0304-0202 | Оповещатели модели Янтарь С "Шыєу" ГОСТ Р 54126-2010 | шт. | 3 | 1593 | | 4779 | | 4779 | – | 5161 |
| | | | | | – | | – | | – | 382 | |
| 25 | 1310-0702-0501 | Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 % | шт. | 1 | 629 | – | 629 | – | 4 | 381 | 1091 |
| | | | | | 625 | – | 625 | – | – | 81 | |
| 26 | 2308-0306-0102 | Разветвительная коробка КЗН-32 | шт. | 1 | 106 | | 106 | | 106 | – | 114 |
| | | | | | – | | – | | – | 8 | |
| 27 | 2113-0211-0604 | Шурупы с полукруглой головкой 3,5х30 мм | т | 0,001 | 503999 | | 504 | | 504 | – | 544 |
| | | | | | – | | – | | – | 40 | |
| 28 | 1308-0206-2002 | Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 % | м | 7 | 281,43 | 11,86 | 1970 | 83 | 558 | 978 | 3184 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 2301-0504-0104 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм | | | 189,86 | 4,14 | 1329 | 29 | – | 236 |
| | | | м | 7 | 69 | | 483 | | 483 | – |
| | | | | | – | | – | | – | 39 |
| 30 | 2404-0207-3968 | Резисторы ГОСТ Р 51177-98 | | | | | | | | |
| | | | шт. | 4 | 49 | | 196 | | 196 | – |
| | | | | | – | | – | | – | 16 |

522

212

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **581 618** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 258 815 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 1 773 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 342 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 110 595 |
| Накладные расходы, тенге | 167 353 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 43 082 |
| **Итого:** | **581 618** |
| **Непредвиденные работы и затраты (2%)** | **11 632** |
| **Итого** | **593 250** |
| **В текущих ценах, 1,04505387** | **668 149** |
| **НДС 12%** | **80 178** |
| **Всего с НДС** | **748 327** |

Сдал: _____

Принял: _____

Public

Заказчик:ТОО "Компнаия -Достар Сауда" БИН 071140019960 по адресу: г.Алматы, Медеуский район, пр. Достык, д107 н.п. 78
Подрядчик: ТОО "ВИОТЕКС" БИН: 020640003485, г.Алматы, ул. Майлина 77, офис 103

типовая межведомственная форма № КС-3

утверждена приказом агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 года №170

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция нежилого помещения по адресу: г.Алматы, Медеуский район, пр.Достык, д.107 н.п. 78

# СПРАВКА №3

**о стоимости выполненных работ и затрат за 12 мая 2023 г.**

| Код Заказчика | Код подрядчика | Договор: номер | Договор: дата | Источник финансирования: наименование | Источник финансирования: код | Организационно-правовая форма: наименование | Организационно-правовая форма: код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | №16 | 01.03.2023 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | ВСЕГО к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | Из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | на приобретение материалов | другие дополнительные затраты | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Реконструкция нежилого помещения по адресу: г.Алматы, Медеуский район, пр.Достык, д.107 н.п. 78** | **79 990 764** | **13 703 788** | | | | | | | **1 644 454,51** | **15 348 242** |

М.П. Заказчик Директор (должность) Омельченко В.Г. (ФИО) (подпись) 12 мая 2023 г. (дата)

М.П. Подрядчик Директор (должность) Баяханов Е.А. (ФИО) (подпись) 12 мая 2023 г. (дата)

Заказчик : **ТОО "Компнаия -Достар Сауда" БИН 071140019960 по адресу: г.Алматы, Медеуский район, пр. Достык, д107 н.п. 78**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ВИОТЕКС" БИН: 020640003485, г.Алматы, ул. Майлина 77, офис 103**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция нежилого помещения по адресу: г.Алматы, Медеуский район, пр.Достык, д.107 н.п. 78**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция нежилого помещения по адресу: г.Алматы, Медеуский район, пр.Достык, д.107 н.п. 78**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№16** от **01.03.2023 г.**

# Акт выполненных работ за май 2023 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата маши-нистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата маши-нистов | материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1101-0207-0504 | Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м НР = 72 % | дерево | 4 | 573,75 | 448,5 | 2295 | 1794 | – | 826 | 3371 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 1101-0207-0307 | Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов более 32 см НР = 72 % | | | 125,25 | 161,5 | 501 | 646 | – | 250 | |
| | | дерево | 4 | 865 | 39 | 3460 | 156 | – | 2379 | 6306 |
| 3 4131-0102-0101 | Лесоматериал круглый. Погрузка | | | 826 | – | 3304 | – | – | 467 | |
| | | т | 1,2 | 415 | | 498 | | – | – | 538 |
| 4 4131-0102-0102 | Лесоматериал круглый. Разгрузка | | | – | | – | | – | 40 | |
| | | т | 1,2 | 243 | | 292 | | – | – | 315 |
| 5 4101-0101-2007 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 7 км | | | – | | – | | – | 23 | |
| | | т | 1,2 | 685 | | 822 | | – | – | 888 |
| | | | | – | | – | | – | 66 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **11 418** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 3 805 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 1 950 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 646 |
| - перевозка грузов, тенге | 1 612 |
| Накладные расходы, тенге | 3 205 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 846 |
| **Итого:** | **11 418** |
| **Непредвиденные работы и затраты (2%)** | **228** |

| | |
|---|---|
| **Итого** | |
| **В текущих ценах, 1,04505387** | **11 646** |
| **НДС 12%** | **13 117** |
| **Всего с НДС** | **1 574** |
| | **14 691** |

Сдал:_____

Принял:_____

Заказчик : **ТОО "Компнаия -Достар Сауда" БИН 071140019960 по адресу: г.Алматы, Медеуский район, пр. Достык, д107 н.п. 78**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ВИОТЕКС" БИН: 020640003485, г.Алматы, ул. Майлина 77, офис 103**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция нежилого помещения по адресу: г.Алматы, Медеуский район, пр.Достык, д.107 н.п. 78**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция нежилого помещения по адресу: г.Алматы, Медеуский район, пр.Достык, д.107 н.п. 78**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№16** от **01.03.2023 г.**

# Акт выполненных работ за май 2023 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата маши-нистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Наружное электроосвещение | | | | | | | | | |
| | | **Раздел 1 ВЛИ-0,4кВ** | | | | | | | | | |
| | | **1.1 Металлоконструкции** | | | | | | | | | |
| 1 | 2404-0207-3986 | Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-98 (ЗП-6) | шт. | 3 | 984 | | 2952 | | 2952 | – | 3188 |

**1.2 Линейная арматура**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | | – | | – | 236 |
| 2 | 2404-0207-2606 | Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 12 | 178 | | 2136 | 2136 | – |
| | | | | | – | | – | – | 171 |
| 3 | 1308-0201-2501 | Муфта концевая для 4-жильного кабеля напряжением 1 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 % | шт. | 4 | 20408,25 | 15430 | 81633 | 61720 | 313 |
| | | | | | 4900 | 5435,25 | 19600 | 21741 | – |
| 4 | 2306-1703-1601 | Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-25/70-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 4 | 10846 | | 43384 | 43384 | – |
| | | | | | – | | – | – | 3471 |
| 5 | 2404-0207-4402 | Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 | м | 28,6 | 420 | | 12012 | 12012 | – |
| | | | | | – | | – | – | 961 |
| 6 | 2404-0207-2809 | Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 8 | 422 | | 3376 | 3376 | – |
| | | | | | – | | – | – | 270 |
| 7 | 2404-0207-4920 | Крюк сквозной SOT29 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 11 | 1967 | | 21637 | 21637 | – |
| | | | | | – | | – | – | 1731 |
| 8 | 2404-0207-3127 | Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 869 | | 2607 | 2607 | – |
| | | | | | – | | – | – | 209 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2307 |
| | | | | | | | | | 120311 |
| | | | | | | | | | 46855 |
| | | | | | | | | | 12973 |
| | | | | | | | | | 3646 |
| | | | | | | | | | 23368 |
| | | | | | | | | | 2816 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2404-0207-5013 | Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 8 | 2123 / – | | 16984 / – | | 16984 / – | – / 1359 | 18343 |
| 10 | 2404-0207-5015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 18 | 2123 / – | | 38214 / – | | 38214 / – | – / 3057 | 41271 |
| 11 | 2404-0207-3123 | Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 10 | 2221 / – | | 22210 / – | | 22210 / – | – / 1777 | 23987 |
| 12 | 2404-0202-0810 | Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 7 | 3861 / – | | 27027 / – | | 27027 / – | – / 2162 | 29189 |
| 13 | 2404-0207-3228 | Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 7 | 7241 / – | | 50687 / – | | 50687 / – | – / 4055 | 54742 |
| 14 | 2404-0207-5317 | Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 12 | 2906 / – | | 34872 / – | | 34872 / – | – / 2790 | 37662 |
| | | **1.3 Кабельно-проводниковые изделия** | | | | | | | | | |
| 15 | 1133-0204-0103 | Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 % | км линии | 0,318 | 66786,16 / 39996,86 | 21990,57 / 9003,14 | 21238 / 12719 | 6993 / 2863 | 1526 / – | 12466 / 2696 | 36400 |
| 16 | 2306-1201-0919 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 | км | 0,318 | 1155431 / – | | 367427 / – | | 367427 / – | – / 29394 | 396821 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1133-0204-0101 | Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 % | км линии | 0,005 | 33000 | 13400 | 165 | 67 | 6 | 95 | 281 |
| | | | | | 18400 | 5400 | 92 | 27 | – | 21 | |
| 18 | 2306-1002-0108 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0,005 | 601875 | | 3009 | | 3009 | – | 3250 |
| | | | | | – | | – | | – | 241 | |
| 19 | 1308-0201-0902 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 % | м кабеля | 20 | 431,7 | 203,2 | 8634 | 4064 | 895 | 3515 | 13121 |
| | | | | | 183,75 | 60,35 | 3675 | 1207 | – | 972 | |
| 20 | 1308-0201-0203 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 % | м кабеля | 49 | 402,35 | 215,86 | 19715 | 10577 | 1935 | 7579 | 29478 |
| | | | | | 147 | 67,84 | 7203 | 3324 | – | 2184 | |
| 21 | 2306-0137-0709 | Кабели силовые АВБбШв 4х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,069 | 1605359 | | 110770 | | 110770 | – | 119632 |
| | | | | | – | | – | | – | 8862 | |

**Итого по разделу 1** **1 019 641**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 43 289
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 83 421
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 29 162
- материалы, изделия и конструкции, тенге 763 979

Накладные расходы, тенге 53 421

Сметная прибыль (8 %), тенге 75 531

**Раздел 2 КЛ-0,4кВ, пореход с ВЛ на КЛ**

**2.1 Кл-0,4кВ**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % | м3 грунта | 14,8 | 1526,15 | – | 22587 | – | – | 16263 | 41958 |
| | | | | | 1526,15 | – | 22587 | – | – | 3108 | |
| 23 | 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 12 | 796,08 | – | 9553 | – | – | 6878 | 17745 |
| | | | | | 796,08 | – | 9553 | – | – | 1314 | |
| 24 | 1308-0201-0301 | Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 % | м кабеля | 26,5 | 489,62 | 416,11 | 12975 | 11027 | – | 4235 | 18587 |
| | | | | | 73,51 | 148,45 | 1948 | 3934 | – | 1377 | |
| 25 | 1134-0201-0101 | Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий НР = 76 % | канало-километр трубопровода | 0,02 | 1160800 | – | 23216 | – | 19691 | 2679 | 27967 |
| | | | | | 176250 | – | 3525 | – | – | 2072 | |
| 26 | 1308-0201-0401 | Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 % | м кабеля | 6,5 | 427,08 | 353,54 | 2776 | 2298 | – | 935 | 4008 |
| | | | | | 73,54 | 126,15 | 478 | 820 | – | 297 | |
| 27 | 2103-0101-0103 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 0,026 | 25553 | | 664 | | 664 | – | 717 |
| | | | | | – | | – | | – | 53 | |
| 28 | 1308-0401-0501 | Ввод в здание. Герметизация проходов НР = 72 % | шт. | 1 | 46967 | 15438 | 46967 | 15438 | 9479 | 18958 | 71199 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 1106-0101-0101 | Бетонный замок Устройство НР = 91 % | | | 22050 | 4281 | 22050 | 4281 | – | 5274 | |
| | | | м3 | 0,03 | 18600 | 1066,67 | 558 | 32 | 491 | 38 | 644 |
| 30 | 2113-0816-3538 | Уплотнительный состав | | | 1166,67 | 233,33 | 35 | 7 | – | 48 | |
| | | | кг | 2 | 501 | | 1002 | | 1002 | – | 1082 |
| 31 | 2113-0816-1603 | Набивки асбестового шнура | | | – | | – | | – | 80 | |
| | | | т | 0,001 | 3224992 | | 3225 | | 3225 | – | 3483 |
| 32 | 2101-0102-0101 | Глина гидрофобная | | | – | | – | | – | 258 | |
| | | | м3 | 0,5 | 1673 | | 837 | | 837 | – | 904 |
| | **2.2 Переход с ВЛ на КЛ** | | | | – | | – | | – | 67 | |
| 33 | 2404-0207-2606 | Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 12 | 178 | | 2136 | | 2136 | – | 2307 |
| 34 | 2404-0207-4402 | Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 | м | 12 | – | | – | | – | 171 | |
| | | | | | 420 | | 5040 | | 5040 | – | 5443 |
| 35 | 1116-0401-0204 | Трубопроводы из стальных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 % | м трубопровода | 6 | – | | – | | – | 403 | |
| | | | | | 1023,17 | 65,83 | 6139 | 395 | 311 | 5456 | 12523 |
| 36 | 2301-0101-0110 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 80, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 | | | 905,5 | 22,33 | 5433 | 134 | – | 928 | |
| | | | м | 6 | 1536 | | 9216 | | 9216 | – | 9953 |
| | | | | | – | | – | | – | 737 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Итого по разделу 2** | | | | **218 520** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | 65 609 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | 29 190 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | 9 176 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | 52 092 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 55 442 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | 16 187 | | | | |
| | **Раздел 3 Электрооборудование в РУ-0,4кВ ТП-42 3** | | | | | | | | |
| 37 | 1308-0303-0602 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % | шт. | 1 | 4518 / 2414 | 114 / 30 | 4518 / 2414 | 114 / 30 | 1990 / – | 1760 / 502 | 6780 |
| 38 | 2307-0204-1135 | Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 63А | шт. | 1 | 12135 / – | | 12135 / – | | 12135 / – | – / 971 | 13106 |
| | **Итого по разделу 3** | | | | **19 886** | | | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | 2 414 | | | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | 114 | | | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | 30 | | | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | 14 125 | | | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 1 760 | | | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | 1 473 | | | | | | |

**Раздел 4 Наружное освещение**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1101-0205-0402 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 1,2 | 2402,5 | – | 2883 | – | – | 2076 | 5356 |
| | | | | | 2402,5 | – | 2883 | – | – | 397 | |
| 40 | 1133-0301-0401 | Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка НР = 80 % | опора | 6 | 24144,33 | 8705 | 144866 | 52230 | 10124 | 81695 | 244686 |
| | | | | | 13752 | 3267,83 | 82512 | 19607 | – | 18125 | |
| 41 | 2106-0209-0201 | Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 | т | 0,21 | 496929 | | 104355 | | 104355 | – | 112703 |
| | | | | | – | | – | | – | 8348 | |
| 42 | 1133-0303-0402 | Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой НР = 80 % | т | 0,21 | 16695,24 | 12019,05 | 3506 | 2524 | 218 | 1034 | 4903 |
| | | | | | 3638,1 | 2519,05 | 764 | 529 | – | 363 | |
| 43 | 1308-0205-0903 | Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий НР = 72 % | шт. | 6 | 6135 | 1663,83 | 36810 | 9983 | 11806 | 13350 | 54173 |
| | | | | | 2503,5 | 586,83 | 15021 | 3521 | – | 4013 | |
| 44 | 2307-0106-0412 | Светильник NTV 110V125 | шт. | 6 | 54072 | | 324432 | | 324432 | – | 350387 |
| | | | | | – | | – | | – | 25955 | |
| 45 | 2307-0104-0501 | Лампы светодиодные, мощность 17 Вт | шт. | 6 | 738 | | 4428 | | 4428 | – | 4782 |
| | | | | | – | | – | | – | 354 | |
| 46 | 2102-0101-0501 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,05 | 14866 | | 15609 | | 15609 | – | 16858 |
| | | | | | – | | – | | – | 1249 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 1308-0201-0901 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 % | м кабеля | 21 | 310,05 / 122,52 | 142,71 / 42,33 | 6511 / 2573 | 2997 / 889 | 941 / – | 2493 / 720 | 9724 |
| 48 | 2306-0128-0304 | Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,035 | 250770 / – | | 8777 / – | | 8777 / – | – / 702 | 9479 |
| 49 | 2307-0202-0107 | Коробка протяжная типа У996У2, IP54 | шт. | 6 | 1861 / – | | 11166 / – | | 11166 / – | – / 893 | 12059 |
| 50 | 2404-0207-3126 | Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 599 / – | | 3594 / – | | 3594 / – | – / 288 | 3882 |
| 51 | 1101-0101-0402 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 % | м3 грунта | 44,6 | 158,7 / 6,21 | 152,49 / 46,14 | 7078 / 277 | 6801 / 2058 | – / – | 1681 / 701 | 9460 |
| 52 | 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (подушка для кабеля) НР = 72 % | м3 грунта | 4,4 | 796,14 / 796,14 | – / – | 3503 / 3503 | – / – | – / – | 2522 / 482 | 6507 |
| 53 | 1101-0104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 32 | 31,94 / – | 31,94 / 11,81 | 1022 / – | 1022 / 378 | – / – | 272 / 104 | 1398 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 1101-0201-0202 | Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 15 см НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 32 | 108,31 / – | 108,31 / 42,47 | 3466 / – | 3466 / 1359 | – / – | 978 / 356 | 4800 |
| 55 | 1308-0201-0301 | Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 % | м кабеля | 80 | 489,61 / 73,5 | 416,11 / 148,45 | 39169 / 5880 | 33289 / 11876 | – / – | 12784 / 4156 | 56109 |
| 56 | 1308-0201-0902 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 % | м кабеля | 97 | 431,75 / 183,75 | 203,18 / 60,37 | 41880 / 17824 | 19708 / 5856 | 4348 / – | 17050 / 4714 | 63644 |
| 57 | 2306-0137-0401 | Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,097 | 307835 / – | | 29860 / – | | 29860 / – | – / 2389 | 32249 |
| 58 | 1308-0401-0501 | Ввод в здание. Герметизация проходов НР = 72 % | шт. | 1 | 46967 / 22050 | 15438 / 4281 | 46967 / 22050 | 15438 / 4281 | 9479 / – | 18958 / 5274 | 71199 |
| 59 | 1106-0101-0101 | Бетонный замок Устройство НР = 91 % | м3 | 0,03 | 18600 / 1166,67 | 1066,67 / 233,33 | 558 / 35 | 32 / 7 | 491 / – | 38 / 48 | 644 |
| 60 | 2113-0816-3538 | Уплотнительный состав | кг | 2 | 501 / – | | 1002 / – | | 1002 / – | – / 80 | 1082 |
| 61 | 2113-0816-1603 | Набивки асбестового шнура | т | 0,001 | 3224992 / – | | 3225 / – | | 3225 / – | – / 258 | 3483 |
| 62 | 2101-0102-0101 | Глина гидрофобная | м3 | 0,5 | 1673 | | 837 | | 837 | – | 904 |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 4** | **1 080 471** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 153 322 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 147 490 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 50 361 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 544 692 |
| Накладные расходы, тенге | 154 931 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 80 036 |
| **Итого по смете** | **2 338 518** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 264 634 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 260 215 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 88 729 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 1 374 888 |
| Накладные расходы, тенге | 265 554 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 173 227 |
| **Итого:** | **2 338 518** |
| **Непредвиденные работы и затраты (2%)** | **46 770** |
| **Итого** | **2 385 288** |
| **В текущих ценах, 1,04505387** | **2 686 441** |
| **НДС 12%** | **322 373** |
| **Всего с НДС** | **3 008 814** |

Сдал: _____

Принял: _____

Заказчик : **ТОО "Компнаия -Достар Сауда" БИН 071140019960 по адресу: г.Алматы, Медеуский район, пр. Достык, д107 н.п. 78**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ВИОТЕКС" БИН: 020640003485, г.Алматы, ул. Майлина 77, офис 103**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция нежилого помещения по адресу: г.Алматы, Медеуский район, пр.Достык, д.107 н.п. 78**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция нежилого помещения по адресу: г.Алматы, Медеуский район, пр.Достык, д.107 н.п. 78**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№16** от **01.03.2023 г.**

# Акт выполненных работ за май 2023 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Наружный водопровод | | | | | | | | | |

**Раздел 1 Водоснабжение В1**

**1.1 Водопровод**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1101-0101-0314 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 76 | 192,45 / 9,87 | 182,58 / 43,75 | 14626 / 750 | 13876 / 3325 | – / – | 2934 / 1405 | 18965 |
| 2 | 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % | м3 грунта | 6 | 1526,17 / 1526,17 | – / – | 9157 / 9157 | – / – | – / – | 6593 / 1260 | 17010 |
| 3 | 1101-0205-0501 | Подбивка пазух труб мягким грунтом НР = 72 % | м3 грунта | 2 | 725 / 725 | – / – | 1450 / 1450 | – / – | – / – | 1044 / 200 | 2694 |
| 4 | 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 4 | 796 / 796 | – / – | 3184 / 3184 | – / – | – / – | 2292 / 438 | 5914 |
| 5 | 1101-0101-0314 | Грунты 2 группы.засыпка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 20 | 192,45 / 9,85 | 182,6 / 43,75 | 3849 / 197 | 3652 / 875 | – / – | 772 / 370 | 4991 |
| 6 | 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 20 | 143,95 / 77,55 | 66,4 / 32,15 | 2879 / 1551 | 1328 / 643 | – / – | 1580 / 357 | 4816 |
| 7 | 1101-0104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 55 | 31,95 | 31,95 | 1757 | 1757 | – | 467 | 2402 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1101-0104-0408 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 55 | – | 11,8 | – | 649 | – | 178 |
| | | | | | 15,78 | 15,78 | 868 | 868 | – | 231 |
| | | | | | – | 5,84 | – | 321 | – | 88 |
| 9 | 1101-0201-0203 | Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 55 | 90,13 | 90,13 | 4957 | 4957 | – | 1400 |
| | | | | | – | 35,35 | – | 1944 | – | 509 |
| 10 | 1101-0201-0206 | Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР = 72 % К=4,000; | м3 уплотненного грунта | 220 | 2,65 | 2,65 | 582 | 582 | – | 142 |
| | | | | | – | 0,9 | – | 197 | – | 58 |
| 11 | 1127-0302-0104 | Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 % | м3 конструкции | 0,6 | 2606,67 | 1096,67 | 1564 | 658 | – | 1292 |
| | | | | | 1510 | 483,33 | 906 | 290 | – | 228 |
| 12 | 1127-0602-0303 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 % | м2 покрытия | 6 | 1302,17 | 93,67 | 7813 | 562 | 7004 | 449 |
| | | | | | 41,17 | 28,17 | 247 | 169 | – | 661 |

1187

6866

782

3084

8923

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1127-0602-0403 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 НР = 108 % К=4,000; | м2 покрытия | 24 | 145,33 / 0,13 | – / – | 3488 / 3 | – / – | 3485 / – | 3 / 279 | 3770 |
| 14 | 1127-0602-0301 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 % | м2 покрытия | 6 | 1336,5 / 41,17 | 93,67 / 28,17 | 8019 / 247 | 562 / 169 | 7210 / – | 449 / 677 | 9145 |
| 15 | 1122-0301-0101 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 % | км трубопровода | 0,023 | 417130,43 / 340043,48 | 63913,04 / 23043,48 | 9594 / 7821 | 1470 / 530 | 303 / – | 8267 / 1429 | 19290 |
| 16 | 2301-0201-0112 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 23 | 352 / – | | 8096 / – | | 8096 / – | – / 648 | 8744 |
| 17 | 1122-0601-0301 | Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 % | км трубопровода | 0,023 | 900173,91 / 240956,52 | 31260,87 / 652,17 | 20704 / 5542 | 719 / 15 | 14443 / – | 5501 / 2096 | 28301 |
| 18 | 1122-0701-0101 | Трубопроводы диаметром 50мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 % | км трубопровода | 0,023 | 54956,52 | – | 1264 | – | 49 | 1203 | 2664 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1116-0601-0101 | Вентили на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 % | шт. | 3 | 52826,09 / – | – / – | 1215 / – | – / – | – / – | 197 / – | |
| 20 | 2304-0501-0101 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 1 | 2047,33 / 1655,33 | 91,33 / 12,33 | 6142 / 4966 | 274 / 37 | 902 / – | 4903 / 884 | 11929 |
| 21 | 2304-0501-0102 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 2 | 358 / – | | 358 / – | | 358 / – | – / 29 | 387 |
| 22 | 1122-1001-0103 | Гидранты пожарные. Установка НР = 99 % | шт. | 1 | 455 / – | | 910 / – | | 910 / – | – / 73 | 983 |
| 23 | 2302-0803-1301 | Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88 | шт. | 1 | 2596 / 1867 | 169 / 72 | 2596 / 1867 | 169 / 72 | 560 / – | 1920 / 361 | 4877 |
| 24 | 1308-0305-0310 | Указатели флуоресцентные. Монтаж оборудования НР = 72 % | шт. | 1 | 81503 / – | | 81503 / – | | 81503 / – | – / 6520 | 88023 |
| 25 | 2401-0107-0502 | Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65 | 100 шт. | 1 | 1266 / 1044 | 142 / 34 | 1266 / 1044 | 142 / 34 | 80 / – | 776 / 163 | 2205 |
| 26 | 1113-0301-0401 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 % | м2 | 0,01 | 111681 / – | | 1117 / – | | 1117 / – | – / 89 | 1206 |
| | | | | 0,05 | 180 / 40 | – / – | 9 / 2 | – / – | 7 / – | 1 / 1 | 11 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1113-0301-1418 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР = 69 % | м2 | 0,05 | 80 / 20 | – / – | 4 / 1 | – / – | 3 / – | 1 / – | 5 |
| 28 | 2302-0302-8013 | Втулка под фланец , DN 160 | шт. | 2 | 2637 / – | | 5274 / – | | 5274 / – | – / 422 | 5696 |
| 29 | 1122-1201-0105 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 % | фланец | 4 | 1533,25 / 1318,5 | 121,25 / 12,25 | 6133 / 5274 | 485 / 49 | 374 / – | 5270 / 912 | 12315 |
| 30 | 2302-0103-0112 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80 | шт. | 4 | 3617 / – | | 14468 / – | | 14468 / – | – / 1157 | 15625 |
| 31 | 2302-0101-1301 | Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75) | шт. | 1 | 77 / – | | 77 / – | | 77 / – | – / 6 | 83 |
| 32 | 2302-0101-1302 | Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75) | шт. | 1 | 95 / – | | 95 / – | | 95 / – | – / 8 | 103 |
| 33 | 1122-1101-0104 | Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 % | врезка | 1 | 13016 | 6557 | 13016 | 6557 | 2483 | 5961 | 20495 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.2 Водомерный узел** | | | | | | | | | | |
| | | | | 3976 | 2045 | 3976 | 2045 | – | 1518 | |
| 34 1116-0901-0101 | Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР = 98 % | узел | 1 | 24604 | 458 | 24604 | 458 | 14575 | 9486 | 36817 |
| | | | | 9571 | 109 | 9571 | 109 | – | 2727 | |
| 35 2304-0902-0103 | Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 1 | 9935 | | 9935 | | 9935 | – | 10730 |
| | | | | – | | – | | – | 795 | |
| 36 2304-1013-0903 | Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130 °С, PN 25, DN 20, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 1 | 10228 | | 10228 | | 10228 | – | 11046 |
| | | | | – | | – | | – | 818 | |
| 37 2303-0301-0302 | Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 2,5 м3/ч | шт. | 1 | 26403 | | 26403 | | 26403 | – | 28515 |
| | | | | – | | – | | – | 2112 | |
| 38 2303-0302-0602 | Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15, типа Sensus | шт. | 1 | 2154 | | 2154 | | 2154 | – | 2326 |
| | | | | – | | – | | – | 172 | |
| 39 2302-0101-1001 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 20 мм х 3 мм - 15 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 2 | 185 | | 370 | | 370 | – | 400 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 2302-0101-1302 | Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75) | шт. | 1 | 95 | 95 | 95 | – | 103 | |
| | | | | | – | – | – | 8 | | |
| | **1.3 Колодцы Д=1500мм-2шт** | | | | | | | | | |
| 41 | 1101-0102-0308 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % т.ч. п.3.66: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2; | м3 грунта | 14 | 228,93 | 218,71 | 3205 | 3062 | 1 | 706 | 4224 |
| | | | | | 10,14 | 59,93 | 142 | 839 | – | 313 | |
| 42 | 4102-0101-1005 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,600; | т | 22,4 | 234 | | 5242 | | – | – | 5661 |
| | | | | | – | | – | | – | 419 | |
| 43 | 1101-0101-0308 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 48 | 143,96 | 136,33 | 6910 | 6544 | – | 1431 | 9008 |
| | | | | | 7,63 | 33,77 | 366 | 1621 | – | 667 | |
| 44 | 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Доработка вручную НР = 72 % | м3 грунта | 6 | 1526,17 | – | 9157 | – | – | 6593 | 17010 |
| | | | | | 1526,17 | – | 9157 | – | – | 1260 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 1101-0104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 50 | 31,94 / – | 31,94 / 11,8 | 1597 / – | 1597 / 590 | – / – | 425 / 162 | 2184 |
| 46 | 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 50 | 143,96 / 77,54 | 66,42 / 32,16 | 7198 / 3877 | 3321 / 1608 | – / – | 3949 / 892 | 12039 |
| 47 | 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 4 | 796 / 796 | – / – | 3184 / 3184 | – / – | – / – | 2292 / 438 | 5914 |
| 48 | 1122-1301-0101 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 2,94 | 33751,36 / 9444,9 | 8498,64 / 3452,04 | 99229 / 27768 | 24986 / 10149 | 46475 / – | 37538 / 10941 | 147708 |
| 49 | 2102-0101-0401 | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 на упоры,для заделки труб | м3 | 0,14 | 14813 / – | | 2074 / – | | 2074 / – | – / 166 | 2240 |
| 50 | 2104-0301-0112 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9,КС15.9а | шт. | 4 | 19986 / – | | 79944 / – | | 79944 / – | – / 6396 | 86340 |
| 51 | 2104-0301-0201 | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | шт. | 2 | 1479 | | 2958 | | 2958 | – | 3195 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 2104-0301-0101 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 | | | | | | | | |
| | | | | | – | | – | – | 237 | |
| | | | шт. | 2 | 2763 | | 5526 | 5526 | – | 5968 |
| | | | | | – | | – | – | 442 | |
| 53 | 2104-0302-9905 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 | | | | | | | | |
| | | | м3 | 1,3 | 74343 | | 96646 | 96646 | – | 104378 |
| | | | | | – | | – | – | 7732 | |
| 54 | 2106-0304-0401 | Лестницы стремянки | | | | | | | | |
| | | | т | 0,03416 | 550868 | | 18818 | 18818 | – | 20323 |
| | | | | | – | | – | – | 1505 | |
| 55 | 2113-0210-0102 | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 К=2,000; | | | | | | | | |
| | | | т | 0,05616 | 163454 | | 9180 | 9180 | – | 9914 |
| | | | | | – | | – | – | 734 | |
| 56 | 2303-0101-0304 | Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 | | | | | | | | |
| | | | комплект | 1 | 21260 | | 21260 | 21260 | – | 22961 |
| | | | | | – | | – | – | 1701 | |
| 57 | 2303-0101-0303 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | | | | | | | | |
| | | | комплект | 1 | 18977 | | 18977 | 18977 | – | 20495 |
| | | | | | – | | – | – | 1518 | |
| 58 | 1106-0101-0101 | Устройство бетонной отмостки НР = 91 % К=2,000; | | | | | | | | |
| | | | м3 | 1,1 | 18615,45 | 1077,27 | 20477 | 1185 18018 | 1382 | 23608 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Итого по разделу 1** | | | 1158,18 | 222,73 | 1274 | 245 | – | 1749 | |
| | в том числе | | | | | **906 598** | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 104 739 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 79 771 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 26 525 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 532 438 | | | | |
| | - перевозка грузов, тенге | | | | | 5 242 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 117 253 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 67 155 | | | | |
| | **Раздел 2 Канализация** | | | | | | | | | |
| | **2.1 Канализация** | | | | | | | | | |
| 59 | 1101-0101-0308 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % | | | | | | | | |
| | | | м3 грунта | 34 | 143,94 | 136,32 | 4894 | 4635 | – | 1013 | 6380 |
| | | | | | 7,62 | 33,76 | 259 | 1148 | – | 473 | |
| 60 | 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Доработка вручную НР = 72 % | м3 грунта | 2 | 1526 | – | 3052 | – | – | 2197 | 5669 |
| | | | | | 1526 | – | 3052 | – | – | 420 | |
| 61 | 1123-0101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 % | м3 основания | 0,9 | 3037,78 | 153,33 | 2734 | 138 | 1732 | 894 | 3918 |
| | | | | | 960 | 43,33 | 864 | 39 | – | 290 | |
| 62 | 1101-0101-0308 | Грунты 2 группы. Засыпка траншеи экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % | | | | | | | | |
| | | | м3 грунта | 8,1 | 143,95 | 136,3 | 1166 | 1104 | – | 242 | 1521 |
| | | | | | 7,65 | 33,83 | 62 | 274 | – | 113 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 8,1 | 143,95 / 77,53 | 66,42 / 32,1 | 1166 / 628 | 538 / 260 | – / – | 639 / 144 | 1949 |
| 64 | 1101-0104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 27 | 31,96 / – | 31,96 / 11,81 | 863 / – | 863 / 319 | – / – | 230 / 87 | 1180 |
| 65 | 1101-0104-0408 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=2,000; | м3 грунта | 54 | 15,78 / – | 15,78 / 5,83 | 852 / – | 852 / 315 | – / – | 227 / 86 | 1165 |
| 66 | 1101-0201-0203 | Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 27 | 90,11 / – | 90,11 / 35,33 | 2433 / – | 2433 / 954 | – / – | 687 / 250 | 3370 |
| 67 | 1101-0201-0206 | Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР = 72 % К=4,000; | м3 уплотненного грунта | 108 | 2,65 / – | 2,65 / 0,9 | 286 / – | 286 / 97 | – / – | 70 / 28 | 384 |
| 68 | 1122-0501-0105 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 % | км трубопровода | 0,009 | 426666,67 / 283111,11 | 135666,67 / 40222,22 | 3840 / 2548 | 1221 / 362 | 71 / – | 2881 / 538 | 7259 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 2301-0603-0103 | Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010; | м | 9,09 | 960 | | 8726 | | 8726 | – | 9424 |
| | | | | | – | | – | | – | 698 | |
| **2.2 Колодцы Д=1000мм-1шт** | | | | | | | | | | | |
| 70 | 1101-0102-0308 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % т.ч. п.3.66: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2; | м3 грунта | 5 | 228,8 | 218,6 | 1144 | 1093 | – | 253 | 1509 |
| | | | | | 10,2 | 60 | 51 | 300 | – | 112 | |
| 71 | 4102-0101-1005 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,600; | т | 8 | 234 | | 1872 | | – | – | 2022 |
| | | | | | – | | – | | – | 150 | |
| 72 | 1101-0101-0308 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 18 | 143,94 | 136,33 | 2591 | 2454 | – | 536 | 3377 |
| | | | | | 7,61 | 33,78 | 137 | 608 | – | 250 | |
| 73 | 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Доработка вручную НР = 72 % | м3 грунта | 2 | 1526 | – | 3052 | – | – | 2197 | 5669 |
| | | | | | 1526 | – | 3052 | – | – | 420 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 1101-0104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 24 | 31,96 | 31,96 | 767 | 767 | – | 204 | 1049 |
| | | | | | – | 11,79 | – | 283 | – | 78 | |
| 75 | 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 24 | 143,96 | 66,42 | 3455 | 1594 | – | 1896 | 5779 |
| | | | | | 77,54 | 32,17 | 1861 | 772 | – | 428 | |
| 76 | 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 1 | 796 | – | 796 | – | – | 573 | 1479 |
| | | | | | 796 | – | 796 | – | – | 110 | |
| 77 | 1123-0601-0103 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 % | м3 конструкций колодца | 0,48 | 34547,92 | 9854,17 | 16583 | 4730 | 4357 | 9279 | 27931 |
| | | | | | 15616,67 | 3910,42 | 7496 | 1877 | – | 2069 | |
| 78 | 2102-0101-0401 | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 на лотки | м3 | 0,36 | 14813 | | 5333 | | 5333 | – | 5760 |
| | | | | | – | | – | | – | 427 | |
| 79 | 2104-0301-0201 | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | шт. | 2 | 1479 | | 2958 | | 2958 | – | 3195 |
| | | | | | – | | – | | – | 237 | |
| 80 | 2104-0301-0105 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6 | шт. | 1 | 7336 | | 7336 | | 7336 | – | 7923 |
| | | | | | – | | – | | – | 587 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 2104-0302-9905 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 | м3 | 0,28 | 74343 | | 20816 | | 20816 | – | 22481 |
| | | | | | – | | – | | – | 1665 | |
| 82 | 2106-0304-0401 | Лестницы стремянки | т | 0,0066 | 550868 | | 3636 | | 3636 | – | 3927 |
| | | | | | – | | – | | – | 291 | |
| 83 | 2113-0210-0102 | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 | т | 0,0254 | 163454 | | 4152 | | 4152 | – | 4484 |
| | | | | | – | | – | | – | 332 | |
| 84 | 2303-0101-0304 | Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 | комплект | 1 | 21260 | | 21260 | | 21260 | – | 22961 |
| | | | | | – | | – | | – | 1701 | |
| 85 | 1106-0101-0101 | Устройство бетонной отмостки НР = 91 % | м3 | 0,55 | 18618,18 | 1078,18 | 10240 | 593 | 9010 | 691 | 11805 |
| | | | | | 1158,18 | 221,82 | 637 | 122 | – | 874 | |
| | | **Итого по разделу 2** | | | | | **173 570** | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 21 443 | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 23 301 | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 7 730 | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 89 387 | | | | |
| | | - перевозка грузов, тенге | | | | | 1 872 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | | 24 709 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 12 858 | | | | |
| **Раздел 3 Выгреб- 4м3** | | | | | | | | | | |
| 86 1101-0102-0308 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % т.ч. п.3.66: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2; | м3 грунта | 13 | 228,92 / 10,15 | 218,69 / 59,92 | 2976 / 132 | 2843 / 779 | 1 / – | 656 / 291 | 3923 |
| 87 4102-0101-1005 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,600; | т | 20,8 | 234 / – | | 4867 / – | | – / – | – / 389 | 5256 |
| 88 1101-0101-0308 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 42 | 143,95 / 7,62 | 136,33 / 33,79 | 6046 / 320 | 5726 / 1419 | – / – | 1252 / 584 | 7882 |
| 89 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Доработка вручную НР = 72 % | м3 грунта | 6 | 1526,17 / 1526,17 | – / – | 9157 / 9157 | – / – | – / – | 6593 / 1260 | 17010 |
| 90 1101-0104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 44 | 31,95 / – | 31,95 / 11,82 | 1406 / – | 1406 / 520 | – / – | 374 / 142 | 1922 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 44 | 143,95 / 77,55 | 66,41 / 32,16 | 6334 / 3412 | 2922 / 1415 | – / – | 3475 / 785 | 10594 |
| 92 | 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 4 | 796 / 796 | – / – | 3184 / 3184 | – / – | – / – | 2292 / 438 | 5914 |
| 93 | 1101-0107-1802 | Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м2 спланированной поверхности | 10 | 132,4 / 132,4 | – / – | 1324 / 1324 | – / – | – / – | 953 / 182 | 2459 |
| 94 | 1111-0101-0102 | Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 % | м2 площади уплотнения | 7 | 206,43 / 67,43 | 29 / 10,71 | 1445 / 472 | 203 / 75 | 770 / – | 514 / 157 | 2116 |
| 95 | 1123-0601-0107 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 % | м3 конструкций колодца | 2,37 | 27404,22 / 9077,64 | 6529,11 / 2660,34 | 64948 / 21514 | 15474 / 6305 | 27960 / – | 27541 / 7399 | 99888 |
| 96 | 2104-0301-0201 | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | шт. | 1 | 1479 / – | | 1479 / – | | 1479 / – | – / 118 | 1597 |
| 97 | 2104-0301-0101 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 | шт. | 2 | 2763 | | 5526 | | 5526 | – | 5968 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 2104-0301-0117 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9 | шт. | 2 | 31113 / – | | 62226 / – | | 62226 / – | – / 442 | 67204 |
| 99 | 2104-0302-0103 | Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20 | шт. | 1 | 43354 / – | | 43354 / – | | 43354 / – | – / 4978 | 46822 |
| 100 | 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % | м2 стяжки | 7 | 710,71 / 317,14 | 27 / 13 | 4975 / 2220 | 189 / 91 | 2566 / – | 2172 / 572 | 7719 |
| 101 | 2104-0302-0113 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1 | шт. | 1 | 34535 / – | | 34535 / – | | 34535 / – | – / 2763 | 37298 |
| 102 | 1115-0201-0101 | Стены,дно. Штукатурка улучшенная цементно-песчаным раствором по камню НР = 80 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 18 | 1120,89 / 748,5 | 29,44 / 24,61 | 20176 / 13473 | 530 / 443 | 6173 / – | 11133 / 2505 | 33814 |
| 103 | 2303-0101-0303 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | комплект | 1 | 18977 / – | | 18977 / – | | 18977 / – | – / 1518 | 20495 |
| 104 | 1110-0111-0301 | Крышка деревянная. Установка НР = 90 % | изделие | 1 | 1123 / 615 | 99 / 48 | 1123 / 615 | 99 / 48 | 409 / – | 597 / 138 | 1858 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 1110-0102-0401 | Элементы каркаса из досок. Установка НР = 90 % | м3 древесины в конструкции | 0,0038 | 97631,58 / 22368,42 | 1052,63 / 526,32 | 371 / 85 | 4 / 2 | 282 / – | 78 / 36 | 485 |
| 106 | 1126-0101-0504 | Поверхности плоские . Изоляция плитами из пенопласта НР = 76 % | м3 | 0,0225 | 26444,44 / 21822,22 | 1777,78 / 844,44 | 595 / 491 | 40 / 19 | 64 / – | 388 / 79 | 1062 |
| 107 | 2113-0816-2907 | Пенопласт ФРП-1 | м3 | 0,0225 | 37950 / – | | 854 / – | | 854 / – | – / 68 | 922 |
| 108 | 1110-0107-0608 | Крышка. Обивка кровельной оцинкованной сталью НР = 90 % | м2 | 0,255 | 3156,86 / 894,12 | 11,76 / 7,84 | 805 / 228 | 3 / 2 | 574 / – | 207 / 81 | 1093 |
| 109 | 2113-0814-2211 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 1 | 835 / – | | 835 / – | | 835 / – | – / 67 | 902 |
| 110 | 2106-0405-1406 | Закладные детали -скоды опорные М1 | т | 0,01088 | 615028 / – | | 6692 / – | | 6692 / – | – / 535 | 7227 |
| 111 | 2113-0814-2208 | Скобы ходовые | шт. | 8 | 599 / – | | 4792 / – | | 4792 / – | – / 383 | 5175 |
| 112 | 1122-0101-0101 | Трубы асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Установка НР = 99 % | км трубопровода | 0,002 | 330000 / 309500 | 6500 / 3000 | 660 / 619 | 13 / 6 | 28 / – | 619 / 102 | 1381 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 2301-1201-1101 | Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009 | м | 2 | 961 | | 1922 | | 1922 | 2076 |
| | | | | – | | – | | – | – |
| 114 1120-0701-0301 | Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР = 98 % | зонт | 1 | 2793 | 40 | 2793 | 40 | 2340 | 3467 |
| | | | | 413 | 12 | 413 | 12 | – | 257 |
| 115 1106-0101-0101 | Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 % | м3 | 0,55 | 18618,18 | 1078,18 | 10240 | 593 | 9010 | 11805 |
| | | | | 1158,18 | 221,82 | 637 | 122 | – | 874 |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 3** | **415 334** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 58 296 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 30 085 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 11 258 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 231 369 |
| - перевозка грузов, тенге | 4 867 |
| Накладные расходы, тенге | 59 952 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 30 765 |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **1 495 502** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 184 478 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 133 157 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 45 513 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 853 194 |
| - перевозка грузов, тенге | 11 981 |
| Накладные расходы, тенге | 201 914 |

| | |
|---|---|
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 110 778 |
| **Итого:** | **1 495 502** |
| **Непредвиденные работы и затраты (2%)** | **29 910** |
| **Итого** | **1 525 412** |
| **В текущих ценах, 1,04505387** | **1 718 000** |
| **НДС 12%** | **206 160** |
| **Всего с НДС** | **1 924 159** |

Сдал:

Принял:

Заказчик : **ТОО "Компнаия -Достар Сауда" БИН 071140019960 по адресу: г.Алматы, Медеуский район, пр. Достык, д107 н.п. 78**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ВИОТЕКС" БИН: 020640003485, г.Алматы, ул. Майлина 77, офис 103**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция нежилого помещения по адресу: г.Алматы, Медеуский район, пр.Достык, д.107 н.п. 78**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция нежилого помещения по адресу: г.Алматы, Медеуский район, пр.Достык, д.107 н.п. 78**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№16** от **01.03.2023 г.**

# Акт выполненных работ за май 2023 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата маши-нистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата маши-нистов | материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Раздел 1 Демонтажные работы** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1146-0401-0102 | Фундаменты бетонные столбов ограждения. Разборка НР = 84 % | м3 | 12,8 | 16291,41 | 7310,16 | 208530 | 93570 | – | 133972 | 369902 |
| | | | | | 8981,25 | 3478,98 | 114960 | 44531 | – | 27400 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1107-0111-0107 | Ограды металлические, высотой до 1,9 м . Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5; | м оград | 160 | 3157,66 | 607,78 | 505226 | 97245 | 212093 | 274120 | 841694 |
| | | | | | 1224,3 | 227,61 | 195888 | 36417 | – | 62348 | |
| 3 | 1127-0302-0104 | Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 % | м3 конструкции | 30,972 | 2605,45 | 1095,76 | 80696 | 33938 | – | 66661 | 159146 |
| | | | | | 1509,69 | 483,18 | 46758 | 14965 | – | 11789 | |
| 4 | 4131-0104-0601 | Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка | т | 40,3 | 476 | | 19183 | | – | – | 20718 |
| | | | | | – | | – | | – | 1535 | |
| 5 | 4102-0101-1005 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | т | 40,3 | 234 | | 9430 | | – | – | 10184 |
| | | | | | – | | – | | – | 754 | |
| 6 | 4131-0103-0501 | Конструкции металлические. Погрузка | т | 3,5116 | 453 | | 1591 | | – | – | 1718 |
| | | | | | – | | – | | – | 127 | |
| 7 | 4131-0103-0502 | Конструкции металлические. Разгрузка | т | 3,5116 | 453 | | 1591 | | – | – | 1718 |
| | | | | | – | | – | | – | 127 | |
| 8 | 4101-0101-2007 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 7 км | т | 3,5116 | 685 | | 2405 | | – | – | 2597 |
| | | | | | – | | – | | – | 192 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Итого по разделу 1** | | | | | **1 407 677** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 357 606 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 224 753 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 95 913 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 212 093 | | | | |
| | - перевозка грузов, тенге | | | | | 34 200 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 474 753 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 104 272 | | | | |
| | **Раздел 2 Вертикальная планировка** | | | | | | | | | |
| 9 | 1101-0102-0308 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % | | | | | | | | |
| | | м3 грунта | 7,3 | 190,96 | 182,33 | 1394 | 1331 | 1 | 307 | 1837 |
| | | | | 8,49 | 49,86 | 62 | 364 | – | 136 | |
| 10 | 4102-0101-1007 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км К=1,600; | | | | | | | | |
| | | т | 11,68 | 314 | | 3668 | | – | – | 3961 |
| | | | | – | | – | | – | 293 | |
| 11 | 1101-0107-1302 | Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % | | | | | | | | |
| | | м3 грунта | 7,3 | 61,64 | 61,64 | 450 | 450 | – | 103 | 597 |
| | | | | – | 19,59 | – | 143 | – | 44 | |
| | **Итого по разделу 2** | | | | | **6 395** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 62 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 1 781 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 507 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | | | | | |
| | - перевозка грузов, тенге | | | | | 1 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 3 668 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 410 | | | | |
| | | | | | | 473 | | | | |
| **Раздел 3 Покрытие** | | | | | | | | | | |
| 12 1127-0602-0303 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 % | м2 покрытия | 774,3 | 1212,41 | 93,64 | 938772 | 72504 | 834398 | 58034 | 1076550 |
| | | | | 41,16 | 28,24 | 31870 | 21865 | – | 79744 | |
| 13 1127-0602-0404 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0304 НР = 108 % К=4,000; | м2 покрытия | 3097,2 | 141,9 | 0,02 | 439506 | 63 | 439102 | 368 | 475064 |
| | | | | 0,11 | – | 341 | – | – | 35190 | |
| 14 1127-0602-0301 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 % | м2 покрытия | 774,3 | 1336,58 | 93,64 | 1034914 | 72504 | 930540 | 58034 | 1180384 |
| | | | | 41,16 | 28,24 | 31870 | 21865 | – | 87436 | |
| 15 1127-0201-1002 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 % | м бортового камня | 39 | 1701,44 | 28,64 | 66356 | 1117 | 37826 | 30076 | 104147 |
| | | | | 702,9 | 11,15 | 27413 | 435 | – | 7715 | |
| 16 2104-0508-9902 | Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 | м3 | 1,755 | 47777 | | 83849 | | 83849 | – | 90557 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | | – | | – | 6708 | |
| | **Итого по разделу 3** | | | | | **2 926 702** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 91 494 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 146 188 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 44 165 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 2 325 715 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 146 512 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 216 793 | | | | |
| | **Раздел 4 Ограждение** | | | | | | | | | |
| | **4.1 Ограждение** | | | | | | | | | |
| 17 | 8601-0602-0501 | Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м НР = 91 % | секция | 62 | 28650 | 5201 | 1776300 | 322462 | 1152332 | 380214 | 2329035 |
| | | | | | 4863 | 1876 | 301506 | 116312 | – | 172521 | |
| | **4.2 Ворота,калитка** | | | | | | | | | | |
| 18 | 8601-0605-0202 | Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками НР = 91 % | шт. | 1 | 113452 | 3581 | 113452 | 3581 | 87495 | 21605 | 145862 |
| | | | | | 22376 | 1366 | 22376 | 1366 | – | 10805 | |
| 19 | 8601-0605-0402 | Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками НР = 91 % | шт. | 1 | 56519 | 124 | 56519 | 124 | 46258 | 9264 | 71046 |
| | | | | | 10137 | 43 | 10137 | 43 | – | 5263 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Итого по разделу 4** | | | | | **2 545 943** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 334 019 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 326 167 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 117 721 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 1 286 085 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 411 083 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 188 589 | | | | |
| | **Раздел 5 Переезд ж/б труба Д=500мм** | | | | | | | | | |
| 20 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % | | | | | | | | | |
| | | м3 грунта | 8,3 | 1526,14 | – | 12667 | – | – | 9120 | 23530 |
| | | | | 1526,14 | – | 12667 | – | – | 1743 | |
| 21 1130-0101-0101 | Подушки под ж/б трубы, щебеночные. Устройство НР = 84 % | м3 подушки | 0,75 | 5229,33 | 202,67 | 3922 | 152 | 2366 | 1242 | 5577 |
| | | | | 1872 | 98,67 | 1404 | 74 | – | 413 | |
| 22 1123-0401-0102 | Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 500 мм. Укладка НР = 99 % | м трубопровода | 12 | 847,5 | 415,5 | 10170 | 4986 | 162 | 6831 | 18361 |
| | | | | 418,5 | 156,5 | 5022 | 1878 | – | 1360 | |
| 23 2104-0801-0103 | Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100 (Блок № 10) | шт. | 12 | 26358 | | 316296 | | 316296 | – | 341600 |
| | | | | – | | – | | – | 25304 | |
| 24 1106-1601-0601 | . Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг НР = 91 % | т | 0,13836 | 29329,29 | 3664,35 | 4058 | 507 | 63 | 3291 | 7937 |
| | | | | 25209,6 | 925,12 | 3488 | 128 | – | 588 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2105-0309-0302 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,13836 | 226233 | | 31302 | | 31302 | – | 33806 |
| | | | | | – | | – | | – | 2504 | |
| 26 | 1108-0101-0307 | Трубы. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная НР = 93 % | м2 поверхности | 31,7 | 848,99 | 20,13 | 26913 | 638 | 18163 | 7617 | 37292 |
| | | | | | 255,9 | 2,46 | 8112 | 78 | – | 2762 | |
| 27 | 1106-0101-0114 | Оголовки бетонные плоские. Устройство НР = 91 % | м3 | 0,64 | 19296,88 | 1162,5 | 12350 | 744 | 10969 | 724 | 14120 |
| | | | | | 995,31 | 248,44 | 637 | 159 | – | 1046 | |
| 28 | 1106-0401-0101 | Бетонные стенки под люка решеток. Устройство НР = 91 % | м3 | 0,9 | 22660 | 1263,33 | 20394 | 1137 | 16321 | 2907 | 25165 |
| | | | | | 3262,22 | 287,78 | 2936 | 259 | – | 1864 | |
| 29 | 1123-1201-0101 | Люки решеток. Установка НР = 99 % | шт. | 3 | 20636,67 | 182 | 61910 | 546 | 57253 | 4324 | 71533 |
| | | | | | 1370,33 | 85,67 | 4111 | 257 | – | 5299 | |
| 30 | 2303-0101-0314 | Люк-решетка чугунный | комплект | 3 | 22768 | | 68304 | | 68304 | – | 73768 |
| | | | | | – | | – | | – | 5464 | |
| 31 | 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 2,1 | 796,19 | – | 1672 | – | – | 1204 | 3106 |
| | | | | | 796,19 | – | 1672 | – | – | 230 | |
| 32 | 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 2,1 | 143,81 | 66,19 | 302 | 139 | – | 166 | 505 |
| | | | | | 77,62 | 32,38 | 163 | 68 | – | 37 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1108-0101-0302 | Трубы. Гидроизоляция оклеечная НР = 93 % | м2 поверхности | 16,2 | 1184,63 | 28,02 | 19191 | 454 | 16360 | 2312 | 23223 |
| | | | | | 146,73 | 6,73 | 2377 | 109 | – | 1720 | |
| | | **Итого по разделу 5** | | | | | **679 523** | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 42 589 | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 9 303 | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 3 010 | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 537 559 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | | 39 738 | | | | |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 50 334 | | | | |
| | | **Раздел 6 МАФы и переносные изделия** | | | | | | | | | |
| 34 | 8601-0303-0205 | Урна на треноге (0,30 м х0,44 м х 0,2 м) НР = 0 | шт. | 1 | 10041 | – | 10041 | – | 10041 | – | 10844 |
| | | | | | – | – | – | – | – | 803 | |
| 35 | 8601-0307-0103 | Навес над мусорными баками на 2 шт. НР = 91 % | шт. | 1 | 218551 | 6091 | 218551 | 6091 | 197716 | 15120 | 252365 |
| | | | | | 14744 | 1871 | 14744 | 1871 | – | 18694 | |
| 36 | 2106-0106-0301 | Металический мусоросборник | комплект | 2 | 79978 | | 159956 | | 159956 | – | 172752 |
| | | | | | – | | – | | – | 12796 | |
| 37 | 1108-0201-0703 | Решетки для очистки обуви РМ-1 металлические. Установка НР = 93 % | т металлических изделий | 0,00628 | 524522,29 | 8757,96 | 3294 | 55 | 2951 | 286 | 3866 |
| | | | | | 45859,87 | 3025,48 | 288 | 19 | – | 286 | |
| 38 | 1106-0301-0408 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 % | т | 0,0098 | 230000 | 1224,49 | 2254 | 12 | 1602 | 588 | 3069 |
| | | | | | 65306,12 | 612,24 | 640 | 6 | – | 227 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 2105-0301-9918 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,0098 | 109692 / – | 1075 / – | 1075 / – | – / 86 | 1161 |
| | | **Итого по разделу 6** | | | | **444 057** | | | |
| | | в том числе | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | 15 672 | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | 6 158 | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | 1 896 | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | 373 341 | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 15 994 | | | |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | 32 892 | | | |
| | **Раздел 9 Ящик для песка ,щит пожарный** | | | | | | | | |
| 40 | 1109-0701-0125 | Конструкции листовые массой до 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 % | т конструкций | 0,05489 | 171178,72 / 154345,05 | 11841,87 / 1493,9 | 9396 / 8472 | 650 / 82 | 274 / – | 5902 / 1224 | 16522 |
| 41 | 1109-0501-0201 | Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 % | т | 0,05489 | 6886,5 / 4937,15 | 1020,22 / – | 378 / 271 | 56 / – | 51 / – | 187 / 45 | 610 |
| 42 | 2106-0801-0401 | Отдельные конструктивные элементы с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,05489 | 438742 / – | | 24083 / – | | 24083 / – | – / 1927 | 26010 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 1113-0301-1415 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью влагостокой НР = 69 % К=2,000; | м2 | 3,18362 | 391,38 | 1,88 | 1246 | 6 | 1191 | 35 | 1383 |
| | | | | 15,39 | 0,31 | 49 | 1 | – | 102 | |
| 44 1110-0111-0301 | Щит пожарный. Установка НР = 90 % | изделие | 1 | 1123 | 99 | 1123 | 99 | 409 | 597 | 1858 |
| | | | | 615 | 48 | 615 | 48 | – | 138 | |
| 45 2308-0307-0111 | Щит пожарный открытого типа в комплекте | шт. | 1 | 24904 | | 24904 | | 24904 | – | 26896 |
| | | | | – | | – | | – | 1992 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 9** | **73 279** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 9 407 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 811 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 131 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 50 912 |
| Накладные расходы, тенге | 6 721 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 5 428 |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **8 083 576** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 850 849 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 715 161 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 263 343 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 4 785 706 |
| - перевозка грузов, тенге | 37 868 |
| Накладные расходы, тенге | 1 095 211 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 598 781 |
| **Итого:** | **8 083 576** |
| **Непредвиденные работы и затраты (2%)** | **161 672** |
| **Итого** | **8 245 248** |

| | |
|---|---|
| **В текущих ценах, 1,04505387** | |
| **НДС 12%** | **9 286 230** |
| **Всего с НДС** | **1 114 348** |
| | **10 400 578** |

Сдал: _____

Принял: _____