Форма 2

Заказчик: ТОО "Алма-Инвест-Холдинг"
Подрядчик: ТОО "Казстройцентр"

Объект: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом (2-я очередь), расположенный по адресу , г. Астана, р-н Есиль, пр-т Кабанбай батыра, 105

Акт выполненных работ № 6
за Август месяц 2015 года
БЛОК 2

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу материала, в тенге	Цена за единицу работы, тенге	Общая стоимость материала, тенге	Общая стоимость работы, тенге	Всего
	Блок 2 секции А, Б							
	Стены, перегородки, перекрытия, перемычки и лестницы							
1	**Кладка несущих стен из кирпича 250х120х65**	**м3**	**2 186,08**		**11 500,00**		**25 139 920,00**	**25 139 920**
	Кирпич	шт	844 304,80	50,00		42 215 240,00		42 215 240
	Раствор кладочный	м3	765,13	14 900,00		11 400 407,20		11 400 407
	Сетка кладочная	тн	28,28	138 000,00		3 902 972,58		3 902 973
2	**Кладка внутренних стен из теплоблоков толщиной 200мм**	**м3**	**102,96**		**10 000,00**		**1 029 600,00**	**1 029 600**
	Теплоблок 600х300х200	шт	2 860,00	564,00		1 613 040,00		1 613 040
	Клей для теплоблоков	кг	2 779,92	49,82		138 481,71		138 482
	Доставка	рейс	2		18 000		28 800	28 800
3	**Кладка внутренних стен из теплоблоков толщиной 100мм**	**м3**	**173,84**		**10 500,00**		**1 825 320,00**	**1 825 320**
	Теплоблок 600х300х100	шт	9 523,20	282,00		2 685 542,40		2 685 542
	Клей для теплоблоков	кг	4 693,68	49,82		233 815,67		233 816
	Доставка	рейс	2		18 000		43 200	43 200
4	**Монтаж лестниц**	**т**	**10,38**		**120 000,00**		**1 246 080**	**1 246 080**
	швеллер 20	т	6,40	135 000,00		864 000		864 000
	швеллер 22	т	2,64	142 000,00		374 880	0	374 880
	уголок 75	т	0,53	105 000,00		55 440		55 440
	полоса 6	т	0,10	170 000,00		16 320		16 320
	уголок 100	т	0,72	105 000,00		75 600		75 600
	Монтаж ступеней	шт	137	2 675,00	1 200,00	365 940	164 160	530 100
	Монолитные участки из бетона М-350	м3	1,2	20 500	13 440	24 600	16 128	40 728
	Ø10 АШ	т	0,16	92 000,00		14 720		14 720
	Ø8 AI	т	0,01	100 000,00		800		800

	Электроды	кг	41,54	750,00		31 152		31 152
5	**Монтаж сборных перемычек**	**шт**	**1 056,80**		**3 000,00**		**3 170 400**	**3 170 400**
	Перемычка брусковая 1ПБ 10-1	шт	81,60	1 170,00		95 472		95 472
	Перемычка брусковая 1ПБ 13-1	шт	72,80	1 170,00		85 176		85 176
	Перемычка брусковая 2ПБ 16-2	шт	12,80	1 380,00		17 664		17 664
	Перемычка брусковая 3ПБ 13-37	шт	256,80	2 020,00		518 736		518 736
	Перемычка брусковая 3ПБ 16-37п	шт	62,40	2 420,00		151 008		151 008
	Перемычка брусковая 3ПБ 18-8п	шт	16,00	2 640,00		42 240		42 240
	Перемычка брусковая 3ПБ 18-37	шт	108,00	2 997,00		323 676		323 676
	Перемычка брусковая 3ПБ 28-8п	шт	102,40	4 110,00		420 864		420 864
	Перемычка брусковая 5ПБ 18-27п	шт	11,20	3 670,00		41 104		41 104
	Перемычка брусковая 5ПБ 21-27п	шт	70,40	7 272,00		511 949		511 949
	Перемычка брусковая 5ПБ 25-37а	шт	238,40	8 611,00		2 052 862		2 052 862
	Серия 1.225.-2 вып. 12 опорная плита ОП	шт	24,00	16 200,00		388 800		388 800
	Раствор кладочный	м3	5,60	14 900,00		83 455,50		83 455
	Доставка	рейс	10		18 000		172 800	172 800
6	**Плиты перекрытия**	**шт**	**822,40**		**14 000,00**		**11 513 600**	**11 513 600**
	ПБ-28-12-8А IVт	шт	9,60	17 343,00		166 493		166 493
	ПБ-32-12-8А IVт	шт	25,60	16 000,00		409 600		409 600
	ПБ-33-12-8А IVт	шт	11,20	15 600,00		174 720		174 720
	ПБ-39-12-8А IVт	шт	35,20	18 800,00		661 760		661 760
	ПБ-42-12-8А IVт	шт	9,60	24 252,00		232 819		232 819
	ПБ-43-12-8А IVт	шт	36,00	21 000,00		756 000		756 000
	ПБ-59-12-8А IVт	шт	319,20	30 600,00		9 767 520		9 767 520
	ПБ-60-12-8А IVт	шт	56,80	31 600,00		1 794 880		1 794 880
	ПБ-71-12-8А IVт	шт	112,00	44 000,00		4 928 000		4 928 000
	ПБ-72-12-8А IVт	шт	77,60	44 871,00		3 481 990		3 481 990
	ПБ-30-15-8А IVт	шт	60,80	22 754,00		1 383 443		1 383 443
	Балконная плита ПБ 36-12	шт	48,00	66 900,00		3 211 200		3 211 200
	Балконная плита ПБ 39-12	шт	20,80	70 500,00		1 466 400		1 466 400
	Раствор кладочный	м3	82,40	14 900,00		1 227 760,00		1 227 760
	Электроды	кг	1 973,76	750,00		1 480 320		1 480 320
	Сейсмопояс	**м3**	**33,60**		**16 430,00**		**552 048**	**552 048**
	Бетон М350	м3	35,28	20 500		723 240		723 240
	Армирование конструкции	тонн	3,81		11 350		43 221	43 221
	Ø16 AIII	т	2,80	92 000,00		257 600		257 600
	Ø8 AI	т	1,01	100 000,00		100 800		100 800
	Доставка	рейс	107		18 000		1 929 600	1 929 600
	Устройство монолитных участков перекрытия	**м3**	**272,00**		**16 430,00**		**4 468 960**	**4 468 960**
	Бетон М350	м3	285,60	20 500		5 854 800		5 854 800

	Армирование конструкции	тонн	62,48		11 350		709 112	709 112
	Ø16 AIII	т	40,01	92 000,00		3 681 178		3 681 178
	Ø14 AIII	т	7,43	92 000,00		683 597		683 597
	Ø12 AIII	т	5,40	92 000,00		496 358		496 358
	Ø10 AI	т	8,12	100 000,00		812 160		812 160
	Ø6 AI	т	1,52	100 000,00		151 680		151 680
	Опалубка	м2	174,72	3 012,89		526 411		526 411
	Услуги бетононасоса	маш-час	57,60	22 000,00		1 267 200		1 267 200
	Итого по стенам, перегородкам, перекрытиям, перемычкам и лестницам					**114 443 887**	**52 052 948**	**166 496 836**
	Итого							**166 496 836**
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							**8 919 473**
	Всего затрат(в т.ч. НДС 12%)							**175 416 309**

Заказчик:
ТОО "Алма-Ивест-Холдинг"

_Абдрасулова А.С.

Подрядчик:
ТОО "Казстройцентр"

_Тоянов К.К.