ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-050640000298-20230831-10156432
1.1. Номер учетной системы 120
2. Дата выписки 31.08.2023 2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 29.08.2023
4. Исправленный ☐ 4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы 4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐ 5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050640000298 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик 7.1 ☐ Доля участия
"Казахдорстрой" Товарищество с ограниченной ответственностью
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Астана ул. Сыганак, д. 17М
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 62001 9.2. номер 0007634
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента Нет
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП
- 10.1. количество
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ978562203116752764
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка Банк Центр Кредит филиал г.Астана

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 151140001473 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель 17.1 ☐ Доля участия
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г.Астана"
18. Адрес места нахождения
Казахстан, Акмолинская обл., г. Астана, ул. Бейбитшилик, д. 11
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- 20.1. количество
- D ☐ Участник договора совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ220701021KSN6251000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительство ул. А62 на участке от ул. Кордай до трассы Астана -Караганда
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 050640000298
25.2 Наименование "Казахдорстрой" Товарищество с ограниченной ответственностью
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Астана ул. Сыганак, д. 17М

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 151140001473
26.2 Наименование ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г.Астана"
26.3 Адрес доставки Казахстан, Акмолинская обл., г. Астана, ул. Бейбитшилик, д. 11
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг 27.3 номер Договор о государственных закупках №594 от 16.07.2
27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг 27.4 дата 16.07.2020
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/о: автодорожный; жд; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности 30.1 номер 30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 50
32.2 дата 29.06.2023

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентифик атор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство ул. А62 на участке от ул. Кордай до трассы Астана -Караганда			Тенге	1	493 664 297,32	493 664 297,32	0	0	493 664 297,32	12%	59 239 715,68	552 904 013			1	
				Всего по счету				493 664 297,32			493 664 297,32		59 239 715,68	552 904 013				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
OEpajU1euw2cfjsh88a8v7QgrxUDaxvXzwpobOlaxXe1UM10cTL5G0i0aI+U7m7YCG+TrGzlGiCwLfGLuStdmQ==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
Бекина Молдир Женисхановна

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г.Астана",Казахстан, Акмолинская обл., г. Астана, ул. Бейбитшилик, д. 11** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**151140001473**
Исполнитель	**"Казахдорстрой" Товарищество с ограниченной ответственностью,Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Астана ул. Сыганак, д. 17М** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050640000298**
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках №594 от 16.07.20	

Номер документа	Дата составления
50	**29.08.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство ул. А62 на участке от ул. Кордай до трассы Астана -Караганда			Тенге	1	552 904 013,00	552 904 013,00	59 239 715,68
				Итого	1	x	552 904 013,00	59 239 715,68

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (усл _____

М.П.

ЭКЗЕМПЛЯР ТЕХНАДЗОРА

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"
Наименование стройки- "Строительство ул.А62 на участке от ул. Кордай до трассы Астана-Караганда"

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за август 2023.

Представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансир: Наименов	Источник финансир: Код	Орган.правов.норма		код
		594	16.07.2020			№	Дата	

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге											
				из графы 3								
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительные затраты		Налоги на		Налоги на добавленную стоимость	
	С начала строительства	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах	В отчетном месяце	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные затраты	Отчисления в фонд занятости	Отчисления в дорожный фонд		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке	6 028 734 410	552 904 013									59 239 716	

Заказчик:

ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

м.п.

Генподрядчик:

ТОО "Казахдорстрой"

Нургожин К.Ж.

м.п.

Эксперт технического надзора ТОО "Нұралем-Құрылыс"

Кулевич Н.С.

№ KZ83VUE00021401

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны

Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

Наименование стройки: Строительство ул. А62 на участке от ул. Кордай до трассы Астана -Караганда

Реестр актов формы 2В

№п/п	Акты		Наименование видов работ	Стоимость по актам ф. 2В	
	месяц	год		в ценах II.2018 г.	в текущих ценах
1	2	3	4	5	6
№п/п	Акты		Наименование видов работ	Стоимость по актам ф. 2В	
	месяц	год		в ценах 2022 г.	в текущих ценах
1	2	3	4	5	6
1	Август	2023г.	Наружные сети связи	17 049 681	21 625 814
2	Август	2023г.	Наружные сети электроснабжения /переустройство кабельного канала и КЛ-10/20кВ	80 753 178	102 427 324
3	Август	2023г.	Водоровод В1	45 113 632	57 222 127
4	Август	2023г.	Хозяйственно-бытовая канализация К1	611 652	775 820
5	Август	2023г.	Ливневая канализация К2	29 816 814	37 819 645
6	Август	2023г.	Дорожная одежда	206 407 533	261 807 295
7	Август	2023г.	Благоустройство	55 281 007	70 118 424
8	Август	2023г.	Светофорная сигнализация	873 198	1 107 564
			ИТОГО за август 2023г.	**435 906 696**	**552 904 013**
Всего выполнено:					**6 028 734 410**
По договору:					**9 097 660 970,640**
Остаток:					**3 068 926 561,009**

Сдал _____

Принял _____

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

Наименование стройки - Строительство ул. А62 на участке от ул. Кордай до трассы Астана -Караганда

Наименование объекта - Наружные сети связи

АКТ
выполненных работ за август 2023 года

на Наружные сети связи

Составлена в текущих ценах 2022 года

Сметная стоимость, тыс. тенге **21 625 814**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Строительство тел. канализации					
		Земляные работы					
1	**Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3**	**м^3 грунта**	**304,9700**		**273,57**	**83430,64**
		Итого оплата труда:				**116,78**	**35614,40**
		Итого эксплуатация машин:				**273,57**	**83430,65**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		84,08	25641,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,61	8725,19
		Сметная стоимость:				**386,26**	**117797,71**
2	**Е11-010102-0431 1101-0102-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3**	**м^3 грунта**	**113,5300**		**286,88**	**32569,49**
		Итого оплата труда:				**122,47**	**13904,02**
		Итого эксплуатация машин:				**286,88**	**32569,49**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		88,18	10011,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,00	3405,90
		Сметная стоимость:				**405,06**	**45986,47**
3	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8**	**$м^3$ грунта**	**48,3900**		**3487,13**	**168742,22**
		Итого оплата труда:				**3487,13**	**168742,22**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		2510,73	121494,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		479,83	23218,97
		Сметная стоимость:				**6477,69**	**313455,42**
				==========			
7	**Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**163,2610**		**64,53**	**10535,23**
		Итого оплата труда:				**20,71**	**3381,14**
		Итого эксплуатация машин:				**64,53**	**10535,24**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		14,91	2434,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,36	1038,34
		Сметная стоимость:				**85,80**	**14007,79**
8	**Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /песок/**	**$м^3$ грунта**	**77,0560**		**64,53**	**4972,42**
		Итого оплата труда:				**20,71**	**1595,83**
		Итого эксплуатация машин:				**64,53**	**4972,42**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		14,91	1148,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,36	490,08
		Сметная стоимость:				**85,80**	**6611,40**
9	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**240,3170**		**280,18**	**67332,02**
		Итого оплата труда:				**212,89**	**51161,09**
		Итого эксплуатация машин:				**129,71**	**31171,52**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		153,28	36835,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,68	8334,19
		Сметная стоимость:				**468,14**	**112502,00**
10	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**69,9690**		**1543,70**	**108011,15**
		Итого оплата труда:				**1543,70**	**108011,15**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1111,46	77767,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		212,41	14862,12
		Сметная стоимость:				**2867,57**	**200641,01**
11	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**$м^3$ грунта**	**33,0240**		**1405,52**	**46415,89**
		Итого оплата труда:				**1405,52**	**46415,89**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1011,97	33419,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,40	6386,84
		Сметная стоимость:				**2610,89**	**86222,03**
12	**С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**$м^3$**	**121,0880**		**3775,00**	**457107,20**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		302,00	36568,58

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**4077,00**	**493675,78**
		Монтажные работы					
13	**Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**$м^3$ основания**	**35,4100**		**6291,48**	**222781,31**
		Итого оплата труда:				**1945,33**	**68884,14**
		Итого эксплуатация машин:				**276,87**	**9803,97**
		Итого материалов:				**4152,50**	**147040,02**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		1925,88	68195,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		657,39	23278,18
		Сметная стоимость:				**8874,75**	**314254,90**
14	**Е11-340201-0302 1134-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. Более 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**3,8074**		**249991,68**	**951818,32**
		Итого оплата труда:				**242206,72**	**922177,87**
		Итого материалов:				**7784,96**	**29640,45**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		184077,11	700855,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34725,50	132213,87
		Сметная стоимость:				**468794,29**	**1784887,38**
15	**С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	**м**	**3807,3800**		**2542,00**	**9678360,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		203,36	774268,80
		Сметная стоимость:				**2745,36**	**10452628,76**

1	2	3	4	5	6	7	8
16	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**$м^3$ основания**	**7,9600**		**10512,72**	**83681,25**
		Итого оплата труда:				**2872,84**	**22867,81**
		Итого эксплуатация машин:				**2889,91**	**23003,69**
		Итого материалов:				**6071,05**	**48325,55**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		2671,74	21267,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1054,76	8395,89
		Сметная стоимость:				**14239,22**	**113344,19**
17	Е11-340201-0507 1134-0201-0507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на проезжей части. Устройство**	**колодец**	**18,0000**		**28042,00**	**504756,00**
		Итого оплата труда:				**22850,17**	**411303,06**
		Итого эксплуатация машин:				**5097,47**	**91754,46**
		Итого материалов:				**2369,57**	**42652,26**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		17366,13	312590,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3632,65	65387,70
		Сметная стоимость:				**49040,78**	**882734,04**
20	С1225-201-0105 225-201-0105 РСНБ РК 2022	**Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 3-10**	**шт.**	**18,0000**		**95326,00**	**1715868,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7626,08	137269,44
		Сметная стоимость:				**102952,08**	**1853137,44**
24	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**136,4595**		**1283,29**	**175117,06**
		Итого оплата труда:				**501,01**	**68367,56**
		Итого эксплуатация машин:				**30,28**	**4132,00**
		Итого материалов:				**756,76**	**103267,05**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		465,94	63581,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		139,94	19096,14
		Сметная стоимость:				**1889,17**	**257795,12**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**14311498,16**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**14311498,16**
Материалы -			Тенге				**370925,37**
Всего заработная плата -			Тенге				**1922426,18**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**11394227,96**
Местные материалы -			Тенге				**457107,20**
		Накладные расходы -	Тенге				**1475243,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1262940,23**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**17049681,43**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1079,00**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1922426,18**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**17049681,43**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1079,00**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1922426,18**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**14311498,16**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1797864,25**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**291373,44**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**124561,93**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**12222260,53**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- оборудование	Тенге				**0,00**
Накладные расходы			Тенге				**1475243,04**
ИТОГО:			Тенге				**15786741,20**
Сметная прибыль			Тенге				**1262940,23**
ИТОГО по смете:			Тенге				**17049681,43**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**17 049 681**
		в т.ч. Оборудование	Тенге				**0**
		Временные здания и сооружения (1,3 %)	Тенге				**221 646**
		Итого с временными зданиями и сооружениями	тенге				**17 271 327**
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (3,39 %)	Тенге				**585 498**
		Итого с дополнительными затратами в зимнее время	Тенге				**17 856 825**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)	Тенге				357 137
		Итого с непредвиденными затратами	Тенге				18 213 962
		МРП 2023 г. , к=1,079		1,079			19 652 865
		НДС (12 %)	Тенге				2 358 344
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге				22 011 209
		Скидка генподрядчика 1,7509%	Тенге				385 394
		Итого стоимость с учетом скидки генподрядчика	Тенге				21 625 814

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

Нургожин К.Ж.

Эксперт технического надзора ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Кулевич Н.С.

№ KZ83VJE00021401

Сметчик ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Кравченко А.

Эксперт авторского надзора ТОО "Ақ Жол-II"

Хомик А.Д.

Приказ № 1-26/вкд

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"
Наименование стройки - Строительство ул. А62 на участке от ул. Кордай до трассы Астана -Караганда
Наименование объекта - Светофорная сигнализация

АКТ
выполненных работ за август 2023 года

на Светофорная сигнализация

Составлена в текущих ценах 2022 года

Сметная стоимость, тыс. тенге **1 107 564**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОТДЕЛ 1. 1.Строительство светофорной сигнализации на перекрестке ул. №А62 и трассы Астана-Караганда					
		РАЗДЕЛ 1. Строительство переходов для коммуникаций					
		Земляные работы					
75	**Е11-221401-1001 1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж**	**установка**	**2,0000**		**24629,02**	**49258,04**
		Итого оплата труда:				**4726,52**	**9453,04**
		Итого эксплуатация машин:				**22016,34**	**44032,68**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		4679,25	9358,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2344,66	4689,32
		Сметная стоимость:				**31652,93**	**63305,86**

76	Е11-221401-1101 1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	м	30,0000		13740,05	412201,50
		Итого оплата труда:				**2620,30**	**78609,00**
		Итого эксплуатация машин:				**5134,53**	**154035,90**
		Итого материалов:				**7198,09**	**215942,70**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		2594,10	77823,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1306,73	39201,90
		Сметная стоимость:				**17640,88**	**529226,40**
77	С1241-201-0707 241-201-0707 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,3 мм**	м	30,6000		2399,00	73409,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		191,92	5872,75
		Сметная стоимость:				**2590,92**	**79282,15**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**534868,94**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**534868,94**
Материалы -			Тенге				**215942,70**
Всего заработная плата -			Тенге				**88062,04**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**73409,40**
Накладные расходы -			Тенге				**87181,50**
Сметная прибыль -			Тенге				**49763,97**
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**671814,41**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**37,00**
Сметная заработная плата -			Тенге				**88062,04**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**671814,41**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**37,00**
Сметная заработная плата -			Тенге				**88062,04**

РАЗДЕЛ 2. Электроснабжение дорожного контроллера

162	Е11-221401-1001 1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж**	**установка**	**2,0000**	**24629,02**	**49258,04**
		Итого оплата труда:			**4726,52**	**9453,04**
		Итого эксплуатация машин:			**22016,34**	**44032,68**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	4679,25	9358,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2344,66	4689,32
		Сметная стоимость:			**31652,93**	**63305,86**
163	Е11-221401-1101 1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	**м**	**10,0000**	**9128,05**	**91280,50**
		Итого оплата труда:			**2620,30**	**26203,00**
		Итого эксплуатация машин:			**5134,53**	**51345,30**
		Итого материалов:			**2586,09**	**25860,90**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	2594,10	25941,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	937,77	9377,70
		Сметная стоимость:			**12659,92**	**126599,20**
165	С1241-201-0509 241-201-0509 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х4,7 мм**	**м**	**10,2000**	**1042,00**	**10628,40**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	83,36	850,27
		Сметная стоимость:			**1125,36**	**11478,67**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			**151166,94**
		В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**151166,94**
Материалы -			Тенге			**25860,90**
Всего заработная плата -			Тенге			**35656,04**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**10628,40**
Накладные расходы -			Тенге			**35299,50**
Сметная прибыль -			Тенге			**14917,29**

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**201383,73**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**14,00**
Сметная заработная плата -	Тенге				**35656,04**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**201383,73**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**14,00**
Сметная заработная плата -	Тенге				**35656,04**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				**686035,88**
В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**686035,88**
Материалы -	Тенге				**241803,60**
Всего заработная плата -	Тенге				**123718,08**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**84037,80**
Накладные расходы -	Тенге				**122481,00**
Сметная прибыль -	Тенге				**64681,26**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**873198,14**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**51,00**
Сметная заработная плата -	Тенге				**123718,08**
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				**873198,14**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**51,00**
Сметная заработная плата -	Тенге				**123718,08**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге				**686035,88**
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**66747,92**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**293446,56**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**56970,16**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**325841,40**
- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
- оборудование	Тенге				**0,00**
Накладные расходы	Тенге				**122481,00**
ИТОГО:	Тенге				**808516,88**
Сметная прибыль	Тенге				**64681,26**
ИТОГО по смете:	Тенге				**873198,14**
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**873 198**
в т.ч. Оборудование	Тенге				**0**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	Тенге				**11 352**
Итого с временными зданиями и сооружениями	тенге				**884 550**

		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (3,39 %)	Тенге				29 986
		Итого с дополнительными затратами в зимнее время	Тенге				**914 536**
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)	Тенге				**18 291**
		Итого с непредвиденными затратами	Тенге				**932 827**
		МРП 2023 г. , к=1,079		**1,079**			**1 006 520**
		НДС (12 %)	Тенге				**120 782**
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге				**1 127 302**
		Скидка генподрядчика 1,7509%	Тенге				**19 738**
		Итого стоимость с учетом скидки генподрядчика	Тенге				**1 107 564**

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

_____

Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

_____ **Нургожин К.Ж.**

Эксперт технического надзора ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

_____ **Кулевич Н.С.**

№ KZ83VJE00021401

Сметчик ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

_____ **Кравченко А.**

Эксперт авторского надзора ТОО "Ақ Жол-II"

_____ **Хомик А.Д.**

Приказ № 1-26/ахд

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

Наименование стройки - Строительство ул. А62 на участке от ул. Кордай до трассы Астана -Караганда

Наименование объекта - Наружные сети электроснабжения /переустройство кабельного канала и КЛ-10/20кВ

АКТ

выполненных работ за август 2023 года

на Наружные сети электроснабжения /переустройство кабельного канала и КЛ-10/20кВ

Сметная стоимость, тыс. тенге **102 427 324**

Составлена в текущих ценах 2022 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Строительство однолоткового кабельного канала /47 м/					
		Земляные работы					
1	**Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3**	**м^3 грунта**	**5,1836**		**273,57**	**1418,08**
		Итого оплата труда:				**116,78**	**605,34**
		Итого эксплуатация машин:				**273,57**	**1418,08**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		84,08	435,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,61	148,30
		Сметная стоимость:				**386,26**	**2002,22**
2	**Е11-010102-0431 1101-0102-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3**	**м^3 грунта**	**25,5334**		**286,88**	**7325,02**

		Итого оплата труда:				**122,47**	**3127,08**
		Итого эксплуатация машин:				**286,88**	**7325,03**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		88,18	2251,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,00	766,00
		Сметная стоимость:				**405,06**	**10342,56**
3	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8**	**$м^3$ грунта**	**0,9529**		**3487,13**	**3322,75**
		Итого оплата труда:				**3487,13**	**3322,75**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		2510,73	2392,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		479,83	457,21
		Сметная стоимость:				**6477,69**	**6172,34**
		Строительные работы					
8	**Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**$м^3$ основания**	**2,6300**		**7243,10**	**19049,35**
		Итого оплата труда:				**2150,61**	**5656,10**
		Итого эксплуатация машин:				**1661,83**	**4370,61**
		Итого материалов:				**4157,30**	**10933,70**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		2000,07	5260,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		739,45	1944,75
		Сметная стоимость:				**9982,62**	**26254,29**

9	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м³ основания**	**1,5000**	**10512,72**	**15769,08**
		Итого оплата труда:			**2872,84**	**4309,26**
		Итого эксплуатация машин:			**2889,91**	**4334,86**
		Итого материалов:			**6071,05**	**9106,58**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93	2671,74	4007,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1054,76	1582,14
		Сметная стоимость:			**14239,22**	**21358,83**
10	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	**м³ сборных конструкций**	**18,3900**	**18669,60**	**343333,94**
		Итого оплата труда:			**8962,48**	**164820,01**
		Итого эксплуатация машин:			**4119,01**	**75748,59**
		Итого материалов:			**7143,60**	**131370,80**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118	10575,73	194487,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2339,63	43025,80
		Сметная стоимость:			**31584,96**	**580847,41**
11	С1225-203-0104 225-203-0104 РСНБ РК 2022	**Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м², объемом более 1 м³ ГОСТ 13015-2012**	**м³**	**7,2000**	**115237,00**	**829706,40**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9218,96	66376,51
		Сметная стоимость:			**124455,96**	**896082,91**
12	С1225-203-0203 225-203-0203 РСНБ РК 2022	**Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м² ГОСТ 13015-2012**	**м³**	**0,1800**	**116401,00**	**20952,18**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9312,08	1676,17
		Сметная стоимость:			**125713,08**	**22628,35**

13	С1225-202-1107 225-202-1107 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012**	**м^3**	**11,0100**	**104947,00**	**1155466,47**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8395.76	92437.32
		Сметная стоимость:			**113342,76**	**1247903,79**
14	Ц13-080201-1204 1308-0201-1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования**	**шт.**	**92,0000**	**699,97**	**64397,24**
		Итого оплата труда:			**578,42**	**53214,64**
		Итого эксплуатация машин:			**95,43**	**8779,56**
		Итого материалов:			**49,16**	**4522,72**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72	416.46	38314.32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	89.31	8216.52
		Сметная стоимость:			**1205,74**	**110928,08**
15	С1243-907-0703 243-907-0703 РСНБ РК 2022	**Стойка кабельная типа К 1151 У3**	**шт.**	**92,0000**	**1384,00**	**127328,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	110.72	10186.24
		Сметная стоимость:			**1494,72**	**137514,24**
16	Ц13-080201-1202 1308-0201-1202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Скоба П-образная из полосовой или угловой стали. Монтаж оборудования**	**т**	**0,0260**	**1157562,37**	**30142,92**
		Итого оплата труда:			**143364,65**	**3733,22**
		Итого эксплуатация машин:			**28565,41**	**743,85**
		Итого материалов:			**997094,97**	**25964,34**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72	103222.55	2687.92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	100862.79	2626.47
		Сметная стоимость:			**1361647,71**	**35457,30**

17	С1243-907-3801 243-907-3801 РСНБ РК 2022	**Скоба стойки настенной модель К1157 толщиной 2 мм**	**шт.**	**186,0000**	**144,00**	**26784,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	11,52	2142,72
		Сметная стоимость:			**155,52**	**28926,72**
18	Ц13-080201-1207 1308-0201-1207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках**	**шт.**	**276,0000**	**61,66**	**17018,16**
		Итого оплата труда:			**52,46**	**14478,96**
		Итого эксплуатация машин:			**13,31**	**3673,56**
		Итого материалов:			**2,07**	**571,32**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72	37,77	10424,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,95	2194,20
		Сметная стоимость:			**107,38**	**29636,88**
19	С1243-907-0507 243-907-0507 РСНБ РК 2022	**Полка кабельная марки К 1162 У3**	**шт.**	**276,0000**	**1011,00**	**279036,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	80,88	22322,88
		Сметная стоимость:			**1091,88**	**301358,88**
20	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**94,0000**	**579,86**	**54506,84**
		Итого оплата труда:			**386,97**	**36375,18**
		Итого эксплуатация машин:			**20,31**	**1909,14**
		Итого материалов:			**178,76**	**16803,44**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72	278,62	26190,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	68,68	6455,92
		Сметная стоимость:			**927,16**	**87153,04**

22	Ц13-080201-1401 1308-0201-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях**	$м^2$	98,7000		1124,38	110976,31
		Итого оплата труда:				719,56	71020,57
		Итого эксплуатация машин:				303,82	29987,04
		Итого материалов:				242,04	23889,35
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		518,08	51134,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		131,40	12969,18
		Сметная стоимость:				1773,86	175079,99
23	С1217-505-0201 217-505-0201 РСНБ РК 2022	**Лист хризотилцементный прессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 4 мм**	$м^2$	98,7000		762,00	75209,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,96	6016,75
		Сметная стоимость:				822,96	81226,15
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				3181742,14
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				277041,47
Материалы -			Тенге				71751,18
Всего заработная плата -			Тенге				178822,57
Накладные расходы -			Тенге				128751,54
Сметная прибыль -			Тенге				32462,29
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				438255,30
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				83,00
Сметная заработная плата -			Тенге				178822,57
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2904700,67
Материалы -			Тенге				151411,08
Всего заработная плата -			Тенге				181840,54
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				2514482,45
Накладные расходы -			Тенге				208835,21
Сметная прибыль -			Тенге				249082,79
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3362618,67
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				88,00
Сметная заработная плата -			Тенге				181840,54

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3800874,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**171,00**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**360663,11**
		РАЗДЕЛ 3. Строительство переходов (12 п/э трубы D110мм) /0,106км/					
		Земляные работы					
38	**Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3**	**м^3 грунта**	**72,7311**		**273,57**	**19897,05**
		Итого оплата труда:				**116,78**	**8493,54**
		Итого эксплуатация машин:				**273,57**	**19897,05**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		84,08	6115,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,61	2080,84
		Сметная стоимость:				**386,26**	**28093,12**
39	**Е11-010102-0431 1101-0102-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3**	**м^3 грунта**	**29,0251**		**286,88**	**8326,72**
		Итого оплата труда:				**122,47**	**3554,70**
		Итого эксплуатация машин:				**286,88**	**8326,72**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		88,18	2559,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,00	870,75
		Сметная стоимость:				**405,06**	**11756,91**

40	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8**	**$м^3$ грунта**	**2,2558**		**3487,13**	**7866,27**
		Итого оплата труда:				**3487,13**	**7866,27**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		2510,73	5663,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		479,83	1082,40
		Сметная стоимость:				**6477,69**	**14612,38**
47	**Ц13-080201-3410 1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26**	**Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях**	**м**	**997,5600**		**223,84**	**223293,83**
		Итого оплата труда:				**205,57**	**205068,41**
		Итого эксплуатация машин:				**15,66**	**15621,79**
		Итого материалов:				**3,17**	**3162,26**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		148,01	147648,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,75	29677,41
		Сметная стоимость:				**401,60**	**400620,10**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**259383,87**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**223293,83**
Материалы -			Тенге				**3162,27**
Всего заработная плата -			Тенге				**205068,41**
Накладные расходы -			Тенге				**147648,86**
Сметная прибыль -			Тенге				**29677,41**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**400620,10**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**105,00**

		Сметная заработная плата -	Тенге				205068,41
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				36090,04
		Всего заработная плата -	Тенге				19914,51
		Накладные расходы -	Тенге				14338,36
		Сметная прибыль -	Тенге				4033,99
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге				54462,39
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				9,00
		Сметная заработная плата -	Тенге				19914,51
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				455082,49
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				114,00
		Сметная заработная плата -	Тенге				224982,92
		РАЗДЕЛ 4. Переустройство участка ВЛ-10Кв					
		Монтажные работы					
67	**Е11-221401-1001 1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж**	**установка**	**1,0000**		**24629,02**	**24629,02**
		Итого оплата труда:				**4726,52**	**4726,52**
		Итого эксплуатация машин:				**22016,34**	**22016,34**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		4679,25	4679,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2344,66	2344,66
		Сметная стоимость:				**31652,93**	**31652,93**
68	**Е11-221401-1101 1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27**	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	**м**	**2719,5000**		**9128,05**	**24823731,97**
		Итого оплата труда:				**2620,30**	**7125905,86**
		Итого эксплуатация машин:				**5134,53**	**13963354,34**
		Итого материалов:				**2586,09**	**7032871,74**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		2594,10	7054655,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		937,77	2550265,52

		Сметная стоимость:				**12659,92**	**34428652,44**
69	**С1241-207-0405 241-207-0405 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**	**м**	**2773,8900**		**6506,00**	**18046928,34**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		520,48	1443754,27
		Сметная стоимость:				**7026,48**	**19490682,61**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**42895289,33**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**42895289,33**
Материалы -			Тенге				**7032871,76**
Всего заработная плата -			Тенге				**7130632,38**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**18046928,34**
		Накладные расходы -	Тенге				**7059334,20**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3996364,45**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**53950987,98**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3071,00**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7130632,38**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**53950987,98**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3071,00**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7130632,38**
		РАЗДЕЛ 5. Кабельная камера размером 3х3м /7 шт/					
83	**Е11-010101-0419 1101-0101-0419 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3**	**м^3 грунта**	**17,2036**		**304,19**	**5233,16**
		Итого оплата труда:				**129,85**	**2233,89**
		Итого эксплуатация машин:				**304,19**	**5233,17**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		93,49	1608,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,81	547,25
		Сметная стоимость:				**429,49**	**7388,77**

84	**Е11-010102-0419 1101-0102-0419 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м^3**	**м^3 грунта**	**57,4904**	**319,50**	**18368,18**
		Итого оплата труда:			**136,39**	**7841,12**
		Итого эксплуатация машин:			**319,50**	**18368,19**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	98,20	5645,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	33,42	1921,33
		Сметная стоимость:			**451,12**	**25935,07**
90	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м^3 основания**	**2,7000**	**10512,72**	**28384,34**
		Итого оплата труда:			**2872,84**	**7756,67**
		Итого эксплуатация машин:			**2889,91**	**7802,76**
		Итого материалов:			**6071,05**	**16391,83**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93	2671,74	7213,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1054,76	2847,85
		Сметная стоимость:			**14239,22**	**38445,89**
91	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м^3**	**6,7000**	**6342,54**	**42495,02**
		Итого оплата труда:			**2679,43**	**17952,18**
		Итого эксплуатация машин:			**1812,14**	**12141,34**
		Итого материалов:			**2282,06**	**15289,80**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	2438,28	16336,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	702,47	4706,55
		Сметная стоимость:			**9483,29**	**63538,04**

92	С1212-101-0301 212-101-0301 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**6,8340**	**24049,00**	**164350,87**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1923,92	13148,07
		Сметная стоимость:			**25972,92**	**177498,94**
93	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**27,0000**	**1126,59**	**30417,93**
		Итого оплата труда:			**606,56**	**16377,12**
		Итого эксплуатация машин:			**38,34**	**1035,18**
		Итого материалов:			**505,61**	**13651,47**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94	570,17	15394,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	135,74	3664,98
		Сметная стоимость:			**1832,50**	**49477,50**
94	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**$м^2$ поверхности**	**27,0000**	**3626,83**	**97924,41**
		Итого оплата труда:			**391,24**	**10563,48**
		Итого эксплуатация машин:			**11,20**	**302,40**
		Итого материалов:			**3227,61**	**87145,47**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93	363,85	9823,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	319,25	8619,75
		Сметная стоимость:			**4309,93**	**116368,11**
95	С1235-102-0101 235-102-0101 РСНБ РК 2022	**Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86**	**$м^2$**	**62,1000**	**405,00**	**25150,50**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	32,40	2012,04
		Сметная стоимость:			**437,40**	**27162,54**

97	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стяжки цементные толщиной (10..30) мм. Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**27,0000**	**1126,59**	**30417,93**
		Итого оплата труда:			**606,56**	**16377,12**
		Итого эксплуатация машин:			**38,34**	**1035,18**
		Итого материалов:			**505,61**	**13651,47**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94	570.17	15394.59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	135.74	3664.98
		Сметная стоимость:			**1832,50**	**49477,50**
98	Е11-070601-0201 1107-0601-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство**	**$м^3$ конструкции**	**49,3620**	**27042,06**	**1334850,17**
		Итого оплата труда:			**20452,40**	**1009571,37**
		Итого эксплуатация машин:			**5227,15**	**258022,58**
		Итого материалов:			**3419,78**	**168807,18**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118	24133.83	1191294.12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4094.07	202091.48
		Сметная стоимость:			**55269,96**	**2728235,77**
99	С1212-101-0501 212-101-0501 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**20,4000**	**24624,00**	**502329,60**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1969.92	40186.37
		Сметная стоимость:			**26593,92**	**542515,97**
		Сетка С1, С2				
100	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,8148**	**349794,00**	**285012,15**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	27983.52	22800.97
		Сметная стоимость:			**377777,52**	**307813,12**

101	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,8148	35446,28	28881,63
		Итого оплата труда:			34172,54	27843,79
		Итого эксплуатация машин:			1467,03	1195,34
		Итого материалов:			384,00	312,88
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	31097,01	25337,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5323,46	4337,56
		Сметная стоимость:			71866,75	58557,03
102	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	$м^3$	22,0200	61330,00	1350486,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4906,40	108038,93
		Сметная стоимость:			66236,40	1458525,53
103	С1225-202-0102 225-202-0102 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО2**	шт.	6,0000	41512,00	249072,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3320,96	19925,76
		Сметная стоимость:			44832,96	268997,76
104	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012**	$м^3$	1,9800	112504,00	222757,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9000,32	17820,63
		Сметная стоимость:			121504,32	240578,55
105	С1225-203-0707 225-203-0707 РСНБ РК 2022	**Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б7**	шт.	3,0000	140883,00	422649,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	11270,64	33811,92
		Сметная стоимость:			152153,64	456460,92

106	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84**	$м^3$	0,8640	156710,00	135397,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12536,80	10831,80
		Сметная стоимость:			**169246,80**	**146229,24**
107	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	2,6400	7041,00	18588,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	563,28	1487,06
		Сметная стоимость:			**7604,28**	**20075,30**
108	С1244-202-0108 244-202-0108 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)**	комплект	3,0000	76624,00	229872,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6129,92	18389,76
		Сметная стоимость:			**82753,92**	**248261,76**
109	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2022	**Скобы ходовые**	шт.	24,0000	785,00	18840,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	62,80	1507,20
		Сметная стоимость:			**847,80**	**20347,20**
110	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,7560	376202,00	284408,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	30096,16	22752,70
		Сметная стоимость:			**406298,16**	**307161,41**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге			**5525887,80**
В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**5525887,80**
Материалы -			Тенге			**315250,11**
Всего заработная плата -			Тенге			**1116516,74**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**3908915,00**
Накладные расходы -			Тенге			**1288049,19**
Сметная прибыль -			Тенге			**545114,94**

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				7359051,93
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				558,00
	Сметная заработная плата -	Тенге				1116516,74
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7359051,93
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				558,00
	Сметная заработная плата -	Тенге				1116516,74
	РАЗДЕЛ 6. Ж/б колодец (Н=2,47м, D2,0м), /7 шт/					
111	**Е11-010101-0419 1101-0101-0419 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³**	**м³ грунта**	**32,2569**	**304,19**	**9812,23**
		Итого оплата труда:			**129,85**	**4188,56**
		Итого эксплуатация машин:			**304,19**	**9812,23**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	93,49	3015,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	31,81	1026,09
		Сметная стоимость:			**429,49**	**13854,02**
112	**Е11-010102-0419 1101-0102-0419 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м³**	**м³ грунта**	**8,3731**	**319,50**	**2675,21**
		Итого оплата труда:			**136,39**	**1142,01**
		Итого эксплуатация машин:			**319,50**	**2675,21**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	98,20	822,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	33,42	279,83
		Сметная стоимость:			**451,12**	**3777,28**
118	**Е11-230601-0108 1123-0601-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м³ конструкций колодца**	**10,2080**	**52730,12**	**538269,06**

		Итого оплата труда:			**25370,69**	**258984,01**
		Итого эксплуатация машин:			**11740,06**	**119842,53**
		Итого материалов:			**20974,36**	**214106,26**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	25116,98	256394,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6227,77	63573,08
		Сметная стоимость:			**84074,87**	**858236,27**
119	**С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2022**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20**	**шт.**	**4,0000**	**69451,00**	**277804,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5556,08	22224,32
		Сметная стоимость:			**75007,08**	**300028,32**
120	**С1225-101-0110 225-101-0110 РСНБ РК 2022**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6**	**шт.**	**4,0000**	**41578,00**	**166312,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3326,24	13304,96
		Сметная стоимость:			**44904,24**	**179616,96**
121	**С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2022**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**	**шт.**	**4,0000**	**48892,00**	**195568,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3911,36	15645,44
		Сметная стоимость:			**52803,36**	**211213,44**
122	**С1225-101-0613 225-101-0613 РСНБ РК 2022**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1**	**шт.**	**4,0000**	**60989,00**	**243956,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4879,12	19516,48
		Сметная стоимость:			**65868,12**	**263472,48**
125	**С1212-101-2001 212-101-2001 РСНБ РК 2022**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**0,4080**	**26185,00**	**10683,48**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2094,80	854,68
		Сметная стоимость:			**28279,80**	**11538,16**

126	С1212-101-1701 212-101-1701 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**2,0400**	**24295,00**	**49561,80**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1943,60	3964,94
		Сметная стоимость:			**26238,60**	**53526,74**
140	Ц13-080201-0902 1308-0201-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**1412,1600**	**693,78**	**979728,36**
		Итого оплата труда:			**461,09**	**651132,86**
		Итого эксплуатация машин:			**289,37**	**408636,74**
		Итого материалов:			**57,30**	**80916,76**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72	331,98	468808,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	82,06	115881,85
		Сметная стоимость:			**1107,82**	**1564419,09**
143	Ц13-080201-0802 1308-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	**м кабеля**	**280,0000**	**590,50**	**165340,00**
		Итого оплата труда:			**394,16**	**110364,80**
		Итого эксплуатация машин:			**238,09**	**66665,20**
		Итого материалов:			**51,58**	**14442,40**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72	283,80	79464,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	69,94	19583,20
		Сметная стоимость:			**944,24**	**264387,20**

144	Ц13-080201-0804 1308-0201-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	**м кабеля**	**29,6000**	**988,97**	**29273,51**
		Итого оплата труда:			**667,62**	**19761,55**
		Итого эксплуатация машин:			**451,44**	**13362,62**
		Итого материалов:			**51,58**	**1526,77**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72	480,69	14228,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	117,57	3480,07
		Сметная стоимость:			**1587,23**	**46982,01**
148	С1243-128-0614 243-128-0614 РСНБ РК 2022 прим.	**Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвП 1х120/95 (мк)-10**	**км**	**0,8781**	**4868451,00**	**4274986,82**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	389476,08	341998,95
		Сметная стоимость:			**5257927,08**	**4616985,77**
149	С1243-128-0811 243-128-0811 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвП 1х120/95 (мк)-20**	**км**	**0,8781**	**5580826,00**	**4900523,31**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	446466,08	392041,86
		Сметная стоимость:			**6027292,08**	**5292565,17**
150	Ц13-080201-0506 1308-0201-0506 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Жилы проводов или кабелей сечением до 150 мм2. Присоединение к зажимам /концевая разделка/**	**шт.**	**22,0000**	**647,94**	**14254,68**
		Итого оплата труда:			**647,94**	**14254,68**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72	466,52	10263,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	89,16	1961,52
		Сметная стоимость:			**1203,62**	**26479,64**

155	Ц13-080201-2708 1308-0201-2708 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**12,0000**		**23660,10**	**283921,20**
		Итого оплата труда:				**20939,01**	**251268,12**
		Итого эксплуатация машин:				**242,09**	**2905,08**
		Итого материалов:				**2591,38**	**31096,56**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		15076,09	180913,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3098,90	37186,80
		Сметная стоимость:				**41835,09**	**502021,08**
160	С1243-903-5402 243-903-5402 РСНБ РК 2022	**Муфта соединительная для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с проволочным экраном, без брони, с болтовыми соединителями, со срывными головками на напряжение 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLJ-12/1x70-150**	**шт.**	**6,0000**		**74860,00**	**449160,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5988,80	35932,80
		Сметная стоимость:				**80848,80**	**485092,80**
161	С1243-903-5502 243-903-5502 РСНБ РК 2022	**Муфта соединительная для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с проволочным экраном, без брони, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение 20 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLJ-24/1x70-150**	**шт.**	**6,0000**		**76078,00**	**456468,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6086,24	36517,44
		Сметная стоимость:				**82164,24**	**492985,44**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**13048297,66**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1472517,75**
Материалы -			Тенге				**127982,50**
Всего заработная плата -			Тенге				**1046782,00**
Накладные расходы -			Тенге				**753677,82**
Сметная прибыль -			Тенге				**178093,44**
ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -			Тенге				**2404289,00**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**504,00**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1046782,00**

Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**11575779,91**
Материалы -	Тенге				**214106,27**
Всего заработная плата -	Тенге				**264314,58**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**11025023,41**
Накладные расходы -	Тенге				**260232,07**
Сметная прибыль -	Тенге				**946880,87**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**12782892,85**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**127,00**
Сметная заработная плата -	Тенге				**264314,58**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**15187181,86**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**631,00**
Сметная заработная плата -	Тенге				**1311096,59**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге				**64910600,80**
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**6402174,19**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**15096542,31**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**3741717,55**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**43411884,40**
- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
- оборудование	Тенге				**0,00**
Накладные расходы	Тенге				**9860867,25**
ИТОГО:	Тенге				**74771468,05**
Сметная прибыль	Тенге				**5981710,18**
ИТОГО по смете:	Тенге				**80753178,23**
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**80 753 178**
в т.ч. Оборудование	Тенге				**0**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	Тенге				**1 049 791**
Итого с временными зданиями и сооружениями	тенге				**81 802 970**
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (3,39 %)	Тенге				**2 773 121**
Итого с дополнительными затратами в зимнее время	Тенге				**84 576 090**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	Тенге				**1 691 522**
Итого с непредвиденными затратами	Тенге				**86 267 612**
МРП 2023 г. , к=1,079		**1,079**			**93 082 753**
НДС (12 %)	Тенге				**11 169 930**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге				**104 252 684**

		Скидка генподрядчика 1,7509%	Тенге				**1 825 360**
		Итого стоимость с учетом скидки генподрядчика	Тенге				**102 427 324**

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

_____

Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

_____ **Нургожин К.Ж.**

Эксперт технического надзора ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

_____ **Кулевич Н.С.**

№ KZ83VJE00021401

Сметчик ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

_____ **Кравченко А.**

Эксперт авторского надзора ТОО "Ақ Жол-II"

_____ **Хомик А.Д.**

Приказ № 1-26/ахл

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

Наименование стройки - Строительство ул. А62 на участке от ул. Кордай до трассы Астана -Караганда

Наименование объекта - Дорожная одежда

АКТ
выполненных работ за август 2023 года

на Дорожная одежда

Составлена в текущих ценах 2022 года

Сметная стоимость, тыс. тенге **261 807 295**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Установка бортового камня					
1	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**$м^3$ основания**	**32,2800**		**10512,72**	**339350,60**
		Итого оплата труда:				**2872,84**	**92735,27**
		Итого эксплуатация машин:				**2889,91**	**93286,29**
		Итого материалов:				**6071,05**	**195973,50**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		2671,74	86243,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1054,76	34047,65
		Сметная стоимость:				**14239,22**	**459642,02**
2	**Е11-270201-1004 1127-0201-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**1294,1600**		**2987,43**	**3866212,41**
		Итого оплата труда:				**1911,11**	**2473282,12**

		Итого эксплуатация машин:				**48,34**	**62559,70**
		Итого материалов:				**1049,65**	**1358415,00**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		2064,00	2671146,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		404,11	522983,00
		Сметная стоимость:				**5455,54**	**7060341,65**
3	**С1255-201-0101 255-201-0101 РСНБ РК 2022**	**Камень бортовой пиленый из гранита ГОСТ 32018-2012 марки 1ГП**	**м**	**1294,1600**		**10568,00**	**13676682,88**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		845,44	1094134,63
		Сметная стоимость:				**11413,44**	**14770817,51**
4	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**194,1162**		**1283,29**	**249107,38**
		Итого оплата труда:				**501,01**	**97254,15**
		Итого эксплуатация машин:				**30,28**	**5877,84**
		Итого материалов:				**756,76**	**146899,38**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		465,94	90446,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		139,94	27164,62
		Сметная стоимость:				**1889,17**	**366718,50**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**18131353,27**
Стоимость общестроительных работ -		В том числе:					
Материалы -			Тенге				**18131353,27**
Всего заработная плата -			Тенге				**1701287,91**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2663271,54**
Накладные расходы -			Тенге				**13676682,88**
Сметная прибыль -			Тенге				**2847836,51**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1678329,90**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**22657519,68**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1555,00**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2663271,54**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**22657519,68**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1555,00**
							2663271,54

РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда на основных полосах проезжей части

		Тип 1				
20	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	10,4700	3397,73	35574,23
		Итого оплата труда:			1648,04	17254,98
		Итого эксплуатация машин:			3397,73	35574,23
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	1779,88	18635,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	414,21	4336,78
		Сметная стоимость:			5591,82	58546,35
21	С1216-201-0801 216-201-0801 РСНБ РК 2022	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	т	10,7841	177085,00	1909702,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14166,80	152776,19
		Сметная стоимость:			191251,80	2062478,54
22	Е11-270602-1301 1127-0602-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками**	$м^2$ покрытия	21463,9838	371,01	7963352,63
		Итого оплата труда:			92,94	1994862,66
		Итого эксплуатация машин:			327,11	7021083,75
		Итого материалов:			1,84	39493,72
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	100,38	2154554,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	37,71	809406,83
		Сметная стоимость:			509,10	10927314,15

23	Е11-270602-1302 1127-0602-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	**Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301 /до 5 см/**	**$м^2$ покрытия**	**21463,9838**		**-5,71**	**-122559,35**
		Итого оплата труда:					
		Итого материалов:				**-5,24**	**-112471,28**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		**-0,47**	**-10088,07**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-5,66	-121486,15
		Сметная стоимость:				-0,91	-19532,23
24	С1212-503-0103 212-503-0103 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20**	т	**2682,9980**		**-12,28**	**-263577,72**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		**30527,00**	**81903879,18**
		Сметная стоимость:				2442,16	6552310,33
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			**32969,16**	**88456189,51**
Стоимость общестроительных работ -			В том числе:				**91689949,04**
Материалы -			Тенге				
Всего заработная плата -			Тенге				**91689949,04**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**29405,66**
Накладные расходы -			Тенге				**1899646,36**
Сметная прибыль -			Тенге				**83813581,53**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2051703,88**
Нормативная трудоемкость -			Тенге				**7499297,90**
Сметная заработная плата -			чел.-ч				**101240950,82**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**831,00**
Нормативная трудоемкость -			Тенге				**1899646,36**
Сметная заработная плата -			чел.-ч				**101240950,82**
			Тенге				**831,00**
							1899646,36

РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда на пересечениях

Тип 1

25	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**192,6000**		**5972,68**	**1150338,17**
		Итого оплата труда:				**664,21**	**127926,84**
		Итого эксплуатация машин:				**1564,89**	**301397,81**
		Итого материалов:				**4154,10**	**800079,67**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		717,35	138161,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		535,20	103079,52
		Сметная стоимость:				**7225,23**	**1391579,30**
26	Е11-270403-1204 1127-0403-1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне**	**$м^2$ поверхности**	**621,7000**		**88,25**	**54865,03**
		Итого оплата труда:				**60,63**	**37693,67**
		Итого эксплуатация машин:				**40,26**	**25029,64**
		Итого материалов:				**0,09**	**55,96**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		65,48	40708,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,30	7646,91
		Сметная стоимость:				**166,03**	**103220,86**
27	С1217-203-0304 217-203-0304 РСНБ РК 2022	**Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/$м^2$, разрывная нагрузка 9,5 кН/м**	**$м^2$**	**652,7850**		**413,00**	**269600,20**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,04	21568,02
		Сметная стоимость:				**446,04**	**291168,22**

28	Е11-270402-0102 1127-0402-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство /18 см/**	**$м^2$ основания или покрытия**	**539,2000**	**215,41**	**116149,07**
		Итого оплата труда:			**98,02**	**52852,39**
		Итого эксплуатация машин:			**171,59**	**92521,33**
		Итого материалов:			**0,34**	**183,32**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	105,86	57079,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	25,70	13857,44
		Сметная стоимость:			**346,97**	**187086,22**
29	Е11-270402-0103 1127-0402-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство**	**$м^2$ основания или покрытия**	**539,2000**	**218,88**	**118020,10**
		Итого оплата труда:			**114,38**	**61673,70**
		Итого эксплуатация машин:			**150,79**	**81305,97**
		Итого материалов:			**0,26**	**140,19**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	123,53	66607,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	27,39	14768,69
		Сметная стоимость:			**369,80**	**199396,16**
30	СТ калькуляция №1	**Смесь С5**	**$м^3$**	**150,9760**	**13093,00**	**1976728,77**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1047,44	158138,30
		Сметная стоимость:			**14140,44**	**2134867,07**
31	Е11-270402-0105 1127-0402-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основания из щебеночно-песчано-цементных смесей однослойные толщиной 18-27 см. Устройство**	**$м^2$ дорожного основания**	**502,1300**	**185,70**	**93245,54**
		Итого оплата труда:			**50,88**	**25548,38**

		Итого эксплуатация машин:			**157,85**	**79261,22**
		Итого материалов:			**0,03**	**15,06**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	54,95	27592,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19,25	9666,00
		Сметная стоимость:			**259,90**	**130503,59**
32	**СТ калькуляция №2**	**Смесь ЩПЦС**	**$м^3$**	**90,3834**	**16943,00**	**1531365,95**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1355,44	122509,28
		Сметная стоимость:			**18298,44**	**1653875,23**
33	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,4519**	**3397,73**	**1535,49**
		Итого оплата труда:			**1648,04**	**744,78**
		Итого эксплуатация машин:			**3397,73**	**1535,49**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	1779,88	804,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	414,21	187,19
		Сметная стоимость:			**5591,82**	**2527,04**
34	**С1216-201-0801 216-201-0801 РСНБ РК 2022**	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	**т**	**0,4655**	**177085,00**	**82428,55**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14166,80	6594,28
		Сметная стоимость:			**191251,80**	**89022,83**
35	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,7603**	**3397,73**	**2583,45**
		Итого оплата труда:			**1648,04**	**1253,08**
		Итого эксплуатация машин:			**3397,73**	**2583,45**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	1779,88	1353,33

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	414,21	314,94
		Сметная стоимость:			**5591,82**	**4251,72**
36	**С1216-201-0801 216-201-0801 РСНБ РК 2022**	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	**т**	**0,7832**	**177085,00**	**138685,43**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14166,80	11094,83
		Сметная стоимость:			**191251,80**	**149780,26**
37	**Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	**м^2 покрытия**	**844,8300**	**300,34**	**253736,24**
		Итого оплата труда:			**83,25**	**70332,09**
		Итого эксплуатация машин:			**258,28**	**218202,69**
		Итого материалов:			**2,02**	**1706,56**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	89,91	75958,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	31,22	26375,59
		Сметная стоимость:			**421,47**	**356070,50**
38	**Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=8**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 /до 8 см/**	**м^2 покрытия**	**844,8300**	**30,39**	**25674,38**
		Итого оплата труда:			**28,13**	**23765,07**
		Итого эксплуатация машин:			**0,20**	**168,97**
		Итого материалов:			**2,06**	**1740,34**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	30,38	25665,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4,86	4105,87
		Сметная стоимость:			**65,63**	**55446,19**

39	С1212-501-0401 212-501-0401 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I**	т	159,4194	22935,00	3656284,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1834,80	292502,75
		Сметная стоимость:			24769,80	3948787,17
40	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,3477	3397,73	1181,50
		Итого оплата труда:			1648,04	573,08
		Итого эксплуатация машин:			3397,73	1181,50
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	1779,88	618,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	414,21	144,03
		Сметная стоимость:			5591,82	1944,46
41	С1216-201-0801 216-201-0801 РСНБ РК 2022	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	т	0,3582	177085,00	63425,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14166,80	5074,04
		Сметная стоимость:			191251,80	68499,51
42	Е11-270602-1301 1127-0602-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками**	$м^2$ покрытия	869,3300	371,01	322530,12
		Итого оплата труда:			92,94	80795,53
		Итого эксплуатация машин:			327,11	284366,54
		Итого материалов:			1,84	1599,56
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	100,38	87263,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	37,71	32782,43
		Сметная стоимость:			509,10	442575,90

43	Е11-270602-1302 1127-0602-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	**Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301 /до 5 см/**	**$м^2$ покрытия**	**869,3300**		**-5,71**	**-4963,87**
		Итого оплата труда:			**-5,24**	**-4555,29**
		Итого материалов:			**-0,47**	**-408,58**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	-5,66	-4920,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	-0,91	-791,09
		Сметная стоимость:			**-12,28**	**-10675,37**
44	С1212-503-0103 212-503-0103 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20**	**т**	**108,6663**	**30527,00**	**3317254,61**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2442,16	265380,37
		Сметная стоимость:			**32969,16**	**3582635,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**13170668,62**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**13170668,62**
Материалы -			Тенге				**805112,08**
Всего заработная плата -			Тенге				**478603,32**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**11035773,40**
Накладные расходы -			Тенге				**516893,82**
Сметная прибыль -			Тенге				**1094999,39**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**14782561,83**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**225,00**
Сметная заработная плата -			Тенге				**478603,32**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**14782561,83**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**225,00**
Сметная заработная плата -			Тенге				**478603,32**

РАЗДЕЛ 4. Дорожная одежда на примыканиях

Тип 2

50	Е11-270402-0105 1127-0402-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основания из щебеночно-песчано-цементных смесей однослойные толщиной 10-27 см. Устройство**	**$м^2$ дорожного основания**	**269,5200**	**185,70**	**50049,86**
		Итого оплата труда:			**50,88**	**13713,18**
		Итого эксплуатация машин:			**157,85**	**42543,73**
		Итого материалов:			**0,03**	**8,08**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	54,95	14810,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19,25	5188,26
		Сметная стоимость:			**259,90**	**70048,24**
51	СТ калькуляция №2	**Смесь ЩПЦС**	**$м^3$**	**26,9520**	**16943,00**	**456647,74**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1355,44	36531,82
		Сметная стоимость:			**18298,44**	**493179,56**
52	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,2426**	**3397,73**	**824,18**
		Итого оплата труда:			**1648,04**	**399,76**
		Итого эксплуатация машин:			**3397,73**	**824,18**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	1779,88	431,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	414,21	100,47
		Сметная стоимость:			**5591,82**	**1356,40**

53	С1216-201-0801 216-201-0801 РСНБ РК 2022	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	**т**	**0,2498**	**177085,00**	**44243,80**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14166,80	3539,50
		Сметная стоимость:			**191251,80**	**47783,30**
54	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,2426**	**3397,73**	**824,18**
		Итого оплата труда:			**1648,04**	**399,76**
		Итого эксплуатация машин:			**3397,73**	**824,18**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	1779,88	431,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	414,21	100,47
		Сметная стоимость:			**5591,82**	**1356,40**
55	С1216-201-0801 216-201-0801 РСНБ РК 2022	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	**т**	**0,2498**	**177085,00**	**44243,80**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14166,80	3539,50
		Сметная стоимость:			**191251,80**	**47783,30**
56	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	**м^2 покрытия**	**269,5200**	**300,34**	**80947,64**
		Итого оплата труда:			**83,25**	**22437,54**
		Итого эксплуатация машин:			**258,28**	**69611,63**
		Итого материалов:			**2,02**	**544,43**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	89,91	24232,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	31,22	8414,41
		Сметная стоимость:			**421,47**	**113594,60**

57	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 /до 7 см/**	$м^2$ покрытия	269,5200	22,80	6145,06
		Итого оплата труда:			21,10	5686,87
		Итого эксплуатация машин:			0,15	40,43
		Итого материалов:			1,55	417,76
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	22,79	6142,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3,65	983,75
		Сметная стоимость:			49,24	13271,17
58	С1212-501-0401 212-501-0401 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I**	т	44,6056	22935,00	1023028,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1834,80	81842,28
		Сметная стоимость:			24769,80	1104870,80
59	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,1078	3397,73	366,30
		Итого оплата труда:			1648,04	177,67
		Итого эксплуатация машин:			3397,73	366,30
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	1779,88	191,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	414,21	44,66
		Сметная стоимость:			5591,82	602,84
60	С1216-201-0801 216-201-0801 РСНБ РК 2022	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	т	0,1110	177085,00	19663,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14166,80	1573,11
		Сметная стоимость:			191251,80	21237,02

61	Е11-270602-1301 1127-0602-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками**	$м^2$ покрытия	269,5200		371,01	99994,62
		Итого оплата труда:				92,94	25049,19
		Итого эксплуатация машин:				327,11	88162,69
		Итого материалов:				1,84	495,92
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		100,38	27054,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,71	10163,60
		Сметная стоимость:				509,10	137212,64
62	Е11-270602-1302 1127-0602-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	**Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301 /до 5 см/**	$м^2$ покрытия	269,5200		-5,71	-1538,96
		Итого оплата труда:				-5,24	-1412,28
		Итого материалов:				-0,47	-126,68
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		-5,66	-1525,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-0,91	-245,26
		Сметная стоимость:				-12,28	-3309,71
63	С1212-503-0103 212-503-0103 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20**	т	33,6900		30527,00	1028454,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2442,16	82276,37
		Сметная стоимость:				32969,16	1110731,00
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				2853895,28
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2853895,28
Материалы -			Тенге				1339,53
Всего заработная плата -			Тенге				66451,69
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				2616282,40
Накладные расходы -			Тенге				71769,33
Сметная прибыль -			Тенге				234052,94
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3159717,55

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				28,00
		Сметная заработная плата -	Тенге				66451,69
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3159717,55
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				28,00
		Сметная заработная плата -	Тенге				66451,69
		РАЗДЕЛ 5. Дорожная одежда на остановках					
		Тип 1					
64	**Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**92,8000**		**5972,68**	**554264,70**
		Итого оплата труда:				**664,21**	**61638,69**
		Итого эксплуатация машин:				**1564,89**	**145221,80**
		Итого материалов:				**4154,10**	**385500,47**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		717,35	66570,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		535,20	49666,56
		Сметная стоимость:				**7225,23**	**670501,34**
65	**Е11-270403-1204 1127-0403-1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне**	**$м^2$ поверхности**	**286,8000**		**88,25**	**25310,10**
		Итого оплата труда:				**60,63**	**17388,68**
		Итого эксплуатация машин:				**40,26**	**11546,56**
		Итого материалов:				**0,09**	**25,82**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		65,48	18779,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,30	3527,64
		Сметная стоимость:				**166,03**	**47617,40**

66	С1217-203-0304 217-203-0304 РСНБ РК 2022	**Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м^2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м**	**м^2**	**301,1400**	**413,00**	**124370,82**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	33,04	9949,67
		Сметная стоимость:			**446,04**	**134320,49**
67	Е11-270402-0102 1127-0402-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство /18 см/**	**м^2 основания или покрытия**	**194,7000**	**215,41**	**41940,33**
		Итого оплата труда:			**98,02**	**19084,50**
		Итого эксплуатация машин:			**171,59**	**33408,58**
		Итого материалов:			**0,34**	**66,19**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	105,86	20610,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	25,70	5003,79
		Сметная стоимость:			**346,97**	**67555,06**
68	Е11-270402-0103 1127-0402-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство**	**м^2 основания или покрытия**	**194,7000**	**218,88**	**42615,94**
		Итого оплата труда:			**114,38**	**22269,78**
		Итого эксплуатация машин:			**150,79**	**29358,81**
		Итого материалов:			**0,26**	**50,63**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	123,53	24051,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	27,39	5332,83
		Сметная стоимость:			**369,80**	**72000,06**
69	СТ калькуляция №1	**Смесь С5**	**м^3**	**54,5160**	**13093,00**	**713777,99**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1047,44	57102,24
		Сметная стоимость:			**14140,44**	**770880,23**

70	Е11-270402-0105 1127-0402-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основания из щебеночно-песчано-цементных смесей однослойные толщиной 18-27 см. Устройство**	**м² дорожного основания**	**371,6000**	**185,70**	**69006,12**
		Итого оплата труда:			**50,88**	**18907,01**
		Итого эксплуатация машин:			**157,85**	**58657,06**
		Итого материалов:			**0,03**	**11,15**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	54.95	20419.42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19.25	7153.30
		Сметная стоимость:			**259,90**	**96578,84**
71	СТ калькуляция №2	**Смесь ЩПЦС**	**м³**	**66,8880**	**16943,00**	**1133283,38**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1355.44	90662.67
		Сметная стоимость:			**18298,44**	**1223946,05**
72	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,3344**	**3397,73**	**1136,34**
		Итого оплата труда:			**1648,04**	**551,17**
		Итого эксплуатация машин:			**3397,73**	**1136,34**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	1779.88	595.26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	414.21	138.53
		Сметная стоимость:			**5591,82**	**1870,13**
73	С1216-201-0801 216-201-0801 РСНБ РК 2022	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	**т**	**0,3445**	**177085,00**	**61001,04**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14166.80	4880.08
		Сметная стоимость:			**191251,80**	**65881,12**

74	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,3344	3397,73	1136,34
		Итого оплата труда:			1648,04	551,17
		Итого эксплуатация машин:			3397,73	1136,34
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	1779,88	595,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	414,21	138,53
		Сметная стоимость:			5591,82	1870,13
75	С1216-201-0801 216-201-0801 РСНБ РК 2022	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	т	0,3445	177085,00	61001,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14166,80	4880,08
		Сметная стоимость:			191251,80	65881,12
76	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	м^2 покрытия	371,6000	300,34	111606,34
		Итого оплата труда:			83,25	30935,70
		Итого эксплуатация машин:			258,28	95976,85
		Итого материалов:			2,02	750,63
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	89,91	33410,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	31,22	11601,35
		Сметная стоимость:			421,47	156618,25

77	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=8	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 /до 8 см/**	$м^2$ покрытия	371,6000	30,39	11292,92
		Итого оплата труда:			28,13	10453,11
		Итого эксплуатация машин:			0,20	74,32
		Итого материалов:			2,06	765,49
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	30,38	11289,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4,86	1805,98
		Сметная стоимость:			65,63	24388,10
78	С1212-501-0401 212-501-0401 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I**	т	70,1209	22935,00	1608223,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1834,80	128657,86
		Сметная стоимость:			24769,80	1736881,16
79	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,2357	3397,73	800,91
		Итого оплата труда:			1648,04	388,48
		Итого эксплуатация машин:			3397,73	800,92
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	1779,88	419,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	414,21	97,64
		Сметная стоимость:			5591,82	1318,10
80	С1216-201-0801 216-201-0801 РСНБ РК 2022	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	т	0,2428	177085,00	42994,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14166,80	3439,58
		Сметная стоимость:			191251,80	46434,33

81	Е11-270602-1301 1127-0602-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками**	$м^2$ покрытия	589,3000		371,01	218636,19
		Итого оплата труда:					
		Итого эксплуатация машин:				92,94	54769,54
		Итого материалов:				327,11	192765,92
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1,84	1084,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,38	59153,93
		Сметная стоимость:				37,71	22222,50
82	Е11-270602-1302 1127-0602-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	**Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301 /до 5 см/**	$м^2$ покрытия	589,3000		509,10	300012,63
		Итого оплата труда:				-5,71	-3364,90
		Итого материалов:				-5,24	-3087,93
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		-0,47	-276,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-5,66	-3335,44
		Сметная стоимость:				-0,91	-536,26
83	С1212-503-0103 212-503-0103 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20**	т	73,6625		-12,28	-7236,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30527,00	2248695,14
		Сметная стоимость:				2442,16	179895,61
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге			32969,16	2428590,75
							7067728,79
Стоимость общестроительных работ -			В том числе:				
Материалы -			Тенге				7067728,79
Всего заработная плата -			Тенге				387977,73
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				233849,90
Накладные расходы -			Тенге				5993347,46
Сметная прибыль -			Тенге				252559,72
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				585620,18
			Тенге				7905908,69

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				110,00
		Сметная заработная плата -	Тенге				233849,90
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7905908,69
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				110,00
		Сметная заработная плата -	Тенге				233849,90
		РАЗДЕЛ 6. Новая дорожная одежда на площадках для парковки автомашин					
		Тип 2					
89	Е11-270402-0105 1127-0402-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основания из щебеночно-песчано-цементных смесей однослойные толщиной 10-27 см. Устройство**	**м² дорожного основания**	**390,3500**		**185,70**	**72487,99**
		Итого оплата труда:				**50,88**	**19861,01**
		Итого эксплуатация машин:				**157,85**	**61616,75**
		Итого материалов:				**0,03**	**11,70**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		54.95	21449,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19.25	7514,24
		Сметная стоимость:				**259,90**	**101451,96**
90	СТ калькуляция №2	**Смесь ЩПЦС**	**м³**	**39,0350**		**16943,00**	**661370,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1355,44	52909,60
		Сметная стоимость:				**18298,44**	**714279,60**
91	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,3513**		**3397,73**	**1193,67**
		Итого оплата труда:				**1648,04**	**578,98**
		Итого эксплуатация машин:				**3397,73**	**1193,67**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1779,88	625,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		414,21	145,52
		Сметная стоимость:				**5591,82**	**1964,49**

92	С1216-201-0801 216-201-0801 РСНБ РК 2022	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	т	0,3619	177085,00	64079,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14166,80	5126,32
		Сметная стоимость:			191251,80	69205,32
93	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,3513	3397,73	1193,67
		Итого оплата труда:			1648,04	578,98
		Итого эксплуатация машин:			3397,73	1193,67
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	1779,88	625,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	414,21	145,52
		Сметная стоимость:			5591,82	1964,49
94	С1216-201-0801 216-201-0801 РСНБ РК 2022	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	т	0,3619	177085,00	64079,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14166,80	5126,32
		Сметная стоимость:			191251,80	69205,32
95	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	м^2 покрытия	390,3500	300,34	117237,72
		Итого оплата труда:			83,25	32496,63
		Итого эксплуатация машин:			258,28	100819,59
		Итого материалов:			2,02	788,52
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	89,91	35096,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	31,22	12186,73
		Сметная стоимость:			421,47	164520,82

96	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 /до 7 см/**	$м^2$ покрытия	390,3500	22,80	8899,98
		Итого оплата труда:			21,10	8236,39
		Итого эксплуатация машин:			0,15	58,55
		Итого материалов:			1,55	605,04
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	22,79	8896,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3,65	1424,78
		Сметная стоимость:			49,24	19220,83
97	С1212-501-0401 212-501-0401 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I**	т	64,6029	22935,00	1481668,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1834,80	118533,45
		Сметная стоимость:			24769,80	1600201,53
98	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,3437	3397,73	1167,80
		Итого оплата труда:			1648,04	566,43
		Итого эксплуатация машин:			3397,73	1167,80
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	1779,88	611,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	414,21	142,36
		Сметная стоимость:			5591,82	1921,91
99	С1216-201-0801 216-201-0801 РСНБ РК 2022	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	т	0,3540	177085,00	62690,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14166,80	5015,20
		Сметная стоимость:			191251,80	67705,24

100	Е11-270602-1301 1127-0602-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками**	$м^2$ покрытия	859,2500		371,01	318790,34
		Итого оплата труда:				92,94	79858,70
		Итого эксплуатация машин:				327,11	281069,27
		Итого материалов:				1,84	1581,01
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		100,38	86251,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,71	32402,32
		Сметная стоимость:				509,10	437444,17
101	Е11-270602-1302 1127-0602-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	**Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301 /до 5 см/**	$м^2$ покрытия	859,2500		-5,71	-4906,32
		Итого оплата труда:				-5,24	-4502,47
		Итого материалов:				-0,47	-403,85
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		-5,66	-4863,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-0,91	-781,92
		Сметная стоимость:				-12,28	-10551,59
102	С1212-503-0103 212-503-0103 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20**	т	107,4063		30527,00	3278790,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2442,16	262303,25
		Сметная стоимость:				32969,16	3541093,84
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				6128741,56
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				6128741,56
Материалы -			Тенге				2582,43
Всего заработная плата -			Тенге				137674,65
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				5612676,71
Накладные расходы -			Тенге				148692,68
Сметная прибыль -			Тенге				502193,69
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				6779627,93

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				59,00
		Сметная заработная плата -	Тенге				137674,65
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				6779627,93
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				59,00
		Сметная заработная плата -	Тенге				137674,65
		РАЗДЕЛ 7. Новая дорожная одежда правоповоротных съездах					
		Тип 2					
103	**Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**398,5000**		**5972,68**	**2380113,00**
		Итого оплата труда:				**664,21**	**264687,69**
		Итого эксплуатация машин:				**1564,89**	**623608,66**
		Итого материалов:				**4154,10**	**1655408,85**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		717.35	285863.97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		535.20	213277.20
		Сметная стоимость:				**7225,23**	**2879254,15**
104	**Е11-270403-1204 1127-0403-1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне**	**$м^2$ поверхности**	**1748,8500**		**88,25**	**154336,01**
		Итого оплата труда:				**60,63**	**106032,77**
		Итого эксплуатация машин:				**40,26**	**70408,70**
		Итого материалов:				**0,09**	**157,40**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		65.48	114514.70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12.30	21510.85
		Сметная стоимость:				**166,03**	**290361,56**
105	**С1217-203-0304 217-203-0304 РСНБ РК 2022**	**Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/$м^2$, разрывная нагрузка 9,5 кН/м**	**$м^2$**	**1836,2925**		**413,00**	**758388,80**

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	33,04	60671,10
		Сметная стоимость:			**446,04**	**819059,90**
106	**Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	**$м^2$ основания или покрытия**	**1472,6000**	**302,19**	**445004,99**
		Итого оплата труда:			**150,59**	**221758,84**
		Итого эксплуатация машин:			**221,89**	**326755,22**
		Итого материалов:			**0,34**	**500,67**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	162,64	239503,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	37,19	54765,99
		Сметная стоимость:			**502,02**	**739274,65**
107	**СТ калькуляция №1**	**Смесь С5**	**$м^3$**	**220,8900**	**13093,00**	**2892112,77**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1047,44	231369,02
		Сметная стоимость:			**14140,44**	**3123481,79**
108	**Е11-270402-0105 1127-0402-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Основания из щебеночно-песчано-цементных смесей однослойные толщиной 10-27 см. Устройство**	**$м^2$ дорожного основания**	**1358,3500**	**185,70**	**252245,59**
		Итого оплата труда:			**50,88**	**69112,85**
		Итого эксплуатация машин:			**157,85**	**214415,55**
		Итого материалов:			**0,03**	**40,74**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	54,95	74641,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19,25	26148,24
		Сметная стоимость:			**259,90**	**353035,16**
109	**СТ калькуляция №2**	**Смесь ЩПЦС**	**$м^3$**	**135,8350**	**16943,00**	**2301452,41**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1355,44	184116,19
		Сметная стоимость:			**18298,44**	**2485568,60**

110	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,2225**	**3397,73**	**4153,78**
		Итого оплата труда:			**1648,04**	**2014,75**
		Итого эксплуатация машин:			**3397,73**	**4153,77**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	1779,88	2175,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	414,21	506,38
		Сметная стоимость:			**5591,82**	**6836,09**
111	**С1216-201-0801 216-201-0801 РСНБ РК 2022**	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	**т**	**1,2592**	**177085,00**	**222983,75**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14166,80	17838,70
		Сметная стоимость:			**191251,80**	**240822,45**
112	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,8348**	**3397,73**	**6234,10**
		Итого оплата труда:			**1648,04**	**3023,80**
		Итого эксплуатация машин:			**3397,73**	**6234,10**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	1779,88	3265,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	414,21	759,99
		Сметная стоимость:			**5591,82**	**10259,78**
113	**С1216-201-0801 216-201-0801 РСНБ РК 2022**	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	**т**	**1,8898**	**177085,00**	**334660,30**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14166,80	26772,82
		Сметная стоимость:			**191251,80**	**361433,12**

114	**Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	**м^2 покрытия**	**2038,6500**		**300,34**	**612288,14**
		Итого оплата труда:				**83,25**	**169717,62**
		Итого эксплуатация машин:				**258,28**	**526542,53**
		Итого материалов:				**2,02**	**4118,06**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		89,91	183295,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,22	63646,65
		Сметная стоимость:				**421,47**	**859229,81**
115	**Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=6**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 /до 7 см/**	**м^2 покрытия**	**2038,6500**		**22,80**	**46481,22**
		Итого оплата труда:				**21,10**	**43015,52**
		Итого эксплуатация машин:				**0,15**	**305,80**
		Итого материалов:				**1,55**	**3159,90**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		22,79	46460,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,65	7441,07
		Сметная стоимость:				**49,24**	**100383,13**
116	**С1212-501-0401 212-501-0401 РСНБ РК 2022**	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I**	**т**	**337,3966**		**22935,00**	**7738190,45**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1834,80	619055,24
		Сметная стоимость:				**24769,80**	**8357245,69**

117	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,7122	3397,73	2420,03
		Итого оплата труда:			1648,04	1173,81
		Итого эксплуатация машин:			3397,73	2420,02
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	1779.88	1267.72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	414.21	295.02
		Сметная стоимость:			5591,82	3982,77
118	С1216-201-0801 216-201-0801 РСНБ РК 2022	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	т	0,7336	177085,00	129912,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14166.80	10392.98
		Сметная стоимость:			191251,80	140305,26
119	Е11-270602-1301 1127-0602-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками**	$м^2$ покрытия	1780,6200	371,01	660627,83
		Итого оплата труда:			92,94	165490,83
		Итого эксплуатация машин:			327,11	582458,61
		Итого материалов:			1,84	3276,34
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	100.38	178738.64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	37.71	67147.18
		Сметная стоимость:			509,10	906513,65
120	Е11-270602-1302 1127-0602-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	**Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301 /до 5 см/**	$м^2$ покрытия	1780,6200	-5,71	-10167,34
		Итого оплата труда:			-5,24	-9330,45
		Итого материалов:			-0,47	-836,89

		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		-5,66	-10078,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-0,91	-1620,36
		Сметная стоимость:				**-12,28**	**-21866,01**
121	**С1212-503-0103 212-503-0103 РСНБ РК 2022**	**Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20**	**т**	**222,5775**		**30527,00**	**6794623,34**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2442,16	543569,87
		Сметная стоимость:				**32969,16**	**7338193,21**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**25726061,43**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**25726061,43**
Материалы -			Тенге				**1665825,11**
Всего заработная плата -			Тенге				**1036698,00**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**21172324,10**
		Накладные расходы -	Тенге				**1119649,20**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2147664,14**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**28993374,77**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**488,00**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1036698,00**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**28993374,77**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**488,00**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1036698,00**
		РАЗДЕЛ 8. Новая дорожная одежда на местных проездах					
		Тип 2					
127	**Е11-270402-0105 1127-0402-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Основания из щебеночно-песчано-цементных смесей однослойные толщиной 10-27 см. Устройство**	**$м^2$ дорожного основания**	**1695,3000**		**185,70**	**314817,21**
		Итого оплата труда:				**50,88**	**86256,87**
		Итого эксплуатация машин:				**157,85**	**267603,11**
		Итого материалов:				**0,03**	**50,85**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		54,95	93156,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,25	32634,53

		Сметная стоимость:			**259,90**	**440608,47**
128	**СТ калькуляция №2**	**Смесь ЩПЦС**	**м^3**	**169,5300**	**16943,00**	**2872346,79**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1355,44	229787,74
		Сметная стоимость:			**18298,44**	**3102134,53**
129	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,5258**	**3397,73**	**5184,15**
		Итого оплата труда:			**1648,04**	**2514,53**
		Итого эксплуатация машин:			**3397,73**	**5184,15**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	1779,88	2715,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	414,21	631,99
		Сметная стоимость:			**5591,82**	**8531,83**
130	**С1216-201-0801 216-201-0801 РСНБ РК 2022**	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	**т**	**1,5715**	**177085,00**	**278296,71**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14166,80	22263,74
		Сметная стоимость:			**191251,80**	**300560,45**
131	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,5258**	**3397,73**	**5184,15**
		Итого оплата труда:			**1648,04**	**2514,53**
		Итого эксплуатация машин:			**3397,73**	**5184,15**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	1779,88	2715,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	414,21	631,99
		Сметная стоимость:			**5591,82**	**8531,83**

132	С1216-201-0801 216-201-0801 РСНБ РК 2022	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	**т**	**1,5715**	**177085,00**	**278296,71**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14166,80	22263,74
		Сметная стоимость:			**191251,80**	**300560,45**
133	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	**м^2 покрытия**	**1695,3000**	**300,34**	**509166,40**
		Итого оплата труда:			**83,25**	**141133,72**
		Итого эксплуатация машин:			**258,28**	**437862,08**
		Итого материалов:			**2,02**	**3424,51**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	89,91	152424,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	31,22	52927,27
		Сметная стоимость:			**421,47**	**714518,09**
134	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 /до 7 см/**	**м^2 покрытия**	**1695,3000**	**22,80**	**38652,84**
		Итого оплата труда:			**21,10**	**35770,83**
		Итого эксплуатация машин:			**0,15**	**254,30**
		Итого материалов:			**1,55**	**2627,71**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	22,79	38635,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3,65	6187,85
		Сметная стоимость:			**49,24**	**83476,57**

135	С1212-501-0401 212-501-0401 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I**	**т**	**280,5722**	**22935,00**	**6434922,26**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1834.80	514793.78
		Сметная стоимость:			**24769,80**	**6949716,00**
136	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,6781**	**3397,73**	**2304,07**
		Итого оплата труда:			**1648,04**	**1117,57**
		Итого эксплуатация машин:			**3397,73**	**2304,07**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	1779.88	1206.97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	414.21	280.88
		Сметная стоимость:			**5591,82**	**3791,93**
137	С1216-201-0801 216-201-0801 РСНБ РК 2022	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	**т**	**0,6985**	**177085,00**	**123687,43**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14166.80	9894.99
		Сметная стоимость:			**191251,80**	**133582,42**
138	Е11-270602-1301 1127-0602-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками**	**$м^2$ покрытия**	**1695,3000**	**371,01**	**628973,25**
		Итого оплата труда:			**92,94**	**157561,18**
		Итого эксплуатация машин:			**327,11**	**554549,58**
		Итого материалов:			**1,84**	**3119,35**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	100.38	170174.21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	37.71	63929.76
		Сметная стоимость:			**509,10**	**863077,23**

139	Е11-270602-1302 1127-0602-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	**Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301 /до 5 см/**	**$м^2$ покрытия**	**1695,3000**	**-5,71**	**-9680,16**
		Итого оплата труда:		**-5,24**	**-8883,37**
		Итого материалов:		**-0,47**	**-796,79**
		Накладные расходы (Н10=108)	% 108	-5,66	-9595,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	% 8	-0,91	-1542,72
		Сметная стоимость:		**-12,28**	**-20818,28**
140	С1212-503-0103 212-503-0103 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20**	**т**	**211,9125**	**30527,00**	**6469052,89**
		Сметная прибыль (Н30=8)	% 8	2442,16	517524,23
		Сметная стоимость:		**32969,16**	**6986577,12**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге			**17951204,70**
			В том числе:			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**17951204,70**
Материалы -			Тенге			**8425,65**
Всего заработная плата -			Тенге			**417985,86**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**16456602,79**
		Накладные расходы -	Тенге			**451434,21**
		Сметная прибыль -	Тенге			**1472209,75**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**19874848,66**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**179,00**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**417985,86**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**19874848,66**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**179,00**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**417985,86**

РАЗДЕЛ 9. Новая дорожная одежда на съездах

Тип 3

141	**Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**52,1000**	**5972,68**	**311176,63**
		Итого оплата труда:			**664,21**	**34605,34**
		Итого эксплуатация машин:			**1564,89**	**81530,77**
		Итого материалов:			**4154,10**	**216428,61**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	717,35	37373,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	535,20	27883,92
		Сметная стоимость:			**7225,23**	**376434,48**
142	**Е11-270402-0105 1127-0402-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Основания из щебеночно-песчано-цементных смесей однослойные толщиной 13-27 см. Устройство**	**$м^2$ дорожного основания**	**147,1000**	**185,70**	**27316,47**
		Итого оплата труда:			**50,88**	**7484,45**
		Итого эксплуатация машин:			**157,85**	**23219,74**
		Итого материалов:			**0,03**	**4,41**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	54,95	8083,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19,25	2831,68
		Сметная стоимость:			**259,90**	**38231,29**
143	**СТ калькуляция №2**	**Смесь ЩПЦС**	**$м^3$**	**19,1230**	**16943,00**	**324000,99**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1355,44	25920,08
		Сметная стоимость:			**18298,44**	**349921,07**

144	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	**0,1324**		**3397,73**	**449,83**
		Итого оплата труда:				**1648,04**	**218,18**
		Итого эксплуатация машин:				**3397,73**	**449,82**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1779,88	235,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		414,21	54,84
		Сметная стоимость:				**5591,82**	**740,31**
145	**С1216-201-0801 216-201-0801 РСНБ РК 2022**	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	т	**0,1364**		**177085,00**	**24147,61**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14166,80	1931,81
		Сметная стоимость:				**191251,80**	**26079,42**
146	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	**0,1153**		**3397,73**	**391,83**
		Итого оплата труда:				**1648,04**	**190,05**
		Итого эксплуатация машин:				**3397,73**	**391,82**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1779,88	205,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		414,21	47,77
		Сметная стоимость:				**5591,82**	**644,85**
147	**С1216-201-0801 216-201-0801 РСНБ РК 2022**	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	т	**0,1188**		**177085,00**	**21034,09**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14166,80	1682,73
		Сметная стоимость:				**191251,80**	**22716,82**

148	**Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	**м^2 покрытия**	**288,3000**		**313,71**	**90442,59**
		Итого оплата труда:				**82,19**	**23695,38**
		Итого эксплуатация машин:				**271,65**	**78316,70**
		Итого материалов:				**2,02**	**582,36**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		88,77	25592,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,20	9283,26
		Сметная стоимость:				**434,68**	**125318,24**
149	**Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 /до 5 см/**	**м^2 покрытия**	**288,3000**		**7,60**	**2191,08**
		Итого оплата труда:				**7,03**	**2026,75**
		Итого эксплуатация машин:				**0,05**	**14,42**
		Итого материалов:				**0,52**	**149,91**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		7,59	2188,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,22	351,73
		Сметная стоимость:				**16,41**	**4731,00**
151	**С2321-202-0101 321-202-0101 РСНБ РК 2022 тчп 1.4**	**Автогудронаторы 3500 л /норма времени эксплуатации на атогудронаторы при доставке на 8 км/**	**маш.-ч**	**6,5200**		**10461,00**	**68205,72**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**869356,84**
В том числе:							

Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**869356,84**
Материалы -	Тенге				**217165,31**
Всего заработная плата -	Тенге				**101302,63**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**369182,69**
Накладные расходы -	Тенге				**73678,58**
Сметная прибыль -	Тенге				**69987,81**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1013023,23**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**30,00**
Сметная заработная плата -	Тенге				**101302,63**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**1013023,23**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**30,00**
Сметная заработная плата -	Тенге				**101302,63**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге				**183588959,53**
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**4615498,50**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**13407885,75**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**2419985,48**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**165565575,37**
- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
- оборудование	Тенге				**0,00**
Накладные расходы	Тенге				**7534217,93**
ИТОГО:	Тенге				**191123177,46**
Сметная прибыль	Тенге				**15284355,70**
ИТОГО по смете:	Тенге				**206407533,16**
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**206 407 533**
в т.ч. Оборудование	Тенге				**0**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	Тенге				**2 683 298**
Итого с временными зданиями и сооружениями	тенге				**209 090 831**
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (3,39 %)	Тенге				
					7 088 179
Итого с дополнительными затратами в зимнее время	Тенге				**216 179 010**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	Тенге				**4 323 580**
Итого с непредвиденными затратами	Тенге				**220 502 590**
МРП 2023 г. , к=1,079		**1,079**			**237 922 295**
НДС (12 %)	Тенге				**28 550 675**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге				**266 472 971**

		Скидка генподрядчика 1,7509%	Тенге				**4 665 675**
		Итого стоимость с учетом скидки генподрядчика	Тенге				**261 807 295**

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

_____

Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

_____ **Нургожин К.Ж.**

Эксперт технического надзора ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

_____ **Кулевич Н.С.**

№ KZ83VJE00021401

Сметчик ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

_____ **Кравченко А.**

Эксперт авторского надзора ТОО "Ақ Жол-II"

_____ **Хомик А.Д.**

Приказ № 1-26/ахд

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

Наименование стройки - Строительство ул. А62 на участке от ул. Кордай до трассы Астана -Караганда

Наименование объекта - Водоровод В1

АКТ
выполненных работ за август 2023 года

на Водоровод В1

Составлена в текущих ценах 2022 года

Сметная стоимость, тыс. тенге **57 222 127**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
13	**Е11-010205-1002 1101-0205-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые**	**$м^2$ креплений**	**5960,7700**		**1792,01**	**10681759,45**
		Итого оплата труда:				**422,09**	**2515981,41**
		Итого эксплуатация машин:				**42,83**	**255299,78**
		Итого материалов:				**1347,16**	**8030110,91**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		303,90	1811478,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		167,67	999442,31
		Сметная стоимость:				**2263,58**	**13492679,76**

14	**Е11-010205-1105 1101-0205-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м. Крепление досками. Грунты устойчивые**	**$м^2$ креплений**	**13696,5700**		**1924,85**	**26363842,76**
		Итого оплата труда:				**1122,12**	**15369195,13**
		Итого эксплуатация машин:				**54,09**	**740847,47**
		Итого материалов:				**775,27**	**10618539,82**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		807,93	11065869,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		218,62	2994344,13
		Сметная стоимость:				**2951,40**	**40424056,69**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**37045602,21**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**37045602,21**
Материалы -			Тенге				**18648650,73**
Всего заработная плата -			Тенге				**17885176,54**
Накладные расходы -			Тенге				**12877347,80**
Сметная прибыль -			Тенге				**3993786,44**
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**53916736,45**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**9544,00**
Сметная заработная плата -			Тенге				**17885176,54**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**53916736,45**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**9544,00**
Сметная заработная плата -			Тенге				**17885176,54**

		РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы					
44	**Е11-220301-0112 1122-0301-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,1032**		**-5191364,74**	**-535800,75**
		Итого оплата труда:				**-3510254,88**	**-362293,41**
		Итого эксплуатация машин:				**-2450616,47**	**-252928,13**
		Итого материалов:				**-141210,35**	**-14574,31**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		-3475152,33	-358670,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-693321,37	-71557,70
		Сметная стоимость:				**-9359838,44**	**-966028,92**
45	**С1241-102-0255 241-102-0255 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х5,0 мм**	**м**	**102,7348**		**-57288,00**	**-5885473,51**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-4583,04	-470837,88
		Сметная стоимость:				**-61871,04**	**-6356311,39**
50	**Е11-220601-1012 1122-0601-1012 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,1032**		**-12022608,30**	**-1240853,40**
		Итого оплата труда:				**-1274485,77**	**-131539,68**
		Итого эксплуатация машин:				**-2637232,01**	**-272188,72**
		Итого материалов:				**-9050641,89**	**-934116,74**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		-1261740,91	-130224,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-1062747,94	-109686,21
		Сметная стоимость:				**-14347097,15**	**-1480763,89**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-7662127,66
В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -	Тенге				-7662127,66
Материалы -	Тенге				-948691,07
Всего заработная плата -	Тенге				-493833,09
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				-5885473,51
Накладные расходы -	Тенге				-488894,75
Сметная прибыль -	Тенге				-652081,79
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				-8803104,20
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-201,00
Сметная заработная плата -	Тенге				-493833,09
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-8803104,20
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-201,00
Сметная заработная плата -	Тенге				-493833,09
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге				29383474,55
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				17097957,98
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				471030,40
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				293385,47
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				11814486,15
- перевозка грузов	Тенге				0,00
- оборудование	Тенге				0,00
Накладные расходы	Тенге				12388453,05
ИТОГО:	Тенге				41771927,60
Сметная прибыль	Тенге				3341704,65
ИТОГО по смете:	Тенге				45113632,25
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				45 113 632
в т.ч. Оборудование	Тенге				0
Временные здания и сооружения (1,3 %)	Тенге				586 477
Итого с временными зданиями и сооружениями	тенге				45 700 109
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (3,39 %)	Тенге				1 549 234
Итого с дополнительными затратами в зимнее время	Тенге				47 249 343
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	Тенге				944 987
Итого с непредвиденными затратами	Тенге				48 194 330
МРП 2023 г. , к=1,079		1,079			52 001 682

		НДС (12 %)	Тенге				**6 240 202**
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге				**58 241 884**
		Скидка генподрядчика 1,7509%	Тенге				**1 019 757**
		Итого стоимость с учетом скидки генподрядчика	Тенге				**57 222 127**

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

_____

Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

_____ **Нургожин К.Ж.**

Эксперт технического надзора ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

_____ **Кулевич Н.С.**

№ KZ83VJE00021401

Сметчик ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

_____ **Кравченко А.**

Эксперт авторского надзора ТОО "Ақ Жол-II"

_____ **Хомик А.Д.**

Приказ № 1-26/ахд

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

Наименование стройки - Строительство ул. А62 на участке от ул. Кордай до трассы Астана -Караганда

Наименование объекта - Ливневая канализация К2

АКТ
выполненных работ за август 2023 года

на Ливневая канализация К2

Составлена в текущих ценах 2022 года

Сметная стоимость, тыс. тенге **37 819 645**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
14	**Е11-010205-1002 1101-0205-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые**	**$м^2$ креплений**	**5486,7000**		**1792,01**	**9832221,27**
		Итого оплата труда:				**422,09**	**2315881,20**
		Итого эксплуатация машин:				**42,83**	**234995,36**
		Итого материалов:				**1347,16**	**7391462,78**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		303,90	1667408,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		167,67	919954,99
		Сметная стоимость:				**2263,58**	**12419584,39**
15	**Е11-010205-1105 1101-0205-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м. Крепление досками. Грунты устойчивые**	**$м^2$ креплений**	**6603,7400**		**1924,85**	**12711208,94**

		Итого оплата труда:				**1122,12**	**7410188,73**
		Итого эксплуатация машин:				**54,09**	**357196,30**
		Итого материалов:				**775,27**	**5119681,51**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		807,93	5335359,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		218,62	1443709,64
		Сметная стоимость:				**2951,40**	**19490278,24**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**22543430,21**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**22543430,21**
Материалы -			Тенге				**12511144,28**
Всего заработная плата -			Тенге				**9726069,93**
		Накладные расходы -	Тенге				**7002767,79**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2363664,63**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**31909862,63**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5214,00**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9726069,93**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**31909862,63**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5214,00**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9726069,93**
		РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы					
23	**Е11-230401-0103 1123-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 600 мм. Укладка**	**м трубопровода**	**26,7100**		**-1752,85**	**-46818,62**
		Итого оплата труда:				**-1289,29**	**-34436,94**
		Итого эксплуатация машин:				**-802,82**	**-21443,32**
		Итого материалов:				**-14,26**	**-380,88**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		-1276,40	-34092,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-242,34	-6472,90
		Сметная стоимость:				**-3271,59**	**-87384,17**
26	**С1241-702-0205 241-702-0205 РСНБ РК 2022**	**Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 600, 3,4,5 группы по несущей способности**	**м**	**26,6566**		**-55771,00**	**-1486664,12**

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-4461,68	-118933,13
		Сметная стоимость:				**-60232,68**	**-1605597,25**
29	**Е11-230501-0106 1123-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Трубы бетонные и железобетонные, диаметр 600 мм. Покрытие битумной мастикой**	**м трубопровода**	**26,7100**		**-5217,56**	**-139361,00**
		Итого оплата труда:				**-1303,60**	**-34819,15**
		Итого эксплуатация машин:				**-182,94**	**-4886,32**
		Итого материалов:				**-3749,94**	**-100160,91**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		-1290,56	-34470,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-520,65	-13906,56
		Сметная стоимость:				**-7028,77**	**-187738,45**
35	**Е11-220501-0410 1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,00675**		**-2477849,92**	**-16725,49**
		Итого оплата труда:				**-1222711,98**	**-8253,30**
		Итого эксплуатация машин:				**-1883077,65**	**-12710,77**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		-1210484,86	-8170,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-295066,78	-1991,70
		Сметная стоимость:				**-3983401,56**	**-26887,96**
36	**С1241-204-0111 241-204-0111 РСНБ РК 2022**	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 335 мм ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**6,8175**		**-15567,00**	**-106128,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-1245,36	-8490,24
		Сметная стоимость:				**-16812,36**	**-114618,26**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**-1795697,28**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**-1795697,28**
Материалы -			Тенге				**-100541,78**
Всего заработная плата -			Тенге				**-77509,39**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**-1592792,14**

		Накладные расходы -	Тенге			-76734,27
		Сметная прибыль -	Тенге			-149794,53
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-2022226,08
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-37,00
		Сметная заработная плата -	Тенге			-77509,39
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-2022226,08
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-37,00
		Сметная заработная плата -	Тенге			-77509,39
		РАЗДЕЛ 3. Колодцы				
43	**С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**2,0000**	**-32788,00**	**-65576,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	-2623,04	-5246,08
		Сметная стоимость:			**-35411,04**	**-70822,08**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			**-65576,00**
		В том числе:				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**-65576,00**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**-65576,00**
		Сметная прибыль -	Тенге			**-5246,08**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**-70822,08**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**-70822,08**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
		Итого прямые затраты:	Тенге			**20682156,93**
		в том числе:				
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге			**9376771,33**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге			**553151,25**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге			**271789,21**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге			**10752234,36**
		- перевозка грузов	Тенге			**0,00**
		- оборудование	Тенге			**0,00**
		Накладные расходы	Тенге			**6926033,52**
		ИТОГО:	Тенге			**27608190,45**
		Сметная прибыль	Тенге			**2208624,02**
		ИТОГО по смете:	Тенге			**29816814,47**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**29 816 814**

		в т.ч. Оборудование	Тенге				0
		Временные здания и сооружения (1,3 %)	Тенге				387 619
		Итого с временными зданиями и сооружениями	тенге				30 204 433
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (3,39 %)	Тенге				1 023 930
		Итого с дополнительными затратами в зимнее время	Тенге				31 228 363
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)	Тенге				624 567
		Итого с непредвиденными затратами	Тенге				31 852 931
		МРП 2023 г. , к=1,079		1,079			34 369 312
		НДС (12 %)	Тенге				4 124 317
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге				38 493 630
		Скидка генподрядчика 1,7509%	Тенге				673 985
		Итого стоимость с учетом скидки генподрядчика	Тенге				37 819 645

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

_____

Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

_____ **Нургожин К.Ж.**

Эксперт технического надзора ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

_____ **Кулевич Н.С.**

№ KZ83VJE00021401

Сметчик ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

_____ **Кравченко А.**

Эксперт авторского надзора ТОО "Ак Жол-II"

_____ **Хомик А.Д.**

Приказ № 1-26/ахд

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

Наименование стройки - Строительство ул. А62 на участке от ул. Кордай до трассы Астана -Караганда

Наименование объекта - Хозяйственно-бытовая канализация К1

АКТ
выполненных работ за август 2023 года

на Хозяйственно-бытовая канализация К1

Составлена в текущих ценах 2022 года

Сметная стоимость, тыс. тенге **775 820**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
9	**Е11-010205-1001 1101-0205-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые**	**$м^2$ креплений**	**246,8300**		**1907,45**	**470815,88**
		Итого оплата труда:				**537,53**	**132678,53**
		Итого эксплуатация машин:				**42,83**	**10571,73**
		Итого материалов:				**1347,16**	**332519,50**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		387,02	95528,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		183,56	45308,11
		Сметная стоимость:				**2478,03**	**611652,14**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**470815,88**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**470815,88**
Материалы -			Тенге				**332519,50**
Всего заработная плата -			Тенге				**132678,53**
		Накладные расходы -	Тенге				**95528,15**
		Сметная прибыль -	Тенге				**45308,11**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**611652,14**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**74,00**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**132678,53**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**611652,14**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**74,00**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**132678,53**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**470815,88**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**127724,65**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**10571,73**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**4953,88**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**332519,50**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- оборудование	Тенге				**0,00**
Накладные расходы			Тенге				**95528,15**
ИТОГО:			Тенге				**566344,03**
Сметная прибыль			Тенге				**45308,11**
ИТОГО по смете:			Тенге				**611652,14**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**611 652**
		в т.ч. Оборудование	Тенге				**0**
		Временные здания и сооружения (1,3 %)	Тенге				**7 951**
		Итого с временными зданиями и сооружениями	тенге				**619 604**
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (3,39 %)	Тенге				**21 005**
		Итого с дополнительными затратами в зимнее время	Тенге				**640 608**
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)	Тенге				**12 812**
		Итого с непредвиденными затратами	Тенге				**653 420**
		МРП 2023 г. , к=1,079		**1,079**			**705 041**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НДС (12 %)	Тенге				84 605
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге				**789 645**
		Скидка генподрядчика 1,7509%	Тенге				**13 826**
		Итого стоимость с учетом скидки генподрядчика	Тенге				**775 820**

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

_____

Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

_____ **Нургожин К.Ж.**

Эксперт технического надзора ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

_____ **Кулевич Н.С.**

№ KZ83VJE00021401

Сметчик ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

_____ **Кравченко А.**

Эксперт авторского надзора ТОО "Ақ Жол-II"

_____ **Хомик А.Д.**

Приказ № 1-26/ахд

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

Наименование стройки - Строительство ул. А62 на участке от ул. Кордай до трассы Астана -Караганда

Наименование объекта - Благоустройство территории

АКТ
выполненных работ за август 2023 года

на Благоустройство территории

Сметная стоимость, тыс. тенге **70 118 424**

Составлена в текущих ценах 2022 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОТДЕЛ 1. Благоустройство территории					
		РАЗДЕЛ 1. Установка бортового камня БР 100.25.10					
1	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**$м^3$ грунта**	**405,4700**		**2959,76**	**1200093,89**
		Итого оплата труда:				**2959,76**	**1200093,89**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		2131.03	864068.73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		407.26	165131.71
		Сметная стоимость:				**5498,05**	**2229294,34**
2	**Е11-010205-1302 1101-0205-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**405,4700**		**950,63**	**385451,95**
		Итого оплата труда:				**950,63**	**385451,95**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		684.45	277523.94

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	130,81	53039,53
		Сметная стоимость:			**1765,89**	**716015,42**
3	**С3412-102-0103 412-102-0103 РСНБ РК 2022 класс груза 1, k=1**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км**	**т·км**	**2128,7175**	**96,00**	**204356,88**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,68	16348,55
		Сметная стоимость:			**103,68**	**220705,43**
4	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**$м^3$ основания**	**85,9900**	**10512,72**	**903988,79**
		Итого оплата труда:			**2872,84**	**247035,51**
		Итого эксплуатация машин:			**2889,91**	**248503,36**
		Итого материалов:			**6071,05**	**522049,59**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93	2671,74	229742,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1054,76	90698,81
		Сметная стоимость:			**14239,22**	**1224430,52**
5	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**2895,8500**	**2851,90**	**8258674,62**
		Итого оплата труда:			**1385,06**	**4010926,00**
		Итого эксплуатация машин:			**48,34**	**139985,39**
		Итого материалов:			**1440,17**	**4170516,30**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	1495,86	4331786,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	347,82	1007234,55
		Сметная стоимость:			**4695,58**	**13597695,35**

6	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	**$м^3$**	**72,3963**		**51519,00**	**3729782,40**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4121,52	298382,59
		Сметная стоимость:				**55640,52**	**4028165,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**14682348,53**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**14682348,53**
Материалы -			Тенге				**4692565,88**
Всего заработная плата -			Тенге				**5843507,35**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3729782,40**
Транспортные расходы -			Тенге				**204357,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**5703121,77**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1630835,74**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**22016306,04**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3400,00**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5843507,35**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**22016306,04**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3400,00**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5843507,35**
		РАЗДЕЛ 2. Тротуары транзитные и технические					
7	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Устройство оснований под тротуары, толщиной 12 см**	**$м^2$ покрытия**	**2679,0200**		**706,10**	**1891656,00**
		Итого оплата труда:				**550,10**	**1473728,90**
		Итого эксплуатация машин:				**230,82**	**618371,40**
		Итого материалов:				**0,64**	**1714,57**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		594,11	1591632,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		104,02	278671,66
		Сметная стоимость:				**1404,23**	**3761960,25**

8	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=3	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 /до 15 см/**	**$м^2$ покрытия**	**2679,0200**	**55,38**	**148364,13**
		Итого оплата труда:			**38,78**	**103892,39**
		Итого эксплуатация машин:			**23,73**	**63573,14**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	41,88	112197,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,78	20842,78
		Сметная стоимость:			**105,04**	**281404,26**
9	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**$м^3$**	**442,0383**	**3775,00**	**1668694,58**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	302,00	133495,57
		Сметная стоимость:			**4077,00**	**1802190,15**
10	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Устройство оснований под тротуары, толщиной 12 см**	**$м^2$ покрытия**	**2679,0200**	**706,10**	**1891656,00**
		Итого оплата труда:			**550,10**	**1473728,90**
		Итого эксплуатация машин:			**230,82**	**618371,40**
		Итого материалов:			**0,64**	**1714,57**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	594,11	1591632,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	104,02	278671,66
		Сметная стоимость:			**1404,23**	**3761960,25**
16	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой**	**$м^2$**	**2679,0200**	**3176,69**	**8510416,00**

		Итого оплата труда:				**3016,11**	**8080219,00**
		Итого эксплуатация машин:				**273,50**	**732711,97**
		Итого материалов:				**6,20**	**16609,92**
		Накладные расходы (Н10=88)	%	88		2654,18	7110601,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		466,47	1249682,46
		Сметная стоимость:				**6297,34**	**16870699,80**
18	**С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**$м^3$**	**147,3461**		**3775,00**	**556231,53**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		302,00	44498,52
		Сметная стоимость:				**4077,00**	**600730,05**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**14667018,32**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**14667018,32**
Материалы -			Тенге				**20039,06**
Всего заработная плата -			Тенге				**11131569,20**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2224926,11**
		Накладные расходы -	Тенге				**10406063,80**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2005862,65**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**27078944,77**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5886,00**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11131569,20**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**27078944,77**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5886,00**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11131569,20**
		РАЗДЕЛ 3. Тротуары декоративные					
19	**Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Устройство оснований под тротуары, толщиной 12 см**	**$м^2$ покрытия**	**304,0300**		**706,10**	**214675,58**
		Итого оплата труда:				**550,10**	**167246,90**
		Итого эксплуатация машин:				**230,82**	**70176,20**

		Итого материалов:				**0,64**	**194,58**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		594,11	180627,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		104,02	31625,20
		Сметная стоимость:				**1404,23**	**426928,04**
20	**Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=3**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 /до 15 см/**	**$м^2$ покрытия**	**304,0300**		**55,38**	**16837,18**
		Итого оплата труда:				**38,78**	**11790,28**
		Итого эксплуатация машин:				**23,73**	**7214,63**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		41,88	12732,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,78	2365,35
		Сметная стоимость:				**105,04**	**31935,31**
21	**С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**$м^3$**	**50,1650**		**3775,00**	**189372,69**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		302,00	15149,81
		Сметная стоимость:				**4077,00**	**204522,50**
22	**Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Устройство оснований под тротуары, толщиной 12 см**	**$м^2$ покрытия**	**304,0300**		**706,10**	**214675,58**
		Итого оплата труда:				**550,10**	**167246,90**
		Итого эксплуатация машин:				**230,82**	**70176,20**
		Итого материалов:				**0,64**	**194,58**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		594,11	180627,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		104,02	31625,20
		Сметная стоимость:				**1404,23**	**426928,04**

28	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой**	$м^2$	304,0300		3176,69	965809,06
		Итого оплата труда:				**3016,11**	**916987,92**
		Итого эксплуатация машин:				**273,50**	**83152,20**
		Итого материалов:				**6,20**	**1884,99**
		Накладные расходы (Н10=88)	%	88		2654.18	806950.35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		466.47	141820.87
		Сметная стоимость:				**6297,34**	**1914580,28**
29	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	$м^3$	16,7217		3775,00	63124,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		302.00	5049.94
		Сметная стоимость:				**4077,00**	**68174,17**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1664494,32**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1664494,32**
Материалы -			Тенге				**2274,15**
Всего заработная плата -			Тенге				**1263272,00**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**252496,92**
Накладные расходы -			Тенге				**1180937,65**
Сметная прибыль -			Тенге				**227636,37**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3073068,34**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**669,00**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1263272,00**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**3073068,34**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**669,00**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1263272,00**

РАЗДЕЛ 4. Велодорожки.

30	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Устройство оснований под тротуары, толщиной 12 см**	**$м^2$ покрытия**	**363,0000**	**706,10**	**256314,30**
		Итого оплата труда:			**550,10**	**199686,30**
		Итого эксплуатация машин:			**230,82**	**83787,66**
		Итого материалов:			**0,64**	**232,32**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	594.11	215661.93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	104.02	37759.26
		Сметная стоимость:			**1404,23**	**509735,49**
31	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=3	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 /до 15 см/**	**$м^2$ покрытия**	**363,0000**	**55,38**	**20102,94**
		Итого оплата труда:			**38,78**	**14077,14**
		Итого эксплуатация машин:			**23,73**	**8613,99**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	41.88	15202.44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7.78	2824.14
		Сметная стоимость:			**105,04**	**38129,52**
32	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**$м^3$**	**59,8950**	**3775,00**	**226103,63**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	302.00	18088.29
		Сметная стоимость:			**4077,00**	**244191,92**
33	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Устройство оснований под тротуары, толщиной 12 см**	**$м^2$ покрытия**	**363,0000**	**706,10**	**256314,30**
		Итого оплата труда:			**550,10**	**199686,30**

		Итого эксплуатация машин:			**230,82**	**83787,66**
		Итого материалов:			**0,64**	**232,32**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	594,11	215661,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	104,02	37759,26
		Сметная стоимость:			**1404,23**	**509735,49**
34	**С1211-201-0601 211-201-0601 РСНБ РК 2022**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	**м^3**	**10,7448**	**6605,00**	**70969,40**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	528,40	5677,55
		Сметная стоимость:			**7133,40**	**76646,95**
35	**С1211-201-0606 211-201-0606 РСНБ РК 2022**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м^3**	**52,4172**	**5275,00**	**276500,73**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	422,00	22120,06
		Сметная стоимость:			**5697,00**	**298620,79**
36	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,1500**	**193203,04**	**28980,46**
		Итого оплата труда:			**1648,04**	**247,21**
		Итого эксплуатация машин:			**3397,73**	**509,66**
		Итого материалов:			**189805,31**	**28470,80**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	1779,88	266,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	15598,63	2339,79
		Сметная стоимость:			**210581,55**	**31587,24**
37	**С1216-201-0801 216-201-0801 РСНБ РК 2022**	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	**т**	**0,1545**	**177085,00**	**27359,63**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14166,80	2188,77
		Сметная стоимость:			**191251,80**	**29548,40**

38	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	$м^2$ покрытия	363,0000		2307,43	837597,09
		Итого оплата труда:				327,81	118995,03
		Итого эксплуатация машин:				4,86	1764,18
		Итого материалов:				1976,63	717516,69
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		354,03	128512,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		212,92	77289,96
		Сметная стоимость:				2874,38	1043399,94
39	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 /до 4 см/**	$м^2$ покрытия	363,0000		731,11	265392,93
		Итого оплата труда:				105,03	38125,89
		Итого материалов:				626,08	227267,04
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		113,43	41175,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,56	24524,28
		Сметная стоимость:				912,10	331092,30
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				2265635,41
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2265635,41
		Материалы -	Тенге				973719,17
		Всего заработная плата -	Тенге				570817,87
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				600933,39
		Накладные расходы -	Тенге				616481,26
		Сметная прибыль -	Тенге				230571,36
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3112688,00
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				308,00
		Сметная заработная плата -	Тенге				570817,87
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3112688,00
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				308,00
		Сметная заработная плата -	Тенге				570817,87

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				33279496,58
В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -	Тенге				33279496,58
Материалы -	Тенге				5688598,26
Всего заработная плата -	Тенге				18809166,42
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				6808138,82
Транспортные расходы -	Тенге				204357,00
Накладные расходы -	Тенге				17906604,48
Сметная прибыль -	Тенге				4094906,12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				55281007,18
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				10263,00
Сметная заработная плата -	Тенге				18809166,42
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				55281007,18
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				10263,00
Сметная заработная плата -	Тенге				18809166,42
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:	Тенге				33279496,58
Итого прямые затраты:					
в том числе:	Тенге				17747703,56
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2830699,04
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1061462,86
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				12496737,08
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				204357,00
- перевозка грузов	Тенге				0,00
- оборудование	Тенге				17906604,48
Накладные расходы	Тенге				51186101,06
ИТОГО:	Тенге				4094906,12
Сметная прибыль	Тенге				55281007,18
ИТОГО по смете:	Тенге				55 281 007
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				0
в т.ч. Оборудование	Тенге				718 653
Временные здания и сооружения (1,3 %)	тенге				55 999 660
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				1 898 388
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (3,39 %)	Тенге				57 898 049
Итого с дополнительными затратами в зимнее время	Тенге				1 157 961
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	Тенге				59 056 010
Итого с непредвиденными затратами					

		МРП 2023 г. , к=1,079		**1,079**			**63 721 435**
		НДС (12 %)	Тенге				**7 646 572**
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге				**71 368 007**
		Скидка генподрядчика 1,7509%	Тенге				**1 249 582**
		Итого стоимость с учетом скидки генподрядчика	Тенге				**70 118 424**

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

_____

Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

_____ **Нургожин К.Ж.**

Эксперт технического надзора ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

_____ **Кулевич Н.С.**

№ KZ83VJE00021401

Сметчик ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

_____ **Кравченко А.**

Эксперт авторского надзора ТОО "Ақ Жол-II"

_____ **Хомик А.Д.**

Приказ № 1-26/ахд