Заказчик: ТОО "Алма-Инвест-Холдинг"
Подрядчик: ТОО "Казстройцентр"

Форма 2

Объект: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом (1-я очередь), расположенный по адресу Республика Казахстан, г. Астана, р-н Есиль, пр-т Кабанбай батыра, 105а

Акт выполненных работ № 21
за Октябрь месяц 2015 года

Проемы, отделка

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу материала, в тенге	Цена за единицу работы, тенге	Общая стоимость материала, тенге	Общая стоимость работы, тенге	Всего
	Блок 1 секции А, Б, В, Г							
	Отделочные работы							
1	**Улучшенная штукатурка стен толщ.25мм**	м2	21 705		1 300	-	28 215 902	28 215 902
	Штукатурка Алинекс	меш	15 627	1 508		23 565 921	-	23 565 921
2	**Утепление стен минплитой толщ.60мм**	м2	771,1		450	-	346 995	346 995
	Минплита П-150	м3	46,3	19 000		879 054	-	879 054
3	**Штукатурка по сетке толщ.12мм**	м2	2 273		1 300	-	2 954 640	2 954 640
	Штукатурка Алинекс	меш	818	1 508		1 233 858	-	1 233 858
	Сетка	м2	2 455	150		368 194	-	368 194
3	**Утепление минплитой толщ. 80мм**	**м2**	**590,9**		**992**	**-**	**586 173**	**586 173**
	Минплита П-150	м3	47,3	19 000		898 168	-	898 168
	Полы							
1	**Стяжка из раствора ц/п толщ.60мм**	м2	15 251		1 500	-	22 876 500	22 876 500
	Раствор М 150	м3	915,1	16 100		14 732 466	-	14 732 466
2	**Изоляция из пенополистерола толщ.20мм**	м2	5 912,5		550	-	3 251 875	3 251 875
	Пенополистерол	м3	118,25	18 060		2 135 595	-	2 135 595
3	**Изоляция из пенополистерола толщ.40мм**	м2	955,8		550	-	525 690	525 690
	Пенополистерол	м3	38,23	18 060		690 470	-	690 470
4	**Пароизоляция из п/э пленки-1 слой**	м2	62,1		400	-	24 840	24 840
	Пленка п/э	кг	13,7	525		7 173	-	7 173

	Мастика битумная	кг	72,0	325		23 412	-	23 412
5	**Пароизоляция из п/э пленки-2 слоя**	м2	1 712,6		400	-	685 040	685 040
	Пленка п/э	кг	753,5	525		395 611	-	395 611
	Мастика битумная	кг	1 986,6	325		645 650	-	645 650
6	**Покрытие из керамогранита**	**м2**	**1 754**		2 200	-	3 859 240	3 859 240
	Керамогранит	м2	1 772	3 500		6 201 097	-	6 201 097
	Клей	кг	10 525	99		1 037 701	-	1 037 701
	Затирка	кг	877	160		139 929	-	139 929
9	**Покрытие из керамической плитки**	**м2**	**151,0**		2 100	-	317 100	317 100
	Керамическая плитка	м2	153	2 002		305 325	-	305 325
	Клей	кг	681	50		34 050	-	34 050
	Затирка	кг	76	160		12 080	-	12 080
10	**Подстилающий слой из щебня**	м2	1 512		200	-	302 420	302 420
	Щебень	м3	151,2	2 000		302 420	-	302 420
11	**Стяжка из бетона В12,5 толщ.50мм**	**м2**	**1 512**		1 500	-	2 268 150	2 268 150
	Бетон В12,5	м3	75,6	16 700		1 262 604	-	1 262 604
12	**Подстилающий слой из бетона В7,5 толщ.80мм**	**м2**	**1 512**		1 500	-	2 268 150	2 268 150
	Бетон В7,5	м3	121,0	15 500		1 875 004	-	1 875 004
13	**Покрытие из бетона В15 толщ.20мм**	**м2**	**1 512**		1 500	-	2 268 150	2 268 150
	Бетон В15	м3	30,2	17 700		535 283	-	535 283
14	**Изоляция из Унифлекса в 3 слоя**	м2	1 512,0		840	-	1 270 080	1 270 080
	Унифлекс верхний слой	м2	1 693,44	473		801 336	-	801 336
	Унифлекс 2 нижних слоя	м2	3 386,88	437		1 479 389	-	1 479 389
15	**Устр-во армированной стяжки толщ.65мм**	**м2**	**869**		1 600	-	1 389 760	1 389 760
	Раствор М 150	м3	56	16 100		908 990	-	908 990
	Сетка 4Вр 100х100	м2	938	312		292 683	-	292 683
16	**Монтаж перил из кованой стали**	м	136,4	71 250	17 813	9 718 500	2 429 625	12 148 125
	Дверные блоки внутренние							
1	**Установка металлических дверных блоков**	**шт**	**144**		**15 500**	**-**	**2 232 000**	**2 232 000**
	Дверь метал.утепленная 0,91*2,11	шт	133	49 500		6 583 500	-	6 583 500
	Дверь метал.противопожарная 0,96*2,01	шт	6	46 631		279 788	-	279 788

	Дверь метал.противопожарная ДПМ 0,96*2,01	шт	5	66 847		334 236	-	334 236
	Итого					**77 679 486**	**78 072 330**	**155 751 816**
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%								8 343 847
	Всего затрат(в т.ч. НДС 12%)							**164 095 663**

Заказчик:
ТОО "Алма-Ивест-Холдинг"
Абдрасулова А.С.

Подрядчик:
ТОО "Казстройцентр"
Тоянов К.К.