Форма 2

Заказчик: ТОО "Алма-Инвест-Холдинг"
Подрядчик: ТОО "Казстройцентр"

Объект: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом (1-я очередь), расположенный по адресу Республика Казахстан, г. Астана, р-н Есиль, пр-т Кабанбай батыра, 105а

Акт выполненных работ № 9
за Сентябрь месяц 2015 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу материала, в тенге	Цена за единицу работы, тенге	Общая стоимость материала, тенге	Общая стоимость работы, тенге	Всего
	Блок 2 секции А, Б							
	Стены, перегородки, перекрытия, перемычки и лестницы							
1	**Кладка несущих стен из кирпича 250х120х65**	**м3**	**1 388,62**		**11 500,00**		**15 969 130,00**	**15 969 130**
	Кирпич	шт	531 122,20	50,00		26 556 110,00		26 556 110
	Раствор кладочный	м3	486,05	14 900,00		7 242 174,80		7 242 175
	Сетка кладочная	тн	17,97	138 000,00		2 479 943,15		2 479 943
2	**Кладка внутренних стен из теплоблоков толщиной 200мм**	**м3**	**25,74**		**10 000,00**		**257 400,00**	**257 400**
	Теплоблок 600х300х200	шт	715,00	564,00		403 260,00		403 260
	Клей для теплоблоков	кг	694,98	49,82		34 620,43		34 620
	Доставка	рейс	0		18 000		7 200	7 200
3	**Кладка внутренних стен из теплоблоков толщиной 100мм**	**м3**	**43,46**		**10 500,00**		**456 330,00**	**456 330**
	Теплоблок 600х300х100	шт	2 380,80	282,00		671 385,60		671 386
	Клей для теплоблоков	кг	1 173,42	49,82		58 453,92		58 454
	Доставка	рейс	1		18 000		10 800	10 800
4	**Монтаж лестниц**	**т**	**2,60**		**120 000,00**		**311 520**	**311 520**
	швеллер 20	т	1,60	135 000,00		216 000		216 000
	швеллер 22	т	0,66	142 000,00		93 720	0	93 720
	уголок 75	т	0,13	105 000,00		13 860		13 860
	полоса 6	т	0,02	170 000,00		4 080		4 080
	уголок 100	т	0,18	105 000,00		18 900		18 900
	Монтаж ступеней	шт	34	2 675,00	1 200,00	91 485	41 040	132 525
	Монолитные участки из бетона М-350	м3	0,3	20 500	13 440	6 150	4 032	10 182
	Ø10 АШ	т	0,04	92 000,00		3 680		3 680
	Ø8 AI	т	0,00	100 000,00		200		200
	Электроды	кг	10,38	750,00		7 788		7 788

5	**Монтаж сборных перемычек**	**шт**	**264,20**		**3 000,00**		**792 600**	**792 600**
	Перемычка брусковая 1ПБ 10-1	шт	20,40	1 170,00		23 868		23 868
	Перемычка брусковая 1ПБ 13-1	шт	18,20	1 170,00		21 294		21 294
	Перемычка брусковая 2ПБ 16-2	шт	3,20	1 380,00		4 416		4 416
	Перемычка брусковая 3ПБ 13-37	шт	64,20	2 020,00		129 684		129 684
	Перемычка брусковая 3ПБ 16-37п	шт	15,60	2 420,00		37 752		37 752
	Перемычка брусковая 3ПБ 18-8п	шт	4,00	2 640,00		10 560		10 560
	Перемычка брусковая 3ПБ 18-37	шт	27,00	2 997,00		80 919		80 919
	Перемычка брусковая 3ПБ 28-8п	шт	25,60	4 110,00		105 216		105 216
	Перемычка брусковая 5ПБ 18-27п	шт	2,80	3 670,00		10 276		10 276
	Перемычка брусковая 5ПБ 21-27п	шт	17,60	7 272,00		127 987		127 987
	Перемычка брусковая 5ПБ 25-37а	шт	59,60	8 611,00		513 216		513 216
	Серия 1.225.-2 вып. 12 опорная плита ОП	шт	6,00	16 200,00		97 200		97 200
	Раствор кладочный	м3	1,40	14 900,00		20 863,87		20 864
	Доставка	рейс	2		18 000		43 200	43 200
6	**Плиты перекрытия**	**шт**	**205,60**		**14 000,00**		**2 878 400**	**2 878 400**
	ПБ-28-12-8А IVт	шт	2,40	17 343,00		41 623		41 623
	ПБ-32-12-8А IVт	шт	6,40	16 000,00		102 400		102 400
	ПБ-33-12-8А IVт	шт	2,80	15 600,00		43 680		43 680
	ПБ-39-12-8А IVт	шт	8,80	18 800,00		165 440		165 440
	ПБ-42-12-8А IVт	шт	2,40	24 252,00		58 205		58 205
	ПБ-43-12-8А IVт	шт	9,00	21 000,00		189 000		189 000
	ПБ-59-12-8А IVт	шт	79,80	30 600,00		2 441 880		2 441 880
	ПБ-60-12-8А IVт	шт	14,20	31 600,00		448 720		448 720
	ПБ-71-12-8А IVт	шт	28,00	44 000,00		1 232 000		1 232 000
	ПБ-72-12-8А IVт	шт	19,40	44 871,00		870 497		870 497
	ПБ-30-15-8А IVт	шт	15,20	22 754,00		345 861		345 861
	Балконная плита ПБ 36-12	шт	12,00	66 900,00		802 800		802 800
	Балконная плита ПБ 39-12	шт	5,20	70 500,00		366 600		366 600
	Раствор кладочный	м3	20,60	14 900,00		306 940,00		306 940
	Электроды	кг	493,44	750,00		370 080		370 080
	Сейсмопояс	**м3**	**8,40**		**16 430,00**		**138 012**	**138 012**
	Бетон М350	м3	8,82	20 500		180 810		180 810
	Армирование конструкции	тонн	0,95		11 350		10 805	10 805
	Ø16 AIII	т	0,70	92 000,00		64 400		64 400
	Ø8 AI	т	0,25	100 000,00		25 200		25 200
	Доставка	рейс	27		18 000		482 400	482 400
	Устройство монолитных участков перекрытия	**м3**	**68,00**		**16 430,00**		**1 117 240**	**1 117 240**
	Бетон М350	м3	71,40	20 500		1 463 700		1 463 700
	Армирование конструкции	тонн	15,62		11 350		177 278	177 278

	Ø16 AIII	т	10,00	92 000,00		920 294		920 294
	Ø14 AIII	т	1,86	92 000,00		170 899		170 899
	Ø12 AIII	т	1,35	92 000,00		124 090		124 090
	Ø10 AI	т	2,03	100 000,00		203 040		203 040
	Ø6 AI	т	0,38	100 000,00		37 920		37 920
	Опалубка	м2	43,68	3 012,89		131 603		131 603
	Услуги бетононасоса	маш-час	14,40	22 000,00		316 800		316 800
	Итого по стенам, перегородкам, перекрытиям, перемычкам и лестницам					**50 509 545**	**22 697 387**	**73 206 924**
	Итого							**73 206 924**
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							**3 921 800**
	Всего затрат(в т.ч. НДС 12%)							**77 128 724**

Заказчик:
ТОО "Алма-Ивест-Холдинг"

Абдрасулова А.С.

Подрядчик:
ТОО "Казстройцентр"

Тоянов К.К.