Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Tuberia Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BW-invest"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт Дома культуры по адресу: с.Турген, ул. Женис 21, Аршалынского района, Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт Дома культуры по адресу: с.Турген, ул. Женис 21, Аршалынского района, Акмолинской области**

Договор №

Акт выполненных работ №1

за август 2022 (месяц, год) на работы по капитальному ремонту Дома культуры по адресу: с.Турген, ул. Женис 21, Аршалынского района, Акмолинской области

Составлен(а) в ценах 2021 г.(редакция 2021.1.1 от 25.01.2021)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Применены коэфициенты в соответствии с общей частью СН РК 8.05-01-2015 п.3.12 таб1 Кзар=1,15, Кэкс=1,25										
		РАЗДЕЛ 1.Ремонт Фасад										
1	**1203-0101-1502 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные кирпичные. Ремонт лицевой поверхности. Глубина заделки в 0,5 кирпича, площадь в одном месте более 1 м2** *НР - 72%, СП - 8%*	**м2 отремонтированной поверхности**	**45**		**10949,10**	**53,06**	**492709,50**	**2387,70**		**233231,08**	**784015,82**
						7176,43	**22,06**	**322939,35**	**992,70**		**58075,25**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	5,844	262,98	1228,00		322939,35				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,45							
1.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,45		5306,00		2387,70			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,45		2206,00		992,70			
2	**1203-0101-1601 РСНБ РК 2015**	**Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами** *НР - 72%, СП - 8%*	**м3**	**8,9**		**70429,11**	**1631,37**	**626819,08**	**14519,19**		**264168,20**	**962266,26**
						40486,16	**738,59**	**360326,82**	**6573,45**		**71278,98**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	35,39	314,971	1144,00		360326,82				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	3,827							
2.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,23	2,047		2479,00		5074,51			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.23	2,047		1293,00		2646,77			
2.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	1,78		5306,00		9444,68			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	1,78		2206,00		3926,68			
3	**1211-0102-0105 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов декоративным раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя 30 мм** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2**	**250**		**4594,66**	**0,30**	**1148665,00**	**75,00**		**726427,80**	**2025100,22**
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	3,005	751,25	**4035,71**	--	**1008927,50**	--		**150007,42**	
3.2	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0103	2,575	1343,00	29,00	1008927,50	74,67			
4	**1115-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Цоколь. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 поверхности облицовки**	**24,31105**		**31640,97**	**160,00**	**769225,20**	**3889,77**		**591588,59**	**1469678,90**
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,8)	чел-ч	17,02	413,7741	**30346,66**	**71,02**	**737759,17**	**1726,57**		**108865,10**	
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,053375	1,2982	1783,00		737759,17				
4.3	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,19225	4,673799		31,00		144,89			
4.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,045375	1,103114		2479,00		2734,62			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,045375	1,103114		1293,00		1426,33			
4.5	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,008	0,194488		5194,00		1010,17			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,194488		1544,00		300,29			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**3037418,78**	**20871,66**		**1815415,67**	**5241061,20**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2429952,84**	**9292,72**		**388226,75**	
	Материалы		Тенге					**3037418,78**				
	Всего заработная плата		Тенге						**2450824,50**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге									
		Накладные расходы	Тенге					**1815415,67**				
		Сметная прибыль	Тенге					**388226,75**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**5241061,20**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**4099,40**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2450824,50**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**5241061,20**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**4099,40**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2450824,50**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**5 241 061**
		Временные здания и сооружения 1,5%	**Тенге**									**78 615,9**
		ИТОГО	**Тенге**									**5 319 677,1**
		монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	**Тенге**									**117 032,9**
		ИТОГО	**Тенге**									**5 436 710,0**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**									**108 734,2**
		ИТОГО с непредвиденными работами и затратами-2%	**Тенге**									**5 545 444,2**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НДС 12 %	Тенге									665 453,3
		Итого с НДС 12 %										6 210 897,5
		Итого со скидкой к-0,95 с НДС	Тенге									5 900 352,68

Заказчик: **Директор ТОО "TuberiaConstruction"** _____ **Бирманов К.А.**

Подрядчик: **Директор ТОО "BW-invest"** _____ **Сеильбеков З.Д.**