Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Утверждена
Приказ исполняющего обязанности Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Наименование строительства: «Строительство центра реабилитации для инвалидов на 150 мест в г. Атырау»

СПРАВКА
о стоимости выполненых работ и затрат за август месяц 2023 года

код	код	договор		дополнительное согл.		источник финансиров.		организац.-правовая форма	
заказчика	подряд.	номер	дата	номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№124	18.05.2023г.	№1	06.06.2023г				

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ.	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство центра реабилитации для инвалидов на 150 мест в г. Атырау»	55 819 457,53	49 838 801,37							5 980 656,16	55 819 457,53

Итого к оплате: 55 819 457,53 (Пятьдесят пять миллионов восемьсот девятьнадцат тысяча четыресто пятьдесят сёмь) тенге 53 тиын

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Руководитель управления _____ Н.Кусайнов

Подрядчик:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Ж.Жубанов

Технадзор:
ТОО "Engineering Services" _____ А.Мустахимов

Авторский надзор
ТОО "Астанаинжпроект" _____ Г.Жусупова

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Наименование объекта: «Строительство центра реабилитации для инвалидов на 150 мест в г. Атырау»
Договор: №124 от 18.05.2023 г.

РЕЕСТР

актов выполненных работ на август 2023 года

№	Наименование объектов	Общий	Выполнение 2023 г.	Остаток	Аванс			
			август		Сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяй	Остаток
1	Перенос проекта в натуру	1 401 415,18	515 610,74	885 804,44				
2	Блок А. Лечебно-плавательный бассеин, спортивный зал, актовый зал	898 241 031,18	27 858 991,43	870 382 039,75				
3	Блок Б. 3-х этажный реабилитационный корпус	3 088 571 978,77	1 878 695,36	3 086 693 283,42				
4	Блок В. Столовая с пищеблоком	560 915 680,99	25 566 160,00	535 349 520,99				
5	Блок Г. 2-х этажный стационар	1 066 479 315,45		1 066 479 315,45				
6	Блок Д. 2-х этажный стационар	1 065 568 054,89		1 065 568 054,89				
7	Проходная	26 416 244,82		26 416 244,82				
8	Теплица	81 011 462,82		81 011 462,82				
9	Техническое здание	215 653 877,09		215 653 877,09				
10	Наружное сети электроснабжения 10кВ	327 133 266,65		327 133 266,65				
11	Трансформаторная подстанция 2-1250кВА-10/0,4кВ	140 040 826,79		140 040 826,79				
12	Наружные сети связи	21 833 060,90		21 833 060,90				
13	Блочно-модульная котельная	228 393 188,71		228 393 188,71				
14	Водопроводная насосная станция	76 014 697,73		76 014 697,73				
15	Наруные сети водоснабжения В1	456 215 340,26		456 215 340,26				
16	Резервуар для воды на 350м3	77 612 354,01		77 612 354,01				
17	Септик на 500м3	42 460 494,83		42 460 494,83				
18	Генеральный план	841 460 674,77		841 460 674,77				
	ИТОГО	**9 215 422 965,84**	**55 819 457,53**	**9 159 603 508,32**	**291 583 141,50**	**-**	**16 745 837,26**	**274 837 304,24**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Заместитель руководителя управления _____ А.Зиноллаев

Руководитель отдела _____ Н.Сакпаров

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Ж.Жубанов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Стройка: «Строительство центра реабилитации для инвалидов на 150 мест в г. Атырау»
Объект: «Строительство центра реабилитации для инвалидов на 150 мест в г. Атырау»

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за август 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Здания и сооружения										
1	СЦИ РК 8.03-04-2021 СЦИ раздел 1, ч.2, гл.4, табл.1601-0204-20, п.16, стр 88	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 2-го разряда, при длине разбивочных сторон, 50 м: I категория сложности	км хода	4,28468		69708,00	--	298676	--	--	--	298676
						--	--	--	--		--	
2	СЦИ РК 8.03-04-2021 СЦИ раздел 1, ч.2, гл.4, табл.1601-0204-20, п.28, стр 88	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением теодолитных ходов (1:2000), при длине разбивочных сторон 20 м: I категория сложности	км хода	4,28468		31716,00	--	135893	--	--	--	135893
						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					434569	--	--	--	434569
								--	--	--	--	
		Стоимость прочих работ	Тенге					434569				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге					434569				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					434569				
		РАЗДЕЛ 2.Блок А. Лечебно-плавательный бассейн, спортивный зал, актовый зал										
		Земляные работы. Блоки А,Б,В,Г,Д										
3	1101-0102-0355 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 3000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м³	м³ грунта	27907,44		184,08	184,08	5137202	5137201	--	815734	6429037
		НР - 72%; СП - 8%				--	40,60	--	1133042		476101	
4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (механизированная доработка)	м³ грунта	1575,42		77,35	77,35	121859	121858	--	25916	159590
		НР - 72%; СП - 8%				--	22,85	--	35998		11816	
5	1101-0205-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	525,14		3121,99	--	1639482	--	--	1180425	3045502

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			3121,99	--	1639482	--		225595	
6	1101-0104-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.74 Кэм=1,48	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,48**	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	10706	3,32	3,32	35544	35544	--	7494	46464
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,97	--	10385		3426	
7	1101-0102-0355 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 3000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 $м^3$ (погрузка)**	$м^3$ грунта	2100,56	184,08	184,08	386671	386671	--	61399	483906
		НР - 72%; СП - 8%			--	40,60	--	85283		35836	
8	412-102-0201 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км	48012,8	212,00	--	10178714	--		--	10993011
		СП - 8%			--	--	--	--		814297	
9	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	$м^3$ грунта	30008	33,22	29,22	996866	876833	6303	266471	1364464
		НР - 72%; СП - 8%			3,79	8,54	113730	256268		101127	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				18496338	6558107	6303	2357439	22521974
							1753212	1520976	--	1668198	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18496338				
	Материалы		Тенге				6302				
	Всего заработная плата		Тенге					3274188			
	Транспортные расходы		Тенге				10178714				
		Накладные расходы	Тенге				2357439				
		Сметная прибыль	Тенге				1668198				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22521975				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1775
		Сметная заработная плата	Тенге					3274188			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				22521975				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1775
		Сметная заработная плата	Тенге					3274188			

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 3.Блок Б. 3-х этажный реабилитационный корпус

Фундаменты

Сваи забивные в осях 1-9, А-Г; 10-17, А-Д; 18-29, А-Г (С9-30 (4+4+4шт) и С6-30 (165+172+180шт)) (КЖ0 л.6,14,19)

10	1105-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Сваи железобетонные длиной до 10 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 1**	$м^3$ железобетона	9,84	13016,25	9298,26	128080	91495	1656	60027	203156
		НР - 99%; СП - 8%			3549,73	2612,23	34929	25704		15049	
11	221-101-0103 РСНБ РК 2022 ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.4	**Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012 (С учетом надбавки на сульфатостойкий цемент)**	м	109,08	11167,76	--	1218179	--	1218179	--	1315633
		СП - 8%			--	--	--	--		97454	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1346259	91495	1219835	60027	1518789

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							34929	25704	–	112503	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1346259				
	Материалы		Тенге				1656				
	Всего заработная плата		Тенге					60633			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1218179				
		Накладные расходы	Тенге				60027				
		Сметная прибыль	Тенге				112503				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1518789				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					60633			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1518789				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					60633			
		РАЗДЕЛ 4.Блок В. Столовая с пищеблоком									
		Фундаменты									
		Сваи забивные в осях 1-5, А-Е; 6-14, В-Д (С9-30 (4шт) и С6-30 (210шт)) (КЖ0 л.5,12)									
12	1105-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Сваи железобетонные длиной до 6 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 1**	$м^3$ железобетона	115,5	14689,74	9922,52	1696665	1146051	29256	862477	2763873
		НР - 99%; СП - 8%			4513,92	3028,84	521358	349831		204732	
13	1105-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Сваи железобетонные длиной до 10 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 1**	$м^3$ железобетона	3,28	13016,25	9298,26	42693	30498	552	20009	67718
		НР - 99%; СП - 8%			3549,73	2612,23	11643	8568		5016	
14	221-101-0103 РСНБ РК 2022 ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.4	**Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012 (С учетом надбавки на сульфатостойкий цемент)**	м	1308,96	11167,76	–	14618151	–	14618151	–	15787602
		СП - 8%			–	–	–	–		1169451	
15	1105-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 $м^2$. Вырубка бетона из арматурного каркаса**	свая	214	5263,03	2845,79	1126288	608999	10554	771113	2049193
		НР - 99%; СП - 8%			2367,92	1271,81	506735	272167		151792	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				17483797	1785548	14658513	1653599	20668386
							1039736	630566	–	1530991	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17483797				
	Материалы		Тенге				40362				
	Всего заработная плата		Тенге					1670302			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14618151				
		Накладные расходы	Тенге				1653599				
		Сметная прибыль	Тенге				1530991				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20668387				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								867
		Сметная заработная плата	Тенге					1670302			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				20668387				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								867
		Сметная заработная плата	Тенге					1670302			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				18830056	1877043	15884651	4071065	45143718
							1074665	656270	–	3311692	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18830056				
	Материалы		Тенге				42018				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					1730935			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15836330				
		Накладные расходы	Тенге				1713626				
		Сметная прибыль	Тенге				1643494				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22187176				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								896
		Сметная заработная плата	Тенге					1730935			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				22187176				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								896
		Сметная заработная плата	Тенге					1730935			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**45143720**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2827877				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8435150			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2177246			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15884650		
		- Перевозка грузов	Тенге				10178714				
		- Прочие затраты	Тенге				434569				
		- Накладные расходы	Тенге							4071065	
		- Сметная прибыль	Тенге							3311692	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами											44 709 151,00
Итого с временными зданиями и сооружениями, 1,5%											45 379 788,27
Итого с дополнительными затратами при производстве СМР (ремонтно-строительных) в зимнее время, 0,7 %											45 697 446,78
Непревиденные работы и затрат 2%											46 611 395,72
Итого сметной стоимость											47 045 964,72
Пересчет в текущих ценах 2023 года 57% К=1,079											28 934 679,68
Пересчет в текущих ценах 2024 года 43% К=1,163											23 527 216,50
Налог на добавленную стоимость, 12%											6 295 427,54
Итого с НДС 12%											58 757 323,72
Понижающий коэффициент - 5%											- 2 937 866,19
Итого к оплате											55 819 457,53
в т.ч. НДС 12%											5 980 656,16

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Заместитель руководителя управления _____ А.Зиноллаев

Руководитель отдела _____ Н.Сакпаров

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Ж.Жубанов

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Engineering Services" _____ А.Мустахимов

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Астанаинжпроект" _____ Г.Жусупова