Заказчик: ТОО «Асыл-Тау»
Подрядчик: ТОО «KazStroy A & G Company»
Наименование объекта: Строительство ветеринарно-профилактического пункта в с. Отенай, г. Талдыкорган Алматинской области
Договор: №17 от 28.03.2017 г.

А К Т
приемки выполненных работ за август 2017 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	74	23,36	22,08	1729	1634	491	0,00888	1
		м3 грунта		1,28	5,56	95	411	97	0,0193	1
2	Е1-162-8	Доработка вручную с креплением шириной до 2 м и глубиной до 3 м вручную в грунтах 2 группы в т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	15	488,7	–	7331	–	8284	3,168	48
		м3 грунта		488,7	–	7331	–	113	–	–
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	43,18	6,48	6,48	280	280	88	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	91	97	0,00806	–
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	7,62	134,1	–	1022	–	1155	0,972	7
		м3 грунта								

			134,1	–	1022	–	113	–	–
5 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	43,18	21,55	4,52	931	195	713	0,108	5
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	735	–	97	–	–
6 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	43,18	14,12	12	610	518	183	0,0122	1
	м3 уплотненного грунта								
			1,62	2,75	70	119	97	0,0122	1
	Итого по разделу 1				**11903**	**2627**			**62**

<u>Раздел 2 Фундаменты</u>

2.1 Монолитный фундамент Фм-1. 1шт.

7 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,2	7940,17	66,01	1588	13	46	1,35	–
	м3								
			195,75	24,93	39	5	105	0,1218	–
8 Е6-1-7	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 10 м3 под колонны	0,77	9612,4	358,13	7402	276	533	3,35	3
	м3								
			524,25	135,29	404	104	105	0,6608	1
9 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,78155	78		61				
	м3								
10 4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,02272	62100		1411				
	т								
11 4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,00472	66000		312				
	т								
12 4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,00816	71100		580				
	т								

2.2 Фл-2. 4,95 м.п.

13 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,3	**7940,17**	**66,01**	**2382**	**20**	**69**	**1,35**	–
	м3								

				195,75	24,93	59	7	105	0,1218	–
14	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,020;	0,306	78		24				
		м3								
15	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	2,6	9519,1	311,32	24750	809	1526	2,82	7
		м3								
				441	117,61	1147	306	105	0,5744	1
16	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,639	78		206				
		м3								
2.3 Фл-1. 42,4 м.п.										
17	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	3	7940,17	66,01	23821	198	695	1,35	4
		м3								
				195,75	24,93	587	75	105	0,1218	–
18	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,020;	3,06	78		239				
		м3								
19	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	27,6	9519,1	311,32	262727	8592	16189	2,82	78
		м3								
				441	117,61	12172	3246	105	0,5744	16
20	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;	28,014	78		2185				
		м3								
2.4 Арматурные выпуски Кр-1 4шт.										
21	Е6-55-1	Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 20 кгК=4,000;	0,10976	4781,15	475,4	525	52	491	28,29	3
		т								
				4137,75	128,67	454	14	105	0,49	–
22	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 ммК=4,000;	0,09088	48300		4390				
		т								
23	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I диаметром 8 ммК=4,000;	0,01888	52102		984				
		т								

2.5 Арматурные выпуски Кр-1* 4шт.

24	Е6-55-1	Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 20 кгК=4,000;	0,05152	4781,15	475,4	246	24	231	28,29	1
		т		4137,75	128,67	213	7	105	0,49	–
25	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=4,000;	0,03264	52400		1710				
		т								
26	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I диаметром 8 ммК=4,000;	0,01888	52102		984				
		т								

2.6 Арматурные выпуски Кр-2 26шт.

27	Е6-55-1	Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 20 кгК=26,000;	0,07748	4781,15	475,4	370	37	348	28,29	2
		т		4137,75	128,67	321	10	105	0,49	–
28	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=26,000;	0,06916	52400		3624				
		т								
29	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I д=6 ммК=26,000;	0,00832	55620		463				
		т								

2.7 Арматурные выпуски Кр-3 18шт.

30	Е6-55-1	Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 20 кгК=18,000;	0,03672	4781,15	475,4	176	17	165	28,29	1
		т		4137,75	128,67	152	5	105	0,49	–
31	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=18,000;	0,03672	52400		1924				
		т								

32	Е8-4-7								
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	110,5	245,44	3,82	27121	422	5057	0,212	23
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	4127	159	118	0,007	1
33	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	12,2	187,79	4,19	2291	51	858	0,382	5
	м2 поверхности								
				58,05	1,58	708	19	118	0,0076	–
	Итого по разделу 2					**372496**	**10511**			**127**
	Раздел 3 Кирпичная кладка внутренних и наружных стен, перегородок								
34	Е6-18-9	Устройство перемычек МП1К=8,000;	0,24	15358,92	367,51	3686	88	590	13,1	3
	м3								
				2202,75	138,83	529	33	105	0,678	–
35	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=8,000;	0,01984	68800		1365				
	т								
36	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=8,000;	0,00168	69000		116				
	т								
37	Е6-18-9	Устройство перемычек МП2	0,04	15358,92	367,51	614	15	99	13,1	1
	м3								
				2202,75	138,83	88	6	105	0,678	–
38	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,00356	68800		245				
	т								
39	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0003	69000		21				
	т								
40	Е6-18-9	Устройство перемычек МП3К=8,000;	2,08	15358,92	367,51	31947	764	5115	13,1	27
	м3								
				2202,75	138,83	4582	289	105	0,678	1
41	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=8,000;	0,05696	68800		3919				

		т								
42	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=8,000;	0,02632	69000		1816				
		т								
43	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 ммК=8,000;	0,09824	64400		6327				
		т								
44	Е6-18-9	Устройство перемычек МП4	0,18	15358,92	367,51	2765	66	442	13,1	2
		м3		2202,75	138,83	396	25	105	0,678	–
45	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,00476	68800		327				
		т								
46	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0023	69000		159				
		т								
47	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,00848	64400		546				
		т								
48	Е6-18-9	Устройство перемычек МП5	0,13	15358,92	367,51	1997	48	319	13,1	2
		м3		2202,75	138,83	286	18	105	0,678	–
49	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,00357	68800		246				
		т								
50	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00186	69000		128				
		т								
51	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,00636	64400		410				
		т								
52	Е6-14-4	Устройство железобетонных МС-1К=6,000;	0,78	12856,4	990,15	10028	772	1654	10,4	8
		м3		1644,75	374,04	1283	292	105	1,8268	1

53 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=6,000; *т*	0,03084	65900		2032				
54 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=6,000; *т*	0,01812	65000		1178				
55 Е6-14-4	Устройство железобетонных МС-2К=20,000; *м3*	2,6	12856,4	990,15	33427	2574	5511	10,4	27
			1644,75	374,04	4276	973	105	1,8268	5
56 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=20,000; *т*	0,1028	65900		6775				
57 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=20,000; *т*	0,0484	65000		3146				
58 Е6-14-4	Устройство железобетонных МС-3К=4,000; *м3*	1,56	12856,4	990,15	20056	1545	3308	10,4	16
			1644,75	374,04	2566	584	105	1,8268	3
59 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=4,000; *т*	0,04112	65900		2710				
60 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=4,000; *т*	0,03328	65000		2163				
61 Е6-14-4	Устройство железобетонных МС-1К=18,000; *м3*	0,72	12856,4	990,15	9257	713	1526	10,4	7
			1644,75	374,04	1184	269	105	1,8268	1
62 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=18,000; *т*	0,09252	65900		6097				
63 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=18,000; *т*	0,0054	65000		351				
64 Е8-10-3	Кладка наружных армированных стен средней сложности из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м *м3 кладки*	35,41	7159,16	337,41	253506	11948	41460	5,34	189

			866,25	126	30674	4462	118	0,62	22
65 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных подперегородки	1,68	9001,45	311,32	15122	523	986	2,82	5
	м3								
			441	117,61	741	198	105	0,5744	1
66 Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	83,8	1049,38	34,73	87938	2910	23535	1,43	120
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			225	13,01	18855	1090	118	0,0635	5
67 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,33903	8679,65	422,15	2943	143	3367	56,4	19
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	2800	53	118	0,77	–
68 4-1-90	Cr Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм К=188,800	0,15859	41200		6534				
	т								
69 4-1-90	Cr-3 Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм К=134,400	0,05107	41200		2104				
	т								
70 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм К=33,600	0,06216	67700		4208				
	т								
71 4-1-53	Cr-4 Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм К=33,600	0,00538	65000		350				
	т								
	Итого по разделу 3				**526559**	**22109**			**426**
	Раздел 4 Перекрытие, сейсмопояс, монолитный участок								
73 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	99,12	2410		238879				
	м2								
74 Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке	3,24	11081,67	316,01	35905	1024	5060	8,25	27
	м3								
			1368	119,39	4432	387	105	0,583	2
75 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,10859	67700		7352				

			m								
76	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм		0,04242	65000		2757				
			m								
77	Е6-1-22	Устройство монолитного участка		0,57	9583,72	353,46	5463	201	429	3,6	2
			м3		585	133,52	333	76	105	0,6521	–
78	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм		0,03056	67700		2069				
			m								
79	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм		0,00945	65000		614				
			m								
		Итого по разделу 4					**293039**	**1225**			**29**

Раздел 5 Монолитный ригель Р-2, Колонна Км-1 3шт.

81	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм		0,04628	62100		2874				
			m								
82	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм		0,0296	64400		1906				
			m								
83	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм		0,07524	66000		4966				
			m								
84	1-1-882	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 13-20 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 14637-89		0,012	47888		575				
			m								
86	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=3,000;		0,00528	68800		363				
			m								

87	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 ммК=3,000;	0,07494	62100	4654		
		т					
88	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 ммК=3,000;	0,00168	41200	69		
		т					
89	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=3,000;	0,03363	66000	2220		
		т					
		Итого по разделу 5			**17627**	–	–

Раздел 6 Проемы

6.1 Двери

132	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	17,43	4010	69894		
		м2					
133	6-2-7	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П внутренние	7,2	3660	26352		
		м2					
134	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	9	1380	12420		
		комплект					
136	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	11	844	9284		
		шт					

6.2 Окна

140	6-1-5	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 18-9А для жилья	15,5	3840	59520		
		м2					

141	1-1-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 ммК=-1,000; м2	-11,466	2800	-32105		
142	1-1-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16-6И (ГОСТ 24866-99, ГОСТ 30826-2001) м2	11,466	4963	56906		
		Итого по разделу 6			**202271**	–	–

Раздел 7 Кровля

151	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) м2	149,8	38,09	5706		
156	4-1-7	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 т	0,02066	49502	1023		
160	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) м2	100,2	38,09	3817		
170	1-4-83	МС-1, МС-2, МС-3 т	0,0578	46400	2682		
172	1-3-25	Вата минеральная м3	14,028	2530	35491		
176	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм т	0,1293	50800	6568		
		Итого по разделу 7			**55287**	–	–

Раздел 8 Наружная отделка, фасад

189	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткиеК=0,070;	6,594	14600	96272		
		м3					
200	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,102	23700	2417		
		м3					
201	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	1,78	3870	6889		
		м					
		Итого по разделу 8			**105578**	–	–

Раздел 9 Локальная смета 7-1-1. Благоустройство

2	2-1-268	Металлоконструкции ограждения К=60,000;	1,128	134000	151152		
		т					
3	1-1-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d=2 ммК=60,000;	126	257	32382		
		м2					
4	2-1-268	Металлоконструкции стоекК=65,000;	0,50245	134000	67328		
		т					
		Итого по разделу 9			**250862**	–	–

Раздел 10 Локальная смета 4-1-1. Наружное электроснабжение

16	16-1-523	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х50+1х25 мм2	0,046	441000	20286		
		1000м					
22	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	2	12100	24200		

38	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	шт 2	12100	24200		
53	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2АК=2,000;	шт 4	12100	48400		
63	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2АК=3,000;	шт 6	12100	72600		
		Итого по разделу 10			189686	–	–
		Всего прямые затраты			2025308	36472	644
					102661	13333	62
		Стоимость: материалов, тенге			1886175		
		Накладные расходы, тенге			130523		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			129350		
		Всего по смете			2285181		

	Наименование затрат		Строительно-монтажные работы	Оборудование и мебель	прочие затраты	всего, тенге
Всего		тенге	**2 285 181**			**2 285 181**
Временные здания и сооружения 3,4%		тенге	77 696			77 696
Итого:		тенге	**2 362 877**	0		**2 362 877**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%		тенге	31 899			31 899
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%		тенге			9 452	9 452
Затраты на выслугу лет 1%		тенге			23 629	23 629

Итого в базовых ценах 2001 г.	тенге	2 394 776	0	33 080	2 427 856
Итого в текущих ценах 2014г. С К=1852/775*0,989999988877	2,36609973	5 666 279	0	78 271	5 744 550
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	тенге			114 891	114 891
Итого:	тенге	5 666 279	0	193 162	5 859 441
Налог на добавленную стоимость 12%	тенге			703 133	703 133
Всего по акту	тенге	5 666 279	0	896 295	6 562 574

ЗАКАЗЧИК

Директор ТОО «Асыл-Тау»

_____ Мамырбаев Е.Н.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «KazStroy A & G Company»

_____ Турсунжанов А.Т.