Утвержден
Приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 г.
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«28» ноября 2017 г.

Заказчик **ГУ «Управление строительства Алматинской области» 040000,Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Шевченко д.131**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии «27» ноября 2017г. **ТОО «Асыл-Тау» в лице генерального директора Мамырбаева Ершата Нуржунисовича, находящегося в г. Алматы, ул. Сатпаева, д.30А/3 офис 147**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
Заключения о качестве строительно-монтажных работ « » 2017г **ТОО «KravИнжиниринг» Технический надзор Кажиев Аманбек KZ61VJE00021894 от 09.01.2017г.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов
Заключения о соответствии выполненных работ проекту « » 2017г **ТОО «Ж-Строй-Эксперт», авторский надзор Байшуаков Салим Болатович АДС и ЖКХ №14-251/п от 15.04.2017 г.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
«Строительство ветеринарно-профилактического пункта в с. Отенай г. Талдыкорган Алматинской области»
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу **Алматинская область г. Тадыкорган с. Отенай**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего

права на землю **от 3 апреля 2014 г. № 11-380 Акимат г. Талдыкорган**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20_года №

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ « Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области» №KZ66REA00060306 от 15.06.2017 г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Ж-Строй-Эксперт»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного **от 30.9.2014г. №97 ГУ Управления строительства Алматинской области**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **06.2017 г**;

месяц, год

окончание работ **08.2017 г.**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2;

фактически, месяц: 5

3 Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1.Общая площадь здания	м2	94,5		94,5	
2.Полезная площадь здания	м2	83,2		83,2	
Строительный объем здания	м3	410,8		410,8	
Площадь застройки здания	м2	121,9		121,9	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный

период_____
_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Здание пункта одноэтажное, без подвала 9х12м. Фундамент ленточный ж/бетонный. Колонны, ригели, сердечники, перемычки ж/бетонные. Заполнение стены из кирпича т.380мм. Кровля из металлочерепицы стропильной конструкции, окна металопластиковые, наружные двери металлические, внутренние деревянные, наружная отделка- утеплитель 80мм, штукатурка и окраска фасадной краской. Хозяйственная постройка (склад угля и золы) - по монолитному фундаменту стены из шлакоблоков толщ. 200мм с сейсмопоясом, кровля односкатная с покрытием асбестоцементными листами, наружная отделка штукатурка и известковая побелка. Надворный туалет на 1 очко - из деревянного бруса, стены выгреба бетонные, перекрытие выгреба деревянное, крыша односкатная с покрытием асбестоцементнбым листом

Отопление от водогрейного котла на твердом топливе. Вентиляция естественная по воздуховодам.

Холодное водоснабжение – привозная вода, хранящаяся в баке V=2м3, горячее водоснабжение –от электро-водонагревателей. Канализация предусмотрена в ж/б выгреб.

Электроосвещение и электрооборудование здания от ЩУРн кабелем ВВГ.

Сети электроснабжения РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №250. Сети телефонизации от существующего ЯГП 24/4/02/36.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (канализация, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной - сметной документации):

всего **20532,762** тысяч тенге, в том числе:

строительно-монтажных работ **15015,902** тысяч тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря **1540,477** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:

всего **19150,965** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **15015,902** тысяч тенге;

оборудования, инструмента и инвентаря **1540,477** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ **«Строительство ветеринарно-профилактического пункта в с. Отенай г. Талдыкорган Алматинской области» принять в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Бектасов Т.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор **Кажиев А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **Байшуаков С.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Мамырбаев Е.Н.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.