Заказчик: ТОО «АлемСтрой-1»
Подрядчик: ТОО «STROY SERVICE»
Объект: Строительство сетей газоснабжение н.п. Таскескен, Мадениет, Мадениет-2 с.о. Тегисшил Сарыагашского района, ЮКО
Договор: №14 от 06.07.2018 года

Форма-2

А К Т
приемки выполненных работ за октябрь 2018 года

на Газопровод среднего давления (надземный)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. Газопровод среднего давления(подземный)										
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5	897,8258	27,84	26,18	24991	23501	7716	0,01	10
		м3		1,66	7,20	1490	6464	97	0,03	22
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	48,93858	262,72	--	12857	--	14528	1,85	90
		м3		262,72	--	12857	--	113	--	--
3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	240,4725	218,93	--	52647	--	59491	1,54	370
		м3		218,93	--	52647	--	113	--	--
4	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	4666,4	122,18	--	570141	--	644259	0,89	4130
		м3		122,18	--	570141	--	113	--	--
5	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	151,9	2484,20	152,52	377350	23168	41633	1,02	155
		м3		153,68	57,15	23344	8681	130	0,28	42
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	6847,3591	6,48	6,48	44367	44367	13972	--	--
		м3		--	2,10	--	14405	97	0,01	55
7	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	6847,3591	3,20	3,20	21908	21908	6900	--	--
		м3			1.04	--	7113	97	--	27

1	2	3	4	25	6	7	8	9	10	11
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	6847,3591	21,55	4,52	147534	30923	113112	0,11	740
		м3		17,03	--	116611	--	97	--	--
9	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м (лишний грунт - вытистной грунт)	978,91027	12,34	12,34	12081	12081	3321	--	--
		м3		--	3,50	--	3424	97	0,01	13
10	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225 мм	0,989	139336,75	90794,12	137804	89795	87373	286,00	283
		км		48375,00	19582,83	47843	19367	130	84,07	83
11	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	10,861	51162,26	20326,01	555673	220761	510814	179,00	1944
		км		30825,00	5353,43	334790	58144	130	20,64	224
12	С130804-1235 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 280х25,4 СТ РК ИСО 4437-2004	30,3	4494,00	--	136168	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	С130804-1234 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 250х22,7 СТ РК ИСО 4437-2004	121,2	3546,00	--	429775	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	С130804-1233 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ИСО 4437-2004	264,761	2899,00	--	767542	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	С130804-1224 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	2000	231,00	--	462000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
				Аварийный запас труб						
16	С130804-1235 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 280х25,4 СТ РК ИСО 4437-2004	1	4494,00	--	4494	--	--	--	--

1	2	3	4	35	6	7	8	9	10	11 10900
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	С130804-1234 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 250x22,7 СТ РК ИСО 4437-2004	3	3546,00	--	10638	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	С130804-1233 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ИСО 4437-2004	57	2899,00	--	165243	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	574	300,57	225,64	172526	129516	95894	0,41	238
		шт		69,53	58,98	39910	33855	130	0,23	130
20	СПрайс-лист ТОО "Art Plast" Казахстан	Отвод 90град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d250 с ЗН	1	23740,44	--	23740	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	СПрайс-лист ТОО "Art Plast" Казахстан	Отвод 90град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d225 с ЗН	4	12917,59	--	51670	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	СПрайс-лист ТОО "Art Plast" Казахстан	Отвод 22град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d225 с ЗН	2	12219,35	--	24439	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	СПрайс-лист ТОО "Art Plast" Казахстан	Отвод 90град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d200 с ЗН	2	10124,60	--	20249	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	СПрайс-лист ТОО "ЕАТС" Казахстан	Отвод 90град. ПЭ100 37 ГАЗ d63 с ЗН	79	829,17	--	65504	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых переход	13	300,57	225,64	3907	2933	2172	0,41	5
		шт		69,53	58,98	904	767	130	0,23	3
26	СПрайс-лист ТОО"Art Plast"Казахстан	Переход SDR11 ПЭ100 d280/250 с ЗН	1	19201,83	--	19202	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	СПрайс-лист ТОО"Art Plast"Казахстан	Переход SDR11 ПЭ100 d250/160 с ЗН	2	18154,46	--	36309	--	--	--	--

1	2	3	4	45	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	303	440,21	332,43	133385	100728	74546	0,61	185
		шт		102,38	86,87	31021	26322	130	0,33	101
29	СПрайс-лист ТОО"Art Plast"Казахстан	Тройник равнопроходный SDR11 ПЭ100 d250 с ЗН	2	26184,31	--	52369	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	СПрайс-лист ТОО"Art Plast"Казахстан	Тройник не равнопроходный SDR11 ПЭ100 d250/225 с ЗН	1	25835,19	--	25835	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	СПрайс-лист ТОО"Art Plast"Казахстан	Тройник не равнопроходный SDR11 ПЭ100 d250/110 с ЗН	2	23391,32	--	46783	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Кран шаровый под люк ПЭ d225 (8.353.09СБ) - 1шт						
32	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,035	22000,00	--	770	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,1	32800,00	--	3280	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,1	-134,00	--	-13	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,1	-250,00	--	-25	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	СПрайс-лист ИЦ "Промресурс" Россия	Диск из фторопласта Ф4 толщ.10	3,62	818,40	--	2963	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
37	СПрайс-лист ТОО"Art Plast"Казахстан	Кран шаровый ПЭ d225	1	91819,66	--	91820	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	СПрайс-лист ТОО"Art Plast"Казахстан стр8	Телескопическая приводная штанга для шаровых кранов	1	6284,24	--	6284	--	--	--	--

1	2	3	4	55	6	7	8	9	10	11 10900
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	СПрайс-лист ТОО"ЕАТС"Казахстан	Муфта d225 с ЗН	2	2268,96	--	4538	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Кран шаровый под люк ПЭ d125 (8.353.09СБ) - 1шт						
40	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,035	22000,00	--	770	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,1	32800,00	--	3280	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,1	-134,00	--	-13	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,1	-250,00	--	-25	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
44	СПрайс-лист ИЦ "Промресурс" Россия	Диск из фторопласта Ф4 толщ.10	3,62	818,40	--	2963	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
45	СПрайс-лист ТОО"Art Plast"Казахстан	Кран шаровый ПЭ d125	1	15710,59	--	15711	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	СПрайс-лист ТОО"Art Plast"Казахстан стр8	Телескопическая приводная штанга для шаровых кранов	1	6284,24	--	6284	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	СПрайс-лист ТОО"Art Plast"Казахстан	Муфта d125 с ЗН	2	1047,37	--	2095	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Кран шаровый под люк ПЭ d110 (8.353.09СБ) - 1шт						
48	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,035	22000,00	--	770	--	--	--	--

1	2	3	4	65	6	7	8	9	10	11 10900
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,1	32800,00	--	3280	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
50	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,1	-134,00	--	-13	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
51	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,1	-250,00	--	-25	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	СПрайс-лист ИЦ "Промресурс" Россия	Диск из фторопласта Ф4 толщ.10	3,62	818,40	--	2963	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
53	СПрайс-лист ТОО"Art Plast"Казахстан	Кран шаровый ПЭ d110	1	12917,59	--	12918	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	СПрайс-лист ТОО"Art Plast"Казахстан стр8	Телескопическая приводная штанга для шаровых кранов	1	6284,24	--	6284	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	СПрайс-лист ТОО"ЕАТС"Казахстан	Муфта d110 с ЗН	2	699,30	--	1399	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Кран шаровый под люк ПЭ d63 (8.353.09СБ) - 24шт						
56	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,84	22000,00	--	18480	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
57	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	2,4	32800,00	--	78720	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
58	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	2,4	-134,00	--	-322	--	--	--	--

1	2	3	4	75	6	7	8	9	10	11 10900
		м3		--	--	--	--	--	--	--
59	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	2,4	-250,00	--	-600	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
60	СПрайс-лист ИЦ "Промресурс" Россия	Диск из фторопласта Ф4 толщ.10	86,88	818,40	--	71103	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
61	СПрайс-лист ТОО"Art Plast"Казахстан	Кран шаровый ПЭ d63	24	11870,22	--	284885	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	СПрайс-лист ТОО"Art Plast"Казахстан стр8	Телескопическая приводная штанга для шаровых кранов	24	6284,24	--	150822	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	СПрайс-лист ТОО"ЕАТС"Казахстан	Муфта d63 с ЗН	48	285,58	--	13708	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	СПрайс-лист ТОО"Art Plast"Казахстан	Заглушка SDR11 ПЭ100 d125 с ЗН	1	2443,87	--	2444	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	СПрайс-лист ТОО"Art Plast"Казахстан	Заглушка SDR11 ПЭ100 d63 с ЗН	5	768,07	--	3840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Переход через а/д Методом ГНБ d500х45,5 L=18м (ГСН-59а)- 2шт						
				Контрольная трубка						
66	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	2	925,97	290,34	1852	581	1550	2,74	5
		шт		486,00	110,25	972	220	130	0,53	1
67	С130810-162	Ковер	0,01334	126700,00	--	1690	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	С130810-12	Колпак	2	181,00	--	362	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	0,8514	131,00	--	112	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	85	6	7	8	9	10	11
70	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	0,6336	131,00	--	83	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
71	С130804-1221 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ИСО 4437-2004	1,188	66,00	--	78	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	8	300,57	225,64	2405	1805	1337	0,41	3
		шт		69,53	58,98	556	472	130	0,23	2
73	СПрайс лист ТОО "KazFriaPlast" стр.19	Патрубок-накладка500/32	2	7987,92	--	15976	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	СПрайс лист ТОО "ЕАТС"	Муфта с ЗН диам.32	4	195,16	--	781	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	СПрайс лист ТОО "POLIMOD/ПОЛИМОД"	Переходник пэ/сталь 32/32	2	775,75	--	1552	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0122-48-1 К=0,51125	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	2	961,43	286,20	1923	572	1768	4,08	8
		футляр		675,23	4,75	1350	9	130	0,01	--
77	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,04	2484,20	152,52	99	6	11	1,02	--
		м3		153,68	57,15	6	2	130	0,28	--
78	С11011-409	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	29,6111106	144,00	--	4264	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
79	СПрайс лист ООО "ИзосистемПРО" Россия стр.28	Вилатерм d80/50	3,14	38,12	--	120	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
80	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,000086	136500,00	--	12	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из В12,5	0,028	10874,11	260,48	304	7	21	3,94	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		614,25	89,46	17	3	105	0,35	--
82	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	0,02856	94,00	--	3	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
83	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	0,02856	266,00	--	8	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
84	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	0,02856	310,00	--	9	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				Ложемент						
85	Е0122-47-4	**Протаскивание в футляр П/Э труб диам. 300 мм**	5,4	391,72	0,60	2115	3	1120	0,91	5
		м		159,30	0,23	860	1	130	--	--
86	С130804-1235 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 280х25,4 СТ РК ИСО 4437-2004**	5,4	4494,00	--	24268	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			5458481	702656			8172
			Тенге			1235320	179248			704
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3456027				
	Материалы -		Тенге			6711				
	Всего заработная плата -		Тенге				1414568			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1071825				
	Местные материалы -		Тенге			439514				
		Накладные расходы -	Тенге			1681537				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							841
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				252231			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			308254				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5445818				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9717
		Сметная заработная плата -	Тенге				1666799			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2002453				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2002453				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			120147				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2122600				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7568419				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9717
		Сметная заработная плата -	Тенге				1666799			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			5458481	702656			8172
			Тенге			1235320	179248			704
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3456027				

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10900
	Материалы -		Тенге			6711					
	Всего заработная плата -		Тенге				1414568				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1071825					
	Местные материалы -		Тенге			439514					
		Накладные расходы -	Тенге			1681537					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								841
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				252231				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			308254					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5445818					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								9717
		Сметная заработная плата -	Тенге				1666799				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2002453					
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2002453					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			120147					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2122600					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7568418					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								9717
		Сметная заработная плата -	Тенге				1666799				

	Оборудование									
	Всего прямые затраты				7 568 418					
	Итого без обородувоние				7 568 418					
	Временные здания и сооружения 3,4%				257 326					
	Итого				7 825 744					
	Дополнительные затраты в зимнее время1,3. 0,7%				71 214					
	Затраты на выслугу лет 1%				78 257					
	Дополнительные отпука 0,4%				31 303					
	Итого в базовых ценах 2001 года				8 006 519					
	Итого в с оборудованием базовых ценах 2001 года				8 006 519					
	Итого в текущих ценах 2015 года К-2,55742				20 476 027					
	Налоги и обязательные платежи 2%				409 521					
	Итого стоимость в текушем уровне цен				20 885 547					
	НДС 12%				2 506 266					
	Всего к оплате				23 391 813					
	итог с понижающим коэф k=0,8999999928491042				21 052 632					

Заказчик

ТОО "АлемСтрой-1"

Директор:

Сапарбеков М.К.

Подрядчик

ТОО "STROY SERVICE"

Директор:

Кайнбердиев Е.М.