ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26 БИН 220740008104

Ф-3

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Дортехмонтажсервис»
Алматинская область, Жамбылский район, с.Каргалы, ул.Геология 132А, БИН 030240002404 АО Банк ЦентрКредит"

Справка стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2023г.
по доп. соглашению №4 от 18.08.2023г. к договору № 33 от 09.02.2022г.
Наименование бюджетной программы: 268 003 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Работы по содержанию (в том числе зимнее содержания и текущий ремонт) автомобильных дорог общего пользования областного значения Каратальского района области Жетісу	тенге	605120383,82	423409239,44	0,00	413910463,58	9498775,86	0,00	9498775,86
	в т.ч. на 2022г.	тенге	207008921,68	207008921,68	0,00	207008921,68	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. на 2023г.	тенге	257965959,26	216400317,76	0,00	206901541,90	9498775,86	0,00	9498775,86
	в т.ч. на 2024г.	тенге	140145502,88						
	Всего по акту:	тенге	605120383,82	423409239,44	0,00	413910463,58	9498775,86	0,00	9498775,86

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"
_____ Дарибаев Г.Т.
МП

Представитель заказчика:
_____Далдыбаев Н.Б

Подрядчик:
Директор ТОО "Дортехмонтажсервис"
_____Гринченко В.Н.
МП

Форма-2

АКТ

Приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2023г.

Работы по содержанию (в том числе зимнее содержания и текущий ремонт) автомобильных дорог общего пользования областного значения Каратальского района области Жетісу

Текущий (ямочный) ремонт

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1218-0101-1501**	**Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2 НР=72 %**	**м2**	**224**	1583,02	288,73	354596	64676	0	227469	628631
					1294,29	116,11	289921	26009	0	46565	
2	**216-201-0204**	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД**	**т**	**0,07168**	164 476,29		11790	0	11790	0	12733
					0		0	0	0	943	
3	**212-501-0203**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	**т**	**26,656**	17 053,39		454575	0	454575	0	490941
					0		0	0	0	36366	

4	1218-0101-1502	**Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 25 м2 НР=72 %**	**м2**	**822,00**	1094,27	288,73	899490	237336	0	545469	1560556
					805,54	116,11	662154	95442	0	115597	
5	216-201-0204	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД**	**т**	**0,26304**	164 476,29		43264	0	43264	0	46725
					0		0	0	0	3461	
6	212-501-0203	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	**т**	**97,818**	17 053,39		1668129	0	1668129	0	1801579
					0		0	0	0	133450	

Всего	**4 541 164,82**
Итого в текущих ценах 2023 г.	5 358 574,48
НДС (12 %)	**643028,94**
Итого	**6 001 603,42**

Летнее содержание

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1291-0259-0101СРД-259-01-01	**Уборка различных предметов, мусора вручную: с обочин и проезжей части НР=108 %**	**1000 м2**	**650,000**	816	394,2	530400	256230	0	433162	1040647
					421,8	195,24	274170	126906	0	77085	

2	1291-2033-0101СРД-2-33-01-01	**Скашивание травы на обочинах роторной косилкой на базе трактора НР=108 %**	**км**	**126,986**	391,02	391,02	49654	49654	0	26151	81869
					0	190,68	0	24214	0	6064	

Всего	**1 122 516,29**
Итого в текущих ценах 2023 г.	**1 324 569,22**
НДС (12 %)	158 948,31
Итого	**1 483 517,53**

Установка знаков

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Установка дорожных знаков на металлической стойке круглых										
	1127-0902-0101	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР=108 %**	**шт.**	**18**	5707,9	866,5	102742	15597	8694	91019	209262
					4358,4	323,66	78451	5826	0	15501	
	251-102-0708	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30**	**шт.**	**18**	6720		120960	0	120960	0	130637
					0		0	0	0	9677	
	251-101-0210	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый**	**шт.**	**18**	10952		197136	0	197136	0	212907

				0		0	0	0	15771	
	Всего					**552 806,04**				
	Итого в текущих ценах 2023 г.					652 311,13				
	НДС (12 %)					**78277,34**				
	Итого					**730 588,47**				
Установка дорожных знаков на металлической стойке треугольных										
1 1127-0902-0101	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР=108 %**	**шт.**	**14**	5707,9	866,5	79911	12131	6762	70793	162760
				4358,4	323,66	61018	4531	0	12056	
2 251-102-0708	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30**	**шт.**	**14**	6720		94080	0	94080	0	101606
				0		0	0	0	7526	
3 251-101-0204	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный**	**шт.**	**14**	14294,5		200123	0	200123	0	216133
				0		0	0	0	16010	
	Всего					**480 498,85**				
	Итого в текущих ценах 2023 г.					566 988,65				
	НДС (12 %)					**68038,64**				
	Итого					**635 027,29**				
Установка дорожных знаков на металлической стойке квадратных										
4 1127-0902-0101	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР=108 %**	**шт.**	**14**	5707,9	866,5	79911	12131	6762	70793	162760
				4358,4	323,66	61018	4531	0	12056	

5	251-102-0708	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30**	**шт.**	**20**	6720	134400	0	134400	0	145152
					0	0	0	0	10752	
6	251-101-0213	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный**	**шт.**	**14**	12065,66	168919	0	168919	0	182433
					0	0	0	0	13514	

Всего	**490 344,39**
Итого в текущих ценах 2023 г.	578 606,39
НДС (12 %)	**69432,76**
Итого	**648 039,15**
Всего по акту	**9 498 775,86**
Всего НДС 12%	**1 017 725,98**

Заказчик: Руководитель ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу" _____ Дарибаев Г.Т.

Представитель заказчика: _____ Далдыбаев Н.Б.

Подрядчик: Директор ТОО "Дортехмонтажсервис" _____ Гринченко В.Н.