Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика) РК от 05.08.2021 г. № 420

форма

Генеральный подрядчик: ТОО "РАЙС KZ"

Субподрядчик: ТОО "Amanat Elevate"

Наименование строительства и его адрес: **Строительство водопроводных сетей села Сарытобе Кокпектинского сельского округа Бухар-Жырауского района**

СПРАВКА № 1

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

(по ресурсному методу)

за декабрь месяц 2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационная правовая форма наименование	Организационная правовая форма код
		№ 123/22	22.10. 2022 г.			ТОО	

Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей села Сарытобе Кокпектинского сельского округа Бухар-Жырауского района Карагандинской	1 883 907,77	1 682 060,51							201 847,26	
Акт №1	**1 883 907,77**	1 682 060,51							201 847,26	
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**1 883 907,77**	1 682 060,51							201 847,26	**1 883 907,77**
К оплате	***(Один миллион восемьсот восемьдесят три тысячи девятьсот семь тенге) 77 тиын***									

Генеральный подрядчик:

ТОО "РАЙС KZ"

БИН/ИИН 110240020454

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Копжасаров М.Г.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик:

ТОО "Amanat Elevate"

БИН 110440022364

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Истамбеков А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

"SANA-2015" Версия 19.3 от 05.07.19 г Цены региона Карагандинская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченнойответственностью "РАЙС KZ" БИН/ИИН 110240020454, Карагандинская область, г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Amanat Elevate", БИН 110440022364, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Мухтара Ауэзова, д. 67/2, кв. 12

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопроводных сетей села Сарытобе Кокпектинского сельского округа Бухар-Жырауского района Карагандинской области
(наименование, адрес)

Объект : Строительство водопроводных сетей села Сарытобе Кокпектинского сельского округа Бухар-Жырауского района Карагандинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) №123 от 22.10. 2022 г.

А К Т № 1
приемки выполненных работ
за декабрь 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Водовод смета 02-01									
1	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,09	55208,00	0,00	4969	0	0	3577	9230
					55208,00	0,00	4969	0		684	
2	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,001	55208,00	0,00	55	0	0	40	103
					55208,00	--	55	0		8	
		РАЗДЕЛ 2.Водопроводные сети смета 02-03									
3	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,089	55208,00	0,00	4914	0	0	3538	9127
					55208,00	--	4914	0		676	
4	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 32-63 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0685	55208,00	0,00	3782	0	0	2723	7025
					55208,00	--	3782	0		520	
		РАЗДЕЛ 3.Водопровод узла напорных резервуаров смета 02-04									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010102-0309 1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Погрузка недобора на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1,8503	264,24 11,57	252,67 68,28	489 21	1478 399	0	303 63	855
7	Е11-010102-0604 1101-0102-0604 РСНБ РК 2015	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	м3 грунта	19,501	53,88 0,00	53,88 20,80	1051 0	10507 4055	0	2920 318	4288
8	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	4,702	201,94 8,83	193,11 52,18	950 42	90801 24536	0	17696 1492	20137
10	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,64224	832,03 832,03	0,00 –	5527 5527	0 0	0	3979 760	10266
11	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м и разравнивание вытесненного грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,37776	37,36 0,00	37,36 11,16	164 0	15084 4505	0	3244 273	3680
12	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 2, 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4,37776	154,85 81,11	73,74 33,63	678 355	29773 13578	0	10032 857	11566
13	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,274	1158,55 1002,66	155,89 44,84	317 275	354 102	0	271 47	636
14	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,008	488217,51 379080,00	109137,51 39814,95	3906 3033	7421 2707	0	4133 643	8681
16	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,01	340952,90 236486,00	104466,90 29307,83	3410 2365	8357 2345	0	3391 544	7345
18	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,048	55208,00 55208,00	0,00 –	2650 2650	0 0	0	1908 365	4923

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-220601-1003 1122-0601-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,018	247423,24	267,24	4454	18	0	3207	8273
					247156,00	76,86	4449	5		613	
20	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,06	18902,83	9032,79	1134	33963	0	10195	12236
					9870,04	3608,46	592	13568		906	
26	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Футляры из стальных труб для проходы труб в стенах колодцев в сухих грунтах	т.	0,00696	982239,43	503495,73	6836	18609	0	6227	14108
					478743,70	143825,80	3332	5316		1045	
27	Е11-220601-0306 1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0004	580595,89	235875,89	232	330	0	141	403
					344720,00	41180,52	138	58		30	
30	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 стремянок за 2 раза	м2	0,55092	53,45	3,31	29	5	0	21	54
					50,14	0,51	28	1		4	
31	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Упоры бетонные из бетона класса В7.5 на сульфатостойком цементе. Устройство	м3	0,124	6399,27	1146,47	794	257	0	510	1408
					5252,80	256,41	651	57		104	
32	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1668,80	79,80	1669	479	0	1310	3218
					1589,00	38,43	1589	231		238	
34	Ц13-121101-0306 1312-1101-0306 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	14234,00	6548,00	14234	13096	0	8879	24962
					7686,00	2322,90	7686	4646		1849	
36	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0162	982239,43	503495,73	15912	18227	0	9332	27264

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					478743,70	143825,80	7756	5206		2020	
37	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз водопроводной арматуры и фасонных частей	м2	0,01898	45,23	2,34	1	5	0	1	2
					42,89	0,26	1	1		0	
39	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	1	987,72	69,12	988	276	0	661	1781
					918,60	--	919	0		132	
41	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1390,99	903,71	1391	2711	--	876	2448
					487,28	242,94	487	729		181	
43	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные под отмостку колодцев. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,602	4864,27	1679,35	2928	2690	0	2193	5531
					3184,92	704,55	1917	1129		410	
44	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	2,67	430,29	93,84	1149	2505	0	1313	2659
					336,45	34,65	898	925		197	
		РАЗДЕЛ 4.Канализация узла напорных резервуаров смета 02-05									
45	Е11-220701-0203 1122-0701-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,006	22083,20	0,00	132	0	0	95	246
					22083,20	–	132	0		18	
46	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Футляры из стальных труб для проходы труб в стенах колодцев в сухих грунтах	т.	0,00168	982239,43	503495,73	1650	15951	0	3859	5950
					478743,70	143825,80	804	4556		441	
47	Е11-220601-0306 1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленнойантикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0002	580595,89	235875,89	116	283	0	85	217
					344720,00	41180,52	69	49		16	
50	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 стремянок за 2 раза	м2	0,07546	53,45	3,31	4	3	0	3	7
					50,14	0,51	4	0		1	
51	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1668,80	79,80	1669	160	0	1200	3098
					1589,00	38,43	1589	77		229	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0039	982239,43 478743,70	503495,73 143825,80	3831 1867	6999 1999	0	2784 529	7143
54	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз водопроводной арматуры и фасонных частей	м2	0,04762	45,23 42,89	2,34 0,26	2 2	2 0	0	1 0	4
55	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	1	987,72 918,60	69,12 –	988 919	207 0	0	661 132	1781
59	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные под отмостку колодцев. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,403	4864,27 3184,92	1679,35 704,55	1960 1284	4035 1693	0	2143 328	4432
60	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	6,02	430,29 336,45	93,84 34,65	2590 2025	1503 555	0	1858 356	4804
		РАЗДЕЛ 5.Строительство блочно-модульной насосной станции 1-го подъема смета 02-07									
61	Е11-010203-0101 1101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	21,156	5,85 0,00	5,85 1,54	124 0	1237 325	–	234 29	386
62	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под здание щебеночное. Устройство	м3 основания	0,856	2526,77 835,55	1691,22 711,74	2163 715	3139 1321	0	1466 290	3919
63	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плита монолитная железобетонные объемом до 5 м3 из бетона класса В12,5,W4 . Устройство	м3	0,8	4888,27 4260,60	627,67 221,67	3911 3408	1757 621	0	2901 545	7357
		Установка и стоимость оборудования									
66	Е11-250130-0102 1125-0130-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Блочно-модульное здание. Установка	т блок-бокеов	1	28268,64 12810,00	15458,64 4449,13	28269 12810	77293 22246	0	25240 4281	57790
		РАЗДЕЛ 6.Резервуар для воды прямоугольный монолитный емкостью 100м3 (1В)-2,3-2013 смета 02-08-01									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	Е11-061401-0501 1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	20	78,41 76,02	2,39 1,15	1568 1520	479 231	0	1261 226	3056
69	Е11-061401-0502 1106-1401-0502 РСНБ РК 2015	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция	м3 емкости	20	160,19 159,39	0,80 0,38	3204 3188	160 77	0	2351 444	5999
		РАЗДЕЛ 7.Резервуар для воды прямоугольный монолитный емкостью 100м3 (1В)-2,3-2013 смета 02-08-02									
		Подводящий трубопровод									
70	Ц13-120101-0310 1312-0101-0310 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 108 мм 109водящий трубопрвод. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	2,2	3017,01 1550,01	1467,00 406,42	6637 3410	10562 2926	0	4562 896	12095
72	Е11-220601-0203 1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0072	229418,19 199640,00	29778,19 602,13	1652 1437	214 4	0	1038 215	2905
73	Ц13-121001-0406 1312-1001-0406 РСНБ РК 2015	Трубы, диаметр наружный 108 мм. Протравка и промывка различными реактивами	м трубопровода	2,2	2083,13 640,50	1442,63 571,90	4583 1409	10387 4118	–	3980 685	9247
74	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0008	982239,43 478743,70	503495,73 143825,80	786 383	5438 1553	0	1394 174	2354
		Спускной трубопровод									
75	Ц13-120101-0310 1312-0101-0310 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 108 мм 109водящий трубопрвод. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	1,4	3017,01 1550,01	1467,00 406,42	4224 2170	4988 1382	0	2557 543	7324
77	Е11-220601-0203 1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0014	229418,19 199640,00	29778,19 602,13	321 279	101 2	0	203 42	566
78	Ц13-121001-0406 1312-1001-0406 РСНБ РК 2015	Трубы, диаметр наружный 108 мм. Протравка и промывка различными реактивами	м трубопровода	0,54	2083,13 640,50	1442,63 571,90	1125 346	4905 1944	–	1649 222	2995

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Переливной трубопровод									
79	Ц13-120101-0310 1312-0101-0310 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 108 мм 109водящий трубопрвод. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	2,4	3017,01 1550,01	1467,00 406,42	7241 3720	10269 2845	0	4727 957	12925
81	Е11-220601-0203 1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	229418,19 199640,00	29778,19 602,13	459 399	208 4	0	290 60	809
82	Ц13-121001-0406 1312-1001-0406 РСНБ РК 2015	Трубы, диаметр наружный 108 мм. Протравка и промывка различными реактивами	м трубопровода	2,1	2083,13 640,50	1442,63 571,90	4375 1345	10098 4003	--	3851 658	8883
83	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0018	982239,43 478743,70	503495,73 143825,80	1768 862	2920 834	0	1221 239	3228
		РАЗДЕЛ 8.Сети ВЛ-10кВ смета 04-01									
84	Е11-090701-0101 1109-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление панелей сетчатых. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,0408	173312,30 117595,80	55716,50 17101,50	7071 4798	13417 4118	0	6419 1079	14570
89	Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	792,44 761,12	31,32 4,36	792 761	31 4	0	551 107	1451
90	Е11-070111-0211 1107-0111-0211 РСНБ РК 2015	Столбы дополнительные железобетонные. Установка	шт.	1	9323,05 4732,10	4590,95 1730,93	9323 4732	27546 10386	0	10885 1617	21825
92	Е11-090701-0101 1109-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление панелей калиток сетчатых. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,0001	173312,30 117595,80	55716,50 17101,50	17 12	563 173	0	133 12	162
97	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Панели сетчатые. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4,96	734,22	1,01	3642	50	0	2636	6780

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					733,21	0,49	3637	24		502	
		Электроснабжение узла напорных резервуаров									
98	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Ящик управления навесной. Установка	шт.	1	4041,37 2660,00	1381,37 499,52	4041 2660	1381 500	0	2275 505	6822
99	Ц13-080304-0306 1308-0304-0306 РСНБ РК 2015	Шкаф КПО навесной, высота, ширина и глубина до 1400x800x600 мм. Установка	шт.	1	5222,24 2660,00	2562,24 925,81	5222 2660	2562 926	0	2582 624	8428
100	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом из бетона класса В12,5. Устройство	м3	0,12	5132,79 4144,88	987,91 348,46	616 497	514 181	0	488 88	1193
102	Ц13-080201-2701 1308-0201-2701 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	7774,45 7686,00	88,45 31,10	7774 7686	177 62	0	5579 1068	14421
103	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	1,2	199,07 173,60	25,47 6,84	239 208	234 63	0	195 35	469
104	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	1317,66 1116,00	201,66 59,09	1318 1116	605 177	0	931 180	2429
105	Е11-330303-0101 1133-0303-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м	опора	2	6891,86 2946,30	3945,56 1673,57	13784 5893	31564 13389	--	13883 2213	29880
106	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,192	2526,77 835,55	1691,22 711,74	485 160	1001 421	0	419 72	976
107	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,784	6399,27	1146,47	5017	4338	0	3664	9375

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					5252,80	256,41	4118	970		694	
111	Ц13-080305-0601 1308-0305-0601 РСНБ РК 2015	Светильник прожекторного типа. Установка отдельно на стальной конструкции	шт.	2	2363,95	275,85	4728	2207	0	3514	8901
					2088,10	88,01	4176	704		659	
113	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	1286,52	25,52	2573	204	0	1816	4740
					1261,00	--	2522	0		351	
116	Ц13-080206-3001 1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Коробка С=соединительная. Установка	шт.	2	3073,65	482,05	6147	3856	--	4708	11724
					2591,60	169,50	5183	1356		868	
119	Ц13-080206-1708 1308-0206-1708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	3,2	386,25	88,65	1236	2837	0	1338	2780
					297,60	28,30	952	906		206	
122	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	3,2	276,00	147,90	883	4733	0	1315	2374
					128,10	44,29	410	1417		176	
123	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	4,8	372,27	180,12	1787	8646	0	2481	4610
					192,15	52,58	922	2524		341	
125	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,006	139916,00	0,00	839	0	0	604	1559
					139916,00	--	839	0		116	
126	Ц13-080206-1501 1308-0206-1501 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	1,4	431,63	34,83	604	70	0	411	1097
					396,80	7,78	556	16		81	
127	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	4	276,00	147,90	1104	2366	0	879	2142
					128,10	44,29	512	709		159	
128	Ц13-080201-0801 1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	4	250,62	122,52	1002	1715	0	732	1873
					128,10	36,01	512	504		139	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	19,7	297,12	156,21	5853	30774	0	8615	15626
					140,91	46,65	2776	9190		1157	
130	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	19,7	518,23	441,37	10209	86949	--	23102	35976
					76,86	155,19	1514	30572		2665	
137	Е11-010101-0406 1101-0101-0406 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 под контур заземления и кабель	м3 грунта	18,76896	292,65	279,19	5493	10824	--	3122	9304
					13,46	105,33	253	4084		689	
138	Е11-010205-0203 1101-0205-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,19904	4185,54	0,00	833	0	--	600	1548
					4185,54	--	833	0		115	
139	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,037	832,03	0,00	1695	0	--	1220	3148
					832,03	--	1695	0		233	
140	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,111	37,36	37,36	154	789	--	170	349
					0,00	11,16	0	236		26	
141	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	11,111	154,85	73,74	1721	1557	--	1160	3111
					81,11	33,63	901	710		230	
142	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	4,82	201,94	193,11	973	2283	0	475	1564
					8,83	52,18	43	617		116	
144	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	4,82	20,35	17,37	98	205	0	67	179
					2,98	6,71	14	79		13	
		Автоматизация технологических процессов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	Ц13-080206-3001 1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Коробка клемная. Монтаж оборудования	шт.	2	3073,65 2591,60	482,05 169,50	6147 5183	964 339	--	3976 810	10933
147	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	2	414,23 359,60	54,63 6,84	828 719	328 41	0	547 110	1486
150	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	2	62,88 62,00	0,88 0,31	126 124	5 2	0	91 17	234
151	Ц13-080206-1501 1308-0206-1501 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	12	431,63 396,80	34,83 7,78	5180 4762	1463 327	0	3664 707	9551
154	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,008	139916,00 139916,00	0,00 –	1119 1119	0 0	0	806 154	2079
155	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	4	276,00 128,10	147,90 44,29	1104 512	2662 797	0	943 164	2211
156	Ц13-080201-0801 1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	2	250,62 128,10	122,52 36,01	501 256	1470 432	0	496 80	1076
157	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2	297,12 140,91	156,21 46,65	594 282	3280 980	0	909 120	1623
158	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	2	518,23 76,86	441,37 155,19	1036 154	9269 3259	--	2457 279	3773
162	Ц13-080206-2105 1308-0206-2105 РСНБ РК 2015	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм. Установка	ввод	0	1240,00 1240,00	0,00 –	0 0	0 0	0	0 0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	Е11-010101-0406 1101-0101-0406 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 под контур заземления и кабель	м3 грунта	0,365	292,65 13,46	279,19 105,33	107 5	1219 460	--	335 35	477
164	Е11-010205-0203 1101-0205-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,035	4185,54 4185,54	0,00 --	146 146	0 0	--	105 20	272
165	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,15	832,03 832,03	0,00 --	125 125	0 0	--	90 17	232
166	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,25	37,36 0,00	37,36 11,16	9 0	84 25	--	18 2	30
167	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,25	154,85 81,11	73,74 33,63	39 20	166 76	--	69 9	117
168	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	0,5	201,94 8,83	193,11 52,18	101 4	290 78	--	59 13	173
170	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	0,5	20,35 2,98	17,37 6,71	10 1	26 10	0	8 1	20
		РАЗДЕЛ 9.Благоустройство участка насосной станции 1-го подъема смета 07-01									
171	Е11-010104-0107 1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Устройство корыта под дорожную одежду	м3 грунта	6	36,73 0,00	36,73 14,17	220 0	2204 850	--	612 67	899
172	Е11-010102-0309 1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	6	264,24 11,57	252,67 68,28	1585 69	15160 4097	0	3000 367	4952

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	6	20,35 2,98	17,37 6,71	122 18	1042 402	0	302 34	458
		Ограждение									
175	Е11-070111-0112 1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из профлиста, высотой до 2,0 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	2,355	2941,88 1878,89	1062,99 388,59	6928 4425	250334 91514	0	69076 6080	82084
		Озеленение									
178	Е11-470101-0102 1147-0101-0102 РСНБ РК 2015	Участок для озеленения. Планировка участка вручную	м2	33,64	91,49 91,49	0,00 --	3078 3078	0 0	--	2216 423	5717
179	Е11-010104-0107 1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Устройство корыта под дорожную одежду	м3 грунта	50,5	36,73 0,00	36,73 14,17	1855 0	18547 7158	--	5154 561	7569
180	Е11-010102-0309 1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	5,5	264,24 11,57	252,67 68,28	1453 64	127601 34480	0	24871 2106	28431
182	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	50,5	20,35 2,98	17,37 6,71	1028 150	8773 3386	0	2546 286	3860
183	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Погрузка растительного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	5,5	164,21 7,18	157,03 42,43	903 39	79300 21429	0	15457 1309	17669
		РАЗДЕЛ 10.Благоустройство участка узла напорных резервуаров смета 07-02									
185	Е11-010104-0107 1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Устройство корыта под дорожную одежду	м3 грунта	5,2	36,73 0,00	36,73 14,17	191 0	1910 737	--	531 58	779
186	Е11-010102-0309 1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3,92	264,24 11,57	252,67 68,28	1036 45	9905 2676	0	1959 240	3235
		Ограждение									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	Е11-070111-0112 1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из профлиста, высотой до 2,0 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	1,15	2941,88 1878,89	1062,99 388,59	3383 2161	256712 93846	0	69125 5801	78309
		Озеленение									
191	Е11-470101-0102 1147-0101-0102 РСНБ РК 2015	Участок для озеленения. Планировка участка вручную	м2	32,16	91,49 91,49	0,00 --	2942 2942	0 0	--	2118 405	5466
192	Е11-010104-0107 1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Устройство корыта под озеленение	м3 грунта	4,82	36,73 0,00	36,73 14,17	177 0	17703 6832	--	4919 408	5504
193	Е11-010102-0309 1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	14,992	264,24 11,57	252,67 68,28	3961 173	37881 10236	0	7495 917	12373
		РАЗДЕЛ 1.Строительство блочно-модульной насосной станции 1-го подъема									
1	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,07	4864,27 3184,92	1679,35 704,55	340 223	453 190	0	297 51	689
2	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14РС100467РС100511)	Слои подстилающие бетонные из бетона класса В12,5. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,06	3605,46 3597,78	7,68 --	216 216	3 0	0	155 30	401
3	Е11-110101-1503 1111-0101-1503 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство	м2 покрытия	0,8	337,40 250,71	86,69 32,25	270 201	156 58	0	186 36	493
4	Е11-110101-1504 1111-0101-1504 РСНБ РК 2015 А5.2)К=2	Покрытия цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503 до 30мм	м2 покрытия	0,8	17,68 9,41	8,27 4,07	14 8	15 7	0	10 2	27
5	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2 поверхности	0,8	371,01 370,21	0,80 0,38	297 296	1 1	0	214 41	552

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрамление ступеней уголковой сталью	т	0,012	69555,40 68266,00	1289,40 543,36	835 819	15 7	0	595 114	1544
7	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные под отмостку. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,79	4864,27 3184,92	1679,35 704,55	3843 2516	4685 1966	0	3227 566	7635
8	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	1,86	430,29 336,45	93,84 34,65	800 626	1745 644	0	914 137	1852
		РАЗДЕЛ 2.Технологическое оборудование и трубопроводы									
		Вентиляция									
9	Е11-202601-0301 1120-2601-0301 РСНБ РК 2015	Установка панельного Фильтра	фильтр	1	12870,56 12535,87	334,69 78,76	12871 12536	669 158	0	9140 1761	23771
13	Е11-160401-0208 1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	1,1	2237,81 2093,26	144,55 30,23	2462 2303	1590 333	0	1898 349	4708
14	Ц13-120101-0510 1312-0101-0510 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопровод из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и условный 650х530 мм. Монтаж с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке или со сварными соединениями	м трубопровода	0,25	41337,06 29463,00	11874,06 4643,23	10334 7366	35622 13930	0	15333 2053	27721
16	Е11-090201-0203 1109-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Днище осадочной камеры из толстолистовой камеры	т конструкций	0,00316	35731,33 27722,60	8008,73 1653,71	113 88	266 55	0	103 17	233
19	Е11-200701-0307 1120-0701-0307 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами	зонт	2	1161,33 1096,41	64,92 13,45	2323 2193	130 27	0	1598 314	4235

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0022	982239,43 478743,70	503495,73 143825,80	2161 1053	6143 1755	0	2022 335	4517
22	Е11-130301-1703 1113-0301-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-8104	м2	1,4922	17,55 15,89	1,66 0,26	26 24	2 0	0	17 3	47
23	Е11-260101-1702 1126-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция пластинами (плитами) из вспененного каучука	м трубопровода	1	347,13 280,63	66,50 32,03	347 281	532 256	0	386 59	792
25	Е11-260301-0202 1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	1	2102,07 1938,19	163,88 13,83	2102 1938	656 55	0	1435 283	3820
26	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	1823,99 1730,19	93,80 12,81	1824 1730	188 26	0	1264 247	3336
		АВТОМАТИЗАЦИЯ									
32	Ц13-110201-0102 1311-0201-0102 РСНБ РК 2015	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании. Установка на резьбовых соединениях (кондуктометрический одноэлектродный датчик уровня жидкости)	шт.	1	2074,80 2074,80	0,00 –	2075 2075	0 0	0	1494 285	3854
33	Ц13-110201-0105 1311-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы,устанавливаемые на металлоконструкцияхили щитах. (Сигнализатор уровня жидкости)	шт.	1	4096,40 4096,40	0,00 –	4096 4096	0 0	0	2949 564	7609
34	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	4041,37 2660,00	1381,37 499,52	4041 2660	2763 999	0	2634 534	7210

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Ц13-080208-0204 1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	1	241,38 186,00	55,38 14,62	241 186	2215 585	0	555 64	860
36	Ц13-080208-0205 1308-0208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола	м	1,6	248,45 186,00	62,45 17,11	398 298	749 205	0	362 61	820
37	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	1,5	414,23 359,60	54,63 6,84	621 539	328 41	0	418 83	1122
40	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1	62,88 62,00	0,88 0,31	63 62	5 2	0	46 9	118
42	Ц13-080206-3001 1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	1	3073,65 2591,60	482,05 169,50	3074 2592	964 339	--	2110 415	5598
45	Ц13-120901-0101 1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	1	848,37 742,98	105,39 0,13	848 743	843 1	0	536 111	1495
		РАЗДЕЛ 3.Благоустройство участка насосной станции 1-го подъема									
48	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	1,2	223,31 32,44	190,87 62,04	268 39	38175 12408	0	8962 738	9968
		Ограждение									
49	Е11-070111-0113 1107-0111-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Насадка из колючей проволоки. Установка	м оград	2,355	1693,53	582,36	3988	137145	0	39351	46807

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1111,17	220,97	2617	52038		3467	
		Ворота									
50	Е11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	28127,35 23229,00	4898,35 1831,93	28127 23229	4898 1832	0	18044 3694	49865
51	Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	10546,09 10440,50	105,59 38,89	10546 10441	106 39	0	7545 1447	19539
		Озеленение									
54	Е11-470112-0104 1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	3,364	387,38 372,80	14,58 3,33	1303 1254	49041 11204	0	8970 822	11095
55	Е11-010204-0201 1101-0204-0201 РСНБ РК 2015	Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную	м2	3,3668	309,68 309,42	0,26 –	1043 1042	860 0	0	750 143	1936
56	Е11-010204-0301 1101-0204-0301 РСНБ РК 2015	Полив посевов трав водой	м2	3,364	108,38 11,94	96,44 22,03	365 40	324426 74120	0	53395 4301	58061
		РАЗДЕЛ 4.Благоустройство участка узла напорных резервуаров									
57	Е11-010102-0309 1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1,28	264,24 11,57	252,67 68,28	338 15	3234 874	0	640 78	1056
59	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	5,2	20,35 2,98	17,37 6,71	106 15	903 349	0	262 29	398
60	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	17,4	223,31 32,44	190,87 62,04	3886 564	33212 10795	0	8179 965	13030
		Ограждение									
61	Е11-070111-0113 1107-0111-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Насадка из колючей проволоки. Установка	м оград	23,75	1693,53 1111,17	582,36 220,97	40221 26390	138310 52480	0	56787 7761	104769
		Ворота									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	Е11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	28127,35 23229,00	4898,35 1831,93	28127 23229	4898 1832	0	18044 3694	49865
63	Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	10546,09 10440,50	105,59 38,89	10546 10441	106 39	0	7545 1447	19539
		Озеленение									
66	Е11-010102-0309 1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	33,208	264,24 11,57	252,67 68,28	8775 384	83908 22673	0	16601 2030	27406
68	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	4,82	20,35 2,98	17,37 6,71	98 14	8373 3232	0	2337 195	2630
69	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Погрузка растительного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	4,82	164,21 7,18	157,03 42,43	791 35	75688 20453	0	14751 1243	16786
71	Е11-470112-0104 1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	30,9165	387,38 372,80	14,58 3,33	11976 11526	45071 10297	0	15712 2215	29904
		РАЗДЕЛ 1.Благоустройство участка узла напорных резервуаров									
		Озеленение									
1	Е11-470112-0104 1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	12,435	387,38 372,80	14,58 3,33	4817 4636	1813 414	0	3636 676	9129
2	Е11-010204-0201 1101-0204-0201 РСНБ РК 2015	Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную	м2	32,16	309,68 309,42	0,26 --	9959 9951	822 0	0	7165 1370	18494
3	Е11-010204-0301 1101-0204-0301 РСНБ РК 2015	Полив посевов трав водой	м2	32,16	108,38 11,94	96,44 22,03	3486 384	310152 70859	0	51295 4382	59163
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1559204
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				368570				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2844419			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					874529			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							895031	
		- Сметная прибыль	Тенге							115497	
		Временные здания и сооружения 2%	Тенге				31184				
		Итого	Тенге				1590388				
		Зимние удорожания 3,96%	Тенге				62979				
		Итого	Тенге				1653368				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				33067				
		Итого	Тенге				1686435				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год -100% К=1,049901	Тенге				1770590				
		скидка	Тенге				88530				
		итого со скидкой	Тенге				1682061				
		НДС 12%	Тенге				201847,26				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				**1 883 907,77**				

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Amanat Elevate", БИН 110440022364

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Истамбеков А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ", БИН/ИИН 110240020454

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Конжасаров М.Г.

(должность, подпись, расшифровка подписи)