Форма 2В

Генподрядчик ТОО "Бирлик сервис компани"
Субподрядчик ТОО "Компания "IMPULSE-LTD"
Объект Капитальный ремонт средней школы имени Ш Уалиханова расположенной по адресу Жамбылская область район Т Рыскулова село Кулан ул Ултаракова д 1
Договор субподряда №13 от 06.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ №1 на 27 июля 2020года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		ПО НАРУЖНЕЙ ОТДЕЛКЕ (ФАСАД)									
1	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	5365,91	207,21	--	1111847	--	--	800530	2065366
		НР - 72%; СП - 8%			207,21	--	1111847	--		152990	
2	1207-0101-0209 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Отмостки бетонные. Разборка	м2	329,88	554,02	139,12	182760	45891	--	113357	319806
		НР - 72%; СП - 8%			414,90	62,36	136869	20572		23689	
		ПО КРЫЛЬЦАМ. ГЛАВНЫЙ ВХОД									
3	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	67,05	789,14	31,05	52912	2082	--	37352	97484
		НР - 72%; СП - 8%			758,09	15,62	50830	1048		7221	
		ПО ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКЕ									
4	1212-0104-0505 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Стены и потолки. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с лестниц	м2	9018,99	292,38	--	2636936	--	--	1898594	4898373
		НР - 72%; СП - 8%			292,38	--	2636936	--		362842	
5	1213-0103-0401 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Облицовка из ДВП. Разборка	м2 облицовки	55,31	86,24	5,39	4770	298	--	3323	8740
		НР - 72%; СП - 8%			80,85	2,59	4472	143		647	
		ПО ОКНАМ									
6	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	434,27	462,71	20,05	200940	8707	--	141562	369902
		НР - 72%; СП - 8%			442,66	10,09	192232	4382		27400	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	249	1337,93	57,06	333144	14209	--	234364	612908
		НР - 72%; СП - 8%			1280,86	26,39	318935	6570		45401	
8	1206-0101-0302 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	145,35	911,71	--	132517	--	--	95412	246164
		НР - 72%; СП - 8%			911,71	--	132517	--		18234	
9	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	309,5769231	82,66	0,03	25590	10	--	18417	47528
		НР - 72%; СП - 8%			82,63	--	25580	--		3521	
		ПО ДВЕРЯМ									
10	1206-0101-1101 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Наличники. Снятие	м	452,6	39,70	--	17968	--	--	12937	33378
		НР - 72%; СП - 8%			39,70	--	17968	--		2472	
11	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Полотна дверные. Снятие	м2	148,77	342,12	--	50897	--	--	36646	94547
		НР - 72%; СП - 8%			342,12	--	50897	--		7003	
12	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	74	1996,81	114,93	147764	8505	--	103008	270834
		НР - 72%; СП - 8%			1881,89	51,45	139260	3807		20062	
		ПО ПОЛАМ									
13	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	488,23	789,14	31,05	385280	15158	--	271980	709841
		НР - 72%; СП - 8%			758,09	15,62	370122	7628		52581	
14	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	497,13	1801,17	594,65	895415	295617	--	527910	1537190
		НР - 72%; СП - 8%			1206,52	268,36	599797	133411		113866	
15	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	2484,24	106,22	2,80	263886	6963	--	187508	487505
		НР - 72%; СП - 8%			103,42	1,41	256923	3504		36111	
		ПО КРЫШЕ									
16	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	1112,59	95,32	0,07	106051	78	--	76301	196940
		НР - 72%; СП - 8%			95,25	--	105973	--		14588	
17	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты. Демонтаж	м2 утепляемого покрытия	1112,59	359,12	40,38	399554	44928	--	262937	715491
		НР - 72%; СП - 8%			318,74	9,50	354626	10564		52999	
18	1213-0103-0401 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Облицовка из ДВП. Разборка	м2 облицовки	1112,59	86,24	5,39	95946	5995	--	66841	175810

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			80,85	2,59	89951	2884		13023	
		Вентканалы: прочистка и наращивание кладки									
19	1215-0103-0801 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Канал вентиляционный. Прочистка	м канала	394	209,17	0,22	82411	85	2385	57588	151199
		НР - 72%; СП - 8%			202,90	0,11	79941	43		11200	
20	1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 З=ННР-1401	Кладка вентиляционной кирпичной шахты	м3	1,365	34045,54	1968,31	46472	2687	25462	13944	65249
		НР - 72%; СП - 8%			13423,20	764,84	18323	1044		4833	
21	1208-0101-2204 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Теплоизоляция из минваты. Устройство насухо	м2	4,64	1245,46	7,65	5779	36	4249	1088	7417
		НР - 72%; СП - 8%			321,98	3,79	1494	18		549	
22	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,63	3350,99	34,34	22217	228	12740	6735	31268
		НР - 72%; СП - 8%			1394,95	15,92	9249	106		2316	
23	1120-0701-0207 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами	зонт	11	13235,42	208,60	145590	2295	110383	24174	183345
		НР - 72%; СП - 8%			2992,00	60,27	32912	663		13581	
		ПО ЛЕСТНИЧНЫМ МАРШАМ									
24	1209-0101-0501 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	68	492,65	1,27	33500	86	3083	21838	59765
		НР - 72%; СП - 8%			446,04	--	30331	--		4427	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				13386052				
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		ПО КРЫШЕ									
		СКАТНАЯ КРОВЛЯ									
25	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Элементы каркаса из брусьев. Установка + (с антисептированием)	м3 древесины в конструкции	88,39	91413,96	1026,95	8080080	90772	5905072	1530342	10379256
		НР - 72%; СП - 8%			23580,00	466,56	2084236	41239		768834	
26	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-1401	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	88,39	8812,24	56,98	778913	5037	697624	56481	902226
		НР - 72%; СП - 8%			862,68	24,81	76252	2193		66832	
27	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-1401	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	306,657	306,82	2,64	94087	810	83246	7477	109689
		НР - 72%; СП - 8%			32,71	1,15	10031	353		8125	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1112,59	335,80	12,42	373612	13819	272696	65113	473822
		НР - 72%; СП - 8%			78,28	3,00	87097	3337		35098	
29	1208-0101-2204 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Теплоизоляция из минваты. Устройство насухо	м2	960,05	5196,84	7,65	4989223	7347	4672755	225188	5631564
		НР - 72%; СП - 8%			321,98	3,79	309121	3640		417153	
30	1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-1401	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	1112,59	197,28	14,09	219494	15673	11132	141970	390380
		НР - 72%; СП - 8%			173,19	4,04	192689	4491		28917	
31	2110-0403-1105 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	1279,4785	821,00	--	1050452	--	1050452	--	1134488
		СП - 8%			--	--	--	--		84036	
32	2110-0403-1205 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	1279,4785	679,00	--	868766	--	868766	--	938267
		СП - 8%			--	--	--	--		69501	
		ОТДЕЛКА ВНУТРЕННЯЯ /подвал, 1, 2, 3 этажи/									
		СТЕНЫ /подвал, 1, 2, 3 этажи/									
33	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-1401	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	5592,46	1372,42	11,83	7675215	66141	3629563	2880194	11399841
		НР - 72%; СП - 8%			711,59	3,71	3979511	20759		844433	
		ПОТОЛКИ /подвал, 1, 2, 3 этажи/									
34	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 З=ННР-1401	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	3426,53	1192,65	7,34	4086635	25143	1406768	1917159	6484097
		НР - 72%; СП - 8%			774,76	2,33	2654724	7996		480303	
		СЕРИЯ 2-244-1 Вып 6 ТД 345									
		ОКНА И ДВЕРИ									
		ОКНА									
35	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 З=ННР-1401	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	326,25	2964,61	168,90	967204	55103	611621	235166	1298559
		НР - 72%; СП - 8%			921,01	80,12	300480	26139		96190	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 З=ННР-1401	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	13,5	4249,28	171,30	57365	2313	35210	15055	78213
		НР - 72%; СП - 8%			1469,78	79,03	19842	1067		5794	
37	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 З=ННР-1401	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	85,82	3974,30	165,58	341074	14210	193060	101222	477680
		НР - 72%; СП - 8%			1559,12	79,03	133804	6783		35384	
38	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 З=ННР-1401	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	8,7	3044,85	165,49	26490	1440	15884	7095	36271
		НР - 72%; СП - 8%			1053,55	79,03	9166	688		2687	
39	2109-0201-0305 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	339,75	29597,00	--	10055581	--	10055581	--	10860027
		СП - 8%			--	--	--	--		804446	
40	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	94,52	13923,00	--	1316002	--	1316002	--	1421282
		СП - 8%			--	--	--	--		105280	
41	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 З=ННР-1401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	323	3638,39	4,90	1175202	1584	1099357	54021	1327561
		НР - 72%; СП - 8%			229,91	2,38	74261	768		98338	
42	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	309,5769231	1455,75	5,52	450667	1710	311895	98932	593567
		НР - 72%; СП - 8%			442,74	1,11	137062	344		43968	
		МАСКИТНАЯ СЕТКА									
43	1109-0606-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Маскитная сетка. Монтаж /прим./	т конструкций	0,820872	58458,04	9295,97	47987	7631	1738	29854	84067
		НР - 72%; СП - 8%			47044,80	3466,44	38618	2846		6227	
44	2105-0308-1201 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	129,646	1737,00	--	225195	--	225195	--	243211
		СП - 8%			--	--	--	--		18016	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	2106-0405-1405 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,820872	621267,00	--	509981	--	509981	--	550779
		СП - 8%			--	--	--	--		40798	
		ОТКОСЫ									
46	1211-0101-0701 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	580,144	5403,42	25,01	3134759	14509	505634	1887781	5424343
		НР - 72%; СП - 8%			4506,84	12,59	2614616	7302		401803	
47	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 З=ННР-1401	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	580,144	2453,18	21,08	1423196	12228	300235	802475	2403724
		НР - 72%; СП - 8%			1914,58	6,58	1110733	3816		178054	
		ФАСАД									
		СТЕНЫ ЗДАНИЯ									
48	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 З=ННР-1401	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	808,4993643	1196,81	30,52	967620	24675	302730	476113	1559232
		НР - 72%; СП - 8%			791,86	26,04	640215	21053		115499	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				64202148				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								77588190
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге		1,2%		931 058	78519248			
	Итого с зимними удорожаниями		Тенге		0,9%		706 673	79225921			
	Итого с непредвиденными работами		Тенге		2%		1 584 518	80810440			
	Итого с НДС				12%		9 697 253	**90 507 692,29**			

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Бирлик Сервис Компани"

Руководитель _____ **Букебаев А.А.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Компания "IMPULSE-LTD"

Руководитель _____ **Сулеймен Ж.Б.**