Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«28» 12 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Прогресс KZ », юридический адрес: г. Нур-Султан, Коктал, 41, №13021267 от 04.11.2013г.
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Мусеев Б.М.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «АрсикоСторйИнвест », юридический адрес: г. Тараз, ул. Сенкибая дом 37 ГСЛ №16015517 от 10.10.2016 г
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Жунисбекова Т.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: : «Строительство автомобильной дороги «Аухатты-Байтерек», протяженностью 7,4км в Кордайском районе»
наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области»
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ГеоСаулет» Государственная лицензия № 005602
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области»
и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	**в том числе пускового комплекса или очереди**	**общая (с учетом ранее принятых)**	**в том числе пускового комплекса или очереди**
Протяженность дороги	км	7,4	7,4	7,526	7,526

Количество полос движения	шт	2	2	2	2
Ширина полосы движения	м	3	3	3	3
Ширина обочин , в т.ч укрепленной полосы,	м	2,0/0,5	2,0/0,5	2,0/0,5	2,0/0,5
Ширина земляного полотна	м	10	10	10	10

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

протяженность дороги- 7,526 км, количество полос движения - 2 шт, ширина полосы движения 3 м , ширина обочин, 2 м, в т.ч укрепленной полосы - 0,5 м, ширина земляного полотна 10,0 м

Устройство насыпи – 46246 м3, Срезка растительного слоя - 21035 м3, Разборка насыпного грунта - 2491 м3, Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами -82252 м3, Дренажные работы по отводу грунтовых вод на ПК30+40 - ПК31+00 985,6 м3. , Устройство основания из ПГС С-6 толщиной 20см – 64430 м2, Устройство покрытия из горячей а/б смеси тип Б марки II толщиной 7см – 52395 м2, Присыпные обочины -6296 м2, Устройство обочин из ГПС С-10 толщиной 7см - 22859 м2, Укрепительная полоса обочины а/б смеси тип Б марки II толщиной 7см -6022 м2, Нарезка кюветов – 11706 м3; Раздел . Дорожная одежда на тротуарах, тол 5 см – 2141 м2, Бордюры БР 100.20.8 - 4344 м; Раздел . Дорожная одежда на съездах, тол 7 см - 1190,27 м2; Устройство дорожного знака -50 шт, Разметка 1.5 - 7,426 км, Сигнальные столбики- 32тшт, Барьерное ограждение ДО11- 96 м, Дорожная одежда (карман и переходно скоростная полоса)- 1036,5 м2, Бортовой камень БР 100.300.15 -200м, Устройство основания посадочной площадки из ПГС С-6 толщиной 15см -80 м2, Устройство покрытия из горячей а/б смеси тип Б марки II толщиной 5см (посадочная площадка)- 271 м2, Автобусные павильоны 4шт, Установка металлических труб диам.0,4м 4 шт, Установка металлических труб диам.1,0м - 1 шт, Установка металлических труб диам.1,5м – 3 шт, Установка металлических труб отверстием 4,0х2,5м -2 шт, Перенос опор освещение: Демонтаж железобетонных опор – 37 шт, Установка железобетонных опор – 58 шт___краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (проектом не предусмотрено);

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____июль 2019 года;
месяц, год

окончание работ: __декабрь 2020 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, _____;

по норме или по проекту организации строительства_____;

фактически_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство автомобильной дороги «Аухатты-Байтерек», протяженностю 7,4км в Кордайском районе»

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Прогресс KZ» _____ Мусеев Б.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

ТОО «АрсикоСторйИнвест » _____ Жунисбеков Т.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.