Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика) РК от 05.08.2021 г. № 420
форма

Генеральный подрядчик: ТОО "РАЙС KZ"
Субподрядчик: ТОО "Amanat Elevate"
Наименование строительства и его адрес: **Строительство водопроводных сетей села Жанаталап Бухар-Жырауского района Карагандинской области**

СПРАВКА № 1

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за сентябрь месяц 2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная правовая форма: наименование	Организационная правовая форма: код		
		178/22	04.06. 2022г.			ТОО			
Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге): С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	из них: По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты: Приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей села Жанаталап Бухар-Жырауского района Карагандинской области	4 315 384,89	3 853 022,22							462 362,67	
Акт №1	**4 315 384,89**	3 853 022,22							462 362,67	
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**4 315 384,89**	3 853 022,22							462 362,67	**4 315 384,89**
К оплате	***(Четыре миллиона двадцать две тысячи девятьсот пятьдесят девять тенге) 61 тиын***									

Генеральный подрядчик:
ТОО "РАЙС KZ"
БИН/ИИН 110240020454
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Копжасаров М.Г.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Субподрядчик:
ТОО "Amanat Elevate"
БИН 110440022364
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Истамбеков А.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченнойответственностью "РАЙС KZ" БИН/ИИН 110240020454, Карагандинская область, г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Amanat Elevate", БИН 110440022364, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Мухтара Ауэзова, д. 67/2, кв. 12

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопроводных сетей села Жанаталап Бухар-Жырауского района Карагандинской области

(наименование, адрес)

Объект : Строительство водопроводных сетей села Жанаталап Бухар-Жырауского района Карагандинской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 178/22 от 04.06. 2022 года

АКТ № 1

приемки выполненных работ

за Сентябрь 2022 года

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Трубопроводы сети										
1	1101-0101-0401	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	12,2	129	124	1577	1515	–	372	2105
					5,03	37,36	61	456	–	156	
2	1101-0105-0801	Механизированная доработка грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта недобора	17,21	685	320,57	11793	5517	-	5572	18754
					364,69	84,98	6276	1463	–	1389	
3	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	2,89	1221	0	3530	0	–	2541	6557
					1221,3	0	3530	0	–	486	
4	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	415	15	15,07	6254	6254	–	1739	8633
					0	5,82	0	2415	–	639	

5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	415	155	73,74	64263	30602	–	34284	106431
					81,11	33,63	33661	13956	–	7884	
6	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	162	758	0	122725	0	–	88362	227973
					757,56	0	122725	0	–	16887	
7	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,158	340953	104466,67	53871	16506	-	30237	90836
					236486,08	29307,84	37365	4631	–	6729	
9	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,158	283859	72971,67	44850	11530	-	26295	76837
					210887,22	20260,56	33320	3201	–	5692	
Раздел 3 Колодцы водопроводные сети											
11	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,58	26094	9150	249981	87657	-	141878	423208
					16944,09	3625,12	162324	34729	–	31349	
		Поселковые сети водопровода смета 2-1-1									
Раздел 2 Трубопроводы сети											
1	1101-0101-0401	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	86	129	124,2	11114	10681	–	2625	14838
					5,03	37,36	433	3213	–	1099	
2	1101-0105-0801	Механизированная доработка грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта недобора	9,81	685	320,57	6722	3145	-	3176	10690
					364,69	84,98	3578	834	–	792	
3	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	9,8	1221	0	11969	0	–	8617	22233
					1221,3	0	11969	0	–	1647	

4	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	21,7	15	15,07	327	327	–	91	451
					0	5,82	0	126	–	33	
5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	21,7	155	73,74	3360	1600	–	1793	5565
					81,11	33,63	1760	730	–	412	
6	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	35,375	758	0	26799	0	–	19295	49781
					757,56	0	26799	0	–	3687	
7	1122-1401-0210	Трубы диаметром 160 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м НР = 99 %	м продавливания	24	10739	7724,93	257748	185398	-	124220	412525
					3014,55	4174,12	72349	100179	–	30557	
8	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью НР = 99 % ктрр1=0,2; ктрм1=0,2; кэкс1=0,2; кмат1=0,2	футляр	1	2517	670	2517	670	-	1339	4165
					1847	13	1847	13	–	308	
9	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,15	340952	104465,33	51143	15670	-	28706	86236
					236486,67	29306,67	35473	4396	–	6388	
11	1122-1401-0301	Трубы п/э диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	12	1089	7,38	13063	89	-	9360	24216
					1081,17	2,17	12974	26	–	1794	
12	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка (за вычетом 263 м, уложенных в футлярах) НР = 99 %	км трубопровода	0,078	300714	82513,67	23456	6436	-	13538	39953
					218200,46	22864,46	17020	1783	–	2960	
14	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,08	283859	72971,43	22709	5838	-	13314	38905
					210887,14	20261,07	16871	1621	–	2882	

Раздел 3 Колодцы водопроводные сети

16	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,41	18903	9032,79	121167	57900	-	62206	198043
					9870,05	3608,45	63267	23130	–	14670	
Раздел 2 Скважины № 30ц-10р ,29-10э											
1	1104-0101-0103	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы НР = 85 %	м бурения	2,5	4809	3309,8	12022	8275	-	4681	18039
					1498,8	1102	3747	2755	–	1336	
2	1104-0101-0104	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 4 группы НР = 85 %	м бурения	2,5	7430	5098,3	18574	12746	-	7217	27855
					2331,4	1678,1	5829	4195	–	2063	
3	1104-0101-0105	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы НР = 85 %	м бурения	1,2	10380	7056,5	12455	8468	-	4745	18576
					3323	2168,5	3988	2602	–	1376	
4	1104-0101-0107	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы НР = 85 %	м бурения	1,1	20950	14083,47	23045	15492	-	8549	34121
					6866,18	3927,88	7553	4321	–	2527	
5	1104-0201-0102	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости НР = 85 %	м закрепленной скважины	3,5	1688	924,37	5908	3235	-	2517	9098
					763,49	235,22	2672	823	–	674	
7	1104-0501-0101	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 %	сутки откачки	1	337838	254523,5	337838	254524	–	112802	486690
					83314,17	73354,67	83314	73355	–	36051	

8	1122-0301-0101	(Водоподъемная труба) Трубы водопроводные стальные, диаметр 60 мм. Установка НР = 99 %	км трубопровода	0,001	423810	68619,05	424	69	-	273	753
					355190,48	24142,86	355	24	–	56	
10	1122-0301-0101	(Пьезометр) Трубы водопроводные стальные, диаметр 32 мм. Установка НР = 99 %	км трубопровода	0,007	423765	68529,41	2966	480	-	1912	5269
					355235,29	24117,65	2487	169	–	390	
12	1104-0401-0101	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения НР = 85 %	м труб	2	1058	698,06	2115	1396	-	780	3127
					359,63	182,19	719	364	–	232	
14	1104-0301-0101	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг. НР = 85 %	колонна	1	424172	248674,5	424172	248675	–	184062	656892
					175497	80144,5	175497	80145	–	48659	
16	1106-0801-0113	Перекрытие устья скважины. Устройство НР = 91 %	м3	0,5	11365	2468	5683	1234	-	3400	9809
					8897,2	546,4	4449	273	–	727	

Внутриплощадочные сети водопровода и канализации Локальная смета № 6-3-1

Раздел 1 Сети В9, В1

1	1101-0101-0401	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	2,004	129	124,2	259	249	–	61	346
					5,03	37,36	10	75	–	26	
2	1101-0105-0801	Механизированная доработка грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта недобора	2,27	685	320,57	1556	728	-	735	2474
					364,69	84,98	828	193	–	183	
3	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	5,07	1221	0	6192	0	–	4458	11502
					1221,3	0	6192	0	–	852	

4	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	9,56	15	15,07	144	144	–	40	199
					0	5,82	0	56	–	15	
5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	9,56	155	73,74	1480	705	–	790	2452
					81,11	33,63	775	322	–	182	
6	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	7,78	758	0	5894	0	–	4244	10948
					757,56	0	5894	0	–	811	
7	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0016	340952	104466,21	546	167	-	306	920
					236486,18	29307,8	378	47	–	68	
10	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1669	79,67	1669	80	-	1172	3068
					1589	38,33	1589	38	–	227	
12	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1026	26,5	1026	27	-	729	1894
					999	13	999	13	–	140	
14	1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 65 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1624	80	1624	80	-	1139	2984
					1544	38	1544	38	–	221	
22	1122-0301-0105	(Гильзы)Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,001	740250	234750	740	235	-	420	1253
					505500	78250	506	78	–	93	
24	1116-1201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм НР = 98 %	сальник	1	2778	0	2778	0	-	2000	5160
					2777,75	0	2778	0	–	382	

Раздел 5 Колодцы водопроводные

27	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,57	18903	9033,05	10775	5149	-	5531	17611
					9870,03	3608,12	5626	2057	–	1304	

Водонапорная башня ,Общестроительные работы Локальная смета № 6-1-1

Раздел 1 Монолитный фундамент водонапорной башни

1	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 % К=0.970:	м3 грунта	1,073	167	160,33	179	172	–	42	239
					6,5	48,23	7	52	–	18	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,827	1594	0	1318	0	–	949	2449
					1593,87	0	1318	0	–	181	
3	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0.800:	м3 грунта	1,56	18	17,99	28	28	–	8	39
					0	6,91	0	11	–	3	
4	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0.800:	м3 уплотненного грунта	1,56	155	73,77	242	115	–	129	400
					81,16	33,62	127	52	–	30	
5	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0.200:	м3 грунта	1,64	832	0	1365	0	–	983	2535
					832,2	0	1365	0	–	188	
6	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(для устройства насыпи) НР = 72 %	м3 грунта	2,8879	202	193,11	583	558	-	127	767
					8,83	52,18	26	151	–	57	

8	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Подача грунта на покрытие резервуарами экскаваторами "Драглайн", и устройство насыпи "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.34: ктрр1=1,45; ктрм1=1,45; кзкс1=1,45;	м3 грунта	2,8879	220	208,35	635	602	–	130	827
					11,55	51,18	33	148	–	61	
9	1106-0101-0202	Фундаменты под водонапорные башни железобетонные объемом до 100 м3. Устройство НР = 91 %	м3	1	6097	1148,59	6097	1149	-	3836	10727
					4948,6	378,6	4949	379	–	795	
11	1106-0301-0409	Детали ЗД-1 закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 % К=8.000:	т	0,07856	24826	1288,08	1950	101	-	1362	3577
					23538,31	543,23	1849	43	–	265	
12	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	5,24	288	20,86	1510	109	-	1018	2731
					267,34	2,57	1401	13	–	202	
	Раздел 2 Металлические конструкции башни										
13	1109-0607-0104	Опоры башенного и портального типов отдельно стоящих высотой до 45 м. Монтаж НР = 69 %	т	0,775	102864	67974,94	79720	52681	-	29740	118216
					34889,37	18407,89	27039	14266	–	8757	
15	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 %	м2	7,56	22	3,01	165	23	-	105	291
					18,83	0,38	142	3	–	22	
16	1115-0403-1202	Внутренние поверхности башни. Окраска суриком, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 кровли	6,12	106	1,28	647	8	-	463	1199
					104,42	0,62	639	4	–	89	
17	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем (фундаменты под растяжки) НР = 94 %	м2 площади уплотнения	1,84	101	30,7	186	56	-	108	318
					70,47	11,26	130	21	–	24	
18	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	1,2	3595	1676,18	4314	2011	-	1981	6799
					1918,92	374,02	2303	449	–	504	

20	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,02	61867	26033,33	1237	521	-	632	2019
					35833,33	8058,33	717	161	–	150	
22	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 %	м ограждения	1,1	592	77,9	652	86	-	433	1172
					514,57	32,35	566	36	–	87	
23	1115-0404-0406	Решетки ограждения. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком НР = 80 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 окрашиваемой поверхности	0,14	1195	0	167	0	-	120	311
					1195,22	0	167	0	–	23	
	Раздел 3 Колодец В1 водопроводный										
24	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,48	18903	9033,11	9074	4336	-	4658	14830
					9870,27	3608,11	4738	1732	–	1099	
32	1122-0301-0103	(Гильзы) Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0001	487500	107500	49	11	-	30	85
					380000	40000	38	4	–	6	
34	1122-0301-0105	(Гильзы)Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 % К=2.000:	км трубопровода	0,0001	740000	235000	74	24	-	42	125
					505000	77500	51	8	–	9	
36	1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР = 98 %	сальник	1	2119	0	2119	0	-	1525	3935
					2118,5	0	2119	0	–	292	
37	1116-1201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм НР = 98 %	сальник	1	2778	0	2778	0	-	2000	5159
					2777,5	0	2778	0	–	382	
		Наружные сети электроснабжения смета 2-1-1									
	Раздел 1 Подземная прокладка кабелей										

1	1101-0101-0401	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 %, К=0,970:	м3 грунта	1,3908	129	124,19	180	173	–	42	240
					5,03	37,36	7	52	–	18	
2	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1,25	1221	0	1527	0	–	1099	2836
					1221,27	0	1527	0	–	210	
3	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=0,800:	м3 грунта	2,208	15	15,07	33	33	–	9	46
					0	5,82	0	13	–	3	
4	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,800:	м3 уплотненного грунта	2,208	155	73,74	342	163	–	182	566
					81,11	33,63	179	74	–	42	
5	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=0,200:	м3 грунта	5,552	758	0	4206	0	–	3028	7813
					757,55	0	4206	0	–	579	
6	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	3,88	1159	155,89	4495	605	-	2926	8015
					1002,66	44,84	3890	174	–	594	
7	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,045	139917	0	6296	0	-	4533	11696
					139917,24	0	6296	0	–	866	
10	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	16	518	441,37	8292	7062	–	2673	11842
					76,86	155,19	1230	2483	–	877	
11	1308-0201-0301	(2 кабеля в траншее) Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	9,7	518	441,36	5027	4281	–	1621	7179
					76,86	155,19	746	1505	–	532	
12	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР = 72 %	м кабеля	9,7	152	126,47	1475	1227	–	490	2122

				25,62	44,47	249	431	–	157	
13 1308-0201-0301	(3 кабеля в траншее) Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	1,2	518	441,42	622	530	–	200	888
				76,83	155,17	92	186	–	66	
14 1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м кабеля	1,2	304	253	365	304	–	121	525
				51,25	89	62	107	–	39	
15 1308-0201-0301	(4 кабеля в траншее) Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	1,9	518	441,37	985	839	–	317	1406
				76,84	155,21	146	295	–	104	
16 1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР = 72 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м кабеля	1,9	456	379,47	867	721	–	288	1247
				76,84	133,42	146	253	–	92	
17 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	20,2	297	156,21	6002	3155	-	2728	9428
				140,91	46,65	2846	942	–	698	
18 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	14,5	276	147,89	4002	2144	-	1800	6266
				128,1	44,28	1857	642	–	464	
19 1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям НР = 72 %	м кабеля	16	372	180,11	5956	2882	-	2819	9478
				192,15	52,59	3074	841	–	702	
25 1308-0201-2701	Муфта концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	7775	88,5	7775	89	-	5557	14398
				7686	31,5	7686	32	–	1066	

27	1308-0201-2701	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	7774	88,25	7774	88	-	5556	14397
					7686	31	7686	31	–	1066	
29	1308-0201-2701	Муфта концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	7775	88,5	7775	89	-	5556	14397
					7686	31	7686	31	–	1066	
31	1308-0201-2701	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	7775	88,5	7775	89	-	5557	14398
					7686	31,5	7686	32	–	1066	
Раздел 2 Шкаф ВРУ, ШУН-1											
33	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	1	23729	7076	23729	7076	-	13782	40511
					16653	2488	16653	2488	–	3001	
41	1308-0304-0203	(ШУН-1) Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	3692	1032	3692	1032	-	2139	6298
					2660	311	2660	311	–	466	
43	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	2641	119	2641	119	-	1838	4837
					2522	31	2522	31	–	358	
44	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	1287	25,5	1287	26	-	908	2370
					1261	0	1261	0	–	176	
47	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	3692	1032	3692	1032	-	2139	6298

				2660	311	2660	311	–	466	
52 1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % кмат1=0:	м	2,4	217	18,38	520	44	–	350	940
				198.42	4,33	476	10	–	70	
54 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм, L=5 м. Монтаж оборудования НР = 72 % кмат1=0:	шт.	1	1041	172,64	1041	173	–	656	1833
				868	43,5	868	44	–	136	
56 1308-0208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм (L=8 м). Монтаж оборудования НР = 72 % кмат1=0:	шт.	1	988	119,5	988	120	–	643	1761
				868	24,86	868	25	–	130	
58 1308-0208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм (L=5 м). Монтаж оборудования НР = 72 % кмат1=0:	шт.	1	988	119,5	988	120	–	643	1761
				868	24,86	868	25	–	130	
60 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 % кмат1=0:	м	2	199	25,45	398	51	–	260	711
				173,59	6,86	347	14	–	53	
Раздел 3 Фундаменты под КТП и ДЭС										
3.1 под КТП										
62 1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,100:	м3 подстилающего слоя	0,2	3908	968,33	782	194	-	479	1361
				2939,17	384,17	588	77	–	101	
63 1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные толщ. 50 мм. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,050:	м3 подстилающего слоя	0,75	4727	1680	3545	1260	-	2026	6016
				3047	704	2285	528	–	446	

64	1107-0503-0110	Ж/бетонные приставки. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	418	252,5	418	253	-	159	622
					165	55,5	165	56	–	46	
66	1109-0305-0301	(Подставки) Конструкции опорные для крепления, массой до 0,1 т. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0048	93716	7094,59	450	34	-	301	811
					86621,62	405,41	416	2	–	60	
68	1308-0208-0104	(КТП) Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1041	172,5	1041	173	-	656	1833
					868	43,5	868	44	–	136	
70	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	2,2	199	25,45	438	56	-	286	782
					173,59	6,86	382	15	–	58	
3.2 под ДЭС											
72	1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	2175	1238,17	2175	1238	–	993	3421
					936,33	443	936	443	–	253	
74	1308-0208-0202	(ШУН-1) Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 250 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 % kмат1=0;	м	1	199	25,5	199	26	–	130	355
					173,5	6,75	174	7	–	26	
75	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из полосовой стали размером 50х5 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % kмат1=0;	шт.	1	1318	201,67	1318	202	–	846	2337
					1116	59	1116	59	–	173	
77	1308-0206-2901	Шинопровод. Монтаж НР = 72 % kмат1=0;	м шинопровода	2,4	729	96,25	1749	231	–	1152	3133
					632,5	34,17	1518	82	–	232	
Раздел 4 Электрооборудование											
80	1308-0104-0201	Шкаф управления. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	1	23729	7076	23729	7076	-	13782	40511

				16653	2488	16653	2488	–	3001	
Раздел 2 Трубопроводы сети										
1	1101-0101-0401	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	9,1	129	124,2	1176	1130	–	278	1570
					5,03	37,36	46	340	–	116	
2	1101-0105-0801	Механизированная доработка грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта недобора	5,54	685	320,57	3796	1776	-	1794	6037
					364,69	84,97	2020	471	–	447	
3	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	4,38	1221	0	5349	0	–	3851	9937
					1221,3	0	5349	0	–	736	
4	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	2,2	15	15,07	33	33	–	9	46
					0	5,82	0	13	–	3	
5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2,2	155	73,74	341	162	–	182	564
					81,11	33,63	178	74	–	42	
6	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	24,63	758	0	18659	0	–	13434	34660
					757,56	0	18659	0	–	2567	
7	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,00077	340953	104466,32	263	80	-	147	443
					236486,89	29309,01	182	23	–	33	
Раздел 2 Трубопроводы сети											
1	1101-0101-0401	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	1,38	129	124,2	178	171	–	42	238
					5,03	37,36	7	52	–	18	

2 1101-0105-0801	Механизированная доработка грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта недобора	9,634	685	320,57	6602	3088	-	3119	10499
				364,69	84,97	3513	819	–	778	
3 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,916	1221	0	1119	0	–	805	2078
				1221,3	0	1119	0	–	154	
4 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	7,54	15	15,07	114	114	–	32	157
				0	5,82	0	44	–	12	
5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	16,54	155	73,74	2561	1220	–	1366	4242
				81,11	33,63	1342	556	–	314	
6 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	21,481	758	0	16273	0	–	11717	30229
				757,56	0	16273	0	–	2239	
7 1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	1	2128	177,24	2128	177	-	1459	3874
				1951,03	75	1951	75	–	287	
8 1134-0201-0804	Установка указателя на стене НР = 76 %	шт.	1	631	0	631	0	–	455	1173
				631,34	0	631	0	–	87	
10 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,062	283856	72969,75	17599	4524	-	10318	30151
				210886,12	20261,57	13075	1256	–	2233	
12 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	38	1669	79,79	63414	3032	-	44526	116575
				1589	38,42	60382	1460	–	8635	
14 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1025	26,6	1025	27	-	728	1894
				998,8	12,8	999	13	–	140	

18	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, втулки, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	1	1391	903,7	1391	904	–	526	2070
					487,28	242,94	487	243	–	153	
21	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,01553	982240	503495,71	15254	7819	-	6961	23993
					478744,1	143825,39	7435	2234	–	1777	
28	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: штуцеры. Установка НР = 99 %	шт.	1	1391	903,71	1391	904	–	526	2070
					487,28	242,94	487	243	–	153	
30	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники(седелки). Установка НР = 99 %	шт.	1	2050	1330,69	2050	1331	–	775	3051
					719,15	357,85	719	358	–	226	
33	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	1824	93,8	1824	94	-	1255	3325
					1730,19	12,81	1730	13	–	246	
35	1122-0501-0103	(Гильзы)Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,005	340943	104457,14	1705	522	-	957	2874
					236485,71	29285,71	1182	146	–	213	
37	1122-0301-0105	(Гильзы)Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0058	740251	234804,47	4293	1362	-	2437	7269
					505446,93	78212,29	2932	454	–	538	
39	1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР = 98 %	сальник	1	2119	0	2119	0	-	1525	3936
					2118,6	0	2119	0	–	292	
40	1116-1201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм НР = 98 %	сальник	1	2778	0	2778	0	-	2000	5160
					2777,72	0	2778	0	–	382	

41	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 % К=5.000;	т фасонных частей	0,00075	982545	503636,36	737	378	-	336	1159
					478909,09	144000	359	108	–	86	
Раздел 3 Колодцы водопроводные сети											
44	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,42	26095	9150,7	10960	3843	-	6220	18555
					16944,37	3625,35	7117	1523	–	1374	
45	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,055	18903	9032,79	19943	9530	-	10238	32595
					9870,06	3608,47	10413	3807	–	2414	
Раздел 2 Трубопроводы сети Локальная смета № 2-1-1											
2	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,39577	55208	0	21850	0	-	15732	40588
					55208,05	0	21850	0	–	3007	
3	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 25-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,04	55208	0	2208	0	-	1590	4102
					55207,95	0	2208	0	–	304	
Раздел 3 Колодцы водопроводные сети											
6	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	3,679	4864	1679,34	17896	6178	-	10303	30454
					3184,93	704,55	11717	2592	–	2256	
7	1111-0101-0209	(Отмостки) Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=10.200;	м3 подстилающего слоя	4,468	3605	7,67	16109	34	-	11574	29898
					3597,78	0	16075	0	–	2215	
Раздел 5 Опоры наружного освещения (14 шт) Локальная смета № 4-4-1											
1	1133-0101-0302	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2 НР = 80 %	котлован	1	4530	3390,21	4530	3390	–	2032	7088

				1140,07	1682,71	1140	1683	–	525	
2 1111-0101-0209	Основания бетонные. Устройство НР = 94 % К=14,000;	м3 подстилающего слоя	0,254	3605	7,54	916	2	-	658	1700
				3597,6	0	914	0	–	126	
3 1109-0301-0201	Опоры уличного освещения высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР = 69 % К=14,000;	т конструкций	0,024	22500	11298,7	540	271	-	247	850
				11201,3	3089,83	269	74	–	63	
5 1308-0305-0318	Кронштейны со светильниками. Монтаж по колоннам, фермам, балкам на мостиках НР = 72 %	шт.	1	2740	931,14	2740	931	-	1755	4855
				1808,79	629,14	1809	629	–	360	
8 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 % К=14,000;	т стальных элементов	0,0338	65749	6822,07	2222	231	-	1466	3983
				58926,43	1317,37	1992	45	–	295	
Раздел 1 Монолитный фундамент водонапорной башни Локальная смета № 6-1-1										
1 1101-0203-0112	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	6,48	46	21,65	298	140	–	135	467
				24,3	4,57	157	30	–	35	
2 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Подвозка растительного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	3,3	164	157,02	542	518	-	118	713
				7,18	42,43	24	140	–	53	
4 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Распределение растительного грунта по насыпи НР = 72 %	м3 грунта	3,3	17	14,27	55	47	-	19	80
				2,44	5,5	8	18	–	6	
5 1101-0204-0201	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную НР = 72 %	м2	6,48	310	0,26	2007	2	-	1444	3726
				309,42	0	2005	0	–	276	
Раздел 3 Колодец В1 водопроводный										

6	1109-0606-0102	Каркасы для изоляции. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,055	67566	12354,93	3716	680	-	2290	6486
					55211,27	2611,27	3037	144	–	480	
8	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,100:	м3 подстилающего слоя	0,034	3908	968,16	133	33	-	81	231
					2940,07	383,9	100	13	–	17	
9	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	1,5	19405	1363,44	29107	2045	-	20190	53241
					18041,2	653,28	27062	980	–	3944	
10	1126-0301-0601	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	2,5	1745	102,66	4363	257	-	2981	7931
					1642,5	13,58	4106	34	–	588	

Раздел 1 Трубопроводы и материалы Локальная смета № 6-1-2

1	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,001	488250	109125	488	109	-	302	853
					379125	39750	379	40	–	63	
3	1122-0601-0203	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,001	229500	29833,33	230	30	-	144	404
					199666,67	666,67	200	1	–	30	
4	1122-0301-0102	Трубы водопроводные стальные, диаметр 80 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,001	440875	84250	441	84	-	279	777
					356625	30500	357	31	–	58	

6	1122-0601-0202	Трубопроводы стальные диаметром 80 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,001	227833	29500	228	30	-	143	401
					198333,33	666,67	198	1	–	30	
7	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 15 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,001	423833	68666,67	424	69	-	273	753
					355166,67	24166,67	355	24	–	56	
9	1122-0601-0201	Трубопроводы стальные диаметром 15 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,001	230000	29500	230	30	-	145	405
					200500	500	201	1	–	30	
10	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,00916	982255	503496,87	8997	4612	-	4106	14152
					478757,83	143841,34	4385	1318	–	1048	
20	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1669	80	1669	80	-	1171	3068
					1589	38	1589	38	–	227	
22	1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1624	80	1624	80	-	1139	2984
					1544	38	1544	38	–	221	
25	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,00708	61827	25995,32	438	184	-	224	714
					35831,38	8021,08	254	57	–	53	
	Раздел 2 Контроль уровня воды в башне										
27	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР = 75 %	шт.	1	665	0	665	0	-	479	1235
					665	0	665	0	–	92	

29	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	1824	94	1824	94	-	1255	3325
					1730	13	1730	13	–	246	
31	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1	452	20	452	20	-	317	830
					432	8	432	8	–	62	

Подземная насосная станция над скважиной I подъема Локальная смета № 6-4-1

Раздел 1 Колодцы

1	1101-0101-0401	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 %, К=0,970;	м3 грунта	0,20495	129	124,14	26	25	–	6	35
					4,99	37,34	1	8	–	3	
2	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,1	1223	0	122	0	–	88	227
					1223,08	0	122	0	–	17	
3	1101-0102-0401	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 для обваловки НР = 72 %	м3 грунта	5,8	217	200,76	1256	1164	-	329	1712
					15,82	62,93	92	365	–	127	
5	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м и обваловка скважин. Группа грунтов 1 НР = 72 %, К=0,800;	м3 грунта	3,6	15	15,07	54	54	–	15	75
					0	5,82	0	21	–	6	
6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,800;	м3 уплотненного грунта	3,6	155	73,74	557	265	–	297	923
					81,11	33,63	292	121	–	68	
7	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	3,8425	758	0	2911	0	–	2096	5407

				757,55	0	2911	0	–	401	
8	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,25	18903	9032,92	4726	2258	-	2426	7724
					9870,15	3608,62	2468	902	–	572	
13	1146-0101-0801	Наружные поверхности стенок колодца. Обетонирование НР = 84 %	м3	1	32424	1233	32424	1233	-	22813	59656
					31191	494	31191	494	–	4419	
14	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	1,086	360	28,12	391	31	-	270	714
					331,69	13,57	360	15	–	53	
15	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 стяжки	5,086	36	19,27	181	98	-	93	296
					16,32	9,04	83	46	–	22	
16	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,150;	м3 подстилающего слоя	0,476	4865	1679,54	2316	799	-	1333	3940
					3184,96	704,61	1516	335	–	292	
17	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	2,04	288	20,8	588	42	-	396	1063
					267,37	2,54	545	5	–	79	
	Раздел 1 Сети В9, В1 Локальная смета № 6-3-1										
1	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 108 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,0006	55208	0	33	0	-	24	62
					55207,84	0	33	0	–	5	
2	1122-0701-0102	Трубопроводы диаметром до 89 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,006	55194	0	331	0	-	238	615

				55194,44	0	331	0	–	46	
Раздел 5 Колодцы водопроводные										
3	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=2,000 К=0.1х5.25:	м3 подстилающего слоя	0,089	4865	1680	433	150	-	249	737
					3184,76	704,76	283	63	–	55	
4	1127-0601-0401	Отмостки однослойные бетонные, толщиной слоя 15 см. Устройство НР = 108 % К=0.200:	м2 покрытия	1,068	89	59,93	95	64	-	30	135
					29,03	10,3	31	11	–	10	
Раздел 2 Ограждения										
2.1 Типовые										
1	1199-0001-0003Т1-33-7, Т-33-8	(Разъяснение KAZGOR/KZ по применению расценок базы 2001 г в сметах ресурсным методом 2015 г) Насадка из колючей стальной проволоки, высота 0,5 м, тип М11-затраты рабочих-строителей и монтаж м/конструкций НР = 62.1 %	м ограды	65,66	50	0	3307	0	–	2381	6142
					50,36	0	3307	0	–	455	
Раздел 3 Покрытия										
3.2 Тип II										
4	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,200;	м3 материала основания в плотном теле	14,188	1196	1059,39	16969	15031	0	3750	22377
					136,65	230,47	1939	3270	–	1658	
3.4 Отмостки										
5	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,150;	м3 подстилающего слоя	12,949	3606	7,71	46688	100	0	33544	86650
					3597,83	0	46588	0	–	6419	
Раздел 6 Пожарный щит, навес для контейнеров и знаки охранной зоны										
8	1110-0111-0301	Шкаф пожарный. Установка НР = 90 %	изделие	1	744	102	744	102	0	499	1342
					642	51	642	51	–	99	

10	1127-0902-0201	Знаки. Установка НР = 108 %	шт.	1	740	0	740	0	415	533	1374
					739,75	0	740	0	–	102	
Раздел 7 Озеленение											
12	1147-0112-0102	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. Без внесения растительной земли НР = 88 %	м2	45,53	155	0	7053	0	–	5078	13102
					154,91	0	7053	0	–	970	
13	1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 88 %	м2	48,59	209	153,63	10149	7465	0	3160	14373
					55,23	35,1	2684	1706	–	1065	
Раздел 1 Колодцы											
1	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	35,575	758	0	26950	0	–	19404	50063
					757,56	0	26950	0	–	3708	
Раздел 3 (Лист ТХ) Трубопроводы и материалы											
3	1118-1101-0102	Манометры. Установка НР = 98 %	комплект	1	293	0	293	0	4392	211	543
					292,5	0	293	0	–	40	
4	1116-0901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	1	1633	120	1633	120	0	1108	2960
					1513	25,5	1513	26	–	219	
6	1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %	шт.	1	1960	53	1960	53	0	1391	3619
					1906,5	25,5	1907	26	–	268	
8	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	1851	120,5	1851	121	0	1264	3364
					1730,25	25,5	1730	26	–	249	
11	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм с шаровым краном Herz 15 мм. Установка НР = 98 %	кран	1	1269	116	1269	116	0	858	2297
					1153	38,5	1153	39	–	170	
15	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,001	300800	82600	301	83	0	174	512

				218200	22800	218	23	–	38	
17	1139-0501-0107	Оголовок стальной. Устройство НР = 69 %	т конструкций	0,0048	35000	17258,06	168	83	0	78	266
				17741,94	4919,35	85	24	–	20	
Раздел 1 Вертикальная планировка										
1	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	12,94	32	32,27	418	418	–	116	576
				0	12,45	0	161	–	43	
2	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	98,3	18	18,01	1770	1770	–	492	2443
				0	6,95	0	683	–	181	
3	1101-0102-0314	(Недостающий грунт) Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	71,36	270	260,08	19256	18559	0	4035	25154
				9,76	68,78	696	4908	–	1863	
5	1101-0104-0405	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	7,36	18	18,01	133	133	–	37	183
				0	6,95	0	51	–	14	
6	1101-0104-0411	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	7,36	8	7,96	59	59	–	16	81
				0	3,07	0	23	–	6	
Раздел 2 Ограждения										
2.1 Типовые										
7	1106-0301-0407	Уголок для колючей проволоки. Установка НР = 91 %	т	0,082	234335	1287,96	19215	106	0	13791	35647
				233047,12	544,5	19110	45	–	2641	
Раздел 7 Озеленение										

11	1147-0112-0102	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. Без внесения растительной земли НР = 88 %	м2	11,06	155	0	1713	0	–	1234	3183
					154,91	0	1713	0	–	236	
		Водопроводная насосная станция II подъема Локальная смета № 6-4-1									
1	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,150;	м3 подстилающего слоя	0,046	4862	1678,86	224	77	0	129	381
					3182,93	703,25	146	32	–	28	
2	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	2894	1810,5	2894	1811	0	1270	4497
					1083,17	680,67	1083	681	–	333	
3	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	1888	1144	1888	1144	0	842	2948
					744	425,5	744	426	–	218	
6	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	0,72	14244	4706,99	10256	3389	0	5427	16937
					9537,13	930,88	6867	670	–	1255	
8	1125-0130-0102	Установка блочно-модульной насосной НР = 91 %	т блок-боксов	0,25	28269	15458,8	7067	3865	0	3107	10988
					12810	4449,2	3203	1112	–	814	
10	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,150;	м3 подстилающего слоя	0,01	4865	1680	49	17	0	28	83
					3184,76	704,76	32	7	–	6	
11	1111-0101-0209	(Отмостки) Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0.100;	м3 подстилающего слоя	0,25	3604	7,14	901	2	0	647	1672
					3597,14	0	899	0	–	124	

Итого **4630209**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1587208

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1224335
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	1459735
- сметная прибыль (8 %), тенге	
Всего	**4630209**
Временные здания и сооружения (0,72 %)	33338
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**93271**
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**4756818**
понижающий коэф. К=0,9	4281136
Генподрядные 10%	428114
Итого	**3853022**
НДС (12 %)	462363
Итого	**4315385**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Amanat Elevate", БИН 110440022664

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Истамбеков А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ", БИН/ИИН 110240020454

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Копжасаров М.Г.

(должность, подпись, расшифровка подписи)