Наименование стройки: Контрольно-пропускной пункт спунктом приема граждан по адресу: г. Астана. р-н Байконыр, ул. С.Сейфуллина, д.37

Заказчик: Государственное учреждение "Агентство Республики Казахстан по противодейтвую коррупции (Антикорупционная служба)" **Форма 2В**

Подрядчик: ТОО "VentKarkaraServis"

АКТ №2

приемки выполненных работ за декабрь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

(Локальный сметный расчет)

на Архитектурно строительные решения

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 7.Лестница МЛ-1 /лист 39и/											
131	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и крепление лестниц 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т конструкций	1,08128433	603949,00 30365,23	19032,42 6831,25	653040,59 32833,45	20579,46 7386,52	599627,68	27751,78 54463,39	735255,76
132	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей	м2	60,81345	157,75 42,49	2,38 0,43	9593,28 2584,18	144,63 26,39	6864,47	1801,29 911,57	12306,14

		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				662633,87 35417,63	20724,09 7412,91	606492,15 --	29553,07 55374,96	747561,90
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				9593,28				
		Материалы	Тенге				6864,47				
		Всего заработная плата	Тенге					2610,57			
		Накладные расходы	Тенге				1801,29				
		Сметная прибыль	Тенге				911,57				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				12306,14				1,83
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					2610,57			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1360304,52				
		Материалы	Тенге				1249043,72				
		Всего заработная плата	Тенге					83779,49			
		Накладные расходы	Тенге				57807,85				
		Сметная прибыль	Тенге				113448,99				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1531561,36				53,84
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					83779,49			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				747561,90				55,67
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					86390,06			
		РАЗДЕЛ 8.Полы									
		1й этаж									
		ТИП 1									
133	**Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскатка рулонов с нарезкой на полотнища 2. Укладка полиэтиленовой пленки в один слой на плиты перекрытий с напуском полотен	**м2 изолируемой поверхности**	**186,8**	**186,66 31,35**	**0,41 0,22**	**34868,27 5855,56**	**76,73 40,54**	**28935,97**	**5542,33 3232,85**	**43643,45**
134	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**/4Вр1 100х100/ Слои подстилающие и набетонки. Армирование** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка арматуры	**т**	**0,33624**	**259587,09 11156,88**	**1041,85 486,67**	**87283,56 3751,39**	**350,31 163,64**	**83181,86**	**3562,67 7267,70**	**98113,94**
135	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ:	**м2 стяжки**	**186,8**	**303,70 281,10**	**21,51 11,54**	**56730,70 52509,03**	**4018,99 2155,53**	**202,68**	**51384,68 8649,23**	**116764,61**

		1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									
136	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=12	**/до толщ. 80мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора	м2 стяжки	186,8	85,42 41,69	43,72 22,90	15955,60 7787,86	8167,74 4277,11	–	11341,07 2183,73	29480,40
137	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка и огрунтовка основания 2. Приготовление клеевого состава 3. Укладка плитки 4. Затирка швов 5. Очистка покрытия	м2 покрытия	186,8	3385,86 1067,78	57,16 27,84	632479,18 199460,89	10678,25 5200,85	422340,04	192382,03 65988,90	890850,11
		ТИП 2									
138	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскатка рулонов с нарезкой на полотнища 2. Укладка полиэтиленовой пленки в один слой на плиты перекрытий с напуском полотен	м2 изолируемой поверхности	37,88	186,66 31,35	0,41 0,22	7070,72 1187,41	15,56 8,22	5867,74	1123,89 655,57	8850,18
139	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**/4Вр1 100х100/ Слои подстилающие и набетонки. Армирование** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка арматуры	т	0,068184	259587,09 11156,88	1041,85 486,67	17699,69 760,72	71,04 33,18	16867,93	722,45 1473,77	19895,91
140	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	м2 стяжки	37,88	303,70 281,10	21,51 11,54	11504,06 10647,98	814,99 437,11	41,10	10419,98 1753,92	23677,96

141	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=12	**/до толщ. 80мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора	м2 стяжки	37,88	85,42 41,69	43,72 22,90	3235,54 1579,25	1656,28 867,33	--	2299,78 442,83	5978,14
142	Е11-110101-4301 1111-0101-4301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия наливные на эпоксидной смоле ЭД 20 составом "Диапол 320" толщиной 3 мм и грунтовкой "Диапол 112" толщиной 0,5 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Устройство наливного пола готовой смесью 4. Шлифовка основания	м2	37,88	1203,42 1099,27	14,15 2,43	45585,69 41640,32	536,17 91,96	3409,20	39228,34 6785,12	91599,16
143	Е11-110101-3608 1111-0101-3608 РСНБ РК 2015	**Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклеиванием на стыках мастикой КН-2** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища 2. Укладка ковровых покрытий насухо 3. Проклеивание стыков ковровых покрытий	м2 покрытия	37,88	2792,83 376,34	15,94 8,61	105792,30 14255,74	603,65 325,96	90932,91	13706,80 9559,93	129059,04
144	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскатка рулонов с нарезкой на полотнища 2. Укладка полиэтиленовой пленки в один слой на плиты перекрытий с напуском полотен	м2 изолируемой поверхности	10,1	186,66 31,35	0,41 0,22	1885,28 316,60	4,15 2,19	1564,53	299,67 174,80	2359,74
145	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	м2 стяжки	10,1	303,70 281,10	21,51 11,54	3067,34 2839,09	217,30 116,55	10,96	2778,29 467,65	6313,29
146	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=12	**/до толщ. 80мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	10,1	47,20	43,72	476,71	441,62	--	250,37	785,24

		НР - 94%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора			3,47	22,90	35,09	231,26		58,17		
147	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство** Состав работ: 1. Очистка и огрунтовка основания 2. Приготовление клеевого состава 3. Укладка плитки 4. Затирка швов 5. Очистка покрытия	м2 покрытия	–	3385,86 1067,78	57,16 27,84	– –	– –	– –	– –	–	–
		ПЛИНТУС										
148	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса алюминиевые. Установка на самонарезающих винтах** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка и нарезка плинтуса по размерам 2. Сверление отверстий 3. Установка дюбелей 4. Крепление плинтуса самонарезающими винтами 5. Установка соединителей, углов наружных и внутренних, торцевых заглушек	м плинтусов	63,1	78,98 69,98	1,64 0,71	4983,94 4415,52	103,74 44,59	464,67	4192,50 734,12	9910,55
149	С122-060401-0301 2206-0401-0301 РСНБ РК 2015	**Плинтус из алюминия ГОСТ 8617-81** *СП - 8%*	м	63,1	669,00 –	– –	42213,90 –	– –	42213,90	– 3377,11	45591,01
		2й этаж										
		ТИП 1										
150	Е11-260201-0505 1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	**/П-35/ Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо** *НР - 76%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка изолируемой поверхности 2. Распиловка плит 3. Укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой и креплением	м3 изоляции	2,397	42375,72 9950,13	654,63 336,35	101574,61 23850,46	1569,16 806,23	76154,99	18739,08 9625,10	129938,79

151	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскатка рулонов с нарезкой на полотнища 2. Укладка полиэтиленовой пленки в один слой на плиты перекрытий с напуском полотен	м2 изолируемой поверхности	79,9	186,66 31,35	0,41 0,22	14914,21 2504,60	32,82 17,34	12376,79	2370,62 1382,79	18667,62
152	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**/4Вр1 100х100/ Слои подстилающие и набетонки. Армирование** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка арматуры	т	0,14382	259587,09 11156,88	1041,85 486,67	37333,82 1604,58	149,84 69,99	35579,39	1523,86 3108,61	41966,29
153	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	м2 стяжки	79,9	303,70 281,10	21,51 11,54	24265,43 22459,70	1719,04 921,98	86,69	21978,78 3699,54	49943,75
154	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**/до толщ. 40мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора	м2 стяжки	79,9	28,47 13,90	14,57 7,63	2274,90 1110,37	1164,53 609,82	--	1616,97 311,35	4203,22
155	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка и огрунтовка основания 2. Приготовление клеевого состава 3. Укладка плитки 4. Затирка швов 5. Очистка покрытия	м2 покрытия	79,9	3385,86 1067,78	57,16 27,84	270530,44 85315,44	4567,41 2224,56	180647,59	82287,60 28225,44	381043,49
		ТИП 2									
156	Е11-260201-0505 1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	**/П-35/ Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо** *НР - 76%; СП - 8%* Состав работ:	м3 изоляции	3,2166	42375,72 9950,13	654,63 336,35	136305,75 32005,58	2105,69 1081,90	102194,47	25146,49 12916,18	174368,42

		1. Подготовка изолируемой поверхности 2. Распиловка плит 3. Укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой и креплением									
157	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскатка рулонов с нарезкой на полотнища 2. Укладка полиэтиленовой пленки в один слой на плиты перекрытий с напуском полотен	м2 изолируемой поверхности	107,22	186,66 31,35	0,41 0,22	20013,79 3360,99	44,04 23,27	16608,75	3181,20 1855,60	25050,59
158	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**/4Вр1 100х100/ Слои подстилающие и набетонки. Армирование** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка арматуры	т	0,192996	259587,09 11156,88	1041,85 486,67	50099,27 2153,23	201,07 93,92	47744,96	2044,91 4171,53	56315,72
159	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	м2 стяжки	107,22	303,70 281,10	21,51 11,54	32562,45 30139,28	2306,83 1237,24	116,33	29493,93 4964,51	67020,89
160	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**/до толщ. 40мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора	м2 стяжки	107,22	28,47 13,90	14,57 7,63	3052,75 1490,03	1562,71 818,33	--	2169,86 417,81	5640,41
161	Е11-110101-4301 1111-0101-4301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия наливные на эпоксидной смоле ЭД 20 составом "Диапол 320" толщиной 3 мм и грунтовкой "Диапол 112" толщиной 0,5 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Устройство наливного пола готовой смесью 4. Шлифовка основания	м2	107,22	1203,42 1099,27	14,15 2,43	129031,10 117863,66	1517,64 260,29	9649,80	111036,51 19205,41	259273,02
162	Е11-110101-3608 1111-0101-3608 РСНБ РК 2015	**Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклеиванием на стыках мастикой КН-2**	м2 покрытия	107,22	2792,83	15,94	299446,96	1708,64	257387,19	38797,34	365303,85

		НР - 94%; СП - 8% Состав работ: 1. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища 2. Укладка ковровых покрытий насухо 3. Проклеивание стыков ковровых покрытий				376,34	8,61	40351,13	922,64		27059,54	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**					**2192237,93**	**46405,95**	**1434580,45**	**679622,05**	**3101608,78**
								711251,53	**23083,50**	**--**	**229748,80**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**2192237,93**				
		Материалы	Тенге					**1392366,55**				
		Всего заработная плата	Тенге						**734335,03**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**42213,90**				
		Накладные расходы	Тенге					**679622,05**				
		Сметная прибыль	Тенге					**229748,80**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**3101608,78**				**524,65**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						**734335,03**			
		Сметная заработная плата	Тенге					**3101608,78**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге									**524,65**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						**734335,03**			
		Сметная заработная плата	Тенге									
		РАЗДЕЛ 9.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
		лист 29и										
163	**Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление раствора 4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**904,83**	**1259,17** **764,36**	**14,06** **5,06**	**1139336,00** **691617,09**	**12724,62** **4579,09**	**434994,31**	**556956,94** **135703,44**	**1831996,40**
164	**Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**159,5**	**1219,22** **777,52**	**61,44** **50,34**	**194465,46** **124014,12**	**9799,21** **8028,66**	**60652,13**	**105634,23** **24007,97**	**324107,66**

165	**Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с заглаживанием 7. Шлифование поверхности	**м2 отделываемой поверхности**	**159,5**	**1261,80** **595,75**	**8,66** **3,11**	**201257,26** **95021,63**	**1380,88** **495,61**	**104854,76**	**76413,80** **22213,68**	**299884,74**
		ДИЗАЙН ПРОЕКТ									
		ПОТОЛОК									
166	**Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка проектного положения направляющего профиля 2. Наклейка уплотнительной ленты на направляющий профиль 3. Установка и выверка направляющего профиля на стену с креплением дюбелями 4. Установка прямого подвеса с наклейкой уплотнительными лентами и креплением дюбелями к потолку 5. Наращивание основного профиля удлинителем 6. Установка одноуровневого соединителя на основной профиль 7. Установка основного потолочного профиля 8. Крепление прямого подвеса к основному профилю шурупами 9. Установка несущего потолочного профиля с креплением одноуровневыми соединителями 10. Наклейка разделительной ленты по периметру помещения в местах примыкания потолка к стенам 11. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с креплением шурупами 12. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты	**м2 потолка**	**77,1**	**1740,36** **992,57**	**10,54** **4,48**	**134181,46** **76527,03**	**812,35** **345,34**	**56842,08**	**69185,14** **16269,33**	**219635,92**
167	**С122-030201-0103 2203-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012** *СП - 8%*	**м2**	**79,413**	**364,00** **--**	**--** **--**	**28906,33** **--**	**--** **--**	**28906,33**	**--** **2312,51**	**31218,84**

168	**Е11-150206-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Нанесение грунтовки 2. Приготовление шпатлевочного раствора 3. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 4. Шлифование поверхности	**м2 отделываемой поверхности**	**77,1**	**640,51** **423,61**	**2,29** **0,80**	**49383,24** **32660,49**	**176,61** **61,64**	**16546,15**	**26177,70** **6044,88**	**81605,82**
169	**Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 окрашиваемой поверхности**	**77,1**	**442,85** **254,62**	**2,22** **1,18**	**34143,63** **19631,05**	**170,83** **90,66**	**14341,75**	**15777,37** **3993,68**	**53914,68**
		СТЕНЫ									
		ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГКЛ и обшивка вентиляционных коробов									
172	**Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка проектного положения металлического каркаса 2. Наклейка уплотнительной ленты 3. Установка и крепление направляющих профилей и подвесов к конструкциям здания дюбелями 4. Установка стоек каркаса из ПП-профиля в направляющие с наращиванием профиля по высоте и креплением просекателем 5. Устройство горизонтальных вставок из ПП-профиля с креплением их со стойками одноуровневым соединителем 6. Наклейка разделительной ленты 7. Крепление гипсокартонных листов шурупами к металлическому каркасу 8. Нанесение грунтовки на швы 9. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**31,38**	**1779,24** **787,53**	**10,61** **4,48**	**55832,66** **24712,57**	**332,81** **140,56**	**30787,28**	**22367,82** **6256,04**	**84456,52**
173	**Е11-100404-0102 1110-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля двумя слоями гипсокартонных листов** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка проектного положения металлического каркаса 2. Наклейка уплотнительной ленты	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**11,34**	**2491,21** **1017,75**	**18,65** **8,17**	**28250,34** **11541,28**	**211,47** **92,62**	**16497,59**	**10470,51** **3097,67**	**41818,51**

		3. Установка и крепление направляющих профилей и подвесов к конструкциям здания дюбелями 4. Установка стоек каркаса в направляющие с наращиванием профиля по высоте и креплением просекателем 5. Наклейка разделительной ленты 6. Крепление гипсокартонных листов шурупами к металлическому каркасу 7. Нанесение грунтовки на швы 8. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты									
174	**Е11-150206-0208 1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Нанесение грунтовки 2. Приготовление шпатлевочного раствора 3. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 4. Шлифование поверхности	**м2 отделываемой поверхности**	**54,923**	**535,81** **318,91**	**2,29** **0,80**	**29428,29** **17515,66**	**125,81** **43,91**	**11786,83**	**14047,66** **3478,08**	**46954,03**
175	**Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с заглаживанием 7. Шлифование поверхности	**м2 отделываемой поверхности**	**768,59**	**977,83** **558,34**	**5,38** **1,95**	**751549,40** **429136,06**	**4131,99** **1501,38**	**318281,34**	**344509,95** **87684,75**	**1183744,10**
176	**Е11-150405-0105**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска** *НР - 80%; СП - 8%*	**окрашиваемо**	**768,59**	**403,17** **226,22**	**2,22** **1,18**	**309874,12** **173869,12**	**1702,97** **903,75**	**134302,03**	**139818,30** **35975,39**	**485667,82**
177	**Е11-150302-0206 1115-0302-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали гипсовые штучные без гладких прямоугольных или круглых высотой до 500 мм. Установка на колоннах** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Провеска осей линий установки 2. Разметка мест установки	**деталь**	**25**	**2046,69** **1797,77**	**51,33** **19,94**	**51167,16** **44944,20**	**1283,28** **498,40**	**4939,68**	**36354,08** **7001,70**	**94522,94**

		3. Пробивка отверстий 4. Постановка пробок 5. Забивка гвоздей и крючьев 6. Сборка, установка на место и крепление деталей 7. Заделка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия									
178	С121-130806-1101 2113-0806-1101 РСНБ РК 2015	**Плиты гипсовые ГОСТ 6428-83** *СП - 8%*	м2	6,25	2738,00 --	-- --	17112,50 --	-- --	17112,50	-- 1369,00	18481,50
179	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	6,25	403,17 226,22	2,22 1,18	2519,83 1413,86	13,85 7,35	1092,11	1136,97 292,54	3949,34
180	Е11-150107-0107 1115-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сортировка плиток 2. Облицовка поверхностей 3. Приготовление клея из сухой смеси 4. Перерубка плиток и подточка кромок 5. Заполнение швов 6. Очистка и промывка поверхности облицовки	м2 поверхности облицовки	67,1	6599,26 1603,70	19,10 15,13	442810,04 107608,27	1281,42 1015,43	333920,35	86898,96 42376,72	572085,72
181	Е11-150206-0208 1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Нанесение грунтовки 2. Приготовление шпатлевочного раствора 3. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 4. Шлифование поверхности	м2 отделываемой поверхности	138,88	535,81 318,91	2,29 0,80	74413,29 44290,64	318,12 111,04	29804,54	35521,34 8794,77	118729,41
182	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	138,88	269,74 197,64	0,57 0,31	37461,54 27447,78	79,53 42,76	9934,23	21992,43 4756,32	64210,28

		Состав работ: 1. Обеспыливание поверхности 2. Нанесение грунтовки 3. Окраска за один раз									
183	Е11-150405-0112 1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Окраска поверхности	**м2 окрашиваемой поверхности**	**138,88**	**131,85** **103,81**	**0,24** **0,13**	**18311,46** **14417,02**	**33,02** **17,59**	**3861,42**	**11547,69** **2388,73**	**32247,87**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**3600404,00** **1936367,87**	**34578,76** **17975,80**	**1629457,37** –	**1574810,88** **414017,19**	**5589232,11**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3811388,11**				
		Материалы	Тенге				**1696350,00**				
		Всего заработная плата	Тенге					**2051658,33**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**46018,83**				
		Накладные расходы	Тенге				**1659709,86**				
		Сметная прибыль	Тенге				**437687,84**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**5908785,81**				**1395,58**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**2051658,33**			
		Сметная заработная плата	Тенге				**5589232,11**				**1395,58**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**2051658,33**			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 10.Витражи									
179	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Монтаж и крепление стальных конструкций витражей, витрин 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**м2**	**36,97**	**5970,32** **5612,46**	**352,87** **186,37**	**220722,79** **207492,65**	**13045,76** **6890,15**	**184,38**	**147924,13** **29491,75**	**398138,68**
180	С121-090304-0108 2109-0304-0108 РСНБ РК 2015	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла** *СП - 8%*	**м2**	**36,97**	**42681,00** –	– –	**1577916,57** –	– –	**1577916,57**	– **126233,33**	**1704149,90**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**1798639,36** **207492,65**	**13045,76** **6890,15**	**1578101,00** –	**147924,13** **155725,08**	**2102288,57**
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**1798639,36**				
		Материалы	Тенге				**184,38**				
		Всего заработная плата	Тенге					**214382,80**			

Стоимость материалов и конструкций			Тенге					1577916,57				
		Накладные расходы	Тенге					147924,13				
		Сметная прибыль	Тенге					155725,08				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге					2102288,57				133,94
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						214382,80			
		Сметная заработная плата	Тенге					2102288,57				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге									133,94
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						214382,80			
		Сметная заработная плата	Тенге									

РАЗДЕЛ 11.Дверные проемы /лист 19.1 дизайн-проекта/

181	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка блоков 2. Установка приборов	м2	18,1656	1478,68 920,29	57,36 28,03	26861,02 16717,68	1041,98 509,13	9101,37	15504,13 3389,21	45754,36
182	С121-090102-0601 2109-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92** *СП - 8%*	м2	9,2	14817,00 --	-- --	136316,40 --	-- --	136316,40	-- 10905,31	147221,71
183	С121-090102-0801 2109-0102-0801 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92** *СП - 8%*	м2	4,2	26672,00 --	-- --	112022,40 --	-- --	112022,40	-- 8961,79	120984,19
184	С121-090102-0804 2109-0102-0804 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92** *СП - 8%*	м2	4,7656	24256,00 --	-- --	115594,39 --	-- --	115594,39	-- 9247,55	124841,95
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			**Тенге**				390794,21 16717,68	1041,98 509,13	373034,56 --	15504,13 32503,87	438802,21
Стоимость общестроительных работ			Тенге				390794,21				
Материалы			Тенге				9101,37				
Всего заработная плата			Тенге					17226,81			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				363933,19				
		Накладные расходы	Тенге				15504,13				
		Сметная прибыль	Тенге				32503,87				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				438802,21				12,72
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					17226,81			
		Сметная заработная плата	Тенге								

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				438802,21					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12,72
		Сметная заработная плата	Тенге					17226,81				
		РАЗДЕЛ 12.Крыльца										
		ПС-1										
185	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка плит или матов в один слой насухо	**м2 изолируемой поверхности**	**0,51**	**275,70** **252,66**	**23,04** **12,27**	**140,61** **128,86**	**11,75** **6,26**	**--**	**127,01** **21,41**	**289,02**
186	С121-110401-0302 2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012** *СП - 8%*	**м3**	**0,0153**	**29075,00** **--**	**--** **--**	**444,85** **--**	**--** **--**	**444,85**	**--** **35,59**	**480,44**
		КОЗЫРЕК КРС-1										
187	Е11-150504-0101 1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка закаленным стеклом** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка, резка соединительного профиля нижней части 2. Сверление отверстий и закрепление профиля на готовом каркасе 3. Разметка и резка поликарбонатных листов 4. Сверление отверстий на листах 5. Крепление листов на каркас термошайбами и саморезами 6. Разметка и отрезка перфорированной ленты 7. Фиксация самоклеящейся лентой торцов поликарбонатного листа 8. Разметка, резка и установка торцевого профиля	**м2 поверхности козырька**	**4,536**	**2989,01** **510,64**	**3,97** **1,08**	**13558,16** **2316,26**	**18,02** **4,92**	**11223,88**	**1856,95** **1233,21**	**16648,32**
188	С121-130506-0306 2113-0506-0306 РСНБ РК 2015	**Стекло безопасное закаленное прозрачное для дверных полотен 10 мм ГОСТ 30698-2014** *СП - 8%*	**м2**	**4,62672**	**8867,00** **--**	**--** **--**	**41025,13** **--**	**--** **--**	**41025,13**	**--** **3282,01**	**44307,14**
189	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические без поручня. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	**м ограждения**	**56**	**14194,66** **436,04**	**58,28** **27,43**	**794900,76** **24418,27**	**3263,74** **1536,15**	**767218,75**	**30626,21** **66042,16**	**891569,13**
190	С121-060208-0702 2106-0208-0702 РСНБ РК 2015	**Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм**	**м**	**56**	**8299,00**	**--**	**464744,00**	**--**	**464744,00**	**--**	**501923,52**

		СП - 8%				--	--	--	--	37179,52	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**1314813,50**	**3293,51**	**1284656,60**	**32610,16**	**1455217,56**
							26863,39	**1547,32**	--	**107793,89**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**850069,50**				
		Материалы	Тенге				**778442,63**				
		Всего заработная плата	Тенге					**28410,71**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**41469,97**				
		Накладные расходы	Тенге				**32610,16**				
		Сметная прибыль	Тенге				**70614,37**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**953294,04**				**18,93**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					**28410,71**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**464744,00**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**464744,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**37179,52**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**501923,52**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**1455217,56**				**18,93**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					**28410,71**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**13 434 711,13**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**9175144,24**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1396767,33**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**467154,09**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**55787997,88**		
		- Накладные расходы	Тенге							**8154270,68**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**5961134,41**	

		ИТОГО ПОСМЕТЕ:	Тенге								**13 434 711,13**
		В том числе:									
		Строительно-монтажные работы	Тенге								**13 434 711,13**
		Оборудование	Тенге								**-**
		Временные здания и сооружения, 1,04%	Тенге								**139 721,00**
		ИТОГО по смете СМР:	Тенге								**13 574 432,13**
		Зимнее удоражание 2,2%	Тенге								**298 637,51**
		ИТОГО по смете СМР:	Тенге								**13 873 069,63**
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге								**277 461,39**

		ИТОГО по смете СМР:	Тенге								**14 150 531,02**
		ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,997711629	Тенге								**14 118 154,61**
		НДС 12%	Тенге								**1 694 178,55**
		ВСЕГО:	Тенге								**15 812 333,16**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "VentKarkaraServis", БИН 140240006043

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Муханов Н.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба)"
БИН 160140006975

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора Муханов Р.Т

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт авторского надзора

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.