Наименование стройки: Контрольно-пропускной пункт спунктом приема граждан по адресу: г. Астана. р-н Байконыр, ул. С.Сейфуллина, д.37

Заказчик: Государственное учреждение "Агентство Республики Казахстан по противодейтвую коррупции (Антикорупционная служба)" **Форма 2В**

Подрядчик: ТОО "VentKarkaraServis"

АКТ №6

приемки выполненных работ за декабрь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02--01--05

(Локальный сметный расчет)

на Пожарная сигнализация

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ц13-100701-0101 1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	38183,41	1,92	38183,41	1,92	461,49	23009,20	66088,02
		НР - 61%; СП - 8%			37720,00	–	37720,00	–		4895,41	
2	С123-080303-1002 2308-0303-1002 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-10	шт.	1	11645,00	–	11645,00	–	11645,00	–	12576,60
		СП - 8%			–	–	–	–		931,60	
3	Ц13-100701-0101 1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	38183,41	1,92	38183,41	1,92	461,49	23009,20	66088,02
		НР - 61%; СП - 8%			37720,00	–	37720,00	–		4895,41	
4	С123-080303-1101 2308-0303-1101 РСНБ РК 2015	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КПБ	шт.	1	9464,00	–	9464,00	–	9464,00	–	10221,12
		СП - 8%			–	–	–	–		757,12	
5	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	2	8534,00	1,56	17068,00	3,12	364,88	10187,00	29435,40
		НР - 61%; СП - 8%			8350,00	–	16700,00	–		2180,40	

6	С123-080306-0311 2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	**Источник питания резервированный РИП-24, исполнение 06**	**шт.**	**1**	**18726,00**	**–**	**18726,00**	**–**	**18726,00**	**–**	**20224,08**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**1498,08**	
7	С123-080306-0208 2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч**	**шт.**	**1**	**2113,00**	**–**	**2113,00**	**–**	**2113,00**	**–**	**2282,04**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**169,04**	
8	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**7**	**3201,20**	**1,92**	**22408,43**	**13,44**	**694,99**	**13237,00**	**38497,06**
		НР - 61%; СП - 8%			**3100,00**	**–**	**21700,00**	**–**		**2851,63**	
9	С123-080302-0603 2308-0302-0603 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3АМ**	**шт.**	**4**	**1571,00**	**–**	**6284,00**	**–**	**6284,00**	**–**	**6786,72**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**502,72**	
10	С123-080302-0313 2308-0302-0313 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные дымовые двухточечный модели ДИП-34А-03**	**шт.**	**54**	**6249,00**	**–**	**337446,00**	**–**	**337446,00**	**–**	**364441,68**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**26995,68**	
11	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**11**	**3201,20**	**1,92**	**35213,24**	**21,12**	**1092,12**	**20801,00**	**60495,38**
		НР - 61%; СП - 8%			**3100,00**	**–**	**34100,00**	**–**		**4481,14**	
12	С123-080304-0403 2308-0304-0403 РСНБ РК 2015	**Оповещатель охрано-пожарный, 12В Флейта-12В**	**шт.**	**11**	**1852,00**	**–**	**20372,00**	**–**	**20372,00**	**–**	**22001,76**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**1629,76**	
13	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	**м кабеля**	**385**	**356,00** **155,00**	**155,80** **53,62**	**137061,30** **59675,00**	**59983,08** **20643,55**	**17403,22**	**57829,35** **15591,25**	**210481,90**
14	С123-060410-0112 2306-0410-0112 РСНБ РК 2015	**/прим./Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х2,5**	**км**	**0,3927**	**105230,00**	**–**	**41323,82**	**–**	**41323,82**	**–**	**44629,73**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**3305,91**	

15	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки	м	400	467,64 330,22	15,82 4,14	187056,83 132088,00	6329,20 1656,16	48639,63	96295,80 22668,21	306020,83
16	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм** *СП - 8%*	м	400	32,00 –	–	12800,00 –	–	12800,00	– 1024,00	13824,00
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**1274094,34**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				339703,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					66353,80			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					22299,71			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						529291,63		
		- Накладные расходы	Тенге							244368,55	
		- Сметная прибыль	Тенге							94377,36	
		ИТОГО ПОСМЕТЕ:	Тенге								**1 274 094,34**
		В том числе:									
		Строительно-монтажные работы	Тенге								**1 274 094,34**
		Оборудование	Тенге								
		Временные здания и сооружения, 1,04%	Тенге								**13 250,58**
		ИТОГО по смете СМР:	Тенге								**1 287 344,92**
		Зимнее удоражание 2,2%	Тенге								**28 321,59**
		ИТОГО по смете СМР:	Тенге								**1 315 666,51**
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге								**26 313,33**
		ИТОГО по смете:	Тенге								**1 341 979,84**
		ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,997711629	Тенге								**1 338 908,89**
		НДС 12%	Тенге								**160 669,07**
		ВСЕГО:	Тенге								**1 499 577,96**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "VentKarkaraServis", БИН 140240006043

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Мохачев К.Ю.

М.П. (должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба)"

БИН 160140006975

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П. (должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора

М.П.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора

М.П.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Наименование стройки: Контрольно-пропускной пункт спунктом приема граждан по адресу: г. Астана. р-н Байконыр, ул. С.Сейфуллина, д.37

Заказчик: Государственное учреждение "Агентство Республики Казахстан по противодейтвую коррупции (Антикорупционная служба)" **Форма 2В**

Подрядчик: ТОО "VentKarkaraServis"

АКТ №7

приемки выполненных работ за декабрь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02--01--06

(Локальный сметный расчет)

на Охранная сигнализация

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ц13-100701-0110 1310-0701-0110 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	9	5471,75 5313,00	1,56 --	49245,77 47817,00	14,04 --	1414,73	29168,37 6273,13	84687,27
2	ТОО"InTAnT"Прайс6	**Контроллер доступа С 2000-2** *СП - 8%*	шт	9	16160,71 --	-- --	145446,43 --	-- --	145446,43	-- 11635,71	157082,14
3	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС ручной тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	4	1602,62 1550,00	0,72 --	6410,47 6200,00	2,88 --	207,59	3782,00 815,40	11007,86
4	С123-080301-0102 2308-0301-0102 РСНБ РК 2015	**Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-20 А2П** *СП - 8%*	шт.	4	1052,00 --	-- --	4208,00 --	-- --	4208,00	-- 336,64	4544,64
5	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световойвнормальном исполнении. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	20	3201,20 3100,00	1,92 --	64024,08 62000,00	38,40 --	1985,68	37820,00 8147,53	109991,60

6	С123-080303-0307 2308-0303-0307 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16** *СП - 8%*	шт.	15	24799,00 –	–	371985,00 –	–	371985,00	– 29758,80	401743,80
7	С123-080303-0308 2308-0303-0308 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16 с ВП** *СП - 8%*	шт.	5	33811,00 –	–	169055,00 –	–	169055,00	– 13524,40	182579,40
8	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	8	8534,00 8350,00	1,56 –	68272,01 66800,00	12,48 –	1459,53	40748,00 8721,60	117741,61
9	С123-080306-0311 2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	**Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01** *СП - 8%*	шт.	8	18726,00 –	–	149808,00 –	–	149808,00	– 11984,64	161792,64
10	С123-080306-0208 2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч** *СП - 8%*	шт.	1	2113,00 –	–	2113,00 –	–	2113,00	– 169,04	2282,04
11	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС ручной тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	1602,62 1550,00	0,72 –	1602,62 1550,00	0,72 –	51,90	945,50 203,85	2751,97
12	С123-080301-0202 2308-0301-0202 РСНБ РК 2015	**Извещатели тревожной сигнализациимодели ИО-101-5/1М** *СП - 8%*	шт.	1	17354,00 –	–	17354,00 –	–	17354,00	– 1388,32	18742,32
13	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световойвнормальном исполнении. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	3201,20 3100,00	1,92 –	3201,20 3100,00	1,92 –	99,28	1891,00 407,38	5499,58
14	С123-080303-0308 2308-0303-0308 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16 с ВП** *СП - 8%*	шт.	1	33811,00 –	–	33811,00 –	–	33811,00	– 2704,88	36515,88
15	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана	м кабеля	220	356,00 155,00	155,80 53,62	78320,74 34100,00	34276,04 11796,31	9944,70	33045,34 8909,29	120275,37

		3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка									
16	С123-060410-0112 2306-0410-0112 РСНБ РК 2015	**Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,5** *СП - 8%*	км	0,1836	105230,00 --	--	19320,23 --	--	19320,23	-- 1545,62	20865,85
17	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,0408	171891,00 --	--	7013,15 --	--	7013,15	-- 561,05	7574,20
18	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки	м	220	467,64 330,22	15,82 4,14	102881,25 72648,40	3481,06 910,89	26751,79	52962,69 12467,52	168311,46
19	С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм** *СП - 8%*	м	224,4	26,00 --	--	5834,40 --	--	5834,40	-- 466,75	6301,15
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1620290,79
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				294215,40				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					37827,54			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					12707,20			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						967863,40		
		- Накладные расходы	Тенге							200362,90	
		- Сметная прибыль	Тенге							120021,54	
		ИТОГО ПОСМЕТЕ:	Тенге								1 620 290,79
		В том числе:									
		Строительно-монтажные работы	Тенге								1 620 290,79
		Оборудование	Тенге								
		Временные здания и сооружения, 1,04%	Тенге								16 851,02
		ИТОГО по смете СМР:	Тенге								1 637 141,81
		Зимнее удоражание 2,2%	Тенге								36 017,12
		ИТОГО по смете СМР:	Тенге								1 673 158,93
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге								33 463,18
		ИТОГО по смете:	Тенге								1 706 622,11

		ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,997711629	Тенге								**1 702 716,73**
		НДС 12%	Тенге								**204 326,01**
		ВСЕГО:	Тенге								**1 907 042,74**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "VentKarkaraServis", БИН 140240006043

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Михаил К. Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба)"
БИН 160140006975

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора

М.П.

Мухаметов Р.Т

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора

М.П.

Крабченко А

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Наименование стройки: **Контрольно-пропускной пункт спунктом приема граждан по адресу: г. Астана. р-н Байконыр, ул. С.Сейфуллина, д.37**

Заказчик: **Государственное учреждение "Агентство Республики Казахстан по противодейтвую коррупции (Антикорупционная служба)"** **Форма 2В**

Подрядчик: **ТОО "VentKarkaraServis"**

АКТ №8

приемки выполненных работ за декабрь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02--01--07

(Локальный сметный расчет)

на Видеонаблюдения

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Ц13-101001-0102 1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж**	**камера**	7	**5670,48**	**10,28**	**39693,36**	**71,96**	**--**	**28527,41**	**73678,43**
		НР - 72%; СП - 8%			**5660,20**	**--**	**39621,40**	**--**		**5457,66**	
		Состав работ: 1. Установка видеокамеры в кожух 2. Разметка и сверление отверстий 3.Установка кронштейна для монтажа камеры видеонаблюдения, включая завинчивание винтов до проектного усилия 4. Подключение камеры видеонаблюдения к сети, настройка сетевых параметров 5. Крепление камеры видеонаблюдения к кронштейну 6. Настройка изображения и фокуса									
2	**Прайс**	**Видеокамера -2,1 mpx - 2,8 мм - 115гр. марки WV-S2531LN**	**шт**	2	**223214,29**	**--**	**446428,57**	**--**	**446428,57**	**--**	**482142,86**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**35714,29**	
3	**Прайс**	**Видеокамера -2,1 mpx - 3,6 мм - 90гр. марки WV-S1531LTN**	**шт**	5	**301339,29**	**--**	**1506696,43**	**--**	**1506696,43**	**--**	**1627232,14**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**120535,71**	

4	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	м кабеля	172	356,00 155,00	155,80 53,62	61232,58 26660,00	26797,63 9222,57	7774,94	25835,45 6965,44	94033,47
5	Ц13-100105-0502 1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной** *НР - 61%; СП - 8%* Состав работ: 1. Заготовка трассы под прокладку кабеля по деревянной (кирпичной или бетонной) стене 2. Прокладка кабеля 3. Проверка состояния изоляции кабеля (до и после прокладки)	м кабеля	65	735,75 470,25	72,91 23,71	47824,00 30566,25	4739,12 1541,47	12518,63	19585,71 5392,78	72802,49
6	Прайс	**Кабель Parlan F/UTP cat 5e 4x2x0,52 PVC/Petr** *СП - 8%*	шт	237	112,50 --	-- --	26662,50 --	-- --	26662,50	-- 2133,00	28795,50
7	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки	м	172	467,64 330,22	15,82 4,14	80434,44 56797,84	2721,56 712,15	20915,04	41407,19 9747,33	131588,96
8	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм** *СП - 8%*	м	173,72	45,00 --	-- --	7817,40 --	-- --	7817,40	-- 625,39	8442,79
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								2518716,65
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				153645,49				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					34330,27			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					11476,19			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2028813,51		
		- Накладные расходы	Тенге							115355,76	
		- Сметная прибыль	Тенге							186571,60	
		ИТОГО ПОСМЕТЕ:	Тенге								2 518 716,65

		В том числе:									
		Строительно-монтажные работы	Тенге								**2 518 716,65**
		Оборудование	Тенге								
		Временные здания и сооружения, 1,04%	Тенге								**26 194,65**
		ИТОГО по смете СМР:	Тенге								**2 544 911,30**
		Зимнее удоражание 2,2%	Тенге								**55 988,05**
		ИТОГО по смете СМР:	Тенге								**2 600 899,35**
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге								**52 017,99**
		ИТОГО по смете:	Тенге								**2 652 917,34**
		ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,997711629	Тенге								**2 646 846,48**
		НДС 12%	Тенге								**317 621,58**
		ВСЕГО:	Тенге								**2 964 468,06**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "VentKarkaraServis", БИН 140240006043

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Мих Маханов К.Д.

М.П. (должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба)"
БИН 160140006975

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П. (должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора

М.П.

Мухатанов.Р.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Правдивно

Эксперт авторского надзора

М.П.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Наименование стройки: Контрольно-пропускной пункт спунктом приема граждан по адресу: г. Астана. р-н Байконыр, ул. С.Сейфуллина, д.37

Заказчик: Государственное учреждение "Агентство Республики Казахстан по противодейтвую коррупции (Антикорупционная служба)" **Форма 2В**

Подрядчик: ТОО "VentKarkaraServis"

АКТ №9

приемки выполненных работ за декабрь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02--01--08

(Локальный сметный расчет)

на Система контроля и управления доступом

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ц13-100701-0110 1310-0701-0110 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	3	5471,75 5313,00	1,56 --	16415,26 15939,00	4,68 --	471,58	9722,79 2091,04	28229,09
2	ТОО"InTAnT"Прайс	**Контроллер доступа CT/L04.2** *СП - 8%*	шт	3	138392,86 --	-- --	415178,57 --	-- --	415178,57	-- 33214,29	448392,86
3	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	3	8534,00 8350,00	1,56 --	25602,00 25050,00	4,68 --	547,32	15280,50 3270,60	44153,10
4	С123-080306-0311 2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	**Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01** *СП - 8%*	шт.	3	18726,00 --	-- --	56178,00 --	-- --	56178,00	-- 4494,24	60672,24
5	С123-080306-0501 2308-0306-0501 РСНБ РК 2015	**Считыватель бесконтактный ТМ** *СП - 8%*	шт.	5	1530,00 --	-- --	7650,00 --	-- --	7650,00	-- 612,00	8262,00

6	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	**Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение	шт.	3	1970,38 1550,00	380,72 150,56	5911,15 4650,00	1142,16 451,68	118,99	3673,21 766,75	10351,11
7	С123-080504-0801 2308-0504-0801 РСНБ РК 2015	**Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40** *СП - 8%*	шт.	3	11656,00 --	-- --	34968,00 --	-- --	34968,00	-- 2797,44	37765,44
8	С123-080504-0808 2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	**Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"** *СП - 8%*	шт.	3	4523,00 --	-- --	13569,00 --	-- --	13569,00	-- 1085,52	14654,52
9	С123-080306-0208 2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч** *СП - 8%*	шт.	3	2113,00 --	-- --	6339,00 --	-- --	6339,00	-- 507,12	6846,12
10	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	м кабеля	300	356,00 155,00	155,80 53,62	106801,01 46500,00	46740,06 16085,88	13560,95	45061,83 12149,03	164011,87
11	С123-060410-0112 2306-0410-0112 РСНБ РК 2015	**Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 1х2х1,0** *СП - 8%*	км	0,204	105230,00 --	-- --	21466,92 --	-- --	21466,92	-- 1717,35	23184,27
12	С123-060410-0112 2306-0410-0112 РСНБ РК 2015	**Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,80** *СП - 8%*	км	0,102	105230,00 --	-- --	10733,46 --	-- --	10733,46	-- 858,68	11592,14
13	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	400	467,64	15,82	187056,83	6329,20	48639,63	96295,80	306020,83

		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки			**330,22**	**4,14**	**132088,00**	**1656,16**		**22668,21**	
14	**С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	**м**	**408**	**26,00**	**--**	**10608,00**	**--**	**10608,00**	**--**	**11456,64**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**848,64**	
15	**Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**100**	**356,00**	**155,80**	**35600,34**	**15580,02**	**4520,32**	**15020,61**	**54670,62**
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка			**155,00**	**53,62**	**15500,00**	**5361,96**		**4049,68**	
16	**С123-060410-0112 2306-0410-0112 РСНБ РК 2015**	**Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х1,0**	**км**	**0,102**	**105230,00**	**--**	**10733,46**	**--**	**10733,46**	**--**	**11592,14**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**858,68**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**1241855,00**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**239727,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**69800,80**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**23555,68**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**655283,20**		
		- Накладные расходы	Тенге							**185054,74**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**91989,26**	
		ИТОГО ПОСМЕТЕ:	Тенге								**1 241 855,00**
		В том числе:									
		Строительно-монтажные работы	Тенге								**1 241 855,00**
		Оборудование	Тенге								
		Временные здания и сооружения, 1,04%	Тенге								**12 915,29**
		ИТОГО по смете СМР:	Тенге								**1 254 770,29**
		Зимнее удоражание 2,2%	Тенге								**27 604,95**
		ИТОГО по смете СМР:	Тенге								**1 282 375,24**
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге								**25 647,50**
		ИТОГО по смете:	Тенге								**1 308 022,74**
		ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,997711629	Тенге								**1 305 029,50**
		НДС 12%	Тенге								**156 603,54**

		ВСЕГО:	Тенге								**1 461 633,04**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "VentKarkaraServis", БИН 140240006043

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Мухамеет К.Д.

М.П. (должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Г.У. "Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба)" БИН 160140006975

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П. (должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора

М.П. Мухамбетов Р.Т

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора

М.П.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Наименование стройки: **Контрольно-пропускной пункт спунктом приема граждан по адресу: г. Астана. р-н Байконыр, ул. С.Сейфуллина, д.37**

Заказчик: **Государственное учреждение "Агентство Республики Казахстан по противодейтвую коррупции (Антикорупционная служба)"** **Форма 2В**

Подрядчик: **ТОО "VentKarkaraServis"**

АКТ №10

приемки выполненных работ за декабрь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02--01--09

(Локальный сметный расчет)

на Структурированные кабельные сети

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ц13-100412-0201 1310-0412-0201 РСНБ РК 2015	**Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише**	шт.	1	8473,57	--	8473,57	--	723,57	4727,50	14257,15
		НР - 61%; СП - 8%			7750,00	--	7750,00	--		1056,09	
2	Прайс	**Патч-панель 19, укомплектованная 1U, кат. 5е, 48 RJ45, UTP**	шт	2	20535,71	--	41071,43	--	41071,43	--	44357,14
		СП - 8%			--	--	--	--		3285,71	
3	Прайс	**Оптическая полка на 24 LS/APC коннектора OK-FOF-1U-24SC**	шт	2	17857,14	--	35714,29	--	35714,29	--	38571,43
		СП - 8%			--	--	--	--		2857,14	
4	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	3705	356,00	155,80	1318992,47	577239,74	167477,73	556513,65	2025546,60
		НР - 72%; СП - 8%			155,00	53,62	574275,00	198660,62		150040,49	
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка									

5	С123-060409-0102 2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	**Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E** *СП - 8%*	км	3,7791	81227,00 --	-- --	306964,96 --	-- --	306964,96	-- 24557,20	331522,15
6	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка коробок 2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание	шт.	89	574,37 547,40	3,81 1,51	51118,64 48718,60	338,84 134,00	2061,19	35173,87 6903,40	93195,91
7	Прайс	**Информационная розетка RJ45, кат.5e, UTP, 1 мод.** *СП - 8%*	шт	89	3125,00 --	-- --	278125,00 --	-- --	278125,00	-- 22250,00	300375,00
8	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	м кабеля	300	356,00 155,00	155,80 53,62	106801,01 46500,00	46740,06 16085,88	13560,95	45061,83 12149,03	164011,87
9	С123-060703-0614 2306-0703-0614 РСНБ РК 2015	**/прим./ Кабель многомод., ОМ2 50/125, 8 жил** *СП - 8%*	км	0,306	802217,00 --	-- --	245478,40 --	-- --	245478,40	-- 19638,27	265116,67
10	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки	м	1852	467,64 330,22	15,82 4,14	866073,11 611567,44	29304,20 7668,02	225201,47	445849,53 104953,81	1416876,45
11	С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм** *СП - 8%*	м	1889,04	26,00 --	-- --	49115,04 --	-- --	49115,04	-- 3929,20	53044,24
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**								**4746874,62**

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1288811,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					653622,84			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					222548,52			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1365494,00		
		- Накладные расходы	Тенге							1087326,38	
		- Сметная прибыль	Тенге							351620,34	
		ИТОГО ПОСМЕТЕ:	Тенге								4 746 874,62
		В том числе:									
		Строительно-монтажные работы	Тенге								4 746 874,62
		Оборудование	Тенге								
		Временные здания и сооружения, 1,04%	Тенге								49 367,50
		ИТОГО по смете СМР:	Тенге								4 796 242,12
		Зимнее удоражание 2,2%	Тенге								105 517,33
		ИТОГО по смете СМР:	Тенге								4 901 759,44
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге								98 035,19
		ИТОГО по смете:	Тенге								4 999 794,63
		ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,9977116294	Тенге								4 988 353,25
		НДС 12%	Тенге								598 602,39
		ВСЕГО:	Тенге								5 586 955,64

Сдал (Подрядчик)

ТОО "VentKarkaraServis", БИН 140240006043

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор (должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба)" БИН 160140006975

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора Мухаметханов Р.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт авторского надзора Кравченко

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Наименование стройки: Контрольно-пропускной пункт спунктом приема граждан по адресу: г. Астана. р-н Байконыр, ул. С.Сейфуллина, д.37

Заказчик: Государственное учреждение "Агентство Республики Казахстан по противодейтвую коррупции (Антикорупционная служба)"

Подрядчик: ТОО "VentKarkaraServis"

Форма 2В

АКТ №11

приемки выполненных работ за декабрь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04--01--01

(Локальный сметный расчет)

на Наружное электроосвещение

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=									
1	**Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	**м3 грунта**	**2,08**	**287,01** 11,82	**275,08** 83,25	**596,99** 24,58	**572,17** 173,15	**0,24**	**142,37** 59,15	**798,50**
2	**С341-020102-1001 4102-0102-1001 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км** *СП - 8%*	**т**	**3,3904**	**45,00** –	**–** –	**152,57** –	**–** –	**–**	**–** 12,21	**164,77**

3	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	м3 грунта	4,12	213,54 12,49	201,05 55,35	879,78 51,45	828,33 228,04	–	201,24 86,48	1167,50
4	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м3 грунта	0,186	2315,54 2315,54	– –	430,69 430,69	– –	–	310,10 59,26	800,05
5	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м3 грунта	1,54	1929,62 1929,62	– –	2971,61 2971,61	– –	–	2139,56 408,89	5520,07
6	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**раншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	м3 грунта	4,12	37,11 –	37,11 14,94	152,89 –	152,89 61,53	–	44,30 15,78	212,96
7	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	м3 грунта	4,12	18,32 –	18,32 7,37	75,49 –	75,49 30,38	–	21,88 7,79	105,16
8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Уплотнение грунта	м3 уплотненного грунта	4,12	179,18 98,17	81,01 40,69	738,22 404,47	333,75 167,63	–	411,91 92,01	1242,14

9	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м3 грунта	1,04	916,86 916,86	--	953,53 953,53	--	--	686,54 131,21	1771,29
10	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство постели	м кабеля	32	567,95 93,00	474,95 187,82	18174,34 2976,00	15198,34 6010,36	--	6470,18 1971,56	26616,08
11	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014** *СП - 8%*	м3	3,6	1487,00 --	--	5353,20 --	--	5353,20	-- 428,26	5781,46
12	Ц13-080208-0210 1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Раскладка и прокладка проводов 3. Присоединение	м	40	645,27 585,39	4,39 1,13	25810,78 23415,60	175,66 45,17	2219,52	16891,75 3416,20	46118,73
13	С123-060902-0303 2306-0902-0303 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1 мм2 ГОСТ 31947-2012** *СП - 8%*	км	0,04	34811,00 --	--	1392,44 --	--	1392,44	-- 111,40	1503,84
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				57682,53	17336,63	8965,40	27319,83	91802,55
Стоимость монтажных работ			Тенге				31227,94	6716,27	--	6800,19	
Материалы			Тенге				45377,56				
Всего заработная плата			Тенге				2219,52				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					32447,12			
	Накладные расходы		Тенге				1392,44				
	Сметная прибыль		Тенге				23361,93				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				5499,16				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч				74238,65				
	Сметная заработная плата		Тенге								20,74
Стоимость общестроительных работ			Тенге					32447,12			
Материалы			Тенге				12304,97				
Всего заработная плата			Тенге				0,24				
Местные материалы			Тенге					5497,09			
Транспортные расходы			Тенге				5353,20				
							152,57				

		Накладные расходы	Тенге				3957,90					
		Сметная прибыль	Тенге				1301,03					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				17563,91					4,49
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					5497,09				
		Сметная заработная плата	Тенге				91802,55					25,23
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге					37944,21				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге									

РАЗДЕЛ 2.=МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ=

14	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий** *НР - 76%; СП - 8%* Состав работ: 1. Выравнивание основания траншеи 2. Подноска и раскладка труб вдоль траншеи 3. Укладка труб в траншее 4. Заделка стыков труб 5. Засыпка мягким грунтом промежутков между трубами 6. Насыпка слоя мягкого грунта над готовым блоком труб 7. Проверка каналов и заделка отверстий пробками на замазке	канало-километр трубопровода	0,012	171015,76 169442,00	– –	2052,19 2033,30	– –	18,89	1545,31 287,80	3885,30
15	С123-010501-1207 2301-0501-1207 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001** *СП - 8%*	м	12	1709,00 –	– –	20508,00 –	– –	20508,00	– 1640,64	22148,64
16	Ц13-080201-0203 1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	м кабеля	96	469,35 186,00	238,74 85,83	45057,83 17856,00	22919,40 8240,10	4282,43	18789,19 5107,76	68954,79
17	Ц13-080201-0903 1308-0201-0903 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки	м кабеля	104	661,36 294,50	321,66 112,98	68781,69 30628,00	33452,56 11749,46	4701,13	30511,77 7943,48	107236,94

		2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка									
18	С123-060603-1939 2306-0603-1939 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х120 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012** *СП - 8%*	км	0,204	3301285,00 --	-- --	673462,14 --	-- --	673462,14 --	-- 53876,97	727339,11
19	Ц13-080201-2504 1308-0201-2504 РСНБ РК 2015	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и снятие палатки 2. Разделка концов кабеля 3. Подмотка брони и оболочки кабеля хлопчатобумажной лентой 4. Подмотка жил кабеля поливинилхлоридной лентой 5. Установка муфты 6. Оконцевание жил кабеля наконечниками 7. Установка изоляторов 8. Приготовление и заливка с доливкой в муфту эпоксидного компаунда	шт.	4	47550,97 12400,00	35076,08 13971,62	190203,89 49600,00	140304,32 55886,48	299,57	75950,27 21292,33	287446,48
20	С123-061703-2003 2306-1703-2003 РСНБ РК 2015	**Муфты концевые типа ЕРКТ-0063-L12 для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86** *СП - 8%*	шт.	4	25094,00 --	-- --	100376,00 --	-- --	100376,00	-- 8030,08	108406,08
21	Ц13-080303-0603 1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение	шт.	1	6235,25 3400,00	122,76 37,64	6235,25 3400,00	122,76 37,64	2712,49	2475,10 696,83	9407,18
22	С123-070204-1127 2307-0204-1127 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 160А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	1	12020,00 --	-- --	12020,00 --	-- --	12020,00	-- 961,60	12981,60
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				1118697,00	196799,04	818380,64	129271,64	1347806,12

Стоимость монтажных работ	Тенге				103517,30	75913,68	--	99837,49		
Материалы	Тенге				1096136,80					
Всего заработная плата	Тенге				11995,62					
Стоимость материалов и конструкций	Тенге					177397,68				
Накладные расходы	Тенге				785858,14					
Сметная прибыль	Тенге				127726,33					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				97909,05					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1321772,18					
Сметная заработная плата	Тенге									108,76
Стоимость общестроительных работ	Тенге					177397,68				
Материалы	Тенге				2052,19					
Всего заработная плата	Тенге				18,89					
Накладные расходы	Тенге					2033,30				
Сметная прибыль	Тенге				1545,31					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				287,80					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3885,30					
Сметная заработная плата	Тенге									1,60
Стоимость сантехнических работ	Тенге					2033,30				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				20508,00					
Сметная прибыль	Тенге				20508,00					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1640,64					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				22148,64					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1347806,12					
Сметная заработная плата	Тенге									110,36
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					179430,99				
В ТОМ ЧИСЛЕ:										1439608,68
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				134745,25					
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					214135,67				
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					82629,95				
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						827346,04			
- Перевозка грузов	Тенге				152,57					
- Накладные расходы	Тенге							156591,48		
- Сметная прибыль	Тенге							106637,68		
ИТОГО ПОСМЕТЕ:	Тенге									**1 439 608,68**
В том числе:										
Строительно-монтажные работы	Тенге									**1 439 608,68**
Оборудование	Тенге									-
Временные здания и сооружения, 1,04%	Тенге									**14 971,93**
ИТОГО по смете СМР:	Тенге									**1 454 580,61**
Зимнее удоражание 2,2%	Тенге									**32 000,77**
ИТОГО по смете СМР:	Тенге									**1 486 581,38**
Непредвиденные затраты 2%	Тенге									**29 731,63**
ИТОГО по смете:	Тенге									**1 516 313,01**
ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,997711629	Тенге									**1 512 843,13**
НДС 12%	Тенге									**181 541,18**

		ВСЕГО:	Тенге							172090
										1 694 384,30

Сдал (Подрядчик)

ТОО "VentKarkaraServis", БИН 140240006043

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Михаилов Н.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора

М.П.

Эксперт авторского надзора

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба)"
БИН 160140006975

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Мухаметов Р.Т

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Кравченко А

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Наименование стройки: **Контрольно-пропускной пункт спунктом приема граждан по адресу: г. Астана. р-н Байконыр, ул. С.Сейфуллина, д.37**

Заказчик: **Государственное учреждение "Агентство Республики Казахстан по противодейтвую коррупции (Антикорупционная служба)"** **Форма 2В**

Подрядчик: **ТОО "VentKarkaraServis"**

АКТ №12

приемки выполненных работ за декабрь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06--01--01

(Локальный сметный расчет)

на Наружный водопровод и канализация

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**22**	**215,25**	**204,45**	**4735,56**	**4497,96**	**2,50**	**1169,81**	**6377,80**
		НР - 72%; СП - 8%			**10,69**	**63,17**	**235,10**	**1389,64**		**472,43**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой									
2	**Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0037**	**909808,42**	**251324,54**	**3366,29**	**929,90**	**171,99**	**2588,48**	**6431,15**
		НР - 99%; СП - 8%			**612000,00**	**94655,51**	**2264,40**	**350,23**		**476,38**	
		Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи									

		3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода									
3	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	3,7148	3911,00	--	14528,58	--	14528,58	--	15690,87
		СП - 8%			--	--	--	--		1162,29	
4	Е11-220601-0205 1122-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0037	1686707,61	155456,88	6240,82	575,19	4638,19	1135,75	7966,70
		НР - 99%; СП - 8% Состав работ: 1. Очистка изолируемых поверхностей 2. Покрытие грунтовкой 3. Покрытие слоем мастики толщиной 6 мм 4. Наложение слоя стеклохолста 5. Наружная обертка рулонными материалами			277685,00	32375,56	1027,43	119,79		590,13	
5	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	4	1469,83	7,86	5879,32	31,43	615,09	5190,91	11955,85
		НР - 99%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка и разборка такелажных приспособлений 2. Установка диэлектрических скользящих опор 3. Протаскивание труб в футляр лебедкой			1308,20	2,63	5232,80	10,54		885,62	
6	С123-010501-1507 2301-0501-1507 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40х4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	4	396,00	--	1584,00	--	1584,00	--	1710,72
		СП - 8%			--	--	--	--		126,72	
7	Е11-161201-0102 1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм**	сальник	2	5927,63	--	11855,27	--	5129,27	6591,48	19922,49
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Приготовление битумной замазки 2. Заделка концов сальников смоляной прядью и асбоцементным раствором 3. Заливка битумной замазкой			3363,00	--	6726,00	--		1475,74	
8	Е11-161201-0102 1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм**	сальник	1	5927,63	--	5927,63	--	2564,63	3295,74	9961,24
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ:			3363,00	--	3363,00	--		737,87	

		1. Приготовление битумной замазки 2. Заделка концов сальников смоляной прядью и асбоцементным раствором 3. Заливка битумной замазкой									
9	Е11-221101-0104 1122-1101-0104 РСНБ РК 2015	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Изготовление штуцера 2. Разметка гнезда на трубопроводе 3. Опускание штуцера в траншею 4. Установка и подгонка штуцера по месту 5. Приварка штуцера	врезка	1	13297,88 5029,90	7522,41 2586,51	13297,88 5029,90	7522,41 2586,51	745,57	7540,25 1667,05	22505,17
		РАЗДЕЛ 1.Канализация бытовая									
10	Е11-221401-0208 1122-1401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Опускание, укладка и центрирование труб на направляющей раме 2. Сварка труб и приварка ножа 3. Установка нажимных устройств 4. Продавливание трубы в грунте с обслуживанием механизмов 5. Наращивание нажимных устройств	м продавливания	24	10617,06 3049,40	7556,91 4499,44	254809,51 73185,60	181365,94 107986,66	257,97	179360,53 34733,60	468903,65
11	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001** *СП - 8%*	м	24,24	1788,00 --	-- --	43341,12 --	-- --	43341,12	-- 3467,29	46808,41
12	Е11-231101-0102 1123-1101-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты мокрые** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка колодца от мусора и осадка 2. Копание приямка 3. Пробивка проема в стене колодца 4. Заделка в стену колодца конца трубы 5. Засыпка приямка 6. Перенабивка лотка с оштукатуриванием и железнением	врезка	1	27263,96 24239,25	-- --	27263,96 24239,25	-- --	3024,71	23996,86 4100,87	55361,69
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				325414,59	181365,94	76603,63	230869,80	673595,72
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				97424,85	107986,66	--	49895,98	
		Материалы	Тенге				282073,47				
							3282,68				

Всего заработная плата		Тенге					205411,51			
	Накладные расходы	Тенге				203357,39				
	Сметная прибыль	Тенге				38834,47				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				524265,33				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120,82
	Сметная заработная плата	Тенге					205411,51			
Стоимость сантехнических работ		Тенге				43341,12				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				43341,12				
	Сметная прибыль	Тенге				3467,29				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				46808,41				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				571073,74				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120,82
	Сметная заработная плата	Тенге					205411,51			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**673595,72**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				121303,48				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					194922,83			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					112443,36			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						76603,63		
	- Накладные расходы	Тенге							230869,80	
	- Сметная прибыль	Тенге							49895,98	
	ИТОГО ПОСМЕТЕ:	Тенге								**673 595,72**
	В том числе:									
	Строительно-монтажные работы	Тенге								**673 595,72**
	Оборудование	Тенге								
	Временные здания и сооружения, 1,04%	Тенге								**7 005,40**
	ИТОГО по смете СМР:	Тенге								**680 601,12**
	Зимнее удоражание 2,2%	Тенге								**14 973,22**
	ИТОГО по смете СМР:	Тенге								**695 574,34**
	Непредвиденные затраты 2%	Тенге								**13 911,49**
	ИТОГО по смете:	Тенге								**709 485,83**
	ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,9977116294	Тенге								**707 862,26**
	НДС 12%	Тенге								**84 943,47**
	ВСЕГО:	Тенге								**792 805,73**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "VentKarkaraServis", БИН 140240006043

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Михайлов К.Д.

М.П. (должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба)"

БИН 160140006975

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П. (должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Наименование стройки: Контрольно-пропускной пункт спунктом приема граждан по адресу: г. Астана. р-н Байконыр, ул. С.Сейфуллина, д.37

Заказчик: Государственное учреждение "Агентство Республики Казахстан по противодейтвую коррупции (Антикорупционная служба)" **Форма 2В**

Подрядчик: ТОО "VentKarkaraServis"

АКТ №13

приемки выполненных работ за декабрь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07--01--01

(Локальный сметный расчет)

на Благоустройство территории

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.=ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА=									
1	**Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**100,32**	**65,28**	**65,28**	**6548,89**	**6548,89**	**--**	**1599,18**	**8799,92**
		НР - 72%; СП - 8%			--	**22,14**	--	**2221,08**		**651,85**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением									
		ИЗБЫТОК ГРУНТА									
2	**Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015**	**/Избыток грунта/ Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**36,48**	**287,01**	**275,08**	**10470,20**	**10034,98**	**4,14**	**2496,90**	**14004,47**
		НР - 72%; СП - 8%			**11,82**	**83,25**	**431,08**	**3036,83**		**1037,37**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги									

		4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой									
3	**СЭ41-020102-1001 4102-0102-1001 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км** *СП - 8%*	т	58,368	45,00 --	-- --	2626,56 --	-- --		-- 210,12	2836,68
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				19645,65 431,08	16583,87 5257,91	4,14 --	4096,08 1899,34	25641,07
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				19645,65				
		Материалы	Тенге				4,14				
		Всего заработная плата	Тенге					5689,00			
		Транспортные расходы	Тенге				2626,56				
		Накладные расходы	Тенге				4096,08				
		Сметная прибыль	Тенге				1899,34				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				25641,07				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2,85
		Сметная заработная плата	Тенге					5689,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				25641,07				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2,85
		Сметная заработная плата	Тенге					5689,00			
		РАЗДЕЛ 2.=ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ =									
		БРУСЧАТКА									
4	**Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением	**м3 подстилающего слоя**	6,82	9821,69 3855,60	1831,79 852,50	66983,93 26295,19	12492,81 5814,05	28195,93	30182,69 7773,33	104939,94
5	**Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскатка рулонов с нарезкой на полотнища 2. Укладка полиэтиленовой пленки в один слой на плиты перекрытий с напуском полотен	**м2 изолируемой поверхности**	68,2	200,27 44,78	0,59 0,31	13658,50 3054,06	40,02 21,14	10564,42	2890,69 1323,94	17873,13
6	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	**м3 подстилающего слоя**	10,23	23247,30 4355,40	7,20 --	237819,85 44555,74	73,66 --	193190,45	41882,40 22376,18	302078,43

		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями									
7	**Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**	**68,2**	**1467,34**	**133,92**	**100072,36**	**9133,04**	**488,93**	**87835,46**	**202940,45**
		НР - 94%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий с заполнением швов песком			**1326,25**	**43,87**	**90450,39**	**2991,59**		**15032,63**	
8	**С121-040509-0412 2104-0509-0412 РСНБ РК 2015**	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	**м2**	**68,2**	**3396,00**	**--**	**231607,20**	**--**	**231607,20**	**--**	**250135,78**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**18528,58**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**650141,84**	**21739,53**	**464046,93**	**162791,24**	**877967,73**
							164355,38	**8826,78**	**--**	**65034,65**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				650141,84				
		Материалы	Тенге				232439,73				
		Всего заработная плата	Тенге					173182,17			
		Местные материалы	Тенге				231607,20				
		Накладные расходы	Тенге				162791,24				
		Сметная прибыль	Тенге				65034,65				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				877967,73				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								132,24
		Сметная заработная плата	Тенге					173182,17			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				877967,73				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								132,24
		Сметная заработная плата	Тенге					173182,17			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**903608,80**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				164786,47				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					38323,39			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					14084,70			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						464051,07		
		- Перевозка грузов	Тенге				2626,56				
		- Накладные расходы	Тенге							166887,32	
		- Сметная прибыль	Тенге							66933,99	
		ИТОГО ПОСМЕТЕ:	Тенге								**903 608,80**
		В том числе:									
		Строительно-монтажные работы	Тенге								**903 608,80**
		Оборудование	Тенге								**-**

		Временные здания и сооружения, 1,04%	Тенге								**9 397,53**
		ИТОГО по смете СМР:	Тенге								**913 006,33**
		Зимнее удорожание 2,2%	Тенге								**20 086,14**
		ИТОГО по смете СМР:	Тенге								**933 092,47**
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге								**18 661,85**
		ИТОГО по смете:	Тенге								**951 754,32**
		ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,997711629	Тенге								**949 575,66**
		НДС 12%	Тенге								**113 949,08**
		ВСЕГО:	Тенге								**1 063 524,74**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "VentKarkaraServis", БИН 140240006043

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Мухамбетов К.Д

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба)" БИН 160140006975

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора

Мухаметжанов Р.Т

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт авторского надзора

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.