ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	Регистрационный номер	ESF-140240006043-20201229-62030858	1.1.	Номер учетной системы	00000000150
2.	Дата выписки	29.12.2020	2.1	Дата выписки на бумажном носителе	
3.	Дата совершения оборота				25.12.2020
4.	Исправленный	[ ]	4.1	Дата выписки	
4.2	Номер учетной системы		4.3	Регистрационный номер	
5.	Дополнительный	[ ]	5.1	Дата выписки	
5.2	Номер учетной системы		5.3	Регистрационный номер	

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 140240006043 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик — 7.1 Доля участия

Товарищество с ограниченной ответственностью "VentKarkaraServis"

8. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, г.Алматы, мкр.Кулагер, дом № 75, к.20

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1. серия 60001 — 9.2. номер 0072186

9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]

11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика

A	[ ]	Комитент	B	[ ]	Комиссионер
C	[ ]	Экспедитор	D	[ ]	Лизингодатель
E	[ ]	Участник СРП	10.1. количество		
F	[ ]	Участник договора о совместной деятельности			
G	[ ]	Экспортер	H	[ ]	Международный перевозчик
I	[ ]	Доверитель			

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13.	ИИК KZ318560000006337124
14.	БИК KCJBKZKX	15.	Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 160140006975 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель — 17.1 Доля участия

ГУ "Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба)"

18. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, г.Нур-Султан, Сейфуллина, 37

18.1. Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A	[ ]	Комитент	B	[ ]	Комиссионер
C	[ ]	Лизингополучатель	20.1. количество		
D	[ ]	Участник договора совместной деятельности			
E	[ ]	Государственное учреждение	F	[ ]	Нерезидент
G	[ ]	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H	[ ]	Доверитель	I	[ ]	Розничная реализация
			J	[ ]	Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель		26.	Грузополучатель	
25.1	ИИН/БИН	140240006043	26.1	ИИН/БИН	160140006975
25.2	Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "VentKarkaraServis"	26.2	Наименование	ГУ "Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба)"
25.3	Адрес отправки	Республика Казахстан, г.Алматы, мкр.Кулагер, дом № 75, к.20	26.3	Адрес доставки	Республика Казахстан, г.Нур-Султан, Сейфуллина, 37
			26.4	Код страны	KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [ ] Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг — 27.3 номер

27.2 [V] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата

28. Условия оплаты по договору: безналичный расчет

29. Способ отправления: 99 (выбор т/с: автодорожный, ж/д; авиа; водный, трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

31.1 Условия поставки: XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1 номер 141

32.2 дата 25.12.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты: KZT — 33.2 курс валюты:

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство контрольно-пропускной пункт с пунктом приема граждан по адресу г Астана, р-н Байконыр, ул.С.Сейфуллина, д.37			работе	1	40 666 673,35	40 666 673,35	0	0	40 666 673,35	12%	4 880 000,8	45 546 674,15			1	
				Всего по счету				40 666 673,35			40 666 673,35		4 880 000,8	45 546 674,15				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. **ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**

StBvT/dHr7kRqq8FlVByiVJ4R22PLeEDp+p2R+siwtQ6BUHnlDXEYBvEEPFCHSQx Ewg8ECPuXka4Ly3K202itA==

45. **ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**

46. **Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикорупционная служба)",Республика Казахстан, г.Нур-Султан, Сейфуллина, 37**	**160140006975**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "VentKarkaraServis",Республика Казахстан, г.Алматы, мкр.Кулагер, дом № 75, к.20, тел.: +7 (727) 220-86-45**	**140240006043**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №789 от 07.10.2020г

Номер документа	Дата составления
141	**25.12.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство контрольно-пропускной пункт с пунктом приема граждан по адресу: г.Астана, р-н Байконыр, ул.С.Сейфуллина, д.37			работа	1	45 546 674,15	45 546 674,15	4 880 000,80
				Итого	1	x	45 546 674,15	4 880 000,80

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма КС-3

Наименование стройки - **Контрольно-пропускной пункт спунктом приема граждан по адресу: г. Астана. р-н Байконыр, ул. С.Сейфуллина, д.38**
Заказчик: **Государственное учреждение "Агентство Республики Казахстан по противодейтвую коррупции (Антикоррупционная служба)"**
Подрядчик: **ТОО "VentKarkaraServis"**

С П Р А В К А о стоимости работ и затрат

за декабрь 2020года

Код заказч.	Код подр.	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 789	07.10.2020				

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (декабрь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них:		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты		В т.ч.налог на добавленную стоимость 12%	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Контрольно-пропускной пункт спунктом приема граждан по адресу: г. Астана. р-н Байконыр, ул. С.Сейфуллина, д.37	**125 000 000**	**40 666 673,35**							**4 880 000,80**	**45 546 674,15**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Агентство Республики Казахстан по противодейтвую коррупции (Антикоррупционная служба)"
Руководитель аппарата Жапаков К.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Эксперт технического надзора Мухажанов Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Эксперт авторского надзора Кореневич В.И.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "VentKarkaraServis"
Генеральный директор Мыханов К.Д.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Форма КС-3

Наименование стройки - **Контрольно-пропускной пункт спунктом приема граждан по адресу: г. Астана. р-н Байконыр, ул. С.Сейфуллина, д.38**
Заказчик: **Государственное учреждение "Агентство Республики Казахстан по противодействую коррупции (Антикорупционная служба)"**
Подрядчик: **ТОО "VentKarkaraServis"**

С П Р А В К А о стоимости работ и затрат

за декабрь 2020года

Код заказч.	Код подр.	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 789	07.10.2020				

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (декабрь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них:		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты		В т.ч.налог на добавленную стоимость 12%	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Контрольно-пропускной пункт спунктом приема граждан по адресу: г. Астана. р-н Байконыр, ул. С.Сейфуллина, д.37	**125 000 000**	**40 666 673,35**							**4 880 000,80**	**45 546 674,15**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Агентство Республики Казахстан по противодействую коррупции (Антикорупционная служба)"
Руководитель аппарата Жапаков К.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Эксперт технического надзора Мухажанов Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Эксперт авторского надзора Кореневич В.И.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "VentKarkaraServis"
Генеральный директор Мыханов К.Д.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Наименование стройки: **Контрольно-пропускной пункт спунктом приема граждан по адресу: г. Астана. р-н Байконыр, ул. С.Сейфуллина, д.37**

Заказчик: **Государственное учреждение "Агентство Республики Казахстан по противодейтвую коррупции (Антикорупционная служба)"** **Форма 2В**

Подрядчик: **ТОО "VentKarkaraServis"**

АКТ №1

приемки выполненных работ за ноябрь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

(Локальный сметный расчет)

на Архитектурно строительные решения

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты									
		СВАИ БУРОНАБИВНЫЕ СБ1 - 4шт /лист 34и/									
1	**Е11-050101-2605 1105-0101-2605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**/Бетон В20 сс/ Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м, диаметром до 600 мм. Устройство с бурением скважин вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 3** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Перемещение буровой установки к месту бурения очередной скважины 2. Установка и снятие направляющего кондуктора 3. Предупреждение искривления скважины 4. Удаление выбуренного грунта 5. Установка арматурного каркаса 6. Монтаж и демонтаж бетонолитных труб и бункера	**м3 конструктивного объема сваи**	**0,4**	**34894,76** **2397,02**	**4805,89** **2127,97**	**13957,90** **958,81**	**1922,35** **851,19**	**11076,74**	**1791,90** **1259,98**	**17009,79**
2	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**/д.8/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	**т**	**0,0048**	**224070,00** **--**	**--** **--**	**1075,54** **--**	**--** **--**	**1075,54**	**--** **86,04**	**1161,58**

3	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**/д.12/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0324	217839,00	--	7057,98	--	7057,98	--	7622,62
		СП - 8%			--	--	--	--		564,64	
		СВАИ БУРОНАБИВНЫЕ СБ1 - 10шт /лист 37и/									
4	Е11-050101-2605 1105-0101-2605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**/Бетон В20 сс/ Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м, диаметром до 600 мм. Устройство с бурением скважин вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 3** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Перемещение буровой установки к месту бурения очередной скважины 2. Установка и снятие направляющего кондуктора 3. Предупреждение искривления скважины 4. Удаление выбуренного грунта 5. Установка арматурного каркаса 6. Монтаж и демонтаж бетонолитных труб и бункера	м3 конструктивного объема сваи	2	34894,76 2397,02	4805,89 2127,97	69789,51 4794,05	9611,77 4255,94	55383,70	8959,49 6299,92	85048,93
5	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**/д.8/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,024	224070,00 --	-- --	5377,68 --	-- --	5377,68	-- 430,21	5807,89
6	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**/д.12/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,162	217839,00 --	-- --	35289,92 --	-- --	35289,92	-- 2823,19	38113,11
		ФМ-1 /лист 8и/									
7	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки	м2 покрытия	64,55	2200,24 222,95	107,78 41,48	142025,49 14391,11	6957,41 2677,25	120676,97	16044,25 12645,58	170715,33
8	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки	м3	6,45	18277,52 1026,27	791,43 196,71	117890,02 6619,44	5104,72 1268,78	106165,85	7178,28 10005,46	135073,76
9	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	60	2200,24 222,95	107,78 41,48	132014,40 13376,71	6467,00 2488,53	112170,70	14913,33 11754,22	158681,95

		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки										
10	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки	м3	6	18277,52 1026,27		791,43 196,71	109665,13 6157,62	4748,58 1180,26	98758,93	6677,47 9307,41	125650,01
11	Е11-060101-0121 1106-0101-0121 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	54,3	24289,37 2500,68		1270,36 298,62	1318912,87 135786,92	68980,54 16215,10	1114145,41	138321,84 116578,78	1573813,48
12	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	2,90802	16177,80 14902,65		987,15 309,96	47045,37 43337,20	2870,66 901,37	837,51	40257,10 6984,20	94286,67
13	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**/д.8/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	1,3939	224070,00 --		-- --	312331,17 --	-- --	312331,17	-- 24986,49	337317,67
14	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**/д.12/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	1,2433	217839,00 --		-- --	270839,23 --	-- --	270839,23	-- 21667,14	292506,37
15	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности	м2 поверхности	136,62	812,76 226,46		13,98 2,17	111038,77 30938,75	1909,48 296,47	78190,54	29048,75 11207,00	151294,52

		2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее									
		Раскладка фундаментных блоков /лист 14и/									
16	**Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	**шт. сборных конструкций**	10	1298,36 449,15	616,05 256,13	12983,61 4491,54	6160,51 2561,32	2331,56	8322,36 1704,48	23010,46
17	**Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	**шт. сборных конструкций**	203	1837,61 630,32	864,81 360,73	373035,24 127955,93	175556,90 73228,36	69522,40	237397,47 48834,62	659267,33
18	**Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	**шт. сборных конструкций**	6	2780,06 917,60	1369,78 576,63	16680,38 5505,62	8218,66 3459,75	2956,09	10579,15 2180,76	29440,29
19	**Е11-070501-0104 1107-0501-0104 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	**шт. сборных конструкций**	24	3914,02 1155,57	2055,18 886,45	93936,52 27733,78	49324,42 21274,86	16878,32	57830,19 12141,34	163908,04
20	**С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** *СП - 8%*	**м3**	11,592	26688,00 --	-- --	309367,30 --	-- --	309367,30	-- 24749,38	334116,68
21	**С121-041201-9907 2104-1201-9907 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** *СП - 8%*	**м3**	74,736	24002,00 --	-- --	1793813,47 --	-- --	1793813,47	-- 143505,08	1937318,55
22	**С121-041201-9911 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** *СП - 8%*	**м3**	24,192	23322,00 --	-- --	564205,82 --	-- --	564205,82	-- 45136,47	609342,29
23	**С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	**т**	0,38444	268507,00 --	-- --	103224,83 --	-- --	103224,83	-- 8257,99	111482,82
24	**Е11-460303-0101 1146-0303-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Расчистка отверстий, гнезд и борозд 2. Установка опалубки 3. Укладка арматуры 4. Укладка бетона 5. Заделка отверстий, гнезд и борозд	**м3 заделки**	2,97	83108,66 45137,43	501,23 260,40	246832,71 134058,16	1488,65 773,39	111285,91	113258,50 28807,30	388898,51
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И УТЕПЛЕНИЕ ФУНДАМЕТНА /лист 8и разрез 3-3/									

25	**Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики 3. Укладка дополнительных слоев гидроизоляционных материалов в местах сопряжения боковой изоляции с горизонтальной	**м2 поверхности**	**344,98**	**3863,45** **499,92**	**29,41** **5,97**	**1332814,10** **172461,57**	**10147,34** **2058,67**	**1150205,19**	**162303,82** **119609,43**	**1614727,36**
26	**Е11-260301-0802 1126-0301-0802 РСНБ РК 2015**	**Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка** *НР - 76%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой пленки полиэтиленовой на полотнища 2. Обертывание поверхности изоляции пленкой 3. Проклейка швов липкой лентой	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**143,04**	**541,76** **135,50**	**5,13** **2,71**	**77493,66** **19382,06**	**734,44** **388,00**	**57377,16**	**15025,24** **7401,51**	**99920,41**
27	**С121-100404-0103 2110-0404-0103 РСНБ РК 2015**	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2** *СП - 8%*	**м2**	**143,04**	**85,00** **--**	**--** **--**	**12158,40** **--**	**--** **--**	**12158,40**	**--** **972,67**	**13131,07**
28	**Е11-260201-0501 1126-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме** *НР - 76%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка изолируемой поверхности 2. Распиловка плит 3. Установка реек каркаса с креплением 4. Разогрев битума 5. Покрытие изолируемой поверхности битумом 6. Укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой и креплением	**м3 изоляции**	**7,15**	**31402,39** **20096,02**	**922,95** **368,90**	**224527,09** **143686,54**	**6599,09** **2637,64**	**74241,45**	**111206,38** **26858,68**	**362592,14**
29	**С121-110401-0302 2111-0401-0302 РСНБ РК 2015**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012** *СП - 8%*	**м3**	**7,007**	**29075,00** **--**	**--** **--**	**203728,52** **--**	**--** **--**	**203728,52**	**--** **16298,28**	**220026,81**
			ФМ-1 /лист 35и/								
30	**Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ:	**м2 покрытия**	**57,58**	**2200,24** **222,95**	**107,78** **41,48**	**126689,82** **12837,18**	**6206,16** **2388,16**	**107646,48**	**14311,82** **11280,13**	**152281,77**

		1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки									
31	**Е11-060101-0118 1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**18,9**	**27011,09** 3760,85	**1497,53** 376,85	**510509,53** 71080,03	**28303,36** 7122,43	**411126,14**	**71164,23** 46533,90	**628207,66**
32	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**/д.8/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	**т**	**0,02499**	**224070,00** --	**--** --	**5599,51** --	**--** --	**5599,51**	**--** 447,96	**6047,47**
33	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**/д.10/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	**т**	**0,03475**	**224070,00** --	**--** --	**7786,43** --	**--** --	**7786,43**	**--** 622,91	**8409,35**
34	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**/д.12/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	**т**	**1,85236**	**217839,00** --	**--** --	**403516,25** --	**--** --	**403516,25**	**--** **32281,30**	**435797,55**
35	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	**м2 поверхности**	**3,475**	**812,76** **226,46**	**13,98** **2,17**	**2824,33** **786,94**	**48,57** **7,54**	**1988,82**	**738,87** **285,06**	**3848,25**
		ФМ-1 /лист 37и/									
36	**Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки	**м3**	**5**	**22329,13** **1626,39**	**1217,70** **316,82**	**111645,64** **8131,97**	**6088,48** **1584,09**	**97425,19**	**8841,61** **9638,98**	**130126,24**

		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
37	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**/д.12/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,38095	217839,00	--	82985,77	--	82985,77	--	89624,63
		НР - 8%			--	--	--	--		6638,86	
38	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,6522	668092,44	984,44	435729,89	642,05	397354,81	34610,26	507967,36
		НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей			**57855,00**	**460,32**	**37733,03**	**300,22**		**37627,21**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9746399,81	**408091,15**	8316103,70	**1108782,33**	11723596,71
							1022205,00	**147919,31**	--	**868414,57**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9746399,81				
	Материалы		Тенге				4197745,87				
	Всего заработная плата		Тенге					**1170124,27**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1450971,23**				
	Местные материалы		Тенге				**2667386,59**				
		Накладные расходы	Тенге				**1108782,33**				
		Сметная прибыль	Тенге				**868414,57**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11723596,71**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**818,28**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1170124,27**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**11723596,71**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**818,28**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1170124,27**			
		РАЗДЕЛ 2.Стены и перегородки /лист 3и/									
39	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**213**	**26457,95**	**1741,60**	**5635543,00**	**370960,80**	**4430624,18**	**861552,04**	**7016862,68**
		НР - 93%; СП - 8% Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен			**3915,30**	**434,00**	**833958,05**	**92442,00**		**519767,61**	
40	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**1,46357**	**303240,62**	**1638,10**	**443813,87**	**2397,47**	**362024,28**	**74632,15**	**559921,70**

		НР - 93%; СП - 8% Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток			**54245,52**	**585,90**	**79392,12**	**857,51**		**41475,68**	
41	**Е11-080201-0301** **1108-0201-0301** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 9**	**Столбы прямоугольные армированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Армирование конструкций	**м3 кладки**	7,65	33805,65 7838,22	1931,37 509,95	258613,21 59962,40	14774,98 3901,12	183875,83	59393,07 25440,50	343446,78
42	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Заготовка и установка арматуры 2. Кладка конструкций из кирпича	м2 перегородок (за вычетом проемов)	410,25	4159,03 1299,30	181,21 45,79	1706243,91 533037,00	74340,82 18784,12	1098866,08	513193,64 177555,00	2396992,56
		ПЕРЕМЫЧКИ /лист 15и/									
43	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Заполнение швов раствором	**шт. сборных конструкций**	115	**358,53** **139,65**	**183,08** **46,66**	**41230,60** **16060,07**	**21054,39** **5365,32**	**4116,14**	**25281,97** **5321,01**	**71833,57**
44	**С121-040105-9901** **2104-0105-9901** **РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84** *СП - 8%*	**м3**	**3,872**	**60617,00** **--**	**--** **--**	**234709,02** **--**	**--** **--**	**234709,02**	**--** **18776,72**	**253485,75**
		Усиление кирпичной колонны /лист 19/									
45	**Е11-460101-0701** **1146-0101-0701** **РСНБ РК 2015**	**Колонны эстакад железобетонные. Усиление стальными обоймами** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подача конструкций к месту производства работ с сортировкой и комплектованием 2. Установка деталей и узлов усиления со сваркой элементов в различных пространственных положениях	**т усиления**	**1,81752**	**62259,67** **44262,29**	**13245,01** **5190,32**	**113158,19** **80447,59**	**24073,07** **9433,51**	**8637,53**	**75500,12** **15092,67**	**203750,98**
46	**С121-050101-0301** **2105-0101-0301** **РСНБ РК 2015**	**Прокат листовой горячекатаный из углеродистой качественной стали марки IV н08кп ГОСТ 1050-2013** *СП - 8%*	**т**	**0,45216**	**46820,00** **--**	**--** **--**	**21170,13** **--**	**--** **--**	**21170,13**	**--** **1693,61**	**22863,74**

47	**С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**1,36536**	**250635,00**	**--**	**342207,00**	**--**	**342207,00**	**--**	**369583,56**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**27376,56**	
48	ССЦРК8.04-08-2019 Таб.6	Надбавка за марку стали С245	т	1,36536	5772,00	--	7880,86	--	7880,86	--	8511,33
		СП - 8%			--	--	--	--		630,47	
49	ССЦРК8.04-08-2019 Таб.6	Надбавка за марку стали С255	т	0,45216	10504,00	--	4749,49	--	4749,49	--	5129,45
		СП - 8%			--	--	--	--		379,96	
50	Е11-130301-0404 1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	49,07304	108,42	1,66	5320,67	81,44	3455,72	1237,97	7083,33
		НР - 69%; СП - 8%			36,34	0,22	1783,51	10,65		524,69	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
51	**Е11-130301-1412 1113-0301-1412 РСНБ РК 2015 К=2**	**/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124**	**м2**	**49,07304**	**414,43**	**2,79**	**20337,40**	**136,87**	**18859,29**	**947,50**	**22987,69**
		НР - 69%; СП - 8%			**27,33**	**0,65**	**1341,24**	**31,95**		**1702,79**	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
		БМ1,2,3 /лист 20/									
52	**Е11-090301-0301 1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м**	**т конструкций**	**4,60613**	**33804,60**	**14285,60**	**155708,39**	**65801,33**	**23051,39**	**59462,00**	**232384,03**
		НР - 69%; СП - 8%			**14514,50**	**4194,66**	**66855,67**	**19321,14**		**17213,63**	
		Состав работ: 1. Установка и крепление подкрановых балок 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
53	**С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**4,60613**	**463715,00**	**--**	**2135931,57**	**--**	**2135931,57**	**--**	**2306806,10**

		СП - 8%			--	--	--	--		170874,53	
54	ССЦРК8.04-08-2019 Таб.6	**Надбавка за марку стали С255**	т	1,13457	10504,00	--	11917,52	--	11917,52	--	12870,93
		СП - 8%			--	--	--	--		953,40	
55	ССЦРК8.04-08-2019 Таб.6	**Надбавка за марку стали С245**	т	3,47156	5772,00	--	20037,84	--	20037,84	--	21640,87
		СП - 8%			--	--	--	--		1603,03	
56	Е11-130301-0404 1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	124,36551	108,42	1,66	13484,15	206,40	8757,81	3137,38	17951,25
		НР - 69%; СП - 8%			36,34	0,22	4519,94	26,99		1329,72	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
57	Е11-130301-1412 1113-0301-1412 РСНБ РК 2015 К=2	/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	124,36551	414,43	2,79	51540,95	346,87	47794,99	2401,24	58257,56
		НР - 69%; СП - 8%			27,33	0,65	3399,10	80,96		4315,38	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				**11223597,81**	**574174,44**	**8968666,68**	**1676739,09**	**13932363,85**
							1680756,69	**150255,26**	**--**	**1032027,00**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8931957,85**				
	Материалы		Тенге				**6167011,85**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1744835,13**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**407962,85**				
	Местные материалы		Тенге				**234709,02**				
		Накладные расходы	Тенге				**1617277,09**				
		Сметная прибыль	Тенге				**843938,79**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11393173,73**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1341,38**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1744835,13**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**2291640,00**				
	Материалы		Тенге				**23051,39**				
	Всего заработная плата		Тенге					**86176,82**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2135931,57**				
		Накладные расходы	Тенге				**59462,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**188088,16**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**2539190,13**				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									56,55
		Сметная заработная плата	Тенге					86176,82				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13932363,85					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1397,94
		Сметная заработная плата	Тенге					1831012,00				

РАЗДЕЛ 3.Наружная отделка /лист 6д1/

ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ

58	Е11-150108-1803 1115-0108-1803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 1000 мм из Г-образного профиля *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка поверхности стен 2. Разметка проектного положения металлического каркаса 3. Установка и крепление кронштейна выравнивающего к конструкциям здания дюбелями 4. Установка направляющих профилей в кронштейны с креплением болтами 5. Срезка излишних кронштейнов электроножницами	м2	260,97	906,86 897,04	9,83 2,51	236664,47 234100,22	2564,26 655,21	--	187804,34 33957,51	458426,32
59	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подгонка и крепление плит утеплителя 2. Подгонка и закрепление пароизоляционной мембраны	м2	176,38	1651,13 218,28	2,43 0,84	291226,37 38500,54	429,23 147,61	252296,60	30918,52 25771,59	347916,48
60	С121-100404-0103 2110-0404-0103 РСНБ РК 2015	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2** *СП - 8%*	м2	176,38	85,00 --	-- --	14992,30 --	-- --	14992,30	-- 1199,38	16191,68
61	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Фасад здания. Облицовка фасадными панелями** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Монтаж алюминиевых панелей 2. Снятие защитной пленки с лицевой поверхности панелей	м2	260,97	678,54 328,75	1,99 0,84	177078,99 85793,95	519,67 218,40	90765,37	68809,88 19671,11	265559,98
62	С121-130211-0904 2113-0211-0904 РСНБ РК 2015	**Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: HPL панели**	м2	260,97	5012,00	--	1307981,64	--	1307981,64	--	1412620,17

		СП - 8%			--	--	--	--		**104638,53**	
63	**С121-060901-1601 2106-0901-1601 РСНБ РК 2015**	**Панели фасадные Fundermax**	м2	260,97	**9014,00**	--	**2352383,58**	--	**2352383,58**	--	**2540574,27**
		СП - 8%			--	--	--	--		**188190,69**	
64	**Е11-150108-1803 1115-0108-1803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 1000 мм из Г-образного профиля**	м2	165,63	906,86	9,83	150204,00	1627,46	--	119193,90	290949,73
		НР - 80%; СП - 8%			897,04	2,51	148576,54	415,84		**21551,83**	
		Состав работ: 1. Подготовка поверхности стен 2. Разметка проектного положения металлического каркаса 3. Установка и крепление кронштейна выравнивающего к конструкциям здания дюбелями 4. Установка направляющих профилей в кронштейны с креплением болтами 5. Срезка излишних кронштейнов электроножницами									
65	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	165,63	1651,13	2,43	273476,72	403,07	236919,64	29034,10	326711,68
		НР - 80%; СП - 8%			218,28	0,84	36154,01	138,61		**24200,87**	
		Состав работ: 1. Подгонка и крепление плит утеплителя 2. Подгонка и закрепление пароизоляционной мембраны									
66	**С121-130211-0904 2113-0211-0904 РСНБ РК 2015**	**Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: HPL панели**	м2	165,63	**5012,00**	--	**830137,56**	--	**830137,56**	--	**896548,56**
		СП - 8%			--	--	--	--		**66411,00**	
		КАРНИЗ									
67	**Е11-150108-1803 1115-0108-1803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 1000 мм из Г-образного профиля**	м2	32,53	**906,86**	**9,83**	**29500,31**	**319,64**	--	**23409,88**	**57143,00**
		НР - 80%; СП - 8%			**897,04**	**2,51**	**29180,67**	**81,67**		**4232,81**	
		Состав работ: 1. Подготовка поверхности стен 2. Разметка проектного положения металлического каркаса 3. Установка и крепление кронштейна выравнивающего к конструкциям здания дюбелями 4. Установка направляющих профилей в кронштейны с креплением болтами 5. Срезка излишних кронштейнов электроножницами									

68	**Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Фасад здания. Облицовка фасадными панелями** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Монтаж алюминиевых панелей 2. Снятие защитной пленки с лицевой поверхности панелей	м2	32,53	678,54 **328,75**	1,99 **0,84**	22072,96 **10694,25**	64,78 **27,22**	11313,93	8577,18 **2452,01**	33102,14
69	**С121-130211-0904 2113-0211-0904 РСНБ РК 2015**	**Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: HPL панели** *СП - 8%*	м2	32,53	5012,00 --	-- --	163040,36 --	-- --	163040,36	-- 13043,23	176083,59
70	**С121-060901-1601 2106-0901-1601 РСНБ РК 2015**	**Панели HPL фасадные** *СП - 8%*	м2	32,53	9014,00 --	-- --	293225,42 --	-- --	293225,42	-- 23458,03	316683,45
		ЦОКОЛЬ									
71	Е11-150108-1803 1115-0108-1803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 1000 мм из Г-образного профиля *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка поверхности стен 2. Разметка проектного положения металлического каркаса 3. Установка и крепление кронштейна выравнивающего к конструкциям здания дюбелями 4. Установка направляющих профилей в кронштейны с креплением болтами 5. Срезка излишних кронштейнов электроножницами	м2	16,53	906,86 **897,04**	9,83 **2,51**	14990,47 **14828,05**	162,42 **41,50**	--	11895,64 **2150,89**	29037,00
72	**Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подгонка и крепление плит утеплителя 2. Подгонка и закрепление пароизоляционной мембраны	м2	16,53	1651,13 **218,28**	2,43 **0,84**	27293,18 **3608,20**	40,23 **13,83**	23644,76	2897,63 **2415,26**	32606,07
73	**С121-100404-0103 2110-0404-0103 РСНБ РК 2015**	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2** *СП - 8%*	м2	16,53	85,00 --	-- --	1405,05 --	-- --	1405,05	-- 112,40	1517,45

74	**Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Монтаж алюминиевых панелей 2. Снятие защитной пленки с лицевой поверхности панелей	**м2**	**16,53**	**678,54** **328,75**	**1,99** **0,84**	**11216,29** **5434,24**	**32,92** **13,83**	**5749,13**	**4358,46** **1245,98**	**16820,73**
75	**С121-130211-0904 2113-0211-0904 РСНБ РК 2015**	**Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: HPL панели** *СП - 8%*	**м2**	**16,53**	**5012,00** --	**--** --	**82848,36** --	**--** --	**82848,36**	**--** 6627,87	**89476,23**
76	С121-060901-1601 2106-0901-1601 РСНБ РК 2015	Панели фасадные алюминиевые *СП - 8%*	м2	16,53	9014,00 --	-- --	149001,42 --	-- --	149001,42	-- 11920,11	160921,53
		ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ									
77	Е11-150108-1803 1115-0108-1803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 1000 мм из Г-образного профиля *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка поверхности стен 2. Разметка проектного положения металлического каркаса 3. Установка и крепление кронштейна выравнивающего к конструкциям здания дюбелями 4. Установка направляющих профилей в кронштейны с креплением болтами 5. Срезка излишних кронштейнов электроножницами	м2	355,56	906,86 897,04	9,83 2,51	322444,80 318951,12	3493,69 892,70	--	255875,05 46265,59	624585,44
78	**Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подгонка и крепление плит утеплителя 2. Подгонка и закрепление пароизоляционной мембраны	**м2**	**355,56**	**1651,13** **218,28**	**2,43** **0,84**	**587075,90** **77612,27**	**865,28** **297,57**	**508598,36**	**62327,87** **51952,30**	**701356,07**
79	**С121-100404-0103 2110-0404-0103 РСНБ РК 2015**	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2** *СП - 8%*	**м2**	**355,56**	**85,00** --	**--** --	**30222,60** --	**--** --	**30222,60**	**--** **2417,81**	**32640,41**

80	**Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Монтаж алюминиевых панелей 2. Снятие защитной пленки с лицевой поверхности панелей	**м2**	**355,56**	**678,54** **328,75**	**1,99** **0,84**	**241262,23** **116890,44**	**708,03** **297,57**	**123663,77**	**93750,40** **26801,01**	**361813,64**
81	**С121-130211-0904 2113-0211-0904 РСНБ РК 2015**	**Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: HPL панели** *СП - 8%*	**м2**	**355,56**	5012,00 --	-- --	1782066,72 --	-- --	1782066,72	-- 142565,34	1924632,06
82	С121-060901-1601 2106-0901-1601 РСНБ РК 2015	Панели фасадные алюминиевые *СП - 8%*	м2	355,56	9014,00 --	-- --	3205017,84 --	-- --	3205017,84	-- 256401,43	3461419,27
		Непрозрачное остекление									
83	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Монтаж и крепление стальных конструкций витражей, витрин 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	м2	165,63	5970,32 5612,46	352,87 186,37	988864,37 929591,75	58446,58 30868,71	826,04	662717,72 132126,57	1783708,66
84	**С121-090304-0108 2109-0304-0108 РСНБ РК 2015**	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла** *СП - 8%*	**м2**	**165,63**	**42681,00** --	-- --	**7069254,00** --	-- --	**7069254,00**	-- **565540,32**	**7634794,35**
		Прозрачное остекление									
85	**Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Монтаж и крепление стальных конструкций витражей, витрин 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**м2**	**116,29**	**5970,32** **5612,46**	**352,87** **186,37**	**694288,70** **652672,97**	**41035,76** **21673,14**	**579,97**	**465298,82** **92767,00**	**1252354,52**
86	**С121-090304-0108 2109-0304-0108 РСНБ РК 2015**	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**116,29**	**42681,00**	--	**4963373,49**	--	**4963373,49**	--	**5360443,37**

		СП - 8%			--	--	--	--		**397069,88**	
87	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	59,94	919,82	10,15	55134,30	608,13	1589,61	48863,18	112317,29
		НР - 92%; СП - 8%			**883,16**	**2,93**	**52936,56**	**175,59**		**8319,80**	
		Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их									
88	**С121-100105-0308 2110-0105-0308 РСНБ РК 2015**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	м2	59,94	2307,00	--	138281,58	--	138281,58	--	149344,11
		СП - 8%			--	--	--	--		11062,53	
		КРЫЛЬЦО									
89	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	10,575	6015,82	1291,92	63617,30	13662,05	42467,61	12892,55	82630,64
		НР - 92%; СП - 8%			708,05	602,87	7487,63	6375,33		6120,79	
		Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания									
90	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	/2 сетки арм.10 А1 200х200/ Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,09345	260470,09	1041,85	24340,93	97,36	23200,96	990,16	27357,58
		НР - 91%; СП - 8%			11156,88	486,67	1042,61	45,48		2026,49	
		Состав работ: 1. Установка арматуры									
91	**Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015**	**/Бетон В15сс/ Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	70,5	635,12	21,06	44775,81	1484,45	23675,92	19203,22	69097,35
		НР - 94%; СП - 8%			278,23	11,54	19615,44	813,51		5118,32	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя бетона 3. Уход за стяжкой									
92	**Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=1**	**/до 15см/Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	**м2 стяжки**	70,5	-90,67	-3,64	-6392,55	-256,88	-5899,86	-348,11	-7279,92
		НР - 94%; СП - 8%			-3,34	-1,91	-235,81	-134,52		-539,25	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя бетона									
93	**Е11-110101-3107 1111-0101-3107 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 3 шт**	**м2 покрытия**	45,37	2528,81	69,90	114732,20	3171,31	20045,42	87251,42	218142,30
		НР - 94%; СП - 8%			2017,09	28,77	91515,46	1305,19		16158,69	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Распаковка и подбор плит									

		3. Подгонка кромок 4. Укладка плит на растворе 5. Уход за покрытиями 6. Очистка и промывка покрытий									
94	С122-010101-0325 2201-0101-0325 РСНБ РК 2015	**Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012**	м2	35	11990,00	--	419650,00	--	419650,00	--	453222,00
		СП - 8%			--	--	--	--		33572,00	
95	С122-010101-0733 2201-0101-0733 РСНБ РК 2015	**Ступени из гранита цельные пиленые термообработанные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 30 мм ГОСТ 23342-2012**	м2	10,37	29008,00	--	300812,96	--	300812,96	--	324878,00
		СП - 8%			--	--	--	--		24065,04	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				27467562,66	129479,43	24463132,14	2195721,80	32036347,21
							2874951,09	64364,02	--	2373062,76	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7752153,80				
		Материалы	Тенге				1358031,21				
		Всего заработная плата	Тенге					1304508,54			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4350976,17				
		Местные материалы	Тенге				720462,96				
		Накладные расходы	Тенге				1067705,26				
		Сметная прибыль	Тенге				705588,73				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**9525447,79**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**956,33**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1304508,54**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**19715408,85**				
		Материалы	Тенге				**1406,02**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1634806,58**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**18032255,78**				
		Накладные расходы	Тенге				**1128016,54**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1667474,00**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**22510899,42**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1021,35**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1634806,58**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**32036347,21**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1977,68**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2939315,11**			
		РАЗДЕЛ 4.Устройство перекрытия /лист 24и/									
96	Е11-070105-0306 1107-0105-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты перекрытий и покрытий пролетные шириной 1,5 м. Укладка в многоэтажных зданиях по ригелям с полками. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	75	**7811,20**	**927,67**	**585839,74**	**69575,58**	**316816,65**	**256328,97**	**909542,20**
		НР - 118%; СП - 8%			**2659,30**	**237,07**	**199447,50**	**17780,44**		**67373,50**	
		Состав работ:									

		1. Установка монтажных изделий 2. Укладка арматуры 3. Сварка закладных и монтажных изделий и арматуры 4. Установка опорных консолей 5. Установка опалубки 6. Прокладка рулонных материалов в швах 7. Укладка бетона над капителями 8. Укладка бетона у температурных швов, у торцов зданий и колонн 9. Заливка швов бетоном 10. Штукатурка по сетке опорных консолей 11. Прокладка рулонных материалов между монолитными участками и стенами									
97	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	517,2	5531,00	--	2860633,20	--	2860633,20	--	3089483,86
		СП - 8%			--	--	--	--		228850,66	
		ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ									
98	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	0,65	35378,80	1320,90	22996,22	858,58	17285,80	4617,80	29823,14
		НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси			7464,37	342,56	4851,84	222,67		2209,12	
99	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,23142	248240,00	--	57447,70	--	57447,70	--	62043,52
		СП - 8%			--	--	--	--		4595,82	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК									
100	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	1,019	35378,80	1320,90	36051,00	1346,00	27098,81	7239,29	46753,51
		НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры			7464,37	342,56	7606,19	349,07		3463,22	

		5. Укладка бетонной смеси									
101	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,19572	217839,00	--	42635,45	--	42635,45	--	46046,29
		СП - 8%			--	--	--	--		**3410,84**	
		СТРЕМЯНКА /лист 22д2/									
102	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 16**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0136**	**603949,00**	**19032,42**	**8213,71**	**258,84**	**7541,90**	**349,05**	**9247,78**
		НР - 69%; СП - 8%			**30365,23**	**6831,25**	**412,97**	**92,91**		**685,02**	
		Состав работ: 1. Установка и крепление лестниц 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
103	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 **РСНБ РК 2015** **К=2**	**/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,3672**	157,75	2,38	57,93	0,87	41,45	**10,88**	74,31
		НР - 69%; СП - 8%			42,49	0,43	15,60	0,16		**5,50**	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**3613874,94**	**72039,88**	**3329501,00**	**268545,98**	**4193014,59**
							212334,10	**18445,24**	**--**	**310593,67**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3605661,23**				
		Материалы	Тенге				**361242,72**				
		Всего заработная плата	Тенге					**230273,47**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**100083,15**				
		Местные материалы	Тенге				**2860633,20**				
		Накладные расходы	Тенге				**268196,93**				
		Сметная прибыль	Тенге				**309908,65**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4183766,81**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**158,81**
		Сметная заработная плата	Тенге					**230273,47**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**8213,71**				
		Материалы	Тенге				**7541,90**				
		Всего заработная плата	Тенге					**505,87**			
		Накладные расходы	Тенге				**349,05**				
		Сметная прибыль	Тенге				**685,02**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**9247,78**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**0,33**
		Сметная заработная плата	Тенге					**505,87**			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4193014,59				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								159,14
		Сметная заработная плата	Тенге					230779,34			
		РАЗДЕЛ 5.Кровля /лист 4, 7и/									
104	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство оклеечной изоляции из рулонных кровельных материалов 2. Приготовление грунтовки	м2 изолируемой поверхности	175	1036,24 162,86	18,58 3,36	181341,37 28500,24	3252,36 588,59	149588,77	26761,72 16648,25	224751,33
105	**Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Укладка плит на битумной мастике 4. Приготовление грунтовки	**м2 утепляемого покрытия**	175	774,81 430,48	37,68 9,94	135591,56 75334,80	6593,49 1738,64	53663,26	70907,57 16519,93	223019,06
106	Е11-120101-1304 1112-0101-1304 **РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка плит на битумной мастике	м2 утепляемого покрытия	175	621,24 333,28	36,72 9,94	108717,68 58323,72	6425,21 1738,64	43968,75	55257,37 13118,00	177093,06
107	С121-110102-0107 2111-0102-0107 **РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180** *СП - 8%*	м3	27,0375	27535,00 --	-- --	744477,56 --	-- --	744477,56	-- 59558,21	804035,77
108	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 **РСНБ РК 2015**	**/р-р М150/Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек	**м2 стяжки**	175	552,81 184,73	74,00 21,05	96741,99 32327,51	12950,55 3683,57	51463,93	33130,19 10389,77	140261,96
109	**Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35**	**/р-р М150//толщ.50/Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка готового основания	**м2 стяжки**	175	622,97 23,95	38,43 11,39	109019,61 4190,60	6724,52 1993,69	98104,49	5689,55 9176,73	123885,89

		2. Устройство выравнивающих стяжек									
110	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	/ср.толщ.20..170мм/ Покрытия. Утепление керамзитом *НР - 92%, СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка утеплителей с трамбованием	м3 утеплителя	16,625	13504,23 2060,14	1251,21 368,90	224507,82 34249,86	20801,33 6132,96	169456,63	37152,20 20932,80	282592,82
111	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%, СП - 8%* Состав работ: 1. Установка арматуры	т	0,32375	12230,09 11156,88	1041,85 486,67	3959,49 3612,04	337,30 157,56	10,15	3430,33 591,19	7981,01
112	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	/Вр4 100х100/Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,32375	247357,00 --	-- --	80081,83 --	-- --	80081,83	-- 6406,55	86488,38
113	Е11-120101-1601 1112-0101-1601 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением *НР - 92%, СП - 8%* Состав работ: 1. Огрунтовка оснований битумной грунтовкой 2. Приготовление грунтовки	м2 кровли	175	98,30 42,08	0,82 0,43	17203,08 7364,80	143,77 75,95	9694,51	6845,49 1923,89	25972,45
114	Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя *НР - 92%, СП - 8%* Состав работ: 1. Наклейка рулонных материалов методом подплавления мастичного слоя газопламенными горелками	м2 кровли	175	165,29 145,00	10,36 3,38	28925,79 25374,40	1812,58 591,31	1738,80	23888,46 4225,14	57039,38
115	С121-100403-1303 2110-0403-1303 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка Унифлекс ВЕНТ ЭПВ ГОСТ 30547-97 *СП - 8%*	м2	197,75	986,00 --	-- --	194981,50 --	-- --	194981,50	-- 15598,52	210580,02