**Наименование стройки:** Контрольно-пропускной пункт спунктом приема граждан по адресу: г. Астана. р-н Байконыр, ул. С.Сейфуллина, д.37

**Заказчик:** Государственное учреждение "Агентство Республики Казахстан по противодейтвую коррупции (Антикорупционная служба)"

**Подрядчик:** ТОО "VentKarkaraServis"

**Форма 2В**

# АКТ №11

**приемки выполненных работ за декабрь 2020 года**

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04--01--01

## (Локальный сметный расчет)

на Наружное электроосвещение

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=** | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010102-0314<br>1101-0102-0314<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**<br>*НР - 72%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы<br>2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером<br>3 Содержание забойной дороги<br>4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой | м3 грунта | 2,08 | 287,01<br>11,82 | 275,08<br>83,25 | 596,99<br>24,58 | 572,17<br>173,15 | 0,24 | 142,37<br>59,15 | 798,50 |
| 2 | С341-020102-1001<br>4102-0102-1001<br>РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**<br>*СП - 8%* | т | 3,3904 | 45,00<br>-- | -- | 152,57<br>-- | -- | | --<br>12,21 | 164,77 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | **Е11-010101-0314**<br>**1101-0101-0314**<br>**РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**<br>*НР - 72%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Разработка грунта навымет<br>2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков<br>3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой | **м3 грунта** | **4,12** | **213,54**<br>**12,49** | **201,05**<br>**55,35** | **879,78**<br>**51,45** | **828,33**<br>**228,04** | **--** | **201,24**<br>**86,48** | **1167,50** |
| 4 | **Е11-010205-0302**<br>**1101-0205-0302**<br>**РСНБ РК 2015**<br>**ТЧ 01 табл. 11**<br>**п.3.179 Кзтр=1,2** | **Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**<br>*НР - 72%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку<br>2. Зачистка дна и поверхности стенок<br>3. Откидка грунта от бровки | **м3 грунта** | **0,186** | **2315,54**<br>**2315,54** | **--**<br>**--** | **430,69**<br>**430,69** | **--**<br>**--** | **--** | **310,10**<br>**59,26** | **800,05** |
| 5 | **Е11-010205-0302**<br>**1101-0205-0302**<br>**РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**<br>*НР - 72%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку<br>2. Зачистка дна и поверхности стенок<br>3. Откидка грунта от бровки | **м3 грунта** | **1,54** | **1929,62**<br>**1929,62** | **--**<br>**--** | **2971,61**<br>**2971,61** | **--**<br>**--** | **--** | **2139,56**<br>**408,89** | **5520,07** |
| 6 | **Е11-010104-0402**<br>**1101-0104-0402**<br>**РСНБ РК 2015** | **раншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**<br>*НР - 72%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов | **м3 грунта** | **4,12** | **37,11**<br>**--** | **37,11**<br>**14,94** | **152,89**<br>**--** | **152,89**<br>**61,53** | **--** | **44,30**<br>**15,78** | **212,96** |
| 7 | **Е11-010104-0408**<br>**1101-0104-0408**<br>**РСНБ РК 2015** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**<br>*НР - 72%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов | **м3 грунта** | **4,12** | **18,32**<br>**--** | **18,32**<br>**7,37** | **75,49**<br>**--** | **75,49**<br>**30,38** | **--** | **21,88**<br>**7,79** | **105,16** |
| 8 | **Е11-010201-0501**<br>**1101-0201-0501**<br>**РСНБ РК 2015** | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**<br>*НР - 72%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Уплотнение грунта | **м3 уплотненного грунта** | **4,12** | **179,18**<br>**98,17** | **81,01**<br>**40,69** | **738,22**<br>**404,47** | **333,75**<br>**167,63** | **--** | **411,91**<br>**92,01** | **1242,14** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2015 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**<br>*НР - 72%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием<br>2. Поливка водой при необходимости | м3 грунта | 1,04 | 916,86<br>916,86 | -- | 953,53<br>953,53 | -- | -- | 686,54<br>131,21 | 1771,29 |
| 10 | Ц13-080201-0301<br>1308-0201-0301<br>РСНБ РК 2015 | **Кабель в траншее один. Устройство постели**<br>*НР - 72%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Устройство постели | м кабеля | 32 | 567,95<br>93,00 | 474,95<br>187,82 | 18174,34<br>2976,00 | 15198,34<br>6010,36 | -- | 6470,18<br>1971,56 | 26616,08 |
| 11 | С121-010401-0101<br>2101-0401-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Песок природный ГОСТ 8736-2014**<br>*СП - 8%* | м3 | 3,6 | 1487,00<br>-- | -- | 5353,20<br>-- | -- | 5353,20 | --<br>428,26 | 5781,46 |
| 12 | Ц13-080208-0210<br>1308-0208-0210<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям**<br>*НР - 72%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Установка деталей крепления<br>2. Раскладка и прокладка проводов<br>3. Присоединение | м | 40 | 645,27<br>585,39 | 4,39<br>1,13 | 25810,78<br>23415,60 | 175,66<br>45,17 | 2219,52 | 16891,75<br>3416,20 | 46118,73 |
| 13 | С123-060902-0303<br>2306-0902-0303<br>РСНБ РК 2015 | **Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1 мм2 ГОСТ 31947-2012**<br>*СП - 8%* | км | 0,01 | 34811,00<br>-- | -- | 1392,44<br>-- | -- | 1392,44 | --<br>111,40 | 1503,84 |
| | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | **Тенге** | | | | 57682,53 | 17336,63 | 8965,40 | 27319,83 | 91802,55 |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 31227,94 | 6716,27 | -- | 6800,19 | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 45377,56 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 2219,52 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 32447,12 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1392,44 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 23361,93 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 5499,16 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 74238,65 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 20,74 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 32447,12 | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 12304,97 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 0,24 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | | 5497,09 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 5353,20 | | | | |
| | | | | | | | 152,57 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3957,90 | | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1301,03 | | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 17563,91 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 4,49 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 5497,09 | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | | 91802,55 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 25,23 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 37944,21 | | | | |

## РАЗДЕЛ 2.=МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ=

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | **Е11-340201-0301<br>1134-0201-0301<br>РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**<br>*НР - 76%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Выравнивание основания траншеи<br>2. Подноска и раскладка труб вдоль траншеи<br>3. Укладка труб в траншее<br>4. Заделка стыков труб<br>5. Засыпка мягким грунтом промежутков между трубами<br>6. Насыпка слоя мягкого грунта над готовым блоком труб<br>7. Проверка каналов и заделка отверстий пробками на замазке | **канало-километр трубопровода** | **0,012** | **171015,76**<br>**169442,00** | **--**<br>**--** | **2052,19**<br>**2033,30** | **--**<br>**--** | **18,89** | **1545,31**<br>**287,80** | **3885,30** |
| 15 | **С123-010501-1207<br>2301-0501-1207<br>РСНБ РК 2015** | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**<br>*СП - 8%* | **м** | **12** | **1709,00**<br>**--** | **--**<br>**--** | **20508,00**<br>**--** | **--**<br>**--** | **20508,00** | **--**<br>**1640,64** | **22148,64** |
| 16 | **Ц13-080201-0203<br>1308-0201-0203<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16** | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**<br>*НР - 72%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Установка и снятие лебедки<br>2. Установка и снятие барабана<br>3. Монтаж и демонтаж переговорной связи<br>4. Установка и снятие роликов<br>5. Прокладка кабеля<br>6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки<br>7. Маркировка | **м кабеля** | **96** | **469,35**<br>**186,00** | **238,74**<br>**85,83** | **45057,83**<br>**17856,00** | **22919,40**<br>**8240,10** | **4282,43** | **18789,19**<br>**5107,76** | **68954,79** |
| 17 | **Ц13-080201-0903<br>1308-0201-0903<br>РСНБ РК 2015** | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**<br>*НР - 72%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Установка и снятие лебедки | **м кабеля** | **104** | **661,36**<br>**294,50** | **321,66**<br>**112,98** | **68781,69**<br>**30628,00** | **33452,56**<br>**11749,46** | **4701,13** | **30511,77**<br>**7943,48** | **107236,94** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2. Установка и снятие барабана<br>3. Установка и снятие роликов<br>4. Монтаж и демонтаж переговорной связи<br>5. Прокладка кабеля<br>6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки<br>7. Маркировка | | | | | | | | | |
| 18 | С123-060603-1939<br>2306-0603-1939<br>РСНБ РК 2015 | **Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х120 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012**<br>*СП - 8%* | км | 0,204 | 3301285,00<br>-- | --<br>-- | 673462,14<br>-- | --<br>-- | 673462,14<br> | --<br>53876,97 | 727339,11 |
| 19 | Ц13-080201-2504<br>1308-0201-2504<br>РСНБ РК 2015 | **Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования**<br>*НР - 72%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Установка и снятие палатки<br>2. Разделка концов кабеля<br>3. Подмотка брони и оболочки кабеля хлопчатобумажной лентой<br>4. Подмотка жил кабеля поливинилхлоридной лентой<br>5. Установка муфты<br>6. Оконцевание жил кабеля наконечниками<br>7. Установка изоляторов<br>8. Приготовление и заливка с доливкой в муфту эпоксидного компаунда | шт. | 4 | 47550,97<br>12400,00 | 35076,08<br>13971,62 | 190203,89<br>49600,00 | 140304,32<br>55886,48 | 299,57 | 75950,27<br>21292,33 | 287446,48 |
| 20 | С123-061703-2003<br>2306-1703-2003<br>РСНБ РК 2015 | **Муфты концевые типа ЕРКТ-0063-L12 для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86**<br>*СП - 8%* | шт. | 4 | 25094,00<br>-- | --<br>-- | 100376,00<br>-- | --<br>-- | 100376,00<br> | --<br>8030,08 | 108406,08 |
| 21 | Ц13-080303-0603<br>1308-0303-0603<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне**<br>*НР - 72%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Изготовление и установка конструкций<br>2. Установка выключателей<br>3. Заземление<br>4. Присоединение | шт. | 1 | 6235,25<br>3400,00 | 122,76<br>37,64 | 6235,25<br>3400,00 | 122,76<br>37,64 | 2712,49 | 2475,10<br>696,83 | 9407,18 |
| 22 | С123-070204-1127<br>2307-0204-1127<br>РСНБ РК 2015 | **Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 160А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 12020,00<br>-- | --<br>-- | 12020,00<br>-- | --<br>-- | 12020,00<br> | --<br>961,60 | 12981,60 |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | **Тенге** | | | | **1118697,00** | **196799,04** | **818380,64** | **129271,64** | **1347806,12** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 103517,30 | 75913,68 | -- | 99837,49 | | |
| Материалы | Тенге | | | | 1096136,80 | | | | | |
| Всего заработная плата | Тенге | | | | 11995,62 | | | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 177397,68 | | | | |
| Накладные расходы | Тенге | | | | 785858,14 | | | | | |
| Сметная прибыль | Тенге | | | | 127726,33 | | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 97909,05 | | | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 1321772,18 | | | | | |
| Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | | 108,76 |
| Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 177397,68 | | | | |
| Материалы | Тенге | | | | 2052,19 | | | | | |
| Всего заработная плата | Тенге | | | | 18,89 | | | | | |
| Накладные расходы | Тенге | | | | | 2033,30 | | | | |
| Сметная прибыль | Тенге | | | | 1545,31 | | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 287,80 | | | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 3885,30 | | | | | |
| Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | | 1,60 |
| Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | | 2033,30 | | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 20508,00 | | | | | |
| Сметная прибыль | Тенге | | | | 20508,00 | | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 1640,64 | | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 22148,64 | | | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 1347806,12 | | | | | |
| Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | | 110,36 |
| **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | 179430,99 | | | | |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | 1439608,68 |
| - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 134745,25 | | | | | |
| - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 214135,67 | | | | |
| - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 82629,95 | | | | |
| - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 827346,04 | | | |
| - Перевозка грузов | Тенге | | | | 152,57 | | | | | |
| - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 156591,48 | | |
| - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 106637,68 | | |
| **ИТОГО ПОСМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | | **1 439 608,68** |
| **В том числе:** | | | | | | | | | | |
| **Строительно-монтажные работы** | Тенге | | | | | | | | | **1 439 608,68** |
| **Оборудование** | Тенге | | | | | | | | | **-** |
| **Временные здания и сооружения, 1,04%** | Тенге | | | | | | | | | **14 971,93** |
| **ИТОГО по смете СМР:** | Тенге | | | | | | | | | **1 454 580,61** |
| **Зимнее удоражание 2,2%** | Тенге | | | | | | | | | **32 000,77** |
| **ИТОГО по смете СМР:** | Тенге | | | | | | | | | **1 486 581,38** |
| **Непредвиденные затраты 2%** | Тенге | | | | | | | | | **29 731,63** |
| **ИТОГО по смете:** | Тенге | | | | | | | | | **1 516 313,01** |
| **ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,997711629** | Тенге | | | | | | | | | **1 512 843,13** |
| **НДС 12%** | Тенге | | | | | | | | | **181 541,18** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ВСЕГО:** | Тенге | | | | | | | | **1 694 384,30** |

172090

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "VentKarkaraServis", БИН 140240006043

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мухаметов К.Д.

М.П. (должность, подпись, расшифровка подписи)

**Принял (Заказчик)**

Г.У."Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба)"
БИН 160140006975

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П. (должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

**Наименование стройки:** **Контрольно-пропускной пункт спунктом приема граждан по адресу: г. Астана. р-н Байконыр, ул. С.Сейфуллина, д.37**

**Заказчик:** **Государственное учреждение "Агентство Республики Казахстан по противодейтвую коррупции (Антикорупционная служба)"** **Форма 2В**

**Подрядчик:** **ТОО "VentKarkaraServis"**

## АКТ №12

**приемки выполненных работ за декабрь 2020 года**

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06--01--01

**(Локальный сметный расчет)**

на Наружный водопровод и канализация

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | **Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** | **м3 грунта** | **22** | **215,25** | **204,45** | **4735,56** | **4497,96** | **2,50** | **1169,81** | **6377,80** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **10,69** | **63,17** | **235,10** | **1389,64** | | **472,43** | |
| | | Состав работ:<br>1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы<br>2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером<br>3. Содержание забойной дороги<br>4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой | | | | | | | | | |
| 2 | **Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка** | **км трубопровода** | **0,0037** | **909808,42** | **251324,54** | **3366,29** | **929,90** | **171,99** | **2588,48** | **6431,15** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **612000,00** | **94655,51** | **2264,40** | **350,23** | | **476,38** | |
| | | Состав работ:<br>1. Сварка труб в звенья<br>2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее<br>4. Гидравлическое испытание трубопровода | | | | | | | | | |
| 3 | С123-010201-0218<br>2301-0201-0218<br>РСНБ РК 2015 | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80** | м | 3,7148 | 3911,00 | -- | 14528,58 | -- | 14528,58 | -- | 15690,87 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1162,29 | |
| 4 | Е11-220601-0205<br>1122-0601-0205<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** | км трубопровода | 0,0037 | 1686707,61 | 155456,88 | 6240,82 | 575,19 | 4638,19 | 1135,75 | 7966,70 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Очистка изолируемых поверхностей<br>2. Покрытие грунтовкой<br>3. Покрытие слоем мастики толщиной 6 мм<br>4. Наложение слоя стеклохолста<br>5. Наружная обертка рулонными материалами | | | 277685,00 | 32375,56 | 1027,43 | 119,79 | | 590,13 | |
| 5 | Е11-221401-0301<br>1122-1401-0301<br>РСНБ РК 2015 | **Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр** | м трубы, уложенной в футляре | 4 | 1469,83 | 7,86 | 5879,32 | 31,43 | 615,09 | 5190,91 | 11955,85 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Установка и разборка такелажных приспособлений<br>2. Установка диэлектрических скользящих опор<br>3. Протаскивание труб в футляр лебедкой | | | 1308,20 | 2,63 | 5232,80 | 10,54 | | 885,62 | |
| 6 | С123-010501-1507<br>2301-0501-1507<br>РСНБ РК 2015 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001** | м | 4 | 396,00 | -- | 1584,00 | -- | 1584,00 | -- | 1710,72 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 126,72 | |
| 7 | Е11-161201-0102<br>1116-1201-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм** | сальник | 2 | 5927,63 | -- | 11855,27 | -- | 5129,27 | 6591,48 | 19922,49 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Приготовление битумной замазки<br>2. Заделка концов сальников смоляной прядью и асбоцементным раствором<br>3. Заливка битумной замазкой | | | 3363,00 | -- | 6726,00 | -- | | 1475,74 | |
| 8 | Е11-161201-0102<br>1116-1201-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм** | сальник | 1 | 5927,63 | -- | 5927,63 | -- | 2564,63 | 3295,74 | 9961,24 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%*<br>Состав работ: | | | 3363,00 | -- | 3363,00 | -- | | 737,87 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1. Приготовление битумной замазки<br>2. Заделка концов сальников смоляной прядью и асбоцементным раствором<br>3. Заливка битумной замазкой | | | | | | | | | |
| 9 | Е11-221101-0104<br>1122-1101-0104<br>РСНБ РК 2015 | **Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**<br>*НР - 99%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Изготовление штуцера<br>2. Разметка гнезда на трубопроводе<br>3. Опускание штуцера в траншею<br>4. Установка и подгонка штуцера по месту<br>5. Приварка штуцера | **врезка** | **1** | **13297,88**<br>**5029,90** | **7522,41**<br>**2586,51** | **13297,88**<br>**5029,90** | **7522,41**<br>**2586,51** | **745,57** | **7540,25**<br>**1667,05** | **22505,17** |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Канализация бытовая** | | | | | | | | | |
| 10 | Е11-221401-0208<br>1122-1401-0208<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м**<br>*НР - 99%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Опускание, укладка и центрирование труб на направляющей раме<br>2. Сварка труб и приварка ножа<br>3. Установка нажимных устройств<br>4. Продавливание трубы в грунте с обслуживанием механизмов<br>5. Наращивание нажимных устройств | **м продавливания** | **24** | **10617,06**<br>**3049,40** | **7556,91**<br>**4499,44** | **254809,51**<br>**73185,60** | **181365,94**<br>**107986,66** | **257,97** | **179360,53**<br>**34733,60** | **468903,65** |
| 11 | С123-010501-1313<br>2301-0501-1313<br>РСНБ РК 2015 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**<br>*СП - 8%* | **м** | **24,24** | **1788,00**<br>**--** | **--**<br>**--** | **43341,12**<br>**--** | **--**<br>**--** | **43341,12** | **--**<br>**3467,29** | **46808,41** |
| 12 | Е11-231101-0102<br>1123-1101-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты мокрые**<br>*НР - 99%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Очистка колодца от мусора и осадка<br>2. Копание приямка<br>3. Пробивка проема в стене колодца<br>4. Заделка в стену колодца конца трубы<br>5. Засыпка приямка<br>6. Перенабивка лотка с оштукатуриванием и железнением | **врезка** | **1** | **27263,96**<br>**24239,25** | **--**<br>**--** | **27263,96**<br>**24239,25** | **--**<br>**--** | **3024,71** | **23996,86**<br>**4100,87** | **55361,69** |
| | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | **Тенге** | | | | **325414,59**<br>**97424,85** | **181365,94**<br>**107986,66** | **76603,63**<br>**--** | **230869,80**<br>**49895,98** | **673595,72** |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **282073,47** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **3282,68** | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 205411,51 | | | |
| | Накладные расходы | Тенге | | | | 203357,39 | | | | |
| | Сметная прибыль | Тенге | | | | 38834,47 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 524265,33 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 120,82 |
| | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 205411,51 | | | |
| Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 43341,12 | | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 43341,12 | | | | |
| | Сметная прибыль | Тенге | | | | 3467,29 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 46808,41 | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 571073,74 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 120,82 |
| | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 205411,51 | | | |
| | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 673595,72 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 121303,48 | | | | |
| | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 194922,83 | | | |
| | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 112443,36 | | | |
| | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 76603,63 | | |
| | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 230869,80 | |
| | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 49895,98 | |
| | **ИТОГО ПОСМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | 673 595,72 |
| | **В том числе:** | | | | | | | | | |
| | **Строительно-монтажные работы** | Тенге | | | | | | | | 673 595,72 |
| | **Оборудование** | Тенге | | | | | | | | |
| | **Временные здания и сооружения, 1,04%** | Тенге | | | | | | | | 7 005,40 |
| | **ИТОГО по смете СМР:** | Тенге | | | | | | | | 680 601,12 |
| | **Зимнее удоражание 2,2%** | Тенге | | | | | | | | 14 973,22 |
| | **ИТОГО по смете СМР:** | Тенге | | | | | | | | 695 574,34 |
| | **Непредвиденные затраты 2%** | Тенге | | | | | | | | 13 911,49 |
| | **ИТОГО по смете:** | Тенге | | | | | | | | 709 485,83 |
| | **ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,9977116294** | Тенге | | | | | | | | 707 862,26 |
| | **НДС 12%** | Тенге | | | | | | | | 84 943,47 |
| | **ВСЕГО:** | Тенге | | | | | | | | 792 805,73 |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "VentKarkaraServis", БИН 140240006043

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор

М.П. (должность, подпись, расшифровка подписи)

**Принял (Заказчик)**

ГУ "Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба)"

БИН 160140006975

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П. (должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

**Наименование стройки:** **Контрольно-пропускной пункт спунктом приема граждан по адресу: г. Астана. р-н Байконыр, ул. С.Сейфуллина, д.37**

**Заказчик:** **Государственное учреждение "Агентство Республики Казахстан по противодейтвую коррупции (Антикорупционная служба)"** **Форма 2В**

**Подрядчик:** **ТОО "VentKarkaraServis"**

## АКТ №13

**приемки выполненных работ за декабрь 2020 года**

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07--01--01

## (Локальный сметный расчет)

на Благоустройство территории

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.=ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА=** | | | | | | | | | |
| 1 | **Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м** | **м3 грунта** | **100,32** | **65,28** | **65,28** | **6548,89** | **6548,89** | **--** | **1599,18** | **8799,92** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 22,14 | -- | 2221,08 | | 651,85 | |
| | | Состав работ:<br>1. Разработка грунта с перемещением | | | | | | | | | |
| | | **ИЗБЫТОК ГРУНТА** | | | | | | | | | |
| 2 | **Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015** | **/Избыток грунта/ Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** | **м3 грунта** | **36,48** | **287,01** | **275,08** | **10470,20** | **10034,98** | **4,14** | **2496,90** | **14004,47** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 11,82 | 83,25 | 431,08 | 3036,83 | | 1037,37 | |
| | | Состав работ:<br>1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы<br>2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером<br>3. Содержание забойной дороги | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой | | | | | | | | | |
| 3 | **СЗ41-020102-1001 4102-0102-1001 РСНБ РК 2015** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км** | **т** | **58,368** | **45,00** | **--** | **2626,56** | **--** | | **--** | **2836,68** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **210,12** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **19645,65** | **16583,87** | **4,14** | **4096,08** | **25641,07** |
| | | | | | | | **431,08** | **5257,91** | **--** | **1899,34** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **19645,65** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **4,14** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **5689,00** | | | |
| | | Транспортные расходы | Тенге | | | | **2626,56** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **4096,08** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **1899,34** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **25641,07** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **2,85** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **5689,00** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **25641,07** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **2,85** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **5689,00** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.=ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ =** | | | | | | | | | |
| | | **БРУСЧАТКА** | | | | | | | | | |
| 4 | **Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **6,82** | **9821,69** | **1831,79** | **66983,93** | **12492,81** | **28195,93** | **30182,69** | **104939,94** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **3855,60** | **852,50** | **26295,19** | **5814,05** | | **7773,33** | |
| | | Состав работ:<br>1. Планировка основания<br>2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением | | | | | | | | | |
| 5 | **Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11** | **Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой** | **м2 изолируемой поверхности** | **68,2** | **200,27** | **0,59** | **13658,50** | **40,02** | **10564,42** | **2890,69** | **17873,13** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **44,78** | **0,31** | **3054,06** | **21,14** | | **1323,94** | |
| | | Состав работ:<br>1. Раскатка рулонов с нарезкой на полотнища<br>2. Укладка полиэтиленовой пленки в один слой на плиты перекрытий с напуском полотен | | | | | | | | | |
| 6 | **Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14** | **Слои подстилающие бетонные. Устройство** | **м3 подстилающего слоя** | **10,23** | **23247,30** | **7,20** | **237819,85** | **73,66** | **193190,45** | **41882,40** | **302078,43** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **4355,40** | **--** | **44555,74** | **--** | | **22376,18** | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Состав работ:<br>1. Планировка основания<br>2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением<br>3. Устройство деформационных швов<br>4. Уход за подстилающими слоями | | | | | | | | | |
| 7 | **Е11-110101-2501<br>1111-0101-2501<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 7** | **Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком** | **м2 покрытия** | **68,2** | **1467,34** | **133,92** | **100072,36** | **9133,04** | **488,93** | **87835,46** | **202940,45** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **1326,25** | **43,87** | **90450,39** | **2991,59** | | **15032,63** | |
| | | Состав работ:<br>1. Подготовка оснований<br>2. Устройство покрытий с заполнением швов песком | | | | | | | | | |
| 8 | **С121-040509-0412<br>2104-0509-0412<br>РСНБ РК 2015** | **Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91** | **м2** | **68,2** | **3396,00** | **--** | **231607,20** | **--** | **231607,20** | **--** | **250135,78** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **18528,58** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **650141,84** | **21739,53** | **464046,93** | **162791,24** | **877967,73** |
| | | | | | | | **164355,38** | **8826,78** | **--** | **65034,65** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **650141,84** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **232439,73** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **173182,17** | | | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | **231607,20** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **162791,24** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **65034,65** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **877967,73** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **132,24** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **173182,17** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **877967,73** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **132,24** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **173182,17** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:**<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | **Тенге** | | | | | | | | **903608,80** |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **164786,47** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **38323,39** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **14084,70** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **464051,07** | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | **2626,56** | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **166887,32** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **66933,99** | |
| | | **ИТОГО ПОСМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | **903 608,80** |
| | | **В том числе:** | | | | | | | | | |
| | | **Строительно-монтажные работы** | Тенге | | | | | | | | **903 608,80** |
| | | **Оборудование** | Тенге | | | | | | | | **-** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Временные здания и сооружения, 1,04%** | Тенге | | | | | | | | **9 397,53** |
| | | **ИТОГО по смете СМР:** | Тенге | | | | | | | | **913 006,33** |
| | | **Зимнее удорожание 2,2%** | Тенге | | | | | | | | **20 086,14** |
| | | **ИТОГО по смете СМР:** | Тенге | | | | | | | | **933 092,47** |
| | | **Непредвиденные затраты 2%** | Тенге | | | | | | | | **18 661,85** |
| | | **ИТОГО по смете:** | Тенге | | | | | | | | **951 754,32** |
| | | **ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,997711629** | Тенге | | | | | | | | **949 575,66** |
| | | **НДС 12%** | Тенге | | | | | | | | **113 949,08** |
| | | **ВСЕГО:** | Тенге | | | | | | | | **1 063 524,74** |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "VentKarkaraServis", БИН 140240006043

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Михаилов Ю.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Принял (Заказчик)**

ГУ "Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба)"
БИН 160140006975

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт авторского надзора

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.